Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А);(Корректировка)

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	1.197.017.793,41	63.550.106,52							7.626.012,78	71.176.119,30
	АКТ №5	71.176.119,30	63.550.106,52							7.626.012,78	71.176.119,30
2	Удержание аванса	330.985.635,79	-							-	-
	Всего к оплате	**866.032.157,62**	**63.550.106,52**							**7.626.012,78**	**71.176.119,30**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Аттыгыбеков Т.**

Инженер-эксперт _____ **Канцуратов К. К.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Балгу Г.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);(Корректировка)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №5

приемки выполненых работ за июль 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Отопление									
1	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4667**	**101,35**	**1,48**	**473000**	**6907**	**1960**	**454850**	**1002079**
		НР - 98%; СП - 8%			**99,45**	**--**	**464133**	**--**		**74228**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**4,667**	**28290,30**	**--**	**132031**	**--**	**5799**	**124970**	**277561**
		НР - 99%; СП - 8%			**27047,80**	**--**	**126232**	**--**		**20560**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**25**	**101,35**	**1,48**	**2534**	**37**	**11**	**2437**	**5368**
		НР - 98%; СП - 8%			**99,45**	**--**	**2486**	**--**		**398**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,025**	**28290,30**	**--**	**707**	**--**	**31**	**669**	**1487**
		НР - 99%; СП - 8%			**27047,80**	**--**	**676**	**--**		**110**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	142	101,35	1,48	14392	210	60	13839	30490
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	14122	--		2258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,038	28290,30	--	1075	--	47	1018	2260
		НР - 99%; СП - 8%			27047,80	--	1028	--		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-220701-0202 1122-0701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,104	29830,30	--	3102	--	289	2785	6358
		НР - 99%; СП - 8%			27047,80	--	2813	--		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел ввода в тепловой пункт (общий)									
8	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,89856	-12297,00	--	-11050	--	-11050	--	-11934
		СП - 8%			--	--	--	--		-884	
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	Тенге				615791	7154	-2853	600568	1313669
							611490	--	--	97308	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125865				
	Материалы		Тенге				6166				
	Всего заработная плата		Тенге					130749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-11050				
		Накладные расходы	Тенге				129442				
		Сметная прибыль	Тенге				20424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					130749			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				489926				
	Материалы		Тенге				2030				
	Всего заработная плата		Тенге					480741			
		Накладные расходы	Тенге				471126				
		Сметная прибыль	Тенге				76884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1037936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					480741			
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	Тенге				1313667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					611490			
		Дымоудаление									
		Система ВДу-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,704	67654,04	2985,20	47628	2101	2452	29997	83835
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	43075	399		6210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Стакан монтажный "СКМ-У-Кв-48-У1" утепленный с встроенным гравитационным клапаном на вытяжку/	т	0,704	894640,00	--	629827	--	629827	--	680213
		СП - 8%			--	--	--	--		50386	
11	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 1000x900/1000x400мм h=500мм б=0,8мм.Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	9,13	6630,42	42,21	60536	385	51986	8134	74163
		НР - 98%; СП - 8%			894,35	14,71	8165	134		5494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	53,5056	7234,65	50,05	387094	2678	314017	69858	493509
		НР - 98%; СП - 8%			1315,72	16,55	70399	885		36556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	11	5535,42	55,99	60890	616	51966	8320	74746
		НР - 98%; СП - 8%			755,29	16,47	8308	181		5537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	11	6949,41	98,44	76444	1083	8407	65792	153615
		НР - 98%; СП - 8%			6086,68	16,47	66954	181		11379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1246-306-0679 246-306-0679 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм x 400 мм	шт.	11	69514,00	--	764654	--	764654	--	825826
		СП - 8%			--	--	--	--		61172	
16	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	588	6789,64	39,89	3992309	23455	3343533	620693	4982042
		НР - 98%; СП - 8%			1063,47	13,67	625321	8039		369040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами /DEFENDER-A/.Предел огнестойкости R-60	м2	1078	513,78	46,66	553855	50299	5714	344448	970167
		НР - 69%; СП - 8%			461,82	1,26	497842	1358		71864	
18	С1236-202-0602 236-202-0602 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-I-2011 термовспучивающаяся для стальных конструкций внутри помещений при Т от -50°С до+60°С и относительной влажности воздуха не более 80% ,обработка при Т от+5°С до+40°С,предел огнестойкости от 45 до 90 минут	кг	2021,25	873,00	--	1764551	--	1764551	--	1905715
		СП - 8%			--	--	--	--		141164	
		Система ПДу-1									
19	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 725х725/800х800мм h=600мм б=0,7мм.Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	57,2	7511,11	47,67	429635	2727	326890	99122	571057
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1748,57	19,70	100018	1127		42301	
20	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	552,64	7234,65	50,05	3998155	27661	3243373	721541	5097272
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1315,72	16,55	727121	9145		377576	
21	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	140,8	6789,64	39,89	955981	5617	800627	148628	1192978
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1063,47	13,67	149737	1925		88369	
		ИТОГО ПО ДЫМОУДАЛЕНИЮ	Тенге				13721559	116622	11307997	2116533	17105138
							2296940	23374	–	1267048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2318406				
	Материалы		Тенге				5713				
	Всего заработная плата		Тенге					499200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1764551				
		Накладные расходы	Тенге				344448				
		Сметная прибыль	Тенге				213028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2875882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					499200			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				677455				
	Материалы		Тенге				2452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					43474			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				629827				
		Накладные расходы	Тенге				29997				
		Сметная прибыль	Тенге				56596				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				764048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43474			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10725698				
	Материалы		Тенге				8140799				
	Всего заработная плата		Тенге					1777640			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				764654				
	Сдача и испытание		Тенге				86679				
		Накладные расходы	Тенге				1742088				
		Сметная прибыль	Тенге				997424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13465210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1295
		Сметная заработная плата	Тенге					1777640			
		ИТОГО ПО ДЫМОУДАЛЕНИЮ	Тенге				17105140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1635
		Сметная заработная плата	Тенге					2320314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14337350	123776	11305144	2717101	18418807
							2908430	23374	–	1364356	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2444271				
	Материалы		Тенге				11879				
	Всего заработная плата		Тенге					629949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1753501				
		Накладные расходы	Тенге				473890				
		Сметная прибыль	Тенге				233452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3151613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					629949			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				677455				
	Материалы		Тенге				2452				
	Всего заработная плата		Тенге					43474			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				629827				
		Накладные расходы	Тенге				29997				
		Сметная прибыль	Тенге				56596				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				764048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43474			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11215624				
	Материалы		Тенге				8142829				
	Всего заработная плата		Тенге					2258381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				764654				
	Сдача и испытание		Тенге				86679				
		Накладные расходы	Тенге				2213214				
		Сметная прибыль	Тенге				1074308				
	ВСЕГС, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14503146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1537
		Сметная заработная плата	Тенге					2258381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18418807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1977
		Сметная заработная плата	Тенге					2931804			
РАЗДЕЛ 2.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
Электроосвещение жилого дома											
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	19	4836,14	1479,78	91887	28116	1869	52940	156413
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	61902	11626		11586	
23	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	57	5939,26	125,54	338538	7256	155252	128377	504268
		НР - 72%; СП - 8%			3090,00	38,10	176130	2272		37353	
24	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	57	669,80	89,03	38179	5075	1534	24294	67471
		НР - 72%; СП - 8%			553,86	38,10	31570	2272		4998	
25	С1247-301-0113 247-301-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчик электрической энергии однофазный СЭ-208,230 В,5(60) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC,многотарифный	шт.	57	19602,00	--	1117314	--	1117314	--	1206699
		СП - 8%			--	--	--	--		89385	
26	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	7	4836,14	1479,78	33853	10358	689	19504	57626
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	22806	4283		4269	
27	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	5939,26	125,54	166299	3515	76264	63062	247710
		НР - 72%; СП - 8%			3090,00	38,10	86520	1067		18349	
28	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	28	669,80	89,03	18754	2493	753	11934	33143
		НР - 72%; СП - 8%			553,86	38,10	15508	1067		2455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1247-301-0113 247-301-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчик электрической энергии однофазный СЭ-208,230 В,5(60) А,ЖКП,A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC,многотарифный	шт.	28	19602,00	--	548856	--	548856	--	592764
		СП - 8%			--	--	--	--		43908	
30	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояке/	шт.	4	5939,26	125,54	23757	502	10895	9009	35387
		НР - 72%; СП - 8%			3090,00	38,10	12360	152		2621	
31	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояке/	шт.	1	7196,11	126,41	7196	126	3630	2504	10476
		НР - 72%; СП - 8%			3440,00	38,10	3440	38		776	
32	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩК1-ЩК85/	шт.	85	4836,14	1479,78	411072	125782	8360	236837	699741
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	276930	52010		51833	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	510	3189,55	30,71	1626670	15662	823058	567324	2369514
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	787950	--		175520	
34	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩО-2/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
35	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3189,55	30,71	28706	276	14525	10012	41815
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	13905	--		3097	
36	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		НР - 72%; СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
37	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
38	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩАО-2/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
39	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3189,55	30,71	12758	123	6455	4450	18584
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	6180	--		1377	
40	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		НР - 72%; СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
41	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
42	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа.Монтаж	шт.	2	2083,02	88,19	4166	176	235	2758	7478
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1877,48	38,10	3755	76		554	
43	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12891,00	--	25782	--	25782	--	27845
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
44	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	2369	259,63	0,22	615063	522	80166	384938	1080001
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			225,57	0,11	534375	261		80000	
45	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С16-0676 ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	327	345,00	--	112815	--	112815	--	121840
		СП - 8%			--	--	--	--		9025	
46	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С56-0526 ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	459	368,00	--	168912	--	168912	--	182425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13513	
47	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная РОНДО РС16-121б,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	1243	476,00	--	591668	--	591668	--	639001
		СП - 8%			--	--	--	--		47333	
48	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная РОНДО РС16-223б,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	255	636,00	--	162180	--	162180	--	175154
		СП - 8%			--	--	--	--		12974	
49	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная РОНДО РС16-126б,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	85	476,00	--	40460	--	40460	--	43697
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
50	С1247-202-0504 247-202-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021 /Коробка монтажная К-201/,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2369	171,00	--	405099	--	405099	--	437507
		СП - 8%			--	--	--	--		32408	
51	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У-198 УХЛ3 размерами 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	1110	364,00	--	404040	--	404040	--	436363
		СП - 8%			--	--	--	--		32323	
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	Тенге				7006356	202914	4763181	1523855	9212626
							2040261	76206	--	682417	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6387127				
	Материалы		Тенге				1103503				
	Всего заработная плата		Тенге					1578000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3579278				
		Накладные расходы	Тенге				1136159				
		Сметная прибыль	Тенге				601863				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8125149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1003
		Сметная заработная плата	Тенге					1578000			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				619229				
	Материалы		Тенге				80402				
	Всего заработная плата		Тенге					538467			
		Накладные расходы	Тенге				387696				
		Сметная прибыль	Тенге				80554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1087479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					538467			
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	Тенге				9212628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1412
		Сметная заработная плата	Тенге					2116467			
		Силовое электрооборудование									
52	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	2	4836,14	1479,78	9672	2960	196	5573	16464
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	6516	1224		1220	
53	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ВРУ-2А комплектуется без автоматов/**	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
54	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩР/**	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
55	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояка/**	шт.	3	5939,26	125,54	17818	376	8172	6757	26541
		НР - 72%; СП - 8%			3090,00	38,10	9270	114		1966	
56	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3189,55	30,71	3190	31	1614	1112	4647
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	1545	--		344	
57	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования**	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		НР - 72%; СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
58	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	**Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1**	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
59	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	1	1533,17	89,03	1533	89	27	1048	2787
		НР - 72%; СП - 8%			1417,23	38,10	1417	38		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1247-301-0212 247-301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э708,10(100) А,3х220/380 В,40 мА,класс точности 1	шт.	1	19126,00	--	19126	--	19126	--	20656
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
61	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩСН-2/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
62	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3189,55	30,71	15948	154	8069	5562	23231
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	7725	--		1721	
63	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		НР - 72%; СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
64	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
65	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	5656,71	30,71	124448	676	55792	48946	187265
		НР - 72%; СП - 8%			3090,00	--	67980	--		13871	
66	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 112-1 У2,степень защиты IP 54	шт.	22	1091,00	--	24002	--	24002	--	25922
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
67	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212,IP 20	шт.	11	478,00	--	5258	--	5258	--	5679
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
68	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	12	4836,14	1479,78	58034	17758	1180	33436	98787
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	39096	7243		7318	
69	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле,ключ,кнопка и др.Монтаж оборудования	шт.	1	2626,00	--	2626	--	--	1602	4566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			2626,00	--	2626	--		338	
70	С1247-211-0309 247-211-0309 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа РЭК78 4(МУ4),3 А,24 В,DC	шт.	1	901,00	--	901	--	901	--	973
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
71	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У-198 УХЛ3 размерами 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	55	364,00	--	20020	--	20020	--	21622
		СП - 8%			--	--	--	--		1602	
		Заземление и молниезащита									
72	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	1518	293,31	24,68	445245	37464	38846	273546	776294
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	7,24	368935	10990		57503	
73	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	1,19163	513715,00	--	612158	--	612158	--	661131
		СП - 8%			--	--	--	--		48973	
74	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	72	414,47	17,55	29842	1264	9985	13604	46922
		НР - 72%; СП - 8%			258,23	4,19	18593	302		3476	
75	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	15	332,32	30,02	4985	451	433	3056	8684
		НР - 72%; СП - 8%			273,42	9,52	4101	143		643	
76	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,024	492313,00	--	11816	--	11816	--	12761
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
77	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	1446,90	183,32	2894	367	400	1608	4862
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	2127	107		360	
78	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00948	385670,00	--	3656	--	3656	--	3948
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
		ИТОГО ПО СИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	Тенге				1430340	66102	824119	404548	1981678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							540119	22155	--	146791	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				802710				
	Материалы		Тенге				125032				
	Всего заработная плата		Тенге					562274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71459				
		Накладные расходы	Тенге				404548				
		Сметная прибыль	Тенге				96581				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1303839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					562274			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627630				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				627630				
		Сметная прибыль	Тенге				50210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677840				
		ИТОГО ПО СИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	Тенге				1981679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					562274			
		Обогрев водосточных воронок и труб									
79	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	22,84548	503,70	200,33	11507	4576	1554	4931	17753
		НР - 72%, СП - 8%			235,35	64,41	5377	1471		1315	
80	С1243-403-0303 243-403-0303 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией,устойчивой к ультрафиолетовому излучению,кислотным осадкам,для обогрева кровли,водостоков,напряжение 230 В,удельная мощность 30 Вт/м,наружный диаметр 7,5 мм мощность 400 Вт /самонагревающий нагревательный кабель СН-28-392 30Вт/м 392Вт/**	м	22,84548	2665,00	--	60883	--	60883	--	65754
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
81	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах**	шт.	0,81591	848,98	--	693	--	28	498	1287
		НР - 75%, СП - 8%			814,50	--	665	--		95	
82	С1245-712-0204 245-712-0204 РСНБ РК 2015	**Терморегулятор с датчиком модели TP 520 /Терморегулятор для систем снеготаяния TERNEO-SNEG/**	шт.	0,81591	21995,00	--	17946	--	17946	--	19382
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2015	Коробка герметичная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236,IP44,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	1,63182	143,00	–	233	–	233	–	252
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
84	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Колодка клемная СО-2-2,5 с установочным отверстием на 2 контакта	шт	1,63182	118,39	–	193	–	193	–	208
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
85	С1261-107-0640 261-107-0640 РСНБ РК 2015	Цепь-звено общее 25 мм /Цепь длиннозвенная оцинкованная/	т	0,001028	519307,00	–	534	–	534	–	577
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
86	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты /Fischer 3,6x150мм/	шт.	326,364	416,00	–	135767	–	135767	–	146628
		СП - 8%			–	–	–	–		10861	
87	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2,44773	2701,00	–	6611	–	6611	–	7140
		СП - 8%			–	–	–	–		529	
88	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	0,81591	4836,14	1479,78	3946	1207	81	2273	6717
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	2658	499		498	
89	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 9з-I 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,81591	5018,00	–	4094	–	4094	–	4422
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
90	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,63182	3189,55	30,71	5205	50	2634	1815	7582
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	–	2521	–		562	
91	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,81591	1645,00	–	1342	–	1342	–	1449
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
92	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	0,81591	4609,00	–	3761	–	3761	–	4062
		СП - 8%			–	–	–	–		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,244773	846,31	120,69	207	30	8	139	374
		НР - 72%; СП - 8%			690,36	97,66	169	24		28	
94	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1	шт	0,81591	1076,46	–	878	--	878	–	948
		СП - 8%			–	–	--	--		70	
95	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	34,26822	364,43	162,52	12488	5569	1542	5210	19114
		НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	5377	1859		1416	
96	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,0342682	789943,00	--	27070	--	27070	--	29236
		СП - 8%			–	--	--	--		2166	
97	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	34,26822	538,72	37,01	18461	1269	2097	11179	32011
		НР - 72%; СП - 8%			440,51	12,57	15095	431		2371	
98	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	34,26822	72,00	--	2467	--	2467	--	2664
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		ИТОГО ПО ОБОГРЕВУ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ	Тенге				314286	12701	269723	26045	367560
							31862	4284	–	27228	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				168907				
	Материалы		Тенге				7943				
	Всего заработная плата		Тенге					36146			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116400				
		Накладные расходы	Тенге				26045				
		Сметная прибыль	Тенге				15598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				210550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36146			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7145				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7145				
		Сметная прибыль	Тенге				572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7717				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				138234				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138234				
		Сметная прибыль	Тенге				11058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149292				
		ИТОГО ПО ОБОГРЕВУ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ	Тенге				367559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8750982	281717	5857023	1954448	11561864
							2612242	102645	--	856436	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7358744				
	Материалы		Тенге				1236478				
	Всего заработная плата		Тенге					2176420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3767137				
		Накладные расходы	Тенге				1566752				
		Сметная прибыль	Тенге				714042				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9639538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1388
		Сметная заработная плата	Тенге					2176420			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1254004				
	Материалы		Тенге				80402				
	Всего заработная плата		Тенге					538467			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				634775				
		Накладные расходы	Тенге				387696				
		Сметная прибыль	Тенге				131336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1773036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					538467			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				138234				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138234				
		Сметная прибыль	Тенге				11058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11561866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1797
		Сметная заработная плата	Тенге					2714887			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
99	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	1460	364,43	162,52	532068	237279	65715	221961	814351
		НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	229074	79205		60322	
100	**Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	324,5	717,10	418,04	232699	135654	35948	77129	334614
		НР - 72%; СП - 8%			188,28	141,84	61097	46027		24786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,80	км	0,01	113815,00	--	1138	--	1138	--	1229
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
102	С1243-304-0122 243-304-0122 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х1,13мм2	км	1,7265	900175,00	--	1554152	--	1554152	--	1678484
		СП - 8%			--	--	--	--		124332	
103	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,048	301095,00	--	14453	--	14453	--	15609
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
104	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1430	270,85	2,38	387316	3404	24010	259264	698306
		НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	359902	186		51726	
105	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм	м	1426	84,00	--	119784	--	119784	--	129367
		СП - 8%			--	--	--	--		9583	
106	С1243-907-0109 243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм х 40 мм	м	4	223,00	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
107	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	538,72	37,01	10774	740	1224	6524	18682
		НР - 72%; СП - 8%			440,51	12,57	8810	251		1384	
108	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20	140,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
109	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	10	721,39	87,75	7214	878	1020	4047	12162
		НР - 72%; СП - 8%			531,65	30,48	5316	305		901	
110	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10	1477,00	--	14770	--	14770	--	15952
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015 прим.	Пена монтажная противопожарная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2879772	377955	1837618	568925	3724592
							664199	125974	--	275895	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1321108				
	Материалы		Тенге				127917				
	Всего заработная плата		Тенге					790173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151037				
		Накладные расходы	Тенге				568925				
		Сметная прибыль	Тенге				151202				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2041235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					790173			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1555864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1555864				
		Сметная прибыль	Тенге				124469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1680333				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2800				
		Сметная прибыль	Тенге				224				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3724592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					790173			
		РАЗДЕЛ 4.СИСТЕМА СВЯЗИ /ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,ТЕЛЕВИДЕНИЕ,ДОМОФОНЫ,ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/									
		Телефонизация									
112	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	11	4796,94	1299,82	52766	14298	3950	24635	83594
		НР - 61%; СП - 8%			3138,00	533,46	34518	5868		6192	
113	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.9	Коробка протяжная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-0/2-2	шт	11	13733,57	--	151069	--	151069	--	163155
		СП - 8%			--	--	--	--		12086	
114	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	107,13	1,26	6428	76	662	4097	11367
		НР - 72%; СП - 8%			94,83	0,01	5690	1		842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-НРС-8x1xG657A	м	61,8	285,96	--	17672	--	17672	--	19086
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	48	425,10	3,09	20405	149	543	14201	37375
		НР - 72%; СП - 8%			410,68	0,24	19713	12		2768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	48,48	140,00	--	6787	--	6787	--	7330
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
118	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая.Монтаж оборудования	шт.	85	1328,31	--	112906	--	1301	68079	195464
		НР - 61%; СП - 8%			1313,00	--	111605	--		14479	
119	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая РА скрытой установки IP20	шт.	85	433,00	--	36805	--	36805	--	39749
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
		ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	Тенге				404838	14523	2056407	679937	4281712
							171526	5881	--	317163	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				371218				
	Материалы		Тенге				5251				
	Всего заработная плата		Тенге					151991			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205546				
		Накладные расходы	Тенге				92714				
		Сметная прибыль	Тенге				37115				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				501047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					151991			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26833				
	Материалы		Тенге				1206				
	Всего заработная плата		Тенге					25416			
		Накладные расходы	Тенге				18298				
		Сметная прибыль	Тенге				3610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25416			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6787				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6787				
		Сметная прибыль	Тенге				543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7330				
		ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	Тенге				557118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					177407			

Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20,825	338,23	2,82	7044	58	274	4834	12828
		НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	6712	2		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	21,03325	90,00	--	1893	--	1893	--	2044
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
		ИТОГО ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ	Тенге				8937	58	2167	4834	14872
							6712	2	--	1101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7044				
	Материалы		Тенге				273				
	Всего заработная плата		Тенге					6714			
		Накладные расходы	Тенге				4834				
		Сметная прибыль	Тенге				950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6714			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1893				
		Сметная прибыль	Тенге				151				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2044				
		ИТОГО ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ	Тенге				14872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6714			
		Домофоны									
122	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации,количество пар до 20.Монтаж на стене или в нише	шт.	1	8592,88	--	8593	--	748	4785	14449
		НР - 61%; СП - 8%			7845,00	--	7845	--		1070	
123	С1248-401-0610 248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10,для многоквартирных домофонов	шт.	1	5384,00	--	5384	--	5384	--	5815
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
124	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	14	5410,93	--	75753	--	2225	44852	130253
		НР - 61%; СП - 8%			5252,00	--	73528	--		9648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа БК-6	шт.	11	3913,00	--	43043	--	43043	--	46486
		СП - 8%			--	--	--	--		3443	
126	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа БК-8	шт.	3	3913,00	--	11739	--	11739	--	12678
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
127	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1088	364,43	162,52	396500	176822	48971	165406	606859
		НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	170707	59024		44953	
128	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	67	813,88	483,44	54530	32391	7422	18567	78944
		НР - 72%; СП - 8%			219,66	165,22	14717	11070		5848	
129	С1243-303-0402 243-303-0402 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 4х0,4	км	0,105	33527,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
130	С1243-303-0201 243-303-0201 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи,марки ТРВ 2х0,4	км	1,05	17703,00	--	18588	--	18588	--	20075
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
131	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	38	538,72	37,01	20471	1407	2325	12396	35497
		НР - 72%; СП - 8%			440,51	12,57	16739	478		2629	
132	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	38	90,00	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
133	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1050	270,85	2,38	284392	2498	17630	190368	512741
		НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	264264	136		37981	
134	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	1050	65,00	--	68250	--	68250	--	73710
		СП - 8%			--	--	--	--		5460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ДОМОФОНАМ	Тенге				994183	213118	233265	436374	1545003
							547800	70708	--	114445	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				990763				
	Материалы		Тенге				79322				
	Всего заработная плата		Тенге					618508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150524				
		Накладные расходы	Тенге				436374				
		Сметная прибыль	Тенге				114171				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1541308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					618508			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3420				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3420				
		Сметная прибыль	Тенге				274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3694				
		ИТОГО ПО ДОМОФОНАМ	Тенге				1545002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					618508			
		Видеонаблюдение									
135	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	25	270,85	2,38	6771	59	420	4533	12208
		НР - 72%; СП - 8%			251,68	0,13	6292	3		904	
136	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Канал кабельный из ПВХ,размерами 20 мм х 20 мм	м	25	113,00	--	2825	--	2825	--	3051
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
137	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	25	364,43	162,52	9111	4063	1126	3801	13945
		НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	3922	1356		1033	
138	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель FTP,SHIP экранированный с оболочкой из поливинилхлоридного пластика КСВППэ 5е 4х2х0,52(вн)мм2	км	0,025	172302,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
139	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С1247-201-0804 247-201-0804 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**22060,00**	**--**	**22060**	**--**	**22060**	**--**	**23825**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1765**	
		ИТОГО ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ	**Тенге**				**49911**	**5602**	**30837**	**11120**	**65914**
							13472	**1971**	**--**	**4883**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**49911**				
	Материалы		Тенге				**1643**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15443**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29193**				
		Накладные расходы	Тенге				**11120**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4883**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**65914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15443**			
		ИТОГО ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ	Тенге				**65914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15443**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1457869**	**233301**	**485058**	**563340**	**2182909**
							739510	**78562**	**--**	**161697**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1411892**				
	Материалы		Тенге				**86216**				
	Всего заработная плата		Тенге					**785942**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**385263**				
		Накладные расходы	Тенге				**540208**				
		Сметная прибыль	Тенге				**156169**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2108269**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**529**
		Сметная заработная плата	Тенге					**785942**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33877**				
	Материалы		Тенге				**1479**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32130**			
		Накладные расходы	Тенге				**23132**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4560**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32130**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12100**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12100**				
		Сметная прибыль	Тенге				**968**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**13068**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2182906**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**552**
		Сметная заработная плата	Тенге					**818072**			

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Хоз.-питьевой водопровод - В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1931	103,10	1,48	199086	2858	2190	188197	418266
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	192038	--		30983	
142	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,961	69897,34	--	137069	--	4467	131276	289812
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	132602	--		21468	
143	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	103,10	1,48	12372	178	260	11695	25993
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	11934	--		1925	
144	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,12	69897,34	--	8388	--	274	8033	17735
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	8114	--		1314	
145	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	108,00	1,48	6480	89	424	5848	13314
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	5967	--		986	
146	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	72736,80	--	4364	--	307	4017	9051
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	4057	--		670	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов									
147	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	108	103,10	1,48	11135	160	234	10526	23394
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	10741	--		1733	
148	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,108	69897,34	--	7549	--	246	7230	15961
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	7303	--		1182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	72	-19,00	--	-1368	--	-1368	--	-1477
		СП - 8%			--	--	--	--		-109	
150	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	36	-79,00	--	-2844	--	-2844	--	-3072
		СП - 8%			--	--	--	--		-228	
151	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	-49,00	--	-196	--	-196	--	-212
		СП - 8%			--	--	--	--		-16	
152	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	72	-31,00	--	-2232	--	-2232	--	-2411
		СП - 8%			--	--	--	--		-179	
153	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	4	-46,00	--	-184	--	-184	--	-199
		СП - 8%			--	--	--	--		-15	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
154	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	103,10	1,48	15156	218	319	14327	31841
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	14619	--		2359	
155	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,147	69897,34	--	10275	--	335	9841	21725
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	9940	--		1609	
156	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	14	3884,20	--	54379	--	54379	--	58729
		СП - 8%			--	--	--	--		4350	
157	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	98	2209,39	--	216520	--	216520	--	233842
		СП - 8%			--	--	--	--		17322	
158	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	7	1373,05	183,13	9611	1282	115	8397	19448
		НР - 98%, СП - 8%			1173,43	50,56	8214	254		1441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм**	шт.	7	1190,00	--	8330	--	8330	--	8996
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
160	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	счетчик (водомер)	49	673,47	32,14	33000	1575	908	30660	68753
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,79	15,69	30517	769		5093	
161	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С**	шт.	49	24129,00	--	1182321	--	1182321	--	1276907
		СП - 8%			--	--	--	--		94586	
162	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"**	шт.	98	344,00	--	33712	--	33712	--	36409
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
163	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	98	10,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
164	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	49	12,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО Хоз.-питьевой водопровод - В1	Тенге				1944491	6360	1502085	430047	2564498
							436046	1123	--	189962	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				270899				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				270899				
		Сметная прибыль	Тенге				21672				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				292571				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167645				
	Материалы		Тенге				5628				
	Всего заработная плата		Тенге					162016			
		Накладные расходы	Тенге				160397				
		Сметная прибыль	Тенге				26243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				354285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					162016			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1505947				
	Материалы		Тенге				6450				
	Всего заработная плата		Тенге					275253			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1219107				
	Сдача к испытание		Тенге				277				
		Накладные расходы	Тенге				269650				
		Сметная прибыль	Тенге				142047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1917644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					275253			
		ИТОГО ПО Хоз.-питьевой водопровод - В1	Тенге				2564500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					437169			
		Общий водомерный узел (см.лист ВК-26) - 2 комплекта									
		Водомерный узел без типовой водомерной вставки									
165	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	6	4549,95	327,01	27300	1562	2843	22454	53734
		НР - 98%; СП - 8%			3749,20	69,48	22495	417		3980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM BV-05-47 Belgicast,корпус из ВЧШГ,с невыдвижным шпинделем со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	75986,00	--	303944	--	303944	--	328260
		СП - 8%			--	--	--	--		24316	
167	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030,00	--	16240	--	16240	--	17539
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
168	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с электроприводом,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10,марки 30ч906бр,31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	135575,00	--	271150	--		--	271150
					--	--	--	--	271150	--	
169	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
170	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /Патрубок L=390мм 2шт/	м трубопровода	1,56	5070,83	54,62	7910	85	6554	1281	9926
		НР - 98%; СП - 8%			814,74	22,95	1271	36		735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /Патрубок L=985мм 1шт/	м трубопровода	1,97	5070,83	54,62	9990	107	8278	1617	12536
		НР - 98%; СП - 8%			814,74	22,95	1605	45		929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1241-113-0114 241-113-0114 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1834,00	--	7336	--	7336	--	7923
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
173	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1155,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
174	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	7,776	985,00	--	7659	--	7659	--	8272
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
175	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	446,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Типовая водомерная вставка со счетчиком Ду=40мм									
176	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,без обводной линии диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	2	19139,75	340,67	38280	681	20497	16927	59624
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8551,06	85,17	17102	170		4417	
177	С1244-301-0704 244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С "Flostar-M",DN 40,Qn 10 м3/ч,Tmax 50°	шт.	2	155736,00	--	311472	--	311472	--	336390
		СП - 8%			--	--	--	--		24918	
178	С1244-302-0605 244-302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды,DN 40	шт.	2	10884,00	--	21768	--	21768	--	23509
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
179	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /Патрубок L=291мм/	м трубопровода	0,582	2910,15	23,38	1694	14	1372	307	2161
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,75	9,73	308	6		160	
180	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /Патрубок L=155мм/	м трубопровода	0,31	2910,15	23,38	902	7	731	164	1151
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,75	9,73	164	3		85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка /Патрубок L=200мм/	м трубопровода	0,4	1785,15	23,38	714	9	493	211	999
		НР - 98%, СП - 8%			528,75	9,73	212	4		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	С1241-101-0410 241-101-0410 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм/Переход собственного изготовления Ду=80х40мм L=89мм ГОСТ 3262-75/	м	3,56	4000,00	--	14240	--	14240	--	15379
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
183	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
184	С1242-204-0301 242-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В) 15ч8р,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6655,00	--	13310	--	13310	--	14375
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
185	С1241-507-0305 241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,4	2630,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
186	С1241-511-0107 241-511-0107 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм	10 шт.	0,2	3314,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		ИТОГО ПО Общий водомерный узел (см.лист ВК-26) - 2 комплекта	Тенге				1070294	2865	753122	42961	1180624
							43157	681	271150	67369	
	Стоимость оборудования		Тенге				271150				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				271150				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				319345				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319345				
		Сметная прибыль	Тенге				25548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				344893				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				479799				
	Материалы		Тенге				40765				
	Всего заработная плата		Тенге					43838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393009				
		Накладные расходы	Тенге				42961				
		Сметная прибыль	Тенге				41821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				564581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43838			
		ИТОГО ПО Общий водомерный узел (см.лист ВК-26) - 2 комплекта	Тенге				1180624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43838			
		Горячее водоснабжение - Т3									
187	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2659	103,10	1,48	274143	3935	5770	259149	575955
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	264438	--		42663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,659	69897,34	--	185857	--	6057	178002	392968
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	179800	--		29109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201**	шт	340	1550,04	--	527014	--	527014	--	569175
		СП - 8%			--	--	--	--		42161	
190	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50мм FT07205**	шт	2	10940,41	--	21881	--	21881	--	23631
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
191	С1241-211-2001 241-211-2001 РСНБ РК 2015 прим.	**Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2" (для соединения гибких шлангов с сантприборами)**	шт.	255	303,00	--	77265	--	77265	--	83446
		СП - 8%			--	--	--	--		6181	
192	С1241-211-1612 241-211-1612 РСНБ РК 2015 прим.	**Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 63х2" (для соединения ППР трубы с металлической трубой)**	шт.	1	2606,00	--	2606	--	2606	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
193	С1241-212-0201 241-212-0201 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 20 мм**	шт.	29	101,00	--	2929	--	2929	--	3163
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
194	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	1176	7,00	--	8232	--	8232	--	8891
		СП - 8%			--	--	--	--		659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1418	10,00	--	14180	--	14180	--	15314
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
196	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10	12,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
197	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	10	28,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
198	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	45	44,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов									
199	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	103,10	1,48	18558	266	391	17543	38989
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	17901	--		2888	
200	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,18	69897,34	--	12582	--	410	12050	26602
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	12172	--		1971	
201	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	8	3884,20	--	31074	--	31074	--	33560
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
202	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	72	2209,39	--	159076	--	159076	--	171802
		СП - 8%			--	--	--	--		12726	
203	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	4	1373,05	183,13	5492	732	66	4798	11113
		НР - 98%; СП - 8%			1173,43	50,56	4694	202		823	
204	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	4	1190,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	36	673,47	32,14	24245	1157	668	22526	50512
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	22420	565		3742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	С1244-301-0101 244-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 90°С	шт.	36	8276,00	--	297936	--	297936	--	321771
		СП - 8%			--	--	--	--		23835	
207	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	72	344,00	--	24768	--	24768	--	26749
		СП - 8%			--	--	--	--		1981	
208	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	144	10,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
209	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36	12,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
210	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	245	103,10	1,48	25260	363	532	23878	53069
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	24365	--		3931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,245	69897,34	--	17125	--	558	16401	36208
		НР - 97%; СП - 8%			67619,50	--	16567	--		2682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	14	3884,20	--	54379	--	54379	--	58729
		СП - 8%			--	--	--	--		4350	
213	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	98	2209,39	--	216520	--	216520	--	233842
		СП - 8%			--	--	--	--		17322	
214	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	7	1373,05	183,13	9611	1282	115	8397	19448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1173,43	50,56	8214	354		1441	
215	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм**	шт.	7	1190,00	--	8330	--	8330	--	8996
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
216	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	счетчик (водомер)	49	673,47	32,14	33000	1575	908	30660	68753
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,79	15,69	30517	769		5093	
217	С1244-301-0101 244-301-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчик горячей воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 90°С**	шт.	49	8276,00	--	405524	--	405524	--	437966
		СП - 8%			--	--	--	--		32442	
218	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"**	шт.	98	344,00	--	33712	--	33712	--	36409
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
		ИТОГО ПО Горячее водоснабжение - Т3	Тенге				2500311	9310	1909913	573404	3319608
							581088	1890	--	245896	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1009944				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1009944				
		Сметная прибыль	Тенге				80795				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1090739				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215564				
	Материалы		Тенге				7025				
	Всего заработная плата		Тенге					208539			
		Накладные расходы	Тенге				206453				
		Сметная прибыль	Тенге				33762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				455779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					208539			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1274803				
	Материалы		Тенге				8449				
	Всего заработная плата		Тенге					374439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				884494				
	Сдача и испытание		Тенге				435				
		Накладные расходы	Тенге				366951				
		Сметная прибыль	Тенге				131339				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1773093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					374439			
		ИТОГО ПО Горячее водоснабжение - Т3	Тенге				3319611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					582978			

РАЗДЕЛ 13. Циркуляционный трубопровод - Т4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	935	103,10	1,48	96398	1384	2028	91126	202526
		НР - 98%, СП - 8%			99,45	--	92986	--		15002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,935	69897,34	--	65354	--	2130	62592	138182
		НР - 99%, СП - 8%			67619,50	--	63224	--		10236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	85	1550,04	--	131753	--	131753	--	142293
		СП - 8%			--	--	--	--		10540	
222	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	1	2209,39	--	2209	--	2209	--	2386
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
223	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=40мм FT07204	шт	2	6303,96	--	12608	--	12608	--	13617
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
224	С1241-212-0201 241-212-0201 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	29	101,00	--	2929	--	2929	--	3163
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
225	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	870	7,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
226	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10	10,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
227	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10	12,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
228	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	45	28,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ИТОГО ПО Циркуляционный трубопровод - Т4	Тенге				318821	1384	161227	153718	510343
							156210	--	--	37804	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				146570				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146570				
		Сметная прибыль	Тенге				11726				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				158296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65354				
	Материалы		Тенге				2130				
	Всего заработная плата		Тенге					63224			
		Накладные расходы	Тенге				62592				
		Сметная прибыль	Тенге				10236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					63224			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				106897				
	Материалы		Тенге				2029				
	Всего заработная плата		Тенге					92986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10499				
		Накладные расходы	Тенге				91126				
		Сметная прибыль	Тенге				15842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				213865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					92986			
		ИТОГО ПО Циркуляционный трубопровод - Т4	Тенге				510343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					156210			
		Насосная станция									
229	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования	комплект	1	88385,57	6461,49	88386	6461	10545	44936	143988
		НР - 61%; СП - 8%			71380,00	2286,00	71380	2286		10666	
230	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200x600x500 мм.Установка /Шкаф управления насосной станцией/	шт.	1	6091,87	2701,91	6092	2702	132	3162	9995
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	1134,09	3258	1134		740	
231	Прайс-лист ТОО "MIGNUM Engineering Company" стр.13	Насосная станция противопожарного назначения "Grundfos Hydro MPC-S 2 CR 15-5" Qпжт=18,72 м3/час,напор Нпжт=46м 2 на пжт 3x400 P=2x1,1Kw,состоящая в комплекте из 2-х насосов (1 рабочий+1 резервный),рама,шкаф управления,напорного и всасывающего коллекторов,расширительного бака,запорно-регулирующей арматуры с защитой от сухого хода	комплект	1	7047857,14	–	7047857	–		–	7047857
					–	–	–	–	7047857	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования	комплект	1	88385,57	6461,49	88386	6461	10545	44936	143988
		НР - 61%; СП - 8%			71380,00	2286,00	71380	2286		10666	
233	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200x600x500 мм.Установка /Шкаф управления насосной станцией/	шт.	1	6091,87	2701,91	6092	2702	132	3162	9995
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	1134,09	3258	1134		740	
234	Прайс-лист ТОО "MIGNUM Engineering Company" стр.13	Насосная станция хоз.-питьевого назначения "Grundfos Hydro Multi-E 2 CR 5-04" Qх.п.=6,13 м3/час,напор Нх.п.=31м 2 на х.п.3x400 P=2x0,75kW,состоящая в комплекте из 2-х насосов (1 рабочий+1 резервный),рама,шкаф управления,напорного и всасывающего коллекторов,расширительного бака,запорно-регулирующей арматуры с защитой от сухого хода	комплект	1	5060000,00	--	5060000	--		--	5060000
					--	--	--	--	5060000	--	
235	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	2	4549,95	327,01	9100	654	948	7485	17911
		НР - 98%; СП - 8%			3749,20	69,48	7498	139		1327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	С1242-204-0102 242-204-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 VALTEC	шт.	1	15614,00	--	15614	--	15614	--	16863
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
237	С1242-301-0502 242-301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый пружинный 402 Danfoss для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	2	21696,00	--	43392	--	43392	--	46863
		СП - 8%			--	--	--	--		3471	
238	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	7	2030,00	--	14210	--	14210	--	15347
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
		ИТОГО ПО Насосной станции	Тенге				12379129	18980	95518	103681	12512807
							156774	6979	12107857	29996	
	Стоимость оборудования		Тенге				11964286				
	Заготов.складские расходы		Тенге				143571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12107857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				188956				
	Материалы		Тенге				21352				
	Всего заработная плата		Тенге					156116			
		Накладные расходы	Тенге				96196				
		Сметная прибыль	Тенге				22812				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				307964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					156116			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82316				
	Материалы		Тенге				947				
	Всего заработная плата		Тенге					7637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73216				
		Накладные расходы	Тенге				7485				
		Сметная прибыль	Тенге				7184				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				96985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7637			
		ИТОГО ПО насосной станции	Тенге				12512806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					163253			
		Бытовая канализация - К1									
239	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	488	923,02	3,63	450434	1771	3490	436858	958275
		НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	445173	600		70983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	487,024	700,00	--	340917	--	340917	--	368190
		СП - 8%			--	--	--	--		27273	
241	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	709	955,50	1,49	677450	1057	1893	661385	1445942
		НР - 98%; СП - 8%			951,34	0,54	674500	383		107107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	707,582	256,00	--	181141	--	181141	--	195632
		СП - 8%			--	--	--	--		14491	
243	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях /для выпусков/	м трубопровода	10	13038,86	48,01	130389	480	119633	10293	151936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1027,60	22,66	10276	227		11254	
244	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,9	1952,72	--	9568	--	--	6889	17774
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	9568	--		1317	
245	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	4,8215	927,48	--	4472	--	--	3220	8307
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	4472	--		615	
246	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	379	209,00	--	79211	--	79211	--	85548
		СП - 8%			--	--	--	--		6337	
247	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	73	642,00	--	46866	--	46866	--	50615
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
248	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой 50Кх50Кх50К-ПНД	шт.	557	130,00	--	72410	--	72410	--	78203
		СП - 8%			--	--	--	--		5793	
249	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	221	431,00	--	95251	--	95251	--	102871
		СП - 8%			--	--	--	--		7620	
250	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой 110Кх50Кх110К-ПНД	шт.	66	320,00	--	21120	--	21120	--	22810
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
251	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина косая канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм 110Кх110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
252	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой 50Кх50К-ПНД	шт.	370	82,00	--	30340	--	30340	--	32767
		СП - 8%			--	--	--	--		2427	
253	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой 100Кх100К-ПНД	шт.	76	281,00	--	21356	--	21356	--	23064
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	2009,00	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
255	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок переходной канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм ПП-110Кх50К-ПНД	шт.	59	176,00	--	10384	--	10384	--	11215
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
256	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	488	145,00	--	70760	--	70760	--	76421
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	
257	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	709	45,00	--	31905	--	31905	--	34457
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	
258	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	3,15	222,11	7,03	700	22	533	102	866
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,14	0,94	145	3		64	
259	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,15	99,17	2,72	312	9	137	115	461
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	166	1		34	
		ИТОГО ПО Бытовая канализация - К1	Тенге				2283747	3339	1136108	1118862	3674816
							1144300	1214	--	272207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15052				
	Материалы		Тенге				670				
	Всего заработная плата		Тенге					14355			
		Накладные расходы	Тенге				10326				
		Сметная прибыль	Тенге				2030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14355			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2268695				
	Материалы		Тенге				125014				
	Всего заработная плата		Тенге					113159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1010422				
		Накладные расходы	Тенге				1108536				
		Сметная прибыль	Тенге				270177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3647408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					113159			
		ИТОГО ПО Бытовая канализация - К1	Тенге				3674816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1145514			
		Ливневая канализация - К2									
260	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	80	923,02	3,63	73842	290	573	71616	157095
		НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	72979	98		11637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	700,00	--	55888	--	55888	--	60359
		СП - 8%			--	--	--	--		4471	
262	С1241-223-0203 241-223-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /для переключения сетей в зимний период в бытовую канализацию/	шт.	1	4019,00	--	4019	--	4019	--	4341
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
263	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	642,00	--	5778	--	5778	--	6240
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
264	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные.Установка	воронка	2	18743,79	465,78	37488	932	28305	8147	49286
		НР - 98%; СП - 8%			4125,42	31,38	8251	63		3651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	6	431,00	--	2586	--	2586	--	2793
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
266	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина косая канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм 110Кх110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
267	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой 100Кх100К-ПНД	шт.	5	281,00	--	1405	--	1405	--	1517
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
268	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	80	145,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
		ИТОГО ПО Ливневая канализация - К2	Тенге				193331	1222	110879	79763	294942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							81230	161	--	21848	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				193331				
	Материалы		Тенге				28877				
	Всего заработная плата		Тенге					81391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82001				
		Накладные расходы	Тенге				79763				
		Сметная прибыль	Тенге				21848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				294942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					81391			
		ИТОГО ПО Ливневая канализация - К2	Тенге				294942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					81391			
		Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации									
269	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	5	3360,93	--	16805	--	3827	12718	31885
		НР - 98%; СП - 8%			2595,60	--	12978	--		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/.Устройство**	м3	0,625	23548,25	1230,92	14718	769	9928	3838	20040
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	4021	196		1484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	м3 сборных конструкций	1,708	13501,61	2902,25	23061	4957	9755	11921	37781
		НР - 118%; СП - 8%			4888,44	1026,44	8349	1753		2799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2,объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 /Жб лотки доборные Л1д-8 КЛ-30х30х3мм из бетона кл.В15/**	м3	1,148	75361,00	--	86514	--	86514	--	93435
		СП - 8%			--	--	--	--		6921	
273	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /Жб плиты перекрытия П1-5 из бетона кл.В15/**	м3	0,56	80963,00	--	45339	--	45339	--	48966
		СП - 8%			--	--	--	--		3627	
		ИТОГО ПО Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации	Тенге				186437	5726	155363	28477	232107
							25348	1949	--	17193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169632				
	Материалы		Тенге				19681				
	Всего заработная плата		Тенге					14319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86514				
	Местные материалы		Тенге				45339				
		Накладные расходы	Тенге				15759				
		Сметная прибыль	Тенге				14831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14319			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16805				
	Материалы		Тенге				3827				
	Всего заработная плата		Тенге					12978			
		Накладные расходы	Тенге				12718				
		Сметная прибыль	Тенге				2362				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12978			
		ИТОГО ПО Оборудование узла вводов водопровода и выпускс в канализации	Тенге				232107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					27297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				20876561	49186	5824215	2530913	24289745
							2624153	13997	12379007	882275	
	Стоимость оборудования		Тенге				12235436				
	Заготов.складские расходы		Тенге				143571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12379007				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1616369				
	Материалы		Тенге				21352				
	Всего заработная плата		Тенге					156116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1427413				
		Накладные расходы	Тенге				96196				
		Сметная прибыль	Тенге				137005				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1849570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					156116			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				952592				
	Материалы		Тенге				35134				
	Всего заработная плата		Тенге					462453			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405859				
	Местные материалы		Тенге				45339				
		Накладные расходы	Тенге				455527				
		Сметная прибыль	Тенге				112650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1520769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					462453			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5928593				
	Материалы		Тенге				216358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2019581			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3672748				
	Сдача и испытание		Тенге				712				
		Накладные расходы	Тенге				1979190				
		Сметная прибыль	Тенге				632620				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8540403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					2019581			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				24289749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1622
		Сметная заработная плата	Тенге					2638150			
		РАЗДЕЛ 6.ГРУЗОПОДЬЕМНОЕ И ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /раздел ТХ/									
274	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановка для маломобильных групп людей.Монтаж оборудования**	подъемник	1	66161,35	6792,48	66161	6793	–	38056	112554
		НР - 61%; СП - 8%			59368,87	3017,52	59369	3018		8337	
275	515-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2015	**Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П,грузоподъемность 250 кг**	комплект	1	1939307,00	--	1939307	--		–	1939307
					--	--	--	--	1939307	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2005468	6793	–	38056	2051861
							59369	3018	1939307	8337	
	Стоимость оборудования		Тенге				1939307				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1939307				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				66161				
	Всего заработная плата		Тенге					62387			
		Накладные расходы	Тенге				38056				
		Сметная прибыль	Тенге				8337				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				112554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2051861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62387			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								62229781,46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9607903				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1072728			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25309047		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14318314		
		- Накладные расходы	Тенге							8372783	
		- Сметная прибыль	Тенге							3548996	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								62.229.781,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25309047		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14318314		
		- Накладные расходы	Тенге							8372783	
		- Сметная прибыль	Тенге							3548996	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**62.229.781,46**
		в т. ч. оборудование									14.318.314,00
		Временные здания и сооружения	Тенге			**431.203,21**					
		Итого с временнымие зданиями и сооружениями	Тенге								**62.660.984,67**
		Зимние удорожания	Тенге			**236.879,09**					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**62.897.863,75**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			**971.591,00**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**63.869.453,75**
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								**63.869.453,75**
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577185	Тенге								**63.550.106,52**
		НДС	Тенге			**7.626.012,78**					
		Итого с НДС	Тенге								**71.176.119,30**
		в т. ч. оборудование									16.036.511,68

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Атынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Калтуратов К. К.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**