Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2021 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«КазЕвроСтрой», Восточно Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, лицензия № 19007070 от 26.03.19года**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мукаева Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа им.К.Шайменова» в селе Шахтер, Нуринского района, Карагиндской области.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, Нуринскский район, п. Нура , Тауелсиздик, 41 БИН 150440016832**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» БИН 111040019283 Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12, Лицензия 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 года директор Шакенов Н.Н.;

ТОО «ALTA CONSTRUCTION» БИН 210240041176 Павлодарская область, г.Павлодар, директор Кошумбеков Т.Д., №21023289 от 28.07.2021 г.;

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994, г. Павлодар, Кабдеш Нуркина 46/1-67, директор Конакбаев М.Д., № 21017226 от 6.05.2021 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СанжарПроектСервис» Государственная лицензия ГСЛ № 13019085 от 04.12.2013 г. в лице ГИПА Абдукаримов О.Д**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, Нуринскский район, п. Нура , Тауелсиздик,4**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

Технико-экономические показатели по разделу ГП:

Наименование	**Единица измерения**	**Фактически**
Площадь застройки	М2	881,8
Площадь здания	М2	1290,3
Строительный объем	М3	6605,3
Этажность здания	ЭТ	2

Архитектурно планировочные решения.

Генеральный план разработан на основании задания на проектирования и на основе топосъемки, выполненной ТОО "Каз Азия Инженеринг"

в масштабе 1:500 в 2020г.

Система высот – Балтийская, система координат – местная.

Генеральный план разработан на основании требований следующих нормативных документов:

— СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городские и сельских поселений»
— ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»
— СН РК 3.01-05-2013
— СП РК 3.01-105-2013 «Правила по благоустройству территории населенных пунктов»

Функциональное зонирование территории

«Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа им К.Шайменова" Нуринского района Карагандинской области .

Генеральный план выполнен в соответствии с существующей ситуацией, технологическим зонированием, эффективным использованием территории, а также условиями подхода и подъезда. Участок расположен северо-восточной стороны г. Караганда

Проектом предусмотрено капитальный ремонт здания школы и частичный работа благоустройство.

На участке размещена существующий футбольная поля и игровая площадка, проекте участке предусмотрено противопожарные проезды и тротуары.

Площадь участка по гос. АКТ -8687,0м2.

Генеральный план характеризуется следующими технико-экономическими показателями:

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	% от общей площади	Примечание
	Площадь участка	м2	8687,0	100	
	Площадь застройки (существ.)	м2	1070,0	12,30	
	Площадь покрытия (существ.)	м2	1728,0	19,90	
	Площадь озеленения (существ.)	м2	4874,0	56,10	
	Площадь покрытия (проект.)	м2	1015,0	11,70	
	Площадь покрытия (проект. за участком)	м2	16,0		

План организации рельефа

Вертикальная планировка решена с учетом отвода поверхностных вод от зданий и сооружений в увязке с отметками прилегающей территории и выполнена в проектных красных горизонталях сечением 0,1 м.

Принятые планировочные отметки обеспечивают отвод ливневых и талых вод от зданий и сооружений.

Благоустройства и озеленение

Покрытия проездов приняты из однослойного асфальтобетона типа I,

тротуары из бетонных плиток – типа IV. На территории имеюся существующие озеленение (деревья кустарники).

Разбивочный план

Основой для проведения разбивочных работ служит существ. здания. Размеры даны по осям в метрах.

Конструктивные решения.

На основании задания на проектирования и акта технического обследования были приняты следующие решения по проведению капитального ремонта здания: - ремонт отмостки; - отделка фасада из металлосайдинга; - замена наружных и внутренних дверей; - замена оконных блоков ; - замена полов всего здания; - отделочные работы; Инженерно-техническое мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности Степень огнестойкости здания - II. Места проведения ремонтно-строительных работ оборудуется первичными средствами пожаротушения. Пожарные щиты устанавливаются в удобном месте и имеют свободный доступ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия,_____ предусмотренные проектом выполнены;_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2021 года
месяц, год

окончание работ декабрь 2021 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5

фактически, месяц: 5

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
_____

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

: **Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа им.К.Шайменова» в селе Шахтер, Нуринского района, Карагиндской области.**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мукаев Б.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П. (при наличии)

Главный инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П. (при наличии)