Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылординский Кирпичный Завод»
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Костобе Райымбекского района Алматинской области

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	85,62	56,25	52,36	4816	4483	1931	0.027	2
		м3 грунта		3,89	19,37	333	1658	97	0.0774	7
2	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5286,24	33,67	32,1	177988	169688	71274	0.0109	58
		м3 грунта		1,57	12,33	8299	65179	97	0.0498	263
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей после экскаватора в грунтах 2 группы	166,93374	218,93	–	36547	–	41298	1,54	257
		м3 грунта		218,93	–	36547	–	113	–	–
4	Е1-165-2	Разработка вручную под приямки в грунтах 2 группы	111,28916	402,75	–	44822	–	50649	2,8	312
		м3 грунта		402,75	–	44822	–	113	–	–
5	Е1-165-2	Углубление под колодцы в грунтах 2 группы (вручную)	37,88	402,75	–	15256	–	17239	2,8	106
		м3 грунта		402,75	–	15256	–	113	–	–
6	Е1-165-2	Уширение под колодцы в грунтах 2 группы (вручную)	182,53	402,75	–	73514	–	83071	2,8	511
		м3 грунта		402,75	–	73514	–	113	–	–
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	149,84	45	45	6743	6743	1349	–	–
		т								

			–	9	–	1349	100	0,0189	3
8 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2 группы	85,62	3,77	3,24	323	277	133	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	41	96	97	0,00371	–
9 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4627,8944	6,48	6,48	29989	29989	9427	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	9719	97	0,00606	37
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1156,9736	134,1	–	155150	–	175320	0,972	1125
	м3 грунта		134,1	–	155150	–	113	–	–
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4627,8944	21,55	4,52	99731	20918	76449	0,108	500
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	78813	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**644879**	**232098**			**2871**
	Стоимость: материалов, тенге				**412775** 6	**78001**			**310**
	Накладные расходы, тенге				528140				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70381				
	Всего по разделу, тенге				**1243400**				

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный

2.1 Трубопроводы и фитинги

12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	100,24	1138,9	152,52	114163	15289	27474	1.02	102
	м3 основания		153,68	57,15	15405	5729	130	0,279	28
13 Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6.66	7
	врезка		1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
14 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,427	58881,69	25695,31	84024	36667	73997	194	277
	км трубопровода		33075	6813,45	47198	9723	130	26.38	38
15 8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	1440,765	208		299679				
	м								

16	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	0,23	47611,09	17877,09	10951	4112	10286	173	40
		км трубопровода		29700	4698,68	6831	1081	130	18,1	4
17	8-4-801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (прим)К=1,010;	232,805	72		16762				
		м								
18	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,04	62566,88	6788,5	2503	272	2509	253	10
		км трубопровода		45675	2565	1827	103	130	12,52	1
19	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 ммК=1,004;	40,16	127		5100				
		м								
20	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм (футляр)	0,015	154891,68	66009,8	2323	990	1855	376	6
		км трубопровода		70200	24936,75	1053	374	130	121,79	2
21	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	15,06	1751		26370				
		м								
22	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	15	313,94	0,42	4709	6	3052	0,898	13
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	2346	2	130	0,0008	–
23	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	15	4618,68	559,8	69280	8397	25935	7,99	120
		футляр		1320,75	9,29	19811	139	130	0,02	–
24	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,4265	8287,75	–	11822	–	14895	51,5	73
		км трубопровода		8032,5	–	11458	–	130	–	–
25	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 65 мм	0,2305	8097,13	–	1866	–	2406	51,5	12
		км трубопровода		8032,5	–	1851	–	130	–	–
26	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,611	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,333	1
27	8-4-1427	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х4х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3064		9192				
		шт								
28	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	9	300,56	225,63	2705	2031	1504	0,414	4
		шт								

			69,53	58,98	626	531	130	0,226	2
29 8-4-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	9	2037		18333				
30 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0.6	5
			126	–	1008	–	130	–	–
31 8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *комплект*	8	2350		18800				
2.2 Запорная арматура									
32 Е22-35-3	Установка чугунных затворов диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1.4	6
			231,75	6,75	927	27	130	0.03	–
33 9-2-171	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 *шт*	4	6875		27500				
34 9-4-139	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005 *шт*	3	6040		18120				
35 9-4-136	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005 *шт*	33	4016		132528				
36 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1.82	11
			288	13,5	1728	81	130	0.07	–
37 Е22-33-5	Подставка под чугунный гидрант *т фасонных частей*	0,168	247994,13	49389,75	41663	8297	17784	312.7	53
			62775	18657	10546	3134	130	91,12	15
38 Е27-83-1	Установка указателя пожарного гидранта на металлических стойках *шт*	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3.2	19
			506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
39 63-4-213(об)	Флюоресцентный указатель пожарных гидрантов *шт*	6	640		3840				
40 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	33	75,82	1,57	2502	52	2852	0.41	14
			67,5	–	2228	–	128	–	–
41 11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды Ду=15 мм. *шт*	33	5760		190080				

42 9-5-10	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	33	1954		64482				
	шт								
43 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	33	266		8778				
	шт								
44 Ц8-141-1	Прокладка в готовых траншеях ленты сигнальной	1657	26,4	3,1	43745	5137	30854	0,11	182
	м кабеля		19,1	0,5	31649	829	95	0,003	5
45 16-7-175	Лента сигнальнаяК=1,030;	1,70671	3873		6610				
	км								
2.3 Колодцы									
46 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24,86	7982,7	1879,87	198450	46734	63794	8,86	220
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	35687	13385	130	2,061	51
47 30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	14	6393		89502				
	шт								
48 30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	14	6149		86086				
	шт								
49 30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	15	3845		57675				
	шт								
50 30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	27	6100		164700				
	шт								
51 30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО1	14	773		10822				
	шт								
52 30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	14	1628		22792				
	шт								
53 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	14	17100		239400				
	комплект								
54 2-1-259	Закладные детали колодца (скобы)	0,07	162700		11389				
	т								
55 2-1-267	Стремянки	0,24	133700		32088				
	т								
56 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,57	21,8	0,05	318	1	77	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	85	–	90	0,0001	–

57	Е13-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за один раз	14,57	137,32	0,05	2001	1	36	0,0135	–
		м2		2,72	0,02	40	–	90	0.0001	–
58	Е13-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 в три слоя ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	14,57	106,04	0,15	1545	2	164	0.0639	1
		м2		12,42	0,06	181	1	90	0.0003	–
59	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	151,66	665,48	8,23	100927	1248	15169	0.468	71
		м2 поверхности		81,68	3,08	12388	467	118	0.0151	2
60	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция днища в 2 слоя рулонными материалами	24,73	656,24	11,21	16229	277	1042	0.201	5
		м2 поверхности		31,5	4,21	779	104	118	0.0205	1
61	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя на глубину 1,5 м.	98,91	245,44	3,82	24276	378	4526	0.212	21
		м2 поверхности		37,35	1,44	3694	142	118	0.007	1
62	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой плит перекрытия в один слой толщиной 2 мм	24,73	121,67	9,38	3009	232	1593	0.243	6
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	1208	87	123	0.0172	–
		Итого по разделу 2				**2425643**	**132573**			**1280**
						215089	**36412**			**152**
		Стоимость: материалов, тенге				2074141				
		оборудования, тенге				3840				
		Накладные расходы, тенге				313287				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				164105				
		Всего по разделу, тенге				**2903035**				
		Сметная заработная плата, тенге				298494				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1589				
		Всего прямые затраты				**3070522**	**364671**			**4151**
						627864	**114413**			**462**
		Стоимость: материалов, тенге				2074147				
		оборудования, тенге				3840				

Накладные расходы, тенге		841427
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		234486
Всего по смете		4146435

Подземная часть

Локальная смета № 6-3-1

Бурение скважины №№5633;5634

Раздел 1 Бурение скважины

1 Е1-163-3	Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2 м для глинистого раствора и для шлама т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	16	446,4	–	7142	–	8070	2,696	43
	м3 грунта		446,4	–	7142	–	113	–	–
2 Е1-166-3	Засыпка вручную зумфа м3 грунта	16	167,18	–	2675	–	3023	1.21	19
	м3 грунта		167,18	–	2675	–	113	–	–
3 Е4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	60	3973,72	3284,25	238423	197055	71597	3,6316	218
	м		637,56	509,82	38254	30589	104	1,974	118
4 Е4-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	72	1525,84	1255,67	109860	90408	35553	1.4113	102
	м		241,86	232,95	17414	16772	104	0,95381	69
5 Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	38	1688,81	1395,33	64175	53023	21915	1,5433	59
	м		262,35	292,19	9969	11103	104	1,23024	47
6 Е4-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	40	3289,61	2707,46	131584	108298	40243	3,025	121
	м		527,18	440,2	21087	17608	104	1.73294	69
7 Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	28	20913,53	17168,93	585579	480730	161772	19.063	534
	м								

			3408,08	2147,3	95426	60124	104	7,64225	214
8 Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	82	3601,18	2971,23	295297	243641	94109	3.289	270
	м		569,25	534,27	46679	43810	104	2.16381	177
9 1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*) 349,2мм	1,1	78900		86790				
	шт								
10 1-6-41	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5Т-ПВ-2	7,9	48800		385520				
	шт								
11 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	20	8000		160000				
	т								
12 Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51:	60	917,55	708,56	55053	42514	18627	1.19	71
	м		207,45	91,06	12447	5464	104	0.332	20
13 Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	321	1019,92	801,7	327394	257346	106762	1.242	399
	м		216,68	103,12	69554	33102	104	0.3762	121
14 Е4-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения т.ч. п.3.84:	2	10512,89	9970,64	21026	19941	3652	3,11	6
	м		542,25	1213,64	1085	2427	104	1,07	2
15 8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 273х11 мм	60	7430		445800				
	м								
16 8-6-306	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х12,1 мм	271	2750		745250				
	м								
17 8-6-306	Фильтра диаметром 168х12,1 мм	50	2750		137500				
	м								
18 8-6-220	Трубы водоподъемные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм	120	761		91320				
	м								

	Итого по разделу 1				**3890388**	**1492956**			**1842**
					321732	**220999**			**837**
	Стоимость: материалов, тенге				2075700				
	Накладные расходы, тенге				565323				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				267343				
	Всего по разделу, тенге				**4723054**				
	Итого прямые затраты по подземной части				**3890388**	**1492956**			**1842**
					321732	**220999**			**837**
	Стоимость: материалов, тенге				2075700				
	Накладные расходы, тенге				565323				
	- заработная плата, тенге				84798				
	- трудоемкость, чел-ч				283				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				267343				
	Всего по подземной части				**4723054**				
	Сметная заработная плата, тенге				627529				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2962				
	Раздел 2 крепление скважины								
19 8-6-166	Трубы пьезометрические ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	130	129		16770				
20 1-1-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный (ПЦ-ДО), марка 400 *т*	3,5	7580		26530				
22 Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом ЭЦВ-6-16-50 и оборудованием роторного бурения *сутки*	2	154468,84	146323,84	308938	292648	78897	42	84
			8145	29786,08	16290	59572,16	104	33,11	66
23 11-2-12	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100 *шт*	2	18500		37000				
24 12-5-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 *комплект*	2	895		1790				
25 10-1-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин *шт*	2	37800		75600				

26 Е4-49-2	Свободный спуск водоподъемных труб со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т т.ч. п.3.58: ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	120	266,78	213,07	32014	25568	10323	0.3122	37
	м		53,71	29,01	6445	3481	104	0,1092	13
27 Е4-49-2	Свободный спуск пьезометрических труб со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т т.ч. п.3.58: ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	130	266,78	213,07	34681	27699	11183	0.3122	41
	м		53,71	29,01	6982	3771	104	0,1092	14
28 Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	2	1069,83	60,08	2140	120	806	1.68	3
	счетчик (водомер)		292,5	22,5	585	45	128	0.11	–
29 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0.22	–
	комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
30 Е6-1-2	Устройство бетонного оголовка	2	6003,53	98,32	12007	197	1538	4.41	9
	м3		695,25	37,15	1391	74	105	0.1814	–
31 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов	2	6003,53	98,32	12007	197	1538	4.41	9
	м3		695,25	37,15	1391	74	105	0,1814	–
32 Е18-13-1	Установка насоса ЭЦВ-6-25-80	2	3080,67	120,17	6161	240	5795	13	26
	насос		2218,5	45	4437	90	128	0.22	–
33 80-5-2(пл)	СУЗ-25	2	18299		36598				
	шт								
34 99-1-5(пл)	Кабель ВПП 25	315,273	255		80395				
	м								
35 8-9-233	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 100 ГОСТ 12816-80	23	2021		46483				
	шт								
	Итого по разделу 2				730831	346672			200
					37602	**67107**			**93**
	Стоимость: материалов, тенге				401315				
	оборудования, тенге				36598				

Накладные расходы, тенге	110184
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48265
Всего по разделу, тенге	**889280**
Сметная заработная плата, тенге	466045
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1778

Всего по смете	**5612334**

	Наименование затрат:		Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
	ВСЕГО:	Тенге	9 718 331	40 438	0	9 758 769
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	145 775		0	145 775
	Итого:	**Тенге**	**9 864 106**	**40 438**	**0**	**9 904 544**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	204 187			204 187
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			39 456	39 456
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			98 641	98 641
	Итого в базовых ценах 2001г	Тенге	**10 068 293**	**40 438**	**138 097**	**10 246 828**
	Итого в текущих ценах 2015г с К=2121/775*0,92	**2,51783226**	**25 350 271**	**101 816**	**347 706**	**25 799 793**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			515 996	515 996
	Итого	**Тенге**	**25 350 271**	**101 816**	**863 702**	**26 315 789**
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			3 157 895	3 157 895
	Всего по Акту №	Тенге	**25 350 271**	**101 816**	**4 021 597**	**29 473 684**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Асыл-Тау»

Ген. директор _____ Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Кызылординский Кирпичный Завод»

Директор _____ Жанзаков Д.А.