Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 11 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области 41400, Райымбекский район, с. Кегень, ул. Б.Момышулы, 9**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **« » 2017г. ТОО «Асыл-Тау» в лице генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича, находящегося в г. Алматы, ул. Сатпаева, д.30А/3 офис 147**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2017г ТОО «УКС» Технический надзора Изгенов Смагул Шортанович KZ71VJE00013566 от 13.10.2015г**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« » 2017г ТОО «СҰЛУТӨР», Авторский надзор Абай улы Думан. ГИП**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция и строительство системы водоснабржения с. Костобе Райымбекского района Алматинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **с. Костобе Райымбекского района Алматинской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего акта права на землю от **8.5. 2015 г. № 05-20 Акимом Нарынкольского сельского округа**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года

№ наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области». Акимат Алматинской области №KZ87REA00060801 от 19.06.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СҰЛУТӨР»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **10.10.2015 г № 37 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.2017 г**;

месяц, год

окончание работ **11.2017 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 5

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Площадь проектируемого участка	га	0,49		0,49	
Площадь застройки зданий и сооружений	м2	69,25		22,3	
Площадь покрытия в том					

числе:					
Покрытие асфальтобетонное	**м2**	**521**		**521**	
Площадь озеленения -газон	**м2**	**4309,75**		**4309,45**	
Протяженность водопровода	**км**	**1,679**		**1,679**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопроводные сети с. Костобе относятся к III категории по степени обеспеченности в подаче воды. Принята схема подачи воды в поселковую сеть от подземного источника. Подземные воды от двух скважин (1 рабочая, 1 резервная) оборудованных насосами ЭЦВ-6-25-80. По подающим трубопроводам вода поступает в водонапорную башню емкостью 15м3 по ТП 901-5-32с. Высотой ствола 15,0м, а затем в водопроводную сеть поселка. На подающем трубопроводе от водонапорной башни, в камере 2500х2500мм, устанавливается бактерицидная установка. Скважинные насосы включаются и выключаются в зависимости от уровня воды в башне контролируемом датчиками РОХ-1, аварийное выключение насосов производится также с помощью датчиков сухого хода, устанавливаемых в скважинах. На трубопроводе устанавливаются задвижки с обрезиненным клином.

На водопроводной сети устанавливается вся необходимая трубопроводная арматура, пожарные гидранты и приборы учета воды для подключения потребителей.

Станция обеззараживания- сооружение заглубленное в землю, квадратной формы 2,5х2,5х2,5н. Днище, стены и перекрытия –монолитные ж/бетонные толщ 200мм. Над перекрытием станции выполнена обваловка грунтом толщ. 500мм

Водонапорная башня емкостью 15 м3, высотой 15м, стальная. Фундамент башни- железобетонная плита толщ 1000мм и размерами 3,3х3,3м. Основанием под фндамент служит подушка из послойно-уплотенного (по 25см) местного суглинка толщ. 500мм. Над фундаментом выполнена обваловка местным грунтом толщ. 2,45м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **79573,197** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **56576,267** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **4554,434** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **70722,221** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **56576,267** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4554,434** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ «**Реконструкция и строительство системы водоснабржения с. Костобе Райымбекского района Алматинской области**» **принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Исаев М. Ш .**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **Изгенов С.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **Абай улы Думан**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Мамырбаев Е.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.