Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау», г. Алматы, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3 офис 147**
наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Костобе Райымбекского района Алматинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции», Райымбекского района Алматинской области**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Кызылординский Кирпичный Завод»** ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СҰЛУТӨР»** ;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **10.10.2015 г № 37 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области** ;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Площадь проектируемого участка	га	0,49		0,49	

Площадь застройки зданий и сооружений	**м2**	**69,25**		**22,3**	
Площадь покрытия в том числе:					
Покрытие асфальтобетонное	**м2**	**521**		**521**	
Площадь озеленения - газон	**м2**	**4309,75**		**4309,45**	
Протяженность водопровода	**км**	**1,679**		**1,679**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети с. Костобе относятся к III категории по степени обеспеченности в подаче воды. Принята схема подачи воды в поселковую сеть от подземного источника. Подземные воды от двух скважин (1 рабочая, 1 резервная) оборудованных насосами ЭЦВ-6-25-80. По подающим трубопроводам вода поступает в водонапорную башню емкостью 15м3 по ТП 901-5-32с. Высотой ствола 15,0м, а затем в водопроводную сеть поселка. На подающем трубопроводе от водонапорной башни, в камере 2500х2500мм, устанавливается бактерицидная установка. Скважинные насосы включаются и выключаются в зависимости от уровня воды в башне контролируемом датчиками РОХ-1, аварийное выключение насосов производится также с помощью датчиков сухого хода, устанавливаемых в скважинах. На трубопроводе устанавливаются задвижки с обрезиненным клином.

На водопроводной сети устанавливается вся необходимая трубопроводная арматура, пожарные гидранты и приборы учета воды для подключения потребителей.

Станция обеззараживания- сооружение заглубленное в землю, квадратной формы 2,5х2,5х2,5н. Днище, стены и перекрытия -монолитные ж/бетонные толщ 200мм. Над перекрытием станции выполнена обваловка грунтом толщ. 500мм

Водонапорная башня емкостью 15 м3, высотой 15м, стальная.

Фундамент башни- железобетонная плита толщ 1000мм и размерами 3,3х3,3м. Основанием под фундамент служит подушка из послойно-уплотенного (по 25см) местного суглинка толщ. 500мм. Над фундаментом выполнена обваловка местным грунтом толщ. 2,45м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **06.2017 г.**;
окончание работ **11.2017 г.**;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 мес.;
фактически, месяц: 5 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____ _____ _____
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* *Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Костобе Райымбекского района Алматинской области**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Мамырбаев Ершат Нуржунисович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)

ASYL TAU
Асыл-Тау