Заказчик: ТОО "ГеоЛайн"

Подрядчик: ТОО "KazStroy A & G Company"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе

Договор подряда № 13 от 19.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 22.12.2022 г.

за декабрь месяц 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 06-01-01									
		Наружные сети водопровода - НВ									
Раздел 2 Водопровод L=4350,0 м											
25	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	2,0380268	589 448,31	274 221,53	1 201 311	558 871	-	803 938	2 165 669
					315 226,78	83 226,32	642 441	169 617	-	160 420	
26	241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	1 м	2038,0268	15 995,00	-	33 294 022	-	33 294 022	-	35 957 544
					-	-	-	-	-	2 663 522	
27	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	2,0380268	172 796,60	-	352 164	-	104 150	245 534	645 514
					121 693,26	-	248 014	-	-	47 816	

Итого по разделу 2	**38 768 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	890 455
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 398 172
- накладные расходы, тенге	1 049 471
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 871 758

Раздел 3 Колодцы круглые (1500 мм = 4 шт)

34	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,16	35 787,87	13 426,85	220 453	82 709	42 019	129 425	377 868
					15 539,73	5 682,90	95 725	35 007	-	27 990	
35	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	37 123,00	-	148 492	-	148 492	-	160 371
					-	-	-	-	-	11 879	
36	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	8	24 576,00	-	196 608	-	196 608	-	212 337
					-	-	-	-	-	15 729	
37	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	4	31 603,00	-	126 412	-	126 412	-	136 525
					-	-	-	-	-	10 113	
38	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	34 746,00	-	138 984	-	138 984	-	150 103
					-	-	-	-	-	11 119	
39	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	2 824,00	-	11 296	-	11 296	-	12 200
					-	-	-	-	-	904	
40	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	4	36 368,00	-	145 472	-	145 472	-	157 110
					-	-	-	-	-	11 638	
41	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0812	1 004 968,00	-	81 603	-	81 603	-	88 131
					-	-	-	-	-	6 528	

Итого по разделу 3 **1 294 645**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 95 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 82 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 35 007
- материалы, изделия и конструкции, тенге 890 886
- накладные расходы, тенге 129 425
- сметная прибыль (8 %), тенге 95 900

Раздел 4 Колодцы прямоуголиные

42	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,5	27 280,04	4 226,02	559 241	86 633	146 536	366 204	999 481
					15 905,94	2 138,11	326 072	43 831	-	74 036	
43	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	14,52	28 531,00	-	414 270	-	414 270	-	447 412

					-	-	-	-	-	33 142	
44	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	5,98	79 963,00	-	478 179	-	478 179	-	516 433
					-	-	-	-	-	38 254	
45	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	2 824,00	-	11 296	-	11 296	-	12 200
					-	-	-	-	-	904	
46	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	4	36 368,00	-	145 472	-	145 472	-	157 110
					-	-	-	-	-	11 638	
47	222-503-0201	Лестницы-стремянки С-3	1 т	0,0812	1 004 968,00	-	81 603	-	81 603	-	88 131
					-	-	-	-	-	6 528	

Итого по разделу 4	**2 220 767**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	326 072	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 633	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 831	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 277 356	
- накладные расходы, тенге	366 204	
- сметная прибыль (8 %), тенге	164 502	

Раздел 5 Насосная станция первого подъема (на понтоне)

49	580-0000-0000	Станция насосная автоматическая СН-2-КЕЛЕТ-1Д630а-90-т-40-380-2Ч-С-500,1 раб+ 1 рез, Q=-510м3/ч, Н=75м, Р=200 квт, в комплекте с преобразователем частоты и шкафом управления, запорной арматурой, датчиком давления, расширительным баком, защитой от сухого хода (кпл) (кпл)	1 компл	1	26 785 714,00	-	26 785 714	-	-	-	26 785 714
					-	-	-	-	26 785 714	-	

Итого по разделу 5	**26 785 714**	
в том числе		
- оборудование, тенге	26 785 714	

Итого по смете	**69 069 853**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	890 455	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 871
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 617
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 398 172
	- оборудование, тенге	26 785 714
	- накладные расходы, тенге	1 049 471
	перевозка грузов, тенге	0
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 871 758

	Итого по акту	**69 069 853**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	890 455
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 871
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 617
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 398 172
	- оборудование, тенге	26 785 714
	- накладные расходы, тенге	1 049 471
	перевозка грузов, тенге	0
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 871 758
ОП ЭСН РК 8.04-01-2015 , табл Д.3 п. V.45	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зклиматических условиях теиперaтурной зоны по отраслям (3,69%)	1 560 285
	Итого	**70 630 137**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	876 888
	ИТОГО	71 507 026
	Конкурсный коэффициент К=0,95	67 931 672
	НДС 12%	8 151 801
	ИТОГО по акту	**76 083 472,20**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KazStroy A & G Company"

Директор

_____ Турсунжанов А. Т.

Принял (Заказчик)
ТОО "ГеоЛайн"

Генеральный директор

_____ Байпаков А. А.