Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" по ул.Абылхайыр хана № 2 в селе Иргиз, Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		77	16.03.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	40 992 909,44									
Акт выполненных работ №2-1-1,№ 2-2-1, № 2-3-1	40 992 909,44	36 600 812,00							4 392 097,44	40 992 909,44
Всего к оплате:		36 600 812,00							4 392 097,44	40 992 909,44

Место печати (при наличии)

Заказчик ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",БИН 060140005381, руководитель — Домаков Е.Т

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор — Альжанов М.Б

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Кустанай Спец Строй»,091040019633, Эксперт — Шадияров Н.М

KZ53VJE0005629 от 29.07.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранение Актюбинской области" по ул. Абилхайыр хана №2 в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области
Наименование объекта: **Корпус 1**

Договор № 77, от 16 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-1

за май месяц 2023г

на Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Система отопления												
1	**1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Радиаторы стальные панельные.Установка**	**кВт**	**194,7**		**1488,96**	**114,97**	**289901**	**22385**	**74128**	**147000**	**471854**

	С1261-302-0275	*НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Радиаторы стальные Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов	кВт		**993,26**	**55,37**	**193388**	**10781**		**34953**	
2	**245-104-0729 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 10 высотой 500 мм,длиной 500 мм**	**комплект**	**1**	**18280,00**	**--**	**18280**	**--**	**18280**	**--**	**19742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1462**	
3	**245-104-0730 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 10 высотой 500 мм,длиной 600 мм**	**комплект**	**1**	**20419,00**	**--**	**20419**	**--**	**20419**	**--**	**22053**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1634**	
4	**245-104-0938 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1400 мм**	**комплект**	**1**	**47226,00**	**--**	**47226**	**--**	**47226**	**--**	**51004**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3778**	
5	**245-104-0940 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1600 мм**	**комплект**	**1**	**53457,00**	**--**	**53457**	**--**	**53457**	**--**	**57734**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4277**	
6	**245-104-0942 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1800 мм**	**комплект**	**6**	**59337,00**	**--**	**356022**	**--**	**356022**	**--**	**384504**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28482**	
7	**245-104-0944 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 2000 мм**	**комплект**	**1**	**65569,00**	**--**	**65569**	**--**	**65569**	**--**	**70815**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5246**	
8	**245-104-1128 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 400 мм**	**комплект**	**1**	**27082,00**	**--**	**27082**	**--**	**27082**	**--**	**29249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2167**	
9	**245-104-1129 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 500 мм**	**комплект**	**4**	**32301,00**	**--**	**129204**	**--**	**129204**	**--**	**139540**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10336**	
10	**245-104-1130 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 600 мм**	**комплект**	**10**	**35467,00**	**--**	**354670**	**--**	**354670**	**--**	**383044**

		СП - 8%			--	--	--	--		28374	
11	245-104-1131 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 700 мм**	комплект	9	39543,00	--	355887	--	355887	--	384358
		СП - 8%			--	--	--	--		28471	
12	245-104-1132 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 800 мм**	комплект	13	43855,00	--	570115	--	570115	--	615724
		СП - 8%			--	--	--	--		45609	
13	245-104-1133 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 900 мм**	комплект	20	47458,00	--	949160	--	949160	--	1025093
		СП - 8%			--	--	--	--		75933	
14	245-104-1134 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1000 мм**	комплект	33	51770,00	--	1708410	--	1708410	--	1845083
		СП - 8%			--	--	--	--		136673	
15	245-104-1136 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1200 мм**	комплект	37	56018,00	--	2072666	--	2072666	--	2238479
		СП - 8%			--	--	--	--		165813	
16	245-104-1138 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1400 мм**	комплект	1	70228,00	--	70228	--	70228	--	75846
		СП - 8%			--	--	--	--		5618	
17	245-104-1140 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1600 мм**	комплект	3	79331,00	--	237993	--	237993	--	257032
		СП - 8%			--	--	--	--		19039	
18	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении**	шт.	80	813,54	2,82	65083	226	6861	41803	115437
		НР - 72%; СП - 8%;			724,95	0,80	57996	64		8551	
		Формула объема = 40+14+26									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт,								
	С1261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт,								
		Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута									

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000462	0,03696		1721,00		64			
						--	--	--	--		51463	
19	245-501-0101 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 15**	шт.	40		81070,00	--	3242800	--	3242800	--	3502224
		СП - 8%				--	--	--	--		259424	
20	242-303-1001 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный,для измерения перепада давления,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	14		21935,00	--	307090	--	307090	--	331657
		СП - 8%				--	--	--	--		24567	
21	242-303-1002 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный,для измерения перепада давления,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	26		24742,00	--	643292	--	643292	--	694755
		СП - 8%				--	--	--	--		51463	
22	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении**	шт.	284		628,10	0,81	178380	230	5538	124355	326955
		НР - 72%; СП - 8%;				607,79	0,36	172612	102		24220	
		Формула объема = 142+142										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002										
		Состав работ:										
		1. Очистка мест присоединения клапана										
		2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой										
		3. Присоединение клапана к стальной трубе										
		4. Установка термостатической головки										
23	245-405-3005 РСНБ РК 2022	**Элемент термостатический для установки на двухходовые и трехходовые клапаны,для системы горячего водоснабжения,Тмакс 120°С,Тмакс 120°С,диапазон настройки от 25°С до 65°С,длина капиллярной трубки 2 м**	шт.	142		66160,00	--	9394720	--	9394720	--	10146298
		СП - 8%				--	--	--	--		751578	
24	245-510-0301 РСНБ РК 2022 прим.	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С,PN 10,угловой/прямой с резьбой R 1/2",DN 15**	шт.	142		2527,00	--	358834	--	358834	--	387541
		СП - 8%				--	--	--	--		28707	
28	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	570		1565,53 1546,65	15,12 0,18	892352 881591	8619 103	2142	634820 122174	1649346
		НР - 72%; СП - 8%										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0191	Трубы полимерные										
	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром										

		20 мм Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**тенге**								**25225367**

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы

63	**1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж**	**шт.**	**142**		**2195,28**	**98,11**	**311730**	**13932**	**--**	**220493**	**574801**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов				**2097,17**	**59,45**	**297798**	**8442**		**42577**	
63.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,7064	242,3088	1229,00		297798				
63.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0413	5,8646							
63.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,041256	5,858352		2378,00		13931			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041256	5,858352		1441,00		8442			
64	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	**1180**		**561,69**	**5,38**	**662794**	**6349**	**52191**	**436388**	**1187115**
		НР - 72%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				**512,08**	**1,56**	**604254**	**1841**		**87934**	
	С1261-107-0831	Мусор строительный Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	т									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**тенге**									**1761916**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы

На Водопровод и канализация

126	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	**97**	**966,27**	**9,23**	**93728**	**895**	**7391**	**61704**	**167866**
		НР - 72%; СП - 8%			**880,85**	**2,65**	**85442**	**257**		**12434**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей									
127	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	**396**	**561,69**	**5,38**	**222429**	**2131**	**17514**	**146449**	**398388**
		НР - 72%; СП - 8%;			**512,08**	**1,56**	**202784**	**618**		**29510**	
		Формула объема = 3+31+62+300									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей									
128	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**102**	**763,27**	**7,20**	**77854**	**734**	**--**	**75582**	**165711**

		НР - 98%; СП - 8%;			**756,07**	**0,05**	**77119**	**5**		**12275**	
		Формула объема = 51+51									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	м								
	С1261-301-0191	Трубы полимерные									
		Состав работ:									
		1. Разметка деталей и прирезка труб									
		2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									
		3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке									
		4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									
		5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
129	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Краны пожарные диаметром 50 мм.Демонтаж**	**кран**	**5**	**718,83**	**68,29**	**3594**	**341**	**--**	**3294**	**7439**
		НР - 98%; СП - 8%			**650,54**	**21,68**	**3253**	**108**		**551**	
		Состав работ:									
		1. Установка пожарных кранов									
		2. Сборка и укладка пожарного рукава									
130	**1215-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водомер диаметром до 50 мм.Снятие**	**шт.арматуры**	**5**	**445,92**	**13,27**	**2230**	**67**	**--**	**1577**	**4111**
		НР - 72%; СП - 8%			**432,65**	**5,33**	**2163**	**27**		**305**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Отсоединение арматуры от трубопроводов									
131	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**69**	**422,42**	**1,88**	**29147**	**129**	**--**	**28476**	**62233**
		НР - 98%; СП - 8%			**420,54**	**0,57**	**29017**	**39**		**4610**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м								
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Установка задвижек									
		4. Испытание трубопровода									
132	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**262**	**439,33**	**0,77**	**115104**	**202**	**--**	**112668**	**245994**
		НР - 98%; СП - 8%			**438,56**	**0,25**	**114903**	**66**		**18222**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м								
		Состав работ:									

		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
133	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	**прибор**	**40**	**805,05**	**6,68**	**32202**	**267**	**--**	**23110**	**59736**
		НР - 72%; СП - 8%			**798,37**	**4,05**	**31935**	**162**		**4425**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов									
134	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**8**	**1000,97**	**7,45**	**8008**	**60**	**--**	**5749**	**14857**
		НР - 72%; СП - 8%			**993,52**	**4,51**	**7948**	**36**		**1100**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов									
		Вывоз строительного мусора									
135	**414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**2,511999**	**170,00**	**--**	**427**	**--**		**--**	**461**
		СП - 8%; *Формула объема = 2,22+51.0,00174+51.0,000107+69.0,00142+262.0,000381*			**--**	**--**	**--**	**--**		**34**	
136	**412-102-0105 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**12,559995**	**74,00**	**--**	**929**	**--**		**--**	**1003**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,22+51.0,00174+51.0,000107+69.0,00142+262.0,000381).5*			**--**	**--**	**--**	**--**		**74**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**								**1127799**

приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранение Актюбинской области" по ул. Абилхайыр хана №2 в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Корпус 2

Договор № 77, от 16 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-2-1

за май месяц 2023г

№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы												
на Отопление и вентиляция												
56	**1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж**	**шт.**	**44**		**2195,28**	**98,11**	**96592**	**4317**	**--**	**68322**	**178107**

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов			**2097,17**	**59,45**	**92275**	**2616**		**13193**	
57	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	**445**	**561,69**	**5,38**	**249952**	**2394**	**19682**	**164570**	**447683**
		НР - 72%; СП - 8%			**512,08**	**1,56**	**227876**	**694**		**33161**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**тенге**								**625790**

РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы

на Водопровод и канализация

57	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	**32**	**966,27**	**9,23**	**30921**	**296**	**2438**	**20356**	**55379**
		НР - 72%; СП - 8%			**880,85**	**2,65**	**28187**	**85**		**4102**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный									
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей									
58	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	**131**	**561,69**	**5,38**	**73581**	**704**	**5795**	**48446**	**131790**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+10+20+100*			**512,08**	**1,56**	**67082**	**204**		**9762**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный									
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей									

59	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**102**	**763,27**	**7,20**	**77854**	**734**	**--**	**75582**	**165711**
		НР - 98%; СП - 8%;			**756,07**	**0,05**	**77119**	**5**		**12275**	
		Формула объема = 51+51									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
60	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Краны пожарные диаметром 50 мм.Демонтаж**	**кран**	**5**	**718,83**	**68,29**	**3594**	**341**	**--**	**3294**	**7439**
		НР - 98%; СП - 8%			**650,54**	**21,68**	**3253**	**108**		**551**	
		Состав работ: 1. Установка пожарных кранов 2. Сборка и укладка пожарного рукава									
61	**1215-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водомер диаметром до 50 мм.Снятие**	**шт.арматуры**	**5**	**445,92**	**13,27**	**2230**	**67**	**--**	**1577**	**4111**
		НР - 72%; СП - 8%			**432,65**	**5,33**	**2163**	**27**		**305**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов									
62	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**69**	**422,42**	**1,88**	**29147**	**129**	**--**	**28476**	**62233**
		НР - 98%; СП - 8%			**420,54**	**0,57**	**29017**	**39**		**4610**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м								
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
63	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**78**	**439,33**	**0,77**	**34268**	**61**	**--**	**33542**	**73235**

		НР - 98%; СП - 8%			**438,56**	**0,25**	**34208**	**20**		**5425**	
	С1261-301-0176	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полиэтиленовые канализационные Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м								
64	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	**прибор**	**14**	**805,05**	**6,68**	**11271**	**94**	**--**	**8088**	**20908**
		НР - 72%; СП - 8%			**798,37**	**4,05**	**11177**	**57**		**1549**	
	С1261-107-0831	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Мусор строительный Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	т								
65	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**4**	**1000,97**	**7,45**	**4004**	**30**	**--**	**2874**	**7429**
		НР - 72%; СП - 8%			**993,52**	**4,51**	**3974**	**18**		**550**	
	С1261-107-0831	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Мусор строительный Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	т								
		Вывоз строительного мусора									
66	**414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**1,061895**	**170,00**	**--**	**181**	**--**		**--**	**195**
		СП - 8%; *Формула объема = 0,84+51.0,00174+51.0,000107+69.0,00142+78.0,000381*			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
67	**412-102-0105 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**5,309475**	**74,00**	**--**	**393**	**--**		**--**	**424**
		СП - 8%; *Формула объема = (0,84+51.0,00174+51.0,000107+69.0,00142+78.0,000381).5*			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**тенге**								**528854**

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранение Актюбинской области" по ул. Абилхайыр хана №2 в селе Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Корпус 3

Договор № 77, от 16 марта 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-3-1
за май месяц 2023г

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование,мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления										
1	**1118-0301-0102 РСНБ РК 2022**	**Радиаторы стальные панельные.Установка**	**кВт**	**50,26**		**1488,96**	**114,97**	**74835**	**5778**	**19136**	**37947**	**121804**
	Кзтр и Кэм=1,05	*НР - 72%; СП - 8%*				**993,26**	**55,37**	**49921**	**2783**		**9023**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		Радиаторы стальныеСостав работ:										
		1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами										
	С1261-302-0275	2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам										
		3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов										

1.5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,008652	0,43485		96,00		42			
2	**245-104-1128 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 400 мм**	**комплект**	**2**		**27082,00**	**--**	**54164**	**--**	**54164**	**--**	**58497**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4333**	
3	**245-104-1129 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 500 мм**	**комплект**	**5**		**32301,00**	**--**	**161505**	**--**	**161505**	**--**	**174425**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12920**	
4	**245-104-1130 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 600 мм**	**комплект**	**19**		**35467,00**	**--**	**673873**	**--**	**673873**	**--**	**727783**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**53910**	
5	**245-104-1131 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 700 мм**	**комплект**	**12**		**39543,00**	**--**	**474516**	**--**	**474516**	**--**	**512477**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37961**	
6	**245-104-1132 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 800 мм**	**комплект**	**5**		**43855,00**	**--**	**219275**	**--**	**219275**	**--**	**236817**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17542**	
7	**245-104-1133 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 900 мм**	**комплект**	**2**		**47458,00**	**--**	**94916**	**--**	**94916**	**--**	**102509**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7593**	
8	**245-104-1136 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1200 мм**	**комплект**	**3**		**56018,00**	**--**	**168054**	**--**	**168054**	**--**	**181498**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13444**	
9	**245-104-1138 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1400 мм**	**комплект**	**1**		**70228,00**	**--**	**70228**	**--**	**70228**	**--**	**75846**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5618**	

10	245-104-1140 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 22 высотой 500 мм,длиной 1600 мм**	**комплект**	**1**	**79331,00**	**--**	**79331**	**--**	**79331**	**--**	**85677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6346**	
11	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25мм.Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**30**	**813,54**	**2,82**	**24406**	**85**	**2572**	**15676**	**43289**
		НР - 72%; СП - 8%;			**724,95**	**0,80**	**21749**	**24**		**3207**	
		Формула объема = 15+14+1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-211-	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт,								
	2000С1261-	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт,								
	302-0287	Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута									
15	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Клапаны термостатические проходные.Установка нарезьбовом соединении**	**шт.**	**100**	**628,10**	**0,81**	**62810**	**81**	**1950**	**43787**	**115125**
		НР - 72%; СП - 8%;			**607,79**	**0,36**	**60779**	**36**		**8528**	
		Формула объема = 50+50									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт,								
		Состав работ: 1. Очистка мест присоединения клапана 2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой 3. Присоединение клапана к стальной трубе 4. Установка термостатической головки									
16	245-405-3005 РСНБ РК 2022	**Элемент термостатический для установки на двухходовые и трехходовые клапаны,для системы горячего водоснабжения,Тмакс 120°С,Тмакс 120°С,диапазон настройки от 25°С до 65°С,длина капиллярной трубки 2 м**	**шт.**	**50**	**66160,00**	**--**	**3308000**	**--**	**3308000**	**--**	**3572640**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**264640**	
17	245-510-0301 РСНБ РК 2022 прим.	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С,PN 10,угловой/прямой с резьбой R 1/2",DN 15**	**шт.**	**50**	**2527,00**	**--**	**126350**	**--**	**126350**	**--**	**136458**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10108**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**6144845**

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы

Система отопления

88	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж**	**шт.**	**5**	**2195,28**	**98,11**	**109764**	**4906**	**--**	**77639**	

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов		**0**	**2097,17**	**59,45**	**104859**	**2973**		**14992**	202395
89	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	**4**	**561,69**	**5,38**	**245459**	**2351**	**19329**	**161611**	
		НР - 72%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:		**3**	**512,08**	**1,56**	**223779**	**682**		**32565**	439636
	С1261-107-0831	Мусор строительныйСостав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	т	**7**							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**642031**

РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы

на Водопровод и канализация

57	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка**	**м трубопроводов**		**966,27**	**9,23**	**30921**	**296**	**2438**	**20356**	**55379**
		НР - 72%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:		**32**	**880,85**	**2,65**	**28187**	**85**		**4102**	
	С1261-107-0831	Мусор строительныйСостав работ: 5. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 6. Свертывание арматуры 7. Правка и очистка труб от накипи 8. Складирование труб и фасонных частей									
58	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводов**		**561,69**	**5,38**	**73581**	**704**	**5795**	**48446**	**131790**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+10+20+100* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:		**131**	**512,08**	**1,56**	**67082**	**204**		**9762**	
	С1261-107-0831	Мусор строительныйСостав работ: 5. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 6. Свертывание арматуры 7. Правка и очистка труб от накипи 8. Складирование труб и фасонных частей									

59	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**102**	**763,27**	**7,20**	**77854**	**734**	**--**	**75582**	**165711**
		НР - 98%; СП - 8%;			**756,07**	**0,05**	**77119**	**5**		**12275**	
		Формула объема = 51+51									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерныеСостав работ:	м								
		6. Разметка деталей и прирезка труб									
		7. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									
		8. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей насварке									
		9. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									
		10. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
60	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Краны пожарные диаметром 50 мм.Демонтаж**	**кран**	**5**	**718,83**	**68,29**	**3594**	**341**	**--**	**3294**	**7439**
		НР - 98%; СП - 8%			**650,54**	**21,68**	**3253**	**108**		**551**	
		Состав работ:									
		3. Установка пожарных кранов									
		4. Сборка и укладка пожарного рукава									
61	**1215-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водомер диаметром до 50 мм.Снятие**	**шт.арматуры**	**5**	**445,92**	**13,27**	**2230**	**67**	**--**	**1577**	**4111**
		НР - 72%; СП - 8%			**432,65**	**5,33**	**2163**	**27**		**305**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительныйСостав работ:									
		1. Отсоединение арматуры от трубопроводов									
62	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых трубвысокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**69**	**422,42**	**1,88**	**29147**	**129**	**--**	**28476**	**62233**
		НР - 98%; СП - 8%			**420,54**	**0,57**	**29017**	**39**		**4610**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		Трубы полиэтиленовые канализационныеСостав работ:									
	С1261-301-0176	5. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами									
		6. Установка и заделка креплений									
		7. Установка задвижек									
		8. Испытание трубопровода									
63	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых трубвысокой плотности,диаметр до 50 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**7**	**439,33**	**0,77**	**34268**	**61**	**--**	**33542**	**73235**

	26 С1261-301-0176	*НР - 98%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полиэтиленовые канализационныеСостав работ: 5. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 6. Установка и заделка креплений 7. Установка задвижек 8. Испытание трубопровода	м	8	438,56	0,25	34208	20		5425	
64	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 С1261-107-0831	**Умывальники и раковины.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Мусор строительныйСостав работ: 3. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 4. Снятие кронштейнов	прибор	14	805,05 798,37	6,68 4,05	11271 11177	94 57	--	8088 1549	20908
65	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 С1261-107-0831	**Унитазы и писсуары.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Мусор строительныйСостав работ: 3. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 4. Снятие кронштейнов	прибор	4	1000,97 993,52	7,45 4,51	4004 3974	30 18	--	2874 550	7429
		Вывоз строительного мусора									
66	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,84+51.0,00174+51.0,000107+69.0,00142+78.0,000381*	т	1,061895	170,00 --	-- --	181 --	-- --		-- 14	195
67	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%;* *Формула объема = (0,84+51.0,00174+51.0,000107+69.0,00142+78.0,000381).5*	т·км	5,309475	74,00 --	-- --	393 --	-- --		-- 31	424
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								528854

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	35457657,00
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	425492,00
Итого:	Тенге	35883149,00
Непредвиденные работы и затраты -2 %	Тенге	717663,00

	Тенге	36600812,00
	Тенге	4392097,44
.о АКТУ	Тенге	40992909,44

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор Альжанов М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",БИН 990640003208, Руководитель Домаков Е.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО «Кустанай Спец Строй», БИН 091040019633,
Эксперт Шадияров Н.М, KZ53VJE0005629 от 29.07.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «EUROBASIS» («Евробазис") -БИН 070940013839, директор Асауов

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)