Форма 4

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Кызылжар-Шомишкол"(12км) в Аральском районе Кызылординской области
Шифр стройки 2019-АД.Шомишколь
Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги

АКТ
выполненных работ за август месяц 2023 года

на Строительства автомобильной дороги

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Переустройство коммуникации												
		Перенос опоры ВЛ										
1	**Е11-330210-0302 1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом**	**шт.**		**10**	**8734,37**	**6604,62**	**87343,70**	**66046,20**	**--**	**41411,44**	**139055,55**
		НР - 80%; СП - 8%				**2129,75**	**3046,68**	**21297,50**	**30466,80**		**10300,41**	
		Состав работ: 1. Частичное откапывание стойки опоры 2. Снятие крепления подкоса к стойкке 3. Извлечение стойки опоры и подкоса из котлована 4. Засыпка котлована										
2	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**		**10**	**7019,90**	**3097,10**	**70198,99**	**30971,00**	**3976,79**	**40500,48**	**119555,43**
		НР - 80%; СП - 8%				**3525,12**	**1537,44**	**35251,20**	**15374,40**		**8855,96**	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**157542,69**	**97017,20**	**3976,79**	**81911,92**	**258610,98**
								56548,70	**45841,20**	**--**	**19156,37**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**157542,69**				
Материалы			Тенге					**3976,79**				
Всего заработная плата			Тенге						**102389,90**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				81911,92				
		Сметная прибыль	Тенге				19156,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258610,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,70
		Сметная заработная плата	Тенге					102389,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				258610,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,70
		Сметная заработная плата	Тенге					102389,90			
		РАЗДЕЛ 2. Конструкция дорожный одежды									
		Земляные работы									
3	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**160797**	**1,11** **--**	**1,11** **0,43**	**178222,57** **--**	**178222,57** **69935,44**	**--**	**50353,52** **18286,09**	**246862,17**
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из выемки в насыпь)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**19847**	**204,80** **9,12**	**195,59** **53,95**	**4064591,57** **181037,98**	**3881816,58** **1070750,21**	**1737,01**	**901287,50** **397270,33**	**5363149,40**
5	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные (для дорожной насыпи и присыпки обочин). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2, при премещение 30 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**8072**	**68,91** **--**	**68,91** **27,04**	**556255,24** **--**	**556255,24** **218277,37**	**--**	**157159,71** **57073,20**	**770488,15**
6	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м3 грунта**	**8072**	**27,71** **--**	**27,71** **10,87**	**223669,07** **--**	**223669,07** **87768,87**	**--**	**63193,59** **22949,01**	**309811,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы									
7	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**53094**	**76,17** **--**	**76,17** **29,21**	**4044167,86** **--**	**4044167,86** **1550803,53**	**--**	**1116578,54** **412859,71**	**5573606,11**
8	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**53094**	**50,81** **--**	**50,81** **15,17**	**2697590,40** **--**	**2697590,40** **805509,25**	**--**	**579966,66** **262204,56**	**3539761,62**
9	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**53094**	**80,97** **9,47**	**69,41** **16,15**	**4299180,46** **502651,52**	**3685031,55** **857616,76**	**111497,40**	**979393,16** **422285,89**	**5700859,51**
10	**Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015**	**Земляного полотно и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта	**м2 спланированной поверхности**	**47856**	**4,54** **--**	**4,54** **2,09**	**217453,84** **--**	**217453,84** **100130,07**	**--**	**72093,65** **23163,80**	**312711,28**
		Покрытие дорожный одежды ТИП 1 на усиление									
11	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**25269,6**	**1179,69** **141,26**	**1037,38** **228,60**	**29810403,08** **3569684,77**	**26214185,23** **5776602,76**	**26533,08**	**10093990,54** **3192351,49**	**43096745,11**
12	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	**м3**	**27785,12**	**2651,00** **--**	**--** **--**	**73658353,12** **--**	**--** **--**	**73658353,12**	**--** **5892668,25**	**79551021,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,08**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.Устройство толщ.25 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой	**м2 основания или покрытия**	**22537**	**281,09** **50,33**	**230,31** **63,17**	**6334940,18** **1134216,17**	**5190387,64** **1423635,92**	**10336,37**	**2762480,26** **727793,64**	**9825214,08**
14	**Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство толщ. 25 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 основания или покрытия**	**19081**	**339,18** **94,42**	**244,34** **64,80**	**6471895,00** **1801570,78**	**4662310,21** **1236375,34**	**8014,02**	**3280981,80** **780230,15**	**10533106,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**132556722,40** **7189161,22**	**51551090,17** **13197405,54**	**73816471,00** --	**20057478,94** **12209136,11**	**164823337,44**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132556722,40				
	Материалы		Тенге				158117,88				
	Всего заработная плата		Тенге					20386566,76			
	Местные материалы		Тенге				73658353,12				
		Накладные расходы	Тенге				20057478,94				
		Сметная прибыль	Тенге				12209136,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164823337,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15212,77
		Сметная заработная плата	Тенге					20386566,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164823337,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15212,77
		Сметная заработная плата	Тенге					20386566,76			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**165081948,42**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7245709,92				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51648107,37			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13243246,74			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						73820447,79		
		- Накладные расходы	Тенге							20139390,86	
		- Сметная прибыль	Тенге							12228292,48	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**165081948,42**
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге								**6438196**
		Итого:	Тенге								**171520144**
		Непредвиденные работы и затраты-1,44%	Тенге								**2469890**
		Итого:	Тенге								**173990034**
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								**18072827,0**
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге								**192062861**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								3479801
		Итого:	Тенге								195542662
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								23465119
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								219007782
		поиж коэф	Тенге								208057393

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.И.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Кадриәұлы С.**
ТОО "АҚБОЗАТ LTD"
Аттестат: № KZ15VJE00052210 дата выдачи 15.01.2020г.
№ KZ85VJE00052211 дата выдачи 15.01.2020г.

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"