Заказчик: ТОО «Альтапр-СК 7»
Подрядчик: ТОО «AlatauStroyService»
Объект: Строительство 9ти этажного многоквартирного жилого дома №52 по монолитно-каркасной схеме п.Зачаганск г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)
Договор подряда: № 19 от 16.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ

за август (третья декада)2019 год

на Общестроительные работы АР.Вентиляция. Водопровод ,Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 01.04.2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.БлокА									
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ									
			Усиление кладки									
1	1	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,2/**	т стальных элементов	0,037176	228663,30	6207,34	8500,79	230,76	6387,35	2271,30	11633,86
			НР - 118%; СП - 8%			50642,20	1134,03	1882,67	42,16		861,77	
2	2	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,15996	76,52	1,57	241,81	4,95	168,75	47,48	312,44
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	68,11	0,70		23,14	
3	3	С121-130201-0102 2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,036693	745298,00	–	27347,22	–	27347,22	–	29535,00
			СП - 8%			–	–	–	–		2187,78	
4	4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/**	т металлических изделий	0,062532	333261,37	2095,97	20839,50	131,07	17266,27	3235,79	26001,31
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	3442,16	37,18		1926,02	
5	5	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,092962	48576,49	3895,39	4515,77	362,12	679,09	3334,14	8477,90
			НР - 93%; СП - 8%			37376,10	1189,08	3474,56	110,54		627,99	
6	6	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,092962	439282,00	–	40836,53	–	40836,53	–	44103,46
			СП - 8%			–	–	–	–		3266,92	
			Кладка стен и перегородок из газоблоков									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	77,477	7027,50 2732,30	2193,74 418,38	544469,49 211690,41	169964,39 32414,83	162814,69	227017,87 61718,99	833206,35
8	8	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 /стены/** *СП - 8%*	м3	51,7344	18941,00 –	– –	979901,27 –	– –	979901,27	– 78392,10	1058293,37
9	9	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 /перегородки/** *СП - 8%*	м3	19,54448	18858,00 –	– –	368569,80 –	– –	368569,80	– 29485,58	398055,39
10	10	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	3,8075	1364,00 –	– –	5193,43 –	– –	5193,43	– 415,47	5608,90
			Кладка перегородок кирпичных и из экоблоков									
11	11	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	17,5786	7027,50 2732,30	2193,74 418,38	123533,58 48030,01	38562,88 7354,53	36940,70	51507,63 14003,30	189044,51
12	12	С СТ Прайс-лист	**Экоблок размерами 390x120x188** *СП - 8%*	шт.	1844	120,54 –	– –	222267,86 –	– –	222267,86	– 17781,43	240049,29
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2346217,06	209256,18	1868373,00	287414,20	2844321,76
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				268587,92	39959,93	–	210690,50	
			Материалы	Тенге				2305380,52				
			Всего заработная плата	Тенге				224256,84				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					308547,86			
			Местные материалы	Тенге				254808,51				
			Накладные расходы	Тенге				1348471,07				
			Сметная прибыль	Тенге				287414,20				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				207423,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2800218,30				
			Сметная заработная плата	Тенге								336,34
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					308547,86			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40836,53				
			Сметная прибыль	Тенге				40836,53				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3266,92				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44103,46				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2844321,76				
			Сметная заработная плата	Тенге					308547,86			336,34

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Отм.+27,180							
			ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(27,18+0,95-15).0,5%=6,565%									
13	23	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	108,37145	18934,00	–	2051905,00	–	2051905,00	–	2216057,44
			СП - 8%			–	–	–	–		164152,40	
14	27	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, BpI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4376944	276119,00	–	120855,74	–	120855,74	–	130524,20
			СП - 8%			–	–	–	–		9668,46	
					Отм.+29,200							
			ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(29,2+0,95-15).0,5%=7,575%									
15	30	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21705	225621,00	–	48971,04	–	48971,04	–	52888,72
			СП - 8%			–	–	–	–		3917,68	
					Отм.+31,300							
			ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(31,3+0,95-15).0,5%=8,625%									
16	37	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025865	225621,00	–	5835,69	–	5835,69	–	6302,54
			СП - 8%			–	–	–	–		466,86	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2227567,50	–	2227567,50	–	2405772,90
								–	–	–	178205,40	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2227567,50				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2227567,50				
			Сметная прибыль	Тенге				178205,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2405772,90				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2405772,90				
			РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ									
					Окна							
17	60	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2,8/	м2	226,24	2382,24	153,11	538957,14	34638,66	327536,70	172957,82	768868,16
			НР - 90%; СП - 8%			781,39	68,04	176781,79	15393,57		56953,20	
18	61	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2,8/	м2	226,24	18615,00	–	4211457,60	–	4211457,60	–	4548374,21
			СП - 8%			–	–	–	–		336916,61	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	62	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	37,44	2408,14	149,96	90160,72	5614,53	51080,89	32380,44	132344,45
			НР - 90%; СП - 8%			893,84	67,12	33465,29	2512,97		9803,29	
20	63	С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	м2	37,44	14729,00	–	551453,76	–	551453,76	–	595570,06
			СП - 8%			–	–	–	–		44116,30	
21	64	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5/	м2	77,04	2626,24	155,13	202325,43	11951,59	114921,34	72682,40	297008,46
			НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	75452,50	5305,73		22000,63	
22	65	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-4,5/	м2	77,04	15309,00	–	1179405,36	–	1179405,36	–	1273757,79
			СП - 8%			–	–	–	–		94352,43	
23	66	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	83,16	3160,64	156,23	262838,93	12992,22	161341,21	84747,40	375393,24
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	88505,50	5658,28		27806,91	
24	67	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-6,7/	м2	83,16	18615,00	–	1548023,40	–	1548023,40	–	1671865,27
			СП - 8%			–	–	–	–		123841,87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8584622,34	65197,00	8145220,26	362768,07	9663181,64
								374205,08	28870,55	–	715791,23	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8584622,34				
			Материалы	Тенге				654880,14				
			Всего заработная плата	Тенге					403075,63			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7490340,12				
			Накладные расходы	Тенге				362768,07				
			Сметная прибыль	Тенге				715791,23				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9663181,64				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419,41
			Сметная заработная плата	Тенге					403075,63			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9663181,64				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419,41
			Сметная заработная плата	Тенге					403075,63			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
			Утепление стен (АР-14,24)									
			Облицовка кирпичом (АР-3;КЖ-40)									
25	159	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамич.лицевой пустотелый марки М100/**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	390,818	4861,39	240,00	1899920,36	93794,80	1291406,53	495575,88	2587135,94
			НР - 93%; СП - 8%			1317,03	46,46	514719,03	18158,26		191639,70	
26	160	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен	390,818	241,12	–	94233,65	–	–	87637,29	196420,61
			НР - 93%; СП - 8%			241,12	–	94233,65	–		14549,67	
27	161	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/**	т	0,8465	276119,00	–	233734,73	–	233734,73	–	252433,51
			СП - 8%			–	–	–	–		18698,78	
28	162	С121-130201-1203 2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0257	238445,00	–	6128,04	–	6128,04	–	6618,28
			СП - 8%			–	–	–	–		490,24	
29	163	С121-050307-9911 2105-0307-9911 РСНБ РК 2015	**Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 /Н-1,2/**	кг	367,76	120,00	–	44131,20	–	44131,20	–	47661,70
			СП - 8%			–	–	–	–		3530,50	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2278148,00	93794,80	1575400,50	583213,17	3090270,00
								608952,68	18158,26	–	228908,89	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2278148,00				
		Материалы		Тенге				161494,79				
		Всего заработная плата		Тенге					627110,94			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283993,97				
		Местные материалы		Тенге				1129911,74				
			Накладные расходы	Тенге				583213,17				
			Сметная прибыль	Тенге				228908,89				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3090270,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660,95
			Сметная заработная плата	Тенге					627110,94			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3090270,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660,95
			Сметная заработная плата	Тенге					627110,94			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				15436554,87	368247,97	13816561,21	1233395,44	18003546,33
								1251745,68	86988,75	–	1333596,00	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15395718,33				
		Материалы		Тенге				1040631,77				
		Всего заработная плата		Тенге					1338734,43			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10256710,10				
		Местные материалы		Тенге				2478382,82				
			Накладные расходы	Тенге				1233395,44				
			Сметная прибыль	Тенге				1330329,10				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17959442,88				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1416,70
			Сметная заработная плата	Тенге					1338734,43			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40836,53				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40836,53				
			Сметная прибыль	Тенге				3266,92				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44103,46				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				18003546,33				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1416,70
			Сметная заработная плата	Тенге					1338734,43			
			ОТДЕЛ 2.БлокБ									
			РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
			Отм.+27,180									
			ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(27,18+0,95-15).0,5%=6,565%									
30	23	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**	м3	125,281475	18934,00	–	2372079,45	–	2372079,45	–	2561845,80
			СП - 8%			–	–	–	–		189766,36	
31	27	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5059912	276119,00	–	139713,78	–	139713,78	–	150890,89
			СП - 8%			–	–	–	–		11177,10	
			Отм.+29,200									
			ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(29,2+0,95-15).0,5%=7,575%									
32	30	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,246995	225621,00	–	55727,26	–	55727,26	–	60185,44
			СП - 8%			–	–	–	–		4458,18	
			Отм.+31,300									
			ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(31,3+0,95-15).0,5%=8,625%									
33	37	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03465	225621,00	–	7817,77	–	7817,77	–	8443,19
			СП - 8%			–	–	–	–		625,42	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2575338,26	–	2575338,26	–	2781365,32
								–	–	–	206027,06	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2575338,26				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2575338,26				
			Сметная прибыль	Тенге				206027,06				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2781365,32				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2781365,32				
			РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ									
			Окна									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	59	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2/	м2	67,136	2382,24	153,11	159933,82	10278,91	97195,47	51324,68	228159,18
			НР - 90%; СП - 8%			781,39	68,04	52459,43	4567,99		16900,68	
35	60	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2/	м2	67,136	18615,00	–	1249736,64	–	1249736,64	–	1349715,57
			СП - 8%			–	–	–	–		99978,93	
36	61	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	7,488	2408,14	149,96	18032,14	1122,91	10216,18	6476,09	26468,89
			НР - 90%; СП - 8%			893,84	67,12	6693,06	502,59		1960,66	
37	62	С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	м2	7,488	14729,00	–	110290,75	–	110290,75	–	119114,01
			СП - 8%			–	–	–	–		8823,26	
38	63	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5/	м2	32,832	2626,24	155,13	86224,67	5093,39	48975,82	30974,93	126575,57
			НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	32155,46	2261,13		9375,97	
39	64	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-4,5/	м2	32,832	15309,00	–	502625,09	–	502625,09	–	542835,09
			СП - 8%			–	–	–	–		40210,01	
40	65	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/	м2	19,656	3160,64	156,23	62125,57	3070,89	38135,20	20031,20	88729,31
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	20919,48	1337,41		6572,54	
41	66	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-6,7/	м2	19,656	18615,00	–	365896,44	–	365896,44	–	395168,16
			СП - 8%			–	–	–	–		29271,72	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	67	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ф-1/**	м2	0,72	3333,38	150,05	2400,03	108,03	1339,61	900,65	3564,73
			НР - 90%; СП - 8%			1322,77	67,12	952,39	48,33		264,05	
43	68	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ф-1/**	м2	0,72	12627,00	–	9091,44	–	9091,44	–	9818,76
			СП - 8%			–	–	–	–		727,32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2566356,59	19674,13	2433502,64	109707,55	2890149,27
								113179,82	8717,46	–	214085,13	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2566356,59				
		Материалы		Тенге				195862,28				
		Всего заработная плата		Тенге					121897,28			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2237640,36				
			Накладные расходы	Тенге				109707,55				
			Сметная прибыль	Тенге				214085,13				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2890149,27				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126,84
			Сметная заработная плата	Тенге					121897,28			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2890149,27				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126,84
			Сметная заработная плата	Тенге					121897,28			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Отм. 0,000...+24,000

Стены

44	140	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1533,78	1050,45	62,76	1611162,85	96254,51	505987,86	867257,13	2676693,58
			НР - 80%; СП - 8%			657,80	49,00	1008920,48	75150,93		198273,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1611162,85	96254,51	505987,86	867257,13	2676693,58
								1008920,48	75150,93	–	198273,60	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1611162,85				
		Материалы		Тенге				505987,86				
		Всего заработная плата		Тенге					1084071,41			
			Накладные расходы	Тенге				867257,13				
			Сметная прибыль	Тенге				198273,60				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2676693,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1078,55
			Сметная заработная плата	Тенге					1084071,41			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2676693,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1078,55
			Сметная заработная плата	Тенге					1084071,41			

РАЗДЕЛ . Вентиляция (лок.см.2-2-6)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	3	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,32	4772,38	47,50	206739,65	2057,69	137645,61	66442,83	295037,08
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	67036,36	762,45		21854,60	
46	4	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	4631,92	37,75	134325,65	1094,71	92142,63	40659,30	188983,75
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	41088,32	400,76		13998,80	
47	5	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,01	4856,08	37,75	281701,00	2189,80	208395,75	70478,76	380354,14
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	71115,45	801,66		28174,38	
48	6	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	88,7	4546,22	35,19	403249,32	3121,72	318306,08	81303,11	523316,63
			НР - 98%; СП - 8%			922,45	12,86	81821,52	1140,84		38764,19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1026015,62**	**8463,91**	**756490,07**	**258884,00**	**1387691,59**
								261061,64	**3105,71**	**–**	**102791,97**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1026015,62**				
		Материалы		Тенге				**756490,07**				
		Всего заработная плата		Тенге					**264167,34**			
		Сдача и испытание		Тенге				**12834,55**				
			Накладные расходы	Тенге				**258884,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**102791,97**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1387691,59**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**275,20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**264167,34**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1387691,59**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**275,20**
			Сметная заработная плата	Тенге					**264167,34**			
			РАЗДЕЛ . ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (лок.см 2-2-9)									
49	31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2011,2	293,36	137,54	589996,38	276621,25	91942,01	214537,49	868896,58
			НР - 72%; СП - 8%			110,10	38,05	221433,12	76535,61		64362,71	
50	32	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	97	85,12	1,61	8257,02	155,90	1897,00	4504,30	13782,23
			НР - 72%; СП - 8%			63,96	0,53	6204,12	51,86		1020,91	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	33	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,8892	176818,00	–	157226,57	–	157226,57	–	169804,69
			СП - 8%			–	–	–	–		12578,13	
52	34	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,0608	279695,00	–	296700,46	–	296700,46	–	320436,49
			СП - 8%			–	–	–	–		23736,04	
53	35	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0612	245488,00	–	15023,87	–	15023,87	–	16225,77
			СП - 8%			–	–	–	–		1201,91	
54	36	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,097	127346,00	–	12352,56	–	12352,56	–	13340,77
			СП - 8%			–	–	–	–		988,21	
55	37	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	2108	370,65	14,35	781338,98	30259,92	256710,90	360407,74	1233086,47
			НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,94	494368,16	6198,15		91339,74	
56	38	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2108	29,00	–	61132,00	–	61132,00	–	66022,56
			СП - 8%			–	–	–	–		4890,56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1922027,83	307037,07	892985,36	579449,54	2701595,56
								722005,40	82785,62	–	200118,19	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1860895,83				
		Материалы		Тенге				350549,91				
		Всего заработная плата		Тенге					804791,02			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				481303,45				
			Накладные расходы	Тенге				579449,54				
			Сметная прибыль	Тенге				195227,63				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2635573,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751,40
			Сметная заработная плата	Тенге					804791,02			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				61132,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61132,00				
			Сметная прибыль	Тенге				4890,56				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66022,56				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2701595,56				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751,40
			Сметная заработная плата	Тенге					804791,02			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9700901,15	431429,62	7164304,19	1815298,21	12437495,32
								2105167,34	169759,71	–	921295,95	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1860895,83				
		Материалы		Тенге				350549,91				
		Всего заработная плата		Тенге					804791,02			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге -				481303,45				
			Накладные расходы	Тенге				579449,54				
			Сметная прибыль	Тенге				195227,63				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2635573,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751,40
			Сметная заработная плата	Тенге					804791,02			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6752857,70				
		Материалы		Тенге				701850,14				
		Всего заработная плата		Тенге					1205968,69			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4812978,62				
			Накладные расходы	Тенге				976964,68				
			Сметная прибыль	Тенге				618385,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8348208,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205,39
			Сметная заработная плата	Тенге					1205968,69			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1087147,62				
		Материалы		Тенге				756490,07				
		Всего заработная плата		Тенге					264167,34			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61132,00				
		Сдача и испытание		Тенге				12834,55				
			Накладные расходы	Тенге				258884,00				
			Сметная прибыль	Тенге				107682,53				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1453714,15				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275,20
			Сметная заработная плата	Тенге					264167,34			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				12437495,32				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2231,99
			Сметная заработная плата	Тенге					2274927,06			
			ОТДЕЛ 3.БлокВ									
			РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
			Отм.+27,180									
			ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(27,18+0,95-15).0,5%=6,565%									
57	23	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	125,34585	18934,00	–	2373298,32	–	2373298,32	–	2563162,19
			СП - 8%			–	–	–	–		189863,87	
58	27	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5062512	276119,00	–	139785,58	–	139785,58	–	150968,42
			СП - 8%			–	–	–	–		11182,85	
			Отм.+29,200									
			ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(29,2+0,95-15).0,5%=7,575%									
59	30	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,24712	225621,00	–	55755,46	–	55755,46	–	60215,90
			СП - 8%			–	–	–	–		4460,44	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Отм.+31,300							
			ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(31,3+0,95-15).0,5%=8,625%									
60	36	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,03465	13015,14	1240,68	450,97	42,99	–	386,83	904,83
			НР - 91%; СП - 8%			11774,46	493,74	407,99	17,11		67,02	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2569290,34	42,99	2568839,36	386,83	2775251,34
								407,99	17,11	–	205574,17	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2569290,34				
		Всего заработная плата		Тенге					425,09			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2568839,36				
			Накладные расходы	Тенге				386,83				
			Сметная прибыль	Тенге				205574,17				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2775251,34				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,43
			Сметная заработная плата	Тенге					425,09			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2775251,34				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,43
			Сметная заработная плата	Тенге					425,09			
			РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ									
			Окна									
61	60	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2/	м2	58,496	2382,24	153,11	139351,29	8956,08	84687,00	44719,51	198796,46
			НР - 90%; СП - 8%			781,39	68,04	45708,22	3980,12		14725,66	
62	61	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2/	м2	58,496	18615,00	–	1088903,00	–	1088903,00	–	1176015,28
			СП - 8%			–	–	–	–		87112,24	
63	62	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-3/	м2	7,488	2408,14	149,96	18032,14	1122,91	10216,18	6476,09	26468,89
			НР - 90%; СП - 8%			893,84	67,12	6693,06	502,59		1960,66	
64	63	С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	м2	7,488	14729,00	–	110290,75	–	110290,75	–	119114,01
			СП - 8%			–	–	–	–		8823,26	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	64	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-4,5,8/**	м2	44,7552	2626,24	155,13	117537,84	6943,09	66761,78	42223,72	172542,49
			НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	43832,97	3082,28		12780,92	
66	65	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-4,5,8/**	м2	44,7552	15309,00	–	685157,36	–	685157,36	–	739969,95
			СП - 8%			–	–	–	–		54812,59	
67	66	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-6,7/**	м2	19,656	3160,64	156,23	62125,57	3070,89	38135,20	20031,20	88729,31
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	20919,48	1337,41		6572,54	
68	67	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-6,7/**	м2	19,656	18615,00	–	365896,44	–	365896,44	–	395168,16
			СП - 8%			–	–	–	–		29271,72	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2587294,43**	**20092,97**	**2450047,74**	**113450,52**	**2916804,55**
								117153,72	**8902,41**	**–**	**216059,60**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2587294,43**				
		Материалы		Тенге				**199800,15**				
		Всего заработная плата		Тенге					**126056,13**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2250247,59**				
			Накладные расходы	Тенге				**113450,52**				
			Сметная прибыль	Тенге				**216059,60**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2916804,55**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131,17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**126056,13**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2916804,55**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131,17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**126056,13**			
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2									
69	1	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	18	1834,86	489,14	33027,48	8804,58	418,25	25589,32	63306,13
			НР - 98%; СП - 8%			1322,48	128,16	23804,64	2306,91		4689,34	
70	2	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	17,028	1708,00	–	29083,82	–	29083,82	–	31410,53
			СП - 8%			–	–	–	–		2326,71	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	3	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	1654,16	27,89	36391,47	613,54	50,48	35023,27	77127,93
			НР - 98%; СП - 8%			1623,97	0,48	35727,45	10,59		5713,18	
72	4	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,78	1093,00	–	23805,54	–	23805,54	–	25709,98
			СП - 8%			–	–	–	–		1904,44	
73	5	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1525,91	24,25	83925,19	1333,88	145,68	80814,01	177918,34
			НР - 98%; СП - 8%			1499,01	0,32	82445,63	17,64		13179,14	
74	6	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	730,00	–	39748,50	–	39748,50	–	42928,38
			СП - 8%			–	–	–	–		3179,88	
75	7	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105	1381,19	20,52	145025,32	2154,47	445,48	139598,86	307394,11
			НР - 98%; СП - 8%			1356,43	0,21	142425,36	22,45		22769,93	
76	8	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	103,95	440,00	–	45738,00	–	45738,00	–	49397,04
			СП - 8%			–	–	–	–		3659,04	
77	9	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	321	1265,98	17,39	406378,18	5583,04	1747,49	391108,74	861285,88
			НР - 98%; СП - 8%			1243,14	0,13	399047,65	42,90		63798,95	
78	10	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	317,79	273,00	–	86756,67	–	86756,67	–	93697,20
			СП - 8%			–	–	–	–		6940,53	
79	11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	207	1173,70	14,51	242955,81	3003,06	1562,02	233639,17	514722,58
			НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	238390,72	16,60		38127,60	
80	12	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	204,93	179,00	–	36682,47	–	36682,47	–	39617,07

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2934,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1209518,45**	**21492,58**	**266184,42**	**905773,37**	**2284515,17**
								921841,46	**2417,09**	–	**169223,35**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1209518,45**				
			Материалы	Тенге				**4369,41**				
			Всего заработная плата	Тенге					**924258,54**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**261815,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**905773,37**				
			Сметная прибыль	Тенге				**169223,35**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2284515,17**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**840,18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**924258,54**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2284515,17**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**840,18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**924258,54**			
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									
81	**59**	**Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**18**	**1654,16**	**27,89**	**29774,84**	**501,99**	**41,30**	**28655,41**	**63104,67**
			НР - 98%; СП - 8%			**1623,97**	**0,48**	**29231,55**	**8,66**		**4674,42**	
82	**60**	**С123-010602-0206 2301-0602-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**17,82**	**812,00**	–	**14469,84**	–	**14469,84**	–	**15627,43**
			СП - 8%			–	–	–	–		**1157,59**	
83	**61**	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**22**	**1525,91**	**24,25**	**33570,08**	**533,55**	**58,27**	**32325,60**	**71167,34**
			НР - 98%; СП - 8%			**1499,01**	**0,32**	**32978,25**	**7,06**		**5271,65**	
84	**62**	**С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**21,78**	**473,00**	–	**10301,94**	–	**10301,94**	–	**11126,10**
			СП - 8%			–	–	–	–		**824,16**	
85	**63**	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**210**	**1381,19**	**20,52**	**290050,64**	**4308,95**	**890,97**	**279197,71**	**614788,22**
			НР - 98%; СП - 8%			**1356,43**	**0,21**	**284850,72**	**44,91**		**45539,87**	
86	**64**	**С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**207,9**	**308,00**	–	**64033,20**	–	**64033,20**	–	**69155,86**
			СП - 8%			–	–	–	–		**5122,66**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	65	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	486	1173,70	14,51	570417,98	7050,67	3667,36	548544,15	1208479,10
			НР - 98%; СП - 8%			1151,65	0,08	559699,96	38,97		89516,97	
88	66	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	481,14	124,00	–	59661,36	–	59661,36	–	64434,27
			СП - 8%			–	–	–	–		4772,91	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1072279,88	12395,16	153124,24	888722,87	2117883,00
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				906760,48	99,60	–	156880,22	
		Материалы		Тенге				1072279,88				
		Всего заработная плата		Тенге				4657,90				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					906860,07			
			Накладные расходы	Тенге				148466,34				
			Сметная прибыль	Тенге				888722,87				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				156880,22				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2117883,00				
			Сметная заработная плата	Тенге								823,65
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					906860,07			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2117883,00				
			Сметная заработная плата	Тенге								823,65
									906860,07			

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1

89	9	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	358	672,12	1,26	240617,54	451,01	1197,24	234322,32	512935,05
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	238969,30	135,11		37995,19	
90	10	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	м	357,284	330,00	–	117903,72	–	117903,72	–	127336,02
			СП - 8%			–	–	–	–		9432,30	
91	11	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	346	652,51	3,10	225768,08	1071,53	3228,87	217331,60	478547,65
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	221467,68	299,26		35447,97	
92	12	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	м	339,32	606,00	–	205627,92	–	205627,92	–	222078,15
			СП - 8%			–	–	–	–		16450,23	
93	13	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм**	м	5,988	1636,00	–	9796,37	–	9796,37	–	10580,08

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		783,71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**799713,63**	**1522,54**	**337754,12**	**451653,91**	**1351476,95**
								460436,98	**434,36**	--	**100109,40**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**799713,63**				
			Материалы	Тенге				**4426,11**				
			Всего заработная плата	Тенге					**460871,34**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**333328,01**				
			Накладные расходы	Тенге				**451653,91**				
			Сметная прибыль	Тенге				**100109,40**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1351476,95**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**403,18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**460871,34**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1351476,95**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**403,18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**460871,34**			
			РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2									
94	**35**	**Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120**	**1776,81**	**530,30**	**213217,11**	**63635,69**	**5192,62**	**157920,41**	**400828,52**
			НР - 98%; СП - 8%			**1203,24**	**139,62**	**144388,80**	**16754,47**		**29691,00**	
95	**36**	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**119,52**	**1460,00**	--	**174499,20**	--	**174499,20**	--	**188459,14**
			СП - 8%			--	--	--	--		**13959,94**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**387716,31**	**63635,69**	**179691,82**	**157920,41**	**589287,65**
								144388,80	**16754,47**	--	**43650,94**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**387716,31**				
			Материалы	Тенге				**5192,62**				
			Всего заработная плата	Тенге					**161143,27**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**174499,20**				
			Накладные расходы	Тенге				**157920,41**				
			Сметная прибыль	Тенге				**43650,94**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**589287,65**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151,18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**161143,27**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**589287,65**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151,18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**161143,27**			
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
96	**5**	**Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**540**	**962,11**	**12,22**	**519540,21**	**6598,58**	**4074,84**	**498746,03**	**1099749,14**
			НР - 98%; СП - 8%			**942,35**	**0,11**	**508866,79**	**57,74**		**81462,90**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	6	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	534,6	124,00	–	66290,40	–	66290,40	–	71593,63
			СП - 8%			–	–	–	–		5303,23	
98	7	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3060	1025,11	14,45	3136824,21	44218,68	18001,37	3013512,86	6642364,00
			НР - 98%; СП - 8%			1004,77	0,13	3074604,16	408,97		492026,97	
99	8	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3029,4	199,00	–	602850,60	–	602850,60	–	651078,65
			СП - 8%			–	–	–	–		48228,05	
100	9	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52	1103,22	16,75	57367,41	871,07	246,25	55135,99	121503,67
			НР - 98%; СП - 8%			1081,73	0,21	56250,09	11,12		9000,27	
101	10	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,48	308,00	–	15855,84	–	15855,84	–	17124,31
			СП - 8%			–	–	–	–		1268,47	
102	11	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1646,54	16,63	26344,57	266,13	20846,48	5218,80	34088,44
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	5231,95	93,36		2525,07	
103	12	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1895,73	16,63	90995,15	798,40	74500,89	15656,40	115183,67
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	15695,86	280,07		8532,12	
104	13	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2064,45	16,63	66062,27	532,27	55066,10	10437,60	82619,86
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	10463,90	186,71		6119,99	
105	14	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2499,66	30,48	209971,73	2560,03	173007,66	34649,45	264190,88
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	34404,05	952,53		19569,69	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	15	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	67	1817,08	36,32	121744,26	2433,67	77739,37	41527,74	176333,76
			НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	41571,22	804,02		13061,76	
107	16	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	28	2352,48	43,65	65869,46	1222,18	44038,38	20581,68	93367,23
			НР - 98%; СП - 8%			736,03	14,03	20608,90	392,82		6916,09	
108	17	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3899	72,30	1,08	281888,73	4210,92	5569,33	266666,31	592439,45
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	–	272108,48	--		43884,40	
109	18	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	28	75,07	1,08	2101,95	30,24	117,61	1915,02	4338,33
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	–	1954,10	–		321,36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5263706,79	63742,18	1158205,12	3964047,88	9965975,00
								4041759,49	3187,33	–	738220,37	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5263706,79				
		Материалы		Тенге				473208,28				
		Всего заработная плата		Тенге					4044946,82			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				684996,84				
			Накладные расходы	Тенге				3964047,88				
			Сметная прибыль	Тенге				738220,37				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9965975,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3620,49
			Сметная заработная плата	Тенге					4044946,82			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				9965975,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3620,49
			Сметная заработная плата	Тенге					4044946,82			
			РАЗДЕЛ Вентиляция(лок.см.2-3-6)									
110	3	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	27,38	4772,38	47,50	130667,86	1300,54	86997,62	41994,57	186475,42
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	42369,70	481,90		13812,99	
111	4	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19	4631,92	37,75	88006,46	717,22	60369,31	26638,85	123816,94
			НР - 98%; СП - 8%			1416,84	13,82	26919,93	262,57		9171,63	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	5	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	36,17	4856,08	37,75	175644,29	1365,37	129937,50	43944,44	237155,82
			НР - 98%; СП - 8%			1225,92	13,82	44341,42	499,85		17567,10	
113	6	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	58	4546,22	35,19	263680,50	2041,26	208137,01	53163,25	342191,25
			НР - 98%; СП - 8%			922,45	12,86	53502,23	745,98		25347,50	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				657999,11	5424,39	485441,44	165741,11	889639,44
								167133,28	1990,29	–	65899,22	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				657999,11				
		Материалы		Тенге				485441,44				
		Всего заработная плата		Тенге					169123,58			
		Сдача и испытание		Тенге				8217,03				
			Накладные расходы	Тенге				165741,11				
			Сметная прибыль	Тенге				65899,22				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				889639,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,19
			Сметная заработная плата	Тенге					169123,58			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				889639,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,19
			Сметная заработная плата	Тенге					169123,58			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				14547518,93	188348,49	7599288,25	6647696,91	22890833,11
								6759882,20	33802,66	–	1695617,27	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5156584,77				
		Материалы		Тенге				199800,15				
		Всего заработная плата		Тенге					126481,23			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4819086,95				
			Накладные расходы	Тенге				113837,35				
			Сметная прибыль	Тенге				421633,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5692055,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131,61
			Сметная заработная плата	Тенге					126481,23			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9390934,17				
		Материалы		Тенге				977295,76				
		Всего заработная плата		Тенге					6667203,63			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1603105,39				
		Сдача и испытание		Тенге				8217,03				
			Накладные расходы	Тенге				6533859,56				
			Сметная прибыль	Тенге				1273983,50				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17198777,22				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6014,87
			Сметная заработная плата	Тенге					6667203,63			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				22890833,11				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6146,47
			Сметная заработная плата	Тенге					6793684,85			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								53331874,76
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10116795,22				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					988026,08			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					290551,12			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28580153,65		
		- Накладные расходы	Тенге							9696390,57	
		- Сметная прибыль	Тенге							3950509,24	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								479986,87
		Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге								53811861,63
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9%	Тенге								823321,48
		Итого: с дополнительными затратами при производстве стрительно-монтажны хработ в зимнее время	Тенге								54635183,12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1092703,66
		Итого в текущих ценах на 2018 год К=1	Тенге								55727886,78
		Налог на добавленную стоимость(НДС) 12%	Тенге								6687346,41
		Итого: с НДС	Тенге								62415233,19
		Итого с учетом понижающего коэффициента 0,882	Тенге								55050235,67

Сдал (Подрядчик)
ТОО «AlatauStroyService»

Директор _____ Омаров Д.Е.

Принял (Заказчик)
ТОО «Альтаир-СК»

Директор _____ Серикбаев Л.Т.