Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"23" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Альтаир-СК7», г. Нур-Султан, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра,42,офис15**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Серикбаева Лесбека Тунгишбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

организации по объекту:

«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №52 в монолитно-каркасной схеме в п. Зачаганск города Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Уральск», руководитель – Уксукбаев А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Техснаб БК», ТОО «АзияТехГрупп».**

ТОО «SapaGroup», ТОО «AlatauStroyService»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СитиИнжиниринг» проект 17-07-52.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Приказом ГУ «Отдел строительства города Уральск» № 82 от19.06.2018.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь застройки	метр в квадрате (далее – м2)	1866,03	1866,03
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – м2)	12099,28	12099,28
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	58457,56	58457,56
Число этажей	этаж	9	9

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	180	10609,5	5455,74	180	10609,5	5455,74
однокомнатных	54	2083,84	-	54	2083,84	-
двухкомнатных	81	4618,11	-	81	4618,11	-
трехкомнатных	45	3607,55	-	45	3607,55	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивная схема здания – каркасно-связевая (монолитный железобетонный каркас с диафрагмами жесткости).

Фундамент-монолитная железобетонная плита толщ.900мм.(бетон кл.В25 на сульфатостойком цементе). Под фундаментом – подбетонка кл.В3,5толщ.100мм.

Стены подвала – монолитные бетонные из бетона кл.В7,5 на сульфатостойком цементе толщ.400мм.

Колонны – из монолитного железобетона кл.В25, сечением 500х500мм, 400х400мм.

Ригели- из монолитного железобетона кл.В25 сечением 400х400мм.

Стены (диафрагма жесткости) – из монолитного железобетона кл.В25 толщ.200мм.

Плиты перекрытия - из монолитного железобетона кл.В25 толщ.200мм.

Лестницы- из монолитного железобетона кл.В25.

Наружные стены-многослойные из лицевого кирпича, минераловатного несгораемого полужесткого утеплителя и газоблоков с опиранием на перекрытия. Внешняя кладка из керамического полуторного лицевого кирпича КР-Л-пу 250х120х65/1НФ/100/1,6/100 толщ.120мм на растворе цементно-песчаном М75. Внутренняя кладка из газоблоков толщ.200мм с маркой плотности D500 кг/м3 кл. В2,5 на растворе М-50. Соединение

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения согласно экспертного проекта ТОО „Сити Инжиниринг" доступ для МГН предусмотрен при визуальном осмотре, доступ для МГН имеется установлены поручни в количестве 6(шт) 14.10.22 С. Галиев;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома пятно №52 в монолитно-каркасной схеме в п. Зачаганск города Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор Серикбаев Лесбек Тунгишбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.