Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."**

Подрядчик: **"Construction Group "SAMRUK"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Елтай Индерского района Атырауской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №121	27.06.2023			"Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительства	35810005,00									
Акт выполненных работ №1	35810005,00	31973218,75			0,00				3836786,25	35810005,00
Удержание авансового платежа 30% (за август 2023 г)										10743001,50
Удержание 5% (за август 2023 г)										1790500,25
Всего к оплате										23276503,25

Заказчик:
Директор коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."
_____Доспаева А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"
_____Р.К.Байысбаев

Авторский надзор:
ТОО «Altay-Expert»
_____Карашулаков А.Ж.

Технический надзор
Инженер-эксперт ТОО "Шебер Курылысшы"
_____Канопов Н.Т.

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченнойответственностью "Construction Group"SAMRUK"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Елтай Индерского района Атырауской области**

РЕЕСТР
за август 2023 года

№ п/п	Найменование объекта	Общая стоймость стоительства в текущих ценах	Освоено с начало строительства	Выполнение по месяцам				
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
	1	2	3	4	5	6	7	11
1	**Общестроительные работы**	**63686443,52**	**35810005,00**	**-**	**35810005,00**	**-**	**-**	**-**
	Итого	**63686443,52**	**35810005,00**	**-**	**35810005,00**	**-**	**-**	**-**

Заказчик:
Директор коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."

_____ **Доспаева А.Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Construction Group"SAMRUK"

_____ **Байысбаев Е.К.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченнойответственностью "Construction Group"SAMRUK", Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18 БИН/ИИН 140240015677**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Елтай Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор **№121 от 27.06.2023**

Акт выполненных работ №1

за август 2023 года

Составлен(а) в теку щих ценах 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Демонтажные работы									
1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	158,4	1176,93	36,37	186426	5761	--	132760	344720
		НР - 72%; СП - 8%			1140,56	23,51	180665	3724		25534	
2	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	83	158,91	3,28	13190	272	--	9427	24427
		НР - 72%; СП - 8%			155,63	2,12	12917	176		1809	
3	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	283,7	1116,35	81,47	316708	23113	--	219090	578662
		НР - 72%; СП - 8%			1034,88	37,70	293595	10695		42864	

Кіріс № 01-16/1398
«25» 08 2023.

4	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж потолка типа "Армстронг"	м²	241,4	1686,98	167,29	407237	40384	--	278013	740070
		НР - 72%; СП - 8%			1519,69	79,85	366853	19276		54820	
5	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	20	3008,01	175,81	60160	3517	--	41899	110223
		НР - 72%; СП - 8%			2832,20	77,43	56644	1549		8165	
6	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м²	38,43	514,94	--	19789	--	--	14248	36760
		НР - 72%; СП - 8%			514,94	--	19789	--		2723	
7	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	2009,98	81,89	34170	1392	--	24086	62916
		НР - 72%; СП - 8%			1928,09	39,71	32778	675		4660	
8	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	49,13	689,68	23,49	33884	1154	--	24103	62626
		НР - 72%; СП - 8%			666,19	15,18	32730	746		4639	
9	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	28,9	264,31	5,65	7639	164	--	5440	14125
		НР - 72%; СП - 8%			258,66	2,76	7475	80		1046	
10	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	м² кровли	356,7	918,45	0,41	327611	146	--	235775	608459
		НР - 72%; СП - 8%			918,04	--	327465	--		45073	
11	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м² кровли	356,7	244,65	29,48	87267	10516	--	57564	156417
		НР - 72%; СП - 8%			215,17	8,97	76751	3200		11586	
12	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: контробрешетка	м² кровли	356,7	244,65	29,48	87267	10516	--	57564	156417
		НР - 72%; СП - 8%			215,17	8,97	76751	3200		11586	

13	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Демонтаж	м² поверхности покрытия изоляции	356,7	207,25	8,62	73926	3075	--	52032	136035
		НР - 72%; СП - 8%			198,63	3,97	70851	1416		10077	
14	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м² кровли	356,7	425,33	26,91	151715	9598	--	104427	276635
		НР - 72%; СП - 8%			398,42	8,19	142116	2921		20492	
15	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м² стяжки	259,1	393,34	122,71	101914	31795	--	56240	170806
		НР - 72%; СП - 8%			270,63	30,84	70120	7991		12652	
16	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /на толщину 40 мм/	м² стяжки	259,1	71,06	46,00	18412	11918	--	6900	27338
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	11,92	6493	3088		2026	
17	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Разборка утепления из минераловатных плит в один слой	м² покрытия	259,1	690,80	59,87	178986	15512	--	120417	323354
		НР - 72%; СП - 8%			630,93	14,56	163474	3772		23951	
18	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная в один слой. Разборка	м² изолируемой поверхности	259,1	110,39	14,39	28602	3728	--	18596	50973
		НР - 72%; СП - 8%			96,00	3,68	24874	953		3775	
19	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо. Разборка	м³	0,1	27382,20	12814,76	2738	1281	--	1455	4529
		НР - 72%; СП - 8%			14567,44	5643,65	1457	564		335	
20	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	155,14	170,00	--	26374	--		--	28484
		СП - 8%			--	--	--	--		2110	
21	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2327,1	29,00	--	67486	--		--	72885
		СП - 8%			--	--	--	--		5399	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Стены									
22	Е11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным	оштукатурива	485,3	2176,37	99,47	1056192	48273	342364	510206	1691712
		НР - 72%; СП - 8%			1371,43	88,73	665555	43061		125314	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	9,706	32616,00				316571		
23	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка /выравнивание/ внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	485,3	990,60	5,49	480738	2665	211964	192368	726955
		НР - 72%; СП - 8%			548,34	2,20	266109	1068		53849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НР - 72%; СП - 8%			3579,68	13,93	1015555	3952		196925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	283,7	1901,00				539314		
		НР - 72%; СП - 8%			3579,68	13,93	15464	60		2999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	4,32	1901,00				8212		
		Полы									
		Тип 1									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	135676 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	93,936	1194,00				112160		
26.2	135815 С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	41,2	592,00				24390		
27	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности полов, покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции	4,12	67815,51	1358,21	279400	5596	198715	55892	362115
		НР - 72%; СП - 8%			18225,58	616,03	75089	2538		26823	
		НР - 72%; СП - 8%			495,75	20,34	40850	1676		11641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,68096	42300,00				71105		
29	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 45мм	м² стяжки	82,4	1137,11	27,83	93698	2293	88881	2815	104234
		НР - 72%; СП - 8%			30,63	16,82	2524	1386		7721	
30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,237312	22527,39	2052,22	5346	487	10	3644	9709
		НР - 72%; СП - 8%			20433,17	891,48	4849	212		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

31	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,237312	481766,00	--	114329	--	114329	--	123475
		СП - 8%			--	--	--	--		9146	
32	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных /600х600х10мм/ на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	82,4	5957,41	189,03	490891	15576	349746	95507	633310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	630,36	89,00				56102		
32.2	287790 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	84,048	3370,00				283242		
		НР - 72%; СП - 8%			397,31	6,47	28765	468		15771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	73,124	1934,00				141422		
		ОКНА									
34.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	33,8997	1957,00				66342		
35	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	49,13	34956,00	--	1717388	--	1717388	--	1854779
		СП - 8%			--	--	--	--		137391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	17,3196	1957,00				33894		
37	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы. Облицовка пластиком толщиной 2 мм	м² поверхности	17,34	5271,13	10,56	91401	183	66807	17630	117754
		НР - 72%; СП - 8%			1407,77	4,37	24411	76		8723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НР - 72%; СП - 8%			653,53	1,64	18887	47		6192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	30,345	551,00				16720		
		Внутренние двери									
39	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	32,13	2438,84	115,56	78360	3713	20464	40199	128044
		НР - 72%; СП - 8%			1686,38	51,33	54183	1649		9485	
39.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,03213	104897,00				3370		
39.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,7112	1957,00				15091		

40	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СТ РК 943-92	м²	32,13	7373,00	--	236894	--	236894	--	255846
41	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	527,00	--	17918	--	17918	--	19351
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
42	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	17	3218,00	--	54706	--	54706	--	59082
43	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	2760,00	--	46920	--	46920	--	50674
		СП - 8%			--	--	--	--		3754	
		КРОВЛЯ									
44	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /в т.ч. по периметру 65,9м²/	м² изолируемой поверхности	325	1158,25	36,85	376431	11976	267504	71247	483493
		НР - 72%; СП - 8%			298,31	6,16	96951	2002		35815	
44.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	637	221,00				140777		
45	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты /ППЖ-160/ или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	259,1	8580,75	74,84	2223272	19391	1999539	150522	2563698
		НР - 72%; СП - 8%			788,66	18,20	204342	4716		189905	
45.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения	кг	520,791	221,00				115095		
45.2	136009 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	37,36222	49780,00				1859891		
46	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила, стойки. Установка, в т.ч. мауэрлат, ВС-1, С-2, С-3, поз.16, 17	м³ древесины в конструкции	4,42	201362,17	1095,73	890021	4844	727863	114652	1085047
		НР - 72%; СП - 8%			35591,44	435,43	157314	1925		80374	
46.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,7072	139141,00				98401		
46.2	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	3,6686	139141,00				510453		
47	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка - поз.5, 6, 9, 18, 19, К-1, К-2, 3-1	м³ древесины в конструкции	1,39	196477,64	1611,47	273104	2240	220638	36879	334782
		НР - 72%; СП - 8%			36134,10	715,39	50226	994		24799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,17	176024,04	1941,32	29924	330	24932	3460	36055

		НР - 72%; СП - 8%			27423,36	843,21	4662	143		2671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е12-080101-1404 1208-0101-1404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы. Устройство**	м²	353,9	393,75	5,40	139348	1911	52597	61816	217256
		НР - 72%; СП - 8%			239,73	2,87	84840	1016		16092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НР - 72%; СП - 8%			891,89	14,42	3291	53		478	
51	С1215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от**	м³	0,04	139141,00	--	5566	--	5566	--	6011
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
52	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,06	139141,00	--	8348	--	8348	--	9016
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
54	Е11-100114-0507 1110-0114-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство - поз.4**	м² покрытия	112,49	6281,96	114,36	706658	12865	635830	45679	812523
		НР - 72%; СП - 8%			515,27	48,72	57963	5481		60187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м³**	**5,905725**	**93036,00**				**549445**		
55	Е11-100211-0103 1110-0211-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фронтоны из строганых досок /Установка лобовых досок/**	м²	58,49	1232,58	63,46	72094	3712	5631	46345	127915
		НР - 72%; СП - 8%			1072,85	27,65	62751	1617		9475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,003509**	**286428,00**				**1005**		
55.2	**286164 С**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**7,0188**	**659,00**				**4625**		
56	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	1,75	139141,00	--	243497	--	243497	--	262977
		СП - 8%			--	--	--	--		19480	
57	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	13,47	11808,32	86,22	159058	1161	140082	13196	186034
57.1	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,090249**	**1512552,00**				**136506**		
58	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	353,9	411,84	4,00	145750	1415	126590	13229	171698
		НР - 72%; СП - 8%			50,14	1,77	17745	626		12719	

59	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование настами	м² перекрытия	353,9	906,43	4,40	320786	1558	254114	47380	397618
		НР - 72%; СП - 8%			183,99	1,96	65114	694		29452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1669,18	6,39	590723	2261		243253	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							265907		
60.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,91106	139141,00						
60.3	134871 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	391,4134	3633,00				1422005		
61	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /металлический ерш/	т	0,01024	380647,00	--	3898	--	3898	--	4210
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкер, скоба/	т	0,014744	399352,00	--	5888	--	5888	--	6359
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
		НР - 72%; СП - 8%			1137,75	10,73	5734	54		817	
65	С1215-303-0204 215-303-0204 РСНБ РК 2022	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-Б, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м²	0,0504	181120,00	--	9128	--	9128	--	9858
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
66	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты /ПМ-40(НГ)Ф/ или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	5,8	3672,04	74,84	21298	435	16289	3369	26641
		НР - 72%; СП - 8%			788,66	18,20	4574	106		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2576		
66.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11,658	221,00				13163		
66.2	136004 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	0,83636	15739,00						
67	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вентиляционный продух. Устройство каркаса изоляции из сетки с ячейками 20х20мм	м² изолируемой поверхности	0,9	2604,44	24,13	2344	22	2154	128	2670
		НР - 72%; СП - 8%			186,28	11,13	168	10		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2137		
67.2	128112 С	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	0,945	2261,00						
		СЛУХОВОЕ ОКНО (2шт)									

68	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	63826,99	1234,53	127654	2469	104960	15326	154419
68.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,6	139141,00				83485		
68.2	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,055	93036,00				5117		
68.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,156	93036,00				14514		
69	С1223-101-0204 223-101-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 74 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками /БСО-1/	м²	2,34	55262,00	--	129313	--	129313	--	139658
		СП - 8%			--	--	--	--		10345	
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
71	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4	4001,00	--	16004	--	16004	--	17284
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
73	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Обрешетка с прозорами из брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	5,2	7290,76	16,12	37912	83	36383	1074	42105
		НР - 72%; СП - 8%			278,05	8,93	1446	46		3119	
73.1	248324 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,26	139141,00				36177		
74	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство	м² покрытия	10	4054,22	87,71	40542	877	34737	3817	47908
		НР - 72%; СП - 8%			492,78	37,39	4928	374		3549	
		НР - 72%; СП - 8%			1322,57	38,04	1469	42		1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,007444	1512552,00				11259		
76	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	5,2	411,84	4,00	2142	21	1860	194	2523
		НР - 72%; СП - 8%			50,14	1,77	261	9		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,001196	1512552,00				1809		

77	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м² перекрытия	38	906,43	4,40	34444	167	27285	5087	42694
		НР - 72%; СП - 8%			183,99	1,96	6992	74		3162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	249209 С	Паста антисептическая	т	0,0342	797818,00				27285		
78	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	38	5516,57	29,72	209630	1129	169898	28118	256768
		НР - 72%; СП - 8%			1015,87	11,84	38603	450		19020	
78.2	249436 С	Краска аэрозольная, объемон 400 мл	шт.	0,76	1181,00				898		
78.3	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,6188	1119,00				1811		
		КРЫЛЬЦО И НАВЕС									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,61	14156,00				22791		
80	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5	м³	1,4	48457,47	1585,49	67840	2219	62990	2258	75705
		НР - 72%; СП - 8%			1879,36	360,28	2631	504		5608	
		НР - 72%; СП - 8%			6887,46	690,22	79206	7938		56919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	279178 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	11,6725	41991,00				490140		
82	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,60528	331233,00	--	200489	--	200489	--	216528
		СП - 8%			--	--	--	--		16039	
83	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02632	481766,00	--	12680	--	12680	--	13694
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /поз.1 и фиксатор/	т	0,05392	399352,00	--	21533	--	21533	--	23256
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
85	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1, ЗД-3/	т	0,02	1393173,55	1940,11	27863	39	20592	5219	35729
		НР - 72%; СП - 8%			361603,44	843,21	7232	17		2647	
85.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	1029630,00				20593		

86	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-2/	т	0,080386	1137494,35	1940,11	91439	156	82768	6179	105428
		НР - 72%; СП - 8%			105924,24	843,21	8515	68		7809	
86.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,080386	1029630,00				82768		
87	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /крепление уголка поз.2 болтами БСР/	т стальных элементов	0,047879	98043,59	6641,68	4694	318	--	3221	8549
		НР - 72%; СП - 8%			91401,91	2046,82	4376	98		633	
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
89	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	42	29,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		НР - 72%; СП - 8%			414,87	3,97	1054	10		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,096	295,00				1798		
		НР - 72%; СП - 8%			77004,00	4390,86	34280	1955		5516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	135523 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м²	0,634812	157,00				100		
		НР - 72%; СП - 8%			1616,63	5,37	1940	6		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00684	572707,00				3917		
94	Е11-140101-1701 1114-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из стальных труб. Изготовление и установка	т	0,08089	143380,30	12129,07	11598	981	1296	6935	20015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,004287	286428,00				1228		
95	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	18,6	1035,00	--	19251	--	19251	--	20791
	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х2,5 мм	м	12,68	1528,00	--	19375	--	19375	--	20925
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20090477	426321	13486992	4510631	26569204
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20047613				
	Материалы		Тенге				10105661				
	Всего заработная плата		Тенге					6228526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3381234				

	Транспортные расходы		Тенге				93860				
		Накладные расходы	Тенге				4484542				
		Сметная прибыль	Тенге				1962576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26494731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3904
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42864				
	Материалы		Тенге				103				
	Всего заработная плата		Тенге					36235			
		Сметная прибыль	Тенге				5516				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					36235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26569200				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		СИСТНЕМА В1									
		Водомерный узел №1									
		Трубопроводы и арматура									
1	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	17	596,73	3,72	10144	64	139	7164	18693
		НР - 72%; СП - 8%			584,74	0,57	9941	10		1385	
1.2	147614 С	**Лента ФУМ**	кг	0,00918	6798,00				62		
1.3	149372 С	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,000068	525811,00				36		
2	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	17	1100,00	--	18700	--	18700	--	20196
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
3	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	9,6	2298,21	30,78	22063	296	15576	4539	28730
		НР - 72%; СП - 8%			644,88	11,86	6191	114		2128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	9,6	1610,00				15456		
4	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	28,2	2395,77	30,78	67561	868	48507	13334	87367
		НР - 72%; СП - 8%			644,88	11,86	18186	334		6472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	28,2	1707,00				48137		

5	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29,2	2771,52	30,78	80928	898	61200	13807	102314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	29,2	2082,00				60794		
6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73,7	2491,38	12,43	183615	916	23460	114665	322142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	154840 С	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	72,963	319,00				23275		
6.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2948	626,00				185		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02814	579,00				16		
7.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,07035	474,00				33		
8	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	67	925,81	107,73	62029	7218	25634	23404	92268
8.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,05	1938,00				19477		
9	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	9,696	307,00	--	2977	--	2977	--	3215
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
10	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	28,482	384,00	--	10937	--	10937	--	11812
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
12	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	15	55,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
14	С1241-211-0304 241-211-0304 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	28	187,00	--	5236	--	5236	--	5655
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		НР - 72%; СП - 8%			673,02	225,94	12787	4293		2787	

16	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,1	708,00	--	2195	--	2195	--	2371
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
				СИСТЕМА К1							
18	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40,6	2907,16	4,68	118031	190	72654	32578	162658
		НР - 72%; СП - 8%			1112,97	1,50	45187	61		12049	
18.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00108	165506,00				179		
19	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	51,6	1479,10	1,92	76322	99	16333	43145	129025
		НР - 72%; СП - 8%			1160,66	0,66	59890	34		9557	
19.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000619	165506,00				102		
20	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	94,00	--	1504	--	1504	--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
21	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
22	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	260,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
23	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	79,00	--	474	--	474	--	512
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
24	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	147,00	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

25	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	362,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
26	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
27	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	162,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
28	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	488,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
29	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	583,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
30	С1241-230-0202 241-230-0202 РСНБ РК 2022	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	1	352,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
32	С1241-230-0201 241-230-0201 РСНБ РК 2022	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	1	224,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
34	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	14	212,00	--	2968	--	2968	--	3205
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
35	Е11-460302-0405 1146-0302-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	2	1291,83	552,30	2584	1104	--	1415	4319
		НР - 72%; СП - 8%			739,53	243,23	1479	486		320	
36	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм/+150x150/**	шт.	14	1186,06	513,04	16605	7182	--	9062	27720
		НР - 72%; СП - 8%			673,02	225,94	9422	3163		2053	
		Прочистка в приямке									

37	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/прочистка в приямке/	т конструкций	0,06655	85752,65	2724,24	5707	181	368	3748	10212
		НР - 72%; СП - 8%			77505,12	718,29	5158	48		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00022	813201,00				179		
37.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,099825	289,00				29		
37.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00004	623062,00				25		
37.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000129	545661,00				70		
38	С1222-509-0901 222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,06655	923992,00	--	61492	--	61492	--	66411
		СП - 8%			--	--	--	--		4919	
39	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
40	С1241-230-0201 241-230-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	224,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
41	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	125,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
42	С1241-230-0202 241-230-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	352,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
43	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,15	1479,10	1,92	222	--	48	125	375
		НР - 72%; СП - 8%			1160,66	0,66	174	--		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	269832 С	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	0,1497	314,00				47		
43.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000002	165506,00				0		

44	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	2907,16	4,68	1744	3	1073	481	2404
		НР - 72%; СП - 8%			1112,97	1,50	668	1		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	269838 С	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	0,5988	1784,00				1068		
44.2	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,000016	165506,00				3		
45	С1241-203-0101	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения**	м	0,15	314,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
46	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	0,6	1784,00	--	1070	--	1070	--	1156
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
49	С1241-512-0103 241-512-0103 РСНБ РК 2022	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм**	шт.	1	12561,00	--	12561	--	12561	--	13566
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				851356	28874	429077	292058	1234891
							393403	12236	--	91476	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267357				
	Материалы		Тенге				25634				
	Всего заработная плата		Тенге					64136			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163604				
		Накладные расходы	Тенге				46179				
		Сметная прибыль	Тенге				25085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				338621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					64136			
	Всего заработная плата		Тенге					5206			
		Накладные расходы	Тенге				3748				
		Сметная прибыль	Тенге				756				
		Сметная заработная плата	Тенге					5206			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				578292				
	Материалы		Тенге				239470				
	Всего заработная плата		Тенге					336297			
		Накладные расходы	Тенге				242131				
		Сметная прибыль	Тенге				65635				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				886058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					336297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1234890				

РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		Кабели и провода									
1	**Ц13-080206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,**	м	427	119,68	1,10	51103	470	10303	29181	86706
		НР - 72%; СП - 8%			94,45	0,47	40330	201		6422	
2	**Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	479	507,15	3,30	242925	1581	96576	104724	375460
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	1,42	144768	680		27811	
3	**С1243-107-1102 243-107-1102 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	217000,00	--	4427	--	4427	--	4781
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
4	**С1243-107-1302 243-107-1302 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04284	436308,00	--	18691	--	18691	--	20186
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
5	**С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,69768	628243,00	--	438313	--	438313	--	473378
		СП - 8%			--	--	--	--		35065	
6	**С1243-107-1504**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким**	км	0,0102	1436830,00	--	14656	--	14656	--	15828
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
7	**С1243-113-1005 243-113-1005 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66**	км	0,153	1331550,00	--	203727	--	203727	--	220025
		СП - 8%			--	--	--	--		16298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				973842	2051	786693	133905	1196364
							185098	881	--	88617	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				294028				
	Материалы		Тенге				106880				
	Всего заработная плата		Тенге					185979			
		Накладные расходы	Тенге				133905				
		Сметная прибыль	Тенге				34233				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				462166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					185979			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				679814				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				679814				
		Сметная прибыль	Тенге				54384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				734198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1196364				
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ									
		ОТОПЛЕНИЕ									

1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	20,54	22897,65	218,20	470318	4482	440912	19607	529119
		НР - 72%; СП - 8%			1213,45	112,33	24924	2307		39194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	25,8	1240,85	1,49	32014	39	3704	20369	56574
		НР - 72%; СП - 8%			1095,78	0,73	28271	19		4191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Краны воздушные. Установка**	шт.	18	394,27	--	7097	--	2511	3302	11231
		НР - 72%; СП - 8%			254,77	--	4586	--		832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	18	663,95	0,83	11951	15	351	8346	21921
		НР - 72%; СП - 8%			643,62	0,38	11585	7		1624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С1245-510-0104 245-510-0104 РСНБ РК 2022	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	18	10071,00	--	181278	--	181278	--	195780
		СП - 8%			--	--	--	--		14502	
6	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	18	5593,00	--	100674	--	100674	--	108728
		СП - 8%			--	--	--	--		8054	
7	С1242-207-2202 242-207-2202 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	18	2326,00	--	41868	--	41868	--	45217
		СП - 8%			--	--	--	--		3349	
8	С1242-207-2803 242-207-2803 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	10409,00	--	20818	--	20818	--	22483
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	

9	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	3276,00	--	6552	--	6552	--	7076
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
10	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	2010,86	26,85	18098	241	12742	3749	23594
		НР - 72%; СП - 8%			568,34	10,14	5115	91		1748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	2174,42	26,85	39140	484	28426	7497	50368
		НР - 72%; СП - 8%			568,34	10,14	10230	183		3731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	1778,17	26,85	124472	1880	82808	29156	165918
		НР - 72%; СП - 8%			568,34	10,14	39784	710		12290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	96	125,53	0,76	12051	73	328	8388	22073
		НР - 72%; СП - 8%			121,35	--	11650	--		1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	гильза	6	1495,20	0,57	8971	3	26	6438	16642
		НР - 72%; СП - 8%			1490,25	--	8942	--		1233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	6	2123,00	--	12738	--	12738	--	13757
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	

16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	--	1240,85	1,49	--	--	--	--	--
					1095,78	0,73	--	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
17	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	708,00	--	2478	--	2478	--	2676
18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,2	1240,85	1,49	248	--	29	158	438
		НР - 72%; СП - 8%			1095,78	0,73	219	--		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЕМОНТАЖ									
19	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	70	574,66	5,29	40226	370	2231	27172	72790
		НР - 72%; СП - 8%			537,50	1,63	37625	114		5392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е12-150102-0401 1215-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 20 мм в построечных условиях. Смена отдельных участков	м трубопровода	27	1587,38	14,85	42859	401	774	30082	78777
		НР - 72%; СП - 8%			1543,87	3,58	41684	97		5835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	16	1588,70	56,58	25419	905	--	18071	46970
		НР - 72%; СП - 8%			1532,12	36,57	24514	585		3479	
22	Е12-150102-0802 1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	2	2297,18	96,49	4594	193	--	3259	8481
		НР - 72%; СП - 8%			2200,69	62,36	4401	125		628	
23	Е12-150102-1401 1215-0102-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	18	396,57	--	7138	--	262	4951	13056

		НР - 72%; СП - 8%			381,98	--	6876	--		967	18140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е12-150102-1403 1215-0102-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кран двойной регулировки. Смена**	шт.	18	1686,67	--	30360	--	742	21325	55820
		НР - 72%; СП - 8%			1645,46	--	29618	--		4135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е12-150103-0601 1215-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные. Смена**	жалюзийная решетка	17	770,55	0,25	13099	5	276	9231	24116
		НР - 72%; СП - 8%			754,01	0,16	12818	3		1786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	34	318,55	0,25	10831	8	444	7477	19772
		НР - 72%; СП - 8%			305,26	0,16	10379	5		1465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	1,82	924,00	--	1682	--		--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
28	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	18,2	36,00	--	655	--		--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1267629	9099	942972	228578	1615901
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				313221	4246	--	119695	
	Материалы		Тенге				575531				
	Всего заработная плата		Тенге				8463				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					197353			
	Транспортные расходы		Тенге				366406				
		Накладные расходы	Тенге				2337				
		Сметная прибыль	Тенге				142095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				775034				
		Сметная заработная плата	Тенге								129
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				683127	197353			
	Материалы		Тенге				568078				
	Всего заработная плата		Тенге					111172			
	Сдача и испытание		Тенге				990				
		Накладные расходы	Тенге				80045				
		Сметная прибыль	Тенге				61054				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				824226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58

		Сметная заработная плата	Тенге					111172			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				8971				
	Материалы		Тенге				26				
	Всего заработная плата		Тенге					8942			
		Накладные расходы	Тенге				6438				
		Сметная прибыль	Тенге				1233				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				16642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1615902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-4					30616356				
		Оборудование	Тенге				0				
		Итого без оборукдование	Тенге				30616356				
		Временные здание и сооружение 2,32%	Тенге				710299				
		Итого:	Тенге				31326655				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%	Тенге				222419				
		Итого с оборукдованием	Тенге				31549075				
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге				630981				
		Итого	Тенге				32180056				
		В текущих ценах К=1,0450539	Тенге				33629893				
		С понижающим коэф. К=0,95	Тенге				31948399				
		НДС 12%	Тенге				3861607				
		Всего к оплате	Тенге				35810005				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group"SAMRUK" БИН/ИИН 140240015677

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор : **Байысбаев Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Доспаева А.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт ТОО "Шебер Құрылысшы" **Каюпов П.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Altay-Expert» **Карашулаков А.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,