Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик : ТОО "Асар"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на июля 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 75 от 03.03.2023г		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		75/1	15.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	369 828 755							39 624 510	
в т.ч. За отчетный месяц	128 534 613	114 763 047						13 771 566	128 534 613

Утверждаю:
Заказчик: И.о. директора
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

_____ **Алтекешева А.О.**

Инженер технического надзора

ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **Смаилов Е.У.**

Авторский надзор
ТОО "Проектсервис"

_____ **Асапбанов Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар"

_____ **Ширданов Р.М.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асар"

Наименование: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Акт № 3

приемки выполненных работ на июля 2023 г.

Главный корпус

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.Кровля									
91	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1412,4	154,81	18,82	218651	26586	--	144060	391728
		НР - 72%; СП - 8%			135,99	5,68	192065	8017		29017	
92	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	1412,4	269,30	17,19	380361	24274	--	261653	693375
		НР - 72%; СП - 8%			252,11	5,18	356087	7320		51361	
93	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	1412,4	71,42	11,05	100869	15605	--	64778	178899
		НР - 72%; СП - 8%			60,37	3,33	85264	4706		13252	
94	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1412,4	249,95	1,55	353029	2189	--	252605	654085
		НР - 72%; СП - 8%			248,40	--	350840	--		48451	
95	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	27,537	93893,78	1363,02	2585553	37533	1951015	440466	3268101
		НР - 72%; СП - 8%			21680,10	535,78	597005	14754		242082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	53,5	3497,42	23,65	187112	1265	106817	57329	263997
		НР - 72%; СП - 8%			1477,19	11,11	79030	594		19555	
100	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	119	3482,70	21,12	414442	2513	346018	48223	499678
		НР - 72%; СП - 8%			553,88	8,95	65911	1065		37013	
101	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1503	86,57	12,10	130113	18190	--	83675	230891
		НР - 72%; СП - 8%			74,47	2,86	111923	4292		17103	
102	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	1,503	81813,00	--	122965	--	122965	--	132802
		СП - 8%			--	--	--	--		9837	
103	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1412	619,57	99,33	874831	140261	438118	237783	1201623
		НР - 72%; СП - 8%			209,95	23,94	296452	33802		89009	
104	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1412	84,76	7,35	119675	10380	103805	5836	135552
		НР - 72%; СП - 8%			3,89	1,85	5490	2616		10041	
105	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	1412	693,61	49,21	979373	69480	374632	396878	1486350
		НР - 72%; СП - 8%			379,08	11,30	535261	15958		110100	
106	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	189,0668	18201,00	--	3441205	--	3441205	--	3716501
		СП - 8%			--	--	--	--		275296	
107	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	240	1927,39	11,22	462573	2694	390957	50203	553798
		НР - 72%; СП - 8%			287,17	3,35	68922	805		41022	
108	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	268	1358,36	87,39	364040	23422	13261	240151	652527
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	23,09	327357	6187		48335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,57801	710216,06	6108,52	410512	3531	374180	24146	469430
		НР - 72%; СП - 8%			56748,30	1271,02	32801	735		34773	
110	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	368,3	330,77	12,10	121822	4457	89939	20504	153712
		НР - 72%; СП - 8%			74,47	2,86	27426	1052		11386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11267125	382379	7752912	2328290	14683049
							3131834	101904	--	1087633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11267125				
	Материалы		Тенге				4188742				
	Всего заработная плата		Тенге					3233737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3564170				
		Накладные расходы	Тенге				2328291				
		Сметная прибыль	Тенге				1087633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14683049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3245
		Сметная заработная плата	Тенге					3233737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14683049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3245
		Сметная заработная плата	Тенге					3233737			
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА									
2	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1110,58	1104,68	68,27	1226832	75824	294618	660545	2038367
		НР - 72%; СП - 8%			771,12	54,96	856390	61033		150990	
3	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1110,58	1186,59	7,06	1317804	7842	491309	591207	2061731
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	818653	2467		152721	
127	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2842,8	1337,36	72,77	3801842	206872	1081082	1927135	6187295
		НР - 72%; СП - 8%			884,30	57,23	2513888	162688		458318	
4	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2842,8	1369,69	18,48	3893746	52547	1372156	1789489	6137894
		НР - 72%; СП - 8%			868,53	5,75	2469043	16358		454659	
		ОКНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	70,29	2666,72	165,19	187443	11611	91956	64251	271830
		НР - 72%; СП - 8%			1193,28	76,28	83876	5362		20136	
157	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10,62	2019,46	162,18	21447	1722	10421	7282	31027
		НР - 72%; СП - 8%			876,10	76,28	9304	810		2298	
158	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	80,91	18047,00	--	1460183	--	1460183	--	1576997
		СП - 8%			--	--	--	--		116815	
159	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	57,37	2272,06	164,33	130348	9427	57923	48548	193208
		НР - 72%; СП - 8%			1098,11	77,21	62998	4430		14312	
160	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	57,37	16190,00	--	928820	--	928820	--	1003126
		СП - 8%			--	--	--	--		74306	
161	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	99,04	1068,48	4,73	105822	469	83674	15770	131320
		НР - 72%; СП - 8%			218,89	2,26	21679	224		9727	
162	2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	99,04	3535,00	--	350106	--	350106	--	378115
		СП - 8%			--	--	--	--		28009	
17	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	м2 стен (за вычетом проемов)	36,4	1172,90	14,09	42694	513	20721	15600	62958
		НР - 72%; СП - 8%			589,56	5,69	21460	207		4664	
18	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	13,104	22147,78	1595,88	290224	20912	195758	57500	375542
		НР - 72%; СП - 8%			5613,11	481,26	73554	6306		27818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13757312	387740	6438727	5177327	20449410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6930847	259885	--	1514773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13757312				
	Материалы		Тенге				3699615				
	Всего заработная плата		Тенге					7190733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2739109				
		Накладные расходы	Тенге				5177328				
		Сметная прибыль	Тенге				1514771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20449410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6141
		Сметная заработная плата	Тенге					7190733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20449410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6141
		Сметная заработная плата	Тенге					7190733			
		РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА									
		ОКНА									
187	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	78,81	2666,72	165,19	210164	13019	103102	72039	304779
		НР - 72%; СП - 8%			1193,28	76,28	94043	6012		22576	
188	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10,64	2019,46	162,18	21487	1726	10439	7296	31086
		НР - 72%; СП - 8%			876,10	76,28	9322	812		2303	
189	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	89,45	18047,00	--	1614304	--	1614304	--	1743448
		СП - 8%			--	--	--	--		129144	
190	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	61,14	2272,06	164,33	138913	10047	61728	51739	205904
		НР - 72%; СП - 8%			1098,11	77,21	67138	4721		15252	
191	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	61,14	16190,00	--	989857	--	989857	--	1069045
		СП - 8%			--	--	--	--		79189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	108,18	1068,48	4,73	115588	512	91396	17226	143439
		НР - 72%; СП - 8%			218,89	2,26	23680	245		10625	
32	2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	108,18	3535,00	--	382416	--	382416	--	413010
		СП - 8%			--	--	--	--		30593	
33	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	м2 стен (за вычетом проемов)	36,8	1172,90	14,09	43163	519	20948	15772	63649
		НР - 72%; СП - 8%			589,56	5,69	21696	209		4715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3515892	25822	3274190	164072	3974360
							215879	11999	--	294397	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3515892				
	Материалы		Тенге				287614				
	Всего заработная плата		Тенге					227877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2986577				
		Накладные расходы	Тенге				164072				
		Сметная прибыль	Тенге				294397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3974361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					227877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3974361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					227877			

РАЗДЕЛ 15. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 3-ГО ЭТАЖА

199	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	557,6	4865,24	18,76	2712858	10460	1415457	930204	3934508
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	1286941	5010		291445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2712858	10460	1415457	930204	3934508
							1286941	5010	--	291445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2712858				
	Материалы		Тенге				1415458				
	Всего заработная плата		Тенге					1291950			
		Накладные расходы	Тенге				930204				
		Сметная прибыль	Тенге				291445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3934508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
		Сметная заработная плата	Тенге					1291950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3934508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
		Сметная заработная плата	Тенге					1291950			
		РАЗДЕЛ 16. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 4-ГО ЭТАЖА									
233	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	444,8	4865,24	18,76	2164059	8344	1129117	742028	3138574
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	1026598	3996		232487	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
55	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	404,4	4297,16	126,05	1737773	50974	1289698	302045	2203003
		НР - 72%; СП - 8%			981,95	55,40	397101	22405		163185	
56	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	356,6	1704,35	9,96	607770	3553	512849	66857	728597
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	91368	1489		53970	
		ДВЕРИ									
57	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	101,4	1623,47	73,48	164620	7451	51054	78730	262818
		НР - 72%; СП - 8%			1046,50	31,87	106115	3232		19468	
58	ТПРАЙС лист	**Блоки дверные внутренние однопольные**	шт	43	56730,91	--	2439429	--	2439429	--	2634583
		СП - 8%			--	--	--	--		195154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7113652	70321	5422147	1189660	8967575
							1621182	31122	--	664264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4674223				
	Материалы		Тенге				2982719				
	Всего заработная плата		Тенге					1652305			
		Накладные расходы	Тенге				1189659				
		Сметная прибыль	Тенге				469111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6332993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1459
		Сметная заработная плата	Тенге					1652305			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2439429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2439429				
		Сметная прибыль	Тенге				195154				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2634583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8967576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1459
		Сметная заработная плата	Тенге					1652305			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 17. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 5-ГО ЭТАЖА									
278	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	982,2	4865,24	18,76	4778640	18425	2493297	1638534	6930548
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	2266918	8824		513374	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
68	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	565,7	4297,16	126,05	2430906	71305	1804111	422519	3081699
		НР - 72%; СП - 8%			981,95	55,40	555490	31342		228274	
69	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	611,7	1704,35	9,96	1042549	6094	879725	114684	1249812
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	156730	2554		92579	
		РАЗДЕЛ 18. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ПОДВАЛА									
312	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2076	1337,36	72,77	2776356	151072	789477	1407321	4518371
		НР - 72%; СП - 8%			884,30	57,23	1835807	118806		334694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				11028451	246896	5966610	3583058	15780430
							4814944	161526	--	1168921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11028451				
	Материалы		Тенге				5966611				
	Всего заработная плата		Тенге					4976470			
		Накладные расходы	Тенге				3583058				
		Сметная прибыль	Тенге				1168921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15780430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4300
		Сметная заработная плата	Тенге					4976470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15780430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4300
		Сметная заработная плата	Тенге					4976470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лаборатория-Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Отделка помещений									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
22	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	1150,4	4837,24	18,76	5564762	21580	2888059	1919130	8082604
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	2655123	10336		598711	
		Полы керамические									
120	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	460	4297,16	126,05	1976696	57982	1467016	343572	2505889
		НР - 72%; СП - 8%			981,95	55,40	451698	25486		185621	
121	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	950	1704,35	9,96	1619130	9464	1366257	178110	1941019
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	243409	3966		143779	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
30	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	1193	4837,24	18,76	5770829	22379	2995006	1990197	8381908
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	2753444	10718		620882	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
129	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	460	4297,16	126,05	1976696	57982	1467016	343572	2505889
		НР - 72%; СП - 8%			981,95	55,40	451698	25486		185621	
130	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	454,096	1704,35	9,96	773937	4524	653065	85136	927799
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	116348	1896		68726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				17682049	173912	10836419	4859717	24345108
							6671720	77887	--	1803340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17682049				
	Материалы		Тенге				10836418				
	Всего заработная плата		Тенге					6749607			
		Накладные расходы	Тенге				4859717				
		Сметная прибыль	Тенге				1803341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24345108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6749607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24345108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5902
		Сметная заработная плата	Тенге					6749607			
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ									
33	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	700	154,81	18,82	108366	13176	--	71397	194144
		НР - 72%; СП - 8%			135,99	5,68	95190	3973		14381	
34	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	252	269,30	17,19	67864	4331	--	46684	123712
		НР - 72%; СП - 8%			252,11	5,18	63533	1306		9164	
35	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,8	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. ДЕМОНТАЖ**	м2 кровли	700	521,12	16,43	364784	11503	--	257325	671878
		НР - 72%; СП - 8%			504,69	5,88	353281	4115		49769	
36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	6,78	93893,78	1363,02	636600	9241	480368	108449	804653
		НР - 72%; СП - 8%			21680,10	535,78	146991	3633		59604	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	700	5734,33	96,94	4014032	67860	2685731	920417	5329205
		НР - 72%; СП - 8%			1800,63	25,59	1260441	17916		394756	
40	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	54	3497,42	23,65	188861	1277	107816	57865	266464
		НР - 72%; СП - 8%			1477,19	11,11	79768	600		19738	
41	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	66	3482,70	21,12	229858	1394	191908	26746	277132
		НР - 72%; СП - 8%			553,88	8,95	36556	591		20528	
44	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	48	1358,36	87,39	65201	4195	2375	43012	116870
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	23,09	58631	1108		8657	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	3	17224,47	815,59	51673	2447	30384	14278	71228
		НР - 72%; СП - 8%			6280,64	329,56	18842	989		5276	
46	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м2	1,4322	22446,00	--	32147	--	32147	--	34719
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
47	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	17,43	4923,35	96,94	85814	1690	56960	19879	114148
		НР - 72%; СП - 8%			1558,44	25,59	27164	446		8455	
50	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.	6	486,00	--	2916	--	2916	--	3149
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
51	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	3	4209,00	--	12627	--	12627	--	13637
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
52	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,95	2927,84	13,61	40843	190	26646	10118	55039
		НР - 72%; СП - 8%			1004,08	3,33	14007	46		4077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5904527	117304	3632818	1576170	8079153
							2154403	34723	--	598455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5886044				
	Материалы		Тенге				3582189				
	Всего заработная плата		Тенге					2189126			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32147				
		Накладные расходы	Тенге				1576171				
		Сметная прибыль	Тенге				596977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8059192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
		Сметная заработная плата	Тенге					2189126			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18483				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18483				
		Сметная прибыль	Тенге				1479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8079153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2189126			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								100213593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26827749				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1414834			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					684056			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44739280		
		- Накладные расходы	Тенге							19808498	
		- Сметная прибыль	Тенге							7423228	
		Итого по акту:	Тенге								100 213 593
		Временные здания и сооружения (1,2 %)	Тенге								1 202 563
		Итого по главам 2-8 :	Тенге								101 416 156
		Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге								1 369 118
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								11 846 093
		Итого по главам 2-9 :	Тенге								114 631 368
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								2 292 627
		Итого по акту:	Тенге								116 923 995
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-67%, К=1,049901	Тенге								82 248 275
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-33%, К=1,1025743	Тенге								42 542 739
		Итого в текущих ценах:	Тенге								124 791 014
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,950	Тенге								114 763 047
		НДС (12 %)	Тенге								13 771 566
		Всего :	Тенге								128 534 613

Утверждаю:
Заказчик: И.о. директора
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной

Алтекешева А.О.

Инженер технического надзора
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Сапалов Г.У.

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"

Асиханов Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар"

Ширданов Р.М.