Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска",РК, Карагандинская область, г.Шахтинск, Казахстанская, 101, 9** — **060140014053**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 25.01.2023г.

Номер документа	Дата составления
25	25.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей г.Шахтинск, 3-я очередь			работа	1	26 447 093,00	26 447 093,00	2 833 617,11
				Итого	1	x	26 447 093,00	2 833 617,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 17	от 25.01.2023 г.				
		№17/1	от 09.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период август 2023 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь	**176 779 362,00**	**23 613 475,89**							**2 833 617,11**	**26 447 093,00**
Итого:	**176 779 362,00**	**23 613 475,89**							**2 833 617,11**	**26 447 093,00**

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"** **Шотт О.П.** **БИН 060140014053**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана** **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"** **Жаменкин В.С.** **БИН 060440004017**

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь**
(наименование, адрес)

Договор генподряда №17 от 2023-01-25, доп.согл.№17/1 от 2023-06-09

Акт выполненных работ №3 за август месяц 2023 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1,2 УЧАСТКИ

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. № 02-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 УЧАСТОК													
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	4	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Отвозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1632,75		119,00	--	194297	--		--	209841
			СП - 8%				--	--	--	--		15544	
2	23	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	3976,898442		119,00	--	473251	--		--	511111
			СП - 8%				--	--	--	--		37860	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					667548	--	--	--	720952
									--	--	--	53404	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					667548				
			Транспортные расходы	Тенге					667548				
			Сметная прибыль	Тенге					53404				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					720952				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					720952				
РАЗДЕЛ 2. строительные работы													
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 250мм										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	28	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ СП - 8%	т	20,9402	46007,00 --	-- --	963396 --	-- --	963396	-- 77072	1040467
4	29	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин СП - 8%	т	0,2092	484119,00 --	-- --	101278 --	-- --	101278	-- 8102	109380
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 200мм									
5	37	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ СП - 8%	т	13,35921	46007,00 --	-- --	614617 --	-- --	614617	-- 49169	663787
6	38	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин СП - 8%	т	0,13359	484119,00 --	-- --	64673 --	-- --	64673	-- 5174	69847
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 160мм									
7	46	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ СП - 8%	т	53,9761	46007,00 --	-- --	2483278 --	-- --	2483278	-- 198662	2681941
8	47	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин СП - 8%	т	0,4658	484119,00 --	-- --	225503 --	-- --	225503	-- 18040	243543
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 110мм									
9	55	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ СП - 8%	т	38,14771	46007,00 --	-- --	1755062 --	-- --	1755062	-- 140405	1895467
10	56	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин СП - 8%	т	0,38148	484119,00 --	-- --	184682 --	-- --	184682	-- 14775	199456
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 63мм									
11	62	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ СП - 8%	т	2,717	46007,00 --	-- --	125001 --	-- --	125001	-- 10000	135001
12	63	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин СП - 8%	т	0,02718	484119,00 --	-- --	13158 --	-- --	13158	-- 1053	14211
			Строительные работы									
13	64	01-130101-0101 01-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	650	2767,58	160,76	1798924	104491	990990	727535	2728575

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			1082,22	48,37	703443	31441		202117	
			Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	96	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев**	м3	664,775	270,00	--	179489	--	179489	--	193848
			СП - 8%			--	--	--	--		14359	
15	111	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	345	13608,00	--	4694760	--	4694760	--	5070341
			СП - 8%			--	--	--	--		375581	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13203821	104491	12395887	727535	15045864
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				703443	31441	--	1114509	
			Материалы	Тенге				13203821				
			Всего заработная плата	Тенге				990990				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					734884			
			Местные материалы	Тенге				5463543				
			Накладные расходы	Тенге				5941354				
			Сметная прибыль	Тенге				727535				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1114508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15045864				
			Сметная заработная плата	Тенге								686
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					734884			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15045864				
			Сметная заработная плата	Тенге								686
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				13871369	734884			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				703443	104491	12395887	727535	15766816
			Материалы	Тенге				13871369	31441	--	1167913	
			Всего заработная плата	Тенге				990990				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					734884			
			Местные материалы	Тенге				5463543				
			Транспортные расходы	Тенге				5941354				
			Накладные расходы	Тенге				667548				
			Сметная прибыль	Тенге				727535				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1167912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15766816				
			Сметная заработная плата	Тенге								686
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					734884			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15766816				
			Сметная заработная плата	Тенге								686
									734884			

ОТДЕЛ 2. № 02-02. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 2 УЧАСТОК

РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	4	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Отвозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	896,3	119,00 --	-- --	106660 --	-- --		-- 8533	115192
17	10	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	2593,324	376,55 --	376,55 148,06	976515 --	976515 383955	-- 	276447 100237	1353199
18	11	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	130,8	414,20 --	414,20 162,86	54178 --	54178 21302	--	15338 5561	75077
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1137353**	**1030693**	**--**	**291785**	**1543468**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	405257	--	114331	
			Всего заработная плата	Тенге				1137353				
			Транспортные расходы	Тенге					405257			
			Накладные расходы	Тенге				106660				
			Сметная прибыль	Тенге				291785				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				114331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1543469				
			Сметная заработная плата	Тенге								245
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					405257			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1543469				
			Сметная заработная плата	Тенге								245
									405257			

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 200мм									
19	26	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	17,969417	46007,00	--	826719	--	826719	--	892856
			СП - 8%			--	--	--	--		66138	
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 160мм									
20	35	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	8	46007,00	--	368056	--	368056	--	397500
			СП - 8%			--	--	--	--		29444	
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 110мм									
21	44	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	24	46007,00	--	1104168	--	1104168	--	1192501
			СП - 8%			--	--	--	--		88333	
22	45	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	т	0,015	484119,00	--	7262	--	7262	--	7843
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
			Строительные работы									
23	75	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев**	м3	250	270,00	--	67500	--	67500	--	72900
			СП - 8%			--	--	--	--		5400	
24	91	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	110	13608,00	--	1496880	--	1496880	--	1616630
			СП - 8%			--	--	--	--		119750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3870585	--	3870585	--	4180230
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	309646	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3870585				
			Местные материалы	Тенге				1571642				
			Сметная прибыль	Тенге				2298943				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				309647				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4180232				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				5007937	1030693	3870585	291785	5723698
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	405257	--	423977	
			Всего заработная плата	Тенге				5007937				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					405257			
			Местные материалы	Тенге				1571642				
			Транспортные расходы	Тенге				2298943				
								106660				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					291785				
		Сметная прибыль	Тенге					423978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5723700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245
		Сметная заработная плата	Тенге						405257			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					5723700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245
		Сметная заработная плата	Тенге						405257			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**21490514**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					703443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1135184			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						436697			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16266472		
		- Перевозка грузов	Тенге					774208				
		- Накладные расходы	Тенге								1019320	
		- Сметная прибыль	Тенге								1591890	
	ИТОГО в ценах на 2020 года					21490514		0				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%		21 490 514	223 501	21 714 015							
	Итого с зимними удорожаниями 3,96%		21 714 015	859 875	22 573 890							
	Непредвиденные работы и затраты 2%			451 478								
	Итого в ценах на 2021-2022		23 025 368	24 856 291								
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	2 982 755								
	Итого по смете					27 839 046						
	Итого со скидкой					26 447 093						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства города Шахтинск" _____ **Шотт О.П.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Жаменкин В.С.**

Расценки проверены
Авторский надзор:

ТОО "Гипроводхоз" _____ **Акашев Т.М.**

Инженер-сметчик _____ **Мисонова В.**