Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразҚұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	262 146 003,84	58 212 129		-	-	-	-	-	6 985 455	65 197 584

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____ **Осанов Р.С.**

М.П.

Эксперт технического надзора _____ **Саменов Е.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ **Орумбаев Е.К.**

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ №15
за август 2023 года от 28.08.2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы										
			Раздел: 3. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19										
1	35	Е11-100401-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**44,13**	**11527,42**	**119,64**	**508705**	**5280**	**310101**	**176112**	**739602**	
						4380,8	**53,36**	**193325**	**2355**		**54785**		
2	36	Е11-100401-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**82,69**	**10666,33**	**119,64**	**881999**	**9893**	**509857**	**329995**	**1308953**	
						4380,8	**53,36**	**362248**	**4412**		**96959**		
3	37	Е11-100404-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**46,62**	**4182,4**	**28,3**	**194983**	**1319**	**145245**	**44081**	**258189**	
						1038,59	**12**	**48419**	**559**		**19125**		
4	38	Е11-100404-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**19,2**	**4182,4**	**28,3**	**80302**	**543**	**59818**	**18154**	**106333**	
						1038,59	**12**	**19941**	**230**		**7877**		
5	39	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1954**	**115364**	**1217,16**	**22542**	**238**	**16817**	**5036**	**29784**	
						28080	**555,84**	**5487**	**109**		**2206**		
6	40	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1954**	**8987,28**	**65,19**	**1756**	**13**	**1542**	**186**	**2097**	
						1028,04	**29,56**	**201**	**6**		**155**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Стены,перегородки Лист АС-6-7,19									2444958	
			Раздел: 4. Проемы										
			Однокамерные										
7	57	С1243-907-6008	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	40	92		3680		3680		3974	
											294		
8	58	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	217,4	1918,27	6,06	417032	1317	301116	91908	549655	
						527,13	1,32	114598	287		40715		
			Витраж Лист АС-11										
9	69	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	27,856	2182,54	41,72	60797	1162	15738	39947	108803	
						1575,86	17,52	43897	488		8059		
			Шумоизоляция АС-13,14,15										
10	76	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	20,5	107,76	28,45	2209	583	0	1794	4323	
						79,31	13,8	1626	283		320		
11	77	С1234-204-0103	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	21,115	2077		43856		43856		47364	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Проемы								3508		
												714119	
			Раздел: 5. Отделочные работы Лист АС-16										
			Потолок										
12	105	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1100	100,26	2,73	110286	3003	18645	72160	197042	
						80,58	1,42	88638	1562		14596		
			Стены										
13	119	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	52,4	4224,64	17,84	221371	935	109462	89114	335324	
						2117,84	7,97	110975	418		24839		
14	121	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1059,5	4224,64	17,84	4476006	18901	2213253	1801837	6780070	
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы Лист АС-16			2117,84	7,97	2243851	8444		502227		
												7312436	
			Раздел: 6. Полы Лист АС-17										
			Тип 1,сер.2.244-1.6 ТД376 S=1090м2 керамогранит										
15	124	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1090	4391,54	152,98	4786779	166748	3279428	1331201	6607418	
						1229,91	69,33	1340602	75570		489438		
			Тип 2,сер.2.244-1.6-155 по типу ТД340 S=94м2 керамогранит										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	125	Е12-110101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	м2	36,81	4165,48	14,38	153331	529	129649	16869	183816	
						628,99	7,5	23153	276		13616		
17	126	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	94	4391,54	152,98	412805	14380	282813	114801	569814	
						1229,91	69,33	115612	6517		42208		
			Тип 2,сер.2.244-1.6-168 по типу ТД418 S=124м2 керамогранит										
18	131	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	124	4391,54	152,98	544551	18970	373073	151439	751669	
						1229,91	69,33	152509	8597		55679		
			Тип 2,сер.2.244-1.6-156 по типу ТД346 S=232м2 керамогранит										
19	134	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	232	1784,93	88,28	414104	20481	211988	173823	634961	
						782,91	14,15	181635	3283		47034		
20	137	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	232	4391,54	152,98	1018837	35492	698007	283338	1406349	
						1229,91	69,33	285339	16085		104174		
			Тип 2,сер.2.244-1.6-196 по типу ТД597 S=2123м2 линолеум										
21	138	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2123	395,69	36,04	840050	76513	0	752568	1720027	
						359,65	17,46	763537	37068		127409		
22	139	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	65,6007	38624		2533761		2533761		2736462	
											202701		
23	142	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	2123	3058,58	500,65	6493365	1062879	2303221	3806027	11123343	
						1473,04	434,15	3127264	921700		823951		
			Тип 6, S=235м2 линолеум										
24	144	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	235	1784,93	88,28	419459	20746	214729	176071	643172	
						782,91	14,15	183984	3325		47642		
25	147	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	235	3058,58	500,65	718766	117652	254949	421298	1231269	
						1473,04	434,15	346164	102025		91205		
			Тип 6, S=201м2 линолеум(греющий кабель учтен в смете 2-1-5										
26	149	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	235	1784,93	88,28	419459	20746	214729	176071	643172	
						782,91	14,15	183984	3325		47642		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	150	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	201	395,69	36,04	79534	7244	0	71251	162848	
						359,65	17,46	72290	3509		12063		
28	151	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	10,3515	69019		714450		714450		771606	Казахстан
29	152	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,039396	17469,56	1557,8	688	61	1	57156		
						15880,4	692,64	626	27		594	1385	
30	153	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	201	789		158589		158589	103		
			Итого по разделу: 6. Полы Лист АС-17								12687	171276	
												29358587	
			Раздел: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71										
31	374	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,6	1921,92	0	20372	0	0	14668	37843	
						1921,92	0	20372	0		2803		
32	375	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,6	1003,1	0	10633	0	0	7656	19752	
						1003,1	0	10633	0		1463		
33	376	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5,86	27743,85	1410,86	162579	8268	132531	21695	199016	
						3716,76	351,68	21780	2061		14742		
			Навес Н-1 лист АС-72-73										
34	393	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	31,106	3263		101499		101499	8120	109619	Казахстан
35	394	С1214-204-1010	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	26,9654	3883		104707		104707		113084	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71								8377		
												479314	
			Раздел: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76										
36	398	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,36	1921,92	0	21833	0	0	15720	40557	
						1921,92	0	21833	0		3004		
37	399	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,36	1003,1	0	11395	0	0	8205	21168	
						1003,1	0	11395	0		1568		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	400	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	2,2	27743,85	1410,86	61036	3104	49756	8145	74716	
						3716,76	351,68	8177	774		5535		
			Навес Н-2-2шт лист АС-75-76										
39	417	С1224-102-0906	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	28,5516	3263		93164		93164	7453	100617	Казахстан
40	418	С1214-204-1010	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	23,6488	3883		91828		91828	7346	99174	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									336232	
			Раздел: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77										
41	424	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,37	1921,92	0	8399	0	0	6047	15602	
						1921,92	0	8399	0		1156		
42	425	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,37	1003,1	0	4384	0	0	3156	8143	
						1003,1	0	4384	0		603		
			Навес Н-3 крыльца Кр-3 лист АС-78										
43	451	С1224-102-0906	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	10,4442	3263		34079		34079	2726	36805	Казахстан
44	452	С1214-204-1010	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	11,536	3883		44794		44794	3584	48378	Казахстан
			Итого по разделу: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									108928	
			Раздел: 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80										
45	458	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	17,36	1921,92	0	33365	0	0	24022	61978	
						1921,92	0	33365	0		4591		
46	459	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	17,36	1003,1	0	17414	0	0	12538	32348	
						1003,1	0	17414	0		2396		
47	467	С1224-102-0906	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	12,88	3263		42027		42027	3362	45389	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80									139715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2.Отопление										
48	22	С1242-207-0302	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**53**	**4217**		**223501**		**223501**		**241381**	
											17880		
49	23	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**96**	**858**		**82368**		**82368**		**88957**	
											6589		
50	24	С1242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**12**	**1040**		**12480**		**12480**		**13478**	
											998		
			Итого по разделу: Отопление									**343816**	
			Локальная смета №2-1-3.Вентиляция										
51	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**69722,94**	**3511,4**	**69723**	**3512**	**5370**	**60649**	**140802**	
						60841,73	**1044,58**	**60842**	**1045**		**10430**		
52	2	Прайс-Лист Казахстан ТОО "TABYS VS" п.141	**Приточная установка UTR 60-35 A.3.31-1,1x 30M**	**компл.**	**1**	**1751071,17**		**1751071**		**1751071**		**1751071**	
			Отпускная цена			1751071		1751071					
			Сметная стоимость оборудования					***1751071***					
53	25	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**1,58**	**30537,57**	**1922,4**	**48249**	**3037**	**10395**	**27555**	**81868**	
						22036	**910,96**	**34817**	**1439**		**6064**		
54	26	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**2,4332**	**17346**		**42206**		**42206**		**45583**	**Казахстан**
											3377		
55	27	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**26**	**102,75**	**2,7**	**2672**	**70**	**1256**	**934**	**3894**	
						51,74	**0,31**	**1345**	**8**		**288**		
56	28	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**	**м2**	**26**	**5495,34**	**36,78**	**142879**	**956**	**132289**	**6664**	**161506**	
						370,52	**0,93**	**9634**	**24**		**11963**		
			Итого по разделу: Вентиляция									**2184724**	
			Локальная смета №2-1-4.Водопровод и канализация										
			Арматура и трубопроводы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	23	С1242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	47835		47835		47835		51662	
											3827		
58	24	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	110	1607		176770		176770		190912	
											14142		
59	25	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	47	2124		99828		99828		107814	
											7986		
60	26	С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	2928		29280		29280		31622	
											2342		
61	27	С1242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	4363		21815		21815		23560	
											1745		
62	28	С1242-301-1207	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	6601		6601		6601		7129	
											528		
63	45		Кран поливочный внутренний Д20мм(7шт)										
		С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	2124		14868		14868		16057	
											1189		
64	47	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	978		978		978		1056	Казахстан
											78		
65	48	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590		2590		2590		2797	
											207		
66	59	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	6	671		4026		4026		4348	
											322		
67	60	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1631		9786		9786		10569	Казахстан
											783		
68	61	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	6	844		5064		5064		5469	Казахстан
											405		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	62	С1241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	3	1401		4203		4203		4539	
			Итого по разделу: Водопровод и канализация								336		
												457534	
			Горячее водоснабжение Т3,Т4										
70	66	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	140	2124		297360		297360		321149	
											23789		
71	67	С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	29	2928		84912		84912		91705	
											6793		
72	68	С1242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	7118		14236		14236		15375	
											1139		
73	71	С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	8	3719		29752		29752		32132	
											2380		
74	72	С1242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3	4132		12396		12396		13388	
											992		
75	87	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	8	844		6752		6752		7292	Казахстан
											540		
76	88	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18	1631		29358		29358		31707	Казахстан
											2349		
77	89	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	6,5	671		4362		4362		4711	
			Кран поливочный внутренний Д20мм(7шт)								349		
78	93	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	2124		14868		14868		16057	
			Горячее водоснабжение Т3,Т4								1189		
												533515	
			Канализация бытовая										
79	107	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	168,662	270		45539		45539		49182	Казахстан
											3643		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	158	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	22,5	5391		121298		121298	9704	131002	Казахстан
81	159	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5,5	2183		12006		12006	961	12967	Казахстан
			Канализация бытовая									193152	
			Канализация производственная										
82	177	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	0,998	270		269		269	22	291	Казахстан
83	178	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 40х3 мм	м	18,962	270		5120		5120	410	5530	Казахстан
84	180	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	45,7084	1094		50005		50005	4000	54005	Казахстан
85	192	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	3,5	5391		18868		18868	1509	20377	Казахстан
86	193	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2	2183		4366		4366	349	4715	Казахстан
			Канализация производственная									84919	
			Локальная смета №2-1-6.Слаботочные системы										
			Телевидение										
87	1	Ц13-100410-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1	29850,56 21616	3947,44 1173,44	29851 21616	3947 1173	4287	13902 3500	47253	
88	2	Ц13-100202-0207 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25322,42 22152	2856,7 849,2	25322 22152	2856 849	314	14031 3148	42501	
89	3	С1248-101-0102	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5825		5825		5825	466	6291	
90	4	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	398	392,04 373,03	2,73 0,28	156032 148466	1086 111	6479	106976 21041	284049	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	5	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		48	119,67	1,28	5744	61	536	3707	10207	
				м		107,22	0,03	5147	1		756		
92	6	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.155	Кабель РК-75-9-13		48	477,99		22944		22944		24779	
				м							1835		
93	7	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.156	Кабель РК-75-4-12		398	130,11		51784		51784		55927	
				м							4143		
94	8	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.163	Делитель ТАН		6	398,48		2391		2391		2582	
				шт							191		
95	9	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.164	Коробка АК-1		1	3426,34		3426		3426		3700	
				шт							274		
96	10	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.165	Коробка АК-2		1	4369,67		4370		4370		4720	
				шт							350		
97	11	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.166	Мачта антенная МАУ-4		1	11813,29		11813		11813		12758	
				шт							945		
98	12	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		48	333,08	2,59	15988	125	630	10972	29117	
				м		317,37	0,12	15234	6		2157		
99	13	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		48	90		4320		4320		4666	
				м							346		
100	14	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		18	256,21	0,23	4612	4	609	2880	8091	
				шт.		222,14	0,11	3999	2		599		
101	15	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная		18	354		6372		6372		6882	
				шт.							510		
102	16	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	24018,11	722,66	24018	722	14241	6742	33221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шкаф		9054,24	309,38	9054	309		2461		
103	17	С1247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54/ЩРНМ-2	шт.	1	35828		35828		35828		38694	
			Телевидение								2866		
												615438	
			Телефонизация										
104	18	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	6	1275,63	0	7654	0	984	4069	12661	
						1111,68	0	6670	0		938		
105	19	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	6685		33425		33425		36099	
											2674		
106	20	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.167	Факс Panasonic KX-FT988RU-B	шт	1	47889,29		47889		47889		51720	
											3831		
107	21	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	797,95	0	1596	0	22	960	2760	
						787	0	1574	0		204		
108	22	С1247-202-0420	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	2	839		1678		1678		1812	
											134		
109	23	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	256,21	0,23	1537	2	203	960	2697	
						222,14	0,11	1333	1		200		
110	24	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	6	433		2598		2598		2806	
											208		
111	25	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	134	119,67	1,28	16036	171	1497	10347	28494	
						107,22	0,03	14367	4		2111		
112	26	С1243-503-0105	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,134	96301		12904		12904		13936	Казахстан
											1032		
113	27	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	107	266,94	2,38	28563	255	1797	19098	51474	
						247,77	0,13	26511	14		3813		
114	28	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	107	67		7169		7169		7743	
											574		
115	29	С1243-907-5704	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 20х10		23	50		1150		1150		1242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							92		
116	30	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		6	333,08	2,59	1998	16	79	1372	3640	
				м		317,37	0,12	1904	1		270		
117	31	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		6,12	90		551		551		595	
				м							44		
118	32	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		2	298,35	63,7	597	127	80	310	980	
				м		194,48	20,62	389	41		73		
119	33	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,00156	492313		768		768		829	Казахстан
				т							61		
			Телефонизация									219488	
			Видеонаблюдение										
120	34	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	1808,52	515,52	1809	515	0	1155	3201	
				шт.		1293	247,04	1293	247		237		
121	35	С1248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"		1	89262		89262		89262		96403	
				шт.							7141		
122	36	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования		1	11549,77	0	11550	0	190	6930	19958	
				устройство		11360	0	11360	0		1478		
123	37	С1248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)		1	119015		119015		119015		128536	
				шт.							9521		
124	38	С1248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб		2	29653		59306		59306		64050	
				шт.							4744		
125	39	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.160	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS-15000VA		1	316430,71		316431		316431		341745	
				шт							25314		
126	40	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		884	392,04	2,73	346563	2414	14392	237604	630900	
				м		373,03	0,28	329759	248		46733		
127	41	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		18	119,67	1,28	2154	23	201	1390	3828	
				м		107,22	0,03	1930	1		284		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	42	С1243-301-0501	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 5х2х0,32-315	км	0,902	136008		122679		122679		132493	Казахстан
											9814		
129	43	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	18	333,08	2,59	5995	46	236	4115	10919	
						317,37	0,12	5713	2		809		
130	44	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	9	72		648		648		700	
											52		
131	45	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	9	90		810		810		875	
											65		
132	46	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	122	266,94	2,38	32567	290	2048	21776	58690	
						247,77	0,13	30228	16		4347		
133	47	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	71	339,87	2,93	24131	208	1968	15814	43141	
						309,22	0,13	21955	9		3196		
134	48	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	122	84		10248		10248		11068	
											820		
135	49	С1243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	71	538		38198		38198		41254	
											3056		
136	50	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.162	Штекер B-C111F	шт	48	1057,18		50745		50745		54805	
											4060		
137	51	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоАтом" п.161	Штекер Jack 3.5	шт	24	2258,93		54214		54214		58551	
											4337		
138	52	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20292,48	2285,36	40585	4571	2786	21098	66618	
						16614	679,36	33228	1359		4935		
139	53	С1248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	2	8511		17022		17022		18384	
											1362		
140	54	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	3402,48	0	13610	0	1258	8893	24303	
						3088	0	12352	0		1800		
141	55	С1248-306-0302	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	5742		22968		22968		24805	
											1837		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	56	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		24	5649,23	10,8	135582	259	0	82547	235579	
				камера		5638,43	0	135322	0		17450		
143	57	С1248-402-0212	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп		11	57503		632533		632533		683136	
				шт.							50603		
144	58	С1248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м		13	32559		423267		423267		457128	
				шт.							33861		
145	59	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		9	254,76	2,23	2293	20	455	1309	3890	
				м		201,92	0,07	1817	1		288		
146	60	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,009	301095		2710		2710		2927	Казахстан
				км							217		
147	61	С1243-907-5705	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 25х16		18	64		1152		1152		1244	
				шт.							92		
148	62	С1243-907-5707	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 40х16		10	77		770		770		832	
				шт.							62		
			Видеонаблюдение									3219963	
			Локальная смета №2-1-8.Автоматизация										
149	1	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		244	392,04	2,73	95658	666	3972	65583	174140	
				м		373,03	0,28	91019	68		12899		
150	2	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		101	119,67	1,28	12087	129	1128	7799	21477	
				м		107,22	0,03	10829	3		1591		
151	3	С1243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66		0,02	334307		6686		6686		7221	Казахстан
				км							535		
152	4	С1243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2		0,217	59665		12947		12947		13983	Казахстан
				км							1036		
153	5	С1243-142-0302	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,75 мм2		0,108	33460		3614		3614		3903	Казахстан
				км							289		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	6	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	98	333,08	2,59	32642	254	1286	22402	59448	
						317,37	0,12	31102	12		4404		
155	7	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	98	32		3136		3136		3387	
											251		
156	10	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	333,08	2,59	999	7	39	686	1820	
						317,37	0,12	952	0		135		
157	11	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	3	90		270		270		292	
			Раздел:Автоматизация								22		
												285671	
			Локальная смета №2-3-1.Склад угля										
158	5	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,22485	845594		190132		190132		205343	Казахстан
											15211		
159	9	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,96904	814349		3232184		3232184		3490759	Казахстан
											258575		
160	15	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,777	814349		2261447		2261447		2442363	Казахстан
			Раздел:Склад угля								180916		
												6138465	
			Локальная смета №2-1-9.Технологическое оборудование										
161	138	Ц13-030501-0108 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	лифт	1	777795,1	13416,84	777795	13417	70472	424986	1299003	
						693906,14	2792,02	693906	2792		96222		
162	139	Ц13-030501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	6	53142,28	295,38	-318854	-1772	-47313	-164724	-522264	
						44961,38	45,08	-269768	-270		-38686		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	140	Ц13-030501-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	17,5	10235,57	76,22	-179122	-1333	-42260	-82790	-282865	
						7744,49	11	-135529	-192		-20953		
			Раздел:Технологическое оборудование									493874	
			Локальная смета №7-1-2 .Групповые площадки-12 шт										
164	10	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	247,296	227,42	227,42	56240	56240	0	7031	68333	
						0	39,49	0	9766		5062		
165	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	247,296	19,41	19,41	4800	4800	0	1492	6795	
						0	8,38	0	2072		503		
166	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,28	7095,07	1850,62	37462	9771	22368	9163	50355	
						1008,1	857,92	5323	4530		3730		
167	14	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	22,68	29098,52	1064,88	659954	24151	522406	111863	833562	
						4999,86	420,16	113397	9529		61745		
168	22	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,894368	856578		1622674		1622674		1752488	Казахстан
											129814		
169	25	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,9335488	818975		2402503		2402503		2594703	Казахстан
			Раздел:Групповые площадки								192200		
												5306236	
			ИТОГО:					45218644	1748627	30040044	11365777	60971083	
								11678899	1238516	1751071	4386662		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1751071			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		888300					
			Итого с временными									61859381	
			Зимние удорожания			2,64%		1586859					
			Итого с зимними удорожаниями									63446240	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1233903					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64680143	
			С учетом скидки к=0,9									58212129	
			НДС			12 %		6985455					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									65197584	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Орумбаев Е.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Оспанов Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы Жолдаспаев С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Саменов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Шилохвостов Д.С.