Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г. Кунаев, ул. Индустриальная, 16/4
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **август** месяц 2023 года
по Дополнительному соглашению №127/4 от 18.04.2023 год к Договору № 127 от 14.10.2021 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432, 268 002 032 432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2021 год	в том числе, за 2022 год	в том числе, за 2023 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области". 1-я очередь строительства	268 002 015 432										
		тенге	967 700,00	967 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268 002 032 432										
		тенге	7 188 185 277,90	0,00	2 226 632 300,00	1 743 300 000,00	1 069 203 073,41	522 990 000,00	911 103 147,56	158 099 925,85	47 429 977,76	110 669 948,09
	Всего :		7 189 152 977,90	967 700,00	2 226 632 300,00	1 743 300 000,00	1 069 203 073,41	522 990 000,00	911 103 147,56	158 099 925,85	47 429 977,76	110 669 948,09

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Аймаков А.Т.**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОЭД

_____ **К.Т. Молдажан**

Представитель Технического надзора:
Генеральный директор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Дайырманов Р.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол"

_____ **Гейдаров С.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспортаи автомобильных дорог Алматинской области"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению № 127/4 от 18.04.2023 год к Договору № 127 от 14 октября 2021 года

Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области". 1-я очередь строительства

Приемки выполненных работ за **август 2023 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2 Дорожная одежда							
		Тип1					
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**2600,0000**		**1674,77**	**4354402**
		Итого оплата труда:				**584,24**	**1519024**
		Итого эксплуатация машин:				**1455,19**	**3783494**
		Итого материалов:				**2,17**	**5642**
		Накладные расходы	%	108		630,98	1640548
		Сметная прибыль	%	8		184,46	479596
		Сметная стоимость:				**2490,21**	**6474546**
2	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**2200,0000**		**2618,00**	**5759600**
		Сметная прибыль	%	8		209,44	460768
		Сметная стоимость:				**2827,44**	**6220368**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (18 см)см. Устройство**	**м² основания или покрытия**	**12020,0000**		**266,04**	**3197801**
		Итого оплата труда:				**129,07**	**1551421**
		Итого эксплуатация машин:				**197,19**	**2370224**
		Итого материалов:				**0,33**	**3967**
		Накладные расходы	%	108		139,40	1675588
		Сметная прибыль	%	8		32,44	389929
		Сметная стоимость:				**437,88**	**5263318**
4	**СТ калькуляция на приготовление ЩПС**	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м³**	**2210,0000**		**6708,00**	**14824680**
		Сметная прибыль	%	8		536,64	1185974
		Сметная стоимость:				**7244,64**	**16010654**
5	**412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 26 км.**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**129514,8400**		**48,00**	**6216712**
		Сметная прибыль	%	8		3,84	497337
		Сметная стоимость:				**51,84**	**6714049**
6	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,8610**		**185733,96**	**1460055**
		Итого оплата труда:				**1413,16**	**11109**
		Итого эксплуатация машин:				**3059,34**	**24050**
		Итого материалов:				**182674,62**	**1436005**
		Накладные расходы	%	108		1526,21	11998
		Сметная прибыль	%	8		14980,81	117764
		Сметная стоимость:				**202240,98**	**1589817**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**11230,0000**		**269,18**	**3022891**
		Итого оплата труда:				**71,38**	**801597**
		Итого эксплуатация машин:				**232,90**	**2615467**
		Итого материалов:				**1,95**	**21898**
		Накладные расходы	%	108		77,09	865721
		Сметная прибыль	%	8		27,70	311071
		Сметная стоимость:				**373,97**	**4199683**
8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до толщины 8 см/**	**м^2 покрытия**	**11230,0000**		**24,37**	**273675**
		Итого оплата труда:				**24,19**	**271654**
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**2021**
		Накладные расходы	%	108		26,13	293440
		Сметная прибыль	%	8		4,04	45369
		Сметная стоимость:				**54,54**	**612484**
9	212-501-0402 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**2125,8390**		**16959,00**	**36052104**
		Сметная прибыль	%	8		1356,72	2884168
		Сметная стоимость:				**18315,72**	**38936272**
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**900,0000**		**2592,09**	**2332881**
		Итого оплата труда:				**1187,79**	**1069011**
		Итого эксплуатация машин:				**44,28**	**39852**
		Итого материалов:				**1378,60**	**1240740**
		Накладные расходы	%	108		1282,81	1154529
		Сметная прибыль	%	8		309,99	278991
		Сметная стоимость:				**4184,89**	**3766401**
20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**46,8000**		**61371,00**	**2872163**
		Сметная прибыль	%	8		4909,68	229773
		Сметная стоимость:				**66280,68**	**3101936**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**80366964**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3098345**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8835108**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2125471**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**62216800**
		- перевозка грузов	Тенге				**6216712**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**5641824**
ИТОГО:			Тенге				**86008788**
Сметная прибыль			Тенге				**6880740**
ИТОГО по смете:			Тенге				**92889528**
		Итого по форме	Тенге				92 889 528,00
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 207 563,86
		ИТОГО ПО Главам 1-8	Тенге				**94 097 091,86**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Производство работ в зимнее время 0,89%	Тенге				837 464,12
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				94 934 555,98
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				94 934 555,98
Решение правительства		НДС (12%)	Тенге				11 392 146,72
		ИТОГО:	Тенге				**106 326 702,70**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				11 392 146,72

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

1-1-5 Переустройство сетей электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.Переустройство ЛЭП 110кВ (1+04.60)

Обводная линия для переустройства ВЛ 110кВ

Железобетонная анкерно-угловая опора 1,2УБ110-2 /3.407.1-151.1-008СБ/ - 2шт.

3	**225-204-0502 РСНБ РК 2022**	**Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СЦ 22сб**	**шт.**	**2,0000**	**1350260,00**	**2700520**
		Сметная прибыль	%	8	108020,80	216042

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1458280,80**	**2916562**
4	**222-521-0401 РСНБ РК 2022**	**Конструкции металлические опор**	**т**	**0,9098**		**977520,00**	**889348**
		Сметная прибыль	%	8		78201,60	71148
		Сметная стоимость:				**1055721,60**	**960496**
5	**217-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	**т**	**0,0622**		**367006,00**	**22828**
		Сметная прибыль	%	8		29360,48	1826
		Сметная стоимость:				**396366,48**	**24654**
8	**252-106-0112 РСНБ РК 2022**	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V**	**шт.**	**247,2000**		**10144,00**	**2507597**
		Сметная прибыль	%	8		811,52	200608
		Сметная стоимость:				**10955,52**	**2708205**
9	**252-201-0503 РСНБ РК 2022**	Натяжная одноцепная изолирующая подвеска проводов /24 шт./ **Скоба типа СК-12-1А**	**шт.**	**48,0000**		**1838,00**	**88224**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	7058
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**95282**
10	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**48,0000**		**1673,00**	**80304**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	6424
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**86728**
11	**252-201-0635 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое**	**шт.**	**24,0000**		**5561,00**	**133464**
		Сметная прибыль	%	8		444,88	10677
		Сметная стоимость:				**6005,88**	**144141**
12	**252-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Серьга типа СР-12-16**	**шт.**	**24,0000**		**1746,00**	**41904**
		Сметная прибыль	%	8		139,68	3352
		Сметная стоимость:				**1885,68**	**45256**
13	**252-201-0216 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое**	**шт.**	**24,0000**		**2181,00**	**52344**
		Сметная прибыль	%	8		174,48	4188
		Сметная стоимость:				**2355,48**	**56532**
14	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**24,0000**		**1673,00**	**40152**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	3212
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**43364**
15	**252-203-0501 РСНБ РК 2022**	**Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7**	**шт.**	**24,0000**		**3968,00**	**95232**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		317,44	7619
		Сметная стоимость:				**4285,44**	**102851**
18	**252-204-0804 РСНБ РК 2022**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**2,0000**		**359,00**	**718**
		Сметная прибыль	%	8		28,72	57
		Сметная стоимость:				**387,72**	**775**
19	**252-204-0807 РСНБ РК 2022**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2**	**шт.**	**12,0000**		**953,00**	**11436**
		Сметная прибыль	%	8		76,24	915
		Сметная стоимость:				**1029,24**	**12351**
22	**214-212-0112 РСНБ РК 2022**	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм**	**10 м**	**36,5000**		**4635,00**	**169178**
		Сметная прибыль	%	8		370,80	13534
		Сметная стоимость:				**5005,80**	**182712**
24	**243-604-0115 РСНБ РК 2022**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 120/27 мм2**	**км**	**1,3685**		**1162174,00**	**1590386**
		Сметная прибыль	%	8		92973,92	127231
		Сметная стоимость:				**1255147,92**	**1717617**
		ЛЭП 110кВ					
38	**252-106-0111 РСНБ РК 2022**	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W**	**шт.**	**309,0000**		**8120,00**	**2509080**
		Сметная прибыль	%	8		649,60	200726
		Сметная стоимость:				**8769,60**	**2709806**
		Подвеска натяжная изолирующая - 6 компл.					
39	**252-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-12-1А**	**шт.**	**12,0000**		**1838,00**	**22056**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	1764
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**23820**
40	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**12,0000**		**1673,00**	**20076**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	1606
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**21682**
41	**252-201-0635 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое**	**шт.**	**6,0000**		**5561,00**	**33366**
		Сметная прибыль	%	8		444,88	2669
		Сметная стоимость:				**6005,88**	**36035**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**252-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Серьга типа СР-12-16**	**шт.**	**6,0000**		**1746,00**	**10476**
		Сметная прибыль	%	8		139,68	838
		Сметная стоимость:				**1885,68**	**11314**
43	**252-201-0216 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое**	**шт.**	**6,0000**		**2181,00**	**13086**
		Сметная прибыль	%	8		174,48	1047
		Сметная стоимость:				**2355,48**	**14133**
44	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**6,0000**		**1673,00**	**10038**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	803
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**10841**
45	**252-203-0501 РСНБ РК 2022**	**Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7**	**шт.**	**6,0000**		**3968,00**	**23808**
		Сметная прибыль	%	8		317,44	1905
		Сметная стоимость:				**4285,44**	**25713**
		Подвеска натяжная изолирующая - 12 компл.					
46	**252-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-12-1А**	**шт.**	**48,0000**		**1838,00**	**88224**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	7058
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**95282**
47	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**24,0000**		**1673,00**	**40152**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	3212
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**43364**
48	**252-201-0635 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое**	**шт.**	**24,0000**		**5561,00**	**133464**
		Сметная прибыль	%	8		444,88	10677
		Сметная стоимость:				**6005,88**	**144141**
49	**252-201-0706 РСНБ РК 2022**	**Звено типа ПТМ-12-3 монтажное**	**шт.**	**24,0000**		**3418,00**	**82032**
		Сметная прибыль	%	8		273,44	6563
		Сметная стоимость:				**3691,44**	**88595**
50	**252-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Серьга типа СР-12-16**	**шт.**	**24,0000**		**1746,00**	**41904**
		Сметная прибыль	%	8		139,68	3352
		Сметная стоимость:				**1885,68**	**45256**
51	**252-201-0224 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа УСК-7-16 специальное укороченное**	**шт.**	**36,0000**		**3217,00**	**115812**
		Сметная прибыль	%	8		257,36	9265

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3474,36	125077
52	252-201-0433 РСНБ РК 2022	**Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное**	**шт.**	**12,0000**		**8679,00**	**104148**
		Сметная прибыль	%	8		694,32	8332
		Сметная стоимость:				9373,32	112480
53	252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**12,0000**		**1038,00**	**12456**
		Сметная прибыль	%	8		83,04	996
		Сметная стоимость:				1121,04	13452
54	252-201-0603 РСНБ РК 2022	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**12,0000**		**1673,00**	**20076**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	1606
		Сметная стоимость:				1806,84	21682
55	252-203-0501 РСНБ РК 2022	**Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7**	**шт.**	**12,0000**		**3968,00**	**47616**
		Сметная прибыль	%	8		317,44	3809
		Сметная стоимость:				4285,44	51425
58	252-204-0804 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**2,0000**		**359,00**	**718**
		Сметная прибыль	%	8		28,72	57
		Сметная стоимость:				387,72	775
59	252-204-0807 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2**	**шт.**	**12,0000**		**953,00**	**11436**
		Сметная прибыль	%	8		76,24	915
		Сметная стоимость:				1029,24	12351
61	243-604-0113 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 120/19 мм2**	**км**	**1,2995**		**1025589,00**	**1332732**
		Сметная прибыль	%	8		82047,12	106619
		Сметная стоимость:				1107636,12	1439351
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13096391**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13096391**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13096391**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1047710**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14144101**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14144101**

РАЗДЕЛ 2.Переустройство ЛЭП 10кВ (ПК6+78,4)

Анкерно-угловая стальная опора У35-1+5 - 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**252-106-0111 РСНБ РК 2022**	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W**	**шт.**	**36,0000**		**8120,00**	**292320**
		Сметная прибыль	%	8		649,60	23386
		Сметная стоимость:				**8769,60**	**315706**
93	**252-106-0106 РСНБ РК 2022**	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	**шт.**	**18,0000**		**3934,00**	**70812**
		Сметная прибыль	%	8		314,72	5665
		Сметная стоимость:				**4248,72**	**76477**
		Подвеска натяжная изолирующая - 6 компл.					
94	**252-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-12-1А**	**шт.**	**12,0000**		**1838,00**	**22056**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	1764
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**23820**
95	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**12,0000**		**1673,00**	**20076**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	1606
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**21682**
96	**252-201-0635 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое**	**шт.**	**6,0000**		**5561,00**	**33366**
		Сметная прибыль	%	8		444,88	2669
		Сметная стоимость:				**6005,88**	**36035**
97	**252-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Серьга типа СР-12-16**	**шт.**	**6,0000**		**1746,00**	**10476**
		Сметная прибыль	%	8		139,68	838
		Сметная стоимость:				**1885,68**	**11314**
98	**252-201-0216 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое**	**шт.**	**6,0000**		**2181,00**	**13086**
		Сметная прибыль	%	8		174,48	1047
		Сметная стоимость:				**2355,48**	**14133**
99	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**6,0000**		**1673,00**	**10038**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	803
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**10841**
100	**252-203-0501 РСНБ РК 2022**	**Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7**	**шт.**	**6,0000**		**3968,00**	**23808**
		Сметная прибыль	%	8		317,44	1905
		Сметная стоимость:				**4285,44**	**25713**
		Подвеска натяжная изолирующая - 6 компл.					
101	**252-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-12-1А**	**шт.**	**24,0000**		**1838,00**	**44112**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		147,04	3529
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**47641**
102	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**12,0000**		**1673,00**	**20076**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	1606
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**21682**
103	**252-201-0635 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое**	**шт.**	**12,0000**		**5561,00**	**66732**
		Сметная прибыль	%	8		444,88	5339
		Сметная стоимость:				**6005,88**	**72071**
104	**252-201-0706 РСНБ РК 2022**	**Звено типа ПТМ-12-3 монтажное**	**шт.**	**12,0000**		**3418,00**	**41016**
		Сметная прибыль	%	8		273,44	3281
		Сметная стоимость:				**3691,44**	**44297**
105	**252-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Серьга типа СР-12-16**	**шт.**	**12,0000**		**1746,00**	**20952**
		Сметная прибыль	%	8		139,68	1676
		Сметная стоимость:				**1885,68**	**22628**
106	**252-201-0224 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа УСК-7-16 специальное укороченное**	**шт.**	**18,0000**		**3217,00**	**57906**
		Сметная прибыль	%	8		257,36	4632
		Сметная стоимость:				**3474,36**	**62538**
107	**252-201-0433 РСНБ РК 2022**	**Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное**	**шт.**	**6,0000**		**8679,00**	**52074**
		Сметная прибыль	%	8		694,32	4166
		Сметная стоимость:				**9373,32**	**56240**
108	**252-201-0502 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**6,0000**		**1038,00**	**6228**
		Сметная прибыль	%	8		83,04	498
		Сметная стоимость:				**1121,04**	**6726**
109	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**6,0000**		**1673,00**	**10038**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	803
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**10841**
110	**252-203-0501 РСНБ РК 2022**	**Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7**	**шт.**	**6,0000**		**3968,00**	**23808**
		Сметная прибыль	%	8		317,44	1905
		Сметная стоимость:				**4285,44**	**25713**

Угловая поворотная железобетонная опора УП10-3 в составе

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**225-204-0318 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12,7 /СНВ 7-13/**	**шт.**	**2,0000**		**277034,00**	**554068**
		Сметная прибыль	%	8		22162,72	44325
		Сметная стоимость:				**299196,72**	**598393**
		Подвеска натяжная изолирующая - 3 компл.					
120	**252-202-0148 РСНБ РК 2022**	**Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1**	**шт.**	**3,0000**		**17528,00**	**52584**
		Сметная прибыль	%	8		1402,24	4207
		Сметная стоимость:				**18930,24**	**56791**
121	**252-201-0502 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**3,0000**		**1038,00**	**3114**
		Сметная прибыль	%	8		83,04	249
		Сметная стоимость:				**1121,04**	**3363**
		Промежуточная железобетонная опора П10-5 /2 компл./					
123	**225-204-0318 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12,7 /СНВ 7-13/**	**шт.**	**2,0000**		**277034,00**	**554068**
		Сметная прибыль	%	8		22162,72	44325
		Сметная стоимость:				**299196,72**	**598393**
		Подвеска натяжная изолирующая - 6 компл.					
130	**252-201-0203 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	**шт.**	**6,0000**		**1648,00**	**9888**
		Сметная прибыль	%	8		131,84	791
		Сметная стоимость:				**1779,84**	**10679**
131	**252-202-0148 РСНБ РК 2022**	**Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1**	**шт.**	**6,0000**		**17528,00**	**105168**
		Сметная прибыль	%	8		1402,24	8413
		Сметная стоимость:				**18930,24**	**113581**
132	**252-201-0502 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**6,0000**		**1038,00**	**6228**
		Сметная прибыль	%	8		83,04	498
		Сметная стоимость:				**1121,04**	**6726**
133	**252-204-0805 РСНБ РК 2022**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	**шт.**	**6,0000**		**699,00**	**4194**
		Сметная прибыль	%	8		55,92	336
		Сметная стоимость:				**754,92**	**4530**
135	**243-604-0108 РСНБ РК 2022**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	**км**	**0,4431**		**584707,00**	**259072**
		Сметная прибыль	%	8		46776,56	20726
		Сметная стоимость:				**631483,56**	**279798**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2387364**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2387364**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2387364**
Сметная прибыль -			Тенге				**190988**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2578352**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2578352**

РАЗДЕЛ 3.Переустройство ЛЭП 10кВ (ПК22+46,34)

		Анкерно-угловая стальная опора У35-1+5					
156	**252-106-0111 РСНБ РК 2022**	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W**	**шт.**	**12,0000**	**8120,00**	**97440**
		Сметная прибыль	%	8	649,60	7795
		Сметная стоимость:			**8769,60**	**105235**
		Подвеска натяжная изолирующая - 6 компл.				
157	**252-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-12-1А**	**шт.**	**12,0000**	**1838,00**	**22056**
		Сметная прибыль	%	8	147,04	1764
		Сметная стоимость:			**1985,04**	**23820**
158	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**12,0000**	**1673,00**	**20076**
		Сметная прибыль	%	8	133,84	1606
		Сметная стоимость:			**1806,84**	**21682**
159	**252-201-0635 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое**	**шт.**	**6,0000**	**5561,00**	**33366**
		Сметная прибыль	%	8	444,88	2669
		Сметная стоимость:			**6005,88**	**36035**
160	**252-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Серьга типа СР-12-16**	**шт.**	**6,0000**	**1746,00**	**10476**
		Сметная прибыль	%	8	139,68	838
		Сметная стоимость:			**1885,68**	**11314**
161	**252-201-0216 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое**	**шт.**	**6,0000**	**2181,00**	**13086**
		Сметная прибыль	%	8	174,48	1047
		Сметная стоимость:			**2355,48**	**14133**
162	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**6,0000**	**1673,00**	**10038**
		Сметная прибыль	%	8	133,84	803
		Сметная стоимость:			**1806,84**	**10841**

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**252-203-0501 РСНБ РК 2022**	**Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7**	**шт.**	**6,0000**		**3968,00**	**23808**
		Сметная прибыль	%	8		317,44	1905
		Сметная стоимость:				**4285,44**	**25713**
		Подвеска натяжная изолирующая - 6 компл.					
164	**252-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-12-1А**	**шт.**	**24,0000**		**1838,00**	**44112**
		Сметная прибыль	%	8		147,04	3529
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**47641**
165	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**12,0000**		**1673,00**	**20076**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	1606
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**21682**
166	**252-201-0635 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое**	**шт.**	**12,0000**		**5561,00**	**66732**
		Сметная прибыль	%	8		444,88	5339
		Сметная стоимость:				**6005,88**	**72071**
167	**252-201-0706 РСНБ РК 2022**	**Звено типа ПТМ-12-3 монтажное**	**шт.**	**12,0000**		**3418,00**	**41016**
		Сметная прибыль	%	8		273,44	3281
		Сметная стоимость:				**3691,44**	**44297**
168	**252-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Серьга типа СР-12-16**	**шт.**	**12,0000**		**1746,00**	**20952**
		Сметная прибыль	%	8		139,68	1676
		Сметная стоимость:				**1885,68**	**22628**
169	**252-201-0224 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа УСК-7-16 специальное укороченное**	**шт.**	**18,0000**		**3217,00**	**57906**
		Сметная прибыль	%	8		257,36	4632
		Сметная стоимость:				**3474,36**	**62538**
170	**252-201-0433 РСНБ РК 2022**	**Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное**	**шт.**	**6,0000**		**8679,00**	**52074**
		Сметная прибыль	%	8		694,32	4166
		Сметная стоимость:				**9373,32**	**56240**
171	**252-201-0502 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**6,0000**		**1038,00**	**6228**
		Сметная прибыль	%	8		83,04	498
		Сметная стоимость:				**1121,04**	**6726**
172	**252-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	**шт.**	**6,0000**		**1673,00**	**10038**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1806,84	10841
173	252-203-0501 РСНБ РК 2022	**Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7**	**шт.**	**6,0000**		**3968,00**	**23808**
		Сметная прибыль	%	8		317,44	1905
		Сметная стоимость:				4285,44	25713
174	252-204-0805 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	**шт.**	**6,0000**		**699,00**	**4194**
		Сметная прибыль	%	8		55,92	336
		Сметная стоимость:				754,92	4530
176	243-604-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	**км**	**0,1698**		**584707,00**	**99311**
		Сметная прибыль	%	8		46776,56	7945
		Сметная стоимость:				631483,56	107256
		Переустройство ЛЭП 10/0,4 (ПК22+50-ПК34+20)					
		Строительно-монтажные работы					
192	243-101-0308 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10**	**км**	**0,1224**		**4919790,00**	**602182**
		Сметная прибыль	%	8		393583,20	48175
		Сметная стоимость:				5313373,20	650357
193	243-120-3508 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АСБ 4х50 (ок)-1**	**км**	**0,2295**		**4080527,00**	**936481**
		Сметная прибыль	%	8		326442,16	74918
		Сметная стоимость:				4406969,16	1011399
195	243-903-0702 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)**	**шт.**	**4,0000**		**29914,00**	**119656**
		Сметная прибыль	%	8		2393,12	9572
		Сметная стоимость:				32307,12	129228
197	243-903-7001 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-25/50(Б)**	**шт.**	**6,0000**		**17388,00**	**104328**
		Сметная прибыль	%	8		1391,04	8346
		Сметная стоимость:				18779,04	112674
		Опора переходная угловая анкерная ПУА10-2 /2 шт./					
218	225-204-0318 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12,7 /СНВ 7-13/**	**шт.**	**2,0000**		**277034,00**	**554068**
		Сметная прибыль	%	8		22162,72	44325
		Сметная стоимость:				299196,72	598393

1	2	3	4	5	6	7	8
220	**225-204-1001 РСНБ РК 2022**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**2,0000**		**10589,00**	**21178**
		Сметная прибыль	%	8		847,12	1694
		Сметная стоимость:				**11436,12**	**22872**
234	**252-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е /ШС 20-Е/**	**шт.**	**2,0000**		**4606,00**	**9212**
		Сметная прибыль	%	8		368,48	737
		Сметная стоимость:				**4974,48**	**9949**
235	**252-108-0702 РСНБ РК 2022**	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**2,0000**		**55,00**	**110**
		Сметная прибыль	%	8		4,40	9
		Сметная стоимость:				**59,40**	**119**
236	**214-209-0211 РСНБ РК 2022**	**Крепление ВШ-1, ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**1,0000**		**721,00**	**721**
		Сметная прибыль	%	8		57,68	58
		Сметная стоимость:				**778,68**	**779**
237	**252-204-0803 РСНБ РК 2022**	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1**	**шт.**	**6,0000**		**830,00**	**4980**
		Сметная прибыль	%	8		66,40	398
		Сметная стоимость:				**896,40**	**5378**
238	**252-204-0805 РСНБ РК 2022**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	**шт.**	**6,0000**		**699,00**	**4194**
		Сметная прибыль	%	8		55,92	336
		Сметная стоимость:				**754,92**	**4530**
239	**252-106-0106 РСНБ РК 2022**	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	**шт.**	**24,0000**		**3934,00**	**94416**
		Сметная прибыль	%	8		314,72	7553
		Сметная стоимость:				**4248,72**	**101969**
240	**252-201-0203 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	**шт.**	**12,0000**		**1648,00**	**19776**
		Сметная прибыль	%	8		131,84	1582
		Сметная стоимость:				**1779,84**	**21358**
241	**252-201-0661 РСНБ РК 2022**	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое**	**шт.**	**12,0000**		**979,00**	**11748**
		Сметная прибыль	%	8		78,32	940
		Сметная стоимость:				**1057,32**	**12688**
242	**252-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б**	**шт.**	**12,0000**		**2472,00**	**29664**
		Сметная прибыль	%	8		197,76	2373
		Сметная стоимость:				**2669,76**	**32037**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3189507**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3189507**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3189507**
Сметная прибыль -			Тенге				**255159**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3444666**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3444666**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**18673262**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**0**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**0**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**0**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**18673262**
	- перевозка грузов		Тенге				**0**
	- оборудование		Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**18673262**
Сметная прибыль			Тенге				**1493857**
ИТОГО по смете:			Тенге				**20167119**
	Итого по форме		Тенге				20 167 119,00
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				262 172,55
	ИТОГО ПО Главам 1-8		**Тенге**				20 429 291,55
НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 0,89%		Тенге				181 820,69
	ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.		Тенге				20 611 112,24
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге				20 611 112,24
Решение правительства	НДС (12%)		Тенге				2 473 333,47
	ИТОГО:		Тенге				**23 084 445,71**
	В том числе НДС 12,0% :		Тенге				2 473 333,47

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

2-6-1 Мост через реку Аксай на ПК 0+44,65

РАЗДЕЛ 1.Пролетное строение

1	2	3	4	5	6	7	8
		Установка ограждений					
155	**1130-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения металлические барьерные типа У-4. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 2 м**	**м**	**400,0000**		**891,82**	**356728**
		Итого оплата труда:				**865,93**	**346372**
		Итого эксплуатация машин:				**39,54**	**15816**
		Накладные расходы	%	84		727,38	290952
		Сметная прибыль	%	8		129,54	51816
		Сметная стоимость:				**1748,74**	**699496**
185	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**2,5650**		**107431,98**	**275563**
		Итого оплата труда:				**81189,92**	**208252**
		Итого эксплуатация машин:				**34053,37**	**87347**
		Итого материалов:				**4907,26**	**12587**
		Накладные расходы	%	69		56021,04	143694
		Сметная прибыль	%	8		13076,24	33541
		Сметная стоимость:				**176529,26**	**452798**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**632291**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**356728**
Всего заработная плата -	Тенге	**346372**
Накладные расходы -	Тенге	**290952**
Сметная прибыль -	Тенге	**51816**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**699496**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**211**
Сметная заработная плата -	Тенге	**346372**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**275563**
Материалы -	Тенге	**12587**
Всего заработная плата -	Тенге	**208252**
Накладные расходы -	Тенге	**143694**
Сметная прибыль -	Тенге	**33541**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**452798**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**111**
Сметная заработная плата -	Тенге	**208252**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**1152294**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**322**
Сметная заработная плата -	Тенге	**554624**

1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 2.Сопряжение моста с насыпью

Устройство подушек из фракционного щебня по способу заклинки, общей средней толщиной 65см

231	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /1-й слой/**	**м^2 основания**	**159,3846**		**1144,04**	**182342**
		Итого оплата труда:				**161,64**	**25763**
		Итого эксплуатация машин:				**328,83**	**52411**
		Итого материалов:				**763,56**	**121699**
		Накладные расходы	%	108		174,57	27824
		Сметная прибыль	%	8		105,49	16813
		Сметная стоимость:				**1424,10**	**226979**
232	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=50**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /+ до 65 см/**	**м^2 основания**	**159,3846**		**2981,78**	**475250**
		Итого оплата труда:				**224,15**	**35726**
		Итого эксплуатация машин:				**636,29**	**101415**
		Итого материалов:				**2345,49**	**373835**
		Накладные расходы	%	108		242,08	38584
		Сметная прибыль	%	8		257,91	41107
		Сметная стоимость:				**3481,77**	**554941**
233	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты**	**м^3**	**8,9000**		**8723,99**	**77644**
		Итого оплата труда:				**3278,45**	**29178**
		Итого эксплуатация машин:				**358,38**	**3190**
		Итого материалов:				**5251,42**	**46738**
		Накладные расходы	%	84		2753,90	24510
		Сметная прибыль	%	8		918,23	8172
		Сметная стоимость:				**12396,12**	**110326**

1	2	3	4	5	6	7	8
234	**1130-0111-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты переходные сборные длиной свыше 7 м. Укладка**	**м^3 железобетонных конструкций**	**74,4000**		**19693,56**	**1465201**
		Итого оплата труда:				**6107,26**	**454381**
		Итого эксплуатация машин:				**2138,14**	**159078**
		Итого материалов:				**12046,73**	**896276**
		Накладные расходы	%	84		5130,10	381679
		Сметная прибыль	%	8		1985,89	147750
		Сметная стоимость:				**26809,55**	**1994631**
237	**235-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м^2**	**9,1500**		**289,00**	**2644**
		Сметная прибыль	%	8		23,12	212
		Сметная стоимость:				**312,12**	**2856**
238	**1130-0111-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	**м^3 железобетонных конструкций**	**1,7600**		**31998,96**	**56318**
		Итого оплата труда:				**11272,42**	**19840**
		Итого эксплуатация машин:				**3651,00**	**6426**
		Итого материалов:				**18300,42**	**32208**
		Накладные расходы	%	84		9468,83	16665
		Сметная прибыль	%	8		3317,42	5839
		Сметная стоимость:				**44785,21**	**78822**
240	**212-101-1110 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м^3**	**5,1000**		**25042,00**	**127714**
		Сметная прибыль	%	8		2003,36	10217
		Сметная стоимость:				**27045,36**	**137931**
241	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,3230**		**329247,00**	**106347**
		Сметная прибыль	%	8		26339,76	8508
		Сметная стоимость:				**355586,76**	**114855**
242	**212-401-0107 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**м^3**	**1,4200**		**21086,00**	**29942**
		Сметная прибыль	%	8		1686,88	2395
		Сметная стоимость:				**22772,88**	**32337**

1	2	3	4	5	6	7	8
243	**1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монолитный прилив на плитах. Устройство**	**м^3**		**8,7000**	**20531,39**	**178623**
		Итого оплата труда:				**12669,78**	**110227**
		Итого эксплуатация машин:				**4703,61**	**40921**
		Итого материалов:				**5113,06**	**44484**
		Накладные расходы	%	84		10642,62	92591
		Сметная прибыль	%	8		2493,92	21697
		Сметная стоимость:				**33667,93**	**292911**
244	**212-101-1110 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м^3**		**9,0480**	**25042,00**	**226580**
		Сметная прибыль	%	8		2003,36	18126
		Сметная стоимость:				**27045,36**	**244706**
245	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,2410**	**455717,00**	**109828**
		Сметная прибыль	%	8		36457,36	8786
		Сметная стоимость:				**492174,36**	**118614**
246	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	**м^2**		**399,2000**	**4968,42**	**1983393**
		Итого оплата труда:				**1223,05**	**488242**
		Итого эксплуатация машин:				**205,02**	**81844**
		Итого материалов:				**3609,50**	**1440912**
		Накладные расходы	%	84		1027,36	410122
		Сметная прибыль	%	8		479,66	191480
		Сметная стоимость:				**6475,44**	**2584995**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**5021826**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**5021826**
Материалы -	Тенге	**2956155**
Всего заработная плата -	Тенге	**1163357**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**603055**
Накладные расходы -	Тенге	**991975**
Сметная прибыль -	Тенге	**481102**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**6494903**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**632**
Сметная заработная плата -	Тенге	**1163357**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**6494903**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				632
		Сметная заработная плата -	Тенге				1163357
		РАЗДЕЛ 3.Устройство проезжей части в пределах переходных плит					
247	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**270,0000**		**1144,04**	**308891**
		Итого оплата труда:				**161,64**	**43643**
		Итого эксплуатация машин:				**328,83**	**88784**
		Итого материалов:				**763,56**	**206161**
		Накладные расходы	%	108		174,57	47134
		Сметная прибыль	%	8		105,49	28482
		Сметная стоимость:				**1424,10**	**384507**
248	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=12**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /+ до 27 см/**	**$м^2$ основания**	**270,0000**		**715,63**	**193220**
		Итого оплата труда:				**53,80**	**14526**
		Итого эксплуатация машин:				**152,71**	**41232**
		Итого материалов:				**562,92**	**151988**
		Накладные расходы	%	108		58,10	15687
		Сметная прибыль	%	8		61,90	16713
		Сметная стоимость:				**835,63**	**225620**
249	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,1300**		**185733,96**	**209879**
		Итого оплата труда:				**1413,16**	**1597**
		Итого эксплуатация машин:				**3059,34**	**3457**
		Итого материалов:				**182674,62**	**206422**
		Накладные расходы	%	108		1526,21	1725
		Сметная прибыль	%	8		14980,81	16928
		Сметная стоимость:				**202240,98**	**228532**

1	2	3	4	5	6	7	8
250	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**		**300,0000**	**269,18**	**80754**
		Итого оплата труда:				**71,38**	**21414**
		Итого эксплуатация машин:				**232,90**	**69870**
		Итого материалов:				**1,95**	**585**
		Накладные расходы	%	108		77,09	23127
		Сметная прибыль	%	8		27,70	8310
		Сметная стоимость:				**373,97**	**112191**
251	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+10см./**	**м^2 покрытия**		**300,0000**	**36,55**	**10965**
		Итого оплата труда:				**36,29**	**10887**
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**78**
		Накладные расходы	%	108		39,19	11757
		Сметная прибыль	%	8		6,06	1818
		Сметная стоимость:				**81,80**	**24540**
252	**212-501-0401 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**69,5100**		**17291,00**	**1201897**
		Сметная прибыль	%	8		1383,28	96152
		Сметная стоимость:				**18674,28**	**1298049**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**2005606**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2005606**
Материалы -	Тенге	**565156**
Всего заработная плата -	Тенге	**92067**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1201897**
Накладные расходы -	Тенге	**99430**
Сметная прибыль -	Тенге	**168403**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2273439**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**44**
Сметная заработная плата -	Тенге	**92067**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**2273439**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**44**
Сметная заработная плата -	Тенге	**92067**

1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 4.Укрепительные работы

Спрямление русла реки

280	**1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м^2 укрепляемой поверхности**	**1000,0000**		**3407,85**	**3407850**
		Итого оплата труда:				**1904,57**	**1904570**
		Итого эксплуатация машин:				**247,46**	**247460**
		Итого материалов:				**1318,39**	**1318390**
		Накладные расходы	%	72		1371,29	1371290
		Сметная прибыль	%	8		382,33	382330
		Сметная стоимость:				**5161,47**	**5161470**
281	**1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /+ до 15 см/**	**м^2 укрепляемой поверхности**	**1000,0000**		**858,38**	**858380**
		Итого оплата труда:				**577,30**	**577300**
		Итого эксплуатация машин:				**12,36**	**12360**
		Итого материалов:				**270,76**	**270760**
		Накладные расходы	%	72		415,66	415660
		Сметная прибыль	%	8		101,92	101920
		Сметная стоимость:				**1375,96**	**1375960**
282	**212-101-0718 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м^3**	**153,0000**		**22457,00**	**3435921**
		Сметная прибыль	%	8		1796,56	274874
		Сметная стоимость:				**24253,56**	**3710795**
283	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**3,9500**		**89521,49**	**353610**
		Итого оплата труда:				**89071,49**	**351832**
		Итого материалов:				**450,00**	**1778**
		Накладные расходы	%	84		74820,05	295539
		Сметная прибыль	%	8		13147,32	51932
		Сметная стоимость:				**177488,86**	**701081**
284	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**3,9500**		**455717,00**	**1800082**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		36457,36	144007
		Сметная стоимость:				**492174,36**	**1944089**
287	**1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м**	**80,0000**		**7369,43**	**589554**
		Итого оплата труда:				**4199,17**	**335933**
		Итого эксплуатация машин:				**37,69**	**3015**
		Итого материалов:				**3142,15**	**251372**
		Накладные расходы	%	72		3023,40	241872
		Сметная прибыль	%	8		831,43	66514
		Сметная стоимость:				**11224,26**	**897940**
288	**212-101-0718 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**16,0000**		**22457,00**	**359312**
		Сметная прибыль	%	8		1796,56	28745
		Сметная стоимость:				**24253,56**	**388057**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		**10804709**
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**10804709**
Материалы -	Тенге		**1842300**
Всего заработная плата -	Тенге		**3169635**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**5595315**
Накладные расходы -	Тенге		**2324361**
Сметная прибыль -	Тенге		**1050322**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**14179392**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**2197**
Сметная заработная плата -	Тенге		**3169635**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		**14179392**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**2197**
Сметная заработная плата -	Тенге		**3169635**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**18464432**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**4673266**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**1014704**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**306417**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**12776465**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- оборудование	Тенге		**0**
Накладные расходы	Тенге		**3850412**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**22314844**
	Сметная прибыль		Тенге				**1785184**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**24100028**
		Итого по форме	Тенге				24 100 028,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,10%	Тенге				988 101,15
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,10%	Тенге				526 850,71
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				25 614 979,86
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				25 614 979,86
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				3 073 797,58
		ИТОГО:	Тенге				**28 688 777,44**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				3 073 797,58
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**158 099 925,85**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				16 939 277,77

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель Руководителя Управления

_____ **А.Т. Аппаков**

Представители Заказчика:

Главный специалист ОАД

_____ **К.Т. Молдажан**

Представитель Технического надзора:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Б.М. Арипжанов**

Подрядчик:

ТОО "ЖОЛ"

Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**