361С

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки 2021/1-akty

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

Шифр объекта 2-4

АКТ выполненных работ №139
за август месяц 2023 года

на АР-Блок В03

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 21									
					отм. +7,340							
1	7	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**34,6**	**36766,14**	**3183,60**	**1272108**	**110152**	**868697**	**304690**	**1702942**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**8475,68**	**993,21**	**293259**	**34365**		**126144**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1272108**	**110152**	**868697**	**304690**	**1702942**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**293259**	**34365**	--	**126144**	
		Материалы		Тенге				**1272108**				
		Всего заработная плата		Тенге				**868697**				
			Накладные расходы	Тенге					**327624**			
			Сметная прибыль	Тенге				**304690**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**126144**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1702942**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**198**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1702942**	**327624**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								**198**
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка стен листы 25-27									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					отм. 3.600							
2	61	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	841,43	1799,84	104,40	1514439	87845	309545	951482	2663195
						1327,56	85,93	1117049	72304		197274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	64	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,39	1799,84	104,40	348071	20190	71144	218684	612095
						1327,56	85,93	256737	16618		45340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	66	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,63	1811,12	22,41	196742	2435	52544	114161	335776
						1305,01	8,64	141763	939		24872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2059252	110470	433233	1284327	3611066
								1515549	89861	--	267486	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2059252				
		Материалы		Тенге				433233				
		Всего заработная плата		Тенге					1605410			
			Накладные расходы	Тенге				1284327				
			Сметная прибыль	Тенге				267486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3611065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904
			Сметная заработная плата	Тенге					1605410			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3611065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904
			Сметная заработная плата	Тенге					1605410			
			РАЗДЕЛ 3. Пол листы 22-24									
					отметка -2,250							
					Тип-8							
5	81	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	779,6	3614,22	262,79	2817646	204871	2278015	342038	3412459
						429,40	37,34	334760	29110		252775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	82	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	779,6	-234,44	-7,73	-182769	-6026	-158882	-19193	-218119
						-22,91	-3,28	-17861	-2557		-16157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	779,6	1053,18	36,07	821059	28120	418817	366112	1282144
						479,89	19,70	374122	15358		94974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	84	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	779,6	876,41	36,57	683249	28510	627001	40393	781534
						35,58	19,54	27738	15233		57891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	85	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,323208	20737,14	1689,94	48177	3926	--	42025	97418
						19047,20	831,18	44251	1931		7216	
10	86	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,323208	337503,00	--	784090	--	784090	--	846817
						--	--	--	--		62727	
					2 этаж на отметке +3.600							
					Тип-1							
11	122	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	387,31	470,73	39,35	182318	15241	--	164680	374758
						431,38	20,95	167078	8114		27760	
12	123	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	19,946465	28681,00	--	572085	--	572085	--	617852
						--	--	--	--		45767	
13	124	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	387,31	209,08	0,70	80979	271	59983	19616	108643
						53,51	0,37	20725	143		8048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	125	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	387,31	849,45	36,07	329000	13970	129164	181886	551757
						479,89	19,70	185866	7630		40871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	126	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	387,31	570,81	36,57	221080	14164	193136	20068	260439
						35,58	19,54	13780	7568		19292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	127	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1541838	20737,14	1689,94	23934	1950	--	20878	48397

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						19047,20	831,18	21984	959		3585	
17	128	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1541838	337503,00	--	389540	--	389540	--	420703
						--	--	--	--		31163	
					Тип-2							
18	131	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,04	470,73	39,35	2372	199	--	2143	4876
						431,38	20,95	2174	106		361	
19	132	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,25956	28681,00	--	7444	--	7444	--	8040
						--	--	--	--		596	
20	133	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,04	209,08	0,70	1054	4	780	255	1414
						53,51	0,37	270	2		105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,04	849,45	36,07	4281	182	1680	2367	7180
						479,89	19,70	2419	99		532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,04	570,81	36,57	2877	184	2514	261	3389
						35,58	19,54	179	98		251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	136	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0150192	20737,14	1689,94	311	25	--	272	629
						19047,20	831,18	286	12		47	
24	137	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0150192	337503,00	--	5069	--	5069	--	5475
						--	--	--	--		406	
					Тип-3							
25	139	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	232,6	470,73	39,35	109492	9153	--	98899	225063
						431,38	20,95	100339	4873		16671	
26	140	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	11,9789	28681,00	--	343567	--	343567	--	371052

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		27485	
27	141	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	232,6	209,08	0,70	48632	163	36023	11781	65246
						53,51	0,37	12446	86		4833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	142	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	232,6	849,45	36,07	197582	8390	77570	109232	331360
						479,89	19,70	111622	4582		24545	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	143	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	232,6	570,81	36,57	132770	8506	115988	12052	156407
						35,58	19,54	8276	4545		11586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	144	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,693148	20737,14	1689,94	14374	1171	--	12539	29066
						19047,20	831,18	13203	576		2153	
31	145	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,693148	337503,00	--	233940	--	233940	--	252655
						--	--	--	--		18715	
					Тип-4							
32	147	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	41,53	470,73	39,35	19549	1634	--	17658	40184
						431,38	20,95	17915	870		2977	
33	148	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,138795	28681,00	--	61343	--	61343	--	66250
						--	--	--	--		4907	
34	149	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	41,53	209,08	0,70	8683	29	6432	2103	11649
						53,51	0,37	2222	15		863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	150	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,53	849,45	36,07	35278	1498	13850	19503	59164
						479,89	19,70	19930	818		4382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	151	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	41,53	570,81	36,57	23706	1518	20710	2152	27926
						35,58	19,54	1478	811		2069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	152	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1237594	20737,14	1689,94	2566	209	--	2239	5189
						19047,20	831,18	2357	103		384	
38	153	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1237594	337503,00	--	41769	--	41769	--	45111
						--	--	--	--		3342	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8067047	337862	6261628	1471959	10302127
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1467559	101085	--	763122	
		Материалы		Тенге				8067047				
		Всего заработная плата		Тенге				3822781				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1568644			
			Накладные расходы	Тенге				2438847				
			Сметная прибыль	Тенге				1471959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				763122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10302128				
			Сметная заработная плата	Тенге								1129
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10302128	1568644			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129
			Сметная заработная плата	Тенге					1568644			
			РАЗДЕЛ 4. Кровля лист 41									
					ТК1							
39	165	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	706,1	759,40	118,36	536212	83574	229927	228248	825616
						315,41	35,95	222711	25384		61157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	166	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	706,1	285,91	26,34	201881	18599	170890	16818	236195
						17,55	8,34	12392	5889		17496	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	167	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,104178	20737,14	1689,94	43635	3556	--	38063	88234
						19047,20	831,18	40079	1749		6536	
42	168	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	2,104178	337503,00	--	710166	--	710166	--	766979
						--	--	--	--		56813	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	169	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	706,1	3071,26	16,95	2168617	11968	2015853	134138	2486976
						199,40	7,09	140796	5006		184220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТК2							
44	180	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	87,68	1915,45	27,71	167947	2429	141137	22894	206108
						278,07	5,74	24381	503		15267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	181	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	87,68	5101,22	24,77	447275	2172	362083	77269	566507
						946,85	11,04	83020	968		41963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТК3							
46	191	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	227,67	1379,00	16,51	313957	3759	213167	89938	436207
						426,19	3,20	97031	729		32312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	192	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	227,67	980,45	27,71	223219	6309	153602	59446	305278
						278,07	5,74	63308	1307		22613	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	193	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	227,67	759,40	118,36	172893	26947	74137	73595	266207
						315,41	35,95	71809	8185		19719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	194	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	227,67	667,12	61,47	151883	13994	128566	12653	177699
						40,95	19,46	9323	4430		13163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	195	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6784566	20737,14	1689,94	14069	1147	--	12273	28449
						19047,20	831,18	12923	564		2107	
51	196	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6784566	337503,00	--	228981	--	228981	--	247299
						--	--	--	--		18318	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5380735	174454	4428509	765335	6637754
								777773	54714	--	491684	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5380735				
		Материалы		Тенге				3489358				
		Всего заработная плата		Тенге					832487			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				939147				
			Накладные расходы	Тенге				765335				
			Сметная прибыль	Тенге				491684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6637754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
			Сметная заработная плата	Тенге					832487			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6637754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
			Сметная заработная плата	Тенге					832487			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								22253889
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4054140				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					732938			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					280025			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11992063		
			- Накладные расходы	Тенге							3826311	
			- Сметная прибыль	Тенге							1648436	
			Итого по АКТУ:									22 253 889
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								267 047
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									22 520 936
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								495 461
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									23 016 396
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								460 328
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 476 724
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								25 762 425
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								3 091 491
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									28 853 916

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки 2021/1-akty

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

Шифр объекта 2-4

АКТ выполненных работ №140
за август месяц 2023 года

на АР-Блок В02

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 21.2									
					отм. +7,340							
1	7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	34,6	36766,14	3183,60	1272108	110152	868697	304690	1702942
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8475,68	993,21	293259	34365		126144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1272108	110152	868697	304690	1702942
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				293259	34365	--	126144	
		Материалы		Тенге				1272108				
		Всего заработная плата		Тенге				868697				
			Накладные расходы	Тенге					327624			
			Сметная прибыль	Тенге				304690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1702942				
			Сметная заработная плата	Тенге								198
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					327624			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1702942				
			Сметная заработная плата	Тенге								198
									327624			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля лист 41									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ТК1							
2	164	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	478,43	5476,12	24,77	2619940	11851	2155088	421621	3284886
						946,85	11,04	453001	5282		243325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	165	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	478,43	759,40	118,36	363320	56627	155791	154653	559411
						315,41	35,95	150902	17200		41438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	166	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	478,43	285,91	26,34	136788	12602	115790	11396	160038
						17,55	8,34	8396	3990		11855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	167	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,4257214	20737,14	1689,94	29565	2409	--	25790	59784
						19047,20	831,18	27156	1185		4428	
6	168	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,4257214	337503,00	--	481185	--	481185	--	519680
						--	--	--	--		38495	
7	169	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	478,43	3071,26	16,95	1469383	8109	1365875	90888	1685092
						199,40	7,09	95399	3392		124822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТК2							
8	170	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	87,68	7191,92	24,77	630588	2172	545396	77269	764485
						946,85	11,04	83020	968		56629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	171	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	87,68	1915,45	27,71	167947	2429	141137	22894	206108
						278,07	5,74	24381	503		15267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	174	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	87,68	2284,74	115,11	200326	10093	61331	121328	347386
						1470,14	33,94	128902	2976		25732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	175	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	22,5776	28105,00	--	634543	--	634543	--	685306
						--	--	--	--		50763	
12	176	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	87,68	1379,00	16,51	120911	1448	82095	34637	167992
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			426,19	3,20	37368	281		12444	
13	177	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам**	м2 покрытия	87,68	3858,85	72,43	338344	6351	298354	33026	401080
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			383,66	34,86	33639	3057		29710	
14	178	Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=2	**Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB**	м2 кровли	87,68	316,08	1,75	27714	153	13466	13019	43992
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			160,76	0,64	14095	56		3259	
15	179	С1215-301-0404 215-301-0404 РСНБ РК 2015	**Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм**	м2	175,36	2332,00	--	408940	--	408940	--	441655
						--	--	--	--		32715	
16	180	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	87,68	1915,45	27,71	167947	2429	141137	22894	206108
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			278,07	5,74	24381	503		15267	
17	181	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	87,68	5101,22	24,77	447275	2172	362083	77269	566507
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			946,85	11,04	83020	968		41963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8244716	118845	6962211	1106684	10099510
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1163660	40361	--	748112	
		Материалы		Тенге				8244716				
		Всего заработная плата		Тенге				5437540				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1204021			
			Накладные расходы	Тенге				1524668				
			Сметная прибыль	Тенге				1106684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				748112				
								10099512				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1204021			735
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10099512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1204021			735
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									11802454
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1456919				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					228997			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74726			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7830905		
			- Накладные расходы	Тенге							1411374	
			- Сметная прибыль	Тенге							874256	
			Итого по АКТУ:									11 802 454
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								141 629
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									11 944 083
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								262 770
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									12 206 853
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								244 137
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 450 990
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								13 663 223
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 639 587
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									15 302 809

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)
Шифр стройки 2021/1-akty
Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)
Шифр объекта 2-4

АКТ выполненных работ №141
за август месяц 2023 года

на АР ВКЛЮЧАЕМЫЕ АКТ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фасад лист 2 - В04									
				Стены							
1	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**119,3556**	**17215,30**	**51,56**	**2054742**	**6154**	**634674**	**1132463**	**3442182**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**11846,23**	**13,95**	**1413914**	**1665**		**254976**	
2	**С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	**14,7523522**	**16959,00**	**--**	**250185**	**--**	**250185**	**--**	**270200**
3	**С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м2**	**119,3556**	**18487,00**	**--**	**2206527**	**--**	**2206527**	**--**	**2383049**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**176522**	
							4511454	**6154**	**3091386**	**1132463**	**6095431**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1413914**	**1665**	**--**	**451513**	
	Материалы		Тенге				**4511454**				
							634675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1415579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2456712				
		Накладные расходы	Тенге				1132463				
		Сметная прибыль	Тенге				451513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6095430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								764
		Сметная заработная плата	Тенге					1415579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6095430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								764
		Сметная заработная плата	Тенге					1415579			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад лист 2 - В03									
				Стены							
4	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**122,8812**	**17215,30**	**51,56**	**2115437**	**6336**	**653422**	**1165915**	**3543860**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**11846,23**	**13,95**	**1455679**	**1714**		**262508**	
5	**С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	**15,1881163**	**16959,00**	**--**	**257575**	**--**	**257575**	**--**	**278181**
6	**С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м2**	**122,8812**	**18487,00**	**--**	**2271705**	**--**	**2271705**	**--**	**2453441**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4644717**	**6336**	**3182702**	**1165915**	**6275482**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1455679**	**1714**	**--**	**464850**	
	Материалы		Тенге				**4644717**				
	Всего заработная плата		Тенге				**653422**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1457393**			
		Накладные расходы	Тенге				**2529280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1165915**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**464850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6275482**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1457393**			**787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6275482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**787**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1457393**			
		РАЗДЕЛ 3. Фасад лист 2 - В02									
				Стены							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**122,8812**	**17215,30**	**51,56**	**2115437**	**6336**	**653422**	**1165915**	**3543860**
					11846,23	**13,95**	**1455679**	**1714**		**262508**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	**15,1881163**	**16959,00**	**--**	**257575**	**--**	**257575**	**--**	**278181**
					--	**--**	**--**	**--**		**20606**	
9	**С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м2**	**122,8812**	**18487,00**	**--**	**2271705**	**--**	**2271705**	**--**	**2453441**
					--	**--**	**--**	**--**		**181736**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4644717**	**6336**	**3182702**	**1165915**	**6275482**
							1455679	**1714**	**--**	**464850**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4644717**				
	Материалы		Тенге				**653422**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1457393**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2529280**				
		Накладные расходы	Тенге				**1165915**				
		Сметная прибыль	Тенге				**464850**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6275482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**787**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1457393**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6275482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**787**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1457393**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18646394**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4325272**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18826**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5093**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9456791**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3464293**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1381213**	
		Итого по АКТУ:									**18 646 394**
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**223 757**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									**18 870 151**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**415 143**
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**19 285 294**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**385 706**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 671 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								21 586 174
		НДС на 2023 год, - 12 %	12%								2 590 341
		Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									24 176 515

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки 2021/1-akty

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

Шифр объекта 2-4

АКТ выполненных работ №142
за август месяц 2023 года

на АР-Блок В05-06

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки листы 20									
					отм. +12,740							
1	11	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**65,2**	**36766,14**	**3183,60**	**2397152**	**207570**	**1636968**	**574156**	**3209012**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**8475,68**	**993,21**	**552614**	**64757**		**237705**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2397152**	**207570**	**1636968**	**574156**	**3209012**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**552614**	**64757**	--	**237705**	
		Материалы		Тенге				**2397152**				
		Всего заработная плата		Тенге				**1636967**				
			Накладные расходы	Тенге					**617371**			
			Сметная прибыль	Тенге				**574156**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**237705**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3209013**				
			Сметная заработная плата	Тенге								372
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**617371**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3209013**				
			Сметная заработная плата	Тенге								372
									617371			
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка стен листы 26-31									

					отм. 3.600							
2	111	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1746,69	1799,84	104,40	3143763	182354	642573	1975143	5528419
						1327,56	85,93	2318836	150093		409512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	114	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,79	1799,84	104,40	249800	14489	51059	156943	439282
						1327,56	85,93	184252	11926		32539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	116	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,3	1811,12	22,41	89288	1105	23846	51810	152386
						1305,01	8,64	64337	426		11288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 6.600							
5	118	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1399,83	1799,84	104,40	2519470	146142	514970	1582917	4430577
						1327,56	85,93	1858358	120287		328191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	121	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,79	1799,84	104,40	249800	14489	51059	156943	439282
						1327,56	85,93	184252	11926		32539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	123	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,3	1811,12	22,41	89288	1105	23846	51810	152386
						1305,01	8,64	64337	426		11288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 9.600							
8	125	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1399,83	1799,84	104,40	2519470	146142	514970	1582917	4430577
						1327,56	85,93	1858358	120287		328191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

9	128	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,79	1799,84	104,40	249800	14489	51059	156943	439282
						1327,56	85,93	184252	11926		32539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9110679	520315	1873382	5715426	16012191
								6716982	427297	--	1186087	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9110679				
		Материалы		Тенге				1873376				
		Всего заработная плата		Тенге					7144279			
			Накладные расходы	Тенге				5715426				
			Сметная прибыль	Тенге				1186087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16012192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4023
			Сметная заработная плата	Тенге					7144279			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16012192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4023
			Сметная заработная плата	Тенге					7144279			
			РАЗДЕЛ 3. Пол									
					отметка -2,250							
					Тип-8							
10	152	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	1913,69	3614,22	262,79	6916497	502898	5591861	839604	8376589
						429,40	37,34	821738	71457		620488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	153	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	м2 пола	1913,69	-234,44	-7,73	-448645	-14793	-390009	-47112	-535418
						-22,91	-3,28	-43843	-6277		-39661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	154	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1913,69	1053,18	36,07	2015460	69027	1028072	898697	3147289
						479,89	19,70	918361	37700		233133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	155	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1913,69	876,41	36,57	1677177	69984	1539104	99154	1918437
						35,58	19,54	68089	37394		142106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	156	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	5,7027962	20737,14	1689,94	118260	9637	--	103160	239133
						19047,20	831,18	108622	4740		17714	

15	157	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,7027962	337503,00	--	1924711	--	1924711	--	2078688
						--	--	--	--		153977	
					2 этаж на отметке +3.600							
					Тип-1							
16	186	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	695,66	470,73	39,35	327468	27374	--	295788	673116
						431,38	20,95	300094	14574		49860	
17	187	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	35,82649	28681,00	--	1027540	--	1027540	--	1109743
						--	--	--	--		82203	
18	188	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	695,66	209,08	0,70	145449	487	107737	35233	195137
						53,51	0,37	37225	257		14455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	189	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	695,66	849,45	36,07	590928	25093	231995	326692	991030
						479,89	19,70	333840	13705		73410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	190	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	695,66	570,81	36,57	397090	25440	346898	36044	467785
						35,58	19,54	24752	13593		34651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	191	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,0730668	20737,14	1689,94	42989	3503	--	37500	86929
						19047,20	831,18	39486	1723		6439	
22	192	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,0730668	337503,00	--	699666	--	699666	--	755639
						--	--	--	--		55973	
					Тип-2							
23	195	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	29,73	470,73	39,35	13995	1170	--	12641	28767
						431,38	20,95	12825	623		2131	
24	196	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,531095	28681,00	--	43913	--	43913	--	47426
						--	--	--	--		3513	

25	197	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29,73	209,08	0,70	6216	21	4604	1506	8339
						53,51	0,37	1591	11		618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	198	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,73	849,45	36,07	25254	1073	9914	13962	42353
						479,89	19,70	14267	586		3137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	199	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,73	570,81	36,57	16970	1087	14825	1540	19991
						35,58	19,54	1058	581		1481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	200	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0885954	20737,14	1689,94	1837	150	--	1603	3715
						19047,20	831,18	1687	74		275	
29	201	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0885954	337503,00	--	29901	--	29901	--	32293
						--	--	--	--		2392	
					Тип-3							
30	203	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	600,07	470,73	39,35	282471	23612	--	255144	580624
						431,38	20,95	258858	12571		43009	
31	204	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	30,903605	28681,00	--	886346	--	886346	--	957254
						--	--	--	--		70908	
32	205	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	600,07	209,08	0,70	125463	420	92933	30392	168323
						53,51	0,37	32110	222		12468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	206	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	600,07	849,45	36,07	509729	21644	200117	281802	854853
						479,89	19,70	287968	11821		63322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	207	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	600,07	570,81	36,57	342526	21944	299232	31091	403507

						35,58	19,54	21350	11725		29889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	208	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,7882086	20737,14	1689,94	37082	3022	--	32347	74984
						19047,20	831,18	34060	1486		5554	
36	209	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,7882086	337503,00	--	603526	--	603526	--	651808
						--	--	--	--		48282	
					Тип-4							
37	211	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	92,01	470,73	39,35	43312	3621	--	39122	89028
						431,38	20,95	39691	1928		6595	
38	212	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	4,738515	28681,00	--	135905	--	135905	--	146777
						--	--	--	--		10872	
39	213	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	92,01	209,08	0,70	19237	64	14250	4660	25809
						53,51	0,37	4923	34		1912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	214	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	92,01	849,45	36,07	78158	3319	30684	43209	131077
						479,89	19,70	44155	1813		9709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	215	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	92,01	570,81	36,57	52520	3365	45881	4767	61870
						35,58	19,54	3274	1798		4583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	216	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,2741898	20737,14	1689,94	5686	463	--	4960	11498
						19047,20	831,18	5223	228		852	
43	217	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2741898	337503,00	--	92540	--	92540	--	99943
						--	--	--	--		7403	
					3 этаж на отметке +6.600							
					Тип-1							
44	220	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	474,26	470,73	39,35	223248	18662	--	201651	458891

						431,38	20,95	204586	9936		33992	
45	221	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	24,42439	28681,00	--	700516	--	700516	--	756557
						--	--	--	--		56041	
46	222	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	474,26	209,08	0,70	99158	332	73448	24020	133032
						53,51	0,37	25378	175		9854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	223	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	474,26	849,45	36,07	402860	17107	158160	222719	675626
						479,89	19,70	227593	9343		50046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	224	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	474,26	570,81	36,57	270712	17344	236494	24573	318908
						35,58	19,54	16874	9267		23623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	225	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,4132948	20737,14	1689,94	29308	2389	--	25566	59263
						19047,20	831,18	26919	1175		4390	
50	226	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,4132948	337503,00	--	476991	--	476991	--	515150
						--	--	--	--		38159	
					Тип-2							
51	229	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	29,73	470,73	39,35	13995	1170	--	12641	28767
						431,38	20,95	12825	623		2131	
52	230	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	1,531095	28681,00	--	43913	--	43913	--	47426
						--	--	--	--		3513	
53	231	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	29,73	209,08	0,70	6216	21	4604	1506	8339
						53,51	0,37	1591	11		618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	232	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29,73	849,45	36,07	25254	1073	9914	13962	42353

						479,89	19,70	14267	586		3137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	233	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,73	570,81	36,57	16970	1087	14825	1540	19991
						35,58	19,54	1058	581		1481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	234	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0885954	20737,14	1689,94	1837	150	--	1603	3715
						19047,20	831,18	1687	74		275	
57	235	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0885954	337503,00	--	29901	--	29901	--	32293
						--	--	--	--		2392	
					Тип-3							
58	237	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	340,37	470,73	39,35	160222	13394	--	144722	329340
						431,38	20,95	146829	7131		24396	
59	238	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	17,529055	28681,00	--	502751	--	502751	--	542971
						--	--	--	--		40220	
60	239	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	340,37	209,08	0,70	71165	238	52714	17239	95476
						53,51	0,37	18213	126		7072	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	240	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	340,37	849,45	36,07	289127	12277	113510	159843	484887
						479,89	19,70	163340	6705		35918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	241	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	340,37	570,81	36,57	194287	12448	169729	17636	228876
						35,58	19,54	12110	6651		16954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	242	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0143026	20737,14	1689,94	21034	1714	--	18348	42533
						19047,20	831,18	19320	843		3151	
64	243	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0143026	337503,00	--	342330	--	342330	--	369716
						--	--	--	--		27386	

					Тип-4							
65	245	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	92,01	470,73	39,35	43312	3621	--	39122	89028
						431,38	20,95	39691	1928		6595	
66	246	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	4,738515	28681,00	--	135905	--	135905	--	146777
						--	--	--	--		10872	
67	247	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	92,01	209,08	0,70	19237	64	14250	4660	25809
						53,51	0,37	4923	34		1912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	248	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	92,01	849,45	36,07	78158	3319	30684	43209	131077
						479,89	19,70	44155	1813		9709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	249	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	92,01	570,81	36,57	52520	3365	45881	4767	61870
						35,58	19,54	3274	1798		4583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	250	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,2741898	20737,14	1689,94	5686	463	--	4960	11498
						19047,20	831,18	5223	228		852	
71	251	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2741898	337503,00	--	92540	--	92540	--	99943
						--	--	--	--		7403	
					4 этаж на отметке +9.600							
					Тип-1							
72	254	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	474,26	470,73	39,35	223248	18662	--	201651	458891
						431,38	20,95	204586	9936		33992	
73	255	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	24,42439	28681,00	--	700516	--	700516	--	756557
						--	--	--	--		56041	

74	256	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	474,26	209,08	0,70	99158	332	73448	24020	133032
						53,51	0,37	25378	175		9854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	257	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	474,26	849,45	36,07	402860	17107	158160	222719	675626
						479,89	19,70	227593	9343		50046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	258	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	474,26	570,81	36,57	270712	17344	236494	24573	318908
						35,58	19,54	16874	9267		23623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	259	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,4132948	20737,14	1689,94	29308	2389	--	25566	59263
						19047,20	831,18	26919	1175		4390	
78	260	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,4132948	337503,00	--	476991	--	476991	--	515150
						--	--	--	--		38159	
					Тип-2							
79	263	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	29,73	470,73	39,35	13995	1170	--	12641	28767
						431,38	20,95	12825	623		2131	
80	264	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	1,531095	28681,00	--	43913	--	43913	--	47426
						--	--	--	--		3513	
81	265	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	29,73	209,08	0,70	6216	21	4604	1506	8339
						53,51	0,37	1591	11		618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	266	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29,73	849,45	36,07	25254	1073	9914	13962	42353
						479,89	19,70	14267	586		3137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	267	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	29,73	570,81	36,57	16970	1087	14825	1540	19991

						35,58	19,54	1058	581		1481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	268	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0885954	20737,14	1689,94	1837	150	--	1603	3715
						19047,20	831,18	1687	74		275	
85	269	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0885954	337503,00	--	29901	--	29901	--	32293
						--	--	--	--		2392	
					Тип-3							
86	271	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	340,37	470,73	39,35	160222	13394	--	144722	329340
						431,38	20,95	146829	7131		24396	
87	272	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	17,529055	28681,00	--	502751	--	502751	--	542971
						--	--	--	--		40220	
88	273	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	340,37	209,08	0,70	71165	238	52714	17239	95476
						53,51	0,37	18213	126		7072	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	274	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	340,37	849,45	36,07	289127	12277	113510	159843	484887
						479,89	19,70	163340	6705		35918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	275	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	340,37	570,81	36,57	194287	12448	169729	17636	228876
						35,58	19,54	12110	6651		16954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	276	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0143026	20737,14	1689,94	21034	1714	--	18348	42533
						19047,20	831,18	19320	843		3151	
92	277	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0143026	337503,00	--	342330	--	342330	--	369716
						--	--	--	--		27386	
					Тип-4							
93	279	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	23,29	470,73	39,35	10963	917	--	9903	22535
						431,38	20,95	10047	488		1669	

94	280	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	1,199435	28681,00	--	34401	--	34401	--	37153
						--	--	--	--		2752	
95	281	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	23,29	209,08	0,70	4869	17	3606	1180	6532
						53,51	0,37	1246	9		484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	282	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	23,29	849,45	36,07	19784	840	7767	10937	33179
						479,89	19,70	11177	459		2458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	283	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	23,29	570,81	36,57	13294	852	11613	1207	15661
						35,58	19,54	829	455		1160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	284	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0694042	20737,14	1689,94	1439	118	--	1255	2910
						19047,20	831,18	1322	58		216	
99	285	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0694042	337503,00	--	23424	--	23424	--	25298
						--	--	--	--		1874	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27166299	1016013	20871817	5279844	35041826
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5278471	348091	--	2595690	
		Материалы		Тенге				27166299				
		Всего заработная плата		Тенге				10948703				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5626562			
			Накладные расходы	Тенге				9923122				
			Сметная прибыль	Тенге				5279844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2595690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35041833				
			Сметная заработная плата	Тенге					5626562			3945
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35041833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					5626562			3945
РАЗДЕЛ 4. Кровля лист 53												
					ТК1							
100	303	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1428,75	1915,45	27,71	2736699	39591	2299815	373054	3358533

						278,07	5,74	397293	8201		248780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	304	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1428,75	5101,22	24,77	7288368	35390	5900166	1259099	9231264
						946,85	11,04	1352812	15773		683797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТК2							
102	320	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	467,8	1915,45	27,71	896048	12963	753004	122145	1099648
						278,07	5,74	130081	2685		81455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	321	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	467,8	5101,22	24,77	2386351	11588	1931827	412253	3022492
						946,85	11,04	442936	5165		223888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13307466	99532	10884812	2166551	16711937
								2323122	31824	--	1237920	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13307466				
		Материалы		Тенге				10884813				
		Всего заработная плата		Тенге					2354946			
			Накладные расходы	Тенге				2166551				
			Сметная прибыль	Тенге				1237920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16711937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1381
			Сметная заработная плата	Тенге					2354946			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16711937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1381
			Сметная заработная плата	Тенге					2354946			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								70974975
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14871189				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1843430			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					871969			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35266981		
			- Накладные расходы	Тенге							13735977	
			- Сметная прибыль	Тенге							5257402	
			Итого по АКТУ:									70 974 975
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								851 700
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									71 826 675
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 580 187

			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**73 406 862**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 468 137**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**74 874 999**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**82 164 851**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**9 859 782**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**92 024 633**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Шифр стройки 2021/1-akty

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

Шифр объекта 2-5

АКТ выполненных работ №143
за август месяц 2023 года

на АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки									
					отм. +17,800/+21,470							
1	16	**Е11-080301-0304 1108-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м**	**м3**	**424,87**	**32981,69**	**496,72**	**14012931**	**211041**	**10553308**	**3081221**	**18461684**
						7646,06	**151,95**	**3248582**	**64559**		**1367532**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14012931**	**211041**	**10553308**	**3081221**	**18461684**
								3248582	**64559**	**--**	**1367532**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14012931**				
		Материалы		Тенге				**10553308**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3313141**			
			Накладные расходы	Тенге				**3081221**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1367532**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18461684**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1978**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3313141**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18461684**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1978**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3313141**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18461684**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3248582				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					211041			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64559			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10553308		
			- Накладные расходы	Тенге							3081221	
			- Сметная прибыль	Тенге							1367532	
			Итого по АКТУ:									18 461 684
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								221 540
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									18 683 224
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								411 031
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									19 094 255
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								381 885
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 476 140
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								21 372 343
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								2 564 681
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									23 937 024

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____