Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум

Субподрядчик: ТОО "СТК Казынакурылыс" РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в с.Верх-Уба Шемонаихинского района ВКО

Договор № 165/1-суб от 20.07.2016г

Акт№1

приемки выполненных работ от 15.09.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета по техническому решению №1								
		Локальная смета 1-1-1. Подготовительные работы								
1	Е46-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	11,88	3437,46	1725,21	40837	20495	28094	10,48	125
		м3		1712,25	652,5	20342	7752	100	3,18	38
2	Е46-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	18	4330,04	2095,79	77941	37724	54433	13,32	240
		м3		2234,25	789,75	40217	14216	100	3,86	69
3	Е46-37-2	Разборка монолитных железобетонных стен толщ.400 мм	11	3157,04	1555,04	34727	17105	24082	9,85	108
		м3		1602	587,25	17622	6460	100	2,87	32
		Раздел 2. Фундаменты								
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
42	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 тК=-1,000;	-193	363,44	172,69	-70144	-33329	-36880	0,476	-92
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	-14722	-11621	140	0,2371	-46

43	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 тК=-1,000;							
		шт сборных конструкций	-272	518,05	243,37	-140910	-66197	-73098	0,668	-182
				106,88	85,08	-29071	-23142	140	0,3375	-92
44	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 тК=-1,000;							
		шт сборных конструкций	-162	786,14	389,08	-127355	-63031	-65958	0,937	-152
				153,9	136,92	-24932	-22181	140	0,5542	-90
45	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 тК=-1,000;							
		шт сборных конструкций	-214	1140,9	598,4	-244153	-128058	-122742	1,18	-253
				195,53	214,16	-41843	-45830	140	0,911	-195
46	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=-1,000;							
		м3	-63,405	12000		-760860			
47	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=-1,000;							
		м3	-59,823	11600		-693947			
48	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=-1,000;							
		м3	-263,718	11200		-2953642			
49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=-1,000;							
		м3	-386,946	83		-32117			
50	Е6-1-20	Устройство бетонных монолитных заделокК=-1,000;							
		м3	-13,6	9493,09	311,32	-129106	-4234	-7977	2,82	-38
				441	117,61	-5998	-1599	105	0,5744	-8

Включаемые виды работ

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
		м3 грунта	10000	33,4	31,41	334000	314100	103111	0,0138	138

2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		1,99	8,64	19900	86400	97	0,03	300
		м3 грунта	10000	6,48	6,48	64800	64800	20370	–	–
3	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		–	2,1	–	21000	97	0,00806	81
		м3 уплотненного грунта	10000	12,51	12,51	125100	125100	41516	–	–
4	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см		–	4,28	–	42800	97	0,01399	140
		м3 уплотненного грунта	10000	1,27	1,27	12700	12700	3686	–	–
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;		–	0,38	–	3800	97	0,00125	13
		т	17500	76,6	76,6	1340500	1340500	268100	–	–
Раздел 2. Фундаменты				–	15,32	–	268100	100	0,03217	563
6	Е6-13-5	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной 600 мм								
		м3	226,006	10429,63	257,49	2357159	58194	196079	4,53	1024
7	Е6-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной 500 мм		729	97,27	164758	21984	105	0,4751	107
		м3	24,3	11290,27	308,99	274354	7508	27091	5,92	144
8	Е6-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной 400 мм		945	116,73	22964	2837	105	0,5701	14
		м3	150,24	11290,27	308,99	1696250	46423	167491	5,92	889
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		945	116,73	141977	17538	105	0,5701	86
		м3	400,546	83		33245				
10	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	7,20025	67700		487457				

11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,897	65000		58305			
	Раздел 3. Разные работы								
12	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	693,81	2102,6 474,75	– –	1458805 329386	– –	405145 123	3,1 –	2151 –

Локальная смета 6-5-1. Резервуар сточных вод

	Раздел 1 Исключаемые виды работ									
22	Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=-1,000; *м3 сборных железобетонных конструкций*	-7,29	7969,2 2101,5	1982,18 712,58	-58095 -15320	-14450 -5195	-28721 140	12,71 3,2883	-93 -24
23	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортомК=-1,000; *м3*	-7,29	21500		-156735				
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=-1,000; *м3*	-7,29	83		-605				
25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=-1,000; *м3*	-7,29	236		-1720				
26	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=-1,000; *м3*	-7,29	274		-1997				
	Раздел 2 Включаемые виды работ									
1	Е6-33-5	Устройство железобетонных конструкций стен резервуаров *м3*	14	16111,26 4313,25	1945,51 667,73	225558 60386	27237 9348	73221 105	24,04 2,4979	337 35

2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	14	83		1162			
3	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	*м3*	14	236		3304			
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	*м3*	14	274		3836			
5	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т*	1,726	67700		116850			
6	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,326	65000		21190			

Локальная смета 6-6-1. Пожарный резервуар

Раздел 1 Исключаемые виды работ

19	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=-2,000;	*м3 сборных железобетонных конструкций*	-13,68	4999,01	1085,26	-68386	-14846	-26977	6	-82
					1028,25	380,37	-14066	-5203	140	1,6972	-23
20	Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=-2,000;	*м3 сборных железобетонных конструкций*	-7,552	7969,2	1982,18	-60183	-14969	-29753	12,71	-96
					2101,5	712,58	-15871	-5381	140	3,2883	-25
21	30-18-14	Панели стеновые для резервуаров из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сеченияК=-2,000;	*м3*	-21,232	18700		-397038				
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=-2,000;	*м3*	-21,232	83		-1762				
23	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=-2,000;		-1,002	93997,62	304,24	-94186	-305	-34919	198	-198

		т								
24	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=-2,000;		33075	114,75	-33141	-115	105	0,56	-1
		т	-0,172	40200		-6914				
25	Е7-30-6	Установка сборных ж/б угловых блоков площадью до 6 м2К=-2,000;								
		м3 сборных железобетонных конструкций	-5,92	7310,92	2116,24	-43281	-12528	-18547	8,564	-51
26	30-18-14	Панели стеновые для резервуаров из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, угловыеК=-2,000;		1473,98	763,89	-8726	-4522	140	3,5441	-21
		м3	-5,92	18700		-110704				
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=-2,000;								
		м3	-5,92	83		-491				
28	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=-2,000;								
		м3	-27,152	170		-4616				
	Раздел 2 Включаемые виды работ									
1	Е6-33-5	Устройство железобетонных конструкций стен резервуаровК=2,000;								
		м3	33,15	16111,26	1945,51	534088	64494	173375	24,04	797
2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=2,000;		4313,25	667,73	142984	22135	105	2,4979	83
		м3	33,15	83		2751				
3	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=2,000;								
		м3	33,15	170		5636				
4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;								
		т	4,086	67700		276622				
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;								
		т	0,77	65000		50050				

Всего прямые затраты	**3478280**	**1784433**	**4716**
Стоимость: материалов, тенге	**756846** 937001	**445411**	**1036**
Накладные расходы, тенге	1140222		
- заработная плата, тенге	171033		
- трудоемкость, чел-ч	570		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	277111		
Всего по акту	**3958612**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	134593		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	90051		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40932		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16373		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4240560**		
Итого по акту в текущих ценах 2015года, МРПтек.=1982 тенге(Кмрп=2,55742)	**10844893**		
Налог (2 %)	216898		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11061791**		
НДС (12 %)	1327415		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12389206**		

Генподрядчик:

Директор
ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е.О.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "СТК Казынакурылыс"

Мухамадиев С.А.