Форма 2

Генподрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Субподрядчик: ТОО "СТК Казынакурылыс"

Наименование объекта: Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района ВКО

Договор №1 от 10.05.2017г.

Акт №1
выполненных работ за июнь месяц 2017г.
от 16 июня 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы КЖ)								
		Раздел 1 Земляные работы								
4	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1112,8	26,21 1,15	25,03 6,78	29166 1280	27853 7545	8560 97	0,008 0,0232	9 26
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,600; *т*	1780,48	108,2 –	108,2 21,64	192648 0	192648 38530	38530 100	0 0,04544	0 81
6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	1112,8	3,07 0,39	2,66 0,93	3416 434	2960 1035	1425 97	0,00272 0,00305	3 3
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1406,36	6,48 –	6,48 2,1	9113 0	9113 2953	2864 97	0 0,00806	0 11

8	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=3,000; *м3 грунта*	4219,08	3,11	3,11	13121	13121	4133	0	0
				–	1,01	0	4261	97	0,00387	16
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	156,26	134,1	–	20954	0	23678	0,972	152
				134,1	–	20954	0	113	0	0
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1406,36	21,55	4,52	30307	6357	23232	0,108	152
				17,03	–	23950	0	97	–	0
		Раздел 2 Фундаменты								
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	68,91	5853,25	66,01	403347	4549	15967	1,35	93
				195,75	24,93	13489	1718	105	0,1218	8
16	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов МР1К=15,000; *м3*	21,3	8182,4	489,23	174285	10421	20891	4,75	101
				749,25	184,82	15959	3937	105	0,9026	19
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=15,000; *м3*	21,3	236		5027				
18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=15,000; *т*	0,252	65900		16607				
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=15,000; *т*	0,03	65000		1950				
20	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=15,000; *т*	0,648	58700		38038				
21	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=15,000; *т*	0,2418	207357,31	536,06	50139	130	12104	289	70
				47475	202,5	11479	49	105	0,99	0

22 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов МР2К=48,000; *м3*	163,2	8182,4 749,25	489,23 184,82	1335368 122278	79842 30163	160063 105	4,75 0,9026	775 147
23 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=48,000; *м3*	163,2	236		38515				
24 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=48,000; *т*	5,14848	65900		339285				
25 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=48,000; *т*	0,096	65000		6240				
26 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=48,000; *т*	0,77376	207357,31 47475	536,06 202,5	160445 36734	415 157	38736 105	289 0,99	224 1
27 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов МР-3К=7,000; *м3*	3,57	7822,65 634,5	257,71 91,69	27927 2265	920 327	2722 105	4,05 0,3964	14 1
28 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=7,000; *м3*	3,57	236		843				
29 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=7,000; *т*	0,0609	65900		4013				
30 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов МР-4К=12,000; *м3*	7,8	7822,65 634,5	257,71 91,69	61017 4949	2010 715	5947 105	4,05 0,3964	32 3
31 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=12,000; *м3*	7,8	236		1841				
32 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=12,000; *т*	0,1332	65900		8778				

33 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм МРл	175,7	7732,36	353,46	1358576	62103	132556	3,6	633
	м3		585	133,52	102785	23459	105	0,6521	115
34 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	175,7	236		41465				
	м3								
35 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,9493	65900		128459				
	т								
36 4-1-23	Выпуски для стен: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,47376	53000		131109				
	т								
37 4-1-24	Выпуски для входной группы: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,28252	52400		14804				
	т								
38 Е6-1-22	Устройство железобетонного ростверка Рс	52,74	7732,36	353,46	407805	18641	39790	3,6	190
	м3		585	133,52	30853	7042	105	0,6521	34
39 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	52,74	236		12447				
	м3								
40 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0821	55620		4566				
	т								
41 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99021	52102		51592				
	т								
42 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,70789	51000		36102				
	т								
43 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,84942	50900		94135				
	т								

Раздел 3 Монолитные стены ниже нуля

49	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=4,000; *м3*	152,8	10797,24 1440	360,48 136,17	1649818 220032	55081 20807	252881 105	8,99 0,6651	1374 102
52	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=4,000; *т*	0,081	70437,87 9675	304,24 114,75	5705 784	25 9	833 105	58 0,56	5 0
		3.1 Перегородки								
53	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=4,000; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	242	1157,85 189	34,37 12,87	280200 45738	8318 3115	57647 118	1,21 0,0629	293 15
		Раздел 4 Каркас ниже нуля								
54	Е7-43-1	Установка колонн массой до 2 т в стаканы фундаментовК=4,000; *шт сборных конструкций*	48	1985,91 731,25	769,33 262,69	95324 35100	36928 12609	66793 140	4,42 0,9659	212 46
56	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=4,000; *м3*	24	119		2856				
57	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5К=4,000; *м3*	24	129		3096				
58	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30К=4,000; *м3*	24	147		3528				
59	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000; *т*	0,612	53000		32436				

60 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 тК=4,000; *шт сборных конструкций*	76	634,57	292,42	48227	22224	42640	1,62	123
			297	103,75	22572	7885	140	0,4463	34
61 30-15-42	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, тавровые и с полками, длина до 6 м, объем до 1,5 м3К=4,000; *м3*	16,48	19200		316416				
62 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=4,000; *м3*	16,48	119		1961				
63 30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5К=4,000; *м3*	16,48	129		2126				
64 30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30К=4,000; *м3*	16,48	147		2423				
65 Е6-19-2	Устройство монолитного ригеляК=4,000; *м3*	40,8	9344,28	283,24	381247	11556	35525	4,15	169
			722,25	106,99	29468	4365	105	0,5226	21
66 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000; *т*	0,88	66000		58080				
67 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000; *т*	1,872	64400		120557				
68 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000; *т*	0,1176	41200		4845				
69 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000; *т*	0,1512	52102		7878				
70 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,2496	50900		12705				

		т								
71	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	0,3792	48300		18315				
		т								
72	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=4,000;	1,7016	45800		77933				
		т								
73	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=4,000;	0,01352	93997,62	304,24	1271	4	471	198	3
		т		33075	114,75	447	2	105	0,56	0
74	Е6-10-1	Замоноличивание (узел 1-12шт)К=4,000;	9,6	864,13	14,05	8296	135	366	0,202	2
		м2		31,05	5,31	298	51	105	0,0259	0
75	1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками из проволоки, d=1,6 ммК=4,000;	14,4	295		4248				
		м2								
76	Е7-20-3	Установка монтажных изделий (полоса)К=4,000;	0,2736	148126,1	1826,1	40527	500	3367	42,7	12
		т стальных элементов		8100	690,75	2216	189	140	3,37	1
77	1-1-59	Гайки с шайбамиК=4,000;	0,04416	149300		6593				
		т								
		Раздел 5 Перекрытие ниже нуля								
78	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две сторонык=4,000;	132	889,51	200,77	117415	26502	68450	1,74	230
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	39501	9392	140	0,3052	40
79	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две сторонык=4,000;	56	1445,22	373,54	80932	20918	47104	2,66	149
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	26082	7564	140	0,6052	34
81	30-17-70	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 2060-2150 кг/м2К=4,000;	10,52	113		1189				
		м2								
82	30-17-82	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 1760-1850 кг/м2К=4,000;	86,8	120		10416				
		м2								

83	30-17-83	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 1860-1950 кг/м2К=4,000;	м2	168	132		22176			
84	30-17-84	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 1960-2050 кг/м2К=4,000;	м2	65,12	145		9442			
85	30-17-86	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 2160-2250 кг/м2К=4,000;	м2	55,92	171		9562			
86	30-17-87	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2К=4,000;	м2	259,52	183		47492			
87	30-17-99	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 1860-1950 кг/м2К=4,000;	м2	17,4	178		3097			
88	30-17-103	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2К=4,000;	м2	22,12	233		5154			
89	30-17-177	Надбавка за пролет 4,66-4,95 м и нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2К=4,000;	м2	121,4	511		62035			
90	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытииК=4,000;	м3	123,68	3146,8	269,2	389196	33295	186186	8,21	1015
					1332	101,7	164742	12578	105	0,4966	61
91	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=4,000;	м3	4,48	6006		26907				
92	30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010К=4,000;	м3	119,2	7905		942276				
98	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=4,000;	т	0,06508	93997,62	304,24	6117	20	2268	198	13
					33075	114,75	2153	7	105	0,56	0
			т								
		Итого					**10173467**	**646589**	**1295729**		**6048**

			711
Стоимость: материалов, тенге	976542	154720	
	7029111		
Накладные расходы, тенге	1295729		
- заработная плата, тенге	194359		
- трудоемкость, чел-ч	648		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	688152		
Всего, тенге	**12157348**		
Сметная заработная плата, тенге	1325621		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7407		
ИТОГО без учета материалов генподрядчика	**5128237**		
в т.ч. оборудование	0		
Сметная заработная плата, тенге	1325621		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7407		
Временные здания и сооружения 1,1%	56411		
Итого в базовых ценах 2001 года	**5184647**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года К=2,557	**13257142**		
Налог(2%)	265143		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13522285**		
НДС(12%)	1622675		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**15144960**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

С.К. Дюсюпов

Субподрядчик:
Директор ТОО "СТК Казынакурылыс"

С.А. Мухамадиев