Форма № КС-
Республики Казах

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площ. Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсентова)**

# СПРАВКА

***о стоимости выполненных работ и затрат***

за **Август** 2017 г.

( представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | договор номер | договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | б/н | 05.08.2016г. | | | | |

| Наименование обектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала стр-ва по отчет-ый месяц включительно | в отчетном месяце (тенге) без НДС | из гр.1: строительно монтажные работы (тенге) | из них: в отчет-ый месяц за | по монтажу оборудования | стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ | дополнительные затраты: на приобретение материалов (тенге) | другие дополнительные расходы (тенге) | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | 4 325 931 | 40 375 35 |
| Всего по стройке | 1 202 455 587 | 36 049 425 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик** м.п. **Подрядчик** м.п.

403

**Заказчик:** ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Ф-2

**Подрядчик:** ТОО "Казстройцентр"

**Стройка:** "Реконструкция административнго здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

**Объект:** Фасад

**Акт выполненных работ**
**за Август 2017г**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед.материала, тенге | Стоимость за ед.работы, тенге | Общая стоимость материала, тенге | Общая стоимость работы, тенге | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Алюминиевые конструкции** | | - | | | - | - | - |
| | Поставка материалов | м2 | - | 28 358,03 | | - | - | - |
| | Поставка стеклопакетов (в т.ч антивандальная пленка) | м2 | 105,91 | 12 850,80 | | 1 361 028 | - | 1 361 028 |
| | Изготовление светопрозрачных конструкций | м2 | 211,40 | | 5 354,50 | - | 1 131 941 | 1 131 941 |
| | Монтаж светопрозрачных конструкций | м2 | 469,64 | | 6 425,40 | - | 3 017 625 | 3 017 625 |
| | Остекление | м2 | 362,24 | | 1 606 | - | 581 884 | 581 884 |
| | отливы из металла с полимерным покрытием | пм | 48,74 | 4 722 | | 230 150 | - | 230 150 |
| | отсечки межэтажные противопожарные | м2 | 65,40 | 9 072 | | 593 309 | - | 593 309 |
| | | | - | | | - | - | - |
| | **Итого с НДС** | | - | | | | | **6 915 938** |
| | | | | | | | | |
| | **Всего затрат( в т.ч. НДС 12%)** | | | | | | | **6 915 93** |

**Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"**
**Абдрасулова А.С.**

**Директор ТОО "Казстройцентр"**
**Тоянов К.К.**

**Заказчик:** ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

**Подрядчик:** ТОО "Казстройцентр"

**Стройка:** "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

**Объект:** Кровля

**Акт выполненных работ**
**за Август 2017г**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед.материала, тенге | Стоимость за ед.работы, тенге | Общая стоимость материала, тенге | Общая стоимость работы, тенге | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 3 | Техэтаж (исключить из сметы) | м2 | 1 155 | | | 4 011 708 | 3 234 000 | 7 245 708 |
| | | | | | | | | |
| 4 | АВТОСТОЯНКА (покрытие а/б) | м2 | 795 | | | 3 993 955 | 2 839 855 | 6 833 810 |
| | | | | | | | | |
| | **Итого** | | | | | **8 005 663** | **6 073 855** | **14 079 518** |
| | **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%** | | | | | | | 844 771 |
| | | | | | | | | |
| | **Всего затрат( в т.ч. НДС 12%)** | | | | | | | **14 924 289** |

**Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"**

**Абдрасулова А.С.**

**Директор ТОО "Казстройцентр"**

**Тоянов К.К.**

**Подрядчик:** ТОО "Казстройцентр"
**Стройка:** "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

**Объект:** Водопровод и канализация

**Акт выполненных работ**
**за Август 2017г**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед.материала, тенге | Стоимость за ед.работы, тенге | Общая стоимость материала, тенге | Общая стоимость работы, тенге | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | ***В1.1 - водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)*** | | | | | | | |
| 56 | Смеситель для умывальника и мойки | шт | 15 | 7 500 | 5 500 | 112 500 | 82 500 | 195 000 |
| 57 | Гибкая подводка 1/2" | шт | 15 | 1 200 | 550 | 18 000 | 8 250 | 26 250 |
| 70 | Счетчик холодной воды крыльчатый ВСКМ-2 | компл. | 1 | 42 000 | 11 000 | 42 000 | 11 000 | 53 000 |
| 73 | Кран трехходовой Ф15 | шт. | 1 | 1 800 | 1 320 | 1 800 | 1 320 | 3 120 |
| 75 | Фильтр Ф25 | шт. | 1 | 3 200 | 1 320 | 3 200 | 1 320 | 4 520 |
| | ***В1 - водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)*** | | | | | - | - | - |
| 86 | Смеситель для душевых установок См-Д-СтФ | шт | 1 | 12 500 | 5 500 | 12 500 | 5 500 | 18 000 |
| | ***Т3.1 - водопровод горячего водоснабжения (столовая)*** | | | | | - | - | - |
| 129 | Счетчик горячей воды крыльчатый ВСКМ-25 | компл. | 1 | 42 000 | 11 000 | 42 000 | 11 000 | 53 000 |
| 132 | Кран трехходовой Ф15 | шт. | 1 | 1 800 | 1 320 | 1 800 | 1 320 | 3 120 |
| 134 | Фильтр Ф25 | шт. | 1 | | | - | - | - |
| | ***Т4.1 - водопровод гор водоснадж циркуляц (столовая)*** | | | | | - | - | - |
| 157 | Счетчик горячей воды крыльчатый ВСКМ-20 | компл. | 1 | 32 000 | 7 700 | 32 000 | 7 700 | 39 700 |
| 159 | Кран трехходовой Ф15 | шт. | 1 | 1 800 | 1 320 | 1 800 | 1 320 | 3 120 |
| 161 | Фильтр Ф20 | шт. | 1 | 2 000 | 1 320 | 2 000 | 1 320 | 3 320 |
| | Итого | | | | | | | 402 150 |
| | Накладные расходы | | | | | | | 48 258 |
| | **Всего** | | | | | | | **450 408** |
| | | | | | | | | |
| | ***КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)*** | | | | | | | |
| 169 | Трап Д=50мм | шт. | 6 | 6 500 | 5 500 | 39 000 | 33 000 | 72 00 |
| | Итого | | | | | | | 72 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы | | | | | | | |
| | **Всего** | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ***САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ*** | | | | | | | |
| | ***(Сан/узлы для инвалидов)*** | | | | | - | - | - |
| 220 | Умывальник в компл. с сифоном и смесителем | комп. | 1 | 35 000 | 11 000 | 35 000 | 11 000 | 46 000 |
| 221 | Унитаз в компл. со смывным бачком | комп. | 1 | 50 000 | 16 500 | 50 000 | 16 500 | 66 500 |
| | Итого | | | | | | | 112 500 |
| | Накладные расходы | | | | | | | 13 500 |
| | **Всего** | | | | | | | **126 000** |
| | | | | | | | | |
| | ***К1. Канализация хозяйственно-бытовая (столовая)*** | | | | | | | |
| 222 | Унитаз керамический с косым выпуском с цел | шт | 4 | 50 000 | 16 500 | 200 000 | 66 000 | 266 000 |
| 223 | Умывальник керамический с пьедесталом | шт | 5 | 35 000 | 11 000 | 175 000 | 55 000 | 230 000 |
| 224 | Душевой поддон стальной эмалированный ПД | шт | 2 | 75 000 | 16 500 | 150 000 | 33 000 | 183 000 |
| 228 | Трап Д=50мм | шт. | 2 | 6 500 | 5 500 | 13 000 | 11 000 | 24 000 |
| | ***К3. Канализация производственная (столовая)*** | | | | | - | - | - |
| 231 | Мойка стальная эмалированная с сифоном и с | шт | 10 | 35 000 | 11 000 | 350 000 | 110 000 | 460 000 |
| 232 | Умывальник керамический с сифоном , со смс | шт | 5 | 35 000 | 11 000 | 175 000 | 55 000 | 230 000 |
| | Итого | | | | | | | 1 393 000 |
| | Накладные расходы | | | | | | | 167 160 |
| | **Всего** | | | | | | | **1 560 160** |
| | | | | | | | | |
| | ***В2. Водопровод противопожарный*** | | | | | | | |
| 305 | Шкаф навесной дез окна на один кран и | шт | 9 | 55 000 | 16 500 | 495 000 | 148 500 | 643 500 |
| 306 | два огнетушителя | | | | | - | - | - |
| 307 | Шкаф навесной дез окна на два крана и | шт | 9 | 65 874 | 16 500 | 592 862 | 148 500 | 741 362 |
| | Итого | | | | | | | **1 384 862** |
| | Накладные расходы | | | | | | | 166 183 |
| | **Всего** | | | | | | | **1 551 046** |
| | | | | | | | | |
| | **Всего , с учетом НДС** | | | | | | | **3 768 254** |

**Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"**
**Абдрасулова А.С.**

**Директор ТОО "Казстройцентр"**
**Тоянов К.К.**

**Заказчик:** ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
**Подрядчик:** ТОО "Казстройцентр"
**Стройка:** "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсентова)

**Объект:** Вентиляция

**Акт выполненных работ**
**за Август 2017г**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед.материала, тенге | Стоимость за ед.работы, тенге | Общая стоимость материала, тенге | Общая стоимость работы, тенге | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **П3** | | | | | - | - | - |
| 49 | Решетка регулируемая 400x150 | шт | 10 | 5 831 | 1 410 | 58 313 | 14 100 | 72 413 |
| 50 | Решетка регулируемая 450x200 | шт | 3 | 7 481 | 1 759 | 22 444 | 5 277 | 27 721 |
| 51 | Решетка регулируемая 600x150 | шт | 3 | 12 056 | 3 033 | 36 169 | 9 099 | 45 268 |
| 52 | Решетка регулируемая 1000x200 | шт | 1 | 14 931 | 3 033 | 14 931 | 3 033 | 17 964 |
| | | | | | | | | |
| | **ВДу3** | | | | | - | - | - |
| 95 | Кран шаровый полнопроходной д3/4" | шт | 1 | 2481,4 | 1 489 | 2 481 | 1 489 | 3 970 |
| | **ВДу4** | | | | | - | - | - |
| 105 | Кран шаровый полнопроходной д3/4" | шт | 1 | 2481,4 | 1 489 | 2 481 | 1 489 | 3 970 |
| | | | 0 | | | | | |
| | **ВДу5** | | 0 | | | - | - | - |
| 115 | Кран шаровый полнопроходной д3/4" | шт | 1 | | 1 489 | - | 1 489 | 1 489 |
| | | | | | | | | |
| | **В2** | | | | | - | - | - |
| 148 | Клапан обратный 150x100 | шт | 1 | - | 2 800 | - | 2 800 | 2 800 |
| | | | | | | | | |
| | **В3** | | | | | - | - | - |
| 157 | Клапан обратный 400x300 | шт | 2 | | 4 152 | - | 8 303 | 8 303 |
| | | | | | | | | |
| | **В4** | | | | | - | - | - |
| 163 | Заслонка воздушная регулируемая 150x150 | шт | 3 | | 2 097 | - | 6 291 | 6 291 |
| 167 | Клапан обратный 150x100 | шт | 1 | | 2 800 | - | 2 800 | 2 800 |
| | | | | | | | | |
| | **В5** | | | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Вентиляторнастенный L=190 м3/ч Р=50 Па | шт | 1 | 16 548 | 17 600 | 16 548 | 17 600 | 34 148 |
| 171 | Решетка нерегулируемая 150х100 | шт | 1 | 1 619 | 369 | 1 619 | 369 | 1 988 |
| | **В6** | | | | | - | - | - |
| 173 | Вентилятор настенный L=60 м3/ч Р=50 Па | шт | 1 | 16 548 | 17 600 | 16 548 | 17 600 | 34 148 |
| 174 | Решетка нерегулируемая 150х100 | шт | 1 | 1 619 | 369 | 1 619 | 369 | 1 988 |
| | | | | | | | | |
| | **В12** | | | | | - | - | - |
| 190 | Клапан обратный 200х100 | шт | 1 | | 2 800 | - | 2 800 | 2 800 |
| | | | | | | | | |
| | **В13** | | | | | - | - | - |
| 198 | Клапан обратный 150х100 | шт | 1 | | 2 800 | - | 2 800 | 2 800 |
| | | | | | | | | |
| | **В17** | | | | | - | - | - |
| 210 | Вентилятор настенный L=230 м3/ч Р=50 Па | шт | 1 | 24 360 | 17 600 | 24 360 | 17 600 | 41 960 |
| 211 | Решетка нерегулируемая 150х100 | шт | 1 | 1 619 | 369 | 1 619 | 369 | 1 988 |
| | | | | | | | | |
| | **В22** | | | | | - | - | - |
| 249 | Клапан обратный прямоугольный 150х100 | шт | 1 | | 2 800 | - | 2 800 | 2 800 |
| | Итого | | | | | 199 131 | 118 475 | 317 606 |
| | **Пуско-наладочные работы 10%** | | | | | | | **11 847** |
| | **Транспортные расходы 6%** | | | | | | | **11 948** |
| | **Итого** | | | | | | | **341 401** |
| | | | 0 | | | | | |
| | **ИТОГО по смете** | | 0 | | | | | **341 401** |

**Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"**

**Абдрасулова А.С.**

**Директор ТОО "Казстройцентр"**

**Тоянов К.К.**

Заказчик: **ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"**
Подрядчик: **ТОО "Казстройцентр"**

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площ. Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова) Дополнительные работы**

# СПРАВКА

***о стоимости выполненных работ и затрат***

за **Август** 2017 г.

( представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **Доп.соглашение №2 от 27.06.2017г. к договору б/н** | **05.08.2016г.** | | | | |

| Наименование обектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала стр-ва по отчет-ый месяц включительно | в отчетном месяце (тенге) без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | строительно монтажные работы (тенге) | из них | | стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчет-ый месяц за | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов (тенге) | другие дополнительные расходы (тенге) | | |
| | | | | | | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | **37 316 089** | -9 406 840 | | | | | | | -1 128 821 | **-10 535 661** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик**

**Подрядчик**

Ф-2

**Заказчик:** ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
**Подрядчик:** ТОО "Казстройцентр"
**Стройка:** "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

**Объект:** Отопление

**Акт выполненных работ**
**за Август 2017г**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед.материала, тенге | Стоимость за ед.работы, тенге | Общая стоимость материала, тенге | Общая стоимость работы, тенге | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Система 3.1* | | | | | | | |
| 1 | Фанкойл напольный | шт. | 11 | | 30 000 | - | 330 000 | 330 000 |
| 1 | Радиатор алюминиевый секционный | секц | 33 | 3 400 | 1 000 | 112 200 | 33 000 | 145 200 |
| | Итого | | | | | 112 200 | 363 000 | 475 200 |
| | Накладные расходы | | | | | | | 57 025 |
| | **Всего Отопление, Кондиционирование** | | | | | | | **532 225** |
| | **ВСЕГО по расчету** | | 0 | | | | | **532 225** |
| | **Всего с учетом НДС** | | 0 | | | | | |

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"
Тоянов К.К.

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Форма № КС-3
Республики Казахста

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площ. Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсентова) Дополнительные работы**

# С П Р А В К А

***о стоимости выполненных работ и затрат***

за **Август** 2017 г.

( представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **Доп.соглашение №1 от 27.06.2017г. к договору б/н** | **05.08.2016г.** | | | | |

| Наименование обектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала стр-ва по отчет-ый месяц включи-тельно | в отчетном месяце (тенге) без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | строительно монтажные работы (тенге) | из них | | стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ | дополнительны ые затраты | | | |
| | | | | в отчет-ый месяц за | по монтажу оборудова-ния | | на приобрете-ние материалов (тенге) | другие дополнитель-ные расходы (тенге) | | |
| | | | | | | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | 883 992 | 8 250 58 |
| Всего по стройке | **8 250 588** | 7 366 596 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик** М.П.

**Подрядчик**

**Заказчик:** ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
**Подрядчик:** ТОО "Казстройцентр"
**Стройка:** "Реконструкция административнго здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

**Объект:** Система видеонаблюдения, контроль доступа, система оповещения, пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение

**Акт выполненных работ**
**за Август 2017г**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед.материала, тенге | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| | **СКД** | | | | |
| 1 | Кабель витая пара кат. 5е, неэкранированный, U/UTP, 4 пары, LSZH (305 м), зеленый / | бухт. | 1 | 22 652,35 | 22 652 |
| 2 | Кабель (шнур) гибкий с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В для систем 380/380 В. лектрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20оС и длине 1 км., не более 26 Ом. Бухта 200 м. | м | 525 | 58,36 | 30 636 |
| 3 | Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3х1,5 мм² | м | 86 | 212,20 | 18 249 |
| 4 | Труба гибкая гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (RAL 7035), от -5С до +60С | м | 270 | 31,06 | 8 385 |
| 5 | Контроллер доступа на два считывателя. Объем буфера событий - 2047. Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory):- 4096 | шт | 5 | 16 919,00 | 84 595 |
| 6 | Охранный магнитоконтактный накладной датчик-извещатель коричневого цвета. Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов и подачи сигнала тревоги при проникновении злоумышленников. Соединяется под винт. | шт | 10 | 430,00 | 4 300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Резервированный источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-[illegible], световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ач или внешних до 51 Ач, защита от переразряда. Крышка под замок | шт | 1 | 25 859,00 | [illegible] |
| 8 | PTK-BATTERY АКБ 12V - 7Ah Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, герметизированная, необслуживаемая с системой рекомбинации газов. Размеры ДхШхВ: 151*66*95мм. | шт | 6 | 2 899,00 | 17 394 |
| 9 | Кнопка металлическая накладная | шт | 5 | 3 525,00 | 17 625 |
| 10 | Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memory. Кнопка для команд. Исполнение – врезной. От минус 20 до +50°С | шт | 8 | 9 706,00 | 77 648 |
| 11 | Кнопка аварийного выхода. Цвет: зеленый Оснащен группой переключающих контактов ("сухие" контакты), которые могут быть задействованы в шлейфе сигнализации как на размыкание (увеличение сопротивления), так и на замыкание (уменьшение сопротивления). Диапазон коммутируемых токов, мА 0,1…200. Диапазон коммутируемых напряжений, В 5…72. Габаритные размеры, мм, не более 109x94x47. Масса, кг, не более 0,18. Условия эксплуатации: в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом, при температуре окружающего воздуха от -40° С до +55° С | шт | 4 | 2 301,00 | 9 204 |
| 12 | Электромагнитный замок | шт | 6 | 17 238,00 | 103 428 |
| 13 | Металлический уголок для замка | шт | 6 | 4 254,00 | 25 524 |
| 14 | 2-х скоростной дверной доводчик (для дверей массой до 90 кг) белый | шт | 11 | 11 815,00 | 129 965 |
| 5 | Монтажный комплект расходных материалов | компл. | 140439 | | 140 439 |
| | | | | **Всего за оборудование:** | **715 904** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Монтажные работы, в том числе** | | | | |
| | 3 | 7 | | 9 | 10 |
| 1 | Монтажные работы | услуга | 400000 | 400000 | 400000 |
| | | | | Всего за монтажные работы: | **400 000** |
| | **Итого по оборудованию и монтажным работам** | | | | **1 115 904** |
| | | | | x | |
| | | | | x | **119 561** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | СВ | | | x | 1 115 |
| 9 | Кабель волоконно-оптический ИКН-М4П-М8-0,5 | км | 1 | 380 000,00 | 456 000 |
| 15 | 1/3" Progressive Scan CMOS; макс. разрешение 1920x1080, 2 мегапиксельная Купольная IP камера; чувствительность 0,01 Люкс/F1.2 (АРУ вкл), 0.028Люкс/F2.0; 0 Люкс (ИК вкл.); компрессия H.264/MJPEG; влагонепроницаемая (IP66); 25к/с при 1280x960 и 1280x720; объектив f=3.6 мм; Крепление объектива M12; ИК-подсветка до 30 м; TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos; Питание 12VDC, PoE (802.3af); слот для SD-карты, энергопотребление 4Вт (ИК выкл.); t=-10°C~+60°C; 140 x 92 мм; вес 0.6 кг. | шт | 11 | 38 280,00 | 421 080 |
| 17 | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2 мегапиксельная IP камера, цвет: 0.1 люкс/F1.2,ч/б: 0.01 люкс/F1.2, C/CS mount, 1920x1080:25 к/с(P)/30 к/с(N), H.264/MJPEG, двойной поток, DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, Обнаружение вторжения, Обнаружение пересечения линии, встроенный слот для SD карты (до 64Гб), Аудио вх/вых-1, Тревожный вх/вых-1, 68 x 56 x 144 мм, 0,7 кг | шт | 1 | 61 252,00 | 61 252 |
| 19 | Мегапиксельный вариофокальный объектив для работы с камерами разрешением до 3Мп, фокусное расстояние 2.7-12 мм, апертура: F1.5-C, крепление CS, Ф6.5 мм (1/2.7"), угол обзора по горизонтали: 11/3" :97.2°~24.3°, 1/4" :72.1°~18.4°, Iris Control: DC, Вес: <100g, Ф48.5*61.3 мм. | шт | 2 | 53 040,00 | 106 080 |
| 20 | Кронштейн 70x97.1x181.8мм, металлический, для камер стандартного исполнения | шт | 1 | 2 796,00 | 2 796 |
| 22 | Монтажный комплект расходных материалов | компл. | 107537 | | 107 537 |
| | | | | **Всего за оборудование:** | **1 154 745** |
| | **Монтажные работы, в том числе** | | | | |
| 1 | 3 | 7 | | 9 | 10 |
| | Монтажные работы | услуга | 1194685 | 1 | 1194685 |
| | | | Всего за монтажные работы: | | **1 194 685,00** |
| | **Итого по оборудованию и монтажным работам** | | | | |
| | | | | x | **2 349 430** |
| | | | | x | **251 725** |
| | | | | x | **2 349 430** |
| | ИС | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный | м | 1930 | 129,44 | [illegible] |
| 3 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный | м | 918 | 219,63 | 201 61[illegible] |
| 6 | Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048 | шт | 1 | 34 855,00 | 34 855 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | шт | 7 | 2 952,00 | 20 664 |
| 9 | Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов | шт | 200 | 4 202,00 | 840 400 |
| 12 | PTK-BATTERY АКБ 12V - 7Ah Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, герметизированная, необслуживаемая с системой рекомбинации газов. Размеры ДхШхВ: 151*66*95мм. | шт | 9 | 2 899,00 | 26 091 |
| 13 | Монтажный комплект расходных материалов | компл. | 289105 | | 289 105 |
| | | | | **Всего за оборудование:** | **1 662 555** |
| | **Монтажные работы, в том числе** | | | | |
| | 3 | 7 | | 9 | 10 |
| 1 | Монтажные работы | услуга | 1182500 | 1 | 1182500 |
| | | | | Всего за монтажные работы: | **1 182 500,00** |
| | **Итого по оборудованию и монтажным работам** | | | | |
| | | | | x | **2 845 055** |
| | | | | x | **304 827** |
| | | | | x | **2 845 055** |
| | **СО** | | | | |
| 2 | Кабель акустический 2x1.5 мм2 100м BLUELINE REXANT | м | 180 | 92,00 | 16 560 |
| 3 | Труба гибкая гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (RAL 7035), от -5С до +60С | м | 120 | 31,06 | 3 727 |
| 4 | Ответвитель для провода, обжимной 0.75-2.5 мм изол. (878101) | шт | 50 | 37,14 | 1 857 |
| 6 | ITC Audio T-611 Настенная АС 1,5-3-6W, 100V, 90-98 dB, 90-18000 Hz, 285x200x85 mm, пластик, белый, 1,3 кг. | шт | 25 | 8 833,00 | 220 825 |
| 15 | Монтажный комплект расходных материалов | компл. | 117324 | | 117 324 |
| | | | | **Всего за оборудование:** | **360 292** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по оборудованию и монтажным работам** | | | | |
| | | | | x | 1 402 [illegible] |
| | **Охранная сигнализация** | | | | |
| 1 | С2000-КДЛ Контроллер двупроводной линии связи | шт | 1 | 11 731,00 | 11 731,00 |
| 2 | С2000 Пульт контроля и управления | шт | 1 | 29 179,00 | 29 179,00 |
| 3 | С2000-СП1-01 Блок релейный | шт | 1 | 10 558,00 | 10 558,00 |
| 4 | С2000-ПИК Извещатель объемый потолочный адресный | шт | 29 | 5 959,00 | 172 811,00 |
| 5 | " Рубеж ОПОП 124-7 (бело/красный) Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | шт | 1 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 6 | С2000-АР2 (исп.02) Расширитель адресный | шт | 9 | 2 825,00 | 25 425,00 |
| 7 | СН 03 (белый) Извещатель магнитоконтактный, соеденение под винт | шт | 6 | 364 | 2 184,00 |
| 8 | С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой | шт | 4 | 25 776,00 | 103 104,00 |
| 9 | Рубеж ПожТехКабель КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.75 (в бухте 200 м) | м | 580 | 129 | 74 820,00 |
| 10 | Паритет ШВВП 2*0,75 мм кабель (шнур) | м | 200 | 58 | 11 600,00 |
| 11 | КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0.75 | м | 70 | 220 | 15 400,00 |
| 12 | Труба ПВХ 16 | м | 550 | 31 | 17 050,00 |
| | | | 0 | | |
| | | | | **Всего за оборудование:** | **475 492,00** |
| | **Монтажные работы, в том числе** | | | | |
| 1 | Монтажные работы | услуга | 632120 | 632 120,09 | 632 120,09 |
| | **Итого по оборудованию и монтажным работам** | | | **x** | **1 107 612,09** |
| | | | | | |
| | **ИТОГО по смете** | | | | **9 600 425** |

**Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"**
**Абдрасулова А.С.**

**Директор ТОО "Казстройцентр"**
**Тоянов К.К.**

**Подрядчик:** ТОО "Казстройцентр"
**Стройка:** "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 2,3 со стороны ул.Байсеитова)

**Объект:** Структурированная кабельная система

**Акт выполненных работ**
**за Август 2017г**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед.материала, тенге | Стоимость за ед.работы, тенге | Общая стоимость материала, тенге | Общая стоимость работы, тенге | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***4. Кабеленесущие конструкции*** | | | | | | | |
| 16 | Лоток проволочный 54x300x3000 | м | 39 | 2 382,00 | | 92898 | | 92898 |
| 18 | Шпилька М8 | шт | 41 | 361,73 | | 14830,93 | | 14831 |
| 19 | П-образный Профиль PSM 50x30x2,5 L=2000 | м | 1 | 1 490,44 | | 1490,44 | | 1490 |
| 20 | П-образный Профиль PSM 50x30x1,5 L=2000 | м | 4 | 1 490,44 | | 5961,76 | | 5962 |
| 21 | Скоба CS на лоток осн. B200 DKC BBA2020 | шт | 75 | 3 460,00 | | 259500 | | 259500 |
| 22 | Скоба CS на лоток осн. B300 DKC BBA2030 | шт | 155 | 4 000,00 | | 620000 | | 620000 |
| 23 | Безвинтовое крепление для проволочного | шт | 17 | 545,81 | | 9278,77 | | 9279 |
| 26 | Гофротруба д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый | м | -1788 | 39,48 | | -70590,24 | | -70590 |
| 28 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.25 мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет серый | м | 2027 | 101,42 | | 205578,34 | | 205578 |
| | ***5. Оборудование рабочих мест*** | | | | | | | |
| 29 | Адаптер для информационных разъемов Keystone, белый, 1мод. | шт | 94 | 96 | | 9024 | | 9024 |
| 30 | Рамка на 2 модуля (одноместная), белая | шт | 96 | 153 | | 14688 | | 14688 |
| 31 | Каркас на 2 модуля (одноместный), белый | шт | 33 | 328 | | 10824 | | 10824 |
| 32 | Установочная коробка D65 гл.45 подрозетник | шт | 108 | 252 | | 27216 | | 27216 |
| 33 | PDB Коробка монтажная под 2 модуля "BRAVA" | шт | 6 | 360 | | 2160 | | 216 |
| 34 | Розеточный модуль RJ45 STP, 6A | шт | 94 | 1 336,00 | | 125584 | | 1255 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Розеточный модуль RJ45 STP, 6A под лючки | шт | 42 | 4 400,00 | | 184800 | | |
| 36 | Лицевая панель под модуль Volition®, 2-порта, 45 x 45, белая | шт | 21 | 1 400,00 | | 29400 | | |
| | ***7. Материалы*** | | | | | | | |
| 42 | Держатель с защелкой и дюбелем D20мм | шт | 5314 | 63 | | 334782 | | 334782 |
| 43 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М8 | шт | 120 | 12,16 | | 1459,2 | | 1459 |
| 46 | DKC Забивной анкер М8 | шт | 320 | 56,35 | | 18032 | | 18032 |
| 48 | Монтажный комплект расходных материалов | компл. | 29287 | 1,00 | | 29287,2 | | 29287 |
| | | | | | | | | |
| 1 | **Монтажные работы** | услуга | 2212886 | | 1,00 | | 2 212 885,78 | 2212886 |
| | | | | | | | | |
| | | | **Табло** | | | | | |
| 1 | Кристал-12 Шыгу/выход Оповещатель световой 12В, табло плоское | шт | 6 | 1134 | | 6 804,00 | | 6804 |
| 2 | Паритет ШВВП 2х0,75 кабель (шнур) | м | 70 | 58 | | 4 060,00 | | 4060 |
| 3 | Труба гибкая гофрированная 16 мм | м | 70 | 31 | | 2 170,00 | | 2170 |
| 4 | Аккумуляторная батарея UL 17-12 | шт | 3 | 14 368,00 | | 43 104,00 | | 43104 |
| | **Монтажные работы** | услуга | 97600 | | 97 600,00 | | 97 600,00 | 97600 |
| | | | | | | | | |
| | **ВСЕГО с НДС** | | | | | | | **4 292 825** |

**Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"**
**Абдрасулова А.С.**

**Директор ТОО "Казстройцентр"**
**Тоянов К.К.**

Ф-2

**Заказчик:** ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

**Подрядчик:** ТОО "Казстройцентр"

**Стройка:** "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

**Объект:** Исключаемые работы

**Акт выполненных работ**
**за Август 2017г**

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. материала | Итого материалы | Цена за ед. работы | Итого за работы | Всего за работы и материалы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Раздел Кровля** | | | | | | | |
| | Техэтаж | м2 | - 1 155 | | - 4 011 708 | | - 3 234 000 | - 7 245 708 |
| | Итого | | | | -4 011 708 | | -3 234 000 | -7 245 708 |
| | Непредвиденные затраты 6% | | | | | | | -434 742 |
| | **Итого по разделу Кровля** | | | | | | | **-7 680 450** |
| | **Раздел Конструкции железобетонные** | | | | | | | |
| | ***РАМПА*** | | | | | | | |
| | Бетонная подготовка | м3 | - 0,50 | 10 560,00 | - 5 280 | 6170 | - 3 085 | -8 365 |
| | Стены и перегородки монолитные | м3 | - 8,10 | 12 650,00 | - 102 465 | 23500 | - 190 350 | -292 815 |
| | Арм-ра 8А1 | т | - 0,07 | 170 500,0 | - 11 935 | | - | -11 935 |
| | Арм-ра 12 АШ | т | - 0,81 | 174 900,0 | - 141 669 | | - | -141 669 |
| | закл.детали | т | - 0,04 | 310 000,0 | - 12 400 | | - | -12 400 |
| | Анкерные болты | шт | - 16,00 | 65,00 | - 1 040 | | - | -1 040 |
| | | | | | - | | - | 0 |
| | ***МК площадки под оборудование*** | | | | - | | - | 0 |
| | Конструкции решетчатые (площадки,ограждение) | т | - **4,78** | | - | 135776 | - 649 009 | -649 009 |
| | | | | | - | | - | 0 |
| | **Монтаж ограждения (Площадка под оборудование)** | т | - 4,78 | | - | | - | 0 |
| | Труба стальная 100*100 | м | - 173,00 | 2 126,30 | - 367 850 | | - | -367 85 |
| | Швеллер 20 | т | - 1,92 | 275 000,0 | - 528 000 | | - | -528 00 |
| | Швеллер 12 | т | - 0,78 | 183 700,0 | - 143 286 | | - | -143 28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огрунтовка и окраска м/к | м2 | - 210,00 | | - | 985 | - 206 850 | [illegible] |
| грунтовка | кг | - 42,00 | 363,00 | - 15 246 | | - | [illegible] |
| эмаль ПФ115 | кг | - 44,10 | 440,00 | - 19 404 | | - | [illegible] |
| Итого | | | | -1 348 575 | | -1 049 294 | -2 397 869 |
| Непредвиденные затраты 4,3% | | | | | | | -103 108 |
| **Итого по разделу Конструкции железобетонные** | | | | | | | -2 500 978 |
| | | | | - | | | 0 |
| **Наружние сети электроснабжения** | шм | -335 | | - | 650,00 | - 217 750 | -217 750 |
| Прокладка кабеля в трубе | м | -80 | 492,8 | - 39 424 | | - | -39 424 |
| Кабель ВВГнг 5*4 | м | -255 | 197,4 | - 50 337 | | - | -50 337 |
| Кабель ВВГнг 5*1,5 | м | -78 | 93,84 | - 7 320 | | - | -7 320 |
| Труба ПНД 32м | м | -257 | 49,4 | - 12 696 | | - | -12 696 |
| Труба ПНД 20м | шт. | -4 | 544 | - 2 176 | | - | -2 176 |
| Пост кнопочный MUTLUSAN 22-25мм IP54 | шт. | -4 | 168 | - 672 | | - | -672 |
| Сигнальная лампа MUT. (кнопка) 22мм 12-220V | шт. | -4 | 852 | - 3 408 | 100 | - 400 | -3 808 |
| Кноп.перекл.START с подсв.зеленый MUTLUSAN | | | | | | | |
| Итого | | | | -116 032 | | -218 150 | -334 182 |
| Непредвиденные затраты 6% | | | | | | | -20 051 |
| **Итого по разделу Наружние сети электроснабжения** | | | | | | | -354 233 |
| ВСЕГО исключаемых работ | | | | | | | -10 535 661 |

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"

Тоянов К.К.

**Заказчик:** ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

**Подрядчик:** ТОО "Казстройцентр"

**Стройка:** "Реконструкция административнго здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

**Объект:** Видеонаблюдение

**Акт выполненных работ**
**за Август 2017г**

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. материала | Итого материалы | Цена за ед. работы | Итого за работы | Всего за работы и материалы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Видеонаблюдение** | | | | | | | |
| 1 | DS-2CD2122FWD-I 1/3" Progressive Scan CMOS; макс. разрешение 1920x1080, 2 мегапиксельная Купольная IP камера; | шт | 1 | 38 280 | 38 280 | | | 38 280 |
| 2 | Server case Toten A28842.8100 Шкаф телекоммуникационный 19" 42U,800*800*2055 серый (стекло, 3 полки, блок розеток и вент., 2 верт.орг., крепеж) | шт | 1 | 182 723 | 182 723 | | | 182 723 |
| 3 | DS-9632NI-I8 32-канальный сетевой видеорегистратор; 8 SATA для подключения жестких дисков объемом до 4 TB, 1 e-SATA. | шт | 2 | 301 040 | 602 080 | | | 602 080 |
| 4 | Жесткий диск Western Digital Purple, 6000 GB HDD SATA WD60PURX, IntelliPower, 64MB cache, SATA 6 Gb/s | шт | 16 | 109 648 | 1 754 368 | | | 1 754 368 |
| 5 | Core i7-6700/ PRIME B250-PLUS, VGA+HDMI+DVI, 4DDR4, 2PCIx16, 2PCIx1, 2PCI, 2M.2/ RAM 8 GB/ HDD 2000 GB/ 060G1 GAMING-3GD, 3 GB, DVI/HDMI/3DP, GDDR5/192bit/ DVD±R/RW LiteOn/ Case ATX | шт | 2 | 320 495 | 640 990 | | | 640 990 |
| 6 | Клавиатура и мышь, USB, Delux DLD-1811OUB, Черный ,KeyBoard + mouse, Black | шт | 2 | 5 471 | 10 942 | | | 10 942 |
| 7 | Операционная система OEM версия для поставки с новыми ПК : 133 612 MS Win Pro 8.1 x64 Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD FQC-06926 | шт | 2 | 53 242 | 106 484 | | | 106 484 |