Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«___» _____2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж» БИН 940940000691, 050061, г. Алматы, ул. Утеген Батыра,7/1 Гос. Лицензии ГСЛ №000015 от 30.11.2018 года_____
наименование организации, юридический адрес
в лице Умбеталиева Ермека Ерлановича_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту «Строительство РП-2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области»_____
наименование, местонахождения объекта: Республика Казахстан, с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области_____
заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района» БИН 220140006225 Тел.: 87164422291 Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, ул. Ташенова, 47. 020200
Руководитель Нурлыбеков Дауренбек Ибрашович_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Иртышэлектромонтаж»ГСЛ №001122-2 от 10.12.2019г.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Энергохолдинг LTD", 14009229, 25.06.2014г. Рабочий проект 2018-09-28-ЭС_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Аршалынского района», № 9 от 05. 06.2019 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Напряжение сети –10 кВ.
Категория по надежности – II.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
РП-2 10кВ	комп	1	1	1	1
Ячейка К-7М	компл	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В рамках реализации проекта «Строительство РП-2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области» предусмотрено установка следующего электрооборудования:

- Строительство распределительного пункта 10кВ (далее РП-2) в блочно-модульном здании. В состав РП-2 входит следующее оборудование:

1. Камера КСО-2-10 Ввод с ВВ/АЕ-1250А РЗиА РС83-А2.0 со счетчиком Меркурий-230 -2 шт;
2. Камера КСО-2-10 Линия с ВВ/АЕ-1250А РЗиА РС83-А2.0 со счетчиком Меркурий-230 – 10 шт;
3. Камера КСО-2-10 ТН с тр-ом 3х3НОЛП-10кВ РЗиА РС83-В1- 2 шт;
4. Камера КСО-2-10 ТСН с тр-ом ТМГ-40/10-0,4кВ. – 2 шт;
5. Камера КСО-2-10 СВ с ВВ/АЕ-1250А РЗиА РС83-А2.0. – 1 шт;
6. Камера КСО-2-10 СР – 1 шт;
7. Шинный мост – 2 шт;
8. Шкаф СН без UPS – 1 шт;
9. ШУОТ – 1 шт;
10. Оборудование АСКУЭ – 1 шт;
11. Оборудование Телемеханики – 1 комп;
12. Оборудование пожарно-охранной сигнализаций – 1комп.

- Монтаж двух ячеек типа К-7М в ПС 35/10кВ «Юбилейная».

- Строительство двухцепной воздушной линии 10кВ:

Трасса ВЛ-10 кВ имеет 2 участка (1 кабельный и 1 воздушный).
Общая протяженность составляет 7,326 км.
Трасса имеет 28 угла поворота и 16 переходов.
Промежуточно-двухцепные опоры 2П10-1 серии 3.407.1-143.6.3
Двухцепно-угловые промежуточные опоры 2УП10-1 серии 3.407.1-143.6.7
Двухцепно-анкерные опоры 2А10-1 серии 3.407.1-143.6.8
Двухцепно-концевые опоры 2К10-1 серии 3.407.1-143.6.2
Переходная промежуточная опора ПП10-3 серии 3.407.1-143.5.5
Анкерно-концевая опора А10-1 серии 3.407.1-143.6.8
Анкерно-угловая опора УА10-1 серии 3.407.1-143.1.11
Анкерно-угловая опора ПУА10-2 серии 3.407.1-143.5.17
Переходная анкерная опора ПА10-1 серии 3.407.1-143.5.11
Промежуточно-угловая опора ПУП10-1 серии 3.407.1-143.5.10
Переходно-анкерная опора ПА10-5 серии 3.407.1-143.5.15
Провод АС-70/11мм2=42780м
Провод АС-50/80мм2=588м

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Июнь 2022г; месяц, год
окончание работ Ноябрь 2022г; месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;
фактически, месяц: 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 84,96% и фактически применено 85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **Энергоснабжение 10 кВ АО «АРЭК»** ТУ по пе 38/10 „Юбилейная" выполнено
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство РП-2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Умбеталиев Ермек Ерланович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Субподрядная организация
Директор ТОО «Иртышэлектромонтаж» Назарсеитов Калжан Оразханович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)