Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта: Строительство РП -2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области», который находится - село Жалтырколь, аульный округ Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			47	17.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	264 985 240,8									
в т.ч. за текущий год	264 985 240,8	1 177 168,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141 260,2	1 318 428,8

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Нурлыбеков Д.И. _____
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"АДС САПА"
Башанов Д.Ж._____
БИН 120940002382

Подрядчик:
АО "Электромонтаж"
Умбеталиев Е.Е._____
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство РП -2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области», который находится - село Жалтырколь, аульный округ Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области.

Сети электроснабжения

Договор № 47 от 17.09.2021г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022года

Составлен(а) В текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				по смете 2-2							
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	7012,85	2978,41	7013	2978	727	3801	11679
		НР - 80%; СП - 8%			3307,86	1443,85	3308	1444		865	
2	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015 калькп.15	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	130182,00	--	130182	--	130182	--	140597
		СП - 8%			--	--	--	--		10415	
3	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015 калькп.14	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	53130,00	--	53130	--	53130	--	57380
		СП - 8%			--	--	--	--		4250	
4	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004105	219315,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								210628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3308				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1444			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						184939		
		- Накладные расходы	Тенге							3801	
		- Сметная прибыль	Тенге							15602	
	Итого смета			**Тенге**			**210 628,0**				
	Оборудование						**0,0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СМР						210 628,0				
	Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге			5 055,1				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			Тенге			215 683,1				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%			Тенге			6 254,8				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г						221 937,9				
	в том числе СМР						221 937,9				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						4 438,8				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г			Тенге			226 376,6				
	Договорной коэффициент к = 1						226 376,6				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге			27 165,2				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге			253 541,8				

Заказчик:
Нурлыбеков Д.И. _____
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"АДС САПА"
Башанов Д.Ж. _____
БИН 120940002382

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е. _____
БИН 940940000691

Авторский надзор: ТОО "ШАХАР"
Ченгелбаев А.Б. _____

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство РП -2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области», который находится - село Жалтырколь, аульный округ Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области.

Локальная смета 2-1-2

Электротехническое оборудование РП

Договор № 47 от 17.09.2021г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**	шт.	2	30623,92	3871,56	61248	7743	1299	39501	108809
		НР - 72%; СП - 8%			26103,00	1328,36	52206	2657		8060	
2	1308-0103-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования**	шт.	1	27308,86	1274,81	27309	1275	9875	11919	42366
		НР - 72%; СП - 8%			16159,00	395,50	16159	396		3138	
3	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1	250422,00	--	250422	--	250422	--	270456
		СП - 8%			--	--	--	--		20034	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								421631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68365				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9018			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3052			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						261596		
		- Накладные расходы	Тенге							51420	
		- Сметная прибыль	Тенге							31232	
	Итого смета			Тенге			421 631,00				
	Оборудование						0,00				
	ИТОГО СМР						421 631,00				
	Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге			10 119,14				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			Тенге			431 750,14				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%			Тенге			12 520,75				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г						444 270,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе СМР						444 270,90				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						8 885,42				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г			Тенге			453 156,32				
	Договорной коэффициент к = 1						453 156,32				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге			54 378,76				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге			507 535,07				

Заказчик:
Нурлыбеков Д.И. _____
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"АДС САПА"
Башанов Д.Ж._____
БИН 120940002382

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е._____
БИН 940940000691

Авторский надзор: ТОО "ШАХАР"
Ченгелбаев А.Б._____

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство РП -2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области», который находится - село Жалтырколь, аульный округ Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области.

Локальная смета 7-2

Покрытия

Договор № 47 от 17.09.2021г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтовое покрытие дорог тип 1									
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	337,4	766,46	189,87	258602	64063	183917	33419	315383
		НР - 108%; СП - 8%			31,48	60,23	10622	20321		23362	
2	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	337,4	134,46	34,59	45367	11672	33695	4117	53443
		НР - 108%; СП - 8%			--	11,30	--	3812		3959	
		Асфальтовое покрытие тротуаров тип 2									
3	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	56	705,88	164,64	39529	9220	28546	5037	48131
		НР - 108%; СП - 8%			31,48	51,80	1763	2901		3565	
4	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	56	-298,66	-80,72	-16725	-4520	-12205	-1594	-19785
		НР - 108%; СП - 8%			--	-26,36	--	-1476		-1466	
		Щебеночное покрытие под зданием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	105,2	705,88	164,64	74258	17320	53626	9462	90418
		НР - 108%; СП - 8%			31,48	51,80	3312	5449		6698	
6	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	105,2	-213,33	-57,66	-22442	-6065	-16377	-2139	-26548
		НР - 108%; СП - 8%			--	-18,83	--	-1981		-1967	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								461042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15697				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91689			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						271202		
		- Накладные расходы	Тенге							48302	
		- Сметная прибыль	Тенге							34151	
	Итого смета			Тенге			461 042,00				
	Оборудование						0,00				
	ИТОГО СМР						461 042,00				
	Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге			11 065,01				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			Тенге			472 107,01				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%			Тенге			13 691,10				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г						485 798,11				
	в том числе СМР						485 798,11				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						9 715,96				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г			Тенге			495 514,07				
	Договорной коэффициент к = 1						495 514,07				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге			59 461,69				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге			554 975,76				

Заказчик:
Нурлыбеков Д.И. _____
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"АДС САПА"
Башанов Д.Ж. _____
БИН 120940002382

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е. _____
БИН 940940000691

Авторский надзор: ТОО "ШАХАР"
Ченгелбаев А.Б. _____

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство РП -2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области», который находится - село Жалтырколь, аульный округ Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области.

Локальная смета 2-2

Сети электроснабжения

Договор № 47 от 17.09.2021г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022года

Составлен(а) В текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разрядники									
1	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0002	271250,00	--	54	--	54	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		Заземление опор, лист 23									
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0004	223857,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		Строительные работы, ведомость объемов работ									
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,434	1547,70	--	672	--	--	484	1248
		НР - 72%; СП - 8%			1547,70	--	672	--		92	
		Монтажные работы									
4	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0003	977563,00	--	293	--	293	--	317
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				672				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						437		
		- Накладные расходы	Тенге							484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							126	
	Итого смета			Тенге			1 721,00				
	Оборудование						0,00				
	ИТОГО СМР						1 721,00				
	Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге			41,30				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			Тенге			1 762,30				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%			Тенге			51,11				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г						1 813,41				
	в том числе СМР						1 813,41				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						36,27				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г			Тенге			1 849,68				
	Договорной коэффициент к = 1						1 849,68				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге			221,96				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге			2 071,64				

Заказчик:
Нурлыбеков Д.И. _____
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"АДС САПА"
Башанов Д.Ж._____
БИН 120940002382

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е._____
БИН 940940000691

Авторский надзор: ТОО "ШАХАР"
Ченгелбаев А.Б._____

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство РП -2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области», который находится - село Жалтырколь, аульный округ Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области.

Локальная смета 7-4

Вертикальная планировка

Договор № 47 от 17.09.2021г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		панели ограждения									
1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1.1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к а - 1,1**	т конструкций	0,0004	26032,09	12300,54	10	5	2	3	14
		НР - 69%; СП - 8%			7257,10	3271,67	3	1		1	
2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,0004	157692,69	39385,18	63	16	2	35	106
		НР - 69%; СП - 8%			113113,00	12321,62	45	5		8	
3	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,0002	203212,29	66413,10	41	13	2	19	64
		НР - 69%; СП - 8%			132440,00	3569,50	26	1		5	
4	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0002536	250422,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						70		
		- Накладные расходы	Тенге							57	
		- Сметная прибыль	Тенге							19	
	Итого смета			**Тенге**			**253,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование						0,00				
	ИТОГО СМР						253,00				
	Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге			6,07				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			Тенге			259,07				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%			Тенге			7,51				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г						266,59				
	в том числе СМР						266,59				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						5,33				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г			Тенге			271,92				
	Договорной коэффициент к = 1						271,92				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге			32,63				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге			304,55				

Заказчик:
Нурлыбеков Д.И. _____
БИН 220140006225

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е. _____
БИН 940940000691

Тех.надзор: ТОО"АДС САПА"
Башанов Д.Ж. _____
БИН 120940002382

Авторский надзор: ТОО "ШАХАР"
Ченгелбаев А.Б. _____

Утверждаю:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Нурлыбеков Д.И.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство РП -2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области», который находится - село Жалтырколь, аульный округ Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области.

Покрытия

Договор № 47 от 17.09.2021г

Нулевая (промежуточная) смета

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключение									
		Смета 7-2									
		Асфальтовое покрытие дорог тип 1									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	50,61	-3084,71	-1057,70	-156117	-53530	-95875	-19479	-189644
		НР - 108%; СП - 8%			-132,62	-223,75	-6712	-11324		-14048	
		Асфальтовое покрытие тротуаров тип 2									
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	5,6	-3084,71	-1057,70	-17274	-5923	-10608	-2155	-20984
		НР - 108%; СП - 8%			-132,62	-223,75	-743	-1253		-1554	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-210628**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-7455				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-59453			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-12577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-106483		
		- Накладные расходы	Тенге							-21634	
		- Сметная прибыль	Тенге							-15602	
	Итого смета			Тенге			-210 628				
	Оборудование						0				
	ИТОГО СМР						-210 628				
	Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге			-5 055				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			Тенге			-215 683				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%			Тенге			-6 255				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г						-221 938				
	в том числе СМР						-221 938				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						-4 439				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г			Тенге			-226 377				
	Договорной коэффициент к = 1						-226 377				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге			-27 165				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге			-253 542				

Авторский надзор: ТОО "ШАХАР"
Ченгелбаев А.Б._____

Подрядчик:
АО"Электромонтаж"
Умбеталиев Е.Е._____

Утверждаю:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Нурлыбеков Д.И._____

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство РП -2 в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области», который находится - село Жалтырколь, аульный округ Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области.

Сети электроснабжения

Договор № 47 от 17.09.2021г

Нулевая (промежуточная) смета

Составлен(а) В текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Включение по смете 2-2							
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	7012,85	2978,41	7013	2978	727	3801	11679
		НР - 80% от ЗП - 8%			3307,86	1443,85	3308	1444		865	
2	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015 кальк.п.15	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	130182,00	--	130182	--	130182	--	140597
		СП - 8%			--	--	--	--		10415	
3	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015 кальк.п.14	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	53130,00	--	53130	--	53130	--	57380
		СП - 8%			--	--	--	--		4250	
4	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004105	219315,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**210628**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1444			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						184939		
		- Накладные расходы	Тенге							3801	
		- Сметная прибыль	Тенге							15602	
	Итого смета			Тенге			210 628				
	Оборудование						0				
	ИТОГО СМР						210 628				
	Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге			5 055				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			Тенге			215 683				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%			Тенге			6 255				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г						221 938				
	в том числе СМР						221 938				
	Непредвиденные работы и затраты-2%						4 439				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г			Тенге			226 377				
	Договорной коэффициент к = 1						226 377				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге			27 165				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге			253 542				

Авторский надзор: ТОО "ШАХАР"
Ченгелбаев А.Б._____

Подрядчик:
АО"Электромонтаж"
Умбеталиев Е.Е._____