Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23**	**050240007370**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19**	**960540001004**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 145 от 11.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
25	**28.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполнение работы по объекту : "Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса па адресу : СКО, г.Петропавловск, ул. Я Гашека,26"			услуга	1	10 111 273,73	10 111 273,73	1 083 350,76
				Итого	1	x	10 111 273,73	1 083 350,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Кенгуреенов Б.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2023

М.П.

М.П.

Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование стройки - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Справка №5 о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Код	Код	Договор		финанси	правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	код	наименование	код
		145	**11.10.2022г.**			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.5г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	121 108,66984	9 027,92297	117 260,19500	9 038,10800					1 083,35076	10 111,27373

М.П. Заказчик

и.о.Руководителя Конгужинов Б.Ш., БИН 050240007370
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Подрядчик

.Директор Карабельников Е.В.., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора Нагорная Г.А. БИН 050140013499 , приказ №16
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Наименование объекта - Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Договор подряда № 145 от 11.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 5
за август месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
№ п/п	по смете				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы											
			РАЗДЕЛ 1. Эстакада №2 -2шт											
			Фундаменты											
1	25	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное (толщ.200 мм). Устройство**	м3 основания	1,9		5821,44	1550,95	11061	2947	5822	3220	15423	РК
			НР - 93%; СП - 8%				1206,44	615,76	2292	1170		1142		
2	26	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 (бетон кл.В20, W6, F150). Устройство**	м3	7,6		41413,81	894,13	314745	6796	256997	48778	392604	РК
			НР - 91%; СП - 8%				6704,21	348,65	50952	2650		29082		
3	29	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции (А-1). Установка при бетонировании**	т	0,0256		373689,25	3021,23	9566	77	7920	1453	11900	РК
			НР - 91%; СП - 8%				61280,02	1069,83	1569	27		882		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					335372	9820	270739	53451	419927	
									54813	3847	--	31106		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					335372					
		Материалы		Тенге					270740					
		Всего заработная плата		Тенге						58660				
			Накладные расходы	Тенге					53451					
			Сметная прибыль	Тенге					31106					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					419929					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									39	
			Сметная заработная плата	Тенге						58660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				419929					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					58660				
			РАЗДЕЛ 2. Неподвижные и скользящие опоры										
			Скользящие опоры ПО1-ПО36, ПО128										
4	61	**1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	**0,39**	**53250,43**	**7741,98**	**20768**	**3019**	**16283**	**2737**	**25386**	**РК**
			НР - 99%; СП - 8%			**3758,18**	**3331,63**	**1466**	**1299**		**1880**		
5	62	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (неподвижные опоры ПО1-ПО36, ПО128)**	**т конструкций**	**0,20623**	**39056,18**	**17451,66**	**8055**	**3599**	**2250**	**2276**	**11158**	**РК**
			НР - 69%; СП - 8%			**10695,01**	**5301,65**	**2206**	**1093**		**826**		
6	63	**222-519-0202 РСНБ РК 2022**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,20623**	**976733,00**	**--**	**201432**	**--**	**201432**	**--**	**217547**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16115**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**230255**	**6618**	**219965**	**5013**	**254091**	
								3672	**2392**	**--**	**18821**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				222200					
		Материалы		Тенге				16283					
		Всего заработная плата		Тенге					2765				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201432					
			Накладные расходы	Тенге				2737					
			Сметная прибыль	Тенге				17995					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				242932					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2765				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8055					
		Материалы		Тенге				2250					
		Всего заработная плата		Тенге					3299				
			Накладные расходы	Тенге				2276					
			Сметная прибыль	Тенге				826					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11157					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3299				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				254089					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6064				
			РАЗДЕЛ 3. Трубопровод										
			Трубопровод										
7	68	**1124-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,236**	**3409959,43**	**1431018,87**	**804750**	**337721**	**23751**	**538805**	**1451039**	**РК**
			НР - 99%; СП - 8%			**1878296,00**	**427836,88**	**443278**	**100970**		**107484**		
8	69	**1124-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 24 п.3.2 Кзтр=1,06, Кэм=1,12**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка. Прокладка на высоте свыше 10 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,06 и к времени эксплуатации крана - 1,12**	**км трубопровода**	**0,019**	**3595226,34**	**1503588,02**	**68309**	**28568**	**1912**	**46052**	**123510**	
			НР - 99%; СП - 8%			**1990993,76**	**457288,71**	**37829**	**8688**		**9149**		**РК**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Строительные работы										
9	124	1125-0211-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	84	34544,82	26656,78	2901765	2239169	429031	830574	4030926	РК
			НР - 91%; СП - 8%			2780,53	8085,16	233565	679153		298587		
10	125	1125-0211-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	45	33240,15	25992,74	1495807	1169674	210982	427626	2077308	РК
			НР - 91%; СП - 8%			2558,90	7883,75	115151	354769		153875		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5270631	3775132	665676	1843057	7682783	
								829823	1143580	--	569095		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5270631					
		Материалы		Тенге				665678					
		Всего заработная плата		Тенге					1973403				
			Накладные расходы	Тенге				1843057					
			Сметная прибыль	Тенге				569095					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7682783					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								887	
			Сметная заработная плата	Тенге					1973403				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7682783					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								887	
			Сметная заработная плата	Тенге					1973403				
			РАЗДЕЛ 4. Дренажный колодец										
			Земляные работы										
11	133	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	78,77	169,42	160,90	13345	12674	--	2562	17180	РК
			НР - 72%; СП - 8%			8,52	36,65	671	2887		1273		
12	134	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	55,77	228,58	217,09	12748	12107	--	2447	16411	РК
			НР - 72%; СП - 8%			11,49	49,45	641	2758		1216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	135	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1										РК
				м3 грунта	4,13	249,04	239,06	1029	988	3	186	1313	
			НР - 72%; СП - 8%			9,27	53,44	38	221		97		
14	136	412-101-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км										РК
				т·км	86,73	67,00	--	5811	--		--	6276	
			СП - 8%			--	--	--	--		465		
15	137	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										РК
				м3 грунта	2,42	3009,43	--	7283	--	--	5244	13529	
			НР - 72%; СП - 8%			3009,43	--	7283	--		1002		
16	138	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1										РК
				м3 грунта	2,42	1191,42	--	2883	--	--	2076	5356	
			НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	2883	--		397		
17	139	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1										РК
				м3 грунта	134,54	47,88	47,88	6442	6442	--	1348	8413	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,92	--	1873		623		
18	140	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта									РК
					134,54	247,68	120,19	33323	16171	--	17473	54859	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	17153	7116		4063		
19	141	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта									РК
					122,71	2117,25	2117,25	259808	259808	--	--	280593	
			СП - 8%			--	--	--	--		20785		
			Железобетонные изделия										
20	142	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца									РК
					1,12	54085,84	13794,69	60576	15450	15275	35875	104167	
			НР - 99%; СП - 8%			26652,42	5702,56	29851	6387		7716		
21	143	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15974,00	--	15974	--	15974	--	17252	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1278		
22	144	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3567,00	--	7134	--	7134	--	7705	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		571		
23	145	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	15304,00	--	45912	--	45912	--	49585	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3673		
24	146	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15905,00	--	15905	--	15905	--	17177	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	147	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5394,00	--	5394	--	5394	--	5826	
			СП - 8%			--	--	--	--		432		
26	148	244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	43868,00	--	43868	--	43868	--	47377	
			СП - 8%			--	--	--	--		3509		
27	149	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,241	18561,00	--	4473	--	4473	--	4831	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		358		
28	150	212-101-1709 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,45	24590,00	--	11066	--	11066	--	11951	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		885		
29	151	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,36	29597,00	--	10655	--	10655	--	11507	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		852		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				563629	323640	175659	67211	681308	
								58520	21242	--	50467		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				563629					
		Материалы		Тенге				15278					
		Всего заработная плата		Тенге					79762				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160381					
		Транспортные расходы		Тенге				5811					
			Накладные расходы	Тенге				67211					
			Сметная прибыль	Тенге				50467					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				681307					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					79762				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				681307					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					79762				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				6399887	4115210	1332039	1968732	9038109	
								946828	1171061	--	669489		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6391832					
		Материалы		Тенге				967979					
		Всего заработная плата		Тенге					2114590				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				361813					
		Транспортные расходы		Тенге				5811					
			Накладные расходы	Тенге				1966456					
			Сметная прибыль	Тенге				668663					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9026951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980	
			Сметная заработная плата	Тенге					2114590				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8055					
		Материалы		Тенге				2250					
		Всего заработная плата		Тенге					3299				
			Накладные расходы	Тенге				2276					
			Сметная прибыль	Тенге				826					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11157					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3299				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9038108					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					2117889				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9038108**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				946828					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4115210				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1171061				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1332042			
			- Перевозка грузов	Тенге				5811					
			- Накладные расходы	Тенге							1968732		
			- Сметная прибыль	Тенге							669489		

	ИТОГО по СМЕТЕ (главвы 1-7)	**тенге**	**9 038 108**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	117 495,00
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,76 %	тенге	161 139,00
	Итого по главам 1-9	тенге	9 316 742,00
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	186 334,81
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**9 503 076,81**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,0*0,95	**тенге**	**9 027 922,97**
	НДС 12%	**тенге**	**1 083 350,76**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**10 111 273,73**

Сдал
ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой", БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО Акбозат LTD"

Эксперт авторского надзора
ТОО "АВЕНГИ"
м.п.

Принял
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя Конгужинов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Нагорная Г.А. , БИН 050140013499 , приказ №16 от 01.03.2023г. , квалификационный аттестат KZ93VJE00031988, KZ88VJE00031981, KZ60VJE00062264 от 11.02.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Генеральный директор Дружинин А.В.
Лицензия №16000133 от 11.01.2016г., БИН 100440017564, Приказ №1-02-03 от 04.01.2023 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

(полное наименование, БИН, адрес, данные о

Договор подряда №145 от 11.10.2022 года

Ведомость материальных ресурсов и оборудования по объекту: Строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26

Основание: Акт выполненных работ №4 за август 2023 г.

Составлен в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	3	4	5	6	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1521,428553		
2	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,0004956	РК	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,09	РК	
4	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0112	РК	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
5	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,241		
6	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	РК	
7	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	РК	
8	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	РК	
9	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	РК	
10	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,1397869		

1	3	4	5	6	6	7
11	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0038565		
12	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,20623		
13	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00103115		
14	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00021242		
15	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01056	РК	
16	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0152	РК	
17	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05244	РК	
18	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	23,632		
19	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0546	РК	
20	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0036192		
21	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00561		
22	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00082492		
23	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0256		
24	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4021485	РК	
25	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1216757	РК	
26	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00224	РК	
27	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,07676		
28	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002062		
29	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,00448		
30	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07331869		
31	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000304		
32	261-107-0857 РСНБ РК 2022	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	9,675		

1	3	4	5	6	6	7
33	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00006393		
34	261-301-0120 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,00975		
35	244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1		
36	251-303-0302 РСНБ РК 2022	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,0819		
37	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,05244		
38	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	96,1335592	РК	
39	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00012374		
40	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,8712		
41	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1344		
42	212-101-0708 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,714	РК	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
43	212-101-1709 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,45	РК	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
44	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,36	РК	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
45	212-101-2019 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,4446	РК	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
46	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00040009		
47	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,9036623	РК	
48	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	РК	
		Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**			

Директор ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В.