Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		57	22.02.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган	25 695,442	21 064,621	26 949,226	23 592,376					2 527,755	23 592,376

Заказчик:
Ведущий специалист КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

_____ **Кошеков Б.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган

Договор: №57 от 22.02.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за апрель месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган	24 515 776,00	--	--	24 515 776,00
		Всего по главе	**24 515 776,00**	--	--	**24 515 776,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2		Временные здания и сооружения 1,04%	254 964,07			254 964,07
		Всего по главе	**254 964,07**			**254 964,07**
		ИТОГО по главам 1-8	**24 770 740,07**	--	--	**24 770 740,07**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	452 892,00	452 892,00
		Всего по главе	**-**	**-**	**452 892,00**	**452 892,00**
		ИТОГО по главам 1-9	**24 770 740,07**	--		**25 223 632,07**

4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	495 414,80	--	--	495 414,80
			25 266 154,87		**0,00**	**25 719 046,87**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 г - 100%, К=1,050036	26 530 372,20		0,00	27 005 925,10
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,7799999821	20 693 689,84	--	0,00	21 064 621,10
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 527 754,53	2 527 754,53
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**20 693 689,84**	**-**	**2 527 754,53**	**23 592 375,63**

Заказчик: Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ Шукенов Б

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

_____ Балжанов Д.

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

_____ Кошеков Б.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Культегин в городе Кызылорда от улицы Жас Алаш до улицы Жезказган

Договор: №57 от 22.02.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	243	204,80	195,59	49766	47529	21	11035	65665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,12	53,95	2216	13110		4864	
2	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	2275	45,00	--	102375	--		--	110565
					--	--	--	--		8190	
3	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	225	68,02	68,02	15304	15305	--	4223	21090
					--	26,07	--	5866		1562	
4	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	225	33,11	33,11	7450	7449	--	1602	9776
					--	9,89	--	2225		724	
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	225	80,98	69,41	18220	15618	471	4150	24160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,47	16,15	2131	3634		1790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				193115	85901	492	21010	231256
							4347	24835	--	17130	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды									
6	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания песчано-гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	7716	161,56	129,29	1246597	997602	2469	545747	1935731
					31,95	33,54	246526	258795		143387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,41	128480,39	1785,24	438118	6088	432030	3379	476817
					--	917,56	--	3129		35320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство,м2 покрытия	м2 покрытия	6816	1983,22	125,60	13517628	856089	12358295	552096	15195302
					44,49	30,51	303244	207956		1125578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	6816	906,48	0,09	6178568	613	6174683	3533	6676670
					0,48	--	3272	--		494568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21380911	1860392	18967477	1104755	24284520
							553042	469880	--	1798853	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24515776
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге								254964
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								452892
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								495415
		Итого	Тенге								25719047
		в том числе в текущих ценах на 2021 г - 100%, К=1,050036									27005925
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,7799999821	Тенге								21 064 621,10
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 527 754,53
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								23 592 375,63

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

_____ **Балжанов Д.**

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**