Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО «ДАНЕКЕР»

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Кызылординский Кирпичный Завод"

Наименование стройки: Водопроводные сети с.Бирлик Бескарагайского района, ВКО

Основание : Договор №52 от 20.12.2019г

А К Т №1

Приемки выполненных работ от 30 июня 2020 г.

Водопроводные сети с.Бирлик Бескарагайского района, ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	7655,17894	191,15	181,4	1463287	1388649	–	292122	1895870
					9,75	43,25	74638	331086	–	140433	
2	1101-0205-0302	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	172,57574	1507,66	–	260186		–	187334	483321
					1507,66	–	260186		–	35802	
3	1101-0101-0313	Группы 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16859,2331	151,39	143,67	2552319	2422166	–	509580	3306917
					7,73	34,25	130322	577429	–	244952	
4	1101-0205-0301	Группы 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	521,017523	1155,22	–	601890		–	433361	1118071

					1155,22	–	601890		–	82820	
5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24931,7788	34,03	34,03	848428	848428	–	189382	1120944
					–	10,55		263030	–	83025	
6	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25119,3576	16,4	16,4	411957	411957	–	92057	544323
					–	5,09		127858	–	40321	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	783,794565	715,97	–	561173		–	404045	1042429
					715,97	–	561173		–	77217	
8	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25719,3576	16,64	16,64	427970	427970	–	118700	590360
					–	6,41		164861	–	43734	
9	1101-0201-0112	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	75358,0728	2,54	2,54	191410	191410	–	41779	251501
					–	0,77		58026	–	18655	
10	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	130,723094	28,96	28,96	3786	3786	–	694	4837
					–	7,37		963	–	358	

11	1101-0107-1316	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	130,723094	18,29	18,29	2391	2391	–	438	3055
					–	4,65		608	–	226	
		Итого по разделу 1					**10 361 626**				
	Раздел 2 Наружные сети В1										

Раздел 2 Наружные сети В1

12	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	2750,77	129,31	35760	1681	4179	30380	71431
					2300	60,54	29900	787	–	5291	
13	2304-0102-0203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	13	25825		335725		335725	–	362583
					–		–		–	26858	
14	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	13	5726		74438		74438	–	80393
					–		–		–	5955	
31	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	74558,8	167,6	372794	838	362729	9486	412862
					1845,4	71	9227	355	–	30582	
62	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Ф1500 = 19 шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,44	33926,17	8441,6	1134491	282287	539927	422130	1681151
					9338,43	3412,59	312277	114117	–	124530	
63	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	50	3199		159950		159950	–	172746

					–		–		–	12796	
64	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	19	24347		462593		462593	–	499600
					–		–		–	37007	
65	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	13339		213424		213424	–	230498
					–		–		–	17074	
66	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	23	16924		389252		389252	–	420392
					–		–		–	31140	
67	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а (прим.)	шт.	19	16924		321556		321556	–	347280
					–		–		–	25724	
68	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	22575		428925		428925	–	463239
					–		–		–	34314	
69	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	7,6	19256,32	1058,95	146348	8048	129600	9436	168247
					1144,74	219,61	8700	1669	–	12463	
70	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ходовых скоб НР = 118 %	т стальных элементов	0,13872	684825,55	5716,55	94999	793	86476	9326	112671
					55723,76	1247,12	7730	173	–	8346	
71	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,27744	9217		2557		2557	–	2762
					–		–		–	205	
72	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчанный Тип-Т ГОСТ 3634-99	комплект	19	10612		201628		201628	–	217758

					–		–		–	16130	
73	2106-0208-0501	Стремянка металлическая С-5 (5 шт прим.)	т	0,1337	521306		69699		69699	–	75275
					–		–		–	5576	
74	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за 2 раза К=2,000;	т	0,2674	9217		2465		2465	–	2662
					–		–		–	197	
75	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Ф1000= 5 шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,63	54131,53	8538,01	250629	39531	136894	89176	366989
					16026,78	3428,29	74204	15873	–	27184	
76	1111-0101-0303	Слои подстилающие щебеночные толщиной 40 см. Устройство с уплотнением самоходными катками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,5	7696	1695,14	26936	5933	9773	12530	42623
					3208,57	600	11230	2100	–	3157	
77	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	11	3199		35189		35189	–	38004
					–		–		–	2815	
78	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8352		33408		33408	–	36081
					–		–		–	2673	
79	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	13	10374		134862		134862	–	145651
					–		–		–	10789	
80	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9052		45260		45260	–	48881

					–		–		–	3621	
81	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3233		9699		9699	–	10475
					–		–		–	776	
82	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2	19256,5	1059	38513	2118	34105	2483	44276
					1145	219,5	2290	439	–	3280	
83	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ходовых скоб НР = 118 %	т стальных элементов	0,04111683	684837	5723,37	28158	235	25632	2764	33396
					55723,37	1251,99	2291	51	–	2474	
84	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,10064	9217		928		928	–	1002
					–		–		–	74	
85	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчанный Тип-Т ГОСТ 3634-99	комплект	5	10612		53060		53060	–	57305
					–		–		–	4245	
		Итого по разделу 2					**6 146 234**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			##########			
		в том числе оборудование			Тенге			-			
		в том числе СМР			Тенге			**16 507 860**			
		Временные здания и сооружения 2,6%			Тенге		2,6%	429 204			
		Итого с временными			Тенге			**16 937 064**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			Тенге		3,3%	558 923			
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			Тенге			374 893			

		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	Тенге			249 963			
		Итого в базовых ценах 2018г. СМР	Тенге			**17 495 987**			
		Итого в базовых ценах 2018г. оборудование	Тенге			**624 856**			
		Итого в базовых ценах 2018г. СМР+оборудование	Тенге			**18 120 843**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			349 920			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			18 470 763			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			18 470 763			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,9**	**16 623 687**			
		НДС 12%	Тенге		12%	1 994 842			
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			**18 618 530**			
						18 618 530			

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «ДАНЕКЕР»
Директор _____ **Искаков Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кызылординскнй Кирпичный Завод"
Директор _____ **Жанзаков Д.А.**