Генподрядчик: ТОО "БОТА"
Субподрядчик: ТОО "СТК Казынакурылыс"

Ф-2

Наименование объекта: Школа на 300 учащихся в селе Жетиарал Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
Договор: №6 от 27 апреля 2016г.

Акт №1 от 20 июня 2016г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы									
	Раздел 5 Перегородки									
1	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	1174	1778,47	13,9	2087924	16319	460664	1,92	2254
				321,75	5,24	377735	6152	120	0,0256	30
2	Е9-43-1	Монтаж швеллераК=25,000;	1,3275	11487,34	4590,56	15249	6094	6648	25,3	34
		т конструкций								
				4725	840,11	6272	1115	90	3,01	4
3	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката № 12К=25,000;	1,3275	75600		100359				
		т								
4	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=25,000;	0,32125	175710,1	1826,1	56447	587	3954	42,7	14
		т стальных элементов								
				8100	690,75	2602	222	140	3,37	1
5	Е6-17-2	Устройство железобетонных обрамлений ОБ1К=77,000;	2,618	16148,25	402,61	42276	1054	8644	18,1	47
		м3								
				2992,5	152,1	7834	398	105	0,7428	2
	Итого по разделу 5					**2302255**	**24054**			**2349**
						394443	**7887**			**37**
	Стоимость: материалов, тенге					1883758				
	Накладные расходы, тенге					479910				

	- заработная плата, тенге				71987				
	- трудоемкость, чел-ч				240				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166930				
	Всего по разделу, тенге				**2949095**				
	Сметная заработная плата, тенге				474317				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2626				

Раздел 6 Проемы

6.2 Окна

6	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	50	346,04	18,87	17302	944	8570	0,8165	41
		м2 проемов		136,44	6,39	6822	320	120	0,0312	2
		Итого по разделу 6				**17302**	**944**			**41**
						6822	**320**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				9536				
		Накладные расходы, тенге				8570				
		- заработная плата, тенге				1286				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1552				
		Всего по разделу, тенге				**27424**				
		Сметная заработная плата, тенге				8428				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				47				

Раздел 7 Кровля

7

7	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	100	24,75	0,9	2475	90	691	0,0349	3
		м ходов		5,42	0,34	542	34	120	0,0016	–
8	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	6971,79	81,61	27887	326	4774	6,08	24
		слуховое окно		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
9	Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданияхК=4,000;	1,2	553,28	2,13	664	3	110	0,562	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок								

10 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		86,85	0,81	104	1	105	0,0039	–
	м3 древесины в конструкции	89,32	153,44	28,11	13705	2511	14398	0,78	70
11 99-35-1(пл)	Краска "ПОС-1" (Прилож.10-8)К=4,700;		123,75	10,58	11053	945	120	0,052	5
	кг	419,804	166		69687				
12 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,1518	172626,1	1826,1	26205	277	1869	42,7	6
	т стальных элементов								
13 99-9-4(пл)	Угловой соединитель (прилож.11-1)		8100	690,75	1230	105	140	3,37	1
	шт	72	73		5256				
14 99-9-3(пл)	Угольник для бетона (прилож.11-1)	440	276		121440				
	шт								
15 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	1996	842,1	8,2	1680832	16367	655638	1,71	3413
	м2 кровли								
16 Е12-15-3			272,95	3,08	544808	6148	119	0,015	30
	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	1996	12,58	0,99	25110	1976	28431	0,0694	139
	м2 изолируемой поверхности								
17 1-1-507	Пленка полиэтиленовая		11,59	0,38	23134	758	119	0,0018	4
	1000м2	1,996	30400		60678				
18 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1556,16	217,05	15,94	337765	24805	75203	0,243	378
	м2 стяжки								
19 Е12-17-2			34,65	5,96	53921	9275	119	0,0291	45
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	23342,4	8,4	0,14	196076	3268	4445	0,0009	21
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	2568	1167	119	0,0003	7
	Итого по разделу 7				**2567780**	**49623**			**4055**
	Стоимость: материалов, тенге				**641212** 1876945	**18559**			**93**
	Накладные расходы, тенге				785559				
	- заработная плата, тенге				117834				
	- трудоемкость, чел-ч				393				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				201200				
	Всего по разделу, тенге				**3554539**				
	Сметная заработная плата, тенге				777605				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч								4541
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
	9.4 3 этаж								
20	E15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	682,01	280,2	3,94	191099	2687	74189	0,5535	377
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	69640	1016	105	0,00729	5
21	E15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1051,63	282,59	3,39	297180	3565	129988	0,65	684
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	123041	757	105	0,0505	53
22	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1642,88	299,28	3,43	491681	5635	129446	0,4552	748
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	121130	2152	105	0,0063	10
	9.5 Утепление тамбура								
23	E14-34-1								
	Покрытие пленкой стен	56,32	72,38	0,07	4076	4	1109	0,123	7
	м2 покрытия		18,56	0,02	1045	1	106	0,0001	–
24	E26-12-2								
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем	56,32	164,72	50,15	9277	2824	6235	0,534	30
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	5183	1052	100	0,092	5
25	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,100;	5,632	14600		82227				
	м3								
26	E15-70-1								
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	56,32	1068,11	4,92	60156	277	11527	1,15	65
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	10873	105	105	0,0091	1
	Итого по разделу 9				**1135696**	**14992**			**1911**
	Стоимость: материалов, тенге				**330912**	**5083**			**74**
					789792				
	Накладные расходы, тенге				352494				

	- заработная плата, тенге				52874				
	- трудоемкость, чел-ч				176				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89291				
	Всего по разделу, тенге				**1577481**				
	Сметная заработная плата, тенге				388869				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2161				

Раздел 12 Разные работы

12.10 Крыльцо №2

27 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы								
	м3 грунта	2,04	389,25	–	794	–	897	2,48	5
28 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		389,25	–	794	–	113	–	–
	м3	0,25	8552,17	66,01	2138	17	58	1,35	–
29 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		195,75	24,93	49	6	105	0,1218	–
	шт сборных конструкций	6	541,16	243,37	3247	1460	1611	0,668	4
30 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=6,000;		106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
	м3	1,59	12000		19080				
31 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	7,86	245,44	3,82	1929	30	360	0,212	2
32 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		37,35	1,44	294	11	118	0,007	–
	м3	1,54	8878,57	66,01	13673	102	356	1,35	2
33 Е6-1-16	Устройство плит железобетонных плоских		195,75	24,93	301	38	105	0,1218	–
	м3	1,5	9918,86	196,62	14878	295	545	1,79	3
34 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		272,25	74,27	408	111	105	0,3628	1
	т	0,06173	67700		4179				

12.11 Крыльцо №3

35 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,16	389,25	–	841	–	950	2,48	5

	м3 грунта								
36 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		389,25	–	841	–	113	–	–
	м3	0,27	8552,17	66,01	2309	18	63	1,35	–
37 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т		195,75	24,93	53	7	105	0,1218	–
	шт сборных конструкций	6	378,96	172,69	2274	1036	1147	0,476	3
38 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
	шт сборных конструкций	2	541,16	243,37	1082	487	538	0,668	1
39 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
	шт сборных конструкций	2	817,79	389,08	1636	778	815	0,937	2
40 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)		153,9	136,92	308	274	140	0,5542	1
	м3	1,7	12000		20400				
41 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000;								
	м3	1,086	11200		12163				
42 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	9	245,44	3,82	2209	34	412	0,212	2
43 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		37,35	1,44	336	13	118	0,007	–
	м3	1,5	8878,57	66,01	13318	99	348	1,35	2
44 Е6-1-16	Устройство плит железобетонных плоских		195,75	24,93	294	37	105	0,1218	–
	м3	2,5	9918,86	196,62	24797	492	910	1,79	4
45 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		272,25	74,27	681	186	105	0,3628	1
	т	0,13651	67700		9242				
	Итого по разделу 12				**150189**	**4848**			**35**
	Стоимость: материалов, тенге				**5672**	**1724**			**7**
	Накладные расходы, тенге				139669				
	- заработная плата, тенге				9010				
					1352				

	- трудоемкость, чел-ч							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5				
				9552				
	Всего по разделу, тенге			**168751**				
	Сметная заработная плата, тенге			8748				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			47				
	Всего прямые затраты			**6173222**	**94461**			**8391**
	Стоимость: материалов, тенге			**1379061**	**33573**			**213**
				4699700				
	Накладные расходы, тенге			1635543				
	- заработная плата, тенге			245333				
	- трудоемкость, чел-ч			818				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			468525				
	Всего по смете			**8277290**				
	Сметная заработная плата, тенге			1657967				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			9422				

Локальная смета № 2-2-3

Раздел 1 Отопление

1	Ц11-350-1								
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	46	193,78	–	8914	–	6800	1	46
	шт		164,25	–	7556	–	90	–	–
2	99-12-4(пл) Автоматический балансировочный клапан AB-QM диаметром 20мм Приложение 10-16-2	46	11481		528126				
	шт								
3	Е15-172-4 Двухслойная окраска радиаторов, труб , регистров белилами с добавлением колера	260,1	148,39	0,07	38596	18	29501	0,646	168
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	28091	5	105	0,0001	–

4 8-10-48					
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм *100шт*	7,05	2160	15228		
Итого по разделу 1			**590864**	**18**	**214**
Стоимость: материалов, тенге			**35647** 555199	**5**	**–**
Накладные расходы, тенге			36301		
- заработная плата, тенге			5445		
- трудоемкость, чел-ч			18		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			37630		
Всего по разделу, тенге			**664795**		
Сметная заработная плата, тенге			41097		
Нормативная трудоемкость, чел-ч			232		
Всего прямые затраты			**590864**	**18**	**214**
Стоимость: материалов, тенге			**35647** 555199	**5**	**–**
Накладные расходы, тенге			36301		
- заработная плата, тенге			5445		
- трудоемкость, чел-ч			18		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			37630		
Всего по смете			**664795**		
Сметная заработная плата, тенге			41097		
Нормативная трудоемкость, чел-ч			232		
Всего, без учета материалов генподрядчика			3 687 186		
в том числе оборудование					
Временные здания и сооружения (3,4%)			125 364		
Итого			3 812 550		
			3 812 550		
Удорожание СМР в зимнее время 2,2%			83 876		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			38 126		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			15 250		
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов			380 000		
командировочные расходы			710 678		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5 040 480**		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**12 046 748**
Налог (2 %)	240 935
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12 287 682**
НДС (12 %)	1 474 522
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 762 204**

Генподрядчик:
ТОО "БОТА"

Директор _____ Битибаев Д.Б.

Субподрядчик
ТОО "СТК Казынакурылыс"

Директор _____ Мухамадиев С.А.