Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	250	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);	228.931.058	65.544.978							7.865.397	73.410.375
	АКТ 1		65.544.978							7.865.397	73.410.375
	Всего к оплате		**65.544.978**							**7.865.397**	**73.410.375**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Рахов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтынбеков Г.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркеста
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

Договор №250 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненых работ за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Монолитные стены Вид 2								
1	221	Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	122,6463624	2768,31	542,56	339523	66544	219120	603334
						1781,88	181,42	218541	22251	44691	
2	222	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1016873	901890		91711			99048
										7337	
3	223	Е11-061601-0402 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	122,6463624	1180,39	740,94	144771	90874	65086	226645
						420,61	162,55	51587	19936	16789	
4	224	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,2909089	18652		434422			469176
										34754	
5	225	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6424227	212819		349539			377502
										27963	
6	226	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8135027	221796		402228			434406
										32178	
7	227	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43918	228894		100526			108568
										8042	
8	228	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,4559254	22920,71	2459,74	79212	8501	64449	155154
						19788,97	704,27	68389	2434	11493	
9	229	Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,43918	41263,37	2485,58	18122	1092	15516	36329
						38105,8	716,97	16735	315	2691	
10	230	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0957091	212819		20369			21998
										1629	
11	231	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	228894		6089			6576
										487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	232	Е11-061601-0602 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1223091	20894,28	2459,74	2556	301	2080	5007
						17986,54	704,27	2200	86	371	
13	233	Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	346,6909056	2768,31	542,56	959747	188102	619397	1705476
						1781,88	181,42	617760	62897	126332	
14	234	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2874449	901890		259244			279983
										20739	
15	235	Е11-061601-0402 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	346,6909056	1180,39	740,94	409230	256878	183983	640670
						420,61	162,55	145823	56355	47457	
16	236	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	68,2181811	18652		1272406			1374198
										101792	
17	237	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9109309	212819		619501			669062
										49560	
18	238	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8145163	221796		846044			913728
										67684	
19	239	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6081418	228894		368094			397542
										29448	
20	240	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,7254472	22920,71	2459,74	154152	16543	125422	301940
						19788,97	704,27	133090	4737	22366	
21	241	Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,6081418	41263,37	2485,58	66357	3997	56814	133025
						38105,8	716,97	61280	1153	9854	
22	242	Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	346,6909056	2768,31	542,56	959747	188102	619397	1705476
						1781,88	181,42	617760	62897	126332	
23	243	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2874449	901890		259244			279983
										20739	
24	244	Е11-061601-0402 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	346,6909056	1180,39	740,94	409230	256878	183983	640670
						420,61	162,55	145823	56355	47457	
25	245	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	60,0727267	18652		1120476			1210115
										89638	
26	246	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4794072	212819		740484			799723
										59239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	247	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0245218	221796		670827		53666	724493
28	248	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3327745	228894		305064		24405	329469
29	249	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,503929	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	149075 128706	15998 4581	121291 21629	291995
30	250	Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3327745	41263,37 38105,8	2485,58 716,97	54995 50786	3313 956	47085 8166	110246
31	251	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4704	212819		100110		8009	108119
32	252	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1617	228894		37012		2961	39973
33	253	Е11-061601-0602 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 Вид 5	т	0,6321	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	13207 11369	1555 445	10751 1917	25875
34	254	Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	299,4981788	2768,31 1781,88	542,56 181,42	829103 533668	162497 54335	535083 109135	1473321
35	255	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,248317	901890		223955		17916	241871
36	256	Е11-061601-0402 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	299,4981788	1180,39 420,61	740,94 162,55	353525 125973	221911 48684	158938 40997	553460
37	257	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	58,8636358	18652		1097925		87834	1185758
38	258	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4014	212819		298245		23860	322104
39	259	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7942291	221796		841545		67324	908868
40	260	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2960309	228894		296654		23732	320386
41	261	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,195629	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	119087 102816	12780 3659	96893 17278	233258

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	262	Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 1406	т	1,2960309	41263,37	2485,58	53479	3221	45787	107207
						38105,8	716,97	49386	929	7941	
43	263	Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	122,652726	2768,31	542,56	339540	66547	219131	603365
						1781,88	181,42	218552	22252	44694	
44	264	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1016926	901890		91716			99053
										7337	
45	265	Е11-061601-0402 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	122,652726	1180,39	740,94	144778	90879	65090	226657
						420,61	162,55	51590	19937	16789	
46	266	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,2909089	18652		434422			469176
										34754	
47	267	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7141409	212819		364802			393986
										29184	
48	268	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8132991	221796		402182			434357
										32175	
49	269	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4455245	228894		101978			110136
										8158	
50	270	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,52744	22920,71	2459,74	80851	8677	65783	158365
						19788,97	704,27	69804	2484	11731	
51	271	Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4455245	41263,37	2485,58	18384	1107	15740	36854
						38105,8	716,97	16977	319	2730	
52	272	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0957091	212819		20369			21998
										1629	
53	273	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	228894		6089			6576
										487	
54	274	Е11-061601-0602 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 1407	т	0,1223091	20894,28	2459,74	2556	301	2080	5007
						17986,54	704,27	2200	86	371	
55	275	Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	34,1600002	2768,31	542,56	94565	15163	61030	168043
						1781,88	181,42	60869		12448	
56	276	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0283224	901890		25544	25544		27587
										2043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	277	Е11-061601-0402 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	34,1600002	1180,39 420,61	740,94 162,55	40322 14368	643	18128 4676	63126
58	278	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,1218182	18652		114184	114184	9135	123319
59	279	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23049	212819		49053	49053	3924	52977
60	280	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42574	221796		94427	94427	7554	101982
61	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1416291	228894		32418	150207	2593	35011
62	282	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,65623	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	15041 12986	441	12238 2182	29462
63	283	Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 Вид В	т	0,14163	41263,37 38105,8	2485,58 716,97	5844 5397	95	5004 868	11716
64	288	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,658316364	212819		1 204 197		96 336	1 300 533
65	289	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,26266091	221796		501 849		40 148	541 997
66	290	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,15885	228894		265 254		21 220	286 474
67	300	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,47867 2,185т	212819		2 230 060		178 405	2 408 465
68	301	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,30168 1,5642	221796		954095	954095	76328	1030423
69	302	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3722 0,8623	228894		542982	542982	43439	586421
70	305	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,96112 0,3494	212819		204545	204545	16364	220908
71	306	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2673 0,0972	228894		61183	61183	4895	66078
72	309	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2775943 0,101	901890		250360	250360	20029	270388
73	312	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,55968 1,658	212819		970387	970387	77631	1048017

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	313	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,82834 1,028	221796		627314	627314	50185	677500
75	314	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4416 0,5242	228894		329974	329974	26398	356371
76	317	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8568 0,3116	212819		182343	182343	14587	196931
77	318	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2387 0,0868	228894		54637	54637	4371	59008
78	321	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2775943 0,101	901890		250360	250360	20029	270388
79	324	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,55968 1,658	212819		970387	970387	77631	1048017
80	325	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,82834 1,028	221796		627314	627314	50185	677500
81	326	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,45612 0,5294	228894		333297	333297	26664	359961
82	329	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8568 0,3116	212819		182343	182343	14587	196931
83	330	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2387 0,0868	228894		54637	54637	4371	59008
84	333	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0924458	901890		83376	83376	6670	90046
85	336	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,87176 1,6806	212819		398346	398346	31868	430214
86	337	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,99704 0,7262	221796		442935	442935	35435	478370
87	338	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2275 0,083	228894		52073	52073	4166	56239
88	342	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,140617 0,052	901890		126821	126821	10146	136967
89	345	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,14972 1,1454	221796		698595	698595	55888	754483
90	346	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3328 0,121	228894		76176	76176	6094	82270
91	350	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1615106 0,059	901890		145665	145665	11653	157318
92	353	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,69365 0,9796	212819		573260	573260	45861	619121
93	354	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,85295 1,037	221796		632773	632773	50622	683395
94	355	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,70129 0,255	228894		160521	160521		173363

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т						12842	
95	358	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1504 0,054	212819		32008	32008	2561	34569
96	359	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0418 0,015	228894		9568	9568	765	10333
97	362	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4102436 0,1492	901890		369995	369995	29600	399594
98	365	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5204 2,7346	212819		1600484	1600484	128039	1728523
99	366	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,07968 1,8472	221796		1126653	1126653	90132	1216785
100	367	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4771 0,9008	228894		566993	566993	45359	612353
101	370	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09136 0,3968	212819		232262	232262	18581	250843
102	371	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3036 0,1104	228894		69492	69492	5559	75052
103	374	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4102436 0,1492	901890		369995	369995	29600	399594
104	377	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,85182 2,4916	212819		1458197	1458197	116656	1574853
105	378	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,70354 1,7104	221796		1043226	1043226	83458	1126684
106	379	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,93998 0,7054	228894		444050	444050	35524	479574
107	382	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9592 0,3488	212819		204136	204136	16331	220467
108	383	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19844 0,0722	228894		45422	45422	3634	49055
109	386	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2890277 0,1045	901890		260671	260671	20854	281525
110	389	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,36729 2,314	212819		1355080	1355080	108406	1463487
111	390	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,36856 1,225	221796		747133	747133	59771	806904
112	391	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,85592 0,6718	228894		424809	424809	33985	458794
113	394	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3856 0,5038	212819		294882	294882	23591	318473
114	395	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38885 0,1414	228894		89005	89005	7120	96126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	398	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2890277 0,1051	901890		260671	260671	20854	281525
116	401	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,83634 2,86	212819		1454903	1454903	116392	1571295
117	402	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,28954 1,196	221796		729607	729607	58369	787975
118	403	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78186 0,648	228894		407857	407857	32629	440486
119	406	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76752 0,6428	212819		376162	376162	30093	406255
120	407	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4917 0,1788	228894		112547	112547	9004	121551
121	410	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2864575 0,1042	901890		258353	258353	20668	279021
122	413	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,48184 2,357	212819		1379459	1379459	110357	1489815
123	414	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,38458 0,8672	221796		528890	528890	42311	571202
124	415	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,66485 0,6054	228894		381074	381074	30486	411560
125	418	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2632 0,0958	212819		56014	56014	4481	60495
126	419	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07315 0,0266	228894		16744	16744	1339	18083
127	422	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2865404 0,1042	901890		258428	258428	20674	279102
128	425	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,88178 2,158	212819		1251755	1251755	100140	1351895
129	426	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2966 1,926	221796		1174765	1174765	93981	1268746
130	427	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6315 0,594	228894		373441	373441	29875	403316
131	430	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2632 0,096	212819		56014	56014	4481	60495
132	431	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07315 0,026	228894		16744	16744	1339	18083
133	434	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1615106 0,059	901890		145665	145665	11653	157318
134	437	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,07174 1,117	212819		653725	653725	52298	706023
135	438	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,990423	221796		219 672	219 672		237 246

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т						17 574	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**61 598 670**
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**554 388**			
			Итого с временными								**62 153 058**
			Зимние удорожания			**0,49 %**		**304 550**			
			Итого с зимними удорожаниями								**62 457 608**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 249 152**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**63 706 760**
			в том числе на 2020 год - 32 % К=1	**Тенге**							**20 386 163**
			в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	**Тенге**							**45 488 186**
			ИТОГО								**65 874 350**
			Итого с понижающим коэф.-0,994999999891786								**65 544 978**
			НДС			**12 %**		**7 865 397**			
			Итого с НДС								**73 410 375**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтынбеков Г.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гаврюз С.**