Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	250	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003C34431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не вхдящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);	404.966.128	157.174.170							18.860.900	176.035.070
	АКТ 5		157.174.170							18.860.900	176.035.070
	Всего к оплате		**157.174.170**							**18.860.900**	**176.035.070**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтынбеков Г.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Тюрбюз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

Договор №250 от 21-08-2020 года

АКТ №5
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛЫ: КЖ									
		РАЗДЕЛ 1. Монолитные стены									
		Монолитная стена Вид-8-1шт									
1.				227,7545432	2768,31	542,56	630495	123571	101094	406906	1120393
	E11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	405830	41319	--	82992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3	0,004 м3	0,911018			45767		41695		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сорта ГОСТ 8486-86									
1.2.			0,8	182,203635							
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг			326		59398			
2.					1180,39		268839		4289		420881
				227,7545432		740,94		168753		120865	
	E11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	95797	37022	--	31176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			0,00042	0,095657							
С	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т			44840		4289			
3.					18652		753710		753710		814007
				40,4090905		--		--		--	
	C121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	60297	
4.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	E11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	
5.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	E11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
6.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	
		Монолитная стена Вид-9-1шт									
7.				313,090906	2768,31	542,56	866732	169872	138971	559368	1540188
	E11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	557889	56801	--	114088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	1,252364		45767		57317			
7.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	250,472725		326		81654			
8.				313,090906	1180,39	740,94	369569	231982	5896	166152	578579
	E11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	131691	50894	--	42858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,131498		44840		5896			
С 9.					18652		890209		890209		961426
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	47,7272722	--	--	--	--	--	71217	
10.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	
11.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
12.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	
		Монолитная стена Вид-10-1шт									
13.				213,060907	2768,31	542,56	589818	115599	94571	380654	1048110
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При	м2 конструкций		1781,88	181,42	379648	38654	--	77638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,852244		45767		39005			
13.2. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	170,448726		326		55566			
14.				213,060907	1180,39	740,94	251495	157866	4013	113068	393727
	E11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм 0,94	-Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	89616	34634	--	29165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. С	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,089486		44840		4013			
15.				38,7545451	18652	--	722850	--	722850	--	780678
	C121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	57828	
16.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	E11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
18.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	
		Монолитная стена Еид-11-1шт									
19.				213,060907	2768,31	542,56	589818	115599	94571	380654	1048110
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	379648	38654	--	77638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.											
С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	С,004 м3	0,852244		45767		39005			
19.2.											
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	170,448726		326		55566			
20.				213,060907	1180,39	740,94	251495	157866	4013	113068	393727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	89616	34634	--	29165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	146672 С	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,C0042 т	0,089486		44840		4013			
21.				38,7545451	18652	--	722850	--	722850	--	780678
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	57828	
22.	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметрсм свыше 8 мм. При выссте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
					19788,97	704,27	--	--	--	--	
23.	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
					38105,8	716,97	--	--	--	--	
24.	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам	т	--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
					17986,54	704,27	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, Кэм=0,94 труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		Монолитная стена Вид-12, Вид-12н-2шт									
25.					2768,31		196424		31495		349047
				70,9545459		542,56		38497		126767	
	E11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	126432	12873	--	25855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,283818		45767		12990			
25.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	56,763637		326		18505			
26.					1180,39		83754		1336		131121
				70,9545459		740,94		52573		37654	
	E11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	29845	11534	--	9713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	146672 С	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,029801		44840		1336			
27.					18652		297211		297211		320988
				15,9345455		--		--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	23777	
28.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр 0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	
29.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметрсм до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
		Монолитная стена Вид-13, Вид-13н-2шт									
30.				107,9272733	2768,31	542,56	298776	58557	47906	192823	530926
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	192313	19580	--	39328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,431709		45767		19758			
30.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	86,341819		326		28147			
31.					1180,39		127396		2032		199445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				107,9272733		740,94		79968		57275	
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	45396	17544	--	14774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	146672 С	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,045329		44840		2033			
32.					18652		475016		475016		513017
				25,4672729		--		--		--	
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	38001	
33.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	
34.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
		Монолитная стена Вид-14-1шт									
35.					2768,31		343169		55023		609814
				123,9636351		542,56		67258		221473	
	Е11-06160 1-0202 Изм. и	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных	м2 конструкций		1781,88	181,42	220888	22489	--	45171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0.004 м3	0,495855		45767		22694			
35.2. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	99,170908		326		32330			
36.			123,9636351		1180,39	740,94	146325	91850	2334	65785	229080
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	52141	20151	--	16959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. С	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,052065		44840		2335			
37.			23,2909089		18652	--	434422	--	434422	--	469176
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	34754	
38.			--		22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатации машин - 0,94									
39.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
40.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	
		Монолитная стена Вид-15, Вид-15н-2шт									
41.			314,8727241		2768,31	542,56	871665	170839	139762	562551	1548953
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	561064	57124	--	114737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 1,259491 м3			45767		57643			
41.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 251,898179 кг			326		82119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				314,8727241	1180,39	740,94	371673	233303	5930	167097	581871
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	132440	51183	--	43102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,132247		44840		5930			
С 43.				58,1636358	18652	--	1084868	--	1084868	--	1171658
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	86789	
44.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	
45.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
46.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		Монолитная стена Вид-16, Вид-16н-2шт									
47.					2768,31		871665		139762		1548953
			314,8727241			542,56		170839		562551	
	E11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	561064	57124	--	114737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	1,259491		45767		57643			
47.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	251,898179		326		82119			
48.					1180,39		371673		5930		581871
			314,8727241			740,94		233303		167097	
	E11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций без вычета проемов)		420,61	162,55	132440	51183	--	43102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	146672 С	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,132247		44840		5930			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.				67,976363	18652	--	1267895	--	1267895	--	1369327
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	101432	
50.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	
51.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
52.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	
		Монолитная стена Вид-17-1шт									
53.				221,8363614	2768,31	542,56	614111	120360	98466	396333	1091279
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 ,	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени	м2 конструкций		1781,88	181,42	395285	40246	--	80836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=0,94	эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,887345		45767		40611			
С											
53.2.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	177,469089		326		57855			
С											
54.				221,8363614	1180,39	740,94	261853	164368	4177	117725	409944
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	93308	36060	--	30366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,093171		44840		4178			
С											
55.				35,9545451	18652	--	670624	--	670624	--	724274
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	53650	
56.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	
57.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
58.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
	E11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
59.				221,8363614	2768,31	542,56	614111	120360	98466	396333	1091279
	E11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	395285	40246	--	80836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	С,004 м3	0,887345		45767		40611			
59.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	177,469089		326		57855			
60.				221,8363614	1180,39	740,94	261853	164368	4177	117725	409944
	E11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	93308	36060	--	30366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. С	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,C0042 т	0,093171		44840		4178			
61.					18652	663503			663503		716583
				35,5727269	--	--			--		
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	53080	
62.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	--	--	--	--	
63.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметрсм до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
64.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная стена Вид-19-1шт									
65.					2768,31		608650		97590		1081575
				219,8636342		542,56		119290		392608	
	E11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	391770	39888	--	80117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			0,004	0,879455							
С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			45767		40250			
65.2.			0,8	175,890907							
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг			326		57340			
66.					1180,39		259525		4141		406299
				219,8636342		740,94		162906		116678	
	E11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	92478	35739	--	30096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,00042	0,092343							
С	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т			44840		4141			
67.					18652		884274		884274		955016
				47,4090904		--		--		--	
	C121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	70742	
68.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	
	E11-06160	-Стены. Установка	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94			19788,97	704,27	--	--	--	--	
69.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	E11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	--	--	--	--	
70.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
	E11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	
		Монолитная стена Вид-20-1шт									
71.				219,8636342	2768,31	542,56	608650	119290	97590	392808	1081575
	E11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	391770	39888	--	80117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	131598	Доски обрезные хвойных	0,004 м3	0,879455		45767		40250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
71.2.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8 175,890907		326		57340			
С					1180,39		259525		4141		406299
72.				219,8636342	---	740,94	---	162906	---	116678	
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	92478	35739	--	30096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042 0,092343		44840		4141			
С					18652		884274		884274		955016
73.				47,4090904	---	--	---	--	---	--	
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	70742	
74.				--	22920,71	2459,74	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		--- 19788,97	--- 704,27	--- --	--- --	--- --	--- --	
75.				--	41263,37	2485,58	--	--	--	--	--
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин -	т		--- 38105,8	--- 716,97	--- --	--- --	--- --	--- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,94									
76.				--	20894,28	2459,74	--	--	--	--	--
	E11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	--	--	--	--	
		Монолитная стена Вид-21-1шт									
77.				123,9636351	2768,31	542,56	343169	67258	55023	221473	609814
	E11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	220888	22489	--	45171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,495855	--	45767	--	22694	--	--	--
77.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	99,170908		326		32330			
78.				123,9636351	1180,39	740,94	146325	91850	2334	65785	229080
	E11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	52141	20151	--	16969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,03042 т	0,052065	44840		2335				
79.	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,2909089	18652 -- --	-- -- --	434422 -- --	-- -- --	434422 -- --	-- 34754	469176
80.	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	--	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	-- --	-- --	-- --	-- --	--
81.	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	--	41263,37 38105,8	2485,58 716,97	-- --	-- --	-- --	-- --	--
82.	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	--	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	-- --	-- --	-- --	-- --	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	21664683 6402465	3731055 999901	11531161 --	6736154 2272069	30672904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				21664683				
Материалы			Тенге				1345035				
Всего заработная плата			Тенге					7402366			
Местные материалы			Тенге				10186128				
Накладные расходы			Тенге				6736153				
Сметная прибыль			Тенге				2272067				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				30672903				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7263
Сметная заработная плата			Тенге					7402366			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				30672903				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7263
Сметная заработная плата			Тенге					7402366			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитное перекрытие									
		Монолитное перекрытие на отм.+17,480									
83.			м2 конструкций	692,95	1372,67	259,8	951190	180025	153790	617410	1694088
	Е11-06160 1-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94			890,94	88,17	617375	61097	--	125488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,002 м3	1,3859		45767		63428			
83.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,4 кг	277,18		326		90361			
84.			т	0,2872659	901890	--	259082	--	259082	--	279809
	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017			--	--	--	--	--	20727	
85.			м2 конструкций	692,95	764,63	476,97	529848	330516	53600	199083	787245
	Е11-06160 1-0507 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда			210,31	105,41	145732	73040	--	58314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
86.	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	112,75	18652 --	-- --	2103013 --	-- --	2103013 --	-- 168241	2271254
87.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,392	247045 --	-- --	1826157 --	-- --	1826157 --	-- 146093	1972249
88.	Е11-06160 1-0605 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	7,392	9966,46 7058,73	2459,74 704,27	73672 52178	18182 5206	3312 --	52220 10071	135963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4 29,568		112		3312			
89.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм	т	1,91136	212819 --	-- --	406774 --	-- --	406774 --	-- 32542	439316
90.	Е11-06160 1-0610 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда	т	1,91136	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	50533 44498	4751 1370	1284 --	41740 7382	99655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	, Кэм=0,94	рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 11,46816		112		1284			
91.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	4,7224304	212819 --	-- --	1005023 --	-- --	1005023 --	-- 80402	1085425
92.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	0,84416	228894 --	-- --	193223 --	-- --	193223 --	-- 15458	208681
93.	Е11-06160 1-0605 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,5665904	9966,46 7058,73	2459,74 704,27	55479 39293	13692 3920	2494 --	39324 7584	102388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4 22,266362		112		2494			
94.				1,8792	228894	--	430138	--	430138	--	464549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1	т								
					--	--	--	--	--	34411	
95.	Е11-06160 1-0610 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8792	26438,16	2485,58	49683	4671	1263	41038	97978
					23280,59	716,97	43749	1347	--	7258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	С 128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 11,2752		112		1263			
96.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм	т	0,4996	221796	--	110809	--	110809	--	119674
					--	--	--	--	--	8865	
97.	Е11-06160 1-0609 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4996	45955,93	2459,74	22960	1229	336	19790	46169
					42824,2	704,27	21395	352	--	3420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	С 128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг	6 2,9976		112		336			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
98.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм	т	0,11632	221796 --	-- --	25799 --	-- --	25799 --	-- 2064	27863
99.	Е11-06160 1-0610 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,11632	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	3075 2708	289 83	78 --	2540 449	6065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	6 кг	0,69792		112		78			
		Монолитное перекрытие на отм.+20,240 : +31,280		3466,25	1372,67	259,8	4758007	900516	769279	3088387	8474105
100.	Е11-06160 1-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		890,94	88,17	3088212	305620	--	627712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	0,002 м3	6,9325		45767		317280			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
100.2			0,4	1386,5							
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг			326		451999			
101				1,4369515	901890	--	1295972	--	1295972	--	1399650
	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		--	--	--	--	--	103678	
102				3466,25	764,63	476,97	2650386	1653294	268115	995847	3937932
	Е11-06160 1-0507 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		210,31	105,41	728977	365360	--	291699	
103				563,75	18652	--	10515065	--	10515065	--	11356270
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	841205	
104				36,96	247045	--	9130783	--	9130783	--	9861246
	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	730463	
105				36,96	9966,46	2459,74	368360	90912	16557	261098	679815
	Е11-06160 1-0605 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		7058,73	704,27	260891	25030	--	50357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1			4	147,84							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг			112		16558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
106.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм	т	9,4548	212819 --	-- --	2012161 --	-- --	2012161 --	-- 160973	2173134
107.	Е11-06160 1-0610 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	9,4548	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	249968 220113	23501 6779	6354 --	206472 36515	492954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 56,7288		112		6354			
108.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	23,612152	212819 --	-- --	5025115 --	-- --	5025115 --	-- 402009	5427124
109.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	4,2208	228894 --	-- --	966116 --	-- --	966116 --	-- 77289	1043405
110.	Е11-06160 1-0605 ТЧ 06	-Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50	т	27,832952	9966,46 7058,73	2459,74 704,27	277396 196465	68462 19602	12469 --	196621 37921	511939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4 111,331808		112		12469			
111.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1	т	9,396	228894	--	2150688	--	2150688	--	2322743
					--	--	--	--	--	172055	
112.	Е11-06160 1-0610 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	9,396	26438,16	2485,58	248413	23354	6315	205188	489889
					23280,59	716,97	218744	6737	--	36288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 56,376		112		6314			
113.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,498	221796	--	554046	--	554046	--	598370
					--	--	--	--	--	44324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм									
114.				2,498	45955,93	2459,74	114798	6144	1679	98948	230846
	Е11-06160 1-0609 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		42824,2	704,27	106975	1759	--	17100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 14,988		112		1679			
115.				0,5816	221796	--	128997	--	128997	--	139316
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10320	
		ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм									
116.				0,5816	26438,16	2485,58	15376	1446	390	12701	30323
	Е11-06160 1-0610 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		23280,59	716,97	13540	417	--	2246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 3,4896		112		391			

Монолитное перекрытие на отм.+34,040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.				688,95	1372,67	259,8	945699	178986	152902	613846	1684309
	E11-06160 1-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		890,94	88,17	613811	60745	--	124764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,002 м3	1,3779		45767		63062			
117.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,4 кг	275,58		326		89839			
118.				0,2856077	901890	--	257587	--	257587	--	278194
	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		--	--	--	--	--	20607	
119.				688,95	764,63	476,97	526789	328508	53290	197934	782701
	E11-06160 1-0507 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		210,31	105,41	144891	72619	--	57978	
120.				112,75	18652	--	2103013	--	2103013	--	2271254
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	168241	
121.				7,392	247045	--	1826157	--	1826157	--	1972249
	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	146093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.				7,392	9966,46	2459,74	73672	18182	3312	52220	135963
	E11-06160 1-0605 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		7058,73	704,27	52178	5206	--	10071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.			4	29,568							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		3312			
123.				1,6083	212819	--	342277	--	342277	--	369659
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм	т		--	--	--	--	--	27382	
124.				1,6083	26438,16	2485,58	42520	3998	1080	35122	83854
	E11-06160 1-0610 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		23280,59	716,97	37442	1153	--	6211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			6	9,6498							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		1081			
125.				4,7224304	212819	--	1005023	--	1005023	--	1085425
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ			--	--	--	--	--	80402	
126.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,84416	228894	--	193223	--	193223	--	208681
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ			--	--	--	--	--	15458	
127.	Е11-06160	-Перекрытия. Установка	т	5,5665904	9966,46	2459,74	55479	13692	2494	39324	102388
	1-0605 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94			7058,73	704,27	39293	3920	--	7584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4 22,266362		112		2494			
128.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	1,8792	228894	--	430138	--	430138	--	464549
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1			--	--	--	--	--	34421	
129.	Е11-06160	-Перекрытия. Установка	т	1,8792	26438,16	2485,58	49683	4671	1263	41038	97978
	1-0610 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр 0,96 , Кэм=0,94	отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени			23280,59	716,97	43749	1347	-	7258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг 6	11,2752		112		1263			
130.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм	т	0,78702	221796 --	-- --	174558 --	-- --	174558 --	-- 13965	188523
131.	Е11-06160 1-0609 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,78702	45955,93 42824,2	2459,74 704,27	36168 33704	1936 554	528 --	31175 5387	72730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг 6	4,72212		112		529			
132.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм	т	0,37811	221796 --	-- --	83863 --	-- --	83863 --	-- 6709	90572
133.	Е11-06160 1-0610	-Перекрытия. Установка отдельных стержней	т	0,37811	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	9997 8803	940 271	254 --	8257 1460	19714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 2,26866		112		254			
		Монолитное перекрытие на отм.+34,890									
134.				14,08	1372,67	259,8	19327	3658	3125	12545	34422
	Е11-06160 1-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		890,94	88,17	12544	1241	--	2550		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,002 м3	0,02816		45767		1289			
134.2. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,4 кг	5,632		326		1836			
135.				0,005837	901890	--	5264	--	5264	--	5685
	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		--	--	--	--	--	421	
136.				14,08	764,63	476,97	10766	6716	1089	4045	15996
	Е11-06160 1-0507 ТЧ 06 табл.4 п.3.12	-Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При	м2 конструкций		210,31	105,41	2961	1484	--	1185	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
137.	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		2,82	18652 --	-- --	52599 --	-- --	52599 --	-- 4208	56807
138.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,60204	247045 --	-- --	395776 --	-- --	395776 --	-- 31662	427438
139.	Е11-06160 1-0605 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		1,60204	9966,46 7058,73	2459,74 704,27	15967 11308	3941 2128	718 --	11317 2183	29467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	6,40816		112		718			
140.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11196	212819 --	-- --	23827 --	-- --	23827 --	-- 1906	25733
141.	Е11-06160 1-0610 ТЧ 06 табл.4	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм.При высоте зданий 36	т		0,11196	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	2960 2606	278 80	76 --	2445 432	5837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 0,67176		112		75			
142.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	228894 --	-- --	8652 --	-- --	8652 --	-- 692	9344
143.	Е11-06160 1-0610 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	-Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0378	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	999 880	94 27	25 --	825 146	1971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 0,2268		112		25			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	57250086 6805017	3886683 1028498	46558389 --	7128500 5150289	69528875

Стоимость общестроительных работ	Тенге	55432181	
Материалы	Тенге	1517469	
Всего заработная плата	Тенге		7833515
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	28449322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				14773690				
Накладные расходы			Тенге				7128499				
Сметная прибыль			Тенге				5004854				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				67565534				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7696
Сметная заработная плата			Тенге					7833515			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1817905				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1817905				
Сметная прибыль			Тенге				145432				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1963338				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				69528872				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7696
Сметная заработная плата			Тенге					7833515			
		РАЗДЕЛ 3. Лестница									
144.				43,47	17570,35	8131,81	763783	353490	41672	402301	1259371
Е11-06190 9-0301 Изм. и доп. вып. 16		-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		8479,88	1690,1	368621	73469	--	93287	
145.				44,12205	18652	--	822964	--	822964	--	888802
С121-0201 01-1001		-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	65837	
146.				43,47	10103,64	163,87	439205	7123	222487	192014	681717
Е11-06190 9-0101 Изм. и доп. вып. 16		-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		4821,6	32,42	209595	1409	--	50498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.			0,27	11,7369							
С	280090	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2				6057	71090			
146.2.			0,67	29,1249							
С	281584	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м				2611	76045			
146.3.			0,037	1,60839							
С	281586	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект /м2 опалубки				42349	68114			
147.				43,47	2657,92	151,87	115540	6602	--	100395	233210
Е11-06190 9-0201 Изм. и доп. вып. 10		-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		2506,06	31,88	108938	1386	--	17275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.				9,13451	212819	--	1943997	--	1943997	--	2099517
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	155520	
149.				1,46572	221796	--	325091	--	325091	--	351098
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	26007	
150.				0,34377	228894	--	78687	--	78687	--	84982
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6295	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4489268	367215	3434898	694710	5598697
			Тенге		--	--	687154	76264	--	414719	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4489268				
Материалы			Тенге				264160				
Всего заработная плата			Тенге					763418			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2347775				
Местные материалы			Тенге				822964				
Накладные расходы			Тенге				694710				
Сметная прибыль			Тенге				414718				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5598696				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								614
Сметная заработная плата			Тенге					763418			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5598696				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								614
Сметная заработная плата			Тенге					763418			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ			Тенге								105800476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛЫ:АР

РАЗДЕЛ 1. Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360

Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4

1.	Е11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	18,24	8060,4 5787,68	489,49 118,89	147022 105567	8928 2169	32527 --	100194 19777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,017346		654763		11358			
С											
1.2.			19,24	350,9376							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		15441			
2.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	17,8752	19994 --	-- --	357397 --	-- --	357397 --	-- 28592	385988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	E11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	133,76	484,72 179,83	0,08 0,04	64836 24054	11 5	40771 --	22375 6977	64 [illegible]
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	25,01312		1630		40771			
4.	E11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	0,784 т конструкций	0,784	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	35914 17754	7257 1687	10903 --	13414 3946	[illegible]
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,00392		473440		1656			
4.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,003136		633858		1988			
4.3.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,024304		219512		5335			
5.	C121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,77728	317203 --	-- --	246556 --	-- --	246556 --	-- 19724	266280
6.	C121-0502	-Уголок стальной	т	0,00672	262672	--	1765	--	1765		1900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0502	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	141	
7.	E11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,784	77677,52 62171,2	7187,72 1391,53	60899 48742	5635 1091	6522 --	9576	12427
8.	C121-0502 05-0704	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,77728	405437 --	-- --	315138 --	-- --	315138 --	-- 25211	34654
9.	C121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672 --	-- --	1765 --	-- --	1765 --	-- 141	1806
10.	C121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320	29 --	-- --	9280 --	-- --	9280 --	-- 742	10022
11.	C121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0030144	3161283 --	-- --	9529 --	-- --	9529 --	-- 762	10292
12.	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,04352	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	16461 2941	98 32	13422 --	2764 1538	17945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	279860 C	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3	1 т	0,04352		308407		13422			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 5 мм ГОСТ 23279-2012 Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
13.	E11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,64	8060,4 5787,68	489,49 118,89	69642 50006	4229 1027	15407 --	47460 9368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,008217		654763		5380			
13.2.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	166,2336		44		7314			
14.	C121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	8,4672	19994 --	-- --	169293 --	-- --	169293 --	13543	
15.	E11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	127,36	484,72 179,83	0,08 0,04	61734 22903	11 5	38820 --	21305 6643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	23,81632		1630		38821			
16.	E11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,55216	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	25294 12504	5111 1188	7679 --	9448 2779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	131019	Отдельные конструктивные	0,005 т	0,002761		473440		1307			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
16.2.	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,002209		633858		1430			
С											
16.3.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,017117		219512		3757			
С											
17.				0,54544	317203	--	173015	--	173015	--	186856
	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	13841	
18.				0,00672	262672	--	1765	--	1765	--	1766
	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	141	
19.				192	29	--	5568	--	5568	--	6013
	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	445	
20.				0,001808	3161283	--	5716	--	5716	--	6174
	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		--	--	--	--	--	457	
21.				0,01856	378231,69	2257,49	7020	42	5724	1179	7859
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	1254	14	--	606	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1.			1	0,01856							
	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		5724			
С											

Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11									
22.	Е11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	43,52	8060,4	489,49	350788	21302	77606	239060	637036
					5787,68	118,89	251880	5174	--	47183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	С 130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,041388		654763		27099			
22.2.	С 249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	837,3248		44		36842			
23.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,6496	19994	--	852736	--	852736	--	4
					--	--	--	--	--	68219	
24.	Е11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	302,72	484,72	0,08	146735	25	92272	50639	21
					179,83	0,04	54438	12	--	15790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	С 135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	56,60864		1630		92272			
25.	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	1,69024	45808,74	9255,82	77428	15645	23506	28920	114
					22645,7	2151,74	38277	3637	--	8508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	С 131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и	0,005 т	0,008451		473440		4001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
25.2. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,006761		633858		4285			
25.3. С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,052397		219512		11502			
26.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,6768	317203 --	-- --	531886 --	-- --	531886 --	-- 42551	531886
27.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01344	262672 --	-- --	3530 --	-- --	3530 --	-- 282	3812
28.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	640	29 --	-- --	18560 --	-- --	18560 --	-- 1485	20045
29.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0060288	3161283 --	-- --	19059 --	-- --	19059 --	-- 1525	20584
30.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,0992	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	37521 6703	224 72	30594 --	6301 3506	47327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0992		308407		30594			
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
31.				10,88	8060,4	489,49	87697	5326	19401	89765	109166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		5787,68	118,89	62970	1294	--	11797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,010347		654763		6775			
31.2. С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	209,3312		44		9211			
32.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	10,6624	19994 --	-- --	213184 --	-- --	213184 --	-- 17055	
33.	E11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	127,36	484,72 179,83	0,08 0,04	61734 22903	11 5	38820 --	21305 6643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	23,81632		1630		38821			
34.	E11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,8248	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	37783 18678	7634 1775	11471 --	14113 4152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,005 т	0,004124		473440		1952			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
34.2.	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,003299		633858		2091			
С											
34.3.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,025569		219512		5613			
С											
35.				0,81808	317203	--	259497	--	259497	--	
	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	20760	
36.				0,00672	262672	--	1765	--	1765	--	
	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	141	
37.				320	29	--	9280	--	9280	--	
	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	742	
38.				0,0030144	3161283	--	9529	--	9529	--	
	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		--	--	--	--	--	762	
39.				0,02176	378231,69	2257,49	8230	49	6711	1382	
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	1470	16	--	769	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1.	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02176		308407		6711			
С		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
40.				12,48	8060,4	489,49	100594	6109	22255	68554	
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0303 Изм. и доп. вып. 16	монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м			5787,68	118,89	72230	1484	-	13532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,011868		654763		7771			
40.2. С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	240,1152		44		10565			
41.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	12,2304	19994 --	-- --	244535 --	-- --	244535 --	-- 19563	
42.	Е11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	127,36	484,72 179,83	0,08 0,04	61734 22903	11 5	38820 --	21305 6643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	23,81632		1630		38621			
43.	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,80944	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	37079 18330	7492 1742	11257 --	13850 4074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,	0,305 т	0,004047		473440		1916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
43.2.			0,004	0,003238							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633858		2052			
43.3.			0,031	0,025093							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		5508			
44.				0,80272	317203	--	254625	--	254625	--	254644
	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	20370	
45.				0,00672	262672	--	1765	--	1765	--	1765
	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	14.	
46.				320	29	--	9280	--	9280	--	9280
	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	742	
47.				0,0030144	3161283	--	9529	--	9529	--	9529
	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		--	--	--	--	--	762	
48.				0,02672	378231,69	2257,49	10106	60	8241	1691	12748
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	1805	19	--	944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			1	0,02672							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		8241			
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
49.				11,2	8060,4	489,49	90276	5482	19972	61523	163941
	Е11-08030 1-0303 Изм. и	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение	м3		5787,68	118,89	64822	1332	--	12144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,010651		654763		6974			
49.2. С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19.24 кг	215,488		44		9481			
50.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	10,976	19994 --	-- --	219454 --	-- --	219454 --	-- 17556	2
51.	Е11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	76,48	484,72 179,83	0,08 0,04	37071 13753	6 3	28312 --	12793 3989	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	14,30176		1630		23312			
52.	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,54304	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	24876 12298	5026 1168	7552 --	2733	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,002715		473440		1285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.2.			0,004	0,002172							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633858		1377			
52.3.			0,031	0,016834							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		3695			
53.				0,53632	317203	--	170122	--	170122	--	
	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	13610	
54.				0,00672	262672	--	1765	--	1765	--	
	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	141	
55.				256	29	--	7424	--	7424	--	
	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	[illegible]	
56.				0,0024112	3161283	--	7622	--	7622	--	
	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		--	--	--	--	--	610	
57.				0,02616	378231,69	2257,49	9895	59	8068	1662	
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	1768	19	--	924	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1.			1	0,02616							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		8068			
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
58.				18,4	8060,4	489,49	148311	9007	32811	101073	
	Е11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при	м3		5787,68	118,89	106493	2188	--	19951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высоте этажа до 4 м									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,017498		654763		11457			
58.2.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	354,016		44		15577			
59.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	18,032	19994 --	-- --	360532 --	-- --	360532 --	-- 28843	
60.	Е11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	76,48	484,72 179,83	0,08 0,04	37071 13753	6 3	23312 --	12795 3989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	14,30176		1630		23312			
61.	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,42432	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	19438 9609	3927 913	5902 --	7260 2136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,002122		473440		1004			
61.2.	144746	Болты строительные с	0,004 т	0,001697		633858		1076			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
61.3.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,931 т	0,013154		219512		2887			
С											
62.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,42432	317203 --	-- --	134596 --	-- --	134596 --	-- 10768	
63.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320	29 --	-- --	9280 --	-- --	9280 --	-- 74	
64.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0030144	3161283 --	-- --	9529 --	-- --	9529 --	-- 762	
65.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,0476	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	18004 3216	107 35	14681 --	3023 1682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0476		308407		14680			
С											
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
66.	Е11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	10 13,71	8060,4 5787,68	489,49 118,89	80604 57877	4895 1189	17832 --	54931 10843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	0,000951 т	0,00951		654763		6227			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23118-2012									
66.2. С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	192,4		44		8466			
67.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	9,8	19994	--	195941	--	195941	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	15675	
68.	Е11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	76,48	484,72	0,08	37071	6	23312	12793	[illegible]
					179,83	0,04	13753	3	--	3989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	14,30176		1630		23312			
69.	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,64256	45808,74	9255,82	29435	5947	8937	10994	[illegible]
					22645,7	2151,74	14551	1383	--	3234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,003213		473440		1521			
69.2. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,00257		633858		1629			
69.3. С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,019919		219512		4373			
70.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,63584	317203	--	201690	--	201690	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	16135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672	--	1765	--	1765	--	1906
					--	--	--	--	--	141	
72.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	256	29	--	7424	--	7424	--	
					--	--	--	--	--	594	
73.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0024112	3161283	--	7622	--	7622	--	
					--	--	--	--	--	610	
74.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,02176	378231,69	2257,49	8230	49	6711	1382	
					67567,2	729,54	1470	16	--	769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	С 279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02176		308407		6711			
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
75.	Е11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,4	8060,4	489,49	67707	4112	14978	46142	
					5787,68	118,89	48617	999	--	9108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	С 130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,007988		654763		5231			
75.2.			19.24	161,616							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		7111			
76.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	8,232	19994 --	-- --	164591 --	-- --	164591 --	- 1316	
77.	Е11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	65,28	484,72 179,83	0,08 0,04	31643 11739	5 3	19899 --	10920 3405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	12,20736		1630		19898			
С											
78.	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,392	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	17957 8877	3628 843	5452 --	6707 1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,00196		473440		928			
С											
78.2.	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,001568		633858		994			
С											
78.3.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,012152		219512		2668			
С											
79.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,38864	317203 --	-- --	123278 --	-- --	123278 --	-- 986	
80.	С121-0502	-Уголок стальной	т	0,00336	262672	--	883	--	883		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0502	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	71	
81.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29 --	-- --	4640 --	-- --	4640 --	-- 371	
82.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283 --	-- --	4765 --	-- --	4765 --	 7183	
83.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,03104	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	11740 2097	70 23	9573 --	1972 1097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03104	--	308407		9573			
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
84.	Е11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,2	8060,4 5787,68	489,49 118,89	58035 41671	3524 356	12840 --	39550 7807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,006847		654763		4483			
84.2.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и	19,24 кг	138,528		44		6095			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пеноблоков СТ РК 1168-2006									
85.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	7,056	19994 --	-- --	141078 --	-- --	141078 --	-- 1138	1
86.	Е11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	62,08	484,72 179,83	0,08 0,04	30092 11164	5 3	18923 --	10385 3238	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	С 135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	11,60896		1630		10923			
87.	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,392	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	17957 8877	3628 843	5452 --	6707 1973	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	С 131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,305 т	0,00196		473440		928			
87.2.	С 144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,304 т	0,001568		633858		994			
87.3.	С 147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,012152		219512		2668			
88.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,38864	317203 --	-- --	123278 --	-- --	123278 --	-- 9862	12
89.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т	0,00336	262672 --	-- --	883 --	-- --	883 --	-- 71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
90.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29 --	-- --	4640 --	-- --	4640 --	-- 371	5021
91.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283 --	-- --	4765 --	-- --	4765 --	-- 381	7140
92.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,0164	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	6203 1108	37 12	5059 -	1042 580	9624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0164		308407		5058			
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
93.	Е11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,8	8060,4 5787,68	489,49 118,89	22569 16206	1371 333	4992 --	15381 3036	40980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,002663		654763		1744			
93.2.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	53,872		44		2370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.	С121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	2,744	19994 --	-- --	54864 --	-- --	54864 --	-- 4389	59253
95.	Е11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	55,68	484,72 179,83	0,08 0,04	26989 10013	5 2	16971 --	9314 2904	36288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	С 135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	10,41216		1630		16972			
96.	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,2132	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	9766 4828	1973 459	2965 --	9484 1073	54687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	С 131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,001066	--	473440	--	505	--	--	
96.2.	С 144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000853		633858		541			
96.3.	С 147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,006609		219512		1451			
97.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20816	317203 --	-- --	66029 --	-- --	66029 --	-- 5282	71311
98.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,00504	262672 --	-- --	1324 --	-- --	1324 --	-- 106	1430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
99.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	96	29 --	-- --	2784 --	-- --	2784 --	-- 223	
100.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000904	3161283 --	-- --	2858 --	-- --	2858 --	-- 229	
101.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,008	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	3026 541	18 6	2467 --	508 283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,008		308407		2467			
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
102.	Е11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4	8060,4 5787,68	489,49 118,89	32242 23151	1958 476	7133 --	21972 4337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,003804		654763		2491			
102.2.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	76,96		44		3386			
103.	С121-0303	-Блоки стеновые из	м3	3,92	19994	--	78376	--	78376	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403	ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007			--	--	--	--	--	6270	
104.				47,44	484,72	0,08	22995	4	14460	793	3840
	Е11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		179,83	0,04	8531	2	--	2474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	8,87128		1630		14460			
105.				0,14144	45808,74	9255,82	6479	1309	1967	2420	1041
	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		22645,7	2151,74	3203	304	--	712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000707		473440		335			
105.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000566		633858		359			
105.3.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,004385		219512		962			
106.				0,14144	317203	--	44865	--	44865	--	6346
	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	3569	
107.				64	29	--	1856	--	1856	--	2304
	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	148	
108.				0,0006032	3161283	--	1907	--	1907	--	2059
	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного	т		--	--	--	--	--	153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
109.	E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,01056	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	3994 714	24 8	3256 --	271 273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01056		308407		3257			
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									
110.	E11-08030 1-0303 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	32,2	8060,4 5787,68	489,49 118,89	259545 186363	15761 3828	57421 --	176878 34914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,030622	--	654763		20050			
110.2.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	619,528		44		27259			
111.	C121-0303 01-0403	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	31,556	19994 --	-- --	630931 --	-- --	630931 --	-- 50474	
112.	E11-08030 1-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	222,88	484,72 179,83	0,08 0,04	108035 40080	18 9	67937 --	11625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.1.			0,187	41,67856							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		67936			
113.				1,5918	45808,74	9255,82	72918	14733	22138	27236	108167
	Е11-09030 5-0305 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		22645,7	2151,74	36047	3425	--	8012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.			0,005	0,007959							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			473440		3768			
113.2.			0,004	0,006367							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633858		4036			
113.3.			0,031	0,049346							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		10832			
114.				1,57416	317203	--	499328	--	499328	--	499328
	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	39946	
115.				0,01764	262672	--	4634	--	4634	--	4634
	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	371	
116.				672	29	--	19488	--	19488	--	19488
	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	1559	
117.				0,0063308	3161283	--	20013	--	20013	--	20013
	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1	т		--	--	--	--	--	1601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт/									
118.				0,0504	378231,69	2257,49	19063	114	15544	3201	24447
	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	3405	37	--	1781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.			1	0,0504							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		15544			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	9947861	182026	8126928	1523229	12388760
			Тенге		--	--	1638908	43173	--	917678	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9535537				
Материалы			Тенге				929376				
Всего заработная плата			Тенге					1458880			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3389461				
Местные материалы			Тенге				3682911				
Накладные расходы			Тенге				1369217				
Сметная прибыль			Тенге				872380				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11777134				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1...
Сметная заработная плата			Тенге					1458880			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				412324				
Материалы			Тенге				125179				
Всего заработная плата			Тенге					223202			
Накладные расходы			Тенге				154009				
Сметная прибыль			Тенге				45307				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				611640				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								...
Сметная заработная плата			Тенге					223202			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12388774				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1373
Сметная заработная плата			Тенге					1682082			

РАЗДЕЛ 2. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040

Фрагмент 61-8шт

119.				0,2836	317203	--	89959	--	89959	--	97155
	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	7197	
120.				0,00272	262672	--	714	--	714	--	772
	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный	т		--	--	--	--	--	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
121.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	308407 --	-- --	6415 --	-- --	6415 --	-- 513	
122.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29 --	-- --	4640 --	-- --	4640 --	-- 371	
123.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283 --	-- --	4765 --	-- --	4765 --	-- 381	
		Фрагмент 62-8шт									
124.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28144	317203 --	-- --	89274 --	-- --	89274 --	-- 7142	
125.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672 --	-- --	714 --	-- --	714 --	-- 57	
126.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	308407 --	-- --	4811 --	-- --	4811 --	-- 385	
127.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ	шт.	160	29 --	-- --	4640 --	-- --	4640 --	-- 371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28778-90									
128.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283 --	-- --	4765 --	-- --	4765 --	--	14
		Фрагмент 63-8шт									
129.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203 --	-- --	37252 --	-- --	37252 --	-- 2980	4023
130.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	308407 --	-- --	4811 --	-- --	4811 --	-- 385	5
131.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29 --	-- --	1856 --	-- --	1856 --	-- 148	2
132.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283 --	-- --	1907 --	-- --	1907 --	-- 153	1
		Фрагмент 58-8шт									
133.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5504	317203 --	-- --	174589 --	-- --	174589 --	-- 13967	1408
134.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262672 --	-- --	2143 --	-- --	2143 --	-- 171	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02864	308407	--	8833	--	8833	--	9939
					--	--	--	--	--	707	
136.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	288	29	--	8352	--	8352	--	9612
					--	--	--	--	--	668	
137.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0027128	3161283	--	8576	--	8576	--	9864
					--	--	--		--	686	
		Фрагмент 59-8шт									
138.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203	--	37252	--	37252	--	42840
					--	--	--	--	--	2980	
139.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	308407	--	6415	--	6415	--	7377
					--	--	--	--	--	513	
140.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29	--	1856	--	1856	--	2134
					--	--	--	--	--	148	
141.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283	--	1907	--	1907	--	2193
					--	--	--	--	--	153	
		Фрагмент 60-8шт									
142.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28992	317203	--	91963	--	91963	--	105757
					--	--	--	-	--	7359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672 --	-- --	714 --	-- -	714 --	-- 57	
144.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00784	308407 --	-- --	2418 --	-- --	2418 --	-- 193	
145.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29 --	-- --	4640 --	-- --	4640 --	-- 371	
146.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283 --	-- --	4765 --	-- --	4765 --	-- 381	
		Фрагмент 56-8шт									
147.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3652	317203 --	-- --	115843 --	-- --	115843 --	-- 9267	
148.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	262672 --	-- --	1429 --	-- --	1429 --	-- 114	
149.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01696	308407 --	-- --	5231 --	-- --	5231 --	-- 418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	192	29	--	5568	--	5568	--	6013
					--	--	--	--	--	445	
151.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0018088	3161283	--	5718	--	5718	--	6176
					--	--	--	--	--	457	
		Фрагмент 57-8шт									
152.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2836	317203	--	89959	--	89959	--	9716
					--	--	--	--	--	7197	
153.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672	--	714	--	714	--	772
					--	--	--	--	--	57	
154.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01688	308407	--	5206	--	5206	--	5622
					--	--	--	--	--	416	
155.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29	--	4640	--	4640	--	5011
					--	--	--	--	--	371	
156.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--	--	381	
		Фрагмент 69-8шт									
157.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной	т	0,1752	317203	--	55574	--	55574	--	60020
					--	--	--	--	--	4446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
158.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672 --	-- --	1765 --	-- --	1765 --	-- 141	1900
159.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01088	308407 --	-- --	3355 --	-- --	3355 --	-- 268	3624
160.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	96	29 --	-- --	2784 --	-- --	2784 --	-- 223	3007
161.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000904	3161283 --	-- --	2858 --	-- --	2858 --	-- 229	3087
		Фрагмент 70-8шт									
162.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203 --	-- --	37252 --	-- --	37252 --	-- 2980	40232
163.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052	308407 --	-- --	1604 --	-- --	1604 --	-- 128	1732
164.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29 --	-- --	1856 --	-- --	1856 --	-- 148	2004
165.	С121-1005	-Клей эпоксидный /расход	т	0,0006032	3161283	--	1907	--	1907	--	2059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-1819	для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/			--	--	--	--	--	153	
		Фрагмент 71-8шт									
166.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28144	317203 --	-- --	89274 --	-- --	89274 --	7142	
167.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672 --	-- --	714 --	-- --	714 --	--	
168.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01952	308407 --	-- --	6020 --	-- --	6020 --	-- 480	
169.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29 --	-- --	4640 --	-- --	4640 --	-- 371	
170.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283 --	-- --	4765 --	-- --	4765 --	-- 381	
		Фрагмент 66-4шт									
171.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,172	317203 --	-- --	54559 --	-- --	54559 --	-- 4365	
172.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т	0,00168	262672 --	-- --	441 --	-- --	441 --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
173.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0038	308407	--	1172	--	1172	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	[illegible]4	
174.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	29	--	1392	--	1392	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	111	
175.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0007536	3161283	--	2382	--	2382	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	[illegible]	
		Фрагмент 67-4шт									
176.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,21216	317203	--	67298	--	67298	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	5384	
177.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031	308407	--	9561	--	9561	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	765	
178.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	96	29	--	2784	--	2784	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	223	
179.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0009044	3161283	--	2859	--	2859	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	229	
		Фрагмент 68-8шт									
180.				0,14144	317203	--	44865	--	44865	--	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	3589	
181.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	308407	--	4194	--	4194	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	[illegible]	
182.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29	--	1856	--	1856	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	148	
183.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283	--	1907	--	1907	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	153	
		Фрагмент 64-8шт									
184.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28144	317203	--	89274	--	89274	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	[illegible]	
185.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672	--	714	--	714	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	57	
186.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02864	308407	--	8833	--	8833	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	707	
187.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29	--	4640	--	4640	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--	--	381	
		Фрагмент 65-8шт									
189.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,344	317203	--	109118	--	109118	--	12864
					--	--	--	--	--	8729	
190.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00336	262672	--	883	--	883	--	954
					--	--	--	--	--	71	
191.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02288	308407	--	7056	--	7056	--	7623
					--	--	--	--	--	565	
192.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29	--	4640	--	4640	--	5011
					--	--	--	--	--	371	
193.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--	--	381	
		Фрагмент 79-4шт									
194.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,083	317203	--	26328	--	26328	--	28434
					--	--	--	--	--	2105	
195.				0,00136	262672	--	357	--	357	--	386

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т			--	--	--	--	--		
196.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		48	29 --	--	1392 --	--	1392 --	--	
197.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,000452	3161283 --	--	1429 --	--	1429 --	--	
		Фрагмент 80-4шт										
198.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,20044	317203 --	--	63580 --	--	63580 --	--	
199.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00136	262672 --	--	357 --	--	357 --	--	
200.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01884	308407 --	--	5810 --	--	5810 --	--	
201.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		112	29 --	--	3248 --	--	3248 --	--	
202.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного	т		0,0010552	3161283 --	--	3336 --	--	3336 --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
		Фрагмент 81-12шт									
203.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,57912	317203	--	183699	--	183699	-	[illegible]
					--	--	--	--	--	14696	
204.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262672	--	2143	--	2143	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	171	
205.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03312	308407	--	10214	--	10214	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	[illegible]	
206.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	288	29	--	8352	--	8352		[illegible]
					--	--	--	--	--	66[illegible]	
207.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0027132	3161283	--	8577	--	8577	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	[illegible]	
		Фрагмент 81.1-8шт									
208.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,35232	317203	--	111757	--	111757	--	120698
					--	--	--	--	--	[illegible]	
209.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0208	308407	--	6415	--	6415	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23279-2012									
210.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	192	29 --	-- --	5568 --	-- --	5568 --	-- 445	6013
211.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0018088	3161283 --	-- --	5718 --	-- --	5718 --	-- 457	6175
		Фрагмент 75-8шт									
212.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203 --	-- --	37252 --	-- --	37252 --	-- 2980	40232
213.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	308407 --	-- --	6415 --	-- --	6415 --	-- 513	6928
214.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29 --	-- --	1856 --	-- --	1856 --	-- 149	2005
215.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283 --	-- --	1907 --	-- --	1907 --	-- 153	2060
		Фрагмент 76-8шт									
216.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203 --	-- --	37252 --	-- --	37252 --	-- 2980	40232
217.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0104	308407 --	-- --	3207 --	-- --	3207 --	-- 257	3464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23279-2012									
218.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29	--	1856	--	1856	--	
					--	--	--	--	--		
219.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283	--	1907	--	1907	--	
					--	--	--	--	--		
		Фрагмент 77-4шт									
220.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05872	317203	--	18626	--	18626	--	
					--	--	--	--	--		
221.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	308407	--	802	--	802		
					--	--	--	--	--		
222.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	29	--	928	--	928	--	
					--	--	--	--	--		
223.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0003016	3161283	--	953	--	953	--	
					--	--	--	--	--		
		Фрагмент 78-4шт									
224.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14064	317203	--	44611	--	44611	--	
					--	--	--	--	--		
225.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,00136	262672	--	357	--	357	--	
					--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
226.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052	308407	--	1604	--	1604	--	
					--	--	--	--	--	128	
227.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29	--	2320	--	2320	--	
					--	--	--	--	--	186	
228.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0007536	3161283	--	2382	--	2382	--	
					--	--	--	--	--	191	
		Фрагмент 72-8шт									
229.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28344	317203	--	89908	--	89908	--	
					--	--	--	--	--	7133	
230.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672	--	714	--	714	--	
					--	--	--	--	--	57	
231.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01824	308407	--	5625	--	5625	--	
					--	--	--	--	--	450	
232.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29	--	4640	--	4640	--	
					--	--	--	--	--	371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283 --	-- --	4765 --	-- --	4765 --	-- 381	5146
		Фрагмент 73-8шт									
234.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,73704	317203 --	-- --	233791 --	-- --	233791 --	-- 18703	[illegible]
235.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262672 --	-- --	2143 --	-- --	2143 --	-- 171	[illegible]
236.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04496	308407 --	-- --	13866 --	-- --	13866 --	-- 1109	[illegible]
237.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	256	29 --	-- --	7424 --	-- --	7424 --	-- 544	[illegible]
238.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0024112	3161283 --	-- --	7622 --	-- --	7622 --	-- 610	[illegible]
		Фрагмент 74-4шт									
239.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,45488	317203 --	-- --	144289 --	-- --	144289 --	-- 11543	[illegible]
240.	С121-0502	-Уголок стальной	т	0,00168	262672	--	441	--	441	--	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	01-0502	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	35	
241.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04964	308407 --	-- --	15309 --	-- --	15309 --	-- 1225	
242.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	208	29 --	-- --	6032 --	-- --	6032 --	--	
243.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0019592	3161283 --	-- --	6194 --	-- --	6194 --	--	
		Фрагмент 81.2-4шт									
244.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,25392	317203 --	-- --	80544 --	-- --	80544 --	-- 6444	
245.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00408	262672 --	-- --	1072 --	-- --	1072 --	-- 86	
246.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01108	308407 --	-- --	3417 --	-- --	3417 --	--	
247.	С121-1302	-Болты самоанкерующиеся	шт.	128	29	--	3712	--	3712	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1103	распорные М10х100 ГОСТ 28778-90			--	--	--	--	--	297	
248.				0,0012056	3161283	--	3811	--	3811	--	4116
	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход т для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/			--	--	--	--	--	305	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2742183	--	2742179	--	2961558
			Тенге		--	--	--	--	--	219368	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2742183
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2742183
Сметная прибыль	Тенге	219375
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2961558
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2961558

РАЗДЕЛ 3. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)

Фрагмент 67-7шт

249.				0,3717	317203	--	117904	--	117904	--	127367
	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	943	
250.				0,05425	308407	--	16731	--	16731	--	18070
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1338	
251.				168	29	--	4872	--	4872	--	5262
	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	390	
252.				0,0015827	3161283	--	5003	--	5003	--	5404
	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход т для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/			--	--	--	--	--	400	

Фрагмент 68-14шт

253.				0,2478	317203	--	78603	--	78603	--	84891
	С121-0501	-Сталь листовая	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0304	оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80			--	--	--	--	--	6288	
254.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0238	308407 --	-- --	7340 --	-- --	7340 --	-- 336	
255.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29 --	-- --	3248 --	-- --	3248 --	-- 268	
256.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283 --	-- --	3337 --	-- --	3337 --	-- 267	
		Фрагмент 69-14шт									
257.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,32886	317203 --	-- --	104315 --	-- --	104315 --	-- 8348	
258.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01764	262672 --	-- --	4634 --	-- --	4634 --	-- 371	
259.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01904	308407 --	-- --	5872 --	-- --	5872 --	-- 470	
260.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168	29 --	-- --	4872 --	-- --	4872 --	-- 390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,001582	3161283 --	-- --	5001 --	-- --	5001 --	-- 400	5401
		Фрагмент 63-14шт									
262.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,25004	317203 --	-- --	79313 --	-- --	79313 --	-- 6345	85658
263.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0273	308407 --	-- --	8420 --	-- --	8420 --	-- 674	9094
264.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29 --	-- --	3248 --	-- --	3248 --	-- 260	3508
265.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283 --	-- --	3337 --	-- --	3337 --	-- 267	3604
		Фрагмент 65-14шт									
266.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,62916	317203 --	-- --	199571 --	-- --	199571 --	-- 15966	215537
267.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00588	262672 --	-- --	1545 --	-- --	1545 --	-- 124	1669
268.	С121-0503	-Сетки арматурные	т	0,04004	308407	--	12349	--	12349	--	13339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09-0301	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	-	--	988	
269.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29 --	-- --	8120 --	-- --	8120 --	-- --	
270.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283 --	-- --	8338 --	-- --	8338 --	-- 667	
		Фрагмент 66-7шт									
271.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,31458	317203 --	-- --	99786 --	-- --	99786 --	-- 7983	
272.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00294	262672 --	-- --	772 --	-- --	772 --	-- 62	
273.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00665	308407 --	-- --	2051 --	-- --	2051 --	-- 164	
274.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	140	29 --	-- --	4060 --	-- --	4060 --	-- 325	
275.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0013188	3161283 --	-- --	4169 --	-- --	4169 --	-- 334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 58-14шт									
276.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,91868	317203	--	291408	--	291408	--	314721
					--	--	--	--	--	23313	
277.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01428	262672	--	3751	--	3751	--	4051
					--	--	--	--	--	300	
278.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05012	308407	--	15457	--	15457	--	16694
					--	--	--	--	--	1237	
279.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	504	29	--	14616	--	14616	--	15785
					--	--	--	--	--	1169	
280.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0047474	3161283	--	15008	--	15008	--	16209
					--	--	--	--	--	1201	
		Фрагмент 61-14шт									
281.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,48132	317203	--	152676	--	152676	--	164890
					--	--	--	--	--	12214	
282.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476	262672	--	1250	--	1250	--	1350
					--	--	--	--	--	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	308407	--	11226	--	11226	--	12124
					--	--	--	--	--	898	
284.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	280	29	--	8120	--	8120	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	650	
285.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283	--	8338	--	8338	--	9[illegible]
					--	--	--	--	--	667	
		Фрагмент 81-14шт									
286.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,64652	317203	--	205078	--	205078	--	221484
					--	--	--	--	--	16406	
287.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00952	262672	--	2501	--	2501	--	2[illegible]
					--	--	--	--	--	200	
288.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03864	308407	--	11917	--	11917	--	1[illegible]
					--	--	--	--	--	953	
289.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	336	29	--	9744	--	9744	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	78[illegible]	
290.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине	т	0,0031654	3161283	--	10007	--	10007	--	[illegible]
					--	--	--	--	--	801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100мм 0,00942кг на 1 шт/									
		Фрагмент 82-14шт									
291.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,49238	317203	--	156184	--	156184	--	
					--	--	--	--	--	12495	
292.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476	262672	--	1250	--	1250	--	
					--	--	--	--	--	100	
293.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01274	308407	--	3929	--	3929	--	
					--	--	--	--	--	314	
294.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	280	29	--	8120	--	8120	--	
					--	--	--	--	--	650	
295.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283	--	8338	--	8338	--	
					--	--	--	--	--	69	
		Фрагмент 83-14шт									
296.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203	--	78603	--	78603	--	
					--	--	--	--	--	6288	
297.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0238	308407	--	7340	--	7340	--	
					--	--	--	--	--	587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29	--	3248	--	3248	--	3500
					--	--	--	--	--	260	
299.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--	--	267	
		Фрагмент 78-7шт									
300.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,23884	317203	--	75761	--	75761	--	81822
					--	--	--	--	--	6061	
301.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00238	262672	--	625	--	625	--	675
					--	--	--	--	--	50	
302.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091	308407	--	2807	--	2807	--	3031
					--	--	--	--	--	225	
303.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	140	29	--	4060	--	4060	--	4387
					--	--	--	--	--	325	
304.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0013188	3161283	--	4169	--	4169	--	4503
					--	--	--	--	--	334	
		Фрагмент 79-7шт									
305.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная	т	0,13972	317203	--	44320	--	44320	-	47866
					--	--	--	--	--	3546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
306.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00238	262672	--	625	--	625	--	
					--	--	--	--	--	5	
307.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	84	29	--	2436	--	2436	--	
					--	--	--	--	--	195	
308.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000791	3161283	--	2501	--	2501	--	
					--	--	--	--	--	20	
		Фрагмент 80-7шт									
309.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,34342	317203	--	108934	--	108934	--	
					--	--	--	--	--	6715	
310.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00238	262672	--	625	--	625	--	
					--	--	--	--	--	5	
311.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03297	308407	--	10168	--	10168	--	
					--	--	--	--	--	813	
312.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ	шт.	196	29	--	5684	--	5684	--	
					--	--	--	--	--	455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28778-90									
313.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0018466	3161283	--	5838	--	5838	--	
					--	--	--	--	--	4	
		Фрагмент 74-7шт									
314.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,78792	317203	--	249931	--	249931	--	
					--	--	--	--	--	19994	
315.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00238	262672	--	625	--	625	--	
					--	--	--	--	--	50	
316.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08687	308407	--	26791	--	26791	--	
					--	--	--	--	--	2143	
317.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	364	29	--	10556	--	10556	--	
					--	--	--	--	--	844	
318.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0034286	3161283	--	10839	--	10839	--	
					--	--	--	--	--	867	
		Фрагмент 77-7шт									
319.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10276	317203	--	32596	--	32596	--	
					--	--	--			2608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00455	308407	--	1403	--	1403	--	1516
					--	--	--	--	--	112	
321.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	56	29	--	1624	--	1624	--	1794
					--	--	--	--	--	130	
322.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0005278	3161283	--	1669	--	1669	--	1802
					--	--	--	--	--	335	
		Фрагмент 91-14шт									
323.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203	--	78603	--	78603	--	94843
					--	--	--	--	--	6288	
324.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03248	308407	--	10017	--	10017	--	10818
					--	--	--	--	--	801	
325.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29	--	3248	--	3248	--	3588
					--	--	--	--	--	260	
326.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--	--	267	
		Фрагмент 92-14шт									
327.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6979	317203	--	221376	--	221376	--	239086
					--	--	--	--	--	17710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01904	262672	--	5001	--	5001	--	
					--	--	--	--	--	400	
329.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05824	308407	--	17962	--	17962	--	
					--	--	--	--	--	1437	
330.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	392	29	--	11368	--	11368	--	
					--	--	--	--	--	909	
331.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0036932	3161283	--	11675	--	11675	--	
					--	--	--	--	--	934	
		Фрагмент 93-14шт									
332.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,61656	317203	--	195575	--	195575	--	
					--	--	--	--	--	15646	
333.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	308407	--	11226	--	11226	--	
					--	--	--	--	--	898	
334.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	336	29	--	9744	--	9744	--	
					--	--	--	--	--	780	
335.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1	т	0,0031654	3161283	--	10007	--	10007		
					--	--	--	--	--	801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шт/									
		Фрагмент 94-7шт									
336.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,43722	317203	--	138687	--	138687	--	14978
					--	--	--	--	--	11095	
337.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476	262672	--	1250	--	1250	--	135
					--	--	--	--	--	100	
338.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01939	308407	--	5980	--	5980	--	646
					--	--	--	--	--	478	
339.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	29	--	6496	--	6496	--	701
					--	--	--	--	--	520	
340.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021098	3161283	--	6670	--	6670	--	720
					--	--	--	--	--	534	
		Фрагмент 87-14шт									
341.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20552	317203	--	65192	--	65192	--	7040
					--	--	--	--	--	5215	
342.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03192	308407	--	9844	--	9844	--	1063
					--	--	--	--	--	786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29 -- --	-- -- --	3248 -- --	-- -- --	3248 -- --	-- -- 260	3508
344.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283 -- --	-- -- --	3337 -- --	-- -- --	3337 -- --	- -- --	3504
		Фрагмент 88-14шт									
345.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203 -- --	-- -- --	78603 -- --	-- - --	78603 -- --	-- -- 6288	6288
346.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00854	308407 -- --	-- -- --	2634 -- --	-- -- --	2634 -- --	-- -- [illegible]	[illegible]
347.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29 -- --	-- -- --	3248 -- --	-- -- --	3248 -- --	-- -- 230	[illegible]
348.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283 -- --	-- -- --	3337 -- --	-- -- --	3337 -- --	-- -- 267	3504
		Фрагмент 89-14шт									
349.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4956	317203 -- --	-- -- --	157206 -- --	-- -- --	157206 -- --	-- -- 12576	[illegible]
350.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07994	308407 -- --	-- -- --	24654 -- --	-- -- --	24654 -- --	-- -- 1972	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	29 --	-- --	6496 --	-- --	6496 --	-- 520	5016
352.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021098	3161283 --	-- --	6670 --	-- --	6670 --	-- 534	5136
		Фрагмент 90-14шт									
353.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20552	317203 --	-- --	65192 --	-- --	65192 --	-- 5215	50160
354.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04004	308407 --	-- --	12349 --	-- --	12349 --	-- 988	12337
355.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29 --	-- --	3248 --	-- --	3248 --	-- 260	2508
356.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283 --	-- --	3337 --	-- --	3337 --	-- 267	2568
		Фрагмент 84-14шт									
357.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4956	317203 --	-- --	157206 --	-- --	157206 --	-- 12576	120938
358.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06902	308407 --	-- --	21286 --	-- --	21286 --	-- 1703	20481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	29	--	6496	--	6496	--	
					--	--	--	--	--	520	
360.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021093	3161283	--	6670	--	6670	--	
					--	--	--	--	--	534	
		Фрагмент 85-14шт									
361.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,49238	317203	--	156184	--	156184	--	
					--	--	--	--	--	12495	
362.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00475	262672	--	1250	--	1250	--	
					--	--	--	--	--	100	
363.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091	308407	--	2807	--	2807	--	
					--	--	--	--	--	225	
364.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29	--	8120	--	8120	--	
					--	--	--	--	--	650	
365.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283	--	8338	--	8338	--	
					--	--	--	--	--	667	
		Фрагмент 86-14шт									
366.	С121-0501 04-0304	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной	т	0,75348	317203	--	239006	--	239006	--	
					--	--	--	--	--	19120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
367.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00952	262672 --	-- --	2501 --	-- --	2501 --	-- 100	2501
368.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0546	308407 --	-- --	16839 --	-- --	16839 --	-- 1347	16839
369.	С121-1302 01-1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	448	29 --	-- --	12992 --	-- --	12992 --	-- 1039	12992
370.	С121-1005 02-1819	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0042196	3161283 --	-- --	13339 --	-- --	13339 --	-- 1067	13339
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	4282694 --	-- --	4282695 --	-- 342620	4625311
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4282694				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4282694				
Сметная прибыль			Тенге				342616				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4625309				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				4625309				

РАЗДЕЛ 7. Проемы

Окна

371.	Е11-10050 1-0105 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,452	2983,75 1307,83	176,32 83,52	49089 21516	2901 1374	24672 --	20601 5575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	15,13584		1630		24671			
С											
372.				106,88	2257,99	173,08	241333	18499	120207	100398	369070
	E11-10050 1-0106 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		960,2	83,52	102627	8926	--	27338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,69 шт.	73,7472		1630		120208			
С											
373.				115,42	2536,23	175,41	292732	20246	133576	133800	[illegible]
	E11-10050 1-0108 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		1203,52	84,54	138910	9757	--	34123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,71 шт.	81,9482		1630		133576			
С											
374.				154,575	1207,25	5,01	186611	775	148791	33686	[illegible]
	E11-10050 1-0401 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		239,66	2,48	37045	383	--	17624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	87,48945		1630		142608			
С											
375.				123,332	20446,4	--	2521695	--	2521695	--	[illegible]
	C121-0902 01-0302	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции	м2		--	--	--	--	--	201736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 энергосберегающие									
376.	С121-0902 01-0502	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	115,42	21328,32 --	-- --	2461715 --	-- --	2461715 --	-- 196937	2658652
377.	С121-0902 05-0201	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	154,575	920 --	-- --	142209 --	-- --	142209 --	-- 11377	295586
378.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,5025	3077,32 1099,33	14,14 3,65	75402 26936	347 89	48119 --	24864 8021	148287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378.1.	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,139664		339882		47469			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	5970786 327035	42767 20530	5600984 --	313349 502731	6786866

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5970786
Материалы	Тенге	475365
Всего заработная плата	Тенге	347565
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5125619
Накладные расходы	Тенге	313349
Сметная прибыль	Тенге	502731
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6786866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					347565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6786866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					347565			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР:			Тенге								26762501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение жилого дома									
1.				85	6181	--	525385	--	525385	--	567416
	С123-0702 01-0117 прим.	-Щиты распределительные навесные модели ЩРв-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	42031	
2.				340	3597	--	1222980	--	1222980	--	1320818
	С123-0702 04-1606	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	97838	
3.				85	3709	--	315265	--	315265	--	340486
	С123-0702 04-1617	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	25221	
4.				85	473	--	40205	--	40205	--	43421
	С123-0702 04-0713	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	3216	
5.				4694,5	208,04	2,15	976656	10088	137461	597159	1699720
	Е11-21020 2-0101 Изм. и доп. вып. 17	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		176,61	0,06	829107	281	--	125905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	0,017 100 шт.	79,8065		450		35913			
5.2.	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	1,2 шт.	5633,4		10		56334			
6.				8,03606	177812	--	1428908	--	1428908	--	1543221
	С123-0601 44-0503	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	114313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	С123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,19236	276394 --	-- --	1711531 --	-- --	1711531 --	-- 136922	1848454
8.	С123-0601 44-0506	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8755	619903 --	-- --	542725 --	-- --	542725 --	-- 43418	586143
9.	С123-0601 44-0703	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,44432	241739 --	-- --	832626 --	-- --	832626 --	-- 66610	899237
10.	С123-0601 44-0505	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7931	432251 --	-- --	342818 --	-- --	342818 --	-- 27425	370244
11.	С123-0105 04-0103	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	18965,78	40 --	-- --	758631 --	-- --	758631 --	-- 60690	819322
12.	Е11-21020 2-0101 Изм. и доп. вып. 17	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	267,5	205,64 176,61	2,15 0,06	55009 47244	575 16	7190 --	34027 7123	96159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017 4,5475		450		2046			
12.2.	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	1,2 шт.	321		8		2568			
13.	С123-0609 02-0109	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,1021	132563 --	-- --	146098 --	-- --	146098 --	-- 11688	157785
14.	С123-0105 04-0102	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1080,7	29 --	-- --	31340 --	-- --	31340 --	-- 2507	33848
		Силовое электрооборудование									
15.	Ц13-08020 1-0901 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	642,75	329,5 135,1	149,2 46,73	211785 86836	95897 30033	29052 --	84145 23674	319605
16.	Ц13-08020 1-0902 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	460,21 202,65	212,36 66,55	23011 10133	10618 3328	2260 --	9691 2616	35318
17.	Ц13-08020 1-0903 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,5	605,31 256,69	303,42 98,46	10593 4492	5310 1723	791 --	4475 1205	16273
18.	С123-0602 01-0103	-Кабели контрольные КВВГ 4х 1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,546	248942 --	-- --	135922 --	-- --	135922 --	-- 10874	146796
19.				0,12	276394	--	33167	--	33167	--	35821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2653	
20.				0,165	296189	--	48871	--	48871	--	52781
	С123-0601 44-0901	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3910	
21.				0,19	713894	--	135640	--	135640	--	146491
	С123-0601 44-0903	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10851	
22.				0,41	1030547	--	422524	--	422524	--	456326
	С123-0601 44-0904	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	33802	
23.				1,14	1625777	--	1853386	--	1853386	--	2001657
	С123-0601 44-0531	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	148271	
24.				0,01	3446112	--	34461	--	34461	--	37218
	С123-0601 44-0726	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2757	
25.				0,19	4720842	--	896960	--	896960	--	968717
	С123-0601 44-0727	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	71757	
26.				0,07	6724989	--	470749	--	470749	--	508409
	С123-0601 44-0728	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	37660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения	0,9%	Тенге		1329400
Итого с временными		Тенге		149040485
Зимние удорожания	0,49%	Тенге		730298
Итого с зимними удорожаниями		Тенге		149770783
Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге		2995416
Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге		152766199
В т.ч. на 2020г.-32% К=1		Тенге		48885184
В т.ч. на 2021г.-68% К=1,050036		Тенге		109078806
Итого		Тенге		157963990
Итого с понижающим коэф.-0,994999999891786		Тенге		157174170
НДС-12%		Тенге		18860900
Итого с НДС		Тенге		176035070

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтынбеков Г.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**