Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

**Заказчик:** *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*
**Подрядчик:** *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

**Наименование строительства и его адрес:** *Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области*
*с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области*

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за август 2023г.**

| код заказчика | код подрядчика | договор номер | договор дата | источник финнансирования наимен. | источник финнансирования код | организационно-правовая форма наимен. | организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 58 | 19.05.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в текущих ценах | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области.** | 120274416,84 | 73952133,52 | | | | | | | 8874256,02 | 82826389,54 |
| **Аванс 30%** | | | | | | | | | | 24847916,86 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | 57978472,68 |

*Подрядчик:*
*ТОО «АиФ», БИН 971140001857*
*Директор* _____ *Мастега С.В.*

*Заказчик:*
*ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837*

*Руководитель* _____ *Толеухан Н.*

*Эксперт(ы) технического надзора:*
*ТОО "KZ Стройпроект"*
*Эксперт технического надзора* _____ *Ерденов К.Б.*
*№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879*

**ЗАКАЗЧИК** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

**ПОДРЯДЧИК** ТОО "АиФ"

# РЕЕСТР

выполненных и принятых заказчиком объемов работ за август 2023г

**по объекту:** "Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области"

| Сумма по договору заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО | Выполнено и принято работ с нарастающим с начала строительства | Выполнено и принято работ с нарастающим с начала года | Подлежит оплате с учетом НДС | Остаток финансирования |
|---|---|---|---|---|
| 902608748,41 | 543021739,32 | 120274416,84 | 82826389,54 | 359587009,09 |

| № сметы | № акта | Наименование работ | Стоимость выполненных работ в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|
| 01-01-02 | 2 | Демонтажные работы | 210722,11 |
| 02-02-02 | 4 | Водопроводная сеть | 33835746,41 |
| 02-02-03 | 6 | Водопроводная сеть | 13211265,79 |
| 02-05-01 | 1 | Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. ТХ | 20143294,35 |
| 02-05-04 | 1 | Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. Общестроительные работы | 1868311,53 |
| 03-01-01 | 1 | Аппаратная | 13557049,35 |
| | | Итого: | 82826389,54 |

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.08.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 |

**Акт приемки выполненных работ**
**(по ресурсному методу) №2**
**за август месяц 2023г.**
**на Подготовительные работы. Демонтажные работы. Лок. см. № 01-01-02**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Насосная станция второго подъема** | | | | | | | | | | |
| 6 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 24,68 | | 122,80 | 3,20 | 3031 | 79 | -- | 2154 | 5600 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 119,60 | 1,63 | 2952 | 40 | | 415 | |
| 7 | 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 17,68 | | 373,96 | 21,16 | 6612 | 374 | -- | 4628 | 12140 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 352,80 | 10,79 | 6238 | 191 | | 899 | |
| 8 | 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 17,68 | | 80,54 | -- | 1424 | -- | -- | 1025 | 2645 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 80,54 | -- | 1424 | -- | | 196 | |
| 9 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 11 | | 1544,23 | 62,55 | 16987 | 688 | -- | 11977 | 31281 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1481,68 | 30,52 | 16298 | 336 | | 2317 | |
| 10 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 3 | | 2301,99 | 124,10 | 6906 | 373 | -- | 4833 | 12678 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2177,89 | 59,51 | 6534 | 179 | | 939 | |
| 13 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К- | Подготовка бетонная. Устройство(демонтаж отмостки) | м3 | 2,9 | | 1542,23 | 691,73 | 4472 | 2006 | -- | 2675 | 7719 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 850,50 | 163,06 | 2466 | 473 | | 572 | |
| 24 | 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях(демонтаж) | шт. | 4 | | 751,91 | 289,48 | 3008 | 1158 | -- | 1876 | 5275 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 462,43 | 188,91 | 1850 | 756 | | 391 | |
| 25 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,0241 | | 117,00 | -- | 3 | -- | | -- | 3 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 26 | 411-101-0115 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 0,3615 | | 106,00 | -- | 38 | -- | | -- | 41 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка(демонтаж)** | котел | 1 | 46107,47 | 4830,01 | 46107 | 4830 | -- | 42439 | 95630 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 41277,46 | 2027,63 | 41277 | 2028 | | 7084 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 88588 | 9508 | -- | 71607 | 173012 |
| | | | | | | | 79039 | 4003 | -- | 12816 | |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | | | | | 173011 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 79039 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 9508 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4003 | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 41 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 71607 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 12816 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 173011 |
| | | **В том числе :** | Тенге | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | Тенге | | | | | | | | 71607 |
| | | **Сметная прибыль** | Тенге | | | | | | | | 12816 |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | | | | 2,3% | 4014 | 177025 |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | Тенге | | | | | | 3,3% | 5842 | 182867 |
| | | **Итого с командировочными** | Тенге | | | | | | | 2083 | 184950 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | Тенге | | | | | | | | 188607 |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514** | Тенге | | | | | | | | 198047,1 |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95** | Тенге | | | | | | | | 188144,74 |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | | | | | 12% | 22577,37 | 210722,11 |

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройпроект"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.08.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 |

**Акт приемки выполненных работ**
**(по ресурсному методу) №4**
**за август месяц 2023г.**
**на Водопроводная сеть. Лок. см. № 02-02-02**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 3107,5 | | 44,71 | 44,71 | 138936 | 138936 | -- | 39445 | 192652 |
| | | | | | | -- | 17,63 | -- | 54785 | | 14271 | |
| 2 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /СНЯТИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 3107,5 | | 41,40 | 41,40 | 128650 | 128650 | -- | 36537 | 178402 |
| | | | | | | -- | 16,33 | -- | 50745 | | 13215 | |
| 3 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 3107,5 | | 44,71 | 44,71 | 138936 | 138936 | -- | 39445 | 192652 |
| | | | | | | -- | 17,63 | -- | 54785 | | 14271 | |
| 4 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 3107,5 | | 41,40 | 41,40 | 128650 | 128650 | -- | 36537 | 178402 |
| | | | | | | -- | 16,33 | -- | 50745 | | 13215 | |
| 5 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 8104,5 | | 171,66 | 165,18 | 1391218 | 1338702 | -- | 200557 | 1719117 |
| | | | | | | 6,48 | 27,89 | 52517 | 226035 | | 127342 | |
| 6 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1004,5 | | 1716,19 | -- | 1723915 | -- | -- | 1241219 | 3202344 |
| | | | | | | 1716,19 | -- | 1723915 | -- | | 237211 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 600,75 | 886,77 | -- | 532727 | -- | -- | 383563 | 989594 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 886,77 | -- | 532727 | -- | | 73303 | |
| 8 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 193,25 | 886,77 | -- | 171368 | -- | -- | 123385 | 318333 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 886,77 | -- | 171368 | -- | | 23580 | |
| 9 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 14182,75 | 31,40 | 31,40 | 445338 | 445338 | -- | 126419 | 617498 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,38 | -- | 175582 | | 45741 | |
| 10 | 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) | м2 спланированной поверхности за проход | 2411,25 | 1,33 | 1,33 | 3207 | 3207 | -- | 365 | 3857 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 0,21 | -- | 506 | | 286 | |
| 11 | 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м короба | 150 | 11842,89 | 1324,58 | 1776434 | 198687 | 1329257 | 316611 | 2260488 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1656,60 | 475,46 | 248490 | 71319 | | 167444 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 6579379 | 2521106 | 1329257 | 2544083 | 9853339 |
| | | | | | | | 2729017 | 684502 | -- | 729879 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Трубопровод** | | | | | | | | | |
| 31 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 48,25 | 3719,20 | 180,18 | 179451 | 8693 | 114112 | 58586 | 257080 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1174,02 | 52,46 | 56646 | 2531 | | 19043 | |
| 32 | 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | км трубопровода | 0,108 | 471533,21 | 129233,49 | 50926 | 13957 | 598 | 40268 | 98489 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 336772,00 | 39844,09 | 36371 | 4303 | | 7295 | |
| 33 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,99976 | 325272,18 | 77428,10 | 325194 | 77410 | 972 | 267819 | 640454 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246871,00 | 23718,58 | 246812 | 23713 | | 47441 | |
| 34 | 241-201-0910 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм | м | 109,08 | 1054,00 | -- | 114970 | -- | 114970 | -- | 124168 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9198 | |
| 35 | 241-201-0905 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | м | 571,9276 | 245,00 | -- | 140122 | -- | 140122 | -- | 151332 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11210 | |
| 36 | 241-201-0604 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 133,83 | 151,00 | -- | 20208 | -- | 20208 | -- | 21825 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | |
| 37 | 241-201-0402 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 304,01 | 134,00 | -- | 40737 | -- | 40737 | -- | 43996 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3259 | |
| 38 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2248,52 | 95,28 | 2249 | 95 | 293 | 1887 | 4466 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1860,60 | 44,97 | 1861 | 45 | | 331 | |
| 40 | 242-101-1004 РСНБ РК 2015 | **Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** | шт. | 1 | 72008,00 | -- | 72008 | -- | 72008 | -- | 77769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5761 | |
| 46 | 241-116-0210 РСНБ РК 2015 | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | шт. | 2 | 2590,00 | -- | 5180 | -- | 5180 | -- | 5594 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 414 | |
| 49 | 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка** | фланец | 2 | 1438,64 | 92,40 | 2877 | 185 | 147 | 2519 | 5828 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1272,32 | -- | 2545 | -- | | 432 | |
| 55 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 21 | 1524,26 | 953,77 | 32009 | 20030 | -- | 17773 | 53765 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 570,49 | 284,41 | 11980 | 5973 | | 3983 | |
| 56 | 241-215-0304 РСНБ РК 2015 | **Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм** | шт. | 21 | 7061,00 | -- | 148281 | -- | 148281 | -- | 160143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11862 | |
| | | **Пожарный гидрант - 31 шт** | | | | | | | | | |
| 58 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные. Установка** | шт. | 1 | 2974,35 | 200,48 | 2974 | 201 | 489 | 2348 | 5748 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2284,10 | 87,81 | 2284 | 88 | | 426 | |
| 59 | 244-404-0109 РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85** | шт. | 1 | 49682,00 | -- | 49682 | -- | 49682 | -- | 53657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3975 | |
| 62 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /гильзы/** | т | 0,08806 | 1451851,78 | 532535,10 | 127850 | 46895 | 31610 | 63528 | 206688 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 560358,40 | 168343,93 | 49345 | 14824 | | 15310 | |
| 63 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.219 | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.219мм** | футляр | 14 | 5452,27 | 707,88 | 76332 | 9911 | 59162 | 7414 | 90445 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 518,48 | 16,41 | 7259 | 230 | | 6700 | |
| 64 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.159 | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.159мм** | футляр | 7 | 3855,36 | 513,94 | 26988 | 3597 | 21478 | 1977 | 31282 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 273,30 | 11,92 | 1913 | 83 | | 2317 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1418038 | 180974 | 820049 | 464119 | 2032729 |
| | | | | | | | 417016 | 51790 | -- | 150574 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Колодцы (Ду.2000 мм-23 шт.,Ду.1500 мм-81 шт., Ду.1000 мм-20 шт.)** | | | | | | | | | |
| 67 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 105,805 | 26240,10 | 10002,90 | 2776334 | 1058357 | 495565 | 1652741 | 4783401 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 11553,44 | 4224,98 | 1222412 | 447024 | | 354326 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 225-101-0601 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 16806,00<br>-- | --<br>-- | 100836<br>-- | --<br>-- | 100836 | --<br>8067 | 108903 |
| 69 | 225-101-0602 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15<br>*СП - 8%* | шт. | 37 | 22258,00<br>-- | --<br>-- | 823546<br>-- | --<br>-- | 823546 | --<br>65884 | 889430 |
| 70 | 225-101-0603 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20<br>*СП - 8%* | шт. | 9 | 37881,00<br>-- | --<br>-- | 340929<br>-- | --<br>-- | 340929 | --<br>27274 | 368203 |
| 71 | 225-101-0106 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9<br>*СП - 8%* | шт. | 18 | 16134,00<br>-- | --<br>-- | 290412<br>-- | --<br>-- | 290412 | --<br>23233 | 313645 |
| 72 | 225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9<br>*СП - 8%* | шт. | 18 | 35808,00<br>-- | --<br>-- | 644544<br>-- | --<br>-- | 644544 | --<br>51564 | 696108 |
| 73 | 225-101-0110 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6<br>*СП - 8%* | шт. | 9 | 24973,00<br>-- | --<br>-- | 224757<br>-- | --<br>-- | 224757 | --<br>17981 | 242738 |
| 74 | 225-101-0108 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6<br>*СП - 8%* | шт. | 39 | 17943,00<br>-- | --<br>-- | 699777<br>-- | --<br>-- | 699777 | --<br>55982 | 755759 |
| 75 | 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9<br>*СП - 8%* | шт. | 35 | 24357,00<br>-- | --<br>-- | 852495<br>-- | --<br>-- | 852495 | --<br>68200 | 920695 |
| 76 | 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(КС 15-9а)<br>*СП - 8%* | шт. | 37 | 24357,00<br>-- | --<br>-- | 901209<br>-- | --<br>-- | 901209 | --<br>72097 | 973306 |
| 77 | 225-101-0612 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2(3ПП15-1)<br>*СП - 8%* | шт. | 30 | 24957,00<br>-- | --<br>-- | 748710<br>-- | --<br>-- | 748710 | --<br>59897 | 808607 |
| 78 | 225-101-0616 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2(2ПП20-1)<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 36023,00<br>-- | --<br>-- | 72046<br>-- | --<br>-- | 72046 | --<br>5764 | 77810 |
| 79 | 225-101-0609 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 26874,00<br>-- | --<br>-- | 188118<br>-- | --<br>-- | 188118 | --<br>15049 | 203167 |
| 80 | 225-101-0613 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 35435,00<br>-- | --<br>-- | 248045<br>-- | --<br>-- | 248045 | --<br>19844 | 267889 |
| 81 | 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1<br>*СП - 8%* | шт. | 52 | 13284,00<br>-- | --<br>-- | 690768<br>-- | --<br>-- | 690768 | --<br>55261 | 746029 |
| 82 | 225-101-0104 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 8882,00<br>-- | --<br>-- | 53292<br>-- | --<br>-- | 53292 | --<br>4263 | 57555 |
| 83 | 225-101-0105 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6<br>*СП - 8%* | шт. | 52 | 12528,00<br>-- | --<br>-- | 651456<br>-- | --<br>-- | 651456 | --<br>52116 | 703572 |
| 84 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6<br>*СП - 8%* | шт. | 113 | 4138,00<br>-- | --<br>-- | 467594<br>-- | --<br>-- | 467594 | --<br>37408 | 505002 |
| 89 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 845,69 | 913,17<br>312,91 | 20,53<br>3,00 | 772259<br>264625 | 17362<br>2537 | 490272 | 248461<br>81658 | 1102377 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | задвижка или клапан | 5 | 3290,25<br>2659,54 | 222,32<br>104,93 | 16451<br>13298 | 1112<br>525 | 2041 | 13684<br>2411 | 32546 |
| 130 | 242-101-1006 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 119752,00<br>-- | --<br>-- | 598760<br>-- | --<br>-- | 598760 | --<br>47901 | 646661 |
| 131 | 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | фланец | 10 | 1855,30<br>1612,80 | 149,57<br>14,99 | 18553<br>16128 | 1496<br>150 | 929 | 16115<br>2773 | 37442 |
| 132 | 241-116-0212 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 4392,00<br>-- | --<br>-- | 43920<br>-- | --<br>-- | 43920 | --<br>3514 | 47434 |
| 137 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм<br>/тройник, крест, переход, гильза/<br>*НР - 99%; СП - 8%* | т | 0,03785 | 1451851,78<br>560358,40 | 532535,10<br>168343,93 | 54953<br>21210 | 20157<br>6372 | 13586 | 27306<br>6581 | 88839 |
| 138 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | фланец | 1 | 2933,96<br>2562,56 | 248,90<br>14,99 | 2934<br>2563 | 249<br>15 | 122 | 2552<br>439 | 5925 |
| 139 | 241-116-0213 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 6195,00<br>-- | --<br>-- | 6195<br>-- | --<br>-- | 6195 | --<br>496 | 6691 |
| | | Прокладка труб - метод ГНБ | | | | | | | | | |
| 143 | 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м | 52 | 7108,49<br>776,23 | 3573,27<br>773,29 | 369641<br>40364 | 185810<br>40211 | 143467 | 79769<br>35953 | 485363 |
| 144 | 241-201-0608 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм<br>*СП - 8%* | м | 52,52 | 340,00<br>-- | --<br>-- | 17857<br>-- | --<br>-- | 17857 | --<br>1429 | 19286 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 12676391<br>1580600 | 1284543<br>496834 | 9811248<br>-- | 2040628<br>1177365 | 15894383 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ:<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 27780456 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4726633 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3986623 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1233126 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 11960556 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5048830 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2057818 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 27780456 |
| | | В том числе : | Тенге | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 5048830 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная прибыль** | **Тенге** | | | | | | | | **2057818** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | **2,3%** | **644507** | **28424963** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | **3,3%** | **938024** | **29362986** |
| | | **Итого с командировочными** | **Тенге** | | | | | | | **334475** | **29697461** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | **Тенге** | | | | | | | | **30284721** |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514** | **Тенге** | | | | | | | | **31800513,6** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95** | **Тенге** | | | | | | | | **30210487,87** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | **12%** | **3625258,54** | **33835746,41** |

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройпроект"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.
№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Марущенко Н.П.
приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.08.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 |

**Акт приемки выполненных работ**
**(по ресурсному методу) №6**
**за август месяц 2023г.**
**на Водопроводная сеть. Лок. см. № 02-02-03**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/** | м3 грунта | 500 | | 44,71 | 44,71 | 22355 | 22355 | -- | 6347 | 30998 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,63 | -- | 8815 | | 2296 | |
| 2 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /СНЯТИЕ ППС/** | м3 грунта | 500 | | 41,40 | 41,40 | 20700 | 20700 | -- | 5879 | 28705 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 16,33 | -- | 8165 | | 2126 | |
| 3 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/** | м3 грунта | 499,9998475 | | 44,71 | 44,71 | 22355 | 22355 | -- | 6347 | 30998 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,63 | -- | 8815 | | 2296 | |
| 4 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/** | м3 грунта | 500,0000005 | | 41,40 | 41,40 | 20700 | 20700 | -- | 5879 | 28705 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 16,33 | -- | 8165 | | 2126 | |
| 5 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3** | м3 грунта | 2352 | | 171,66 | 165,18 | 403744 | 388503 | -- | 58204 | 498903 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,48 | 27,89 | 15241 | 65597 | | 36956 | |
| 6 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 313,5 | | 246,92 | 238,28 | 77409 | 74700 | 160 | 12424 | 97019 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,13 | 46,91 | 2549 | 14706 | | 7187 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 412-102-0105 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 5471,75 | 59,00 | -- | 322833 | -- | | -- | 348660 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25827 | |
| 8 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 33 | 1716,19 | -- | 56634 | -- | -- | 40777 | 105204 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1716,19 | -- | 56634 | -- | | 7793 | |
| 9 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 87 | 886,77 | -- | 77149 | -- | -- | 55547 | 143312 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 886,77 | -- | 77149 | -- | | 10616 | |
| 10 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2381 | 31,40 | 31,40 | 74763 | 74764 | -- | 21223 | 103665 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,38 | -- | 29477 | | 7679 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1098642 | 624077 | 160 | 212627 | 1416169 |
| | | | | | | | 151573 | 143740 | -- | 104902 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Трубопровод** | | | | | | | | | |
| 60 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | 1524,26 | 953,77 | 3049 | 1908 | -- | 1693 | 5121 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 570,49 | 284,41 | 1141 | 569 | | 379 | |
| 63 | 241-214-0401 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 675,00 | -- | 1350 | -- | 1350 | -- | 1458 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | |
| 69 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,8721 | 325272,18 | 77428,10 | 283670 | 67525 | 849 | 233621 | 558675 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 246871,00 | 23718,58 | 215296 | 20685 | | 41383 | |
| 70 | 241-201-0905 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм | м | 248,056 | 245,00 | -- | 60774 | -- | 60774 | -- | 65636 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4862 | |
| 72 | 241-201-0402 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 645,075 | 134,00 | -- | 86440 | -- | 86440 | -- | 93355 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6915 | |
| | | **Прокладка методом ГНБ** | | | | | | | | | |
| 75 | 1122-1401-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 68 | 7441,11 | 4450,24 | 505995 | 302617 | 152783 | 98031 | 652348 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 744,05 | 712,14 | 50595 | 48426 | | 48322 | |
| 76 | 241-201-0613 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 69,36 | 1590,00 | -- | 110282 | -- | 110282 | -- | 119105 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8823 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1122-1401-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп(д-32)** | м | 49 | 7441,11 | 4450,24 | 364614 | 218062 | 110094 | 70640 | 470074 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 744,05 | 712,14 | 36458 | 34895 | | 34820 | |
| 80 | 241-201-0604 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм** | м | 49,98 | 151,00 | -- | 7547 | -- | 7547 | -- | 8151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 604 | |
| 81 | 1122-1401-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп(д-50)** | м | 379,5 | 7441,11 | 4450,24 | 2823901 | 1688866 | 852668 | 547098 | 3640679 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 744,05 | 712,14 | 282367 | 270257 | | 269680 | |
| 82 | 241-201-0402 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм** | м | 387,09 | 134,00 | -- | 51870 | -- | 51870 | -- | 56020 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4150 | |
| 95 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 68 | 1524,26 | 953,77 | 103650 | 64856 | -- | 57552 | 174098 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 570,49 | 284,41 | 38793 | 19340 | | 12896 | |
| 97 | 241-215-0304 РСНБ РК 2015 | **Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм** | шт. | 50 | 7061,00 | -- | 353050 | -- | 353050 | -- | 381294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28244 | |
| 98 | 241-215-0301 РСНБ РК 2015 | **Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм** | шт. | 18 | 7061,00 | -- | 127098 | -- | 127098 | -- | 137266 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10168 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 4883290 | 2343834 | 1914805 | 1008635 | 6363280 |
| | | | | | | | 624650 | 394172 | -- | 471354 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Колодцы (Ду.2000 мм-5 шт.,Ду.1500 мм-212 шт., Ду.1000 мм-6 шт.)** | | | | | | | | | |
| 139 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 2,467074 | 887579,00 | -- | 2189723 | -- | 2189723 | -- | 2364901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175178 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 140 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 6,993 | 8258,39 | 1834,04 | 57751 | 12825 | 38084 | 11779 | 75093 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 978,35 | 832,90 | 6842 | 5824 | | 5562 | |
| 141 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 20,979 | 26158,74 | 1152,89 | 548784 | 24186 | 494860 | 32250 | 627516 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1417,50 | 271,77 | 29738 | 5701 | | 46483 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 2796258 | 37011 | 2722667 | 44029 | 3067510 |
| | | | | | | | 36580 | 11525 | -- | 227223 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 10846960 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 812803 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3004922 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 549437 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4637633 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 322833 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1265291 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 803479 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **10846960** |
| | | **В том числе :** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | **Тенге** | | | | | | | | **1265291** |
| | | **Сметная прибыль** | **Тенге** | | | | | | | | **803479** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | **2,3%** | **251649** | **11098609** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | **3,3%** | **366254** | **11464864** |
| | | **Итого с командировочными** | **Тенге** | | | | | | | **130597** | **11595460** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | **Тенге** | | | | | | | | **11824758** |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514** | **Тенге** | | | | | | | | **12416603,2** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95** | **Тенге** | | | | | | | | **11795773,03** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | **12%** | **1415492,76** | **13211265,79** |

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройпроект"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.08.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 |

**Акт приемки выполненных работ**
**(по ресурсному методу) №1**
**за август месяц 2023г.**
**на Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. ТХ Лок. см. № 02-05-01**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Хозяйственно-питьевые насосы и насосы пожаротушения** | | | | | | | | | | |
| 36 | 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015 | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | комплект | 1 | | 106343,81 | 6405,09 | 106344 | 6405 | 31741 | 42933 | 161220 |
| | | | | | | 68198,00 | 2184,60 | 68198 | 2185 | | 11942 | |
| 37 | ен.предл. | **Насосная станция WILO CM2 (насосы 2 шт.Q=18,61 м3/ч,H=22 м,N=2,2 кВт,2900 об/мин.в комплекте(шкаф управления,датчик давления, мембранный бак в компл-те)** | компл. | 1 | | 17853525,09 | -- | 17853525 | -- | | -- | 17853525 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 17853525 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **18014744** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **68198** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **6405** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **2185** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **31741** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | **17853525** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **42933** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **11942** | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **18014744** |
| | | **В том числе :** | **Тенге** | | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | **Тенге** | | | | | | | | | **42933** |
| | | **Сметная прибыль** | **Тенге** | | | | | | | | | **11942** |
| | | **Оборудование** | **Тенге** | | | | | | | | | **17853525** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | | **2,32%** | **3740** | **18018484** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | | **3,3%** | **5444** | **18023928** |
| | | **Итого с командировочными** | **Тенге** | | | | | | | | **1941** | **18025869** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | **Тенге** | | | | | | | | | **18029277** |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514** | **Тенге** | | | | | | | | | **18931667,6** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95** | **Тенге** | | | | | | | | **17985084,24** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | **12%** | **2158210,11** | **20143294,35** |

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройпроект"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.08.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 |

**Акт приемки выполненных работ**
**(по ресурсному методу) №1**
**за август месяц 2023г.**
**на Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-05-04**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 14,2 | | 3224,57 | 199,35 | 45789 | 2831 | 22365 | 19718 | 70747 |
| | | | | | | 1450,18 | 92,67 | 20593 | 1316 | | 5241 | |
| 2 | 223-102-0208 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* | м2 | 14,2 | | 27177,00 | -- | 385913 | -- | 385913 | -- | 416786 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30873 | |
| 3 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 2,08 | | 3569,73 | 192,30 | 7425 | 400 | 3276 | 3545 | 11848 |
| | | | | | | 1802,39 | 91,42 | 3749 | 190 | | 878 | |
| 4 | 223-102-0201 РСНБ РК 2015 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%* | м2 | 2,08 | | 16029,00 | -- | 33340 | -- | 33340 | -- | 36007 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2667 | |
| 5 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* | п/м | 15 | | 1280,67 | 5,75 | 19210 | 86 | 15135 | 3627 | 24664 |
| | | | | | | 265,93 | 2,75 | 3989 | 41 | | 1827 | |
| 6 | 223-501-0108 РСНБ РК 2015 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм** *СП - 8%* | м | 8 | | 2902,00 | -- | 23216 | -- | 23216 | -- | 25073 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1857 | |
| 7 | 223-501-0106 РСНБ РК 2015 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм** | м | 7 | | 2045,00 | -- | 14315 | -- | 14315 | -- | 15460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1145 | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 8 | 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах** | м2 | 2,121 | 3433,68 | 54,37 | 7283 | 115 | 1244 | 4121 | 12316 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2793,04 | 22,55 | 5924 | 48 | | 912 | |
| 9 | 223-207-0201 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный** | м2 | 2,121 | 58149,00 | -- | 123334 | -- | 123334 | -- | 133201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9867 | |
| 10 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 5,88 | 1922,37 | 88,78 | 11304 | 522 | 3304 | 6935 | 19698 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1271,79 | 38,72 | 7478 | 228 | | 1459 | |
| 11 | 223-201-0103 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м2 | 5,88 | 5812,00 | -- | 34175 | -- | 34175 | -- | 36909 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2734 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 705304 | 3954 | 659617 | 37946 | 802709 |
| | | | | | | | 41733 | 1823 | -- | 59460 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 18 | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2оштукатуриваемой поверхности | 43,05 | 745,59 | 7,38 | 32098 | 318 | 6034 | 20726 | 57050 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 598,05 | 3,76 | 25746 | 162 | | 4226 | |
| 19 | 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая** | м2 окрашиваемой поверхности | 43,05 | 95,94 | 1,20 | 4130 | 52 | 878 | 2580 | 7247 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 74,33 | 0,58 | 3200 | 25 | | 537 | |
| 20 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | 42,36 | 3395,27 | 15,56 | 143824 | 659 | 85048 | 52542 | 212075 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1371,99 | 6,19 | 58117 | 262 | | 15709 | |
| | | **Стены или перегородки** | | | | | | | | | |
| 21 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 177,51 | 1284,93 | 85,19 | 228088 | 15122 | 53970 | 136678 | 393948 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 895,70 | 66,77 | 158996 | 11852 | | 29181 | |
| 22 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | м2 окрашиваемой поверхности | 36,54 | 354,53 | 0,88 | 12955 | 32 | 2943 | 7996 | 22627 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 273,12 | 0,43 | 9980 | 16 | | 1676 | |
| 23 | 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная** | м2 окрашиваемой поверхности | 97,07 | 166,69 | 1,52 | 16181 | 148 | 2768 | 10668 | 28997 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 136,65 | 0,73 | 13265 | 71 | | 2148 | |
| 24 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 43,9 | 111,17 | 0,88 | 4880 | 39 | 192 | 3734 | 9303 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 105,89 | 0,43 | 4649 | 19 | | 689 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **442156** | **16370** | **151833** | **234924** | **731247** |
| | | | | | | | **273953** | **12407** | **–** | **54166** | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1533956** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **315686** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **20324** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **14230** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **811450** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **272870** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **113626** | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1533956** |
| | | **В том числе :** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | **Тенге** | | | | | | | | **272870** |
| | | **Сметная прибыль** | **Тенге** | | | | | | | | **113626** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | **2,3%** | **35588** | **1569544** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | **3,3%** | **51795** | **1621339** |
| | | **Итого с командировочными** | **Тенге** | | | | | | | **18469** | **1639807** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | **Тенге** | | | | | | | | **1672234** |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514** | **Тенге** | | | | | | | | **1755931,9** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95** | **Тенге** | | | | | | | | **1668135,29** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | **12%** | **200176,24** | **1868311,53** |

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройпроект"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.08.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 |

**Акт приемки выполненных работ**
**(по ресурсному методу) №1**
**за август месяц 2023г.**
**на Аппаратная. Лок. см. № 03-01-01**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 30,6 | | 171,66 | 165,18 | 5253 | 5054 | -- | 757 | 6491 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,48 | 27,89 | 198 | 853 | | 481 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 12 | | 2239,78 | -- | 26877 | -- | -- | 19352 | 49927 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2239,78 | -- | 26877 | -- | | 3698 | |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,8 | | 973,94 | -- | 1753 | -- | -- | 1262 | 3256 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 973,94 | -- | 1753 | -- | | 241 | |
| 4 | 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) /лишний грунт/ | м2 | 408 | | 1,59 | 1,59 | 649 | 649 | -- | 185 | 901 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 0,63 | -- | 257 | | 67 | |
| 5 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 10,2 | | 6934,77 | 1081,08 | 70735 | 11027 | 24605 | 37309 | 116687 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 3441,49 | 449,70 | 35103 | 4587 | | 8643 | |
| 6 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 9 | | 34195,83 | 674,89 | 307762 | 6074 | 256782 | 42990 | 378812 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4989,60 | 259,46 | 44906 | 2335 | | 28060 | |
| 7 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,7464 | 419679,00 | -- | 313248 | -- | 313248 | -- | 338308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25060 | |
| 8 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0432 | 349485,00 | -- | 15098 | -- | 15098 | -- | 16306 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1208 | |
| 9 | 214-209-0105 РСНБ РК 2015 | **Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм** | кг | 0,6 | 505,00 | -- | 303 | -- | 303 | -- | 327 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 10 | 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015 | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой** | м2 | 19,8 | 601,87 | 2,56 | 11917 | 51 | 10830 | 723 | 13651 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,33 | 0,60 | 1036 | 12 | | 1011 | |
| 11 | 1113-0301-0801 РСНБ РК 2015 | **Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 /ХП-734/** | м2 | 19,8 | 404,27 | 2,24 | 8005 | 44 | 7470 | 345 | 9018 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,80 | 0,45 | 491 | 9 | | 668 | |
| 12 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим. | **Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка** | т блок-боксов | 4,5 | 35130,54 | 16409,44 | 158087 | 73843 | 16789 | 82713 | 260064 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14990,00 | 5208,63 | 67455 | 23439 | | 19264 | |
| 13 | Комм.предл.ТОО "СПЕЦМОНТАЖ-2" г.Костанай от 9.02.2021г. | **Контейнер блочно-модульный типа (аппаратная)** | шт | 3 | 3417036,07 | -- | 10251108 | -- | | -- | 10251108 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 10251108 | -- | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 14 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 12,96 | 8258,39 | 1834,04 | 107029 | 23769 | 70581 | 21831 | 139168 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 978,35 | 832,90 | 12679 | 10794 | | 10309 | |
| 15 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 12,96 | 26648,34 | 1152,89 | 345362 | 14941 | 312050 | 19923 | 394507 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1417,50 | 271,77 | 18371 | 3522 | | 29223 | |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | 11978533 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 208869 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 135452 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 45808 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1027754 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 10251108 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 227390 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127957 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 11978533 |
| | | **В том числе :** | **Тенге** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Накладные расходы** | **Тенге** | | | | | | | | **227390** |
| | | **Сметная прибыль** | **Тенге** | | | | | | | | **127957** |
| | | **Оборудование** | **Тенге** | | | | | | | | **10251108** |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | | | **2,32%** | **40076** | **12018609** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | **3,3%** | **58328** | **12076937** |
| | | **Итого с командировочными** | **Тенге** | | | | | | | **20798** | **12097735** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | **Тенге** | | | | | | | | **12134251** |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514** | **Тенге** | | | | | | | | **12741587,7** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95** | **Тенге** | | | | | | | | **12104508,34** |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | **12%** | **1452541,00** | **13557049,35** |

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройпроект"
Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.
№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Марущенко Н.П.
приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)