Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года**

| Код заказчик | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4673513 | 805488 | 250 | 21.08.2020 | За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов | 467003028431 | ТОО | 17 |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | В том числе, налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А); | 769.607.276 | 74.352.022 | | | | | | | 8.922.243 | 83.274.265 |
| | в т ч. Оборудование | 2.068.818 | 1.268.203 | | | | | | | 152.184 | 1.420.387 |
| | АКТ3 | | 74.352.022 | | | | | | | 8.922.243 | 83.274.265 |
| 2 | Удержание аванса | 119.946.375 | 22.305.607 | | | | | | | 2.676.673 | 24.982.280 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Всего к оплате** | **649.660.902** | **52.046.416** | | | | | | | **6.245.570** | **58.291.986** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Турсултан**

**Технический надзор:**
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

**Авторский надзор:**
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Амваров Ю.**

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

08.06.21 43291 986
20.06 15000.00

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Форма 2

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/А);
Договор №250 от 21-08-2020 года

**А К Т №3**

**приемки выполненых работ за май 2021 г.**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ-1. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | Потолок. Подвал | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /толщ.3-4мм/ | м2 оштукатуриваемой поверхности | 38,89 | 611,23 | 6,66 | 23771 | 259 | 2546 | 16878 | 43901 |
| | | | | | 539,10 | 3,39 | 20966 | 132 | | 3252 | |
| | | Стены и перегородки. Подвал | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 136,59 | 1258,16 | 19,91 | 171852 | 2720 | 39183 | 104648 | 298620 |
| | | | | | 951,38 | 6,30 | 129949 | 861 | | 22120 | |
| 3 | Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 37,945 | 288,41 | 6,54 | 10944 | 248 | – | 8634 | 21144 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 10696 | 97 | | 1566 | |
| 4 | С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 37,945 | 381,00 | – | 14457 | – | 14457 | – | 15614 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1157 | |
| 5 | Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 10мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 163,34 | 552,91 | 5,55 | 90312 | 907 | 18332 | 57227 | 159343 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 435,12 | 2,83 | 71073 | 462 | | 11803 | |
| | | Потолок. 1 этаж | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 36,7 | 1245,13 | 7,60 | 45696 | 279 | 15781 | 23780 | 75035 |
| | | | | | 807,52 | 2,43 | 29636 | 89 | | 5558 | |
| 7 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 36,7 | 750,27 | 4,84 | 27535 | 178 | 5418 | 17622 | 48769 |
| | | | | | 597,80 | 2,39 | 21939 | 88 | | 3613 | |
| | | Стены. 1 этаж | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 101,18 | 1258,16 | 19,91 | 127301 | 2015 | 29025 | 77519 | 221205 |
| | | | | | 951,38 | 6,30 | 96261 | 638 | | 16386 | |
| 9 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 30,476 | 288,41 | 6,54 | 8790 | 199 | – | 6934 | 16982 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 8590 | 78 | | 1258 | |
| 10 | С121-130503-0101<br>2113-0503-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 30,476 | 381,00 | – | 11611 | – | 11611 | – | 12540 |
| | | | | | – | – | – | – | | 929 | |
| 11 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 41,36 | 552,91 | 5,55 | 22868 | 230 | 4641 | 14491 | 40348 |
| | | | | | 435,12 | 2,83 | 17997 | 117 | | 2989 | |
| | | Потолок. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 323,6 | 1245,13 | 7,60 | 402925 | 2461 | 139151 | 209680 | 661613 |
| | | | | | 807,52 | 2,43 | 261313 | 787 | | 49008 | |
| | | Стены. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 357,25 | 1258,16 | 19,91 | 449477 | 7113 | 102482 | 273706 | 781038 |
| | | | | | 951,38 | 6,30 | 339882 | 2251 | | 57855 | |
| 14 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 138,565 | 288,41 | 6,54 | 39964 | 906 | – | 31529 | 77212 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 39058 | 353 | | 5719 | |
| 15 | С121-130503-0101<br>2113-0503-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 138,565 | 381,00 | – | 52793 | – | 52793 | – | 57017 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4223 | |
| 16 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 253,25 | 552,91 | 5,55 | 140024 | 1406 | 28424 | 88728 | 247052 |
| | | | | | 435,12 | 2,83 | 110194 | 716 | | 18300 | |
| | | Потолок. Квартиры. 2,3,4,5 этаж | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 2069,88 | 1245,13 | 7,60 | 2577277 | 15739 | 890073 | 1341199 | 4231954 |
| | | | | | 807,52 | 2,43 | 1671465 | 5034 | | 313478 | |
| | | Стены. Квартиры. 2,3,4,5 этаж | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2031,76 | 1258,16 | 19,91 | 2556277 | 40455 | 582840 | 1556627 | 4441936 |
| | | | | | 951,38 | 6,30 | 1932982 | 12802 | | 329032 | |
| 19 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 610,044 | 288,41 | 6,54 | 175943 | 3989 | – | 138808 | 339932 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 171954 | 1556 | | 25180 | |
| 20 | С121-130503-0101<br>2113-0503-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 610,044 | 381,00 | – | 232427 | – | 232427 | – | 251021 |
| | | | | | – | – | – | – | | 18594 | |
| | | Потолок. Помещения общего пользования. 6 этаж | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 64,72 | 1245,13 | 7,60 | 80585 | 492 | 27830 | 41936 | 132323 |
| | | | | | 807,52 | 2,43 | 52263 | 157 | | 9802 | |
| | | Стены. Помещения общего пользования. 6 этаж | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 71,45 | 1258,16 | 19,91 | 89895 | 1423 | 20496 | 54741 | 156208 |
| | | | | | 951,38 | 6,30 | 67976 | 450 | | 11571 | |
| 23 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 27,713 | 288,41 | 6,54 | 7993 | 181 | -- | 6306 | 15442 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 7812 | 71 | | 1144 | |
| 24 | С121-130503-0101<br>2113-0503-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 27,713 | 381,00 | -- | 10559 | -- | 10559 | -- | 11403 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |
| 25 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 52,65 | 552,91 | 5,55 | 29111 | 292 | 5910 | 18446 | 51362 |
| | | | | | 435,12 | 2,83 | 22909 | 149 | | 3805 | |
| | | Потолок. Квартиры. 6 этаж | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 455,25 | 1245,13 | 7,60 | 566847 | 3462 | 195763 | 294984 | 930777 |
| | | | | | 807,52 | 2,43 | 367622 | 1107 | | 68946 | |
| | | Стены. Квартиры. 6 этаж | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 539,33 | 1258,16 | 19,91 | 678563 | 10739 | 154715 | 413206 | 1179110 |
| | | | | | 951,38 | 6,30 | 513109 | 3398 | | 87342 | |
| 28 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 128,405 | 288,41 | 6,54 | 37033 | 840 | -- | 29217 | 71550 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 36194 | 328 | | 5300 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 128,405 | 381,00 | – | 48922 | – | 48922 | – | 52836 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3914 | |
| | | Потолок. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 388,32 | 1245,13 | 7,60 | 483510 | 2953 | 166982 | 251616 | 793936 |
| | | | | | 807,52 | 2,43 | 313575 | 944 | | 58810 | |
| | | Стены. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 428,7 | 1258,16 | 19,91 | 539373 | 8536 | 122979 | 328447 | 937246 |
| | | | | | 951,38 | 6,30 | 407858 | 2701 | | 69426 | |
| 32 | Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 166,278 | 288,41 | 6,54 | 47956 | 1087 | – | 37835 | 92654 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 46869 | 424 | | 6863 | |
| 33 | С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 166,278 | 381,00 | – | 63352 | – | 63352 | – | 68420 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5068 | |
| 34 | Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 315,9 | 552,91 | 5,55 | 174664 | 1754 | 35456 | 110678 | 308169 |
| | | | | | 435,12 | 2,83 | 137454 | 893 | | 22827 | |
| | | Потолок. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 2731,5 | 1245,13 | 7,60 | 3401082 | 20770 | 1174577 | 1769903 | 5584663 |
| | | | | | 807,52 | 2,43 | 2205735 | 6644 | | 413679 | |
| | | Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3235,98 | 1258,16 | 19,91 | 4071377 | 64432 | 928289 | 2479237 | 7074663 |
| | | | | | 951,38 | 6,30 | 3078656 | 20390 | | 524049 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 770,43 | 288,41 | 6,54 | 222200 | 5037 | -- | 175302 | 429303 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 217163 | 1965 | | 31800 | |
| 38 | С121-130503-0101<br>2113-0503-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 770,43 | 381,00 | -- | 293534 | -- | 293534 | -- | 317017 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23483 | |
| | | Лестничная клетка | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 15,15 | 750,27 | 4,84 | 11367 | 73 | 2237 | 7274 | 20132 |
| | | | | | 597,80 | 2,39 | 9057 | 36 | | 1491 | |
| 40 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (НИХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК) | м2 окрашиваемой поверхности | 179,84 | 750,27 | 4,84 | 134928 | 871 | 26549 | 86350 | 238981 |
| | | | | | 597,80 | 2,39 | 107508 | 429 | | 17702 | |
| 41 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 260,88 | 1258,16 | 19,91 | 328228 | 5194 | 74837 | 199872 | 570349 |
| | | | | | 951,38 | 6,30 | 248197 | 1644 | | 42248 | |
| 42 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 44,868 | 288,41 | 6,54 | 12940 | 293 | -- | 10209 | 25002 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 12647 | 114 | | 1852 | |
| 43 | С121-130503-0101<br>2113-0503-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 44,868 | 381,00 | -- | 17095 | -- | 17095 | -- | 18462 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1368 | |
| | | Откосы | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-150203-0701<br>1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 /6/ мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 514,88 | 2337,35 | 21,86 | 1203454 | 11255 | 164585 | 824915 | 2190638 |
| | | | | | 1995,83 | 6,86 | 1027614 | 3530 | | 162270 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 514,88 | 288,41 | 6,54 | 148497 | 3367 | -- | 117155 | 286904 |
| | | | | | 281,87 | 2,55 | 145130 | 1314 | | 21252 | |
| 46 | С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 514,88 | 381,00 | -- | 196169 | -- | 196169 | -- | 211863 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15694 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 20081477 | 222153 | 5900020 | 11225639 | 33811689 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11225641 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2504569 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 33811687 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Полы** | | | | | | | | | |
| | | Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим. | Подложка. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 165,816 | 39,57 | 0,55 | 6561 | 91 | -- | 6124 | 13700 |
| | | | | | 39,02 | 0,27 | 6470 | 45 | | 1015 | |
| 48 | С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Звукоизоляционная подложка 3(5) мм | м2 | 165,816 | 86,00 | -- | 14260 | -- | 14260 | -- | 15401 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1141 | |
| 49 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство | м2 стяжки | 165,816 | 712,67 | 29,75 | 118171 | 4933 | 55211 | 56784 | 188952 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 58027 | 2382 | | 13996 | |
| 50 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 165,816 | 647,52 | 35,41 | 107370 | 5871 | 96479 | 7310 | 123855 |
| | | | | | 30,28 | 16,63 | 5020 | 2757 | | 9174 | |
| | | Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ | м2 изолируемой поверхности | 130,83 | 1565,86 | 85,29 | 204861 | 11158 | 104065 | 85783 | 313895 |
| | | | | | 685,15 | 12,38 | 89638 | 1620 | | 23252 | |
| 52 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство | м2 стяжки | 130,83 | 712,67 | 29,75 | 93238 | 3892 | 43562 | 44803 | 149084 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 45784 | 1879 | | 11043 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 130,83 | 647,52 | 35,41 | 84716 | 4633 | 76122 | 5768 | 97722 |
| | | | | | 30,28 | 16,63 | 3961 | 2175 | | 7239 | |
| | | Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим. | Подложка. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1615,404 | 39,57 | 0,55 | 63920 | 888 | – | 59661 | 133468 |
| | | | | | 39,02 | 0,27 | 63032 | 436 | | 9886 | |
| 55 | С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Звукоизоляционная подложка 3(5) мм | м2 | 1615,404 | 86,00 | – | 138925 | – | 138925 | – | 150039 |
| | | | | | – | – | – | – | | 11114 | |
| 56 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/65 мм/. Устройство | м2 стяжки | 1615,404 | 712,67 | 29,75 | 1151243 | 48056 | 537880 | 553200 | 1840799 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 565307 | 23203 | | 136355 | |
| 57 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1615,404 | 832,53 | 45,53 | 1344875 | 73544 | 1208448 | 91568 | 1551359 |
| | | | | | 38,93 | 21,38 | 62883 | 34531 | | 114915 | |
| | | Помещения общего пользования. Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство | м2 стяжки | 271,824 | 712,67 | 29,75 | 193720 | 8086 | 90510 | 93087 | 309751 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 95124 | 3904 | | 22945 | |
| 59 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 271,824 | 740,03 | 40,47 | 201157 | 11000 | 180751 | 13696 | 232042 |
| | | | | | 34,60 | 19,00 | 9406 | 5165 | | 17188 | |
| | | Лестничная клетка | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/50 мм/ Устройство | м2 стяжки | 147,108 | 712,67 | 29,75 | 104839 | 4376 | 48983 | 50378 | 167634 |
| | | | | | 349,95 | 14,36 | 51480 | 2113 | | 12417 | |
| 61 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 147,108 | 555,02 | 30,35 | 81648 | 4465 | 73365 | 5559 | 94184 |
| | | | | | 25,95 | 14,25 | 3818 | 2096 | | 6977 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3909504 | 180994 | 2668561 | 1073721 | 5381885 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1073722 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 398658 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5381884 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Ограждение ОГ-5 и ОГ-6 на отм.+5,960 - по отм.32,780** | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждение ОГ-5 и ОГ-6. Монтаж | т конструкций | 0,46326 | 76472,56 | 26763,56 | 35427 | 12398 | 5504 | 14811 | 54257 |
| | | | | | 37830,10 | 8505,60 | 17525 | 3940 | | 4019 | |
| 63 | С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,4817904 | 540082,00 | – | 260206 | – | 260206 | – | 281023 |
| | | | | | – | – | – | – | | 20817 | |
| 64 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 13,43454 | 159,23 | 3,44 | 2139 | 46 | 1382 | 495 | 2845 |
| | | | | | 52,91 | 0,54 | 711 | 7 | | 211 | |
| | | Металлическая стойка Ст-1 | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 3,198055 | 25485,49 | 11550,21 | 81504 | 36938 | 6770 | 33272 | 123958 |
| | | | | | 11818,40 | 3259,61 | 37796 | 10424 | | 9182 | |
| 66 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,198055 | 3147,55 | 527,91 | 10066 | 1688 | 913 | 5154 | 16438 |
| | | | | | 2334,28 | 1,35 | 7465 | 4 | | 1218 | |
| 67 | С121-050206-0804 2105-0206-0804 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 | т | 2,35144 | 297811,00 | – | 700285 | – | 700285 | – | 756307 |
| | | | | | – | – | – | – | | 56023 | |
| 68 | С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,9024288 | 497846,00 | – | 449271 | – | 449271 | – | 485212 |
| | | | | | – | – | – | – | | 35942 | |
| 69 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,069335 | 633858,00 | – | 43949 | – | 43949 | – | 47464 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3516 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 92,743595 | 159,23 | 3,44 | 14768 | 319 | 9542 | 3420 | 19643 |
| | | | | | 52,91 | 0,54 | 4907 | 50 | | 1455 | |
| | | Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9 на отм.+14,900 | | | | | | | | | |
| 71 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9. Монтаж | т конструкций | 0,15754 | 76472,56 | 26763,56 | 12047 | 4216 | 1871 | 5037 | 18451 |
| | | | | | 37830,10 | 8505,60 | 5960 | 1340 | | 1367 | |
| 72 | С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,1638416 | 540082,00 | -- | 88488 | -- | 88488 | -- | 95567 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7079 | |
| 73 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,56866 | 159,23 | 3,44 | 727 | 16 | 469 | 168 | 968 |
| | | | | | 52,91 | 0,54 | 242 | 2 | | 72 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1698876 | 55623 | 1568650 | 62357 | 1902133 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 62358 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 140899 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1902134 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4.Наружняя отделка | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /ГРАНИТ И ТРАВЕРТИН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ С УСТРОЙСТВОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ | м2 поверхности облицовки | 591,204 | 4920,87 | 59,35 | 2909240 | 35088 | 286710 | 2077642 | 5385833 |
| | | | | | 4376,56 | 16,26 | 2587442 | 9611 | | 398951 | |
| 75 | С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 82,22832 | 11789,00 | -- | 969390 | -- | 969390 | -- | 1046941 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77551 | |
| 76 | С122-010104-0501 2201-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 520,79976 | 11132,00 | -- | 5797543 | -- | 5797543 | -- | 6261346 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 463803 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СЛОЙ С КАПРОНОВОЙ СЕТКОЙ/ | м2 оштукатуриваемой поверхности | 89,15 | 2274,49 | 35,26 | 202770 | 3144 | 70038 | 104854 | 332235 |
| | | | | | 1453,60 | 16,59 | 129588 | 1479 | | 24610 | |
| 78 | Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | 89,15 | 1014,36 | 4,02 | 90430 | 358 | 26400 | 51070 | 152820 |
| | | | | | 714,21 | 1,85 | 63672 | 165 | | 11320 | |
| 79 | Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности | м2 окрашиваемой поверхности | 89,15 | 364,19 | 0,58 | 32467 | 52 | 18622 | 11053 | 47002 |
| | | | | | 154,71 | 0,27 | 13793 | 24 | | 3482 | |
| 80 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 152,292 | 1140,00 | 14,14 | 173612 | 2154 | 4039 | 154537 | 354401 |
| | | | | | 1099,33 | 3,65 | 167419 | 556 | | 26252 | |
| 81 | С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 152,292 | 2453,00 | -- | 373572 | -- | 373572 | -- | 403458 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29886 | |
| | | Звукоизоляция шахты лифта | | | | | | | | | |
| 82 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 864,32 | 1937,00 | 35,26 | 1674185 | 30478 | 387331 | 1016575 | 2906021 |
| | | | | | 1453,60 | 16,59 | 1256376 | 14343 | | 215261 | |
| 83 | С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 933,4656 | 522,00 | -- | 487269 | -- | 487269 | -- | 526251 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 38982 | |
| 84 | Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. | Звукоизоляция шахты лифта. Устройство | м2 | 864,32 | 275,13 | 3,37 | 237804 | 2914 | -- | 188632 | 460551 |
| | | | | | 271,76 | 1,04 | 234889 | 901 | | 34115 | |
| 85 | С121-100403-2215 2110-0403-2215 РСНБ РК 2015 прим. | Волокнистый рулонный материал для звукоизоляции - АКУФЛЕКС | м2 | 950,752 | 764,00 | -- | 726375 | -- | 726375 | -- | 784484 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | – | | 58110 | |
| 86 | С121-130816-2803 2113-0816-2803 РСНБ РК 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм | шт. | 5180 | 13,00 | – | 67340 | – | 67340 | – | 72727 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5387 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 13741997 | 74189 | 9214629 | 3604363 | 18734070 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3604364 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1387709 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 18734070 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Кровля** | | | | | | | | | |
| 87 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 147,67971 | 3077,32 | 14,14 | 454458 | 2089 | 290020 | 149857 | 652660 |
| | | | | | 1099,33 | 3,65 | 162349 | 539 | | 48345 | |
| 88 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 522,1824 | 790,25 | 21,51 | 412653 | 11230 | 40654 | 335773 | 808300 |
| | | | | | 690,89 | 8,05 | 360769 | 4203 | | 59874 | |
| 89 | С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 600,50976 | 3134,00 | – | 1881998 | – | 1881998 | – | 2032557 |
| | | | | | – | – | – | – | | 150560 | |
| | | Ограждение | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение | м ограждения | 137,07288 | 101,90 | 24,23 | 13967 | 3321 | 957 | 9726 | 25589 |
| | | | | | 70,68 | 6,45 | 9689 | 884 | | 1895 | |
| 91 | С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,3758127 | 540082,00 | – | 202970 | – | 202970 | – | 219207 |
| | | | | | – | – | – | – | | 16238 | |
| 92 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 10,8985687 | 159,23 | 3,44 | 1735 | 38 | 1120 | 402 | 2308 |
| | | | | | 52,91 | 0,54 | 577 | 6 | | 171 | |
| | | Лоток | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб | м2 фасада (без вычета проемов) | 13,707288 | 376,19 | 0,82 | 5156 | 11 | 3068 | 1916 | 7639 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 151,55 | 0,41 | 2077 | 6 | | 566 | |
| 94 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ПОЛОСА | т стальных элементов | 0,0863559 | 732440,52 | 7187,72 | 63251 | 621 | 57261 | 6477 | 75306 |
| | | | | | 62171,20 | 1391,53 | 5369 | 120 | | 5578 | |
| | | Водосточная система | | | | | | | | | |
| 95 | Е11-120101-0707<br>1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 3,26364 | 1476,84 | 90,89 | 4820 | 297 | 158 | 4092 | 9625 |
| | | | | | 1337,48 | 25,28 | 4365 | 83 | | 713 | |
| 96 | С121-100302-0104<br>2110-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 1,63182 | 1833,00 | – | 2991 | – | 2991 | – | 3230 |
| | | | | | – | – | – | – | | 239 | |
| 97 | С121-100302-0102<br>2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 3,26364 | 2005,00 | – | 6544 | – | 6544 | – | 7067 |
| | | | | | – | – | – | – | | 523 | |
| 98 | С121-100302-0103<br>2110-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 1,63182 | 1839,00 | – | 3001 | – | 3001 | – | 3241 |
| | | | | | – | – | – | – | | 240 | |
| | | Будка выхода на кровлю -1шт | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней /газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 3,26364 | 25390,26 | 2688,40 | 82865 | 8774 | 60093 | 14823 | 105502 |
| | | | | | 4289,16 | 594,44 | 13998 | 1940 | | 7815 | |
| 100 | С122-050110-0102<br>2205-0110-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 114,2274 | 44,00 | – | 5026 | – | 5026 | – | 5428 |
| | | | | | – | – | – | – | | 402 | |
| 101 | С121-100502-1901<br>2110-0502-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 3,26364 | 1630,00 | – | 5320 | – | 5320 | – | 5745 |
| | | | | | – | – | – | – | | 426 | |
| 102 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0245426 | 378231,69 | 2257,49 | 9283 | 55 | 7570 | 1559 | 11709 |
| | | | | | 67567,20 | 729,54 | 1658 | 18 | | 867 | |
| 103 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ | м3 | 0,489546 | 30545,66 | 5252,15 | 14954 | 2571 | 8439 | 4079 | 20555 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8055,60 | 1099,89 | 3944 | 538 | | 1523 | |
| 104 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0173626 | 228894,00 | – | 3974 | – | 3974 | – | 4292 |
| | | | | | – | – | – | – | | 318 | |
| 105 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0443855 | 221796,00 | – | 9845 | – | 9845 | – | 10632 |
| | | | | | – | – | – | – | | 788 | |
| 106 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,1468638 | 42041,06 | 4446,62 | 6174 | 653 | 3303 | 2141 | 8980 |
| | | | | | 15104,30 | 911,98 | 2218 | 134 | | 665 | |
| 107 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0034431 | 228894,00 | – | 788 | – | 788 | – | 851 |
| | | | | | – | – | – | – | | 63 | |
| 108 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0123366 | 221796,00 | – | 2736 | – | 2736 | – | 2955 |
| | | | | | – | – | – | – | | 219 | |
| 109 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки АНКЕР АС-1 | т металлических изделий | 0,0044059 | 69824,69 | 2257,49 | 308 | 10 | – | 280 | 634 |
| | | | | | 67567,20 | 729,54 | 298 | 3 | | 47 | |
| 110 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0044059 | 228894,00 | – | 1008 | – | 1008 | – | 1089 |
| | | | | | – | – | – | – | | 81 | |
| | | Монолитная плита Пм-1 | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-060801-0104<br>1106-0801-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 0,489546 | 33680,94 | 1517,60 | 16488 | 743 | 10101 | 5292 | 23522 |
| | | | | | 11530,00 | 348,06 | 5644 | 170 | | 1742 | |
| 112 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,06041 | 247045,00 | – | 14924 | – | 14924 | – | 16118 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1194 | |
| | | Стремянка СМ-1 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0304334 | 76472,56 | 26763,56 | 2327 | 815 | 361 | 973 | 3564 |
| | | | | | 37830,10 | 8505,60 | 1151 | 259 | | 264 | |
| 114 | С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0316508 | 581954,00 | -- | 18419 | -- | 18419 | -- | 19893 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1474 | |
| 115 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,8825698 | 159,23 | 3,44 | 141 | 3 | 91 | 33 | 187 |
| | | | | | 52,91 | 0,54 | 47 | -- | | 14 | |
| | | Люк Л-1. Стремянка ЛС-1 | | | | | | | | | |
| 116 | Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,0165222 | 99505,80 | 4776,48 | 1644 | 79 | 31 | 1081 | 2943 |
| | | | | | 92855,10 | 1931,93 | 1534 | 32 | | 218 | |
| 117 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0090964 | 497904,00 | -- | 4529 | -- | 4529 | -- | 4891 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 362 | |
| 118 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0001142 | 228894,00 | -- | 26 | -- | 26 | -- | 28 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 119 | С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0079509 | 497846,00 | -- | 3958 | -- | 3958 | -- | 4275 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 317 | |
| 120 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,000017 | 553075,00 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 10 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 121 | С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 1,63182 | 500,00 | -- | 816 | -- | 816 | -- | 881 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | |

Форма 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. Внутренние сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| | | Хоз.-питьевой водопровод - В1 | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1115 | 88,85 | 1,31 | 99069 | 1455 | 2091 | 93613 | 208096 |
| | | | | | 85,67 | – | 95523 | – | | 15415 | |
| 2 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,115 | 60194,20 | – | 67117 | – | 2172 | 64295 | 141925 |
| | | | | | 58246,50 | – | 64945 | – | | 10513 | |
| 3 | Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 48 | 3057,04 | 36,51 | 146738 | 1752 | 116907 | 28223 | 188958 |
| | | | | | 584,98 | 15,00 | 28079 | 720 | | 13997 | |
| 4 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 48 | 88,85 | 1,31 | 4265 | 63 | 90 | 4030 | 8958 |
| | | | | | 85,67 | – | 4112 | – | | 664 | |
| 5 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,048 | 60194,20 | – | 2889 | – | 93 | 2768 | 6110 |
| | | | | | 58246,50 | – | 2796 | – | | 453 | |
| 6 | Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 46 | 4938,24 | 48,44 | 227159 | 2228 | 192661 | 32515 | 280449 |
| | | | | | 701,52 | 19,76 | 32270 | 909 | | 20774 | |
| 7 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 46 | 92,97 | 1,31 | 4276 | 60 | 275 | 3862 | 8790 |
| | | | | | 85,67 | – | 3941 | – | | 651 | |
| 8 | Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,046 | 62622,37 | – | 2881 | – | 202 | 2653 | 5976 |
| | | | | | 58246,50 | – | 2679 | – | | 443 | |
| 9 | С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 | шт. | 58 | 40,00 | – | 2320 | – | 2320 | – | 2506 |
| | | | | | – | – | – | – | | 186 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С123-020401-1204<br>2302-0401-1204<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 | шт. | 1 | 111,00 | – | 111 | – | 111 | – | 120 |
| | | | | | – | – | – | – | | 9 | |
| 11 | С123-020401-1206<br>2302-0401-1206<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 | шт. | 4 | 360,00 | – | 1440 | – | 1440 | – | 1555 |
| | | | | | – | – | – | – | | 115 | |
| 12 | С123-020401-1106<br>2302-0401-1106<br>РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 | шт. | 1 | 60,00 | – | 60 | – | 60 | – | 65 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5 | |
| 13 | С123-020401-3506<br>2302-0401-3506<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 | шт. | 11 | 45,00 | – | 495 | – | 495 | – | 535 |
| | | | | | – | – | – | – | | 40 | |
| 14 | С123-020401-3507<br>2302-0401-3507<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 | шт. | 15 | 194,00 | – | 2910 | – | 2910 | – | 3143 |
| | | | | | – | – | – | – | | 233 | |
| | | Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 36 | 1549,10 | 20,02 | 55768 | 721 | 132 | 53822 | 118357 |
| | | | | | 1525,41 | 0,16 | 54915 | 6 | | 8767 | |
| 16 | С123-010601-0103<br>2301-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные | м | 35,64 | 221,00 | – | 7876 | – | 7876 | – | 8507 |
| | | | | | – | – | – | – | | 630 | |
| | | Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 7 потребителей "Узел Б" (см. лист ВК-20) - 7 комплекта | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 49 | 1549,10 | 20,02 | 75906 | 981 | 180 | 73258 | 161098 |
| | | | | | 1525,41 | 0,16 | 74745 | 8 | | 11933 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С123-010601-0103<br>2301-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные | м | 48,51 | 221,00 | -- | 10721 | -- | 10721 | -- | 11578 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 858 | |
| | | Горячее водоснабжение - Т3 | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1530 | 88,85 | 1,31 | 135942 | 1997 | 2868 | 128455 | 285549 |
| | | | | | 85,67 | -- | 131077 | -- | | 21152 | |
| 20 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,00153 | 60194,20 | -- | 92 | -- | 3 | 88 | 195 |
| | | | | | 58246,50 | -- | 89 | -- | | 14 | |
| 21 | С123-020401-1203<br>2302-0401-1203<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 | шт. | 1 | 47,00 | -- | 47 | -- | 47 | -- | 51 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 22 | С123-020401-1205<br>2302-0401-1205<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 | шт. | 4 | 188,00 | -- | 752 | -- | 752 | -- | 812 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| | | Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 72 | 1549,10 | 20,02 | 111535 | 1442 | 263 | 107645 | 236715 |
| | | | | | 1525,41 | 0,16 | 109830 | 12 | | 17534 | |
| 24 | С123-010601-0103<br>2301-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные | м | 71,28 | 221,00 | -- | 15753 | -- | 15753 | -- | 17013 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1260 | |
| 25 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 72 | 88,85 | 1,31 | 6397 | 94 | 135 | 6045 | 13438 |
| | | | | | 85,67 | -- | 6168 | -- | | 995 | |
| 26 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,072 | 60194,20 | -- | 4334 | -- | 140 | 4152 | 9165 |
| | | | | | 58246,50 | -- | 4194 | -- | | 679 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 7 потребителей "Узел Б" (см. лист ВК-20) - 7 комплекта | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 98 | 1549,10 | 20,02 | 151812 | 1962 | 359 | 146517 | 322195 |
| | | | | | 1525,41 | 0,16 | 149491 | 16 | | 23866 | |
| 28 | С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные | м | 97,02 | 221,00 | – | 21441 | – | 21441 | – | 23157 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1715 | |
| 29 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 98 | 88,85 | 1,31 | 8707 | 128 | 183 | 8228 | 18290 |
| | | | | | 85,67 | – | 8396 | – | | 1355 | |
| 30 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,098 | 60194,20 | – | 5899 | – | 191 | 5651 | 12474 |
| | | | | | 58246,50 | – | 5708 | – | | 924 | |
| | | Циркуляционный трубопровод - Т4 | | | | | | | | | |
| 31 | С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 | шт. | 6 | 111,00 | – | 666 | – | 666 | – | 719 |
| | | | | | – | – | – | – | | 53 | |
| 32 | С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 | шт. | 1 | 33,00 | – | 33 | – | 33 | – | 36 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 33 | С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 | шт. | 1 | 60,00 | – | 60 | – | 60 | – | 65 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5 | |
| | | Бытовая канализация - К1 | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 89 | 796,95 | 3,38 | 70928 | 301 | 652 | 68668 | 150764 |
| | | | | | 786,24 | 1,06 | 69975 | 94 | | 11168 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С123-010801-0108<br>2301-0801-0108<br>РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм | м | 88,822 | 832,00 | -- | 73900 | -- | 73900 | -- | 79812 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5912 | |
| 36 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 325 | 824,16 | 1,39 | 267851 | 451 | 921 | 261297 | 571480 |
| | | | | | 819,94 | 0,46 | 266479 | 151 | | 42332 | |
| 37 | С123-010801-0103<br>2301-0801-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм | м | 314,37 | 400,00 | -- | 125748 | -- | 125748 | -- | 135808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10060 | |
| 38 | С123-020601-0801<br>2302-0601-0801<br>РСНБ РК 2015 | Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | 15 | 212,00 | -- | 3180 | -- | 3180 | -- | 3434 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 39 | С123-020601-0401<br>2302-0601-0401<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50Кх50К-ПНД | шт. | 329 | 131,00 | -- | 43099 | -- | 43099 | -- | 46547 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3448 | |
| 40 | С123-020601-1003<br>2302-0601-1003<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Крестовина косая канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110Кх110К-ПНД | шт. | 1 | 654,00 | -- | 654 | -- | 654 | -- | 706 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| 41 | С123-020601-0201<br>2302-0601-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50К-ПНД | шт. | 219 | 84,00 | -- | 18396 | -- | 18396 | -- | 19868 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1472 | |
| 42 | С123-020601-0203<br>2302-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100Кх100К-ПНД | шт. | 60 | 300,00 | -- | 18000 | -- | 18000 | -- | 19440 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1440 | |
| 43 | С123-020601-1203<br>2302-0601-1203<br>РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | 89 | 122,00 | -- | 10858 | -- | 10858 | -- | 11727 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 869 | |
| 44 | С123-020601-1201<br>2302-0601-1201<br>РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | шт. | 298 | 38,00 | -- | 11324 | -- | 11324 | -- | 12230 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | – | | 906 | |
| | | Ливневая канализация - К2 | | | | | | | | | |
| 45 | С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | 34 | 122,00 | – | 4148 | – | 4148 | – | 4480 |
| | | | | | – | – | – | – | | 332 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1823559 | 13635 | 694510 | 1095785 | 3152892 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1095786 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 233547 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3152892 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК:** | **Тенге** | | | | **3152892** | | | | **3152892** |

Форма 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | Отопление | | | | | | | | | |
| 1 | С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 | шт. | 348 | 15,00 | -- | 5220 | -- | 5220 | -- | 5638 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 418 | |
| | | Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2..... ВЕ5, ВЕ1.....В5 | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 100x100/150x150мм б=0,5мм (для решетки). Прокладка/ | м2 поверхности воздуховодов | 15,6 | 5387,96 | 53,97 | 84052 | 842 | 53545 | 29402 | 122530 |
| | | | | | 1901,59 | 21,60 | 29665 | 337 | | 9076 | |
| 3 | Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 600x550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/ | м2 поверхности воздуховодов | 1,24 | 5145,15 | 40,01 | 6380 | 50 | 4924 | 1397 | 8399 |
| | | | | | 1133,55 | 15,79 | 1406 | 20 | | 622 | |
| 4 | Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 600x550/Ду=500мм h=300мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/ | м2 поверхности воздуховодов | 3,04 | 5145,15 | 40,01 | 15641 | 122 | 12073 | 3424 | 20591 |
| | | | | | 1133,55 | 15,79 | 3446 | 48 | | 1525 | |
| 5 | Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 700x550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/ | м2 поверхности воздуховодов | 1,34 | 4906,50 | 36,00 | 6575 | 48 | 5299 | 1219 | 8417 |
| | | | | | 916,22 | 11,77 | 1228 | 16 | | 623 | |
| 6 | Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 900x450/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/ | м2 поверхности воздуховодов | 4,16 | 4906,50 | 36,00 | 20411 | 150 | 16450 | 3783 | 26130 |
| | | | | | 916,22 | 11,77 | 3811 | 49 | | 1936 | |
| 7 | Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 900x550/Ду=800мм h=350мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/ | м2 поверхности воздуховодов | 1,18 | 4906,50 | 36,00 | 5790 | 42 | 4667 | 1073 | 7412 |
| | | | | | 916,22 | 11,77 | 1081 | 14 | | 549 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 950х410/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/ | м2 поверхности воздуховодов | 2,08 | 4906,50 | 36,00 | 10206 | 75 | 8225 | 1892 | 13065 |
| | | | | | 916,22 | 11,77 | 1906 | 24 | | 968 | |
| 9 | Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Турбодефлектор сферной Ду=420мм, для воздуховода с сечением Ду=300мм /ТУ 4861-001-24334852-15/. Установка | дефлектор | 4 | 11471,89 | 75,32 | 45888 | 301 | 30671 | 14673 | 65405 |
| | | | | | 3728,91 | 14,19 | 14916 | 57 | | 4845 | |
| | | Система ВДу-1 | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 88,2 | 4906,50 | 36,00 | 432753 | 3175 | 348767 | 80212 | 554002 |
| | | | | | 916,22 | 11,77 | 80811 | 1038 | | 41037 | |
| 11 | Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами /DEFENDER-A/. Предел огнестойкости R-60 | м2 | 88,2 | 445,38 | 42,05 | 39283 | 3708 | 468 | 24289 | 68658 |
| | | | | | 398,03 | 1,08 | 35107 | 95 | | 5086 | |
| 12 | С122-040803-0302 2204-0803-0302 РСНБ РК 2015 | Краска водно-дисперсионнаятермовспучивающаяся для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений /воздуховодов/ при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут СТ РК 615-1-2011 | кг | 165,375 | 1387,00 | – | 229375 | – | 229375 | – | 247725 |
| | | Система ПДу-1 | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 20 | 4720,25 | 45,31 | 94405 | 906 | 70828 | 22497 | 126254 |
| | | | | | 1133,55 | 14,25 | 22671 | 285 | | 9352 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 995978 | 9419 | 790512 | 183861 | 1274225 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 183860 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 94387 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1274225 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОВ:** | **Тенге** | | | | **1274225** | | | | **1274225** |

Форма 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | Электроосвещение жилого дома | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трансформаторы с понижительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж | шт. | 2 | 1815,37 | 80,13 | 3631 | 160 | 235 | 2377 | 6488 |
| | | | | | 1617,92 | 32,81 | 3236 | 66 | | 481 | |
| 2 | С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 11237,00 | – | 22474 | – | 22474 | – | 24272 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1798 | |
| | | Силовое электрооборудование | | | | | | | | | |
| 3 | Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 22 | 4685,61 | 27,25 | 103083 | 600 | 43919 | 42166 | 156869 |
| | | | | | 2662,00 | – | 58564 | – | | 11620 | |
| 4 | С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим. | Пост кнопочный ПКЕ 112-1 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 22 | 1028,00 | – | 22616 | – | 22616 | – | 24425 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1809 | |
| 5 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica | шт. | 11 | 478,00 | – | 5258 | – | 5258 | – | 5679 |
| | | | | | – | – | – | – | | 421 | |
| 6 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ВРУ-1, ВРУ-1А, ЯУКДУ2-ЯУКДУ12/ | шт. | 12 | 4265,76 | 1360,88 | 51189 | 16331 | 1162 | 28813 | 86403 |
| | | | | | 2808,00 | 526,89 | 33696 | 6323 | | 6400 | |
| 7 | 51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015 | Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011 1-2012 | шт. | 1 | 109382,00 | – | 109382 | – | | – | 109382 |
| | | | | | – | – | – | – | 109382 | – | |
| 8 | 51-080401-0101 5108-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011 1-2012 | шт. | 11 | 102114,00 | – | 1123254 | – | | – | 1123254 |
| | | | | | – | – | – | – | 1123254 | – | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1440887 | 17090 | 95664 | 73356 | 1536773 |
| | | в т.ч. оборудования | Тенге | | | | 1232636 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 73357 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22529 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1536773 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СЭ и ЭО:** | **Тенге** | | | | **1536773** | | | | **1536773** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ. | Тенге | | | | 69916252 | | | | 69916252 |
| | | в т.ч.оборудование | Тенге | | | | 1232636 | | | | |
| | | Итого по смете без оборудования | Тенге | | | | 68683616 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | | 0,9 % | | 618153 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | | 69301769 | | | | |
| | | Зимние удорожания | Тенге | | 0,49 % | | 339579 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | | | 69641347 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты | Тенге | | 2 % | | 1392827 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | 71034174 | | | | |
| | | Итого по смете с оборудованием | Тенге | | | | 72266810 | | | | |
| | | в том числе на 2020 год - 32 % К=1 | Тенге | | | | 23125379 | | | | |
| | | в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036 | Тенге | | | | 51600272 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 74725651 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэф -0,9949999999891786 | Тенге | | | | 74352023 | | | | |
| | | НДС | Тенге | | 12 % | | 8922243 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | 83274265 | | | | |
| | | в т ч оборудование | Тенге | | | | 1420387 | | | | |

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алтынбеков Т.

Инженер-эксперт _____ Шекшебаев М.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цицишев В.

Главный инженер проекта _____ Анваров Юс

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Шахин С.

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ Гюрбюз С.

ТОО «JeR Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть, улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88