Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, АСТАНА, 35, 35** — **050240008131**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Сарыарқа, строение 48** — **950240001339**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 247 от 28.12.2022г

Номер документа	Дата составления
51	25.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области			работ	1	126 964 633,38	126 964 633,38
				Итого	1	x	126 964 633,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2023

М.П.

Приложение 1 к приказу
Исполнющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339, (Карагандинская область, г.Темиртау,САРЫАРКА, 48)

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименов.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		№247 (доп.согл. №10 20.02.2023г)	от 12.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	240 508 412,57								13 603 353,58	126 964 633,38
В том числе: в текущем месяце		113 361 279,80								
Выплата аванса										54 621 746,54
Удержание аванса										6 348 231,67
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										0,00
Удержание штрафов и пени										**65 994 655,17**
Итого к оплате										

Заказчик КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Есжанов Ш.Ж.
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати

Подрядчик: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Баянбек Б.
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за "23" августа 2023 (месяц, год) на 01-01-04 Переустройство водопровода

Форма 2В

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	754,313175	210	210	158 232	158 233		26 582	199 599
						-	49	-	36 924		14 785	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	22,629395	2 860	-	64 721	-		46 599	120 226
						2 860	-	64 721	-		8 906	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	73,952303	1 243	-	91 917	-		66 180	170 745
						1 243	-	91 917	-		12 648	
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	665,570727	37	37	24 433	24 433		4 978	31 768
						-	10	-	6 915		2 356	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	665,570727	235	114	156 662	76 001		82 151	257 915
						121	50	80 661	33 438		19 102	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	14,790145	1 243	-	18 383	-		13 236	34 148
						1 243	-	18 383	-		2 530	
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1894	557 563	258 253	105 602	48 913		70 930	190 655
						299 310	78 973	56 689	14 957		14 123	
8	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	191,294	2 542		486 269		486 269		525 171
											38 902	
9	9	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70,65	1 842	11	130 123	808	15 200	113 202	262 791
						1 615	3	114 115	230		19 466	
10	10	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0415	2 562 726	1 112 828	106 353	46 182	6 586	68 929	189 305
						1 291 205	386 513	53 585	16 040		14 023	
11	11	241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	41,666	37 695		1 570 600		1 570 600		1 696 248
											125 648	
12	12	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0415	7 107 509	982 213	294 962	40 762	230 533	35 044	356 406
						570 273	282 681	23 666	11 731		26 400	
13	13	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	42 836	5 275	42 836	5 275	23 755	13 763	61 127
						13 807	96	13 807	96		4 528	
14	14	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02915	2 133 031	935 558	62 178	27 272	4 061	39 971	110 321
						1 058 158	326 922	30 845	9 530		8 172	
15	15	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	29,2666	33 127		969 515		969 515		1 047 076
											77 561	
16	16	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02915	5 844 980	405 285	170 381	11 814	139 281	21 318	207 035
						661 621	77 079	19 286	2 247		15 336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	42 836	5 275	42 836	5 275	23 755	13 763	61 127
						13 807	96	13 807	96		4 528	
18	18	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3 677	263	3 677	263	499	2 997	7 208
						2 915	112	2 915	112		534	
19	19	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	46 975		46 975		46 975		50 733
											3 758	
20	20	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884		151 884		151 884		164 035
											12 151	
21	21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	33 415	13 032	50 791	19 809	8 554	30 320	87 600
						14 755	5 394	22 428	8 199		6 489	
22	22	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27 341		27 341		27 341		29 528
											2 187	
23	23	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 294		50 588		50 588		54 635
											4 047	
24	24	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21 774		21 774		21 774		23 516
											1 742	
25	25	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 265		7 265		7 265		7 846
											581	
26	26	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 740		8 740		8 740		9 439
											699	
27	27	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76 624		76 624		76 624		82 754
											6 130	
28	28	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0283	1 004 968		20 401		20 401		22 033
											1 632	
29	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,609	189	5	115	2	68	31	157
						72	1	44	-		12	
30	30	241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	0,6	37 695		22 617		22 617		24 426
											1 809	
31	31	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,9	33 127		29 814		29 814		32 199
											2 385	
32	32	1122-0601-0609 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	676 531	101 918	406	62	218	148	598
						210 758	37 678	126	23		44	
33	33	1122-0601-0608 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	577 751	86 091	520	78	283	186	763
						177 355	31 819	160	29		57	
34	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,693	1 184	28	9 109	215	5 821	2 886	12 954
						400	4	3 074	29		960	
35	35	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10 640	5 726	10 640	5 726	546	6 232	18 221
						4 368	1 927	4 368	1 927		1 350	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					5 635 284	471 123	3 949 567	659 446	6 159 311
								614 597	142 523	-	486 581	

Временные здания и сооружения	4,1%	*252 162,75*
ИТОГО		6 402 473,75
Доп затраты при производстве СМР связ.с/сл.условиями	3,7%	*44 817,32*
ИТОГО		6 447 291,07
Непредвиденные работы и затраты 2%		*128 945,82*
ИТОГО		6 576 236,89
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%	*403 111,46*
ИТОГО		6 979 348,35
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		*907 315,29*
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539		6 345 601,83
ИТОГО в текущих ценах		7 252 917,12
Итого со скидкой Генподрядчика	5%	6 890 271,36
НДС 12%		*826 832,55*
ИТОГО С НДС		7 717 103,81

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" /Тажанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами" /Сарсубаев А.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "РИТМ" /Баянбек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" /Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за "23" августа 2023 (месяц, год) на 01-01-05 Наружные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления									
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	731	224	224	163 612	163 612		35 994	215 571
						-	68	-	49 993		15 965	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	86	2 860	-	245 963	-		177 094	456 901
						2 860	-	245 963	-		33 844	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	799	54	54	42 842	42 843		8 869	55 850
						-	15	-	12 321		4 139	
4	4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	759	281	136	213 044	103 178		111 786	350 818
						145	60	109 865	45 388		25 988	
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное (естественное). Устройство	м³ основания	33	1 746	247	57 629	8 153		51 170	117 503
						1 499	67	49 476	2 210		8 704	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	66	1 132	-	74 690	-		53 777	138 744
						1 132	-	74 690	-		10 278	
7	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	66	9 541		629 706		629 706		680 082
											50 376	
8	8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	106	11	11	1 170	1 170		207	1 487
						-	3	-	287		110	
9	9	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,176	1 975 394	1 496 586	347 669	263 399		171 503	560 706
						478 808	505 482	84 270	88 965		41 534	
10	10	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,176	2 361 031	2 001 220	415 542	352 214	3 096	114 853	572 827
						342 225	374 889	60 232	65 980		42 432	
11	11	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	177,76	31 752		5 644 236		5 644 236		6 095 775
											451 539	
12	12	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,101	1 462 225	1 075 346	147 685	108 610		65 100	229 808
						386 879	264 190	39 075	26 683		17 023	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1125-0210-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,101	1 982 395	1 676 396	200 222	169 316	1 250	56 108	276 837
						293 625	316 846	29 656	32 001		20 506	
14	14	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	102,01	16 308		1 663 579		1 663 579		1 796 665
											133 086	
15	15	1122-0501-0413 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	3 195 918	2 451 319	79 898	61 283		36 915	126 158
						744 599	746 913	18 615	18 673		9 345	
16	16	241-202-0226 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм	м	25,25	65 142		1 644 836		1 644 836		1 776 423
											131 587	
17	17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	42 836	5 275	42 836	5 275	23 754	13 763	61 127
						13 807	96	13 807	96		4 528	
18	18	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	5 939	1 963	178 178	58 892		156 461	361 410
						3 976	1 292	119 287	38 754		26 771	
19	19	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	3 528	489	56 452	7 819		48 317	113 150
						3 040	11	48 633	172		8 381	
20	20	241-208-1415 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	35 575		71 150		71 150		76 842
											5 692	
21	21	241-208-0811 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	16 390		32 780		32 780		35 402
											2 622	
22	22	241-208-1412 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	11 811		11 811		11 811		12 756
											945	
23	23	241-210-0418 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х225 мм	шт.	1	34 864		34 864		34 864		37 653
											2 789	
24	24	241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х108мм	шт.	1	28 187		28 187		28 187		30 442
											2 255	
25	25	241-209-1514 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	81 977		81 977		81 977		88 535
											6 558	
26	26	241-211-0618 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	26	27 808		723 008		723 008		780 849
											57 841	
27	27	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	12	9 720		116 640		116 640		125 971
											9 331	
28	28	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	5	3 464	-	17 318	-	4 753	11 434	31 052
						2 513	-	12 565	-		2 300	
29	29	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	7 002		35 010		35 010		37 811
											2 801	
30	30	251-101-0402 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м²	1,988	21 228		42 201		42 201		45 577
											3 376	
31	31	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	9 402	3 175	84 620	28 575	10 343	55 258	151 068
						5 078	1 124	45 702	10 114		11 190	
32	32	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	10,8	352		3 802		3 802		4 106
											304	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	9	532		4 788		4 788		5 171
											383	
34	34	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	277	8	1	2 080	230		1 407	3 767
						7	0	1 850	105		280	
35	35	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	277	34		9 418		9 418		10 171
											753	
36	36	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	6,094	8 176		49 825		49 825		53 811
											3 986	
37	37	1122-1101-0107 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	39 051	23 205	117 152	69 615	9 847	59 282	190 549
						12 563	7 397	37 690	22 191		14 115	
38	38	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 273	12 937	23 273	12 937	2 155	12 272	38 388
						8 181	4 215	8 181	4 215		2 844	
39	39	1122-0901-0204 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	11 039	3 519	11 039	3 518	520	8 090	20 659
						7 001	1 170	7 001	1 170		1 530	
40	40	242-103-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	273 080		273 080		273 080		294 926
											21 846	
41	41	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,211	1 185 236	897 951	250 085	189 468		123 365	403 326
						287 285	303 289	60 617	63 994		29 876	
42	42	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,053	877 335	645 208	46 499	34 196		20 497	72 356
						232 127	158 514	12 303	8 401		5 360	
43	43	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,121	170		1 041				1 124
											83	
44	44	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61,21	58		3 550				3 834
											284	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					13 924 987	1 684 303	11 156 616	1 393 522	16 543 988
								1 079 478	491 713	-	1 225 480	
			Раздел 2: Подземный газопровод низкого давления									
45	45	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	854	224	224	191 142	191 142		42 051	251 844
						-	68	-	58 405		18 651	
46	46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	100	2 860	-	286 004	-		205 923	531 281
						2 860	-	286 004	-		39 354	
47	47	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	925	46	46	42 522	42 523		8 806	55 435
						-	13	-	12 229		4 107	
48	48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	879	235	114	206 899	100 373		108 495	340 621
						121	50	106 526	44 161		25 227	
49	49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное (естественное). Устройство	м³ основания	37	1 746	247	64 615	9 141		57 372	131 746
						1 499	67	55 473	2 478		9 759	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	74	1 132	-	83 744	-		60 295	155 562
						1 132	-	83 744	-		11 523	
51	51	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	74	9 541		706 034		706 034		762 517
											56 483	
52	52	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	124	11	11	1 369	1 369		242	1 740
						-	3	-	336		129	
53	53	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,088	670 661	330 979	59 018	29 126		37 640	104 390
						339 681	92 364	29 892	8 128		7 733	
54	54	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,088	1 745 626	1 472 556	153 615	129 585	1 042	43 236	212 599
						261 225	278 688	22 988	24 525		15 748	
55	55	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	88,88	8 241		732 460		732 460		791 057
											58 597	
56	56	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,185	557 563	258 253	103 149	47 777		69 283	186 226
						299 310	78 973	55 372	14 610		13 795	
57	57	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,185	1 276 300	1 068 445	236 115	197 663	2 113	67 234	327 617
						196 425	202 944	36 339	37 545		24 268	
58	58	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	186,85	3 894		727 594		727 594		785 802
											58 208	
59	59	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,103	557 563	258 253	57 429	26 600		38 574	103 683
						299 310	78 973	30 829	8 134		7 680	
60	60	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,103	1 276 300	1 068 445	131 459	110 050	1 177	37 433	182 403
						196 425	202 944	20 232	20 903		13 511	
61	61	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	104,03	1 297		134 927		134 927		145 721
											10 794	
62	62	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	2 782	367	58 429	7 702		50 319	117 448
						2 416	5	50 727	100		8 700	
63	63	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	31	1 707	250	52 909	7 762		44 737	105 458
						1 456	1	45 147	42		7 812	
64	64	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	1 548	153	20 120	1 990		17 954	41 119
						1 395	0	18 130	5		3 046	
65	65	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14 118		14 118		14 118		15 247
											1 129	
66	66	241-208-1709 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	13 662		27 324		27 324		29 510
											2 186	
67	67	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 260		5 260		5 260		5 681
											421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3 992		3 992		3 992		4 311
											319	
69	69	241-208-1602 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9 251		9 251		9 251		9 991
											740	
70	70	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 887		1 887		1 887		2 038
											151	
71	71	241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	24 871		24 871		24 871		26 861
											1 990	
72	72	241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	1	13 365		13 365		13 365		14 434
											1 069	
73	73	241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	1	5 157		5 157		5 157		5 570
											413	
74	74	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x159 мм	шт.	1	16 112		16 112		16 112		17 401
											1 289	
75	75	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	16	4 218		67 488		67 488		72 887
											5 399	
76	76	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	26	2 409		62 634		62 634		67 645
											5 011	
77	77	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	849		10 188		10 188		11 003
											815	
78	78	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,044	1 640 802	1 201 592	72 195	52 870		31 823	112 340
						439 211	291 347	19 325	12 819		8 321	
79	79	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250x22,7 мм	м	44,44	20 015		889 467		889 467		960 624
											71 157	
80	80	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	42 836	5 275	214 181	26 374	118 773	68 817	305 638
						13 807	96	69 034	478		22 640	
81	81	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	1 934 863	1 464 123	27 088	20 498		13 316	43 637
						470 740	490 040	6 590	6 861		3 232	
82	82	241-202-0222 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280x25,4 мм	м	14,14	25 080		354 631		354 631		383 001
											28 370	
83	83	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	42 836	5 275	85 672	10 550	47 509	27 527	122 255
						13 807	96	27 613	191		9 056	
84	84	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7 214	2 324	7 214	2 324	485	5 127	13 328
						4 405	774	4 405	774		987	
85	85	242-209-0405 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 160	шт.	1	180 365		180 365		180 365		194 794
											14 429	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	22	9 402	3 175	206 848	69 850	25 282	135 075	369 277
						5 078	1 124	111 716	24 724		27 354	
87	87	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	26,4	352		9 293		9 293		10 036
											743	
88	88	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	22	532		11 704		11 704		12 640
											936	
89	89	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	8	3 464	-	27 709	-	7 605	18 294	49 683
						2 513	-	20 104	-		3 680	
90	90	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	7 002		56 016		56 016		60 497
											4 481	
91	91	251-101-0402 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	3,1808	21 228		67 522		67 522		72 924
											5 402	
92	92	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	376	8	1	2 824	312		1 910	5 114
						7	0	2 512	143		380	
93	93	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	376	34		12 784		12 784		13 807
											1 023	
94	94	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	8,272	8 176		67 632		67 632		73 043
											5 411	
95	95	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	17 139	9 713	51 416	29 138	3 641	27 934	85 698
						6 212	3 193	18 637	9 579		6 348	
96	96	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	10 640	5 726	53 198	28 630	2 730	31 159	91 105
						4 368	1 927	21 838	9 635		6 749	
97	97	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8 897	4 505	8 897	4 505	350	5 486	15 533
						4 042	1 499	4 042	1 499		1 151	
98	98	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	43 539	1 310	43 539	1 310	22 579	19 691	68 288
						19 650	442	19 650	442		5 058	
99	99	ТПрайс-лист	Шкаф ШГРП-У-50Г-2Н	шт	1	904 386		904 386				904 386
										904 386		
100	100	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	3	3 536		10 608		10 608		11 457
											849	
101	101	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	4	4 953		19 812		19 812		21 397
											1 585	
102	102	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4 142	212	8 284	423	591	7 387	16 924
						3 635	96	7 270	191		1 254	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	103	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82 856		82 856		82 856		89 484
											6 628	
104	104	242-209-0403 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	83 628		83 628		83 628		90 318
											6 690	
105	105	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7 214	2 324	7 214	2 324	485	5 127	13 328
						4 405	774	4 405	774		987	
106	106	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	173 642		173 642		173 642		187 533
											13 891	
107	107	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,053	402 396	198 588	21 327	10 525		13 602	37 723
						203 809	55 419	10 802	2 937		2 794	
108	108	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,216	334 538	154 952	72 260	33 470		48 535	130 459
						179 586	47 384	38 791	10 235		9 664	
109	109	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,11	334 538	154 952	36 799	17 044		24 717	66 437
						179 586	47 384	19 754	5 212		4 921	
110	110	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,146	170		195				211
											16	
111	111	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	11,46	58		665				718
											53	
112	112	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Демонтаж	установка	1	12 576	786	12 576	786		11 814	26 342
						11 790	265	11 790	265		1 951	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод низкого давления					8 195 647	1 213 736	4 816 984	1 386 935	10 276 827
								1 259 681	318 360	904 386	694 248	
			ИТОГО по акту					22 120 634	2 898 039	15 973 607	2 780 457	26 820 819
								2 339 159	810 073	904 386	1 919 728	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							904386,00		

Итого по акту без оборудования **25 916 433,00**

Временные здания и сооружения **4,1%** *1 062 573,75*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО									26 979 006,75
			Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	0,7%								*188 853,05*
			ИТОГО									27 167 859,80
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*543 357,20*
			ИТОГО									27 711 217,00
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%								*1 698 647,62*
			ИТОГО с оборудованием									30 314 250,62
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*3 940 852,58*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1.0450539									*27 561 622,48*
			ИТОГО в текущих ценах									31 502 475,06
			Итого со скидкой Генподрядчика	5%								29 927 351,30
			НДС 12%									*3 591 282,16*
			ИТОГО С НДС									33 518 633,46

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" /Исаков Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами" /Сарбаев А.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "РИТМ" /Баянбек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" /Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за "23" августа 2023 (месяц, год) на 02-01 Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00

Составлен (в) в текущих ценах на 23.08.2023

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Пролетное строение									
1	119	2205-1001-0108 РСНБ РК 2022	Балки мостовые ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	20	3 163 124		63 262 480		63 262 480		68 323 478
			Итого по разделу 3: Пролетное строение								5 060 998	
								63 262 480	-	63 262 480	-	68 323 478
								-	-	-	5 060 998	
			ИТОГО по акту					63 262 480	-	63 262 480	-	68 323 478
								-	-	-	5 060 998	

Временные здания и сооружения	4,1%	*2 801 262,60*
ИТОГО		71 124 740,60
Доп затраты при производстве СМР связ.с/сим.условиями	0,7%	*497 873,18*
ИТОГО		71 622 613,78
Непредвиденные работы и затраты 2%		*1 432 452,28*
ИТОГО		73 055 066,06
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%	*4 478 143,79*
ИТОГО		77 533 209,85
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		*10 079 317,28*
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539		70 492 953,50
ИТОГО в текущих ценах		80 672 270,78
Итого со скидкой Генподрядчика	5%	76 543 657,24
НДС 12%		*9 185 238,87*
ИТОГО С НДС		85 728 896,11

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" /Есжанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами" /Глеубаев А.Ж.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "РИТМ" /Баянбек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" /Бекмуратов Н.А.