Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Подрядные работы: "Строительство объектов водоснабжения в с.Дияр Байганинского района Актюбинской области."

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Август 2023г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№11	18.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	96 634 514,95								10 353 698,03	
Акт №3 за Август 2023 г.		8 205 900,38							984 708,05	9 190 608,43
Акт №4 за Август 2023 г.		48 267 053,71							5 792 046,45	54 059 100,16
Итого август 2023г.	**63 249 708,58**	**56 472 954,09**	56 472 954,09						6 776 754,49	63 249 708,58

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Айсұлтан Ж.И.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрелем- Құрылыс"

Нурмаганбетов Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
Буконров К.Б.

Авторский надзор:

Главный инженер проекта ПК "Актобгражданпроект"

Кудайберген Д.А.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки - Строительство объектов водоснабжения в с.Дияр Байганинского района Актюбинской области.
Наименование объекта - Ограждение
Договор - №11 от 18.02.2022 г.

Акт выполненных работ №3
за Август месяц 2023 года
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4)

Составлен(а) в текущих ценах 2021.1

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2.Ограждение II подъема									
		РАЗДЕЛ 5.Глухая металлическая ограда ОГ-1									
44	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	99	800,48	665,81	79248	65915	–	30964	119028
		НР - 72%; СП - 8%			134,67	299,73	13332	29673		8817	
45	1108-0101-0202	Подсыпка щебня в скважины	м3 основания	0,36	6429,67	1795,22	2315	646	1324	593	3141
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	345	293		233	
46	1109-0301-0201	Металлические стойки.Монтаж	т конструкций	4,68072	27061,76	11834,19	126669	55393	11231	52860	193890
		НР - 69%; СП - 8%			12828,20	3538,53	60045	16563		14362	
47	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	4,5045	325307,00	–	1465345	–	1465345	–	1582573
		СП - 8%			–	–	–	–		117228	
48	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,17622	297907,00	–	52497	–	52497	–	56697
		СП - 8%			–	–	–	–		4200	
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание скважин бетоном.Монтаж	м3	9,405	4253,65	1132,94	40006	10655	16298	14154	58492
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	13052	2501		4333	
50	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	9,5931	20990,00	–	201359	–	201359	–	217468
		СП - 8%			–	–	–	–		16109	
51	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические прогоны ограждения.Монтаж	т конструкций	2,865	33041,92	10567,01	94665	30274	12845	42023	147623
		НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	51546	9357		10935	
52	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	2,865	324763,00	–	930446	–	930446	–	1004882
		СП - 8%			–	–	–	–		74436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждение из профлиста.Устройство	м2 кровли	598,5	846,90	22,42	506870	13418	44708	417656	998488
	НР - 92%; СП - 8%				749,78	8,74	448743	5231		73962	
54	224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	688,28	3580,00	–	2464042	–	2464042	–	2661166
	СП - 8%				–	–	–	–		197123	
55	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Насадка из колючей проволоки	т конструкций	0,190647	60856,19	2723,94	11602	519	173	7597	20735
	НР - 69%; СП - 8%				57224,80	530,25	10910	101		1536	
56	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	64,647	641,00	–	41439	–	41439	–	44754
	СП - 8%				–	–	–	–		3315	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	277977,00	–	5560	–	5560	–	6004
	СП - 8%				–	–	–	–		445	
58	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11	297907,00	–	32770	–	32770	–	35391
	СП - 8%				–	–	–	–		2622	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическсие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	259,65	95,73	2,67	24856	693	11401	8858	36411
	НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	12762	75		2697	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	519,3	81,67	1,89	42411	981	26521	10391	57027
	НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	14909	151		4224	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				6122099	178496	5317958	585096	7243770
							625644	63945	–	536576	
		РАЗДЕЛ 6.Ворота ВМ4В									
61	1107-0111-0206 РСНБ РК 2015	Ворота с ложным калитками.Установка	шт.	1	39471,70	18692,10	39472	18692	62	33411	78714
	НР - 115%; СП - 8%				20717,20	7597,48	20717	7597		5831	
62	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Стоимость столбов из труб диаметром 159х5мм	м	6,3	4989,00	–	31431	–	31431	–	33945
	СП - 8%				–	–	–	–		2514	
63	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость ворот и калиток	т	0,33	761959,00	–	251446	–	251446	–	271562
	СП - 8%				–	–	–	–		20116	
64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0058	771168,15	7324,77	4473	42	4039	472	5341
	НР - 116%; СП - 8%				67508,70	1511,01	392	9		396	
65	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,378	20990,00	–	7934	–	7934	–	8569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,68	95,73	2,67	2171	61	996	774	3180
		НР - 60%, СП - 8%			49,15	0,29	1115	7		236	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,68	81,67	1,89	1852	43	1158	454	2491
		НР - 60%, СП - 8%			28,71	0,29	651	7		184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				338779	18838	297067	35111	403802
							22875	7619	–	29911	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6460878	197334	5615025	620207	7647572
							648519	71565	–	566487	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7647572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				648519				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					197334			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71565			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5615025		
		- Накладные расходы	Тенге							620207	
		- Сметная прибыль	Тенге							566487	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7647572,15
		В том числе оборудование	Тенге								0
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге								152951
		Итого	Тенге								7800524
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно- строительных работ)в зимнее время	Тенге								231676
		Итого	Тенге								8032199
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								160644
		Итого	Тенге								8192843
		В том числе в текущих ценах на 2022 год - 91%, К=1,0500514	Тенге								7828645
		В том числе в текущих ценах на 2023 год - 9%, К=1,0973603	Тенге								809145
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								8637790
		Понижающий коэффициент согласно договору К=0,94999999712	Тенге								8205900,38
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								984708,05
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								9190608,43

Заказчик: Руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского — Актуятан Ж.И.

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "Нүрелем- Құрылыс" — Нурмаганбетов Б.

Подрядчик: Директор ТОО "КазЕвроСтрой" — Бүркітов К.

Авторский надзор: Главный инженер проекта ПК "Актюбгражданпроект" — Кудайбергенов Д.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки - Строительство объектов водоснабжения в с.Дияр Байганинского района Актюбинской области.
Наименование объекта - Бурение скважин водозабора
Договор - №11 от 18.02.2022 г.

Акт выполненных работ №4
за Август месяц 2023 года
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3)

Составлен(а) в текущих ценах 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-269 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	5,4	6979,75	5151,45	37691	27818	1428	14798	56687
		НР - 85%; СП - 8%			1563,82	1660,06	8445	8964		4199	
2	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,0934	43828,00	–	4094	–	4094	–	4421
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
3	261-403-0106 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,0194	198760,00	–	3856	–	3856	–	4164
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
4	1104-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-269 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	37,8	11391,97	8421,20	430616	318321	14144	171226	649990
		НР - 85%; СП - 8%			2596,59	2732,58	98151	103292		48147	
5	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,6539	43828,00	–	28659	–	28659	–	30952
		СП - 8%			–	–	–	–		2293	
6	261-403-0106 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,4309	198760,00	–	85646	–	85646	–	92497
		СП - 8%			–	–	–	–		6852	
7	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-269 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	1,8	22754,01	16906,62	40957	30432	1204	16056	61574
		НР - 85%; СП - 8%			5178,51	5315,74	9321	9568		4561	
8	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,03114	43828,00	–	1365	–	1365	–	1474
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
9	261-403-0106 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,0515	198760,00	–	10236	–	10236	–	11055
		СП - 8%			–	–	–	–		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1104-0201-0111 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами d-245 мм с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	45	2523,80	1655,07	113571	74478	738	50598	177302
		НР - 85%; СП - 8%			852,33	470,49	38355	21172		13134	
11	1135-0302-0103 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Свободный спуск или подъем в трубах большего диаметра	м труб	45	224,63	84,23	10108	3790	–	5181	16512
		НР - 82%; СП - 8%			140,40	–	6318	–		1223	
12	241-110-0105 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 245х7,9 мм	м	45	19682,00	–	885690	–	885690	–	956545
		СП - 8%			–	–	–	–		70855	
13	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-215 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	216	22754,01	16906,62	4914866	3651830	144478	1926744	7388939
		НР - 85%; СП - 8%			5178,51	5315,74	1118558	1148200		547329	
14	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,3112	43828,00	–	101295	–	101295	–	109399
		СП - 8%			–	–	–	–		8104	
15	261-403-0104 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	шт.	6,1776	176177,00	–	1088351	–	1088351	–	1175419
		СП - 8%			–	–	–	–		87068	
16	1104-0201-0111 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами d-168 мм с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	216	2523,80	1655,07	545141	357495	3542	242870	851051
		НР - 85%; СП - 8%			852,33	470,49	184103	101626		63041	
17	1135-0302-0103 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Свободный спуск или подъем в трубах большего диаметра	м труб	45	224,63	84,23	10108	3790	–	5181	16512
		НР - 82%; СП - 8%			140,40	–	6318	–		1223	
18	241-110-0102 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	261,45	14954,00	–	3909723	–	3909723	–	4222501
		СП - 8%			–	–	–	–		312778	
19	1104-0101-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-148 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы	м бурения	158,4	16902,97	12578,24	2677430	1992393	73897	1072408	4049825
		НР - 85%; СП - 8%			3858,21	4106,79	611140	650516		299987	
20	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,1484	43828,00	–	50332	–	50332	–	54359
		СП - 8%			–	–	–	–		4027	
21	261-403-0102 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	3,3739	158736,00	–	535559	–	535559	–	578604
		СП - 8%			–	–	–	–		42845	
22	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное d-148 мм с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	84,6	22754,01	16906,62	1924989	1430300	56587	754642	2894001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			5178,51	5315,74	438102	449712		214370	
23	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,61335	43828,00	–	26882	–	26882	–	29032
		СП - 8%			–	–	–	–		2151	
24	261-403-0102 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	2,4196	158736,00	–	384078	–	384078	–	414804
		СП - 8%			–	–	–	–		30726	
25	1104-0201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные со сварным соединением. Спуск фильтровой колонны d-140 мм в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т	м спуска или подъема труб	504	2288,11	1597,62	1153207	805200	18250	466245	1749008
		НР - 85%; СП - 8%			654,28	434,06	329757	218766		129556	
26	241-110-0101 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 140х8 мм	м	504	12466,00	–	6282864	–	6282864	–	6785493
		СП - 8%			–	–	–	–		502629	
27	1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	465322,60	264343,60	465323	264344	–	248869	771327
		НР - 85%; СП - 8%			200979,00	91808,10	200979	91808		57135	
28	216-101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т	2,25	32407,00	–	72916	–	72916	–	78749
		СП - 8%			–	–	–	–		5833	
29	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,17	82,00	–	96	–	96	–	104
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
30	1104-0201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т	м спуска или подъема труб	504	2288,11	1597,62	1153207	805200	18250	466245	1749008
		НР - 85%; СП - 8%			654,28	434,06	329757	218766		129556	
31	1104-0501-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3,6	500945,59	405483,79	1803404	1459742	–	671574	2672976
		НР - 85%; СП - 8%			95461,80	124006,77	343662	446424		197998	
32	1104-0501-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Промывка скважины чистой водой для разглинизации стенок скважины при работе роторным станком. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1,8	500945,59	405483,79	901702	729871	–	335787	1336488
		НР - 85%; СП - 8%			95461,80	124006,77	171831	223212		98999	
33	1104-0201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Демонтаж эрлифтной установки. Спуск фильтровой колонны d-140 мм в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т	м спуска или подъема труб	504	2288,11	1597,62	1153207	805200	18250	466245	1749008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			654,28	434,06	329757	218766		129556	
34	1307-0403-0405 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования	шт.	1	179684,12	78558,48	179684	78558	8006	74920	274973
		НР - 61%; СП - 8%			93120,00	29700,32	93120	29700		20368	
35	1104-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды насосом ЭЦВ 4-2,5-65 и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	190684,80	121930,80	190685	121931	–	89567	302672
		НР - 85%; СП - 8%			68754,00	36618,60	68754	36619		22420	
36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление фильтров d-140 мм(20м)	т	0,468	22050,13	1033,49	10319	484	135	8980	20843
		НР - 91%; СП - 8%			20728,64	356,32	9701	167		1544	
37	214-402-0201 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	10,08	1149,00	–	11582	–	11582	–	12508
		СП - 8%			–	–	–	–		927	
38	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	14,4	17687,22	–	254696	–	53107	171350	460130
		НР - 85%; СП - 8%			13999,20	–	201588	–		34084	
39	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14,4	2191,00	–	31550	–	31550	–	34074
		СП - 8%			–	–	–	–		2524	
40	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство временного водовода из стальных труб Ду127 Н7мм ГОСТ 632-80 для отвода воды при откачке	м трубопровода	90	10677,15	123,84	960944	11146	822614	128887	1177017
		НР - 98%; СП - 8%			1413,16	48,14	127184	4333		87186	
41	241-108-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х6,0 мм(водоподъемные для насоса)	м	45	2007,00	–	90315	–	90315	–	97540
		СП - 8%			–	–	–	–		7225	
42	241-108-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х4,0 мм(пьезометр)	м	45	1644,00	–	73980	–	73980	–	79898
		СП - 8%			–	–	–	–		5918	
43	241-108-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 127х7,0 мм(для отвода воды)	м	90	6845,00	–	616050	–	616050	–	665334
		СП - 8%			–	–	–	–		49284	
44	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	499,5	1063,00	–	530969	–	530969	–	573446
		СП - 8%			–	–	–	–		42477	
45	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 42,3х4 мм	м	498,6	1012,00	–	504583	–	504583	–	544950
		СП - 8%			–	–	–	–		40367	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44982971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4724904				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12972324			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3981611			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16565300		
		- Накладные расходы	Тенге							7388371	
		- Сметная прибыль	Тенге							3332072	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**44982970,67**
		В том числе оборудование	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге								**899659**
		Итого	Тенге								**45882630**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно- строительных работ)в зимнее время	Тенге								**1362714**
		Итого	Тенге								**47245344**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**944907**
		Итого	Тенге								**48190251**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год - 91%, К=1,0500514	Тенге								**46048039**
		В том числе в текущих ценах на 2023 год - 9%, К=1,0973603	Тенге								**4759386**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**50807425**
		Понижающий коэффициент согласно договору К=0,94999999712	Тенге								**48267053,71**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								**5792046,45**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**54059100,16**

Заказчик: Руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского... Абеуатан Ж.И.

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "Нурелем- Құрылыс" Нурмаганбатов Б.

Подрядчик: Директор ТОО "КазЕвроСтрой" Букенов Ж.Б.

Авторский надзор: Главный инженер проекта ПК "Актюбгражданпроект" Кудайберген Д.А.