Форма-2
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахста
делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Еламан Ойл"
ДОГОВОР: № 78-7 от 14 марта 2018 года
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в мкр Жулдыз Кайыршахтинский сельский округ тип 2/2 (С наружными инженери сетями)
Наименование объекта -: Здание участкового пункта полиции

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июнь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество 2/2 (С наружными инженери)		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**115,1200**		**90,77**	**1**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00888	1,022	765,48	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	2,222	1267,10	
		Итого оплата труда:				**31,25**	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	2,222	4350,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	2,222	1267,10	
		Итого эксплуатация машин:				**83,97**	
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	
		НР второго уровня	%	4,24		4,63	
		Накладные расходы	%	--		23,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	
		Сметная стоимость:				**122,98**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,0584**		**1520,22**	
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,848	14,892	822,63	
		Итого оплата труда:				**1520,22**	
		НР первого уровня	%	59,1		898,45	
		НР второго уровня	%	4,24		102,55	
		Накладные расходы	%	--		1001,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,70	
		Сметная стоимость:				**2722,92**	
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,4536**		**726,90**	
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	3,357	747,84	
		Итого оплата труда:				**726,90**	
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	
		НР второго уровня	%	4,24		49,04	
		Накладные расходы	%	--		478,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,44	
		Сметная стоимость:				**1301,98**	
4	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**65,6184**		**23,02**	
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,528884	1087,90	
		Итого оплата труда:				**8,77**	
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,528884	2856,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,528884	1087,90	
		Итого эксплуатация машин:				**23,02**	
		НР первого уровня	%	59,1		5,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	
		Накладные расходы	%	--		6,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31,75**	
5	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**34,5360**		**32,84**	
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,397164	1087,90	
		Итого оплата труда:				**12,51**	
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,397164	2856,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,397164	1087,90	
		Итого эксплуатация машин:				**32,84**	
		НР первого уровня	%	59,1		7,39	
		НР второго уровня	%	4,24		1,71	
		Накладные расходы	%	--		9,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,36	
		Сметная стоимость:				**45,30**	
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**69,0720**		**129,75**	
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,108	7,46	705,51	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,813	944,68	
		Итого оплата труда:				**100,99**	
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,813	1994,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,813	944,68	
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,253	11,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	
		НР первого уровня	%	59,1		59,69	
		НР второго уровня	%	4,24		8,03	
		Накладные расходы	%	--		67,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,80	
		Сметная стоимость:				**213,26**	
		Фундаменты					
		ФМ-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**8,1400**		**11284,58**	**91**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	1,99	16,199	801,46	1
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0806	0,656084	944,68	
		Итого оплата труда:				**1671,05**	**1**
7.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0806	0,656084	1994,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0806	0,656084	944,68	
7.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1612	1,312	11,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**162,58**	
7.5	100072 С (21-010201-0503)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	11,315	6854,02	7
		Итого материалов:				**9527,09**	7
		НР первого уровня	%	59,4		992,60	
		НР второго уровня	%	4,24		520,55	
		Накладные расходы	%	--		1513,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,82	
		Сметная стоимость:				**13821,55**	**1**
8	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство**	**м3**	**68,7830**		**36562,79**	**251**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	2,82	193,968	847,32	1
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	15,552	950,24	
		Итого оплата труда:				**2604,29**	**1**
8.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,185714	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,185714	944,68	
8.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	11,542	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	14,651	3678,17	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	14,651	944,68	
8. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,268254	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,268254	1267,10	
8. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,508994	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
8. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,44709	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,44709	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**824,73**	
8. 9	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	69,815	31866,26	222
8.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	19,259	66,30	
8.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,151323	26060,52	
8.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,017196	32714,52	
8.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	12,381	196,58	
8.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	6,067	6598,38	
8.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,194656	93,00	
8.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	30,815	675,59	
		Итого материалов:				**33348,62**	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		1263,08	
		НР второго уровня	%	4,24		1603,82	1
		Накладные расходы	%	--		2866,90	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3154,38	2
		Сметная стоимость:				**42584,07**	**29**
9	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6325**		**190413,29**	**12**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**1**
10	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6667**		**190413,29**	**12**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**1**
		ФМ-2					
11	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, шебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**0,0225**		**11284,58**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	1,99	0,044775	801,46	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0806	0,001814	944,69	
		Итого оплата труда:				**1671,05**	
11.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0806	0,001814	1994,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0806	0,001814	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1612	0,003627	11,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**162,58**	
11. 5	100072 С (21-010201-0503)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	0,031275	6854,02	
		Итого материалов:				**9527,09**	
		НР первого уровня	%	59,4		992,60	
		НР второго уровня	%	4,24		520,55	
		Накладные расходы	%	--		1513,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,82	
		Сметная стоимость:				**13821,55**	
12	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,8750**		**40553,53**	**3**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	6,34	5,548	836,74	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,282537	951,47	
		Итого оплата труда:				**5612,16**	
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002363	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002363	944,68	
12. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,33005	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
12. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,265562	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,265562	944,68	
12. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00595	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00595	1267,10	
12. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,007612	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008663	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008663	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1181,47**	
12.9	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,888125	31866,26	
12.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,053375	107,10	
12.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,328125	66,30	
12.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006475	26060,52	
12.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000236	32714,52	
12.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,20825	196,58	
12.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,133875	6598,38	
12.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,003859	93,00	
12.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,560875	675,59	
		Итого материалов:				**34067,13**	
		НР первого уровня	%	48,5		2721,90	
		НР второго уровня	%	4,24		1834,88	
		Накладные расходы	%	--		4556,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3608,82	
		Сметная стоимость:				**48719,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0616**		**190413,29**	**11**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**1**
14	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,3770**		**15113,87**	**5**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	16,88	57,003	836,74	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,574085	1267,10	
		Итого оплата труда:				**14339,58**	
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,574085	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,574085	1267,10	
14. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,135079	24,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
14. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	2,499	208,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	
14. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,131	91,80	
		Итого материалов:				**275,40**	
		НР первого уровня	%	48,5		6954,70	
		НР второго уровня	%	4,24		935,71	
		Накладные расходы	%	--		7890,40	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1840,34	
						24844,62	8.
		Сметная стоимость:					
		ФМ-3					
15	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**1,6290**		**11284,58**	1
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	1,99	3,242	801,46	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0806	0,131297	944,68	
						1671,05	
		Итого оплата труда:					
15. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0806	0,131297	1994,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0806	0,131297	944,68	
15. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1612	0,262595	11,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
						162,58	
		Итого эксплуатация машин:					
15. 5	100072 С (21-010201-0503)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	2,264	6854,02	1
						9527,09	
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	59,4		992,60	
		НР второго уровня	%	4,24		520,55	
		Накладные расходы	%	--		1513,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,82	
						13821,55	
		Сметная стоимость:					
16	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство**	**м3**	**5,8644**		**36562,79**	21
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	2,82	16,538	847,32	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,326	950,24	
						2604,29	
		Итого оплата труда:					
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015834	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015834	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,984046	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
16. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,249	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	1,249	944,68	
16. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,022871	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,022871	1267,10	
16. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,043397	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
16. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,038119	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,038119	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**824,73**	
16. 9	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,952	31866,26	18
16.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диамстром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	1,642	66,30	
16.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,012902	26060,52	
16.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001466	32714,52	
16.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,056	196,58	
16.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,51724	6598,38	
16.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,016596	93,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	2,627	675,59	1
		Итого материалов:				**33348,62**	195
		НР первого уровня	%	48,5		1263,08	7
		НР второго уровня	%	4,24		1603,82	9
		Накладные расходы	%	--		2866,90	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3154,38	18
		Сметная стоимость:				**42584,07**	249
17	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1157**		**190413,29**	22
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	2
18	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1157**		**194481,14**	2
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
19	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**238,4000**		**751,34**	17
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9-934,1)	чел-ч	0,212	50,541	934,10	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,4768	944,68	
		Итого оплата труда:				**199,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,649	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,4768	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,4768	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	
19. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	572,16	212,16	12
19. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,038144	117236,52	
19. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,057216	51147,90	
		Итого материалов:				**540,22**	12
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	2
		НР второго уровня	%	4,24		36,16	
		Накладные расходы	%	--		137,72	3
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,12	1
		Сметная стоимость:				**960,19**	22
20	**Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**40,5000**		**1944,16**	7
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72)	чел-ч	0,94	38,07	987,72	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,215	908,70	
		Итого оплата труда:				**955,72**	
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,405	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,405	944,68	
20. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,405	891,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,405	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 5	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,405	35,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
20. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,405	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,405	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**63,26**	
20. 7	100393 С (21-010405-0101)	Песок кварцевый	т	0,004	0,162	744,62	
20. 8	135531 С (21-100401-0501)	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	46,17	186,66	
20. 9	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,0081	45265,56	
20.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,130815	20254,14	
20.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,001215	54217,08	
20.12	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,007	0,2835	94366,38	
		Итого материалов:				**952,44**	
		НР первого уровня	%	54,2		518,00	
		НР второго уровня	%	4,24		104,40	
		Накладные расходы	%	--		622,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,32	
		Сметная стоимость:				**2771,88**	1
		Кладочные работы					
21	**Е11-080301-0201 11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная**	**м3 кладки**	**108,5600**		**8698,82**	9
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	3,13	339,793	779,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	40,167	944,68	37
		Итого оплата труда:				**2789,65**	**302**
21.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	40,167	3678,17	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,37	40,167	944,68	3
		Итого эксплуатация машин:				**1360,92**	**147**
21.4	102639 С (21-020401-2807)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	10,856	27066,81	293
21.5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	7,599	31043,60	235
21.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,05428	17490,47	
21.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	10,856	93,00	
		Итого материалов:				**4897,78**	**530**
		НР первого уровня	%	50,8		1417,14	153
		НР второго уровня	%	4,24		428,92	46
		Накладные расходы	%	--		1846,06	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,59	91
		Сметная стоимость:				**11388,47**	**1235**
22	С121-030401-0203 21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни стеновые из ракушечника ГОСТ 23342-2012**	**м3**	**108,5600**		**6920,40**	**751**
		НР второго уровня	%	4,24		293,42	32
		Накладные расходы	%	--		293,42	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,11	62
		Сметная стоимость:				**7790,93**	**845**
23	Е11-060601-0117 11-060601-0117 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки легкобетонные высотой до 6 м, толщиной 200 мм. Устройство**	**м3**	**7,0000**		**13491,51**	**94**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1 847,32)	чел-ч	9,64	67,48	847,32	5
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6674	4,672	946,23	
		Итого оплата труда:				**8799,68**	6
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0189	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0189	944,68	
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5736	4,015	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6569	4,598	3678,17	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6569	4,598	944,68	
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0032	0,0224	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0224	1267,10	
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0263	0,1841	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
23. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,0322	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0322	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2467,78**	1
23. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,0189	24465,24	
23.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0316	0,2212	26060,52	
23.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,00721	32714,52	
23.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,0126	381819,66	

1	2	3	4	5	6	7	8
23.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,96	196,58	
23.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,02163	93,00	
23.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	10,29	675,59	
		Итого материалов:				**2855,57**	
		НР первого уровня	%	48,5		4267,84	
		НР второго уровня	%	4,24		753,00	
		Накладные расходы	%	--		5020,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1480,99	
		Сметная стоимость:				**19993,34**	1
24	**С121-030301-0503 21-030301-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**6,4400**		**15353,36**	9
		НР второго уровня	%	4,24		650,98	
		Накладные расходы	%	--		650,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1280,35	
		Сметная стоимость:				**17284,69**	11
25	**С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**192,5000**		**46,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,96	
		Накладные расходы	%	--		1,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	
		Сметная стоимость:				**51,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,1000**		**7269,86**	**15**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	1,21	2,541	836,74	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,08631	944,68	
		Итого оплата труда:				**1051,28**	
26. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,08631	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,08631	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**151,17**	
26. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,0483	31818,86	
26. 5	102887 М (21-030101-0303)	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1282	0,26922	41861,03	1
26. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000048	205870,68	
26. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000336	17490,47	
26. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,0063	93,00	
		Итого материалов:				**6106,23**	
		НР первого уровня	%	50,8		534,05	
		НР второго уровня	%	4,24		330,89	
		Накладные расходы	%	--		864,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,78	
		Сметная стоимость:				**8785,58**	
		Балка Б-1					
27	**Е11-060801-0107 11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство балки**	**м3**	**1,3440**		**49854,29**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,2	19,085	847,32	1
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	0,63504	952,12	
		Итого оплата труда:				**12481,82**	1
27.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003629	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003629	944,68	
27.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	1,136	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
27.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	0,594989	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	0,594989	944,68	
27.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,01465	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,01465	1267,10	
27.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,051072	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
27.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	2,687	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
27.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,021773	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0162	0,021773	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2047,92**	
27.10	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,364	31866,26	4
27.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	2,688	66,30	
27.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,02567	26060,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
27.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,060211	26060,52	
27.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,001021	32714,52	
27.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	0,64512	196,58	
27.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,003226	200244,36	
27.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00214	0,002876	93,00	
27.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	2,054	675,59	
		Итого материалов:				**35774,43**	4
		НР первого уровня	%	48,5		6053,68	
		НР второго уровня	%	4,24		2370,50	
		Накладные расходы	%	--		8424,18	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4662,28	
		Сметная стоимость:				**62940,75**	8
28	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0008**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0174**	**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	
		Перемычки					
		Тип-1					
30	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**		**2,2880**	**51546,22**	**11**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13,1	29,973	847,32	2
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	1,533	950,46	
		Итого оплата труда:				**11736,60**	**2**
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006178	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006178	944,68	
30. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,783	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
30. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	1,459	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	1,459	944,68	
30. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,027456	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,027456	1267,10	
30. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,144602	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	4,384	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
30. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,039811	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,039811	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2778,15**	
30.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,322	31866,26	
30.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	5,72	66,30	
30.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,032032	39493,92	
30.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,196768	24465,24	
30.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,057429	26060,52	
30.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,001762	32714,52	
30.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	1,453	196,58	
30.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,005262	200244,36	
30.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,005285	93,00	
30.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	4,187	675,59	
		Итого материалов:				**37668,17**	8
		НР первого уровня	%	48,5		5692,25	1
		НР второго уровня	%	4,24		2426,91	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8119,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4773,23	
		Сметная стоимость:				**64438,61**	1
31	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1101**		**194481,14**	2
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	2
32	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1384**		**186353,02**	2
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	2
		Тип-2					
33	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,1000**		**51546,22**	3
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13,1	1,31	847,32	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,06699	950,46	
		Итого оплата труда:				**11736,60**	
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3505,83	
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	944,68	
33. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,07795	37,28	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
33. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,06378	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,06378	944,68	
33. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0012	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0012	1267,10	
33. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,00632	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
33. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,19159	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
33. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,00174	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,00174	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2778,15**	
33.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1015	31866,26	
33.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,25	66,30	
33.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0014	39493,92	
33.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,0086	24465,24	
33.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,00251	26060,52	
33.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000077	32714,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
33.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,0635	196,58	
33.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00023	200244,36	
33.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,000231	93,00	
33.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,183	675,59	
		Итого материалов:				**37668,17**	
		НР первого уровня	%	48,5		5692,25	
		НР второго уровня	%	4,24		2426,91	
		Накладные расходы	%	--		8119,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4773,23	
		Сметная стоимость:				**64438,61**	
34	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0080**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
35	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**		**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Армопояс 80,5м.					
36	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4122**		**194481,14**	**8**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**9**
37	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9660**		**186353,02**	**18**
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15540,35	1
		Сметная стоимость:				**209794,74**	**20**
38	**Е11-061908-0402 11-061908-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в опалубке. Устроиство**	**м3**	**12,8800**		**36246,21**	**46**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	2,154	27,741	858,61	2
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7628	9,825	944,68	
		Итого оплата труда:				**2569,88**	**3**
38. 3	301 С (31-030204-0301)	Бетононасос стационарный , 20м3/ч	маш.-ч	0,7628	9,825	2658,26	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7628	9,825	944,68	
38. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,293	3,774	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2038,64**	**2**
38. 5	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,073	31866,26	41
38. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00015	0,001932	77745,42	
38. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0255	0,32844	93,00	
		Итого материалов:				**32358,29**	**41**
		НР первого уровня	%	48,5		1246,39	1
		НР второго уровня	%	4,24		1589,69	2
		Накладные расходы	%	--		2836,08	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3126,58	4
		Сметная стоимость:				**42208,86**	**54**
39	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру**	**м3 изоляции**	**4,8600**		**13334,34**	**6**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	3,44	16,718	836,74	1
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,187	901,50	
		Итого оплата труда:				**3284,06**	**1**
39. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,312	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,312	944,68	
39. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,8748	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,8748	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**1215,71**	
39. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	5,346	8400,22	4
		Итого материалов:				**9240,24**	**4**
		НР первого уровня	%	60,9		1999,99	
		НР второго уровня	%	4,24		650,18	
		Накладные расходы	%	--		2650,17	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1278,76	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17263,27**	
		Отмостка					
40	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,7200**		**14047,43**	9
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	3,24	21,773	801,46	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,696	944,68	
		Итого оплата труда:				**3116,30**	
40. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,6048	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,6048	944,68	
40. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,091	1994,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,091	944,68	
40. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	6,25	11,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,53**	
40. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,949	7751,51	
40. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,6048	5462,04	
40. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	6,72	7453,70	
40. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,008	93,00	
		Итого материалов:				**10207,17**	
		НР первого уровня	%	60,9		1897,83	
		НР второго уровня	%	4,24		676,08	
		Накладные расходы	%	--		2573,91	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1329,71	
		Сметная стоимость:				**17951,05**	

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Отмостки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**48,0000**		**953,04**	**4**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	17,568	765,48	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,6096	836,74	
		Итого оплата труда:				**290,79**	1
41. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	2,256	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
41. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,6096	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,6096	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	
41. 5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,9792	31866,26	3
41. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,68	93,00	
		Итого материалов:				**653,33**	3
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	
		НР второго уровня	%	4,24		47,92	
		Накладные расходы	%	--		225,01	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	
		Сметная стоимость:				**1272,29**	6
42	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Отмостки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**48,0000**		**2708,79**	**13**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0704	3,379	765,48	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	1,613	836,74	
		Итого оплата труда:				**82,00**	
42. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	17,818	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	1,613	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	1,613	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**54,61**	
42. 5	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	3,917	31866,26	1
		Итого материалов:				**2600,29**	1
		НР первого уровня	%	60,9		49,94	
		НР второго уровня	%	4,24		116,97	
		Накладные расходы	%	--		166,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,06	
		Сметная стоимость:				**3105,76**	1
		Кровельное покрытие					
43	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**176,1300**		**4780,31**	**84**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	1,71	301,182	847,32	25
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	3,435	992,63	
		Итого оплата труда:				**1468,27**	25
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	2,131	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	2,131	944,68	
43. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,510777	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,510777	1267,10	
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,792585	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,792585	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**62,57**	1
43. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,008807	205870,68	
43. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,017613	295123,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,951102	38739,12	
43. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,88065	32793,54	
43.10	134872 С (21-100101-0402)	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	194,8	2363,55	4
43.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,01867	1215531,96	
43.12	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,070452	282319,54	
		Итого материалов:				**3268,83**	5
		НР первого уровня	%	56,4		828,11	1
		НР второго уровня	%	4,24		237,80	
		Накладные расходы	%	--		1065,90	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,70	
		Сметная стоимость:				**6313,91**	11
44	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Пиломатериалы. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,0850**		**72745,49**	2
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	22,1	68,178	815,57	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,141	1075,39	
		Итого оплата труда:				**18421,99**	
44. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,46275	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,46275	1267,10	
44. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,357	86,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,6787	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,6787	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**948,05**	
44. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,11723	205870,68	
44. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	13,512	66,30	
44. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,4936	38739,12	1
44. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1851	38772,78	
44.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,561	40799,52	10
44.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	10,427	215,22	
44.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	22,212	196,58	
44.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,006047	575926,68	
		Итого материалов:				**53773,34**	**16**
		НР первого уровня	%	59,8		11016,35	3
		НР второго уровня	%	4,24		3551,50	1
		Накладные расходы	%	--		14567,85	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6985,07	2
		Сметная стоимость:				**94298,41**	**29**
45	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,0850**		**6083,82**	**18**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	0,78	2,406	847,32	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,052445	1039,51	
		Итого оплата труда:				**678,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,015425	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,015425	1267,10	
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,03702	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,03702	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**39,17**	
45. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,003085	67003,80	
45. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,005245	71008,76	
45. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,020669	774991,34	1
45. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,070955	93,00	
45. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,03702	120,36	
		Итого материалов:				**5383,74**	1
		НР первого уровня	%	59,8		405,79	
		НР второго уровня	%	4,24		275,16	
		Накладные расходы	%	--		680,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		541,18	
		Сметная стоимость:				**7305,96**	2
46	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,0000**		**2457,07**	9(
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0,972	35,964	836,74	3
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0999	944,68	
		Итого оплата труда:				**815,86**	3(
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,074	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,074	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0259	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0259	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**8,68**	
46. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,44	99,96	
46. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,48	346,52	
46. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,2109	282319,54	
		Итого материалов:				**1635,08**	
		НР первого уровня	%	56,4		460,15	
		НР второго уровня	%	4,24		123,69	
		Накладные расходы	%	--		583,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		243,27	
		Сметная стоимость:				**3284,18**	12
47	**Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**20,6000**		**4619,55**	9
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,75	15,45	836,74	1
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	0,65714	1022,51	
		Итого оплата труда:				**660,17**	1.
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	0,27604	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,27604	944,68	
47. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,15862	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,15862	1267,10	
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,22248	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,22248	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**95,07**	1

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0206	295123,74	
47. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	0,9167	26060,52	
47. 8	135553 С (21-100401-1101)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	4,141	276,42	
47. 9	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	2,348	355,70	
47.10	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	0,515	346,52	
47.11	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,013802	75443,28	
47.12	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,16686	282319,54	
		Итого материалов:				**3896,93**	
		НР первого уровня	%	56,4		372,34	
		НР второго уровня	%	4,24		211,66	
		Накладные расходы	%	--		583,99	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		416,28	
		Сметная стоимость:				**5619,83**	
48	**Е12-080101-1903 12-080101-1903 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	**м труб**	**9,0000**		**1600,52**	
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,7279	6,551	944,68	
		Итого оплата труда:				**687,63**	
48. 2	2604 С (31-050602-1201)	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0027	725,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	
48. 3	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,00855	205870,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 4	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,02286	282319,54	
		Итого материалов:				**912,67**	
		НР первого уровня	%	59,1		406,39	
		НР второго уровня	%	4,24		85,09	
		Накладные расходы	%	--		491,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,36	
		Сметная стоимость:				**2259,36**	
49	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**76,1600**		**212,03**	
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,029	2,209	858,61	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,060166	1038,55	
		Итого оплата труда:				**25,72**	
49. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,017517	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,017517	1267,10	
49. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,04265	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,04265	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	
49. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,003046	67003,80	
49. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00457	71008,76	
49. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,017517	774991,34	
49. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,060166	93,00	
49. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,030464	120,36	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**185,31**	
		НР первого уровня	%	59,8		15,38	
		НР второго уровня	%	4,24		9,64	
		Накладные расходы	%	--		25,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,96	
		Сметная стоимость:				**256,01**	
50	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**168,0000**		**571,27**	
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,155	26,04	922,81	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,4704	1025,29	
		Итого оплата труда:				**145,91**	
50. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1848	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1848	944,68	
50. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1176	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1176	1267,10	
50. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	3,041	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
50. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,168	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,168	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**16,88**	
50. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	184,8	153,00	2
50. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	329,28	100,88	3
50. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,042	58564,32	

1	2	3	4	5	6	7	8
50.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,1008	51147,90	
		Итого материалов:				**411,35**	
		НР первого уровня	%	56,4		82,29	
		НР второго уровня	%	4,24		27,71	
		Накладные расходы	%	--		110,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,50	
		Сметная стоимость:				**735,78**	1
51	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**33,6000**		**11939,34**	4(
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	91,056	765,48	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	11,424	944,68	
		Итого оплата труда:				**2395,64**	
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	7,392	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,392	944,68	
51. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	4,032	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	4,032	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	4
51. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	34,608	8400,22	29
		Итого материалов:				**8652,23**	29
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	4
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	1
		Накладные расходы	%	--		1914,66	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1108,32	3
		Сметная стоимость:				**14962,32**	50
		Перекрытие					
52	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**35,9500**		**13775,91**	495
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	289,757	847,32	24

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	11,206	954,40	
		Итого оплата труда:				**7126,89**	
52. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,097065	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,097065	944,68	
52. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	17,242	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
52. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	10,267	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	10,267	944,68	
52. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,33793	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,33793	1267,10	
52. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,654	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
52. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,5033	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,5033	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	4
52. 9	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	4,17	107,10	
52.10	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,17975	346328,01	6
52.11	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,355905	39493,92	1
52.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,236	24465,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8
52.13	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,190535	26060,52	
52.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,938295	26060,52	
52.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,030917	32714,52	
52.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	28,401	196,58	
52.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,154225	6598,38	
52.18	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,007	19717,62	
52.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00257	0,092392	93,00	
52.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	30,953	675,59	2
		Итого материалов:				**5820,85**	**20**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	12
		НР второго уровня	%	4,24		730,66	2
		Накладные расходы	%	--		4187,20	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1437,05	5
		Сметная стоимость:				**19400,15**	**69**
53	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,4696**		**190413,29**	**851**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	36
		Накладные расходы	%	--		8073,52	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	70
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**958**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	4,4696		15113,87	
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	16,88	75,446	836,74	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,759824	1267,10	
		Итого оплата труда:				**14339,58**	
54. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,759824	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,759824	1267,10	
54. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,178782	24,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
54. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,307	208,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	
54. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диамстром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,409	91,80	
		Итого материалов:				**275,40**	
		НР первого уровня	%	48,5		6954,70	3
		НР второго уровня	%	4,24		935,71	
		Накладные расходы	%	--		7890,40	3
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1840,34	
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**11**
		Отделка фасада					
55	**Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	205,8800		9562,53	1968
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,3484	71,729	858,61	61
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,111175	1267,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**299,82**	
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,111175	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,111175	1267,10	
		Итого эксплуатация машин:				**1,78**	
55. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	535,288	57,12	
55. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	288,232	130,56	
55. 6	269575 С (21-060901-1601)	Панели фасадные алюминиевые	м2	1,01	207,939	8841,90	18
		Итого материалов:				**9261,61**	**19**
		НР первого уровня	%	54,8		164,30	
		НР второго уровня	%	4,24		412,42	
		Накладные расходы	%	--		576,72	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		811,14	1
		Сметная стоимость:				**10950,39**	**22**
56	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**205,8800**		**2260,40**	**4**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	1,202	247,385	879,78	2
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,333526	1267,10	
		Итого оплата труда:				**1059,20**	**2**
56. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	6,032	17,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
56. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	12,456	10,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
56. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,333526	3290,37	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,333526	1267,10	
56. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	6,238	180,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
56. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	13,382	14,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,90**	
56. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	514,7	254,90	1
56. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	54,352	593,64	
56.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	522,935	87,79	
56.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	514,7	69,36	
		Итого материалов:				**1190,36**	24
		НР первого уровня	%	54,8		580,44	11
		НР второго уровня	%	4,24		120,45	2
		Накладные расходы	%	--		700,89	14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		236,90	4
		Сметная стоимость:				**3198,19**	**65**
57	**Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**185,8800**		**4148,69**	**771**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	0,2357	43,812	847,32	37
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,100375	1267,10	
		Итого оплата труда:				**200,40**	**37**
57. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,100375	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,100375	1267,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	6,524	14,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	
57. 5	135983 С (21-110101-0110)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,105	19,517	34009,75	6
57. 6	147202 С (21-130810-0103)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	204,468	97,92	
57. 7	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	1561,392	31,90	
		Итого материалов:				**3946,70**	7
		НР первого уровня	%	54,8		109,82	
		НР второго уровня	%	4,24		180,56	
		Накладные расходы	%	--		290,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,13	
		Сметная стоимость:				**4794,19**	8
		Двери					
58	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**5,0400**		**1927,29**	
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	0,899	4,531	901,65	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,50904	982,67	
		Итого оплата труда:				**909,83**	
58. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,348768	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0692	0,348768	944,68	
58. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,059976	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0119	0,059976	1267,10	
58. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,090216	477,34	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
58. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,100296	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,100296	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**339,90**	
58. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005292	33558,24	
58. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004032	26060,52	
58. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	4,486	215,22	
58.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,177	982,77	
58.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,10584	346,52	
58.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,208152	196,58	
58.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,89	190,46	
58.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001189	75443,28	
		Итого материалов:				**776,81**	
		НР первого уровня	%	59,8		544,08	
		НР второго уровня	%	4,24		104,79	
		Накладные расходы	%	--		648,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,09	
		Сметная стоимость:				**2782,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,0400**		**25647,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		1087,45	
		Накладные расходы	%	--		1087,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2138,78	
		Сметная стоимость:				**28873,53**	
60	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**15,1200**		**1927,29**	
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	0,899	13,593	901,65	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,527	982,67	
		Итого оплата труда:				**909,83**	
60. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,046	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	1,046	944,68	
60. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,179928	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,179928	1267,10	
60. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,270648	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
60. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,300888	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,300888	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**339,90**	
60. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,015876	33558,24	

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,012096	26060,52	
60. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	13,457	215,22	
60.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	6,532	982,77	
60.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,31752	346,52	
60.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,624456	196,58	
60.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	5,67	190,46	
60.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,003568	75443,28	
		Итого материалов:				**776,81**	**1**
		НР первого уровня	%	59,8		544,08	
		НР второго уровня	%	4,24		104,79	
		Накладные расходы	%	--		648,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,09	
		Сметная стоимость:				**2782,25**	**4**
61	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**15,1200**		**10611,65**	**16(**
		НР второго уровня	%	4,24		449,93	
		Накладные расходы	%	--		449,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		884,93	
		Сметная стоимость:				**11946,51**	**18(**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**Е11-100107-0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**10,0800**		**1541,66**	
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8 922,81)	чел-ч	0,801	8,074	922,81	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,817488	983,64	
		Итого оплата труда:				**818,94**	
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	0,510048	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,510048	944,68	
62. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,098784	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,098784	1267,10	
62. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,132048	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
62. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,208656	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,208656	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**263,80**	
62. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,007661	33558,24	
62. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,007056	26060,52	
62. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	6,552	215,22	1
62.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	2,984	982,77	2
62.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,153216	346,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
62.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,169344	196,58	
62.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,2241	2,259	190,46	
62.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,001724	75443,28	
		Итого материалов:				**538,69**	
		НР первого уровня	%	59,8		489,73	
		НР второго уровня	%	4,24		86,13	
		Накладные расходы	%	--		575,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,40	
		Сметная стоимость:				**2286,93**	
63	**С121-090102-0215 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-16 СТ РК 943-92**	**м2**	**10,0800**		**13411,36**	**13**
		НР второго уровня	%	4,24		568,64	
		Накладные расходы	%	--		568,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1118,40	
		Сметная стоимость:				**15098,40**	**15**
		Окна					
64	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**17,0400**		**3120,90**	**53**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,303	22,203	858,61	19
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,123	895,21	
		Итого оплата труда:				**1177,76**	**20**
64. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,514608	1495,22	
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,514608	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	3,9	18,64	
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч маш.-ч	-- 0,0357	-- 0,608328	-- 1893,09	
64. 6	2875 С (34-030302-0101)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Перфоратор электрический	чел-ч маш.-ч	0,0357 0,3527	0,608328 6,01	944,68 14,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**122,06**	
64. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	19,426	982,77	
64. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	121,666	24,49	
64. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,098	108,14	
64.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	46,178	80,69	
64.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	136,32	9,91	
64.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	73,102	48,98	
		Итого материалов:				**1880,07**	3
		НР первого уровня	%	59,8		704,30	1
		НР второго уровня	%	4,24		162,19	
		Накладные расходы	%	--		866,49	1
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		318,99	
		Сметная стоимость:				**4306,38**	7

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**17,0400**		**22496,25**	3
		ПР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		953,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		953,84	
		Сметная стоимость:	%	8		1876,01	
		Внутренняя отделка				**25326,10**	4
66	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (родбонд)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**364,7700**		**825,37**	30
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	0,37	134,965	901,65	12
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	6,821	839,05	
		Итого оплата труда:				**349,30**	12
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,145908	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,145908	944,68	
66. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	6,092	891,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	6,092	836,74	
66. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,583632	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,583632	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**18,69**	6
66. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	3538,269	48,71	172
66. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	2,298	93,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**473,07**	1
		НР первого уровня	%	54,8		191,42	
		НР второго уровня	%	4,24		43,11	
		Накладные расходы	%	--		234,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,79	
		Сметная стоимость:				**1144,69**	4
67	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**364,7700**		**474,41**	1
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,39	142,26	879,78	1
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,620109	931,98	
		Итого оплата труда:				**344,70**	1
67. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,072954	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,072954	836,74	
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,547155	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,547155	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**3,14**	
67. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,131	84,66	
67. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,064	162,18	
67. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,229805	133333,69	3
67. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	186,033	83,40	1
		Итого материалов:				**128,16**	4
		НР первого уровня	%	54,8		188,89	6
		НР второго уровня	%	4,24		28,12	1
		Накладные расходы	%	--		217,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,31	
		Сметная стоимость:				746,75	2
68	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (родбонд)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**145,7000**		**1004,89**	**1.**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,45	65,565	958,79	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	3,176	839,22	
		Итого оплата труда:				**449,75**	
68. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,07285	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07285	944,68	
68. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,841	891,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,841	836,74	
68. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,26226	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,26226	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**21,83**	
68. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	1647,867	48,71	8
68. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	1,078	93,00	
		Итого материалов:				**551,60**	**8**
		НР первого уровня	%	54,8		246,46	3
		НР второго уровня	%	4,24		53,06	
		Накладные расходы	%	–		299,52	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,35	1
		Сметная стоимость:				**1408,76**	**20**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**145,7000**		**573,92**	
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,49	71,393	879,78	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,26226	932,69	
		Итого оплата труда:				**432,77**	
69. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,02914	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02914	836,74	
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,23312	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,23312	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**3,33**	
69. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,45167	84,66	
69. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,224	162,18	
69. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,100533	133333,69	1
69. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	80,135	83,40	
		Итого материалов:				**139,50**	**20**
		НР первого уровня	%	54,8		237,16	34
		НР второго уровня	%	4,24		34,39	
		Накладные расходы	%	--		271,55	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,64	9
		Сметная стоимость:				**913,10**	**133**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка внутренняя керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**61,3200**		**4439,81**	**2**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	2,7	165,564	922,81	1
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,809424	845,73	
		Итого оплата труда:				**2502,75**	**1**
70. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,067452	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,067452	944,68	
70. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,741972	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,741972	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**21,95**	
70. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,226	31204,08	
70. 6	144533 С (21-130101-1002)	Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,024528	20625,61	
70. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,3066	84,66	
70. 8	149073 С (22-020101-0404)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	61,32	1293,05	
70. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,3066	93,00	
		Итого материалов:				**1926,27**	**11**
		НР первого уровня	%	54,8		1371,51	8
		НР второго уровня	%	4,24		246,40	1
		Накладные расходы	%	--		1617,91	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		484,62	2
		Сметная стоимость:				**6542,33**	**40**
		Устройство полов					

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**		**17,8500**	**1079,05**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,416	7,426	1105,54	
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,17493	901,72	
		Итого оплата труда:				**468,74**	
71.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,071	12,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
71.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,437	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
71.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,069615	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,069615	836,74	
71.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,105315	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,105315	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**56,20**	
71.7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	19,992	229,57	
71.8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,061761	58564,32	
71.9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002499	31967,82	
71.10	147047 С (21-130803-1001)	Встошь	кг	0,005	0,08925	84,66	
71.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,041234	20254,14	

1	2	3	4	5	6	7	8
71.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,016958	54217,08	
		Итого материалов:				**562,94**	
		НР первого уровня	%	60,9		285,46	
		НР второго уровня	%	4,24		57,86	
		Накладные расходы	%	--		343,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,79	
		Сметная стоимость:				**1536,15**	
72	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,8500**		**705,16**	**1**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,251	4,48	1105,54	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,09996	900,35	
		Итого оплата труда:				**282,53**	
72. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,80325	12,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
72. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,65688	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
72. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,041055	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,041055	836,74	
72. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,058905	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,058905	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**27,83**	
72. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	19,992	229,57	
72. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,026953	58564,32	

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001071	31967,82	
72.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,018921	20254,14	
72.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,010174	54217,08	
		Итого материалов:				**399,84**	
		НР первого уровня	%	60,9		172,06	
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	
		Накладные расходы	%	--		209,26	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		73,15	
		Сметная стоимость:				**987,57**	
73	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,8500**		**1601,50**	**2**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,263	4,695	808,52	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,58905	1063,88	
		Итого оплата труда:				**247,75**	
73. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,137445	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,137445	944,68	
73. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,21777	3707,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,21777	1267,10	
73. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,20706	2625,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,20706	944,68	
73. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,91035	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
73. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,026775	1893,09	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,026775	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	
73. 8	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	1,785	6982,75	
73. 9	144635 С (21-130104-0102)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,08925	116050,20	
		Итого материалов:				**1278,53**	
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	
		НР второго уровня	%	4,24		74,30	
		Накладные расходы	%	--		225,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,13	
		Сметная стоимость:				**1972,81**	
74	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (150мм)**	**м2 стяжки**	**17,8500**		**953,04**	**1**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	6,533	765,48	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,226695	836,74	
		Итого оплата труда:				**290,79**	
74. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,83895	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
74. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,226695	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,226695	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	
74. 5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,36414	31866,26	1
74. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,62475	93,00	
		Итого материалов:				**653,33**	1
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	
		НР второго уровня	%	4,24		47,92	
		Накладные расходы	%	--		225,01	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	
		Сметная стоимость:				**1272,29**	
75	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=26**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**17,8500**		**4401,78**	
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,1144	2,042	765,48	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0546	0,97461	836,74	
		Итого оплата труда:				**133,26**	
75. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6032	10,767	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
75. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0546	0,97461	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0546	0,97461	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**88,74**	
75. 5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	2,367	31866,26	
		Итого материалов:				**4225,47**	
		НР первого уровня	%	60,9		81,15	
		НР второго уровня	%	4,24		190,08	
		Накладные расходы	%	--		271,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,84	
		Сметная стоимость:				**5046,85**	
76	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,8500**		**909,35**	
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	6,355	779,59	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,226695	836,74	
		Итого оплата труда:				**288,16**	
76. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,619	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,226695	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,226695	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	
76. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,36414	29828,65	
76. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,62475	93,00	
		Итого материалов:				**611,76**	
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	
		НР второго уровня	%	4,24		46,00	
		Накладные расходы	%	--		221,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,47	
		Сметная стоимость:				**1221,31**	
77	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,8500**		**3187,97**	**5**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,06	18,921	858,61	1
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,52479	860,24	
		Итого оплата труда:				**935,42**	1
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,06426	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,06426	944,68	
77. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,41055	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,41055	836,74	
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,04998	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,04998	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,23205	28118,33	
77. 7	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	18,207	1750,35	
77. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,54621	2322,18	
77. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,687225	93,00	
		Итого материалов:				**2225,53**	
		НР первого уровня	%	60,9		569,67	
		НР второго уровня	%	4,24		159,32	
		Накладные расходы	%	--		728,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,36	
		Сметная стоимость:				**4230,32**	
78	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**127,8500**		**1079,05**	**13**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,416	53,186	1105,54	5
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,253	901,72	
		Итого оплата труда:				**468,74**	5
78. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	7,671	12,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
78. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	10,292	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
78. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,498615	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,498615	836,74	
78. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,754315	1893,09	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,754315	944,68	
		Итого эксплуатация машин:					
78. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	143,192	**56,20** 229,57	
78. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,442361	58564,32	
78. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,017899	31967,82	
78.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,63925	84,66	
78.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,295333	20254,14	
78.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,121457	54217,08	
		Итого материалов:				**562,94**	
		НР первого уровня	%	60,9		285,46	
		НР второго уровня	%	4,24		57,86	
		Накладные расходы	%	--		343,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,79	
		Сметная стоимость:				**1536,15**	19
79	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**127,8500**		**705,16**	**9**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,251	32,09	1105,54	3
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,71596	900,35	
		Итого оплата труда:				**282,53**	3
79. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	5,753	12,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
79. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	4,705	477,34	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
79. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,294055	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,294055	836,74	
79. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,421905	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,421905	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**27,83**	
79. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	143,192	229,57	
79. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,193054	58564,32	
79. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,007671	31967,82	
79.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,135521	20254,14	
79.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,072874	54217,08	
		Итого материалов:				**399,84**	5
		НР первого уровня	%	60,9		172,06	2
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	
		Накладные расходы	%	--		209,26	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	
		Сметная стоимость:				**987,57**	12
80	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**127,8500**		**1601,50**	20
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,263	33,625	808,52	2
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	4,219	1063,88	
		Итого оплата труда:				**247,75**	3
80. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,984445	3505,83	

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,984445	944,68	
			маш.-ч	0,0122	1,56	3707,52	
80. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,56	1267,10	
			маш.-ч	0,0116	1,483	2625,54	
80. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	1,483	944,68	
			маш.-ч	0,051	6,52	94,23	
80. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
			маш.-ч	0,0015	0,191775	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,191775	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	
80. 8	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	12,785	6982,75	
80. 9	144635 С (21-130104-0102)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,63925	116050,20	
		Итого материалов:				**1278,53**	16
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	1
		НР второго уровня	%	4,24		74,30	
		Накладные расходы	%	--		225,18	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,13	1
		Сметная стоимость:				**1972,81**	25
81	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (150мм)**	**м2 стяжки**	**127,8500**		**953,04**	12
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	46,793	765,48	3
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,624	836,74	
		Итого оплата труда:				**290,79**	3
81. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	6,009	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,624	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,624	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	
81. 5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,608	31866,26	
81. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,475	93,00	
		Итого материалов:				**653,33**	
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	
		НР второго уровня	%	4,24		47,92	
		Накладные расходы	%	--		225,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	
		Сметная стоимость:				**1272,29**	1
82	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=26**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**127,8500**		**4401,78**	**56**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,1144	14,626	765,48	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0546	6,981	836,74	
		Итого оплата труда:				**133,26**	1
82. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6032	77,119	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
82. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0546	6,981	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0546	6,981	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**88,74**	1
82. 5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	16,953	31866,26	54
		Итого материалов:				**4225,47**	54
		НР первого уровня	%	60,9		81,15	1
		НР второго уровня	%	4,24		190,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		271,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,84	
		Сметная стоимость:				**5046,85**	
83	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**127,8500**		**909,35**	**1**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	45,515	779,59	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,624	836,74	
		Итого оплата труда:				**288,16**	
83. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,596	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
83. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,624	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,624	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	
83. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,608	29828,65	
83. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,475	93,00	
		Итого материалов:				**611,76**	
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	
		НР второго уровня	%	4,24		46,00	
		Накладные расходы	%	--		221,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,47	
		Сметная стоимость:				**1221,31**	**15**
84	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**127,8500**		**2868,90**	**36**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	0,382	48,839	815,57	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,087	900,23	
		Итого оплата труда:				**319,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,447475	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0035	0,447475	836,74	
84. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,63925	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,63925	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**14,70**	
84. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,063925	232669,98	
84. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,63925	84,66	
84. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	130,407	2378,33	3
		Итого материалов:				**2542,65**	3
		НР первого уровня	%	60,9		194,39	
		НР второго уровня	%	4,24		129,88	
		Накладные расходы	%	--		324,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,45	
		Сметная стоимость:				**3448,63**	44
		Входная группа					
85	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Площадка входной группы из бетона В20, W6. Устройство**	**м3**	**0,5600**		**33797,72**	1
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0,97	0,5432	836,74	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,11284	952,52	
		Итого оплата труда:				**1003,57**	
85. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001512	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001512	944,68	
85. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,032648	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,104608	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,104608	944,68	
85. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,002744	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,002744	1267,10	
85. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00056	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
85. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,003976	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,003976	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**728,34**	
85. 9	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000224	26060,52	
85.10	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000056	32714,52	
85.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0112	196,58	
85.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0168	6598,38	
85.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,004088	93,00	
85.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,02016	915,85	
85.15	279244 С (21-020101-0703)	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5712	31380,89	1
		Итого материалов:				**32257,74**	1
		НР первого уровня	%	48,5		486,73	
		НР второго уровня	%	4,24		1453,66	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1940,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2859,05	
		Сметная стоимость:				**38597,16**	
86	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Ступени железобетонные. Устройство**	**м3**	**0,7560**		**32982,52**	
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	1,79	1,353	836,74	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,217577	955,66	
		Итого оплата труда:				**1772,80**	
86. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002041	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002041	944,68	
86. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,080968	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
86. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,197014	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,197014	944,68	
86. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,007409	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,007409	1267,10	
86. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,000756	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
86. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,032508	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
86. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,011113	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,011113	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1039,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8
86.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,76734	29733,50	
86.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,077112	66,30	
86.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000302	26060,52	
86.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000076	32714,52	
86.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01512	196,58	
86.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,02268	6598,38	
86.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000038	200244,36	
86.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,005519	93,00	
86.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,027216	915,85	
		Итого материалов:				**30445,51**	2
		НР первого уровня	%	48,5		859,81	
		НР второго уровня	%	4,24		1434,91	
		Накладные расходы	%	--		2294,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2822,18	
		Сметная стоимость:				**38099,42**	2
87	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0276**		**190413,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	
88	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
89	**Е11-110101-2803 11-110101-2803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,6200**		**3231,42**	**3**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,16	12,319	973,61	1
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,070092	900,52	
		Итого оплата труда:				**1135,33**	1
89. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037	0,39294	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
89. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,028674	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028674	836,74	
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,041418	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,041418	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**29,08**	
89. 6	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0031	0,032922	58564,32	
89. 7	146073 С (21-130401-0309)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00035	0,003717	281824,98	

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,00531	51147,90	
89. 9	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00035	0,003717	71863,08	
89.10	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с краителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	10,832	1707,88	
		Итого материалов:				**2072,95**	
		НР первого уровня	%	60,9		691,42	
		НР второго уровня	%	4,24		166,33	
		Накладные расходы	%	--		857,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		327,13	
		Сметная стоимость:				**4416,30**	
		Крыльцо					
90	**Е11-090305-0201 11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки криволинейного очертания. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0906**		**29646,70**	
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	14,2	1,287	973,61	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,972	0,178683	1134,64	
		Итого оплата труда:				**16062,77**	
90. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,85	0,348849	296,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
90. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,12	0,010873	20,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
90. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,010873	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,010873	1267,10	
90. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,14	0,103295	4106,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,14	0,103295	1087,90	

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,5	0,045305	5619,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,045305	1267,39	
90. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,001993	5630,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,001993	1463,94	
90. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,012685	23,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
90.10	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,99	0,089704	166,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
90.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,017216	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,017216	944,68	
90.12	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,152225	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9708,05**	
90.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002718	66,30	
90.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001694	2742,30	
90.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000453	327520,00	
90.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000063	33053,57	
90.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,000082	381819,66	

1	2	3	4	5	6	7	8
90.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000906	196,58	
90.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,108732	296,29	
90.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,03262	91,11	
90.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1774323,66	
90.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,001087	208172,82	
90.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000028	302271,47	
90.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000054	376950,05	
90.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000176	345386,51	
		Итого материалов:				**6113,39**	
		НР первого уровня	%	60,9		9782,22	
		НР второго уровня	%	4,24		1671,79	
		Накладные расходы	%	--		11454,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3288,06	
		Сметная стоимость:				**44388,77**	
91	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0587**		**291927,57**	**17**
		НР второго уровня	%	4,24		12377,73	
		Накладные расходы	%	--		12377,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24344,42	
		Сметная стоимость:				**328649,72**	**19**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0319**		**201265,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		8533,68	
		Накладные расходы	%	--		8533,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16783,97	
		Сметная стоимость:				**226583,62**	
93	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия крыльца из сотового поликарбоната. Устройство**	**м2 кровли**	**5,6600**		**556,41**	
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,5663	3,205	879,78	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,02547	1188,29	
		Итого оплата труда:				**503,57**	
93. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,019244	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,019244	1267,10	
93. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,166404	15,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
93. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,3679	18,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
93. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,006226	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,006226	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**14,94**	
93. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,040186	5468,83	

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	17,15	1,46	
		Итого материалов:				**43,25**	
		НР первого уровня	%	56,4		284,01	
		НР второго уровня	%	4,24		35,63	
		Накладные расходы	%	--		319,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	
		Сметная стоимость:				**946,14**	
94	**С121-130502-0407 21-130502-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 25 мм**	**м2**	**5,6600**		**4242,15**	
		НР второго уровня	%	4,24		179,87	
		Накладные расходы	%	--		179,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,76	
		Сметная стоимость:				**4775,78**	
95	**С121-130502-0801 21-130502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль соединительный для поликарбонатных листов**	**м**	**6,0000**		**290,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,32	
		Накладные расходы	%	--		12,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,23	
		Сметная стоимость:				**327,08**	
		Пандус					
96	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,0000**		**1944,13**	**2**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,263	2,893	808,52	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,363	1063,88	
		Итого оплата труда:				**247,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,0847	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0847	944,68	
96. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,1342	3707,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1342	1267,10	
96. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,1276	2625,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,1276	944,68	
96. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,561	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
96. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0165	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0165	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	
96. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,2024	7751,51	
96. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,1012	5462,04	
96.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,3278	6982,75	
96.11	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,1364	98403,14	1
		Итого материалов:				**1621,16**	1
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	
		НР второго уровня	%	4,24		88,83	
		Накладные расходы	%	--		239,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,71	
		Сметная стоимость:				**2358,55**	2

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Площадка пандуса из бетона В30. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**36440,08**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0,97	1,067	836,74	
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,22165	952,52	
		Итого оплата труда:				**1003,57**	
97.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00297	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00297	944,68	
97.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,06413	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
97.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,20548	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,20548	944,68	
97.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00539	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00539	1267,10	
97.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0011	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
97.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00781	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,00781	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**728,34**	
97.9	100641 С (21-020101-1201)	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	33971,44	3
97.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00044	26060,52	
97.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00011	32714,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
97.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,022	196,58	
97.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,033	6598,38	
97.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00803	93,00	
97.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0396	915,85	
		Итого материалов:				**34900,10**	
		НР первого уровня	%	48,5		486,73	
		НР второго уровня	%	4,24		1565,70	
		Накладные расходы	%	--		2052,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3079,40	
		Сметная стоимость:				**41571,91**	
98	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,3000**		**3187,97**	2
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,06	6,678	858,61	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,18522	860,24	
		Итого оплата труда:				**935,42**	
98. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,02268	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0036	0,02268	944,68	
98. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1449	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,023	0,1449	836,74	
98. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,01764	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0028	0,01764	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0819	28118,33	
98. 7	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	6,426	1750,35	
98. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,19278	2322,18	
98. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,24255	93,00	
		Итого материалов:				**2225,53**	
		НР первого уровня	%	60,9		569,67	
		НР второго уровня	%	4,24		159,32	
		Накладные расходы	%	--		728,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,36	
		Сметная стоимость:				**4230,32**	
99	**Е11-090604-0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Пандус. Монтаж металлоконструкции**	**т конструкций**	**0,1418**		**92048,69**	**1**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72)	чел-ч	54,3	7,697	987,72	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	1,026	1087,06	
		Итого оплата труда:				**61503,55**	
99. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	3,813	296,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
99. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01134	4613,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01134	1087,90	
99. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,032602	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,23	0,032602	1267,10	
99. 6	1471 С (33-050104-0102)	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,0567	5104,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	0,0567	1087,90	

1	2	3	4	5	6	7	8
99.7	1924 С (31-050201-0105)	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,87885	2964,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	6,2	0,87885	1087,90	
99.8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,35721	166,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
99.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,046777	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,046777	944,68	
99.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,134663	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**30572,59**	
99.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004253	66,30	
99.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002651	2742,30	
99.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000146	33053,57	
99.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000043	381819,66	
99.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001417	196,58	
99.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,099225	296,29	
99.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,029767	91,11	
99.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1774323,66	

1	2	3	4	5	6	7	8
99.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,004253	208172,82	
99.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000044	302271,47	
99.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000085	376950,05	
99.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000275	345386,51	
		Итого материалов:				**7842,90**	
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	
		НР второго уровня	%	4,24		5490,98	
		Накладные расходы	%	--		42946,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10799,63	
		Сметная стоимость:				**145794,96**	
100	**С121-130205-0702 21-130205-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,0400**		**10947,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		464,16	
		Накладные расходы	%	--		464,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		912,91	
		Сметная стоимость:				**12324,27**	
101	**С121-050110-0202 21-050110-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,0079**		**198124,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		8400,46	
		Накладные расходы	%	--		8400,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16521,96	
		Сметная стоимость:				**223046,41**	

1	2	3	4	5	6	7	8
102	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0629		190413,29	
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				214365,76	
103	С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	29,2000		629,86	
		НР второго уровня	%	4,24		26,71	
		Накладные расходы	%	--		26,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,53	
		Сметная стоимость:				709,09	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1715
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1714
Материалы -			Тенге				745
Всего заработная плата -			Тенге				290
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				323
Местные материалы -			Тенге				321
	Накладные расходы -		Тенге				236
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				156
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				79
	Сметная прибыль -		Тенге				156
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2106
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				
	Сметная заработная плата -		Тенге				290
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				15
Материалы -			Тенге				1
Всего заработная плата -			Тенге				10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				210
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				291
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация					
		Водопровод					
104	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм**	**м**	**20,0000**		**1936,37**	**3**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,64	32,8	973,61	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	2,728	839,82	
		Итого оплата труда:				**1711,27**	
104. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	2,668	2394,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	2,668	836,74	
104. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,01	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01	944,68	
104. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,006	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006	1267,10	
104. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,044	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,044	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**326,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,17	941,46	
104. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,02	3716,90	
104. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,094	316,72	
		Итого материалов:				**13,21**	
		НР первого уровня	%	60,4		1033,61	
		НР второго уровня	%	4,24		125,93	
		Накладные расходы	%	--		1159,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,67	
		Сметная стоимость:				**3343,58**	
105	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,2 мм**	**м**	**17,9800**		**114,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	
		Накладные расходы	%	--		4,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	
		Сметная стоимость:				**128,37**	
106	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**8,0000**		**648,62**	
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,337	2,696	801,46	
		Итого оплата труда:				**270,09**	
106. 2	187512 С (23-021104-1501)	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	8	378,53	
		Итого материалов:				**378,53**	
		НР первого уровня	%	60,4		163,14	
		НР второго уровня	%	4,24		34,42	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		197,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,69	
		Сметная стоимость:				**913,87**	
107	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**1670,41**	
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1,47	13,23	891,06	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,09	944,68	
		Итого оплата труда:				**1319,31**	
107. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	3,15	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
107. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,09	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,09	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	
107. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0099	178042,76	
107. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00126	195385,08	
107. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,018	30195,06	
		Итого материалов:				**283,59**	
		НР первого уровня	%	60,4		796,86	
		НР второго уровня	%	4,24		104,61	
		Накладные расходы	%	--		901,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	
		Сметная стоимость:				**2777,63**	2

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**8,0000**		**7142,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		302,86	
		Накладные расходы	%	--		302,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,67	
		Сметная стоимость:				**8041,49**	
109	**С123-040905-2437 23-040905-2437 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2550,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		108,13	
		Накладные расходы	%	--		108,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,67	
		Сметная стоимость:				**2871,05**	
110	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт.**	**18,0000**		**15,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	
		Накладные расходы	%	--		0,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	
		Сметная стоимость:				17,45	

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 20**	**шт**	**7,0000**		**21,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	
		Накладные расходы	%	--		0,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	
		Сметная стоимость:				**24,63**	
112	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**408,99**	
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,41	0,41	922,81	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
		Итого оплата труда:				**387,80**	
112. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	
112. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,84	
112. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,54	
112. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,10	
		Итого материалов:				**11,71**	
		НР первого уровня	%	60,4		234,23	
		НР второго уровня	%	4,24		27,27	
		Накладные расходы	%	--		261,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	
		Сметная стоимость:				**724,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8
113	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**2541,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	
		Накладные расходы	%	--		107,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,93	
		Сметная стоимость:				**2861,01**	
114	**С123-020302-6101 23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**641,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	
		Накладные расходы	%	--		27,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,51	
		Сметная стоимость:				**722,32**	
115	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**845,66**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,7725	0,7725	922,81	
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	953,64	
		Итого оплата труда:				**748,23**	
115.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1267,10	
115.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
115.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	1893,09	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	
115. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	
		Итого материалов:				**13,68**	
		НР первого уровня	%	60,4		451,93	
		НР второго уровня	%	4,24		55,02	
		Накладные расходы	%	--		506,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,21	
		Сметная стоимость:				**1460,82**	
116	**С123-041013-0415 23-041013-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**16069,80**	**1**
		НР второго уровня	%	4,24		681,36	
		Накладные расходы	%	--		681,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,09	
		Сметная стоимость:				**18091,25**	**1**
117	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1670,41**	
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1,47	1,47	891,06	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
		Итого оплата труда:				**1319,31**	
117. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
117. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178042,76	
117. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	
117. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	
		Итого материалов:				**283,59**	
		НР первого уровня	%	60,4		796,86	
		НР второго уровня	%	4,24		104,61	
		Накладные расходы	%	--		901,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	
		Сметная стоимость:				**2777,63**	
118	**С123-041001-0401 23-041001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**1776,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		75,32	
		Накладные расходы	%	--		75,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,14	
		Сметная стоимость:				**1999,82**	
119	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка футляра водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 40 мм**	**м**	**2,0000**		**1529,28**	
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,4	2,8	973,61	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	0,123	844,98	
		Итого оплата труда:				**1415,02**	
119. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	0,116	2394,70	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	0,116	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
119. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,0008	1267,20	
119. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,0062	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,0062	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**146,08**	
119. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,0206	941,46	
119. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,00242	3716,90	
119. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	0,0376	316,72	
		Итого материалов:				**20,15**	
		НР первого уровня	%	60,4		854,67	
		НР второго уровня	%	4,24		101,08	
		Накладные расходы	%	--		955,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,80	
		Сметная стоимость:				**2683,83**	
120	**С123-010501-1506 23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,0200**		**326,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,84	
		Накладные расходы	%	--		13,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,23	
		Сметная стоимость:				**367,59**	

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм**	**м**	**12,0000**		**1936,37**	
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,64	19,68	973,61	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	1,637	839,82	
		Итого оплата труда:				**1711,27**	
121. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,601	2394,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	1,601	836,74	
121. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,006	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,006	944,68	
121. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036	1267,10	
121. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0264	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0264	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**326,44**	
121. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,102	941,46	
121. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,012	3716,90	
121. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,0564	316,72	
		Итого материалов:				**13,21**	
		НР первого уровня	%	60,4		1033,61	1
		НР второго уровня	%	4,24		125,93	
		Накладные расходы	%	--		1159,54	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,67	
		Сметная стоимость:				**3343,58**	4

1	2	3	4	5	6	7	8
122	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2,2280**		**114,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	
		Накладные расходы	%	--		4,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	
		Сметная стоимость:				**128,37**	
123	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**5,0000**		**648,62**	
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,337	1,685	801,46	
		Итого оплата труда:				**270,09**	
123. 2	187512 С (23-021104-1501)	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	5	378,53	
		Итого материалов:				**378,53**	
		НР первого уровня	%	60,4		163,14	
		НР второго уровня	%	4,24		34,42	
		Накладные расходы	%	--		197,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,69	
		Сметная стоимость:				**913,87**	
124	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1670,41**	**1**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1,47	8,82	891,06	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06	944,68	
		Итого оплата труда:				**1319,31**	
124. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	165,80	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
124.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	
124.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	178042,76	
124.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	
124.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	
		Итого материалов:				**283,59**	
		НР первого уровня	%	60,4		796,86	
		НР второго уровня	%	4,24		104,61	
		Накладные расходы	%	--		901,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	
		Сметная стоимость:				**2777,63**	1
125	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**5,0000**		**7142,96**	3
		НР второго уровня	%	4,24		302,86	
		Накладные расходы	%	--		302,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,67	
		Сметная стоимость:				**8041,49**	4
126	**С123-040905-2437 23-040905-2437 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2550,25**	2
		НР второго уровня	%	4,24		108,13	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		108,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,67	
		Сметная стоимость:				**2871,05**	
127	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт.**	**13,0000**		**15,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	
		Накладные расходы	%	--		0,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	
		Сметная стоимость:				**17,45**	
128	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**21,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	
		Накладные расходы	%	--		0,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	
		Сметная стоимость:				**24,63**	
129	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**408,99**	
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,41	0,41	922,81	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
		Итого оплата труда:				**387,80**	
129. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	
129. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,84	

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,54	
129. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,10	
		Итого материалов:				**11,71**	
		НР первого уровня	%	60,4		234,23	
		НР второго уровня	%	4,24		27,27	
		Накладные расходы	%	--		261,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	
		Сметная стоимость:				**724,13**	
130	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**2541,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	
		Накладные расходы	%	--		107,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,93	
		Сметная стоимость:				**2861,01**	
131	**С123-020302-6101 23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**641,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	
		Накладные расходы	%	--		27,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,51	
		Сметная стоимость:				**722,32**	
132	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**845,66**	
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,7725	0,7725	922,81	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	953,64	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**748,23**	
132. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1267,10	
132. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
132. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	
132. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	
		Итого материалов:				**13,68**	
		НР первого уровня	%	60,4		451,93	
		НР второго уровня	%	4,24		55,02	
		Накладные расходы	%	--		506,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,21	
		Сметная стоимость:				**1460,82**	
133	**С123-041013-0415 23-041013-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**16069,80**	**1**
		НР второго уровня	%	4,24		681,36	
		Накладные расходы	%	--		681,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,09	
		Сметная стоимость:				**18091,25**	**1**
134	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**1825,01**	**1**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	1,56	1,56	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,027	892,71	
		Итого оплата труда:				**1497,80**	
134. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	10,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
134. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,013	836,74	
134. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,014	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,014	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**46,16**	
134. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	25559,81	
134. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	339,66	
134. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	110,23	
134. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	304,84	
134.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00014	0,00014	1083812,96	
134.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	400,10	
134.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,027	247,10	
		Итого материалов:				**305,15**	
		НР первого уровня	%	60.4		904,67	
		НР второго уровня	%	4,24		115,74	
		Накладные расходы	%	--		1020,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,63	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3073,06**	
		Канализация					
135	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**4,0000**		**839,10**	
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,584	2,336	973,61	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0012	1052,17	
		Итого оплата труда:				**568,90**	
135. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	944,68	
135. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	1267,10	
135. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**0,89**	
135. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000048	179532,98	
135. 7	269832 С (23-010506-0203)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	3,992	268,01	
		Итого материалов:				**269,63**	
		НР первого уровня	%	60,4		343,62	
		НР второго уровня	%	4,24		50,15	
		Накладные расходы	%	--		393,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,63	
		Сметная стоимость:				**1331,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**13,0000**		**1532,86**	
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2 973,61)	чел-ч	0,56	7,28	973,61	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0091	1036,80	
		Итого оплата труда:				**545,95**	
136. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0039	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0039	944,68	
136. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0026	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0026	1267,10	
136. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0026	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0026	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	
136. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диамстром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000346	179532,98	
136. 7	269838 С (23-010506-0209)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	12,974	982,69	1
		Итого материалов:				**985,50**	1
		НР первого уровня	%	60,4		329,75	
		НР второго уровня	%	4,24		78,97	
		Накладные расходы	%	--		408,73	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		155,33	
		Сметная стоимость:				**2096,92**	2

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**С123-020303-2406 23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1224,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		51,93	
		Накладные расходы	%	--		51,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,14	
		Сметная стоимость:				**1378,92**	
138	**С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**5465,22**	**1**
		НР второго уровня	%	4,24		231,73	
		Накладные расходы	%	--		231,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,76	
		Сметная стоимость:				**6152,70**	**1**
139	**С123-020302-1006 23-020302-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**858,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,38	
		Накладные расходы	%	--		36,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,56	
		Сметная стоимость:				**966,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**858,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,38	
		Накладные расходы	%	--		36,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,55	
		Сметная стоимость:				**965,95**	
141	**С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1267,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		53,76	
		Накладные расходы	%	--		53,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,74	
		Сметная стоимость:				**1427,44**	
142	**С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизии, d 100 мм**	**шт**	**2,0000**		**2828,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		119,94	
		Накладные расходы	%	--		119,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,89	
		Сметная стоимость:				**3184,49**	
143	**Е11-160501-0210 11-160501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1458,47**	

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,14	1,14	934,10	
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1329	0,1329	846,48	
		Итого оплата труда:				**1177,37**	
143. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,123	0,123	2394,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,123	0,123	836,74	
143. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0014	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0014	944,68	
143. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	1267,10	
143. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,0078	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,0078	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**316,77**	
143. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0027	0,0027	941,46	
143. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00032	0,00032	3716,90	
143. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2308	0,2308	316,72	
		Итого материалов:				**76,83**	
		НР первого уровня	%	60,4		711,13	
		НР второго уровня	%	4,24		91,99	
		Накладные расходы	%	--		803,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,93	
		Сметная стоимость:				**2442,52**	

1	2	3	4	5	6	7	8
144	С123-010501-1515 23-010501-1515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,0000		3718,78	
		НР второго уровня	%	4,24		157,68	
		Накладные расходы	%	--		157,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,12	
		Сметная стоимость:				4186,57	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				31
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				18
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				1
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				21
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				12
Материалы -			Тенге				2
Всего заработная плата -			Тенге				9
Сдача и испытание -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				6
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				1
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				21
		Нормативная трудосмкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42
		Нормативная трудосмкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9

РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение

145	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		8363,63	8

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	3	3	973,61	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58	1105,89	
		Итого оплата труда:				**3562,25**	
145. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,29	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1267,10	
145. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	1,15	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
145. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,29	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1892,25**	
145. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,025	136561,48	
145. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	
145. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	222237,60	
145. 9	249434 С (22-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,03	0,03	534,68	
		Итого материалов:				**3550,55**	
		НР первого уровня	%	42,8		1524,64	
		НР второго уровня	%	4,24		419,26	
		Накладные расходы	%	--		1943,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		824,60	
		Сметная стоимость:				**11132,14**	1
146	**С123-070201-0421 23-070201-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8498,18**	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		360,32	
		Накладные расходы	%	--		360,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,68	
		Сметная стоимость:				**9567,18**	
147	**С123-070204-0831 23-070204-0831 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1311,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		55,62	
		Накладные расходы	%	--		55,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,39	
		Сметная стоимость:				**1476,72**	
148	**С123-070501-0801 23-070501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**2733,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		115,92	
		Накладные расходы	%	--		115,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,99	
		Сметная стоимость:				**3077,90**	
149	**С123-070204-0802 23-070204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**658,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,93	
		Накладные расходы	%	--		27,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	
		Сметная стоимость:				**741,60**	

1	2	3	4	5	6	7	8
150	**С123-070204-0808 23-070204-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**589,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,00	
		Накладные расходы	%	--		25,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49,16	
		Сметная стоимость:				**663,69**	
151	**С123-070204-0810 23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**589,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,00	
		Накладные расходы	%	--		25,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49,16	
		Сметная стоимость:				**663,69**	
152	**С123-070204-0812 23-070204-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**589,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,00	
		Накладные расходы	%	--		25,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49,16	
		Сметная стоимость:				**663,69**	

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**3840,63**	**3(**
		НР второго уровня	%	4,24		162,84	
		Накладные расходы	%	--		162,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,28	
		Сметная стоимость:				**4323,75**	**3**
154	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3840,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		162,84	
		Накладные расходы	%	--		162,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,28	
		Сметная стоимость:				**4323,75**	
155	**С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шина нулевая N12 отверстий ГОСТ 15176**	**шт.**	**1,0000**		**965,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		40,94	
		Накладные расходы	%	--		40,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,53	
		Сметная стоимость:				**1087,11**	
156	**Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**2517,53**	
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	2	2	973,61	
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1105,89	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1969,34**	
156. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1267,10	
156. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
156. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,23	14,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**61,97**	
156. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	429,00	
156. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621,04	
156. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,63	
156. 9	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,84	
156.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	
156.11	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	
156.12	249434 С (22-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,2	0,2	534,68	
		Итого материалов:				**508,34**	
		НР первого уровня	%	42,8		842,88	
		НР второго уровня	%	4,24		142,48	
		Накладные расходы	%	--		985,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,23	
		Сметная стоимость:				**3783,12**	

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**С123-070204-1515 23-070204-1515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**894,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,92	
		Накладные расходы	%	--		37,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,57	
		Сметная стоимость:				**1006,74**	
158	**С123-070204-0808 23-070204-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**589,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,00	
		Накладные расходы	%	--		25,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,16	
		Сметная стоимость:				**663,69**	
159	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3840,63**	**1**
		НР второго уровня	%	4,24		162,84	
		Накладные расходы	%	--		162,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,28	
		Сметная стоимость:				**4323,75**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
160	**С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шина нулевая N12 отверстий ГОСТ 15176**	**шт.**	**1,0000**		**965,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		40,94	
		Накладные расходы	%	--		40,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,53	
		Сметная стоимость:				**1087,11**	
161	**Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**29,0000**		**3878,56**	**11**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	2,01	58,29	869,19	
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	23,49	944,68	
		Итого оплата труда:				**2512,26**	
161. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	20,3	2723,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	20,3	944,68	
161. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	3,19	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	3,19	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2114,87**	
161. 5	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,29	1336,06	
161. 6	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00174	54217,08	
		Итого материалов:				**16,61**	
		НР первого уровня	%	61,7		1550,07	
		НР второго уровня	%	4,24		230,17	
		Накладные расходы	%	--		1780,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,70	
		Сметная стоимость:				**6111,50**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	**С123-070106-0505 23-070106-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники ARS/R UNI LED 600**	**шт.**	**12,0000**		**46095,62**	**55**
		НР второго уровня	%	4,24		1954,45	2
		Накладные расходы	%	--		1954,45	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3844,01	4
		Сметная стоимость:				**51894,08**	**62**
163	**С123-070106-0301 23-070106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники ARS/R UNI LED 600 EM**	**шт.**	**1,0000**		**75146,31**	**7**
		НР второго уровня	%	4,24		3186,20	
		Накладные расходы	%	--		3186,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6266,60	
		Сметная стоимость:				**84599,11**	**8**
164	**С123-070106-1301 23-070106-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники OPL/R ECO LED 600**	**шт.**	**5,0000**		**29293,11**	**14**
		НР второго уровня	%	4,24		1242,03	
		Накладные расходы	%	--		1242,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2442,81	1
		Сметная стоимость:				**32977,95**	**16**

1	2	3	4	5	6	7	8
165	**С123-070106-1301 23-070106-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники OPL/R ECO LED 600 EM**	**шт.**	**1,0000**		**29293,11**	**2**
		НР второго уровня	%	4,24		1242,03	
		Накладные расходы	%	--		1242,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2442,81	
		Сметная стоимость:				**32977,95**	3
166	**С123-070106-0517 23-070106-0517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники GRANDA NBT LED 18**	**шт.**	**3,0000**		**34653,01**	**10**
		НР второго уровня	%	4,24		1469,29	
		Накладные расходы	%	--		1469,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2889,78	
		Сметная стоимость:				**39012,08**	**11**
167	**С123-070101-0904 23-070101-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники CD LED 18**	**шт.**	**4,0000**		**108,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,60	
		Накладные расходы	%	--		4,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,04	
		Сметная стоимость:				**122,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8
168	**С123-070106-1303 23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники OPL/S ECO LED 1200 EM**	**шт.**	**3,0000**		**31410,88**	**9**
		НР второго уровня	%	4,24		1331,82	
		Накладные расходы	%	--		1331,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,42	
		Сметная стоимость:				**35362,12**	**10**
169	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**20,0000**		**296,77**	
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,29	5,8	973,61	
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,016	1105,89	
		Итого оплата труда:				**283,23**	
169. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,008	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008	1267,10	
169. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,008	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	
169. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00063	19922,50	
169. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	20,4	11,22	
		Итого материалов:				**12,07**	
		НР первого уровня	%	42,8		121,22	
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	
		Накладные расходы	%	--		138,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	
		Сметная стоимость:				**470,57**	

1	2	3	4	5	6	7	8
170	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**18,0000**		**201,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	
		Накладные расходы	%	--		8,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	
		Сметная стоимость:				**226,34**	
171	**С123-070218-1801 23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**615,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		26,08	
		Накладные расходы	%	--		26,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	
		Сметная стоимость:				**692,49**	
172	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**29,0000**		**353,78**	**1**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,34	9,86	973,61	
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0232	1105,89	
		Итого оплата труда:				**331,91**	
172. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0116	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0116	1267,10	
172. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0116	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0116	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8
172. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000914	19922,50	
172. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000435	381819,66	
172. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1218	621,04	
172. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	29,58	11,22	
		Итого материалов:				**20,41**	
		НР первого уровня	%	42,8		142,06	
		НР второго уровня	%	4,24		21,02	
		Накладные расходы	%	--		163,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,35	
		Сметная стоимость:				**558,21**	
173	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**19,0000**		**340,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,45	
		Накладные расходы	%	--		14,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	
		Сметная стоимость:				**383,60**	
174	**С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**8,0000**		**514,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,83	
		Накладные расходы	%	--		21,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,94	
		Сметная стоимость:				**579,63**	

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**1330,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		56,40	
		Накладные расходы	%	--		56,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,93	
		Сметная стоимость:				**1497,60**	
176	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**24,0000**		**482,70**	**1**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,5	12	958,79	
		Итого оплата труда:				**479,39**	1
176. 2	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00024	125,46	
176. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0012	19922,50	
176. 4	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00024	230676,23	
		Итого материалов:				**3,30**	
		НР первого уровня	%	40,6		194,63	
		НР второго уровня	%	4,24		28,72	
		Накладные расходы	%	--		223,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,48	
		Сметная стоимость:				**762,54**	**1**
177	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**24,0000**		**37,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,09	
		Сметная стоимость:				**41,70**	
178	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепежной материал (метизы)**	**кг**	**2,0000**		**511,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	
		Накладные расходы	%	--		21,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	
		Сметная стоимость:				**575,30**	
179	**С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут**	**шт.**	**5,0000**		**111,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,73	
		Накладные расходы	%	--		4,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	
		Сметная стоимость:				**125,55**	
180	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка труб**	**м**	**6,0000**		**210,93**	
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,1	0,6	944,68	
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,2268	892,28	
		Итого оплата труда:				**128,20**	
180. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0234	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0234	1267,10	
180. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,18	2333,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
180. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,18	10,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--		
180. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0234	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0234	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**93,21**	
180. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0024	337,28	
180. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000048	281414,94	
180. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,000576	1671,53	
180.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000246	2673,63	
180.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00003	3979654,61	
180.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000499	361,08	
180.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0036	1112,06	
		Итого материалов:				**23,25**	
		НР первого уровня	%	42,8		54,87	
		НР второго уровня	%	4,24		11,27	
		Накладные расходы	%	--		66,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,17	
		Сметная стоимость:				**299,23**	

1	2	3	4	5	6	7	8
181	**С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**6,0000**		**111,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	
		Накладные расходы	%	--		4,72	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		9,28	
		Сметная стоимость:				**125,31**	
182	**С121-130809-0401 21-130809-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолента ПВХ красный, синий, желто-зеленый**	**1000 м**	**0,2000**		**71771,00**	**1**
		НР второго уровня	%	4,24		3043,09	
		Накладные расходы	%	--		3043,09	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		5985,13	
		Сметная стоимость:				**80799,22**	**1**
183	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка труб**	**м**	**175,0000**		**210,93**	**3**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,1	17,5	944,68	1
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	6,615	892,28	
		Итого оплата труда:				**128,20**	**2**
183. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,6825	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,6825	1267,10	
183. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,25	2333,22	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	5,25	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
183. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,25	10,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
183. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,6825	2393,83	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,6825	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**93,21**	
183. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,07	337,28	
183. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0014	281414,94	
183. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,0168	1671,53	
183.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,007175	2673,63	
183.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000875	3979654,61	
183.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,01456	361,08	
183.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,105	1112,06	
		Итого материалов:				**23,25**	
		НР первого уровня	%	42,8		54,87	
		НР второго уровня	%	4,24		11,27	
		Накладные расходы	%	--		66,14	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,17	
		Сметная стоимость:				**299,23**	5

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**160,0000**		**52,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,21	
		Накладные расходы	%	--		2,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	
		Сметная стоимость:				**58,65**	
185	**С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**15,0000**		**69,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,95	
		Накладные расходы	%	--		2,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	
		Сметная стоимость:				**78,20**	
186	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**712,0000**		**264,59**	**18**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,13	92,56	922,81	8
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	26,914	1105,89	2
		Итого оплата труда:				**161,77**	**11**
186. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	13,457	3473,70	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	13,457	1267,10	
186. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	19,224	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
186. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	13,457	2393,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	13,457	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	24,564	14,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**115,87**	8
186. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,139	621,04	
186. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	0,3916	1671,53	
186. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,013528	222237,60	
186.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	2,919	2673,63	
186.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	2,136	1723,80	
186.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	1,139	4010,64	
186.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,1424	361,08	
		Итого материалов:				**28,76**	2
		НР первого уровня	%	42,8		69,24	4
		НР второго уровня	%	4,24		14,15	1
		Накладные расходы	%	--		83,39	5
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27,84	1
		Сметная стоимость:				**375,82**	26
187	**С123-060128-0703 23-060128-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0880**		**134930,39**	11
		НР второго уровня	%	4,24		5721,05	
		Накладные расходы	%	--		5721,05	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11252,12	
		Сметная стоимость:				**151903,55**	1

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**С123-060128-0802 23-060128-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6000**		**200725,40**	**12**
		НР второго уровня	%	4,24		8510,76	
		Накладные расходы	%	--		8510,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16738,89	
		Сметная стоимость:				**225975,05**	**1**
189	**С123-060128-0803 23-060128-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0240**		**365030,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		15477,28	
		Накладные расходы	%	--		15477,28	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30440,60	
		Сметная стоимость:				**410948,07**	
190	**С123-060902-0314 23-060902-0314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0200**		**378435,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		16045,68	
		Накладные расходы	%	--		16045,68	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		31558,52	
		Сметная стоимость:				**426039,96**	

1	2	3	4	5	6	7	8
191	**С123-061702-0902 23-061702-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0200**		**26413,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		1119,94	
		Накладные расходы	%	--		1119,94	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2202,68	
		Сметная стоимость:				**29736,22**	
192	**С121-050199-9903 21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая 25х4,0 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0047**		**170961,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		7248,76	
		Накладные расходы	%	--		7248,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14256,80	
		Сметная стоимость:				**192466,83**	
193	**С121-050199-9903 21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая 40х4,0 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1008**		**170961,27**	**1**
		НР второго уровня	%	4,24		7248,76	
		Накладные расходы	%	--		7248,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14256,80	
		Сметная стоимость:				**192466,83**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
194	С121-050304-0203 21-050304-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0632		604006,35	3
		НР второго уровня	%	4,24		25609,87	
		Накладные расходы	%	--		25609,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50369,30	
		Сметная стоимость:				679985,52	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				169
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				26
Материалы -			Тенге				2
Всего заработная плата -			Тенге				17
	Накладные расходы -		Тенге				8
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				7
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				1
	Сметная прибыль -		Тенге				2
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				38
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				
	Сметная заработная плата -		Тенге				17
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				143
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				7
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				132
	Накладные расходы -		Тенге				10
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				4
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				6
	Сметная прибыль -		Тенге				12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				166
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				
	Сметная заработная плата -		Тенге				7
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				204
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				
	Сметная заработная плата -		Тенге				24
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1917

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				30
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				154
		- перевозка грузов	Тенге				
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
	Накладные расходы I уровня		Тенге				17
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				209
	Накладные расходы II уровня		Тенге				8
	ИТОГО:		Тенге				218
	Сметная прибыль		Тенге				17
	ИТОГО по смете:		Тенге				235
	ИТОГО по смете:		Тенге				235
	Итого с временными 1,5%		Тенге				3
	Итого		Тенге				239
	Зимнее удорож 1,35%		Тенге				3
	Итого		Тенге				242
	В том числе на 2018 г 25%		Тенге				60
	В том числе на 2019 г 75%		Тенге				181
	В том числе в текущих ценах 2018 года коэф к= 1,0599383		Тенге				256
	Итого с уменьшением коэф к= 0,87		Тенге				22321
	НДС 12%		Тенге				2678
	Итого с НДС 12%		Тенге				25000
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				25000

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Городской отдел строительства" **Т.К.Басаров**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Еламан Ойл" **А.С.Елеманов**

ТЕХНАДЗОР: Директор ТОО "ALIMANS Ltd" **А.В. Самара**