Заказчик **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

Подрядчик **ТОО "GeoLine"**

Объект **«Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Кенес Байзакского района Жамбылской области»**

Договор подряда **№02/18 от 22.02.2018г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №2 на 30 мая 2018 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)						
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	84 686 974	56 532 284				6 057 030,43	56 532 284
2	Итого	84 686 974	56 532 284				6 057 030,43	56 532 284
3	**Итого к оплате**	**84 686 974**	**56 532 284**					**56 532 284**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Сулеймен Ж. Б.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «GeoLine»

Директор _____ **Пастух А.В.**

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «Компания «IMPULSE LTD»

Подрядчик: ТОО «GeoLine»

Стройка: Наружные сети. Поселковая сеть

Объект: «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а.Кенес Байзакского района Жамбылской области»

Договор подряда (контракт) №02/18 от 22.02.2018г.

Акт приемки выполненных работ №2 на 30 мая 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	27882,46	100,25	2795341
2.	2.	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	862,34	3529,66	3043784
3.	3.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	514,80	180,18	92758
4.	4.	41-010101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т	900,90	295,63	266333
5.	5.	11-010102-0601 РСНБ	Грунты 1-2 группы. Работа на	м3 грунта	514,80	17,00	8751

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	отвале				
6.	6.	11-010104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	27861,60	26,53	739157
7.	7.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27861,60	185,48	5167838
8.	8.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,40	1115,51	136538
9.	9.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	881,60	3973,19	3502777
		Раздел: Водопровод В1					
10.	10.	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	9,80	358434,98	3511086
11.	11.	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	9899,62	1215,83	12036261
12.	12.	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Футляры при проходе через дороги.Трубы в одопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с г идравлическим испытанием	км трубопровода	0,22	1413275,63	317139
13.	13.	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм,. толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	225,30	13159,87	2964887
14.	14.	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Футляры при проходе через стенки колодца.Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,36	13159,87	991728
15.	15.	23-020103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные и з углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	3,00	564,84	1695
16.	16.	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	33,00	86655,90	2859645

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	23-020803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	12,00	158210,20	1898522
18.	18.	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Устан овка	шт.	48,00	3134,73	150467
19.	19.	23-030103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	48,00	65766,16	3156776
20.	20.	23-020803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подстав кой для труб DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	3,00	166836,10	500508
21.	21.	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15,00	1406,91	21104
22.	22.	23-040501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	15,00	2467,32	37010
23.	23.	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	33,00	2329,65	76879
24.	24.	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обр езиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, тип а SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	33,00	45173,43	1490723
25.	25.	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам д иаметром 100 мм. Приварка	фланец	63,00	1158,14	72963
26.	26.	23-020103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	63,00	3209,49	202198
27.	27.	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	12,00	2537,20	30446
28.	28.	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	12,00	63559,44	762713
29.	29.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,20	22910,12	4674
30.	30.	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,00	2329,65	6989
31.	31.	23-041001-0107 РСНБ	Клапан обратный межфланцевый	шт.	3,00	10573,04	31719

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	сталь ной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91				
32.	32.	23-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 30° до 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	771,16	6940
33.	33.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные с варные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,48	926460,41	1367562
34.	34.	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Фасонные части.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	141,12	1640,69	231534

ИТОГО: 48485445

В том числе :

Накладные расходы			6717666
Сметная прибыль			3591514
Итого с временными	2,9 %	1406078	49891523
Итого с зимними удорожаниями	1,17 %	583731	50475254
Итого с НДС	12 %	6057030	56 532 284

Заказчик:
ТОО «Компания «IMPULSE LTD»

Директор Сулеймен Ж. Б

Подрядчик
ТОО «GeoLine»

Директор Пастух А.В.