Форма-2
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахста
делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года № 170

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Городской отдел строительства"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Еламан Ойл"
**ДОГОВОР:** № 149 от 27 апреля 2018 года
Наименование объекта Строительство участкового пункта полиции в районе поселка Томарлы Кайыршахтинский сельский округ **тип 1/1 (С наружными инженерными сетями)**

Наименование объекта - Здание участкового пункта полиции

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1**
**за июнь месяц 2018 года**

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы** | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | |
| **1** | **Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **98,6730** | | **90,77** | |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,00888 | 0,876216 | 765,48 | |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 1,904 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,25** | |
| 1. 3 | 2264 С (31-010201-0103) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 1,904 | 4350,93 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 1,904 | 1267,10 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **83,97** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 18,47 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,63 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,10 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,11 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **122,98** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **75,5410** | | **14,09** | |
| 2. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 0,287056 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,81** | |
| 2. 2 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0038 | 0,287056 | 3707,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0038 | 0,287056 | 1267,10 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,09** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 2,85 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,72 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,56 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,41 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19,06** | |
| **3** | **С341-020102-1012 41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км** | **т** | **21,8295** | | **299,85** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,71 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,71 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,01 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337,57** | |
| **4** | **Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **75,5410** | | **129,75** | |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) | чел-ч | 0,108 | 8,158 | 705,51 | |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 1,983 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **100,99** | |
| 4. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 1,983 | 1994,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 1,983 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 7,932 | 11,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **53,55** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 59,69 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,03 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 67,72 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,80 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213,26** | |
| | | **Фундаменты** | | | | | |
| | | **ФМ-1** | | | | | |
| **5** | **Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** | **м3 подушки** | **6,0200** | | **11284,58** | |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 1,99 | 11,98 | 801,46 | |
| 5. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0806 | 0,485212 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1671,05** | |
| 5. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0806 | 0,485212 | 1994,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0806 | 0,485212 | 944,68 | |
| 5. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,1612 | 0,970424 | 11,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **162,58** | |
| 5. 5 | 100072 С (21-010201-0503) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 8,368 | 6854,02 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9527,09** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,4 | | 992,60 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 520,55 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1513,15 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1023,82 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13821,55** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Е11-060101-0119<br>11-060101-0119<br>РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство** | **м3** | **50,8690** | | **36562,79** | **1** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 2,82 | 143,451 | 847,32 | |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 11,501 | 950,24 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2604,29** | |
| 6. 3 | 112 С<br>(31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,137346 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,137346 | 944,68 | |
| 6. 4 | 403 С<br>(31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 8,536 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 6. 5 | 698 С<br>(31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 10,835 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 10,835 | 944,68 | |
| 6. 6 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,198389 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0039 | 0,198389 | 1267,10 | |
| 6. 7 | 1794 С<br>(34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,376431 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 6. 8 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,330649 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,330649 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **824,73** | |
| 6. 9 | 100868 М<br>(21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 51,632 | 31866,26 | 1 |
| 6.10 | 128070 С<br>(21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 14,243 | 66,30 | |
| 6.11 | 131600 С<br>(21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,111912 | 26060,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,012717 | 32714,52 | |
| 6.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 9,156 | 196,58 | |
| 6.14 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 4,487 | 6598,38 | |
| 6.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,143959 | 93,00 | |
| 6.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 22,789 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33348,62** | 1 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1263,08 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1603,82 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2866,90 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3154,38 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42584,07** | 2 |
| **7** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4678** | | **190413,29** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | |
| **8** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4930** | | **190413,29** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | |
| | | ФМ-2 | | | | | |
| **9** | **Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** | **м3 подушки** | **2,4425** | | **11284,58** | |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 1,99 | 4,861 | 801,46 | |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0806 | 0,196865 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1671,05** | |
| 9. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0806 | 0,196865 | 1994,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0806 | 0,196865 | 944,68 | |
| 9. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,1612 | 0,393731 | 11,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **162,58** | |
| 9. 5 | 100072 С (21-010201-0503) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 3,395 | 6854,02 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9527,09** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,4 | | 992,60 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 520,55 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1513,15 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1023,82 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13821,55** | |
| **10** | **Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство** | **м3** | **8,7930** | | **36562,79** | |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 2,82 | 24,796 | 847,32 | |
| 10. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 1,988 | 950,24 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2604,29** | |
| 10. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,023741 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0027 | 0,023741 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 1,475 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 10. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 1,873 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 1,873 | 944,68 | |
| 10. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,034293 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,034293 | 1267,10 | |
| 10. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,065068 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 10. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,057154 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,057154 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **824,73** | |
| 10. 9 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 8,925 | 31866,26 | |
| 10.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 2,462 | 66,30 | |
| 10.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,019345 | 26060,52 | |
| 10.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,002198 | 32714,52 | |
| 10.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 1,583 | 196,58 | |
| 10.14 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,775543 | 6598,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,024884 | 93,00 | |
| 10.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 3,939 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33348,62** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1263,08 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1603,82 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2866,90 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3154,38 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42584,07** | |
| **11** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1734** | | **190413,29** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | |
| **12** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1734** | | **194481,14** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |
| **13** | **Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **224,0500** | | **751,34** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1) | чел-ч | 0,212 | 47,499 | 934,10 | |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,4481 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **199,92** | |
| 13. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 4,369 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | - | |
| 13. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,4481 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,4481 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,09** | |
| 13. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 537,72 | 212,16 | |
| 13. 6 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,035848 | 117236,52 | |
| 13. 7 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,053772 | 51147,90 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **540,22** | |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 101,56 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,16 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 137,72 | |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 71,12 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **960,19** | |
| **14** | **Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой** | **м2** | **47,8000** | | **1944,16** | |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72) | чел-ч | 0,94 | 44,932 | 987,72 | |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 1,434 | 908,70 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **955,72** | |
| 14. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,478 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,478 | 944,68 | |
| 14. 4 | 1007 С (31-030101-0601) | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,01 | 0,478 | 891,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,478 | 836,74 | |
| 14. 5 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 0,478 | 35,69 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 14. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,478 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,478 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63,26** | |
| 14. 7 | 100393 С (21-010405-0101) | Песок кварцевый | т | 0,004 | 0,1912 | 744,62 | |
| 14. 8 | 135531 С (21-100401-0501) | Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,14 | 54,492 | 186,66 | |
| 14. 9 | 146097 С (21-130401-0333) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45 | т | 0,0002 | 0,00956 | 45265,56 | |
| 14.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00323 | 0,154394 | 20254,14 | |
| 14.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00003 | 0,001434 | 54217,08 | |
| 14.12 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,007 | 0,3346 | 94366,38 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **952,44** | |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 518,00 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,40 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 622,39 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,32 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2771,88** | |
| | | Кладочные работы | | | | | |
| **15** | **Е11-080301-0201 11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная** | **м3 кладки** | **93,4000** | | **8698,82** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 3,13 | 292,342 | 779,59 | |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 34,558 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2789,65** | |
| 15. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,37 | 34,558 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,37 | 34,558 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1360,92** | |
| 15. 4 | 102639 С (21-020401-2807) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,1 | 9,34 | 27066,81 | |
| 15. 5 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,07 | 6,538 | 31043,60 | |
| 15. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0467 | 17490,47 | |
| 15. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,1 | 9,34 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4897,78** | |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1417,14 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 428,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1846,06 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 843,59 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11388,47** | 1 |
| **16** | **С121-030401-0203 21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Камни стеновые из ракушечника ГОСТ 23342-2012** | **м3** | **93,4000** | | **6920,40** | 6 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 293,42 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 293,42 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 577,11 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7790,93** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **Е11-060601-0117 11-060601-0117 РСНБ РК 2015** | **Стены и перегородки легкобетонные высотой до 6 м, толщиной 200 мм. Устройство** | **м3** | **21,8700** | | **13491,51** | |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 9,64 | 210,827 | 847,32 | |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6674 | 14,596 | 946,23 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8799,68** | |
| 17. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,059049 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,059049 | 944,68 | |
| 17. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,5736 | 12,545 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 17. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6569 | 14,366 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6569 | 14,366 | 944,68 | |
| 17. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0032 | 0,069984 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 0,069984 | 1267,10 | |
| 17. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0263 | 0,575181 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 17. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0046 | 0,100602 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,100602 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2467,78** | |
| 17. 9 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0027 | 0,059049 | 24465,24 | |
| 17.10 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0316 | 0,691092 | 26060,52 | |
| 17.11 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00103 | 0,022526 | 32714,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0018 | 0,039366 | 381819,66 | |
| 17.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,28 | 27,994 | 196,58 | |
| 17.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00309 | 0,067578 | 93,00 | |
| 17.15 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,47 | 32,149 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2855,57** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 4267,84 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 753,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5020,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1480,99 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19993,34** | |
| **18** | **С121-030301-0503 21-030301-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89** | **м3** | **20,1204** | | **15353,36** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 650,98 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 650,98 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1280,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17284,69** | |
| **19** | **С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** | **кг** | **601,4250** | | **46,13** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,96 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,96 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,85 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51,93** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **15,3200** | | **7269,86** | |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 1,21 | 18,537 | 836,74 | |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 0,629652 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1051,28** | |
| 20. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 0,629652 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 0,629652 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,17** | |
| 20. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 0,35236 | 31818,86 | |
| 20. 5 | 102887 М (21-030101-0303) | Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,1282 | 1,964 | 41861,03 | |
| 20. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,000352 | 205870,68 | |
| 20. 7 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,002451 | 17490,47 | |
| 20. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,04596 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6106,23** | |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 534,05 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 330,89 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 864,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 650,78 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8785,58** | |
| | | Балка Б-1 | | | | | |
| **21** | **Е11-060801-0107 11-060801-0107 РСНБ РК 2015** | **Устройство балки** | **м3** | **0,6400** | | **49854,29** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 14,2 | 9,088 | 847,32 | |
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4725 | 0,3024 | 952,12 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12481,82** | |
| 21. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001728 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001728 | 944,68 | |
| 21. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,8449 | 0,540736 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 21. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4427 | 0,283328 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4427 | 0,283328 | 944,68 | |
| 21. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,006976 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,006976 | 1267,10 | |
| 21. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,038 | 0,02432 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 21. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,999 | 1,279 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 21. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0162 | 0,010368 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0162 | 0,010368 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2047,92** | |
| 21.10 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,6496 | 31866,26 | |
| 21.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2 | 1,28 | 66,30 | |
| 21.12 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0191 | 0,012224 | 26060,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.13 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0448 | 0,028672 | 26060,52 | |
| 21.14 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00076 | 0,000486 | 32714,52 | |
| 21.15 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,48 | 0,3072 | 196,58 | |
| 21.16 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0024 | 0,001536 | 200244,36 | |
| 21.17 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00214 | 0,00137 | 93,00 | |
| 21.18 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,528 | 0,97792 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **35774,43** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6053,68 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2370,50 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8424,18 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4662,28 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **62940,75** | |
| **22** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0008** | | **194481,14** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0086** | | **186353,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | |
| | | Перемычки | | | | | |
| | | Тип-1 L=2000мм | | | | | |
| 24 | Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015 | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **1,2800** | | **51546,22** | |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 13,1 | 16,768 | 847,32 | |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6699 | 0,857472 | 950,46 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11736,60** | |
| 24. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,003456 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0027 | 0,003456 | 944,68 | |
| 24. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7795 | 0,99776 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 24. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 0,816384 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6378 | 0,816384 | 944,68 | |
| 24. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,01536 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,01536 | 1267,10 | |
| 24. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,080896 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,916 | 2,452 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 24. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,022272 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,022272 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2778,15** | |
| 24.10 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,299 | 31866,26 | |
| 24.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 3,2 | 66,30 | |
| 24.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,01792 | 39493,92 | |
| 24.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,11008 | 24465,24 | |
| 24.14 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,032128 | 26060,52 | |
| 24.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,000986 | 32714,52 | |
| 24.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 0,8128 | 196,58 | |
| 24.17 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,002944 | 200244,36 | |
| 24.18 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,002957 | 93,00 | |
| 24.19 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 2,342 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37668,17** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5692,25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2426,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8119,16 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4773,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64438,61** | |
| **25** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0616** | | **194481,14** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |
| **26** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0774** | | **186353,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | |
| | | Тип-1 L=1300мм | | | | | |
| **27** | **Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **0,1040** | | **51546,22** | |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 13,1 | 1,362 | 847,32 | |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6699 | 0,06967 | 950,46 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11736,60** | |
| 27. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000281 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0027 | 0,000281 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7795 | 0,081068 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 27. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 0,066331 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6378 | 0,066331 | 944,68 | |
| 27. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,001248 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,001248 | 1267,10 | |
| 27. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,006573 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 27. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,916 | 0,199254 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 27. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,00181 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,00181 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2778,15** | |
| 27.10 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,10556 | 31866,26 | |
| 27.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 0,26 | 66,30 | |
| 27.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,001456 | 39493,92 | |
| 27.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,008944 | 24465,24 | |
| 27.14 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,00261 | 26060,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,00008 | 32714,52 | |
| 27.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 0,06604 | 196,58 | |
| 27.17 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,000239 | 200244,36 | |
| 27.18 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,00024 | 93,00 | |
| 27.19 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 0,19032 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37668,17** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5692,25 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2426,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8119,16 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4773,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64438,61** | |
| **28** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0054** | | **194481,14** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |
| **29** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0063** | | **186353,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | |
| | | Тип-1 L=1200мм | | | | | |
| **30** | **Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **0,0960** | | **51546,22** | |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 13,1 | 1,258 | 847,32 | |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6699 | 0,06431 | 950,46 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11736,60** | |
| 30. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000259 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000259 | 944,68 | |
| 30. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7795 | 0,074832 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 30. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 0,061229 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6378 | 0,061229 | 944,68 | |
| 30. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,001152 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,001152 | 1267,10 | |
| 30. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,006067 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 30. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,916 | 0,183926 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 30. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,00167 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,00167 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2778,15** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,09744 | 31866,26 |
| 30.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 0,24 | 66,30 |
| 30.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,001344 | 39493,92 |
| 30.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,008256 | 24465,24 |
| 30.14 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,00241 | 26060,52 |
| 30.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,000074 | 32714,52 |
| 30.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 0,06096 | 196,58 |
| 30.17 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,000221 | 200244,36 |
| 30.18 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,000222 | 93,00 |
| 30.19 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 0,17568 | 675,59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37668,17** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5692,25 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2426,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8119,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4773,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64438,61** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 0,204096 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6378 | 0,204096 | 944,68 | |
| 33. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,00384 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,00384 | 1267,10 | |
| 33. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,020224 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 33. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,916 | 0,613088 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 33. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,005568 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,005568 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2778,15** | |
| 33.10 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,3248 | 31866,26 | |
| 33.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 0,8 | 66,30 | |
| 33.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,00448 | 39493,92 | |
| 33.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,02752 | 24465,24 | |
| 33.14 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,008032 | 26060,52 | |
| 33.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,000246 | 32714,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 0,2032 | 196,58 | |
| 33.17 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,000736 | 200244,36 | |
| 33.18 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,000739 | 93,00 | |
| 33.19 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 0,5856 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37668,17** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5692,25 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2426,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8119,16 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4773,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64438,61** | |
| **34** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0154** | | **194481,14** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |
| **35** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0194** | | **186353,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип-2 L=2400мм | | | | | |
| 36 | **Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **0,0520** | | **51546,22** | |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 13,1 | 0,6812 | 847,32 | |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6699 | 0,034835 | 950,45 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11736,60** | |
| 36. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00014 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00014 | 944,68 | |
| 36. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7795 | 0,040534 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 36. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 0,033166 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6378 | 0,033166 | 944,68 | |
| 36. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,000624 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,000624 | 1267,10 | |
| 36. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,003286 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 36. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,916 | 0,099627 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 36. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,000905 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,000905 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2778,15** | |
| 36.10 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,05278 | 31866,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 0,13 | 66,30 | |
| 36.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,000728 | 39493,92 | |
| 36.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,004472 | 24465,24 | |
| 36.14 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,001305 | 26060,52 | |
| 36.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,00004 | 32714,52 | |
| 36.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 0,03302 | 196,58 | |
| 36.17 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,00012 | 200244,36 | |
| 36.18 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,00012 | 93,00 | |
| 36.19 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 0,09516 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37668,17** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5692,25 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2426,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8119,16 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4773,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64438,61** | |
| **37** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0064** | | **194481,14** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |
| **38** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0116** | | **186353,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | |
| | | Тип-2 L=1300мм | | | | | |
| **39** | **Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **0,4680** | | **51546,22** | |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 13,1 | 6,131 | 847,32 | |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6699 | 0,313513 | 950,46 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11736,60** | |
| 39. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001264 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001264 | 944,68 | |
| 39. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7795 | 0,364806 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж II чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 39. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 0,29849 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6378 | 0,29849 | 944,68 | |
| 39. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,005616 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,005616 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,029578 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 39. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,916 | 0,896641 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 39. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,008143 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,008143 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2778,15** | |
| 39.10 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,47502 | 31866,26 | |
| 39.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 1,17 | 66,30 | |
| 39.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,006552 | 39493,92 | |
| 39.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,040248 | 24465,24 | |
| 39.14 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,011747 | 26060,52 | |
| 39.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,00036 | 32714,52 | |
| 39.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 0,29718 | 196,58 | |
| 39.17 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,001076 | 200244,36 | |
| 39.18 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,001081 | 93,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.19 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 0,85644 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37668,17** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5692,25 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2426,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8119,16 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4773,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64438,61** | |
| **40** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0334** | | **194481,14** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |
| **41** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0566** | | **186353,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | |
| | | Армопояс 59,5м. | | | | | |
| **42** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2291** | | **194481,14** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |
| **43** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4760** | | **186353,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 15540,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | |
| **44** | **Е11-061908-0402 11-061908-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в опалубке. Устроиство** | **м3** | **4,7600** | | **36246,21** | 1 |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 2,154 | 10,252 | 858,61 | |
| 44. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7628 | 3,631 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2569,88** | |
| 44. 3 | 301 С (31-030204-0301) | Бетононасос стационарный , 20м3/ч | маш.-ч | 0,7628 | 3,631 | 2658,26 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,7628 | 3,631 | 944,68 | |
| 44. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,293 | 1,395 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2038,64** | |
| 44. 5 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,831 | 31866,26 | |
| 44. 6 | 147200 С (21-130810-0101) | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,00015 | 0,000714 | 77745,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0255 | 0,12138 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32358,29** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1246,39 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1589,69 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2836,08 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3126,58 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42208,86** | |
| **45** | **Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру** | **м3 изоляции** | **5,5000** | | **13334,34** | |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) | чел-ч | 3,44 | 18,92 | 836,74 | |
| 45. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,45 | 2,475 | 901,50 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3284,06** | |
| 45. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,485 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,27 | 1,485 | 944,68 | |
| 45. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,18 | 0,99 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,99 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1215,71** | |
| 45. 5 | 100299 С (21-010302-0402) | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 1,1 | 6,05 | 8400,22 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9240,24** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1999,99 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 650,18 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2650,17 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1278,76 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17263,27** | |
| | | Отмостка | | | | | |
| **46** | **Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **5,6700** | | **14047,43** | |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 3,24 | 18,371 | 801,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 3,119 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3116,30** | |
| 46. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,5103 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09 | 0,5103 | 944,68 | |
| 46. 4 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 2,608 | 1994,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 2,608 | 944,68 | |
| 46. 5 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 5,273 | 11,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1243,53** | |
| 46. 6 | 100078 С (21-010201-0601) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,29 | 1,644 | 7751,51 | |
| 46. 7 | 100079 С (21-010201-0602) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,09 | 0,5103 | 5462,04 | |
| 46. 8 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 5,67 | 7453,70 | |
| 46. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,8505 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10207,17** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1897,83 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 676,08 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2573,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1329,71 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17951,05** | |
| **47** | **Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015** | **Отмостки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **54,0000** | | **953,04** | |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,366 | 19,764 | 765,48 | |
| 47. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,6858 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **290,79** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 2,538 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 47. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,6858 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,6858 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,54** | |
| 47. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 1,102 | 31866,26 | |
| 47. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,89 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **653,33** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 177,09 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,01 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,24 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1272,29** | |
| **48** | **Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=16** | **Отмостки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** | **м2 стяжки** | **54,0000** | | **2708,79** | |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,0704 | 3,802 | 765,48 | |
| 48. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0336 | 1,814 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **82,00** | |
| 48. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,3712 | 20,045 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 48. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0336 | 1,814 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 1,814 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,61** | |
| 48. 5 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0816 | 4,406 | 31866,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **2600,29** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 49,94 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 116,97 | |
| | | Накладные расходы | % | – | | 166,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 230,06 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3105,76** | |
| | | Кровельное покрытие | | | | | |
| **49** | **Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **145,6000** | | **4780,31** | |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 1,71 | 248,976 | 847,32 | |
| 49. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 2,839 | 992,63 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1468,27** | |
| 49. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 1,762 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 1,762 | 944,68 | |
| 49. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,42224 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,42224 | 1267,10 | |
| 49. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,6552 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,6552 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,57** | |
| 49. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,00728 | 205870,68 | |
| 49. 7 | 127728 С (21-050302-0102) | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,01456 | 295123,74 | |
| 49. 8 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,78624 | 38739,12 | |
| 49. 9 | 131589 С (21-070203-0205) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,728 | 32793,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.10 | 134872 С (21-100101-0402) | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1,106 | 161,034 | 2363,55 | |
| 49.11 | 146016 С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,015434 | 1215531,96 | |
| 49.12 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,05824 | 282319,54 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3268,83** | |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 828,11 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 237,80 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1065,90 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 467,70 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6313,91** | |
| **50** | **Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Пиломатериалы. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **2,3610** | | **72745,49** | 1 |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57) | чел-ч | 22,1 | 52,178 | 815,57 | |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,87357 | 1075,39 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18421,99** | |
| 50. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,35415 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,35415 | 1267,10 | |
| 50. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 1,039 | 86,39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 50. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,51942 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,51942 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **948,05** | |
| 50. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,089718 | 205870,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. 7 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 10,341 | 66,30 | |
| 50. 8 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,37776 | 38739,12 | |
| 50. 9 | 131542 С (21-070201-0202) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,14166 | 38772,78 | |
| 50.10 | 131578 С (21-070203-0105) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 1,96 | 40799,52 | |
| 50.11 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 7,98 | 215,22 | |
| 50.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 16,999 | 196,58 | |
| 50.13 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,004628 | 575926,68 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53773,34** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 11016,35 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3551,50 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14567,85 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6985,07 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94298,41** | |
| **51** | **Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **3,9270** | | **6083,82** | |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 0,78 | 3,063 | 847,32 | |
| 51. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,066759 | 1039,51 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **678,58** | |
| 51. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,019635 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,019635 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,047124 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,047124 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,17** | |
| 51. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,003927 | 67003,80 | |
| 51. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,006676 | 71008,76 | |
| 51. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,026311 | 774991,34 | |
| 51. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,090321 | 93,00 | |
| 51. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,012 | 0,047124 | 120,36 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5383,74** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 405,79 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 275,16 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 680,95 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 541,18 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7305,96** | |
| **52** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **37,0000** | | **2457,07** | |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 0,972 | 35,964 | 836,74 | |
| 52. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,0999 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **815,86** | |
| 52. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,074 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,074 | 944,68 | |
| 52. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0259 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0259 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,68** | |
| 52. 5 | 128061 С (21-050307-1004) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 4,44 | 99,96 | |
| 52. 6 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 1,48 | 346,52 | |
| 52. 7 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,2109 | 282319,54 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1635,08** | |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 460,15 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 123,69 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 583,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 243,27 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3284,18** | |
| **53** | **Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015** | **Желоба настенные. Устройство** | **м желобов** | **11,6000** | | **4619,55** | |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 0,75 | 8,7 | 836,74 | |
| 53. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0319 | 0,37004 | 1022,51 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **660,17** | |
| 53. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0134 | 0,15544 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0134 | 0,15544 | 944,68 | |
| 53. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,08932 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,08932 | 1267,10 | |
| 53. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,12528 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0108 | 0,12528 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **95,07** | |
| 53. 6 | 127728 С (21-050302-0102) | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,001 | 0,0116 | 295123,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. 7 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0445 | 0,5162 | 26060,52 | |
| 53. 8 | 135553 С (21-100401-1101) | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,201 | 2,332 | 276,42 | |
| 53. 9 | 145974 С (21-130209-0202) | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 0,114 | 1,322 | 355,70 | |
| 53.10 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,025 | 0,29 | 346,52 | |
| 53.11 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,00067 | 0,007772 | 75443,28 | |
| 53.12 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0081 | 0,09396 | 282319,54 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3896,93** | |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 372,34 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 211,66 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 583,99 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 416,28 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5619,83** | |
| **54** | **Е12-080101-1903 12-080101-1903 РСНБ РК 2015** | **Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек** | **м труб** | **6,0000** | | **1600,52** | |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,7279 | 4,367 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **687,63** | |
| 54. 2 | 2604 С (31-050602-1201) | Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг | маш.-ч | 0,0003 | 0,0018 | 725,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,22** | |
| 54. 3 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00095 | 0,0057 | 205870,68 | |
| 54. 4 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00254 | 0,01524 | 282319,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **912,67** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 406,39 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 85,09 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 491,48 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 167,36 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2259,36** | |
| **55** | **Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **62,6400** | | **212,03** | |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 0,029 | 1,817 | 858,61 | |
| 55. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,049486 | 1038,55 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **25,72** | |
| 55. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,014407 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,014407 | 1267,10 | |
| 55. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,035078 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,035078 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,82** | |
| 55. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,002506 | 67003,80 | |
| 55. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,003758 | 71008,76 | |
| 55. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,014407 | 774991,34 | |
| 55. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,049486 | 93,00 | |
| 55. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,025056 | 120,36 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,31** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 15,38 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,02 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,96 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **256,01** | |
| **56** | **Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **144,0000** | | **571,27** | |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,155 | 22,32 | 922,81 | |
| 56. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 0,4032 | 1025,28 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **145,91** | |
| 56. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,1584 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,1584 | 944,68 | |
| 56. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,1008 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,1008 | 1267,10 | |
| 56. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0181 | 2,606 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 56. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,144 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,144 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,88** | |
| 56. 7 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 158,4 | 153,00 | |
| 56. 8 | 135836 С (21-100501-0701) | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1,96 | 282,24 | 100,88 | |
| 56. 9 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,036 | 58564,32 | |
| 56.10 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0006 | 0,0864 | 51147,90 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **411,35** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 82,29 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,71 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 110,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 54,50 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **735,78** | |
| **57** | **Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом** | **м3 утеплителя** | **28,8000** | | **11939,34** | |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 2,71 | 78,048 | 765,48 | |
| 57. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 9,792 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2395,64** | |
| 57. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,22 | 6,336 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 6,336 | 944,68 | |
| 57. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,12 | 3,456 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 3,456 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1212,66** | |
| 57. 5 | 100299 С (21-010302-0402) | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 1,03 | 29,664 | 8400,22 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8652,23** | |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 1351,14 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 563,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1914,66 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1108,32 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14962,32** | |
| | | Перекрытие | | | | | |
| **58** | **Е11-070404-0101 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Плиты перекрытий. Укладка** | **м3 сборных конструкций** | **31,3600** | | **6069,06** | **1** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 1,54 | 48,294 | 891,06 | |
| 58. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1977 | 6,2 | 1192,32 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1607,95** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. 3 | 844 С (31-050106-0201) | Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т | маш.-ч | 0,116 | 3,638 | 9945,31 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,116 | 3,638 | 1267,10 | |
| 58. 4 | 1905 С (33-040201-0102) | Тягачи седельные, 15 т | маш.-ч | 0,0807 | 2,531 | 2610,46 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0807 | 2,531 | 1087,90 | |
| 58. 5 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0714 | 2,239 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 58. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,03136 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,03136 | 944,68 | |
| 58. 7 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0083 | 0,260288 | 17,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 58. 8 | 2643 С (33-020201-0201) | Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т | маш.-ч | 0,0807 | 2,531 | 471,15 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1416,21** | |
| 58. 9 | 100511 С (21-020101-0501) | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,071 | 2,227 | 28691,25 | |
| 58.10 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0152 | 0,476672 | 28118,33 | |
| 58.11 | 130010 С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0008 | 0,025088 | 364912,36 | |
| 58.12 | 146643 С (21-130701-0102) | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000056 | 592802,95 | |
| 58.13 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,007 | 0,21952 | 296,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.14 | 279861 С (21-050309-0302) | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0024 | 0,075264 | 217111,29 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3280,62** | |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 998,54 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 299,67 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1298,21 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 589,38 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7956,65** | |
| **59** | **С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **142,5632** | | **6981,84** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 296,03 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 296,03 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 582,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7860,10** | |
| **60** | **С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **1,0000** | | **6981,84** | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 296,03 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 296,03 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 582,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7860,10** | |
| **61** | **Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015** | **Накладки арматурные стыковые. Установка** | **т стальных элементов** | **0,0256** | | **384049,29** | |
| 61. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83) | чел-ч | 170 | 4,352 | 1001,83 | |
| 61. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,07 | 0,027392 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **171321,91** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 50,78 | 1,3 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 61. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,07 | 0,027392 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,07 | 0,027392 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10444,93** | |
| 61. 5 | 147339 С (21-130812-1037) | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 0,002048 | 211753,02 | |
| 61. 6 | 279852 С (21-050301-3202) | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1 | 0,0256 | 186353,02 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **203293,26** | |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 106390,90 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20794,66 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127185,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40898,79 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **552133,65** | |
| | | Отделка фасада | | | | | |
| **62** | **Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** | **м2** | **205,8800** | | **9562,53** | **15** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 0,3484 | 71,729 | 858,61 | |
| 62. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,111175 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **299,82** | |
| 62. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,111175 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,111175 | 1267,10 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,78** | |
| 62. 4 | 146057 С (21-130211-0701) | Крепитель кассеты (икля) | шт. | 2,6 | 535,288 | 57,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. 5 | 147826 С (21-130816-3524) | Салазка | шт. | 1,4 | 288,232 | 130,56 | |
| 62. 6 | 269575 С (21-060901-1601) | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 1,01 | 207,939 | 8841,90 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9261,61** | 1 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 164,30 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 412,42 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 576,72 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 811,14 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10950,39** | 2 |
| **63** | **Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** | **м2** | **205,8800** | | **2260,40** | 4 |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 1,202 | 247,385 | 879,78 | |
| 63. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00162 | 0,333526 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1059,20** | |
| 63. 3 | 431 С (34-030302-0701) | Гайковерт электрический | маш.-ч | 0,0293 | 6,032 | 17,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 63. 4 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0605 | 12,456 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 63. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00162 | 0,333526 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00162 | 0,333526 | 1267,10 | |
| 63. 6 | 2698 С (34-030101-0101) | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0303 | 6,238 | 180,84 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 63. 7 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,065 | 13,382 | 14,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,90** | |
| 63. 8 | 131308 С (21-060902-1301) | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 2,5 | 514,7 | 254,90 | |
| 63. 9 | 144710 С (21-130201-0304) | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,264 | 54,352 | 593,64 | |
| 63.10 | 145203 С (21-130205-0501) | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 2,54 | 522,935 | 87,79 | |
| 63.11 | 146059 С (21-130211-0802) | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 2,5 | 514,7 | 69,36 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1190,36** | |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 580,44 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 120,45 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 700,89 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 236,90 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3198,19** | |
| **64** | **Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **185,8800** | | **4148,69** | 7 |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 0,2357 | 43,812 | 847,32 | |
| 64. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,100375 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **200,40** | |
| 64. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,100375 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,100375 | 1267,10 | |
| 64. 4 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 6,524 | 14,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,28** | |
| 64. 5 | 135983 С (21-110101-0110) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,105 | 19,517 | 34009,75 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. 6 | 147202 С (21-130810-0103) | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 1,1 | 204,468 | 97,92 | |
| 64. 7 | 147713 С (21-130816-2808) | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 8,4 | 1561,392 | 31,90 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3946,70** | |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 109,82 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 180,56 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 290,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 355,13 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4794,19** | |
| | | Двери | | | | | |
| **65** | **Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **3,5700** | | **1927,29** | |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65) | чел-ч | 0,899 | 3,209 | 901,65 | |
| 65. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 0,36057 | 982,67 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **909,83** | |
| 65. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,247044 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 0,247044 | 944,68 | |
| 65. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,042483 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,042483 | 1267,10 | |
| 65. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,063903 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 65. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,071043 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,071043 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **339,90** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. 7 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,003749 | 33558,24 | |
| 65. 8 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,002856 | 26060,52 | |
| 65. 9 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 3,177 | 215,22 | |
| 65.10 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 1,542 | 982,77 | |
| 65.11 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,07497 | 346,52 | |
| 65.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,147441 | 196,58 | |
| 65.13 | 147444 С (21-130814-0401) | Ерши металлические | кг | 0,375 | 1,339 | 190,46 | |
| 65.14 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,000843 | 75443,28 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **776,81** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 544,08 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,79 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 648,87 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 206,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2782,25** | |
| **66** | **С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **3,5700** | | **25647,30** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1087,45 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1087,45 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2138,78 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28873,53** | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **67** | **Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **16,8000** | | **1927,29** | |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65) | чел-ч | 0,899 | 15,103 | 901,65 | |
| 67. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 1,697 | 982,67 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **909,83** | |
| 67. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 1,163 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 1,163 | 944,68 | |
| 67. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,19992 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,19992 | 1267,10 | |
| 67. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,30072 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 67. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,33432 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,33432 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **339,90** | |
| 67. 7 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,01764 | 33558,24 | |
| 67. 8 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,01344 | 26060,52 | |
| 67. 9 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 14,952 | 215,22 | |
| 67.10 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 7,258 | 982,77 | |
| 67.11 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,3528 | 346,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,69384 | 196,58 | |
| 67.13 | 147444 С (21-130814-0401) | Ерши металлические | кг | 0,375 | 6,3 | 190,46 | |
| 67.14 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,003965 | 75443,28 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **776,81** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 544,08 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,79 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 648,87 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 206,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2782,25** | |
| **68** | **С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **16,8000** | | **10611,65** | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 449,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 449,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 884,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11946,51** | 2 |
| **69** | **Е11-100107-0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **3,3600** | | **1541,66** | |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,801 | 2,691 | 922,81 | |
| 69. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0811 | 0,272496 | 983,64 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **818,94** | |
| 69. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0506 | 0,170016 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0506 | 0,170016 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,032928 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0098 | 0,032928 | 1267,10 | |
| 69. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0131 | 0,044016 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 69. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0207 | 0,069552 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0207 | 0,069552 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **263,80** | |
| 69. 7 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00076 | 0,002554 | 33558,24 | |
| 69. 8 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,002352 | 26060,52 | |
| 69. 9 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,65 | 2,184 | 215,22 | |
| 69.10 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,296 | 0,99456 | 982,77 | |
| 69.11 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0152 | 0,051072 | 346,52 | |
| 69.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0168 | 0,056448 | 196,58 | |
| 69.13 | 147444 С (21-130814-0401) | Ерши металлические | кг | 0,2241 | 0,752976 | 190,46 | |
| 69.14 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000171 | 0,000575 | 75443,28 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **538,69** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 489,73 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 86,13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 575,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 169,40 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2286,93** | |
| 70 | **С121-090102-0215 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-16 СТ РК 943-92** | **м2** | **3,3600** | | **13411,36** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 568,64 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 568,64 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1118,40 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15098,40** | |
| | | Окна | | | | | |
| 71 | **Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **14,4000** | | **3120,90** | |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 1,303 | 18,763 | 858,61 | |
| 71. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 0,94896 | 895,21 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1177,76** | |
| 71. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,43488 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,43488 | 836,74 | |
| 71. 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2289 | 3,296 | 18,64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 71. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,51408 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,51408 | 944,68 | |
| 71. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3527 | 5,079 | 14,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **122,06** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. 7 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 16,416 | 982,77 | |
| 71. 8 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 7,14 | 102,816 | 24,49 | |
| 71. 9 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 10,224 | 108,14 | |
| 71.10 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,71 | 39,024 | 80,69 | |
| 71.11 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 115,2 | 9,91 | |
| 71.12 | 249186 С (21-130809-9901) | Лента бутиловая | м | 4,29 | 61,776 | 48,98 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1880,07** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 704,30 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 162,19 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 866,49 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 318,99 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4306,38** | |
| **72** | **С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** | **м2** | **14,4000** | | **22496,25** | **3** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 953,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 953,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1876,01 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25326,10** | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (родбонд)** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **366,4800** | | **825,37** | |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65) | чел-ч | 0,37 | 135,598 | 901,65 | |
| 73. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 6,853 | 839,05 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **349,30** | |
| 73. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,146592 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,146592 | 944,68 | |
| 73. 4 | 1007 С (31-030101-0601) | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 6,12 | 891,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 6,12 | 836,74 | |
| 73. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,586368 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,586368 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,69** | |
| 73. 6 | 149863 С (22-050104-0201) | Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 9,7 | 3554,856 | 48,71 | |
| 73. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 2,309 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **473,07** | 1 |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 191,42 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,11 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 234,53 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,79 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1144,69** | 4 |
| **74** | **Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **366,4800** | | **474,41** | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,39 | 142,927 | 879,78 | |
| 74. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,623016 | 931,98 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **344,70** | |
| 74. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,073296 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,073296 | 836,74 | |
| 74. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,54972 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,54972 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,14** | |
| 74. 5 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,136 | 84,66 | |
| 74. 6 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 3,078 | 162,18 | |
| 74. 7 | 149589 С (22-040802-0101) | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,230882 | 133333,69 | |
| 74. 8 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 186,905 | 83,40 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **128,16** | |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 188,89 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,12 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 217,02 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55,31 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **746,75** | 2 |
| **75** | **Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (родбонд)** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **121,5100** | | **1004,89** | 1 |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79) | чел-ч | 0,45 | 54,679 | 958,79 | |
| 75. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 2,649 | 839,22 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **449,75** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,060755 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,060755 | 944,68 | |
| 75. 4 | 1007 С (31-030101-0601) | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 2,369 | 891,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0195 | 2,369 | 836,74 | |
| 75. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,218718 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,218718 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,83** | |
| 75. 6 | 149863 С (22-050104-0201) | Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 11,31 | 1374,278 | 48,71 | |
| 75. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 0,899174 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **551,60** | |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 246,46 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 53,06 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 299,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 104,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1408,76** | 1 |
| **76** | **Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **121,5100** | | **573,92** | |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,49 | 59,54 | 879,78 | |
| 76. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,218718 | 932,69 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **432,77** | |
| 76. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,024302 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,024302 | 836,74 | |
| 76. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,194416 | 1893,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,194416 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,33** | |
| 76. 5 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,376681 | 84,66 | |
| 76. 6 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,021 | 162,18 | |
| 76. 7 | 149589 С (22-040802-0101) | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,083842 | 133333,69 | |
| 76. 8 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,55 | 66,831 | 83,40 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **139,50** | |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 237,16 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,39 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 271,55 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,64 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **913,10** | |
| **77** | **Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены. Облицовка внутренняя керамическими отдельными плитками на цементном растворе** | **м2 поверхности облицовки** | **38,1600** | | **4439,81** | **1** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 2,7 | 103,032 | 922,81 | |
| 77. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,503712 | 845,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2502,75** | |
| 77. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,041976 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,041976 | 944,68 | |
| 77. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,461736 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,461736 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,95** | |
| 77. 5 | 102671 С (21-020402-0102) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 0,7632 | 31204,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. 6 | 144533 С (21-130101-1002) | Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,015264 | 20625,61 | |
| 77. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1908 | 84,66 | |
| 77. 8 | 149073 С (22-020101-0404) | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | 38,16 | 1293,05 | |
| 77. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,1908 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1926,27** | |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 1371,51 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 246,40 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1617,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 484,62 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6542,33** | |
| | | Устройство полов | | | | | |
| **78** | **Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **11,2000** | | **1079,05** | |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54) | чел-ч | 0,416 | 4,659 | 1105,54 | |
| 78. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,10976 | 901,72 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,74** | |
| 78. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 0,672 | 12,86 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 78. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 0,9016 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 78. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,04368 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,04368 | 836,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,06608 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,06608 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,20** | |
| 78. 7 | 135512 С (21-100401-0101) | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 12,544 | 229,57 | |
| 78. 8 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,038752 | 58564,32 | |
| 78. 9 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,001568 | 31967,82 | |
| 78.10 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,056 | 84,66 | |
| 78.11 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,025872 | 20254,14 | |
| 78.12 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,01064 | 54217,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **562,94** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 285,46 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,86 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 343,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,79 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1536,15** | |
| **79** | **Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **11,2000** | | **705,16** | |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54) | чел-ч | 0,251 | 2,811 | 1105,54 | |
| 79. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,06272 | 900,35 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **282,53** | |
| 79. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 0,504 | 12,86 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 0,41216 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 79. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,02576 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,02576 | 836,74 | |
| 79. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,03696 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,03696 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,83** | |
| 79. 7 | 135512 С (21-100401-0101) | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 12,544 | 229,57 | |
| 79. 8 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,016912 | 58564,32 | |
| 79. 9 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,000672 | 31967,82 | |
| 79.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,011872 | 20254,14 | |
| 79.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,006384 | 54217,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **399,84** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 172,06 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 37,19 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 209,26 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 73,15 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **987,57** | |
| **80** | **Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **11,2000** | | **1601,50** | |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52) | чел-ч | 0,263 | 2,946 | 808,52 | |
| 80. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 0,3696 | 1063,88 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **247,75** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,08624 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,08624 | 944,68 | |
| 80. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 0,13664 | 3707,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,13664 | 1267,10 | |
| 80. 5 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,12992 | 2625,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 0,12992 | 944,68 | |
| 80. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 0,5712 | 94,23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 80. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0168 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,0168 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,33** | |
| 80. 8 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1 | 1,12 | 6982,75 | |
| 80. 9 | 144635 С (21-130104-0102) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 0,005 | 0,056 | 116050,20 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1278,53** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 150,88 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,30 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,18 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,13 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1972,81** | |
| **81** | **Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015** | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (150мм)** | **м2 стяжки** | **11,2000** | | **953,04** | |
| 81. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,366 | 4,099 | 765,48 | |
| 81. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,14224 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **290,79** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 0,5264 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 81. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,14224 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0127 | 0,14224 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,54** | |
| 81. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 0,22848 | 31866,26 | |
| 81. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,392 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **653,33** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 177,09 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,01 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,24 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1272,29** | |
| **82** | **Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=26** | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** | **м2 стяжки** | **11,2000** | | **4401,78** | |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,1144 | 1,281 | 765,48 | |
| 82. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0546 | 0,61152 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **133,26** | |
| 82. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,6032 | 6,756 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 82. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0546 | 0,61152 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0546 | 0,61152 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **88,74** | |
| 82. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1326 | 1,485 | 31866,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **4225,47** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 81,15 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 190,08 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 271,23 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 373,84 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5046,85** | |
| **83** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **11,2000** | | **909,35** | |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 3,987 | 779,59 | |
| 83. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,14224 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | |
| 83. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 1,016 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 83. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,14224 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,14224 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | |
| 83. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,22848 | 29828,65 | |
| 83. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,392 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **611,76** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 46,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,49 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,47 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1221,31** | |
| **84** | **Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **11,2000** | | **3187,97** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 1,06 | 11,872 | 858,61 | |
| 84. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,32928 | 860,24 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **935,42** | |
| 84. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,04032 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,04032 | 944,68 | |
| 84. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,2576 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,2576 | 836,74 | |
| 84. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,03136 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,03136 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,31** | |
| 84. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,1456 | 28118,33 | |
| 84. 7 | 150291 С (22-060301-1203) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 11,424 | 1750,35 | |
| 84. 8 | 248387 С (21-070510-0501) | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,34272 | 2322,18 | |
| 84. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,4312 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2225,53** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 569,67 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 159,32 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 728,99 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 313,36 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4230,32** | |
| **85** | **Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **110,2300** | | **1079,05** | **11** |
| 85. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54) | чел-ч | 0,416 | 45,856 | 1105,54 | |
| 85. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 1,08 | 901,72 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,74** | |
| 85. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 6,614 | 12,86 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 85. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 8,874 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 85. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,429897 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,429897 | 836,74 | |
| 85. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,650357 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,650357 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,20** | |
| 85. 7 | 135512 С (21-100401-0101) | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 123,458 | 229,57 | |
| 85. 8 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,381396 | 58564,32 | |
| 85. 9 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,015432 | 31967,82 | |
| 85.10 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,55115 | 84,66 | |
| 85.11 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,254631 | 20254,14 | |
| 85.12 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,104718 | 54217,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **562,94** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 285,46 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,86 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 343,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1536,15** | |
| **86** | **Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **110,2300** | | **705,16** | |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54) | чел-ч | 0,251 | 27,668 | 1105,54 | |
| 86. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,617288 | 900,35 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **282,53** | |
| 86. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 4,96 | 12,86 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 86. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 4,056 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 86. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,253529 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0023 | 0,253529 | 836,74 | |
| 86. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,363759 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,363759 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,83** | |
| 86. 7 | 135512 С (21-100401-0101) | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 123,458 | 229,57 | |
| 86. 8 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,166447 | 58564,32 | |
| 86. 9 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,006614 | 31967,82 | |
| 86.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,116844 | 20254,14 | |
| 86.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,062831 | 54217,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **399,84** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 172,06 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 37,19 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 209,26 | |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 73,15 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **987,57** | |
| **87** | **Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **110,2300** | | **1601,50** | |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52) | чел-ч | 0,263 | 28,99 | 808,52 | |
| 87. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 3,638 | 1063,88 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **247,75** | |
| 87. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,848771 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,848771 | 944,68 | |
| 87. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 1,345 | 3707,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 1,345 | 1267,10 | |
| 87. 5 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 1,279 | 2625,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 1,279 | 944,68 | |
| 87. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 5,622 | 94,23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 87. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,165345 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,165345 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,33** | 1 |
| 87. 8 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1 | 11,023 | 6982,75 | 7 |
| 87. 9 | 144635 С (21-130104-0102) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 0,005 | 0,55115 | 116050,20 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1278,53** | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 150,88 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,30 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,18 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,13 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1972,81** | |
| **88** | **Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015** | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (150мм)** | **м2 стяжки** | **110,2300** | | **953,04** | |
| 88. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,366 | 40,344 | 765,48 | |
| 88. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 1,4 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **290,79** | |
| 88. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 5,181 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 88. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,4 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,4 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,54** | |
| 88. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 2,249 | 31866,26 | |
| 88. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 3,858 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **653,33** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 177,09 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,01 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,24 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1272,29** | **1** |
| **89** | **Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=26** | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** | **м2 стяжки** | **110,2300** | | **4401,78** | **48** |
| 89. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,1144 | 12,61 | 765,48 | |
| 89. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0546 | 6,019 | 836,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **133,26** | |
| 89. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,6032 | 66,491 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 89. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0546 | 6,019 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0546 | 6,019 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **88,74** | |
| 89. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1326 | 14,616 | 31866,26 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4225,47** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 81,15 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 190,08 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 271,23 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 373,84 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5046,85** | |
| **90** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **110,2300** | | **909,35** | **1** |
| 90. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 39,242 | 779,59 | |
| 90. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 1,4 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | |
| 90. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 9,998 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 90. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,4 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,4 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | |
| 90. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 2,249 | 29828,65 | |
| 90. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 3,858 | 93,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **611,76** | |
| | | ПР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 46,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,49 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,47 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1221,31** | |
| **91** | **Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **110,2300** | | **2868,90** | 3 |
| 91. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57) | чел-ч | 0,382 | 42,108 | 815,57 | |
| 91. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,936955 | 900,23 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **319,20** | |
| 91. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,385805 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0035 | 0,385805 | 836,74 | |
| 91. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,55115 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,005 | 0,55115 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,70** | |
| 91. 5 | 135936 С (21-100502-1801) | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,055115 | 232669,98 | |
| 91. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,55115 | 84,66 | |
| 91. 7 | 149999 С (22-060101-9901) | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновс ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 112,435 | 2378,33 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2542,65** | 2 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 194,39 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 129,88 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 324,28 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 255,45 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3448,63** | 3 |
| | | Входная группа | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015** | **Площадка входной группы из бетона В15. Устройство** | **м3** | **0,5600** | | **32117,38** | 1 |
| 92. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) | чел-ч | 0,97 | 0,5432 | 836,74 | |
| 92. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2015 | 0,11284 | 952,52 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1003,57** | |
| 92. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001512 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001512 | 944,68 | |
| 92. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0583 | 0,032648 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 92. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1868 | 0,104608 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1868 | 0,104608 | 944,68 | |
| 92. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0049 | 0,002744 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0049 | 0,002744 | 1267,10 | |
| 92. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,00056 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 92. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0071 | 0,003976 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 0,003976 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **728,34** | |
| 92. 9 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,5712 | 29733,50 | |
| 92.10 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,000224 | 26060,52 | |
| 92.11 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,000056 | 32714,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,0112 | 196,58 | |
| 92.13 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,0168 | 6598,38 | |
| 92.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,004088 | 93,00 | |
| 92.15 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,02016 | 915,85 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30577,40** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 486,73 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1382,41 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1869,15 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2718,92 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36705,45** | |
| **93** | **Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Ступени железобетонные. Устройство** | **м3** | **0,4730** | | **32982,52** | |
| 93. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 1,79 | 0,84667 | 836,74 | |
| 93. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 0,136129 | 955,66 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1772,80** | |
| 93. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001277 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001277 | 944,68 | |
| 93. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 0,050658 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 93. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 0,123264 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2606 | 0,123264 | 944,68 | |
| 93. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,004635 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,004635 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,000473 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 93. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,043 | 0,020339 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 93. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 0,006953 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0147 | 0,006953 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1039,25** | |
| 93.10 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,480095 | 29733,50 | |
| 93.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 0,048246 | 66,30 | |
| 93.12 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,000189 | 26060,52 | |
| 93.13 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,000047 | 32714,52 | |
| 93.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,00946 | 196,58 | |
| 93.15 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,01419 | 6598,38 | |
| 93.16 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,000024 | 200244,36 | |
| 93.17 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,003453 | 93,00 | |
| 93.18 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,017028 | 915,85 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30445,51** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 859,81 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1434,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2294,72 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2822,18 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38099,42** | |
| **94** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0022** | | **190413,29** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | |
| **95** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0074** | | **194481,14** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |
| **96** | **Е11-110101-2803 11-110101-2803 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство** | **м2 покрытия** | **9,0900** | | **3231,42** | |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,16 | 10,544 | 973,61 | |
| 96. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0066 | 0,059994 | 900,52 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1135,33** | |
| 96. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,037 | 0,33633 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0027 | 0,024543 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,024543 | 836,74 | |
| 96. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,035451 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,035451 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,08** | |
| 96. 6 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,0031 | 0,028179 | 58564,32 | |
| 96. 7 | 146073 С (21-130401-0309) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50 | т | 0,00035 | 0,003181 | 281824,98 | |
| 96. 8 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0005 | 0,004545 | 51147,90 | |
| 96. 9 | 147838 С (21-130816-3536) | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,00035 | 0,003181 | 71863,08 | |
| 96.10 | 150293 С (22-060301-1205) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 9,272 | 1707,88 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2072,95** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 691,42 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 166,33 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 857,74 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327,13 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4416,30** | |
| | | Крыльцо | | | | | |
| **97** | **Е11-090305-0201 11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Арки криволинейного очертания. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0906** | | **29646,70** | |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 14,2 | 1,287 | 973,61 | |
| 97. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,972 | 0,178683 | 1134,64 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16062,77** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.13 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,002718 | 66,30 | |
| 97.14 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,001694 | 2742,30 | |
| 97.15 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,000453 | 327520,00 | |
| 97.16 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,000063 | 33053,57 | |
| 97.17 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0009 | 0,000082 | 381819,66 | |
| 97.18 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000906 | 196,58 | |
| 97.19 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 | 0,108732 | 296,29 | |
| 97.20 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,36 | 0,03262 | 91,11 | |
| 97.21 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000009 | 1774323,66 | |
| 97.22 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,012 | 0,001087 | 208172,82 | |
| 97.23 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000028 | 302271,47 | |
| 97.24 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000054 | 376950,05 | |
| 97.25 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000176 | 345386,51 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6113,39** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 9782,22 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1671,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11454,01 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3288,06 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44388,77** | |
| **98** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0,0587** | | **291927,57** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12377,73 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12377,73 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24344,42 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **328649,72** | |
| **99** | **С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0319** | | **201265,97** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8533,68 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8533,68 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16783,97 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **226583,62** | |
| **100** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия крыльца из сотового поликарбоната. Устройство** | **м2 кровли** | **5,6600** | | **556,41** | |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,5663 | 3,205 | 879,78 | |
| 100. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,02547 | 1188,29 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **503,57** | |
| 100. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,019244 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 0,019244 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0294 | 0,166404 | 15,51 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 100. 5 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,065 | 0,3679 | 18,64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 100. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,006226 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,006226 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,94** | |
| 100. 7 | 145799 С (21-130208-0202) | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 0,0071 | 0,040186 | 5468,83 | |
| 100. 8 | 146031 С (21-130211-0414) | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм | шт. | 3,03 | 17,15 | 1,46 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **43,25** | |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 284,01 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,63 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 319,65 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70,08 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **946,14** | |
| **101** | **С121-130502-0407 21-130502-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 25 мм** | **м2** | **5,6600** | | **4242,15** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 179,87 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 179,87 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 353,76 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4775,78** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **102** | **С121-130502-0801 21-130502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профиль соединительный для поликарбонатных листов** | **м** | **6,0000** | | **290,53** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,32 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327,08** | |
| | | Пандус | | | | | |
| **103** | **Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **11,0000** | | **1944,13** | |
| 103. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52) | чел-ч | 0,263 | 2,893 | 808,52 | |
| 103. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 0,363 | 1063,88 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **247,75** | |
| 103. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,0847 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,0847 | 944,68 | |
| 103. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 0,1342 | 3707,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,1342 | 1267,10 | |
| 103. 5 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,1276 | 2625,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 0,1276 | 944,68 | |
| 103. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 0,561 | 94,23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 103. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0165 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,0165 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,33** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103. 8 | 100078 С (21-010201-0601) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,2024 | 7751,51 | |
| 103. 9 | 100079 С (21-010201-0602) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0092 | 0,1012 | 5462,04 | |
| 103.10 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0298 | 0,3278 | 6982,75 | |
| 103.11 | 144655 С (21-130104-0502) | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0124 | 0,1364 | 98403,14 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1621,16** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 150,88 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 88,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 239,71 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 174,71 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2358,55** | |
| **104** | **Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015** | **Площадка пандуса из бетона В30. Устройство** | **м3** | **1,1000** | | **36440,08** | |
| 104. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 0,97 | 1,067 | 836,74 | |
| 104. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2015 | 0,22165 | 952,52 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1003,57** | |
| 104. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00297 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00297 | 944,68 | |
| 104. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0583 | 0,06413 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 104. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1868 | 0,20548 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1868 | 0,20548 | 944,68 | |
| 104. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0049 | 0,00539 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0049 | 0,00539 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,0011 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 104. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0071 | 0,00781 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 0,00781 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **728,34** | |
| 104. 9 | 100641 С (21-020101-1201) | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,122 | 33971,44 | |
| 104.10 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,00044 | 26060,52 | |
| 104.11 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,00011 | 32714,52 | |
| 104.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,022 | 196,58 | |
| 104.13 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,033 | 6598,38 | |
| 104.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,00803 | 93,00 | |
| 104.15 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,0396 | 915,85 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34900,10** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 486,73 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1565,70 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2052,43 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3079,40 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41571,91** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | **Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **6,3000** | | **3187,97** | |
| 105. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 1,06 | 6,678 | 858,61 | |
| 105. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,18522 | 860,24 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **935,42** | |
| 105. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,02268 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,02268 | 944,68 | |
| 105. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,1449 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,1449 | 836,74 | |
| 105. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,01764 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,01764 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,31** | |
| 105. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,0819 | 28118,33 | |
| 105. 7 | 150291 С (22-060301-1203) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 6,426 | 1750,35 | |
| 105. 8 | 248387 С (21-070510-0501) | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,19278 | 2322,18 | |
| 105. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,24255 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2225,53** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 569,67 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 159,32 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 728,99 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 313,36 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4230,32** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **Е11-090604-0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015** | **Пандус. Монтаж металлоконструкции** | **т конструкций** | **0,1418** | | **92048,69** | |
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72) | чел-ч | 54,3 | 7,697 | 987,72 | |
| 106. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,24 | 1,026 | 1087,06 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61503,55** | |
| 106. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 26,9 | 3,813 | 296,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 106. 4 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,01134 | 4613,71 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,01134 | 1087,90 | |
| 106. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,032602 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,032602 | 1267,10 | |
| 106. 6 | 1471 С (33-050104-0102) | Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т | маш.-ч | 0,4 | 0,0567 | 5104,82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,0567 | 1087,90 | |
| 106. 7 | 1924 С (31-050201-0105) | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т | маш.-ч | 6,2 | 0,87885 | 2964,27 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 6,2 | 0,87885 | 1087,90 | |
| 106. 8 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,52 | 0,35721 | 166,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 106. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,046777 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 0,046777 | 944,68 | |
| 106.10 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,95 | 0,134663 | 17,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30572,59** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,004253 | 66,30 | |
| 106.12 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,002651 | 2742,30 | |
| 106.13 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000146 | 33053,57 | |
| 106.14 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,000043 | 381819,66 | |
| 106.15 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,001417 | 196,58 | |
| 106.16 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,099225 | 296,29 | |
| 106.17 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,029767 | 91,11 | |
| 106.18 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000014 | 1774323,66 | |
| 106.19 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,004253 | 208172,82 | |
| 106.20 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000044 | 302271,47 | |
| 106.21 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000085 | 376950,05 | |
| 106.22 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000275 | 345386,51 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7842,90** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 37455,66 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5490,98 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42946,64 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10799,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **145794,96** | |
| **107** | **С121-130205-0702 21-130205-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм** | **1000 шт.** | **0,0400** | | **10947,20** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 464,16 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 464,16 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 912,91 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12324,27** | |
| **108** | **С121-050110-0202 21-050110-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 8568-77** | **т** | **0,0079** | | **198124,00** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8400,46 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8400,46 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16521,96 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **223046,41** | |
| **109** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0629** | | **190413,29** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **29,2000** | | **629,86** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 26,71 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,71 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52,53 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **709,09** | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 15 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 15 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 6 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 2 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 3 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 2 |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 1 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 18 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2 |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение внутреннее** | | | | | |
| **111** | **Ц13-100408-0503 I3-100408-0503 РСНБ РК 2015** | **Щит распределительный. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **33674,40** | |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1016,65) | чел-ч | 32 | 32 | 1016,65 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **32532,80** | |
| 111. 2 | 147094 С (21-130804-1203) | Нитки суровые | кг | 0,02 | 0,02 | 1030,94 | |
| 111. 3 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,11 | 0,11 | 621,04 | |
| 111. 4 | 147570 С (21-130816-0204) | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,4 | 0,4 | 265,41 | |
| 111. 5 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00019 | 0,00019 | 4877618,75 | |
| 111. 6 | 244589 С (26-010103-0101) | Электроэнергия | кВт/ч | 1,1 | 1,1 | 17,96 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1141,60** | |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 13208,32 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1987,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15196,14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3909,64 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **52780,19** | |
| **112** | **С123-070201-0421 23-070201-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1,0000** | | **8498,18** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 360,32 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 360,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 708,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9567,18** | |
| **113** | **С123-070204-0831 23-070204-0831 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **1311,72** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,62 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55,62 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 109,39 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1476,72** | |
| **114** | **С123-070501-0801 23-070501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1** | **шт.** | **1,0000** | | **2733,99** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 115,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 115,92 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227,99 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3077,90** | |
| **115** | **С123-070204-0802 23-070204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **658,74** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 54,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,60** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116** | **С123-070204-0808 23-070204-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **589,53** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,16 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **663,69** | |
| **117** | **С123-070204-0810 23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **589,53** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,16 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **663,69** | |
| **118** | **С123-070204-0812 23-070204-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **589,53** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,16 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **663,69** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **119** | **С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **3840,63** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 162,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 320,28 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4323,75** | |
| **120** | **С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **6,0000** | | **3840,63** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 162,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 320,28 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4323,75** | |
| **121** | **С123-070204-0302 23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **3840,63** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 162,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 320,28 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4323,75** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **122** | **С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Шина нулевая N12 отверстий ГОСТ 15176** | **шт.** | **1,0000** | | **965,64** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 40,94 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,53 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1087,11** | |
| **123** | **С123-070222-0110 23-070222-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Шина заземления РЕ 12 отверстий ГОСТ 15176** | **шт.** | **1,0000** | | **1702,64** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 72,19 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 72,19 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 141,99 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1916,82** | |
| **124** | **Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015** | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | **светильник** | **34,0000** | | **3878,56** | |
| 124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 2,01 | 68,34 | 869,19 | |
| 124. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,81 | 27,54 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2512,26** | |
| 124. 3 | 101 С (31-050601-0101) | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0,7 | 23,8 | 2723,76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,7 | 23,8 | 944,68 | |
| 124. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 3,74 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 3,74 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2114,87** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. 5 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,01 | 0,34 | 1336,06 | |
| 124. 6 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00006 | 0,00204 | 54217,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,61** | |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 1550,07 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 230,17 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1780,24 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 452,70 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6111,50** | |
| **125** | **С123-070106-0505 23-070106-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники ARS/R UNI LED 600** | **шт.** | **25,0000** | | **46095,62** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1954,45 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1954,45 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3844,01 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51894,08** | **1** |
| **126** | **С123-070106-0301 23-070106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники ARS/R UNI LED 600 EM** | **шт.** | **1,0000** | | **75146,31** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3186,20 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3186,20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6266,60 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84599,11** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **127** | **С123-070106-1303 23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники OPL/R ECO LED 600** | **шт.** | **1,0000** | | **31410,88** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1331,82 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1331,82 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2619,42 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35362,12** | |
| **128** | **С123-070106-0306 23-070106-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники OPL/R ECO LED 600 EM** | **шт.** | **3,0000** | | **54466,37** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2309,37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2309,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4542,06 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **61317,80** | |
| **129** | **С123-070106-0517 23-070106-0517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники GRANDA NBT LED 18** | **шт.** | **2,0000** | | **34653,01** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1469,29 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1469,29 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2889,78 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39012,08** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **130** | **С123-070101-0567 23-070101-0567 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники CD LED 18** | **шт.** | **2,0000** | | **24707,03** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1047,58 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1047,58 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2060,37 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27814,98** | |
| **131** | **Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **15,0000** | | **296,77** | |
| 131. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 0,29 | 4,35 | 973,61 | |
| 131. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,012 | 1105,89 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **283,23** | |
| 131. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,006 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,006 | 1267,10 | |
| 131. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,006 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,006 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,35** | |
| 131. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000472 | 19922,50 | |
| 131. 6 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 15,3 | 11,22 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,07** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 121,22 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,72 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 138,95 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,86 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **470,57** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | **С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **13,0000** | | **201,05** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,77 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **226,34** | |
| **133** | **С123-070218-1801 23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **2,0000** | | **615,11** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 26,08 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,08 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51,30 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **692,49** | |
| **134** | **Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **29,0000** | | **353,78** | |
| 134. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 0,34 | 9,86 | 973,61 | |
| 134. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0232 | 1105,89 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **331,91** | |
| 134. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0116 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0116 | 1267,10 | |
| 134. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0116 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0116 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,35** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000914 | 19922,50 | |
| 134. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,000435 | 381819,66 | |
| 134. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,1218 | 621,04 | |
| 134. 8 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 29,58 | 11,22 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,41** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 142,06 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,02 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 163,08 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **558,21** | |
| **135** | **С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **18,0000** | | **340,74** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,45 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,45 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,41 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,60** | |
| **136** | **С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **9,0000** | | **514,86** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,83 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,94 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **579,63** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **137** | **С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011** | **шт.** | **2,0000** | | **1330,26** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 56,40 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 56,40 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1497,60** | |
| **138** | **Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015** | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | **шт.** | **22,0000** | | **482,70** | |
| 138. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79) | чел-ч | 0,5 | 11 | 958,79 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **479,39** | |
| 138. 2 | 128060 С (21-050307-1003) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00001 | 0,00022 | 125,46 | |
| 138. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00005 | 0,0011 | 19922,50 | |
| 138. 4 | 146050 С (21-130211-0606) | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00001 | 0,00022 | 230676,23 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,30** | |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 194,63 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,72 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 223,35 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 56,48 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **762,54** | |
| **139** | **С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3** | **шт.** | **22,0000** | | **37,04** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,70** | |
| **140** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепежной материал (метизы)** | **кг** | **2,0000** | | **511,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,67 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,67 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,61 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **575,30** | |
| **141** | **С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Хомут** | **шт.** | **4,0000** | | **111,52** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,73 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,73 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,30 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **125,55** | |
| **142** | **Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Прокладка труб** | **м** | **6,0000** | | **210,93** | |
| 142. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,1 | 0,6 | 944,68 | |
| 142. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 0,2268 | 892,28 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **128,20** | |
| 142. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,0234 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,0234 | 1267,10 | |
| 142. 4 | 983 С (31-050402-0308) | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 0,18 | 2333,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 0,18 | 836,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142. 5 | 1039 С (31-050401-0103) | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 0,18 | 10,95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 142. 6 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,0234 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,0234 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,21** | |
| 142. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,0024 | 337,28 | |
| 142. 8 | 129039 С (21-050402-0201) | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,000048 | 281414,94 | |
| 142. 9 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,000576 | 1671,53 | |
| 142.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,000246 | 2673,63 | |
| 142.11 | 147653 С (21-130816-2102) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00003 | 3979654,61 | |
| 142.12 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,000499 | 361,08 | |
| 142.13 | 249504 С (22-040501-0803) | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,0036 | 1112,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,25** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 54,87 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,27 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66,14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **299,23** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **143** | **С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм** | **м** | **6,0000** | | **111,31** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,72 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,72 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,28 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **125,31** | |
| **144** | **С121-130809-0401 21-130809-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Изолента ПВХ красный, синий, желто-зеленый** | **1000 м** | **0,2000** | | **71771,00** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3043,09 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3043,09 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5985,13 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80799,22** | |
| **145** | **Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Прокладка труб** | **м** | **170,0000** | | **210,93** | |
| 145. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,1 | 17 | 944,68 | |
| 145. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 6,426 | 892,28 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **128,20** | |
| 145. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,663 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,663 | 1267.10 | |
| 145. 4 | 983 С (31-050402-0308) | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 5,1 | 2333,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 5,1 | 836.74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145. 5 | 1039 С (31-050401-0103) | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 5,1 | 10,95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 145. 6 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,663 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,663 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,21** | |
| 145. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,068 | 337,28 | |
| 145. 8 | 129039 С (21-050402-0201) | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,00136 | 281414,94 | |
| 145. 9 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,01632 | 1671,53 | |
| 145.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,00697 | 2673,63 | |
| 145.11 | 147653 С (21-130816-2102) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00085 | 3979654,61 | |
| 145.12 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,014144 | 361,08 | |
| 145.13 | 249504 С (22-040501-0803) | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,102 | 1112,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,25** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 54,87 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,27 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66,14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **299,23** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146** | **С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** | **м** | **170,0000** | | **52,10** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,21 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,21 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,34 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,65** | |
| **147** | **Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой** | **м кабеля** | **447,0000** | | **264,59** | |
| 147. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,13 | 58,11 | 922,81 | |
| 147. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 16,897 | 1105,89 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **161,77** | |
| 147. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0189 | 8,448 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0189 | 8,448 | 1267,10 | |
| 147. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 12,069 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 147. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0189 | 8,448 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0189 | 8,448 | 944,68 | |
| 147. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0345 | 15,422 | 14,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,87** | |
| 147. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 0,7152 | 621,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. 8 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,00055 | 0,24585 | 1671,53 | |
| 147. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000019 | 0,008493 | 222237,60 | |
| 147.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 1,833 | 2673,63 | |
| 147.11 | 242707 С (24-040207-1303) | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,003 | 1,341 | 1723,80 | |
| 147.12 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0016 | 0,7152 | 4010,64 | |
| 147.13 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,0002 | 0,0894 | 361,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28,76** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 69,24 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,15 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 83,39 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,84 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **375,82** | |
| **148** | **С123-060128-0703 23-060128-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0470** | | **134930,39** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5721,05 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5721,05 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11252,12 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **151903,55** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **149** | **С123-060128-0802 23-060128-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,4000** | | **200725,40** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8510,76 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8510,76 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16738,89 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225975,05** | |
| **150** | **С123-060902-0314 23-060902-0314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0030** | | **378435,77** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16045,68 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16045,68 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31558,52 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **426039,96** | |
| **151** | **С123-061702-0902 23-061702-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81** | **100 шт.** | **0,0600** | | **26413,60** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1119,94 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1119,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2202,68 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29736,22** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | **С121-050199-9903 21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь листовая 25х4,0 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0024** | | **170961,27** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7248,76 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7248,76 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14256,80 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **192466,83** | |
| **153** | **С121-050199-9903 21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь листовая 40х4,0 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0882** | | **170961,27** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7248,76 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7248,76 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14256,80 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **192466,83** | |
| **154** | **С121-050304-0203 21-050304-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,0632** | | **604006,35** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25609,87 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25609,87 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 50369,30 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **679985,52** | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 21 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 2 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 3 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 19 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 17 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 22 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 25 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Газоснабжение внутреннее** | | | | | |
| **155** | **Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** | **м** | **3,2000** | | **1267,21** | |
| 155. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,281 | 0,8992 | 944,68 | |
| 155. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,01888 | 982,93 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **271,25** | |
| 155. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,00256 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0008 | 0,00256 | 944,68 | |
| 155. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,00224 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,00224 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,01408 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,01408 | 944,68 | |
| 155. 6 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0418 | 0,13376 | 17,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,29** | |
| 155. 7 | 127966 С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,01 | 0,032 | 515,78 | |
| 155. 8 | 146643 С (21-130701-0102) | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000006 | 592802,95 | |
| 155. 9 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0018 | 0,00576 | 296,29 | |
| 155.10 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,01696 | 371,54 | |
| 155.11 | 157979 С (23-011306-0302) | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 1 | 3,2 | 976,20 | |
| 155.12 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0044 | 0,01408 | 316,72 | |
| 155.13 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,01408 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **987,47** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 163,84 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 60,68 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 224,51 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 119,34 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1611,06** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **156** | **Е11-160301-0301 11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм** | **м** | **3,0000** | | **1220,49** | |
| 156. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,281 | 0,843 | 944,68 | |
| 156. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0059 | 0,0177 | 982,93 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **271,25** | |
| 156. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0024 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0024 | 944,68 | |
| 156. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0021 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0021 | 1267,10 | |
| 156. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0044 | 0,0132 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0044 | 0,0132 | 944,68 | |
| 156. 6 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0418 | 0,1254 | 17,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,29** | |
| 156. 7 | 127966 С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,01 | 0,03 | 515,78 | |
| 156. 8 | 146643 С (21-130701-0102) | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000002 | 0,000006 | 592802,95 | |
| 156. 9 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0018 | 0,0054 | 296,29 | |
| 156.10 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,0159 | 371,54 | |
| 156.11 | 157978 С (23-011306-0301) | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 1 | 3 | 930,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.12 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0025 | 0,0075 | 316,72 | |
| 156.13 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,0132 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **940,75** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 163,84 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 58,70 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 222,53 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 115,44 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1558,46** | |
| **157** | **С123-040909-1302 23-040909-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 20, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1,0000** | | **1202,83** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 100,31 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1354,14** | |
| **158** | **С123-040909-1301 23-040909-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1,0000** | | **786,59** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,35 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,35 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,60 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **885,54** | |
| **159** | **Е11-160901-0503 11-160901-0503 РСНБ РК 2015** | **Установка счетчиков** | **1счетчик** | **1,0000** | | **4708,03** | |
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 1,68 | 1,68 | 922,81 | |
| 159. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1569,21** | |
| 159. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 159. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **129,05** | |
| 159. 5 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00134 | 0,00134 | 179532,98 | |
| 159. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00046 | 0,00046 | 195385,08 | |
| 159. 7 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,08 | 424,32 | |
| 159. 8 | 158886 С (23-020103-0209) | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2 | 1332,13 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3028,66** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 947,81 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 239,81 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1187,61 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 471,65 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6367,29** | |
| **160** | **С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом** | **шт.** | **1,0000** | | **7104,76** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 301,24 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 301,24 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 592,48 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7998,48** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **161** | **Е11-190401-0101 11-190401-0101 РСНБ РК 2015** | **Сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном Ду 15 мм. Установка** | **шт** | **1,0000** | | **6333,92** | |
| 161. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79) | чел-ч | 4,1 | 4,1 | 958,79 | |
| 161. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3968,83** | |
| 161. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 161. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 944,68 | |
| 161. 5 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 17,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **192,81** | |
| 161. 6 | 144763 С (21-130201-1201) | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00122 | 0,00122 | 236303,40 | |
| 161. 7 | 146645 С (21-130701-0201) | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,01 | 0,01 | 4812,75 | |
| 161. 8 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,05 | 0,05 | 296,29 | |
| 161. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00021 | 0,00021 | 222237,60 | |
| 161.10 | 158884 С (23-020103-0207) | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2 | 875,89 | |
| 161.11 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 30195,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2210,07** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 2397,17 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 370,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2767,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 728,10 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9829,39** | |
| **162** | **Прайс ТПРАИС** | **Сигнализатор загазованности САКЗ** | **шт.** | **1,0000** | | **25471,70** | |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 1080,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 1080,00 | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 2124,14 | |
| **163** | **С123-040905-0701 23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1,0000** | | **28675,83** | |
| | | НР второго уровня | | | | **892,74** | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 37,85 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 37,85 | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 74,45 | |
| **164** | **С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре** | **м** | **1,2500** | | **1005,04** | |
| | | НР второго уровня | | | | **378,53** | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 16,05 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 16,05 | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 31,57 | |
| **165** | **Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1,0200** | | **426,15** | |
| | | | | | | **672,20** | |
| 165. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 0,646 | 0,65892 | 869,19 | |
| 165. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,000408 | 917,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **561,86** | |
| 165. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000102 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0001 | 0,000102 | 836,74 | |
| 165. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,000306 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0003 | 0,000306 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,72** | |
| 165. 5 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,003 | 0,00306 | 84,66 | |
| 165. 6 | 149394 С (22-040603-0107) | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,02754 | 381,74 | |
| 165. 7 | 249392 С (22-040201-0601) | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,25092 | 404,18 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **109,99** | |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 307,90 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,56 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 349,46 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 81,73 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1103,39** | |
| **166** | **С123-010201-0136 23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)** | **м** | **0,8000** | | **645,95** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,39 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,39 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,87 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **727,21** | |
| | | Котельная | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **167** | **Е11-190201-0107 11-190201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 180 м3/ч. Установка** | **устройство** | **1,0000** | | **99473,71** | |
| 167. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=1087,9) | чел-ч | 17,4 | 17,4 | 1087,90 | |
| 167. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,18 | 0,18 | 1070,07 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19122,07** | |
| 167. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 0,07 | 1267,10 | |
| 167. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,28 | 1,28 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 167. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,11 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **650,79** | |
| 167. 6 | 144763 С (21-130201-1201) | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00352 | 0,00352 | 236303,40 | |
| 167. 7 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,022 | 0,022 | 304,84 | |
| 167. 8 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | 0,00008 | 222237,60 | |
| 167. 9 | 149394 С (22-040603-0107) | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,028 | 0,028 | 381,74 | |
| 167.10 | 158943 С (23-020103-0410) | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2 | 3146,59 | |
| 167.11 | 187339 С (23-021101-1304) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 57847,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.12 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,06 | 0,06 | 247.10 | |
| 167.13 | 251470 С (23-021199-9910) | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,022 | 0,022 | 324022,38 | |
| 167.14 | 251489 С (23-021199-9929) | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм | шт. | 1 | 1 | 57,86 | |
| 167.15 | 253032 С (23-040901-0607) | Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 100 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1 | 52898,76 | |
| 167.16 | 267547 С (23-090102-0201) | Запальники газовые переносные | шт. | 1 | 1 | 1147,95 | |
| 167.17 | 279797 С (21-050104-0303) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,041 | 0,041 | 277310,61 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **79893,46** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 11549,73 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4707,39 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16257,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9258,47 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **124989,30** | |
| **168** | **Прайс лист** | **Котел настенный 18К, Bosch (Германия). Комплект горизонтальный** | **комплект** | **1,0000** | | **345350,40** | 3 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14642,86 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14642,86 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28799,46 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **388792,72** | |
| **169** | **Прайс лист** | **Стабилизаторы напряжения 1000/1 АСН1** | **шт** | **1,0000** | | **16846,36** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 714,29 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 714,29 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1404,85 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18965,50** | |
| **170** | **Е11-181001-0103 11-181001-0103 РСНБ РК 2015** | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка** | **фильтр** | **1,0000** | | **1039,74** | |
| 170. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23) | чел-ч | 0,9373 | 0,9373 | 912,23 | |
| 170. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05253 | 0,05253 | 963,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **905,65** | |
| 170. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00309 | 0,00309 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00309 | 0,00309 | 1267,10 | |
| 170. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,38213 | 0,38213 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 170. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,04944 | 0,04944 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04944 | 0,04944 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **167,12** | |
| 170. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00009 | 0,00009 | 195385,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17,58** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 547,01 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 67,28 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 614,29 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132,32 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1786,35** | |
| **171** | **Прайс лист** | **Фильтр для воды в комплекте (двойной)** | **шт** | **1,0000** | | **16846,36** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 714,29 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 714,29 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1404,85 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18965,50** | |
| **172** | **Е11-180401-0102 11-180401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Баки расширительные круглые и прямоугольные. Установка** | **бак** | **1,0000** | | **3778,43** | |
| 172. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 3,739 | 3,739 | 869,19 | |
| 172. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1648 | 0,1648 | 964,83 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3408,82** | |
| 172. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,0412 | 3678,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172. 4 | 762 С (31-050102-0102) | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 0,0412 | 944,68 | |
| | | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0103 | 0,0103 | 3290,37 | |
| 172. 5 | 2011 С (32-040105-0501) | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0103 | 0,0103 | 1267,10 | |
| | | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,412 | 0,412 | 128,75 | |
| 172. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1133 | 0,1133 | 1893,09 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1133 | 0,1133 | 944,68 | |
| 172. 7 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 0,04 | **452,96** 304,84 | |
| 172. 8 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,04 | 371,54 | |
| 172. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,31 | 0,31 | 93,00 | |
| 172.10 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,08 | 0,08 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **75,65** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 2058,93 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 247,50 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2306,43 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 486,79 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6571,65** | |
| **173** | **Прайс лист** | **Расширительный бак 30л** | **шт** | **1,0000** | | **15161,73** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 642,86 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 642,86 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1264,37 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17068,95** | **1** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **174** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **7,0000** | | **1670,41** | |
| 174. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 1,47 | 10,29 | 891,06 | |
| 174. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,07 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1319,31** | |
| 174. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 2,45 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 174. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,01 | 0,07 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,96** | |
| 174. 5 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0077 | 178042,76 | |
| 174. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00098 | 195385,08 | |
| 174. 7 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,014 | 30195,06 | |
| 174. 8 | 251472 С (23-021199-9912) | Фланцы стальные | шт. | 2 | 14 | -- | |
| 174. 9 | 404186 С (51-010802-0101) | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 7 | -- | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,59** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 796,86 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,61 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 901,47 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,75 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2777,63** | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | **С123-040601-1903 23-040601-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили запорные стальные , DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **4,0000** | | **4488,66** | |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 190,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 190,32 | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 374,32 | |
| 176 | **С123-040601-1901 23-040601-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили запорные стальные, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **3,0000** | | **5053,30** | |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 102,74 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 102,74 | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 202,06 | |
| 177 | **С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,0000** | | **2727,85** | |
| | | НР второго уровня | | | | **917,99** | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 38,92 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 38,92 | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 76,55 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | **1033,47** | |
| Стоимость оборудования - | | В том числе: | | | | | **59** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **36** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **1** |
| | | | Тенге | | | | **3** |
| | | | | | | | **40** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | 65 |
| | | | Тенге | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Водопровод и канализация** | | | | | 4 |
| | Водопровод | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **178** | **Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм** | **м** | **9,0000** | | **1936,37** | |
| 178. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,64 | 14,76 | 973,61 | |
| 178. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1364 | 1,228 | 839,82 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1711,27** | |
| 178. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,1334 | 1,201 | 2394,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1334 | 1,201 | 836,74 | |
| 178. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0045 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0045 | 944,68 | |
| 178. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0027 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0027 | 1267,10 | |
| 178. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,0198 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,0198 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **326,44** | |
| 178. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0085 | 0,0765 | 941,46 | |
| 178. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,001 | 0,009 | 3716,90 | |
| 178. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0047 | 0,0423 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,21** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1033,61 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 125,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1159,54 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 247,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3343,58** | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | **С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,2 мм** | **м** | **8,0910** | | **114,03** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,83 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,37** | |
| 180 | **Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре** | **м** | **4,0000** | | **648,62** | |
| 180. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 0,337 | 1,348 | 801,46 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **270,09** | |
| 180. 2 | 187512 С (23-021104-1501) | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 1 | 4 | 378,53 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **378,53** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 163,14 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,42 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,55 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,69 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **913,87** | |
| 181 | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **5,0000** | | **1670,41** | |
| 181. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 1,47 | 7,35 | 891,06 | |
| 181. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,05 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1319,31** | |
| 181. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 1,75 | 165,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 181. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,01 | 0,05 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,96** | |
| 181. 5 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0055 | 178042,76 | |
| 181. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,0007 | 195385,08 | |
| 181. 7 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,01 | 30195,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,59** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 796,86 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,61 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 901,47 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,75 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2777,63** | |
| **182** | **С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые, DN 15 мм** | **шт** | **4,0000** | | **7142,96** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 302,86 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 302,86 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 595,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8041,49** | |
| **183** | **С123-040905-2437 23-040905-2437 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1,0000** | | **2550,25** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 108,13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 212,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2871,05** | |
| **184** | **С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отвод полипропиленовый 90°, DN 20** | **шт.** | **8,0000** | | **15,50** | |
| | | НР второго уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 0,66 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 0,66 | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 1,29 | |
| **185** | **С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 20** | **шт** | **4,0000** | | **17,45** | |
| | | НР второго уровня | | | | **21,88** | |
| | | Накладные расходы | % | 4,24 | | 0,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 0,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 1,82 | |
| **186** | **Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **1,0000** | | **24,63** | |
| 186. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,41 | 0,41 | **408,99** | |
| 186. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 922,81 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 944,68 | |
| 186. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | **387,80** | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1893,09 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 944,68 | |
| 186. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,01 | **18,93** | |
| | | | | | | 304,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186. 5 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 371,54 | |
| 186. 6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11,71** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 234,23 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,27 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 261,50 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,64 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **724,13** | |
| **187** | **С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15** | **шт.** | **1,0000** | | **2541,33** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 107,75 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 211,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2861,01** | |
| **188** | **С123-020302-6101 23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **641,61** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,20 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **722,32** | |
| **189** | **Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015** | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | **фильтр** | **1,0000** | | **845,66** | |
| 189. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,7725 | 0,7725 | 922,81 | |
| 189. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03708 | 0,03708 | 953,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **748,23** | |
| 189. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Крапы на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00103 | 0,00103 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00103 | 0,00103 | 1267,10 | |
| 189. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,28634 | 0,28634 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 189. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03605 | 0,03605 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03605 | 0,03605 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,11** | |
| 189. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00007 | 195385,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,68** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 451,93 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,02 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 506,95 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 108,21 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1460,82** | |
| **190** | **С123-041013-0415 23-041013-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **16069,80** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 681,36 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 681,36 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1340,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18091,25** | 1 |
| **191** | **Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка футляра водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 57 мм** | **м** | **2,0000** | | **1494,44** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1) | чел-ч | 1,22 | 2,44 | 934,10 | |
| 191. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,138 | 0,276 | 841,51 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1255,73** | |
| 191. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,1334 | 0,2668 | 2394,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1334 | 0,2668 | 836,74 | |
| 191. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0014 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0014 | 944,68 | |
| 191. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,001 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,001 | 1267,10 | |
| 191. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,0068 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 0,0068 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **330,11** | |
| 191. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0072 | 0,0144 | 941,46 | |
| 191. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00085 | 0,0017 | 3716,90 | |
| 191. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0467 | 0,0934 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24,73** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 758,46 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 95,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 853,98 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 187,87 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2536,30** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **192** | **С123-010501-1309 23-010501-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **2,0200** | | **415,12** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,60 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,60 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,62 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **467,34** | |
| **193** | **Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм** | **м** | **3,0000** | | **1936,37** | |
| 193. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,64 | 4,92 | 973,61 | |
| 193. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1364 | 0,4092 | 839,82 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1711,27** | |
| 193. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,1334 | 0,4002 | 2394,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,1334 | 0,4002 | 836,74 | |
| 193. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0015 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0005 | 0,0015 | 944,68 | |
| 193. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0009 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0009 | 1267,10 | |
| 193. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,0066 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,0066 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **326,44** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0085 | 0,0255 | 941,46 | |
| 193. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,001 | 0,003 | 3716,90 | |
| 193. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0047 | 0,0141 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,21** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1033,61 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 125,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1159,54 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 247,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3343,58** | |
| **194** | **С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,2 мм** | **м** | **2,6970** | | **114,03** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,83 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,37** | |
| **195** | **Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре** | **м** | **2,0000** | | **648,62** | |
| 195. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 0,337 | 0,674 | 801,46 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **270,09** | |
| 195. 2 | 187512 С (23-021104-1501) | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 1 | 2 | 378,53 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **378,53** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 163,14 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,55 | |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 67,69 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **913,87** | |
| **196** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **3,0000** | | **1670,41** | |
| 196. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 1,47 | 4,41 | 891,06 | |
| 196. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,03 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1319,31** | |
| 196. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 1,05 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 196. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,01 | 0,03 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,96** | |
| 196. 5 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0033 | 178042,76 | |
| 196. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00042 | 195385,08 | |
| 196. 7 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,006 | 30195,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,59** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 796,86 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,61 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 901,47 | |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 205,75 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2777,63** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Краны шаровые, DN 15 мм** | **шт** | **2,0000** | | **7142,96** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 302,86 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 302,86 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 595,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8041,49** | |
| 198 | С123-040905-2437 23-040905-2437 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1,0000** | | **2550,25** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 108,13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 212,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2871,05** | |
| 199 | С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Отвод полипропиленовый 90°, DN 20** | **шт.** | **4,0000** | | **15,50** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,66 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,66 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,29 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17,45** | |
| 200 | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **1,0000** | | **408,99** | |
| 200. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,41 | 0,41 | 922,81 | |
| 200. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387,80** | |
| 200. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | |
| 200. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,01 | 304,84 | |
| 200. 5 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 371,54 | |
| 200. 6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11,71** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 234,23 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,27 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 261,50 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,64 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **724,13** | |
| **201** | **С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15** | **шт.** | **1,0000** | | **2541,33** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 107,75 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 211,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2861,01** | |
| **202** | **С123-020302-6101 23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **641,61** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **722,32** | |
| **203** | **Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015** | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | **фильтр** | **1,0000** | | **845,66** | |
| 203. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,7725 | 0,7725 | 922,81 | |
| 203. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03708 | 0,03708 | 953,64 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **748,23** | |
| 203. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00103 | 0,00103 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00103 | 0,00103 | 1267,10 | |
| 203. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,28634 | 0,28634 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 203. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03605 | 0,03605 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03605 | 0,03605 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,11** | |
| 203. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00007 | 195385,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,68** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 451,93 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,02 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 506,95 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 108,21 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1460,82** | |
| **204** | **С123-041013-0415 23-041013-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **16069,80** | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 681,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 681,36 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1340,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18091,25** | |
| **205** | **Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **2,0000** | | **2116,60** | |
| 205. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 1,95 | 3,9 | 944,68 | |
| 205. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,07 | 904,59 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1873,79** | |
| 205. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 205. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,026 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,026 | 836,74 | |
| 205. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,044 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,044 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61,30** | |
| 205. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,00072 | 205870,68 | |
| 205. 7 | 135925 С (21-100502-1301) | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,4 | 339,66 | |
| 205. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,8 | 110,23 | |
| 205. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,06 | 304,84 | |
| 205.10 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,04 | 400,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.11 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,08 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **213,17** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1131,77 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 137,73 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1269,50 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,89 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3656,98** | |
| **206** | **С123-030102-0937 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **2,0000** | | **9136,59** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 387,39 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,39 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 761,92 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10285,90** | |
| **207** | **С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **2,0000** | | **1034,13** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,85 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,85 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,24 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1164,22** | |
| **208** | **Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **689,22** | |
| 208. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,7 | 1,4 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **661,28** | |
| 208. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 10,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,11** | |
| 208. 3 | 145632 С (21-130207-0405) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,4 | 61,24 | |
| 208. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,026 | 304,84 | |
| 208. 5 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,026 | 400,10 | |
| 208. 6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,052 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27,84** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 399,41 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 46,16 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 445,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,78 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1225,57** | |
| **209** | **С123-030102-1224 23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **2,0000** | | **3771,54** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 159,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 159,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 314,52 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4245,97** | |
| **210** | **Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка унитазов со смывным бачком** | **комплект** | **2,0000** | | **2688,02** | |
| 210. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1) | чел-ч | 2,22 | 4,44 | 934,10 | |
| 210. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 0,142 | 896,03 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2137,32** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 210. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,064 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,064 | 836,74 | |
| 210. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 0,078 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 0,078 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **121,89** | |
| 210. 6 | 135925 С (21-100502-1301) | Замазка защитная | кг | 0,4 | 0,8 | 339,66 | |
| 210. 7 | 135947 С (21-100502-1812) | Клей феноляполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 0,00016 | 1120908,60 | |
| 210. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,8 | 110,23 | |
| 210. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,008 | 304,84 | |
| 210.10 | 147076 С (21-130804-0401) | Каболка | т | 0,0001 | 0,0002 | 1083812,96 | |
| 210.11 | 147640 С (21-130816-1901) | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,16 | 1191,36 | |
| 210.12 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,04 | 400,10 | |
| 210.13 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,08 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **492,42** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1290,94 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 168,71 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1459,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 331,81 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4479,48** | |
| **211** | **С123-030102-0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **2,0000** | | **17146,13** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 727,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 727,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1429,85 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19302,98** | |
| **212** | **С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре** | **м** | **2,0000** | | **378,53** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,05 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,05 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,57 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **426,15** | |
| **213** | **Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015** | **Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **7638,61** | |
| 213. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 7,87 | 15,74 | 922,81 | |
| 213. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,152 | 0,304 | 973,47 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7410,48** | |
| 213. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,035 | 0,07 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,07 | 1267,10 | |
| 213. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,064 | 0,128 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,064 | 0,128 | 836,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,053 | 0,106 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,053 | 0,106 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **311,19** | |
| 213. 6 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,002 | 0,004 | 25559,81 | |
| 213. 7 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,02 | 304,84 | |
| 213. 8 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,024 | 400,10 | |
| 213. 9 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,024 | 0,048 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **64,90** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 4475,93 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 513,66 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4989,59 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1010,26 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13638,45** | |
| **214** | **51-040106-0153 51-040106-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, Ariston ABS VLS EVO PW 80 D, настенные ГОСТ 52084-2003** | **шт.** | **2,0000** | | **91180,00** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3866,03 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3866,03 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7603,68 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **102649,71** | **2** |
| | | Канализация | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **215** | **Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** | **м** | **2,0000** | | **839,10** | |
| 215. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 0,584 | 1,168 | 973,61 | |
| 215. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0006 | 1052,17 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **568,90** | |
| 215. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0002 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0002 | 944,68 | |
| 215. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0002 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0002 | 1267,10 | |
| 215. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0002 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0002 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,89** | |
| 215. 6 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000012 | 0,000024 | 179532,98 | |
| 215. 7 | 269832 С (23-010506-0203) | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 0,998 | 1,996 | 268,01 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **269,63** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 343,62 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 50,15 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 393,77 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 98,63 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1331,50** | |
| **216** | **Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** | **м** | **6,0000** | | **1532,86** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 0,56 | 3,36 | 973,61 | |
| 216. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,0042 | 1036,81 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **545,95** | |
| 216. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0018 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0018 | 944,68 | |
| 216. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0012 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0012 | 1267,10 | |
| 216. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0012 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0012 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,14** | |
| 216. 6 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000027 | 0,00016 | 179532,98 | |
| 216. 7 | 269838 С (23-010506-0209) | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 0,998 | 5,988 | 982,69 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **985,50** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 329,75 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 78,97 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 408,73 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 155,33 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2096,92** | |
| **217** | **С123-020303-2406 23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **1224,84** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 102,14 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1378,92** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **218** | **С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **5465,22** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 231,73 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 231,73 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 455,76 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6152,70** | |
| **219** | **С123-020302-1006 23-020302-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **858,10** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,38 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 71,56 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **966,04** | |
| **220** | **С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **858,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,38 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 71,55 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **965,95** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **221** | **С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Ревизии, d 100 мм** | **шт** | **1,0000** | | **2828,67** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 119,94 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 119,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 235,89 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3184,49** | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 4 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 1 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 2 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 1 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6 |

## РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **222** | **Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 32 мм** | **м** | **50,0000** | | **1151,26** | |
| 222. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,05 | 52,5 | 973,61 | |
| 222. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0494 | 2,47 | 845,25 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1064,05** | |
| 222. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,0464 | 2,32 | 2394,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0464 | 2,32 | 836,74 | |
| 222. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,025 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,025 | 944,68 | |
| 222. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,015 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,015 | 1267,10 | |
| 222. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,11 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,11 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **118,11** | |
| 222. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0051 | 0,255 | 941,46 | |
| 222. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0006 | 0,03 | 3716,90 | |
| 222. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0121 | 0,605 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10,86** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 642,68 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 76,06 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 718,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 149,60 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2019,61** | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **223** | **С123-010701-0109 23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-32 мм** | **м** | **46,9000** | | **701,60** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 29,75 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 58,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **789,86** | |
| **224** | **Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 20 мм** | **м** | **8,0000** | | **1936,37** | |
| 224. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,64 | 13,12 | 973,61 | |
| 224. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1364 | 1,091 | 839,82 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1711,27** | |
| 224. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,1334 | 1,067 | 2394,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1334 | 1,067 | 836,74 | |
| 224. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,004 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,004 | 944,68 | |
| 224. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0024 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0024 | 1267,10 | |
| 224. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,0176 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,0176 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **326,44** | |
| 224. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0085 | 0,068 | 941,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,001 | 0,008 | 3716,90 | |
| 224. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0047 | 0,0376 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,21** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1033,61 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 125,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1159,54 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 247,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3343,58** | |
| **225** | **С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-20 мм** | **м** | **7,1920** | | **309,79** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,14 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,83 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **348,76** | |
| **226** | **Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Радиаторы стальные. Установка** | **кВт** | **27,6640** | | **847,90** | |
| 226. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,60873 | 16,84 | 879,78 | |
| 226. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,032239 | 0,89186 | 912,91 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **564,98** | |
| 226. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,002163 | 0,059837 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 226. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000927 | 0,025645 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000927 | 0,025645 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,012257 | 0,339078 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012257 | 0,339078 | 836,74 | |
| 226. 6 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,00824 | 0,227951 | 128,75 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 226. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,019055 | 0,527138 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019055 | 0,527138 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **58,53** | |
| 226. 8 | 146053 С (21-130211-0609) | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000045 | 0,001245 | 180808,26 | |
| 226. 9 | 187489 С (23-021104-0404) | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 0,442 | 12,227 | 524,28 | |
| 226.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 4,15 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **253,82** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 341,25 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 50,42 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 391,67 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 99,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1338,73** | |
| **227** | **С123-051001-1158 23-051001-1158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005** | **комплект** | **12,0000** | | **21779,18** | **2** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 923,44 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 923,44 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1816,21 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24518,83** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **228** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **26,0000** | | **1670,41** | |
| 228. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 1,47 | 38,22 | 891,06 | |
| 228. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,26 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1319,31** | |
| 228. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 9,1 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 228. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,26 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,26 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,96** | |
| 228. 5 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0286 | 178042,76 | |
| 228. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00364 | 195385,08 | |
| 228. 7 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,052 | 30195,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,59** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 796,86 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,61 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 901,47 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,75 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2777,63** | |
| **229** | **С123-040602-0203 23-040602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **12,0000** | | **2543,13** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 107,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,83 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 212,08 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2863,04** | |
| **230** | **С123-041005-1109 23-041005-1109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Клапан термостатический регулирующий типа Herz, Stromax-TS-E, для систем отопления, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002** | **шт.** | **12,0000** | | **12007,88** | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 509,13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 509,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1001,36 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13518,38** | |
| **231** | **С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **5562,34** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 235,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 235,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 463,85 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6262,04** | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 6 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 4 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 5 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 1 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1 |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Пожарная сигнализация** | | | | | |
| **232** | **Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015** | **Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный** | **луч** | **1,0000** | | **1286,33** | |
| 232. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,3 | 1,3 | 973,61 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1265,69** | |
| 232. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,016 | 0,016 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,17** | |
| 232. 3 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,04 | 0,04 | 257,20 | |
| 232. 4 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0 | 2129943,68 | |
| 232. 5 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000002 | 0,000002 | 4877618,75 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,47** | |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 513,87 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 76,33 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590,20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 150,12 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2026,66** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **233** | **С123-080303-0313 23-080303-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ВЭРС 5** | **шт.** | **1,0000** | | **25918,20** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1098,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1098,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2161,37 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29178,50** | |
| **234** | **Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015** | **Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования** | **луч** | **1,0000** | | **1286,33** | |
| 234. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,3 | 1,3 | 973,61 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1265,69** | |
| 234. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,016 | 0,016 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,17** | |
| 234. 3 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,04 | 0,04 | 257,20 | |
| 234. 4 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0 | 2129943,68 | |
| 234. 5 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000002 | 0,000002 | 4877618,75 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,47** | |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 513,87 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 76,33 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 590,20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 150,12 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2026,66** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **235** | **С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **2259,55** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 95,80 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 95,80 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,43 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2543,78** | |
| **236** | **Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **966,52** | |
| 236. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 0,82 | 0,82 | 973,61 | |
| 236. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0224 | 0,0224 | 1105,89 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **823,13** | |
| 236. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 1267,10 | |
| 236. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 0,256 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 236. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0112 | 0,0112 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0112 | 0,0112 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **108,16** | |
| 236. 6 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | 429,00 | |
| 236. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0021 | 0,0021 | 621,04 | |
| 236. 8 | 237217 С (23-061001-0101) | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00044 | 0,00044 | 93619,51 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **60,00** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 352,30 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 408,22 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 109,98 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1484,72** | |
| **237** | **С123-080304-0629 23-080304-0629 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **1032,51** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,78 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,78 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,10 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1162,39** | |
| **238** | **Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015** | **Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении** | **шт** | **21,0000** | | **2419,69** | |
| 238. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1159,86) | чел-ч | 2 | 42 | 1159,86 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2319,72** | |
| 238. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,19 | 3,99 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,05** | |
| 238. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00002 | 0,00042 | 19922,50 | |
| 238. 4 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,3 | 6,3 | 257,20 | |
| 238. 5 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0 | 0,000008 | 2129943,68 | |
| 238. 6 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000004 | 0,000084 | 4877618,75 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **97,92** | |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 941,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 142,53 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1084,33 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 280,32 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3784,34** | |
| **239** | **С123-080302-0604 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3** | **шт.** | **1,0000** | | **1365,86** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,90 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1537,67** | |
| **240** | **С123-080302-0301 23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141** | **шт.** | **20,0000** | | **728,45** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 30,89 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,89 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60,75 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **820,08** | |
| **241** | **Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015** | **Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12791,84** | |
| 241. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=1087,9) | чел-ч | 9 | 9 | 1087,90 | |
| 241. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 0,44 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10206,76** | |
| 241. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,44 | 0,44 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1542,57** | |
| 241. 4 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0003 | 0,0003 | 19922,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. 5 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,0003 | 381819,66 | |
| 241. 6 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 1 | 1 | 257,20 | |
| 241. 7 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00001 | 0,00001 | 2129943,68 | |
| 241. 8 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,02 | 0,02 | 621,04 | |
| 241. 9 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00006 | 0,00006 | 4877618,75 | |
| 241.10 | 147734 С (21-130816-3009) | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,08 | 0,08 | 584,32 | |
| 241.11 | 149589 С (22-040802-0101) | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00002 | 0,00002 | 133333,69 | |
| 241.12 | 242741 С (24-040207-1812) | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 10 | 32,64 | |
| 241.13 | 242797 С (24-040207-2601) | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98 | кг | 0,02 | 0,02 | 150,96 | |
| 241.14 | 244666 С (21-050307-9908) | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90 | кг | 0,1 | 0,1 | 3698,17 | |
| 241.15 | 249530 С (22-040501-1314) | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,03 | 0,03 | 180,80 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1458,17** | |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 4143,94 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 718,08 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4862,02 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1412,31 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19066,17** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **242** | **С123-080306-0306 23-080306-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017** | **Блок питания Скат 1200 А** | **шт.** | **1,0000** | | **7814,29** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 331,33 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 331,33 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 651,65 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8797,27** | |
| **243** | **Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015** | **Аккумулятор, типы : 12V** | **шт** | **1,0000** | | **3574,25** | |
| 243. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 3 | 3 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2834,04** | |
| 243. 2 | 128921 С (21-050401-0303) | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00003 | 236284,02 | |
| 243. 3 | 146773 С (21-130703-1402) | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 10,8 | 10,8 | 43,00 | |
| 243. 4 | 146784 С (21-130703-1607) | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,0036 | 0,0036 | 65151,14 | |
| 243. 5 | 146823 С (21-130704-0801) | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00011 | 0,00011 | 310680,75 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **740,21** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 1212,97 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 202,98 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1415,95 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 399,22 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5389,41** | |
| **244** | **С123-080306-0211 23-080306-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Аккумулятор АКБ, 17 А/ч** | **шт.** | **1,0000** | | **9745,21** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 413,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 413,20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 812,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10971,08** | |
| **245** | **Ц13-100105-0502 13-100105-0502 РСНБ РК 2015** | **Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **280,0000** | | **529,38** | |
| 245. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 0,33 | 92,4 | 891,06 | |
| 245. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0153 | 4,284 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **308,50** | |
| 245. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0153 | 4,284 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 4,284 | 944,68 | |
| 245. 4 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0425 | 11,9 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,10** | |
| 245. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000006 | 0,00154 | 19922,50 | |
| 245. 6 | 145656 С (21-130207-0429) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм | 10 шт. | 0,369 | 103,32 | 257,20 | |
| 245. 7 | 146051 С (21-130211-0607) | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,000014 | 0,003892 | 238710,77 | |
| 245. 8 | 242798 С (24-040207-2602) | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0312 | 8,736 | 2657,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **181,24** | |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 125,25 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,76 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 153,01 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 54,59 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **736,98** | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **246** | **С123-060142-0303 23-060142-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2х0,5 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,2500** | | **73695,56** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3124,69 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3124,69 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6145,62 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **82965,87** | |
| **247** | **С123-060604-2110 23-060604-2110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кабели пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 4х0,5 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0300** | | **431115,08** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18279,28 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18279,28 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35951,55 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **485345,91** | |
| **248** | **С121-130208-0504 21-130208-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм** | **1000 шт.** | **0,2000** | | **1326,23** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 56,23 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 56,23 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,60 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1493,06** | |
| **249** | **С123-061710-0101 23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм** | **м** | **280,0000** | | **27,74** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,18 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,31 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,23** | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Система связи.** | | | | | |
| **250** | **Прайс ТПРАИС** | **Патч-корд Yellon Coble for Ethernet Stroinght-through Rj-45 feet** | **шт.** | **15** | | **5660,38** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 240,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 240,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 472,03 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6372,41** | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 1930 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 2 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 15 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 1 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 20 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 21 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 23 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 23 |
| | Итого с временными 1,5% | | Тенге | | | | 3 |
| | Итого | | Тенге | | | | 239 |
| | Зимнее удорож 1,35% | | Тенге | | | | 3 |
| | Итого | | Тенге | | | | 242 |
| | В том числе на 2018 г 25% | | Тенге | | | | 60 |
| | В том числе на 2019 г 75% | | Тенге | | | | 181 |
| | В том числе в текущих ценах 2018 года коэф к= 1,0599383 | | Тенге | | | | 256 |
| | Итого с уменьшением коэф к= 0,87 | | Тенге | | | | 22321 |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 26785 |
| | Итого с НДС 12% | | Тенге | | | | 250000 |
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | | Тенге | | | | 250000 |

**ЗАКАЗЧИК:** **Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"** **Т.К.Басаров**

**ПОДРЯДЧИК:** **Диретор ТОО "Еламан Ойл"** **А.С.Елеманов**

**ТЕХНАДЗОР:** **ТОО "Жайык экспертиза"** **А.О.Алгазиев**