Уполномоченная компания: ТОО "Алтын Дала Астана"

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, уч. 58/3, пр. Кабанбай батыра, уч. 58/2, ул. Хусейн бен Талал, уч. 5/2, ул. Хусейн бен Талал, уч. 5/1 (ЖК "Crocus City")

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

Договор: Дог №АДА/Под/Prim-1/28 от 01.10.2017г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**152 764,072**	**136 396,493**							**16 367,579**	
в отчетном месяце		**136 396,493**							**16 367,579**	**152 764,072**
Всего возврат стоимости материала УК	**65 498,254**								**7 017,670**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**-58 480,584**							**-7 017,670**	**-65 498,254**
Всего к оплате										**87 265,818**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Пугачев В.Н.

(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.

(подпись) (ФИО)

Форма 2Б

Уполномоченная компания: ТОО "Алтын Дала Астана"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, уч. 58/3, пр. Кабанбай батыра, уч. 58/2, ул. Хусейн бен Талал, уч. 5/2, ул. Хусейн бен Талал, уч. 5/1 (ЖК "Crocus City")
Договор: Дог №АДА/Под/Prim-1/28 от 01.10.2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства								0	
1	1-1	Подготовительные работы	92 297 898	80 629 953	92 297 898	80 629 953			45 863 828	30 345 990
2	1-3	Временные инженерные сети	68 561 797	45 996 260	22 697 969	15 650 270				
	Глава 2. Основные объекты строительства									0
3	2-1	Земляные работы	19 911 720	5 517 904	19 911 720	5 517 904				0
4	2-2	Сваи и фундаменты	163 596 794	123 643 021	163 596 794	123 643 021			742 390 928	671 863 141
5	2-4	Заполнение проемов	766 519 687	692 930 613	24 128 759	21 067 472			454 723 140	304 894 673
6	2-3	Каркас здания	1 757 513 296	1 173 431 775	1 302 790 156	868 537 102	71 438 022	47 077 547	93 801 464	73 024 309
7	2-5	Устройство кровли	97 173 507	75 415 239	3 372 043	2 390 931			562 744 476	300 160 158
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	688 088 285	366 856 222	125 343 809	66 696 063	2 029 764	1 525 824	321 501 183	221 227 978
9	2-9	Чистовая отделка холлов	328 724 069	226 555 996	7 222 886	5 328 018			1 652 335 894	1 341 002 645
10	2-11	Фасад	1 667 746 448	1 350 008 394	15 410 554	9 005 749	3 858 295	2 304 499	150 960 775	104 182 193
11	2-12	Прочие работы	150 960 775	104 182 193					315 078 900	276 828 900
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	315 078 900	276 828 900					954 197 454	718 953 183
13	2-14	Встроенный автопаркинг	1 093 577 903	819 091 481	139 380 449	100 138 298			556 816 089	461 387 401
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	591 737 715	477 409 159	34 921 626	16 021 759	2 590 161	824 850	221 692 644	165 383 745
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	230 054 644	170 162 922	8 362 000	4 779 177			115 794 558	92 067 873
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	116 980 643	92 789 625	1 186 085	721 752				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								45 074 062	49 673 591
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	148 552 370	124 988 144	103 478 308	75 314 553				
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	122 520 645	112 781 308					122 520 645	112 781 308
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								29 233 861	23 465 358
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	58 229 608	45 520 445	28 995 747	22 055 087			175 426 195	129 295 557
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	430 325 652	292 766 771	254 899 457	163 471 214	18 684 652	6 747 864		
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								273 699 954	181 786 430
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	297 264 910	201 649 545	23 564 956	19 863 115				
		Итого	**9 205 417 266**	**6 859 155 869**	**2 371 561 217**	**1 600 831 439**	**98 600 893**	**58 480 584**	**6 833 856 049**	**5 258 324 430**
22		Накладные расходы	356 921 228		74 562 918		16 625 211		282 358 310	
23		Услуги транспорта и механизмов	845 932 779		184 801 745		21 170 388		661 131 034	
23		Прочие расходы	1 105 072 288						1 105 072 288	
24		**Итого по акту**	**11 513 343 561**	**6 859 155 869**	**2 630 925 880**	**1 600 831 439**	**136 396 493**	**58 480 584**	**8 882 417 681**	**5 258 324 430**
25		**НДС 12%**	**1 381 601 227**	**823 098 704**	**-875 934 478**	**192 099 773**	**16 367 579**	**7 017 670**	**2 257 535 705**	**630 998 932**
26		**Всего по акту с НДС 12%**	**12 894 944 788**	**7 682 254 574**	**1 754 991 402**	**1 792 931 212**	**152 764 072**	**65 498 254**	**11 139 953 386**	**5 889 323 362**

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) **Пугачев В.Н.** (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) **Адильбаева А.М.** (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) **Исмагулов С.К.** (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) **Исмагулов А.Б.** (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) **Баисанов А.М.** (ФИО)

Начальник участка _____ (подпись) **Свистунов Н.И.** (ФИО)

Начальник участка _____ (подпись) **Мельник В.В.** (ФИО)

Форма 2В

Уполномоченная компания: ТОО "Алтын Дала Астана"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Crocus City" 1-ая очередь
Договор: Дог №АДА/Под/Prim-1/28 от 01.10.2017г.

Акт выполненных работ
за февраль 2019 года

Каркас здания

Акт выполненных работ №1
по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1(А) за 10.11.2017.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 18. Технический этаж											
Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ											
585	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	104,21	38 623,73	4 024 978,90	2 279 593,75			1 745 385,15	
586	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	1,193	178 571,00	213 035,20				213 035,20	
587	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,464	191 429,00	88 823,06				88 823,06	
589	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	10,711	168 750,00	1 807 481,25				1 807 481,25	
590	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	4,5	173 750,00	781 875,00				781 875,00	
591	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,012	181 250,00	2 175,00				2 175,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,164		191 960,00	31 481,44			31 481,44	

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

593	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	1,25		38 623,73	48 279,66	27 343,75		20 935,91	
594	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,126		168 750,00	21 262,50			21 262,50	
596	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,014		187 500,00	2 625,00			2 625,00	
597	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,033		232 000,00	7 656,00			7 656,00	

Раздел 19. Парапет

610	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	26,25		38 623,73	1 013 872,91	574 218,75		439 654,16	
613	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	2,039		192 000,00	391 488,00			391 488,00	
614	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,056		178 571,00	9 999,98			9 999,98	

Раздел 20. Будка выхода на кровлю

615	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	13,294		38 623,73	513 463,87	290 806,25		222 657,62	
618	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,014		181 250,00	2 537,50			2 537,50	
619	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,619		168 750,00	104 456,25			104 456,25	
620	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,072		178 571,00	12 857,11			12 857,11	
621	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического	т	0,483		173 750,00	83 921,25			83 921,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм									
622	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,008		191 429,00	1 531,43			1 531,43	
623	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,186		164 285,00	30 557,01			30 557,01	
	Всего по смете						9 194 358,61	3 171 962,50		6 022 396,11	

Акт выполненных работ №2

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2(В) за 12.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 18. Семнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

697	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	27,425		38 623,73	1 059 255,80	599 921,88		459 333,92	
698	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,458		187 500,00	85 875,00			85 875,00	
699	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	1,001		191 429,00	191 620,43			191 620,43	
701	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	3,271		168 750,00	551 981,25			551 981,25	

Подраздел Вертикальные конструкции - МС

703	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	26,507		38 623,73	1 023 799,21	579 840,63		443 958,59	
704	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I	т	0,317		187 500,00	59 437,50			59 437,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм									
705	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,755		191 429,00	144 528,90			144 528,90	
706	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,27		168 750,00	383 062,50			383 062,50	

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

707	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	90,91		38 623,73	3 511 283,29	1 988 656,25		1 522 627,04	
708	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	1,228		178 571,00	219 285,19			219 285,19	
709	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,255		191 429,00	48 814,40			48 814,40	
711	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	10,301		168 750,00	1 738 293,75			1 738 293,75	
712	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	3,789		173 750,00	658 338,75			658 338,75	
713	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,029		187 500,00	5 437,50			5 437,50	

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

714	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	2,37		38 623,73	91 538,24	51 843,75		39 694,49	
715	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,353		168 750,00	59 568,75			59 568,75	
717	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,023		187 500,00	4 312,50			4 312,50	
718	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,033		232 000,00	7 656,00			7 656,00	

Раздел 19. Восемнадцатый этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

730	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	25,963		38 623,73	1 002 787,90	567 940,63		434 847,28	
731	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,458		187 500,00	85 875,00			85 875,00	
732	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	1,001		191 429,00	191 620,43			191 620,43	
734	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	3,271		168 750,00	551 981,25			551 981,25	

Подраздел Вертикальные конструкции - МС

736	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	26,507		38 623,73	1 023 799,21	579 840,63		443 958,59	
737	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,317		187 500,00	59 437,50			59 437,50	
738	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,755		191 429,00	144 528,90			144 528,90	
739	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,27		168 750,00	383 062,50			383 062,50	
	Всего по смете						13 287 182,03	4 368 043,75		8 919 138,28	

Акт выполненных работ №3

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2(В) за 12.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Второй этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
98	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	3		2 190,27	6 570,81	1 071,42		5 499,39	
99	BI-06-02-01-04	Укладка перемычек 1ПБ16-1П	шт	2		1 950,27	3 900,54	714,28		3 186,26	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
104	BI-08-02-01-07	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного пустотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	35,54		3 523,23	125 215,59	46 646,25		78 569,34	
	Всего по смете						135 686,74	48 431,95		87 254,79	

Акт выполненных работ №4

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2(В) за 12.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Цокольный этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
30	BI-08-05-01-01	Расшивка швов при кладке из одинарного кирпича (250x120x65мм)	м2	95		491,07	46 651,65	46 651,65			
		Раздел 2. Первый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
56	BI-08-01-01-04	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)	м3	108,2		30 301,74	3 278 648,27	913 903,73		2 364 744,54	
60	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	34		2 190,27	74 469,18	12 142,76		62 326,42	
61	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,076		390 357,44	29 667,17	12 892,86		16 774,31	
63	BI-08-01-01-06	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из одинарного	м3	34,4		30 189,40	1 038 515,36	290 557,19		747 958,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 65мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)									

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

65	BI-08-02-01-03	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича одинарного полнотелого (250x120x65мм) с армированием через 6 рядов кладки	м2	21,06		3 997,93	84 196,41	27 641,25		56 555,16	

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

221	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	10		2 190,27	21 902,70	3 571,40		18 331,30	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

225	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м2	1,5		3 236,28	4 854,42	1 968,75		2 885,67	

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

260	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	10		2 190,27	21 902,70	3 571,40		18 331,30	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

264	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м2	1,5		3 236,28	4 854,42	1 968,75		2 885,67	

Раздел 8. Седьмой этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

305	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м2	8		3 236,28	25 890,24	10 500,00		15 390,24	

Раздел 9. Восьмой этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

340	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	10	2 190,27	21 902,70	3 571,40	18 331,30

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

344	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м2	1,5	3 236,28	4 854,42	1 968,75	2 885,67

Раздел 10. Девятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

370	BI-08-01-01-11	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	32	26 820,23	858 247,36	270 285,76	587 961,60
371	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	41	20 789,20	852 357,20	281 252,62	571 104,58
374	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10	1 460,27	14 602,70	3 571,40	11 031,30
375	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	36	2 190,27	78 849,72	12 857,04	65 992,68
376	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,076	390 357,44	29 667,17	12 892,86	16 774,31

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

377	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	263	2 737,00	719 831,00	345 187,50	374 643,50
378	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	45	3 400,77	153 034,65	59 062,50	93 972,15

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

403	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	41	20 789,20	852 357,20	281 252,62	571 104,58
408	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	36	2 190,27	78 849,72	12 857,04	65 992,68
409	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных	т	0,076	390 357,44	29 667,17	12 892,86	16 774,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		конструкций из прокатной стали									
	Всего по смете						8 325 772,80	2 623 022,08		5 702 750,72	

Акт выполненных работ №5

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2(В) за 12.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

104	BI-08-02-01-07	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного пустотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	10,5	3 523,23	36 993,92	13 781,25		23 212,67	
	Всего по смете					36 993,86	13 781,25		23 212,61	

Акт выполненных работ №6

по смете 2-3-1-5 Каркас здания. Блок 5(С) за 13.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

196	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	7	20 789,20	145 524,40	48 018,74		97 505,66	
197	BI-08-01-01-04	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного	м3	21,5	29 739,54	639 400,11	181 598,25		457 801,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)									

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

208	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	216		2 807,56	606 432,96	283 500,00		322 932,96	
210	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м2	7,53		3 595,77	27 076,15	9 883,13		17 193,02	

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

233	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	38,24		20 139,73	770 143,28	262 319,52		507 823,76	
234	BI-08-01-01-04	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)	м3	21,5		29 739,54	639 400,11	181 598,25		457 801,87	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

241	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м2	216		2 825,69	610 349,04	283 500,00		326 849,04	
242	BI-08-02-01-07	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного пустотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	35		3 523,23	123 313,05	45 937,50		77 375,55	

Раздел 8. Седьмой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

265	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	38,24		20 139,73	770 143,28	262 319,52		507 823,76	
266	BI-08-01-01-04	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)	м3	21,5		29 739,54	639 400,11	181 598,25		457 801,87	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

273	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м2	216		2 825,69	610 349,04	283 500,00		326 849,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	BI-08-02-01-07	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного пустотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	35		1 757,46	61 511,10	45 937,50		15 573,60	

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

303	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	38,4		20 139,73	773 365,63	263 417,09		509 948,54	
304	BI-08-01-01-04	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)	м3	21,5		29 739,54	639 400,11	181 598,25		457 801,87	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

311	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с армированием через 3 ряда кладки	м2	216		2 825,69	610 349,04	283 500,00		326 849,04	
312	BI-08-02-01-07	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного пустотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	35		1 757,46	61 511,10	45 937,50		15 573,60	
	Всего по смете						7 727 670,42	2 844 163,47		4 883 506,95	

Акт выполненных работ №7

по смете 2-3-1-6 Каркас здания. Блок 6(D) за 01.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

448	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	40,48		20 139,73	815 256,27	277 685,51		537 570,76	
449	BI-08-01-01-11	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	33,09		26 820,23	887 481,41	279 492,37		607 989,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича (250х120х88мм)									
453	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	27		1 769,59	47 778,93	9 642,78		38 136,15	
454	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	3		2 190,27	6 570,81	1 071,42		5 499,39	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

456	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	299,4		2 807,56	840 583,46	392 962,50		447 620,96	
457	BI-08-02-01-07	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного пустотелого (250х120х88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	26,83		3 668,46	98 424,78	35 214,38		63 210,41	

Раздел 14. Технический этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

487	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	31,43		20 139,73	632 991,71	215 604,14		417 387,57	
	Всего по смете						3 329 087,56	1 211 673,10		2 117 414,46	

Акт выполненных работ №8

по смете 2-3-1-7 Каркас здания. Блок 7(D) за 17.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

357	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	43,09		20 139,73	867 820,97	295 589,64		572 231,32	
358	BI-08-01-01-11	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	34,12		26 820,23	915 106,25	288 192,19		626 914,06	
360	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6		1 344,59	8 067,54	2 142,84		5 924,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 769,59	3 539,18	714,28		2 824,90	
363	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	32		2 190,27	70 088,64	11 428,48		58 660,16	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

365	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	301,58		2 807,56	846 703,94	395 823,75		450 880,19	
366	BI-08-02-01-07	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного пустотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	25,53		3 668,46	93 655,78	33 508,13		60 147,66	

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

429	BI-08-01-01-11	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	33,09		26 820,23	887 481,41	279 492,37		607 989,04	
430	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	40,48		20 139,73	815 256,27	277 685,51		537 570,76	
434	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	27		1 769,59	47 778,93	9 642,78		38 136,15	
435	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	3		2 190,27	6 570,81	1 071,42		5 499,39	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

437	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	299,4		2 807,56	840 583,46	392 962,50		447 620,96	
438	BI-08-02-01-07	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного пустотелого (250x120x88мм) с армированием через 4 ряда кладки	м2	26,83		3 668,46	98 424,78	35 214,38		63 210,41	

Раздел 14. Технический этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

468	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	31,43		20 139,73	632 991,71	215 604,14		417 387,57	
	Всего по смете						6 134 070,00	2 239 072,41		3 894 997,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Акт выполненных работ №9

по смете 2-3-1-8 Каркас здания. Блок 8(D) за 13.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

409	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	26,231		38 623,73	1 013 139,06	573 803,13		439 335,94	
410	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,506		187 500,00	94 875,00			94 875,00	
411	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,766		191 429,00	146 634,61			146 634,61	
412	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,277		168 750,00	384 243,75			384 243,75	
413	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,5		164 700,00	82 350,00			82 350,00	

Подраздел Вертикальные конструкции - МС

414	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	16,369		38 623,73	632 231,84	358 071,88		274 159,96	
415	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,275		187 500,00	51 562,50			51 562,50	
416	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,416		191 429,00	79 634,46			79 634,46	
417	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,236		168 750,00	208 575,00			208 575,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

418	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	87,92		38 623,73	3 395 798,34	1 923 250,00		1 472 548,34	
419	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	1,177		178 571,00	210 178,07			210 178,07	
420	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,237		191 429,00	45 368,67			45 368,67	
421	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	9,44		168 750,00	1 593 000,00			1 593 000,00	
422	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	3,44		173 750,00	597 700,00			597 700,00	
423	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,231		174 107,00	40 218,72			40 218,72	
424	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,06		181 250,00	10 875,00			10 875,00	
	Всего по смете						8 586 385,29	2 855 125,00		5 731 260,29	

Акт выполненных работ №10

по смете 2-3-1-8 Каркас здания. Блок 8(D) за 13.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

425	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	3		38 623,73	115 871,19	65 625,00		50 246,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,317		168 750,00	53 493,75			53 493,75	
427	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	0,013		193 750,00	2 518,75			2 518,75	
428	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,023		187 500,00	4 312,50			4 312,50	
429	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,033		232 000,00	7 656,00			7 656,00	

Раздел 12. Одиннадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

442	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	21,931		38 623,73	847 057,02	479 740,63		367 316,40	
443	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,506		187 500,00	94 875,00			94 875,00	
444	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,766		191 429,00	146 634,61			146 634,61	
445	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,277		168 750,00	384 243,75			384 243,75	
446	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,51		164 700,00	83 997,00			83 997,00	

Подраздел Вертикальные конструкции - МС

447	ВI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	16,369		38 623,73	632 231,84	358 071,88		274 159,96	
448	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,275		187 500,00	51 562,50			51 562,50	
449	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,416		191 429,00	79 634,46			79 634,46	
450	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,236		168 750,00	208 575,00			208 575,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

451	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	86,83		38 623,73	3 353 698,48	1 899 406,25		1 454 292,23	
452	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	1,15		178 571,00	205 356,65			205 356,65	
453	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,09		187 500,00	16 875,00			16 875,00	
454	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,24		191 429,00	45 942,96			45 942,96	
455	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	9,8		168 750,00	1 653 750,00			1 653 750,00	
456	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	3,37		173 750,00	585 537,50			585 537,50	
457	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,33		181 250,00	59 812,50			59 812,50	
	Всего по смете						8 633 636,72	2 802 843,75		5 830 792,97	

Акт выполненных работ №11

по смете 2-3-1-9 Каркас здания. Блок 9(D) за 18.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

124	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	41,26		20 139,73	830 965,26	283 036,17		547 929,09	
125	BI-08-01-01-04	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного	м3	33,5		29 739,54	996 274,59	282 955,41		713 319,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)									
127	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 344,59	10 756,72	2 857,12		7 899,60	
130	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	30		2 190,27	65 708,10	10 714,20		54 993,90	
131	BI-06-02-01-11	Укладка перемычек 2ПБ25-3П	шт	3		2 390,27	7 170,81	1 071,42		6 099,39	
132	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	2		2 010,27	4 020,54	714,28		3 306,26	
133	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,076		353 937,79	26 899,27	9 635,71		17 263,56	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

134	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	353,5		2 807,56	992 472,46	463 968,75		528 503,71	
135	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м2	27,6		3 236,28	89 321,33	36 225,00		53 096,33	

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

194	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	41,26		20 139,73	830 965,26	283 036,17		547 929,09	
195	BI-08-01-01-04	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м3	33,5		29 739,54	996 274,59	282 955,41		713 319,19	
197	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8		1 344,59	10 756,72	2 857,12		7 899,60	
200	BI-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	30		2 190,27	65 708,10	10 714,20		54 993,90	
201	BI-06-02-01-11	Укладка перемычек 2ПБ25-3П	шт	3		2 390,27	7 170,81	1 071,42		6 099,39	
202	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	2		2 010,27	4 020,54	714,28		3 306,26	
203	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,076		353 937,79	26 899,27	9 635,71		17 263,56	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

204	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	353,5		2 807,56	992 472,46	463 968,75		528 503,71	
205	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из	м2	27,6		3 236,28	89 321,33	36 225,00		53 096,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)									
	Всего по смете						6 047 178,04	2 182 356,12		3 864 821,91	

Всего по конструктиву	71 438 022,07	24 360 475,38	47 077 546,68

Внутренняя отделка и полы

Акт выполненных работ №1

по смете 2-6-2-6 Устройство полов. Блок D1 за 23.01.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Устройство полов тип 1 (квартиры)

97	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Акуфлекс]	м2	374,4515		2 379,69	891 078,49	33 434,77		857 643,72	
98	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	325,61		268,33	87 370,93	58 144,18		29 226,75	
99	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	325,61		2 207,31	718 722,21	338 693,01		380 029,20	

Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узлы)

100	BI-11-04-01-01	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2	27,02		301,76	8 153,56	4 342,38		3 811,17	
101	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Шуманет сан.узлы]	м2	31,073		3 034,04	94 276,72	2 774,51		91 502,22	
102	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	27,02		268,33	7 250,28	4 824,96		2 425,32	
103	BI-10-05-04-10	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	27,02		1 731,90	46 795,94	22 677,62		24 118,32	

Подраздел Устройство полов тип 3 (МОП)

104	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции	м2	45,31		2 379,69	107 823,75	4 045,73		103 778,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[Акуфлекс]									
105	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	39,4		268,33	10 572,20	7 035,66		3 536,54	
106	ВІ-10-05-04-08	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	39,4		1 464,96	57 719,42	27 966,91		29 752,52	
	Всего по смете						2 029 763,51	503 939,73		1 525 823,78	

Всего по конструктиву	2 029 763,51	503 939,73	1 525 823,78

Фасад

Акт выполненных работ №1

по смете 2-11-1-7 Фасад. Блок D2 за 22.06.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Устройство декоративных элементов

10	ВІ-07-01-03-05	Изготовление и монтаж металлоконструкций из прокатной стали с обваркой соединительных стыков на высоте более 5 метров с креплением анкерными болтами [Декор элементы на кровле МК-1]	т	8,272		112 117,62	927 436,95	927 436,95			
11	1-1-9011	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 180х180х8мм	т	2,3		253 571,00	583 213,30			583 213,30	
12	1-1-8986	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 100х100х6мм	т	3,82		253 571,00	968 641,22			968 641,22	
13	4-1-9966	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,332		287 143,00	382 474,48			382 474,48	
14	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,903		235 714,00	212 849,74			212 849,74	
15	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за	м2	600		334,46	200 676,00	160 716,00		39 960,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 раза									
16	BI-12-02-03-05	Окраска металлических поверхностей за 2 раза на высоте альпинистами	м2	600		730,60	438 360,00	321 000,00		117 360,00	
17	BI-14-09-01-01	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (сложные) (при выполнении работ на высоте более 4м)	м2 по проекции	324		267,86	86 786,64	86 786,64			
18	BI-14-09-02-01	Разборка инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (сложные) (при выполнении работ на высоте более 4м)	м2 по проекции	324		178,57	57 856,68	57 856,68			
	Всего по смете						3 858 295,01	1 553 796,27		2 304 498,74	

Всего по конструктиву	3 858 295,01	1 553 796,27	2 304 498,74

Каркас здания	**71 438 022**
Внутренняя отделка и полы	**2 029 764**
Фасад	**3 858 295**
ИТОГО по конструктивам:	**77 326 081**
Накладные расходы	**16 625 211**
Услуги транспорта и механизмов	**21 170 388**

Уполномоченная компания:

Директор Пугачев В.Н.
(подпись) (ФИО)

Технадзор Кзылов Т.А.
(подпись) (ФИО)

Сметчик Адильбаева А.М.
(подпись) (ФИО)

Финансовый менеджер Исмагулов С.К.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО Бапсанов А.М.
(подпись) (ФИО)

Начальник участка Мельник В.В.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка Свистунов Н.И.
(подпись) (ФИО)

Уполномо· ТОО "Алтын Дала Астана" **Форма 2В**

Генподряд ТОО "Киелі Тылсым"

Наименование строительства и его адрес: ЖК "Crocus City" 1-ая очередь

Договор: Дог №АДА/Под/Prim-1/28 от 01.10.2017г.

Акты выполненных работ за февраль 2019 года

Акт выполненных работ

по смете 2-15-1-5 Отопление. Блок С3. ТОО "Астана-Ирригация" за 04.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмо
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Жилье									
		Подраздел Прокладка, огрунтовка, покраска трубопроводов									
9	Е16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб, мм: 20	1м	1 350		537,17	725 179,50	710 626,50	14 553,00 4 117,50		
11	8-4-8430	Трубы многослойные из сшитого полиэтилена Uponor PE-Xa, Dн=20мм, толщина стенки 2мм	м	1 350		514,00	693 900,00			693 900,00	
		Подраздел Изоляция трубопроводов									
38	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	1 350		162,90	219 915,00	153 265,50	66 649,50 17 064,00		
40	1-3-8073	Гибкая трубчатая теплоизоляция Energoflex, Dв 22 мм, толщина стенки 6 мм, цвет черный	м	1 350		97,00	130 950,00			130 950,00	
	Всего по смете						**2 590 160,51**	863 892,47	81 206,42	824 850,00	

Итого по конструктиву **2 590 160,51**

Наружные сети водопровода и канализации

Акт выполненных работ

по смете 6-2-1 Доп. соглашение Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации за 30.11.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1м3 грунта	413,49888		81,50	33 700,16	2 009,60	31 690,55 8 716,56		
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	12,40496		1 389,36	17 234,96	17 234,96			
3	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов - 2	1 м3 грунта	8,05425		309,80	2 495,21	2 495,21			
4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1м3 грунта	8,05425		86,37	695,65	41,48	654,17 179,93		
5	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1м3 основания	7,5		696,76	5 225,70	2 880,00	2 345,70 892,88		
		Подраздел Монтаж ЖБИ									
6	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1т конструкций	7,09379		46 001,33	326 323,77	312 513,02	13 810,76 2 223,90		
7	Е9-35-1 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Монтаж защитных ограждений оборудования По тех. частям: К2=0.6, К3=0.6, К4=0.6, К6=0.6, К7=0.6.	1т конструкций	7,09379		27 600,80	195 794,28	187 507,81	8 286,47 1 334,34		
8	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	1т конструкций	2,2971		75 230,41	172 811,77	141 132,45	31 679,33 4 969,43		
9	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1т конструкций	2,2971		40 687,14	93 462,43	64 793,15	28 669,30 7 648,40		
10	Е9-24-1 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1т конструкций	2,2971		24 412,29	56 077,47	38 875,89	17 201,58 4 589,03		83,12
11	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	1т конструкций	7,09379		75 230,41	533 668,73	435 838,20	97 830,53 15 346,35		
12	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1м2 покрытия	75		295,29	22 146,75	20 160,75	1 985,25 743,25		

13	Е11-33-1 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм По тех. частям: К2=0.6, К3=0.6, К4=0.6, К6=0.6, К7=0.6.	1м2 покрытия	75	177,17	13 287,75	12 096,75	1 191,00 445,50		

Подраздел Укладка труб

14	Е22-60-1	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром, мм: 400	м футляра	24,56	14 071,21	345 588,92	43 038,21	302 550,71 42 916,88		
15	Е22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	1км трубопровода	0,01223	725 219,69	8 869,44	2 368,78	6 500,66 2 462,71		
16	Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	1км трубопровода	0,02456	638 045,02	15 670,39	4 546,61	11 123,78 4 214,13		
17	8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	24,65824	25 100,00	618 921,82			618 921,82	
18	Е22-60-2	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром, мм: 500	м футляра	12,23	15 027,81	183 790,12	23 252,90	160 537,10 22 753,30		
19	8-6-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	102,59876	32 188,00	3 302 448,89			3 302 448,89	
20	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	1м трубы, уложенной в футляре	24,56	485,47	11 923,14	11 891,22	31,93 12,28		
21	8-11-9900	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис ПРО SN10, d=200мм	м	24,8056	2 700,00	66 975,12			66 975,12	
22	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	1м трубы, уложенной в футляре	12,23	494,54	6 048,22	6 025,48	22,75 8,68		
23	8-11-9901	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис ПРО SN10, d=250мм	м	12,3523	5 400,00	66 702,42			66 702,42	
Итого по разделу						6 099 863,17	1 328 702,47	716 112,46	4 055 048,25	83,12

Раздел 2. Канализация ливневая

Подраздел Земляные работы

24	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1м3 грунта	902,95481	81,50	73 590,82	4 388,36	69 202,46 19 034,29		
26	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	27,08864	1 389,36	37 635,87	37 635,87			
28	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов - 2	1 м3 грунта	32,80257	309,80	10 162,24	10 162,24			
29	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1м3 грунта	32,80257	86,37	2 833,16	168,93	2 664,22 732,81		
30	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1м3 основания	12,5	696,76	8 709,50	4 800,00	3 909,50 1 488,13		

Подраздел Монтаж ЖБИ

31	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1т конструкций	3,8308	40 687,14	155 864,30	108 053,46	47 810,87 12 754,99		
32	Е9-24-1 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1т конструкций	3,8308	24 412,29	93 518,60	64 832,08	28 686,52 7 652,98		
33	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	1т конструкций	11,82994	75 230,41	889 971,24	726 824,42	163 146,82 25 592,30		
35	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1т конструкций	11,82994	46 001,33	544 192,97	521 161,50	23 031,47 3 708,69		
37	Е9-35-1 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Монтаж защитных ограждений оборудования По тех. частям: К2=0.6, К3=0.6, К4=0.6, К6=0.6, К7=0.6.	1т конструкций	11,82994	27 600,80	326 515,81	312 696,90	13 818,91 2 225,21		617,45
39	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1м2 покрытия	125	338,34	42 292,50	33 601,25	3 308,75 1 238,75	5 381,25	
40	Е11-33-1 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм По тех. частям: К2=0.6, К3=0.6, К4=0.6, К6=0.6, К7=0.6.	1м2 покрытия	125	177,17	22 146,25	20 161,25	1 985,00 742,50		

Подраздел Укладка труб

41	Е22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	1км трубопровода	0,06331	725 219,69	45 913,66	12 262,24	33 651,42 12 748,49		
42	Е22-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм	1км трубопровода	0,03618	869 078,59	31 443,26	8 366,23	23 077,03 8 742,49		
43	Е22-60-2	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром, мм: 500	м футляра	63,31	15 027,81	951 410,65	120 371,30	831 038,72 117 785,09		
44	Е22-60-3	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром, мм: 600	м футляра	36,18	16 143,05	584 055,55	77 753,35	506 302,20 71 570,19		
45	8-6-134	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	36,32472	45 000,00	1 634 612,40			1 634 612,40	
46	Е22-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм	1м трубы, уложенной в футляре	36,18	548,54	19 846,18	19 753,19	92,98 36,18		
47	Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	1м трубы, уложенной в футляре	63,31	466,91	29 560,07	29 432,19	127,89 50,01		
48	8-11-9902	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис ПРО SN10, d=315мм	м	63,9431	7 200,00	460 390,32			460 390,32	
	Итого по разделу					5 964 666,02	2 112 425,51	1 751 856,53	2 100 383,97	617,45

Раздел 3. Водопровод

Подраздел Земляные работы

49	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1м3 грунта	247,77438	81,50	20 193,61	1 204,18	18 989,43 5 223,08	
50	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	7,43323	1 389,36	10 327,43	10 327,43		
52	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов - 2	1 м3 грунта	7,63945	309,80	2 366,70	2 366,70		
53	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1м3 грунта	7,63945	86,37	659,82	39,34	620,48 170,67	
54	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1м3 основания	2,5	696,76	1 741,90	960,00	781,90 297,63	

Подраздел Монтаж ЖБИ

55	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	1т конструкций	0,76571	75 230,31	57 604,60	47 044,70	10 559,90 1 656,50	
56	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1т конструкций	0,76571	40 687,09	31 154,51	21 597,97	9 556,55 2 549,50	
57	Е9-24-1 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1т конструкций	0,76571	24 412,26	18 692,71	12 958,78	5 733,93 1 529,70	
58	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	1т конструкций	2,36459	75 230,41	177 889,08	145 278,99	32 610,08 5 115,44	
59	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1т конструкций	2,3646	46 001,27	108 774,60	104 171,01	4 603,59 741,30	
60	Е9-35-1 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Монтаж защитных ограждений оборудования По тех. частям: К2=0.6, К3=0.6, К4=0.6, К6=0.6, К7=0.6.	1т конструкций	2,3646	27 600,76	65 264,76	62 502,62	2 762,16 444,78	
61	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1м2 покрытия	25	295,29	7 382,25	6 720,25	661,75 247,75	
62	Е11-33-1 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм По тех. частям: К2=0.6, К3=0.6, К4=0.6, К6=0.6, К7=0.6.	1м2 покрытия	25	177,17	4 429,25	4 032,25	397,00 148,50	

Подраздел Укладка труб

63	Е22-60-2	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром, мм: 500	м футляра	26,65	15 027,81	400 491,14	50 669,65	349 821,23 49 580,99	
64	Е22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	1км трубопровода	0,02665	767 637,46	20 457,54	5 470,28	14 987,26 5 656,48	
65	Е22-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм	1м трубы, уложенной в футляре	26,65	548,54	14 618,59	14 550,10	68,49 26,65	
66	8-4-956	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	26,9165	22 010,00	592 432,17			592 432,17

Всего по смете	18 684 651,88	3 931 022,41	2 920 123,25	6 747 864,39	700,57
			478 952,21		

Итого по конструктиву	**18 684 651,88**

Внутренние сантехнические работы	**2 590 160,51**
Наружные сети водопровода и канализации, ЛНС	**18 684 651,88**
Итого по конструктивам	**21 274 812,39**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Пугачев В.Н.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Крутский Р.В.
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Адильбаева А.М
(подпись) (ФИО)

Финансовый менеджер _____ Исмагулов С.К.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Бапсанов А.М.
(подпись) (ФИО)

Начальник участка _____ Мельник В.В.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Свистунов Н.И.
(подпись) (ФИО)