Форма 2

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «АСЕРКЕН»
Договор: №15 от 18.09.2019 г.
Наименование строительства и его адрес: Қызылорда облысы, Арал қаласындағы № 64 орта мектептің бу қазандығын газбен жабдықтап қайта жаңғырту жұмыстарына

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Покрытия											
1.1 Тип IV											
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	0,35	2874,29	1048,57	1006	367	593	135	1232
					131,43	225,71	46	79	–	91	
2	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	3,5	398,86	36,57	1396	128	5	1417	3038
					360,86	14	1263	49	–	225	
3	2104-0509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	3,5	2896		10136		10136	–	10947
					–		–		–	811	

4 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	10	1871,7	30,2	18717	302	11337	7765	28601
				707,8	11,2	7078	112	–	2119	
5 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=10,000;	м3	0,16	42587		6814		6814	–	7359
				–		–		–	545	
1.2 ГПС										
6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	1,35	2874,81	1048,89	3881	1416	2287	515	4748
				131,85	221,48	178	299	–	352	
	Итого по разделу 1					**55 925**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 565				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 213				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					539				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 172				
	Накладные расходы, тенге					9 832				
	- в т.ч. зарплата, тенге					885				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 143				
Раздел 2 Ограждение										
7 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	17	3564,41	928,29	60595	15781	308	59191	129369
				2618	332,71	44506	5656	–	9583	
8 1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	803	28	803	28	42	870	1807
				733	4	733	4	–	134	

9 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,371	53460,92	6598,38	19834	2448	1317	11425	33760
				43312,67	1318,06	16069	489	–	2501	
10 2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4	1616		24886		24886	–	26877
				–		–		–	1991	
11 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23976	256599		61522		61522	–	66444
				–		–		–	4922	
12 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04584	256599		11762		11762	–	12703
				–		–		–	941	
13 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,75	1611		52760		52760	–	56981
				–		–		–	4221	
14 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01994	639041		12742		12742	–	13761
				–		–		–	1019	
15 2302-1104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	14	150		2100		2100	–	2268

				–		–		–	168	
16 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	–	1058
				–		–		–	78	
17 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209		4209		4209	–	4546
				–		–		–	337	
18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11,6	86,64	2,24	1005	26	500	332	1444
				41,29	0,17	479	2	–	107	
19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	11,6	85,26	1,64	989	19	690	195	1279
				24,14	0,17	280	2	–	95	
20 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,33	16108		37532		37532	–	40535
				–		–		–	3003	
21 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	2958		1183		1183	–	1278
				–		–		–	95	

Итого по разделу 2	**394 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге	212 533
Накладные расходы, тенге	72 013
- в т.ч. зарплата, тенге	6 481
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 195
Итого	**450 035**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 632

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 692
- материалы, изделия и конструкции, тенге	243 705
Накладные расходы, тенге	81 845
- в т.ч. зарплата, тенге	7 366
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 338

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	5400
Итого	455435
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6148
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	38999
Итого	500583
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	10012
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	510 594
Итого с поижающик коэф. К=0,85	434005,29
Налог на добавленную стоимость (12 %)	52080,63
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**486085,92**

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор _____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО "АСЕРКЕН"

Директор _____ **Г.К.Карбжанова**