Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/Б)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	253	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/Б)	148.056.156	96.076.810							11.529.217,18	107.606.027
	АКТ 1		96.076.809,82							11.529.217,18	107.606.027
	Всего к оплате	**148.056.156**	**96.076.810**							**11.529.217,18**	**107.606.027**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Тасов Ж.К.

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Кенжебаев М.

Инженер-эксперт _____ Алтыбаев Т.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Хуваров Ю.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Шахин С.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ Горбоу С.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политтехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б);
Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	313,30944		384,00	384,00	120311	120311	–	–	129936
		СП - 5%				–	284,00	–	88980		9625	
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1388,35246		18,46	18,46	25630	25630	–	7331	35598
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,33	–	10182		2637	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1388,35246		161,77	76,23	224588	105834	–	120953	373185
		НР - 72%, СП - 8%				85,54	35,46	118754	49236		27643	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1388,35246		80,80	69,74	112176	96817	1944	26135	149375
		НР - 72%, СП - 8%				9,66	16,48	13415	22883		11065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	347,088114		799,16	–	277377	–	–	199712	515256
		НР - 72%, СП - 8%				799,16	–	277377	–		38167	
		Разработка въезда										
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,62057		18,46	18,46	1913	1913	–	547	2657
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,33	–	760		197	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	103,62057		161,77	76,23	16762	7899	–	9027	27853

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 12%, СП - 8%				85,54	35,46	8863	3675		2063	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		103,62057	80,80	69,74	8372	7226	145	1951	11149
		НР - 12%, СП - 8%				9,66	16,48	1001	1708		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					787129	365629	2089	365656	1245009
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		207,567504	875,56	19,75	181738	4100	119068	54991	255667
		НР - 94%, СП - 8%				282,17	2,70	58570	561		18938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					181738	4100	119068	54991	255667
		РАЗДЕЛ 3.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360										
		Фрагмент 9/9н–4шт на 1 этаж. Количество этажей 4										
10	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		17,8752	19994,00	–	357397	–	357397	–	385988
		СП - 8%				–	–	–	–		28592	
11	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,77728	317203,00	–	246556	–	246556	–	266280
		СП - 8%				–	–	–	–		19724	
12	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%				–	–	–	–		141	
13	С121-050205-0704 2105-0205-0704 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т		0,77728	405437,00	–	315138	–	315138	–	340349
		СП - 8%				–	–	–	–		25211	
14	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%				–	–	–	–		141	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		320	29,00	–	9280	–	9280	–	10022
		СП - 8%				–	–	–	–		742	
16	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0030144	3161283,00	–	9529	–	9529	–	10292
		СП - 8%				–	–	–	–		762	
		Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4										
17	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		8,4672	19994,00	–	169293	–	169293	–	182837
		СП - 8%				–	–	–	–		13543	
18	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,54544	317203,00	–	173015	–	173015	–	186856
		СП - 8%				–	–	–	–		13841	
19	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%				–	–	–	–		141	
20	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		192	29,00	–	5568	–	5568	–	6013
		СП - 8%				–	–	–	–		445	
21	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,001808	3161283,00	–	5716	–	5716	–	6173
		СП - 8%				–	–	–	–		457	
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
22	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		58,6432	19994,00	–	1172512	–	1172512	–	1266313
		СП - 8%				–	–	–	–		93801	
23	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		2,3056	317203,00	–	731343	–	731343	–	789851
		СП - 8%				–	–	–	–		58507	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,01848	262672,00	–	4854	–	4854	–	5243
		СП - 8%				–	–	–	–		388	
25	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		880	29,00	–	25520	–	25520	–	27562
		СП - 8%				–	–	–	–		2042	
26	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0082896	3161283,00	–	26206	–	26206	–	28302
		СП - 8%				–	–	–	–		2096	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
27	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		14,6608	19994,00	–	293128	–	293128	–	316578
		СП - 8%				–	–	–	–		23450	
28	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		1,12486	317203,00	–	356809	–	356809	–	385354
		СП - 8%				–	–	–	–		28545	
29	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%				–	–	–	–		194	
30	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%				–	–	–	–		1021	
31	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%				–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
32	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		16,8168	19994,00	–	336235	–	336235	–	363134

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		26899	
33	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		1,10374	317203,00	–	350110	–	350110	–	378118
		СП - 8%				–	–	–	–		28009	
34	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%				–	–	–	–		194	
35	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%				–	–	–	–		1021	
36	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%				–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
37	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		15,092	19994,00	–	301749	–	301749	–	325889
		СП - 8%				–	–	–	–		24140	
38	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,73744	317203,00	–	233918	–	233918	–	252632
		СП - 8%				–	–	–	–		18713	
39	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%				–	–	–	–		194	
40	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		352	29,00	–	10208	–	10208	–	11025
		СП - 8%				–	–	–	–		817	
41	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0033154	3161283,00	–	10481	–	10481	–	11319

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		838	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
42	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		24,794	19994,00	–	495731	–	495731	–	535390
		СП - 8%				–	–	–	–		39658	
43	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,58344	317203,00	–	185069	–	185069	–	199874
		СП - 8%				–	–	–	–		14806	
44	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%				–	–	–	–		1021	
45	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%				–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
46	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		13,475	19994,00	–	269419	–	269419	–	290973
		СП - 8%				–	–	–	–		21554	
47	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,87428	317203,00	–	277324	–	277324	–	299510
		СП - 8%				–	–	–	–		22186	
48	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%				–	–	–	–		194	
49	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		352	29,00	–	10208	–	10208	–	11025
		СП - 8%				–	–	–	–		817	
50	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0033154	3161283,00	–	10481	–	10481	–	11319

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		838	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
51	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		22,638	19994,00	–	452624	–	452624	–	488834
		СП - 8%				–	–	–	–		36210	
52	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		1,06876	317203,00	–	339014	–	339014	–	366135
		СП - 8%				–	–	–	–		27121	
53	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%				–	–	–	–		194	
54	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%				–	–	–	–		1021	
55	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%				–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
56	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		19,404	19994,00	–	387964	–	387964	–	419001
		СП - 8%				–	–	–	–		31037	
57	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		1,06876	317203,00	–	339014	–	339014	–	366135
		СП - 8%				–	–	–	–		27121	
58	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%				–	–	–	–		194	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%				–	–	–	–		1021	
60	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%				–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
61	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		7,546	19994,00	–	150875	–	150875	–	162945
		СП - 8%				–	–	–	–		12070	
62	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,57244	317203,00	–	181580	–	181580	–	196106
		СП - 8%				–	–	–	–		14526	
63	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,01386	262672,00	–	3641	–	3641	–	3932
		СП - 8%				–	–	–	–		291	
64	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		264	29,00	–	7656	–	7656	–	8268
		СП - 8%				–	–	–	–		612	
65	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,002486	3161283,00	–	7859	–	7859	–	8488
		СП - 8%				–	–	–	–		629	
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
66	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		10,78	19994,00	–	215535	–	215535	–	232778
		СП - 8%				–	–	–	–		17243	
67	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,38896	317203,00	–	123379	–	123379	–	133250
		СП - 8%				–	–	–	–		9870	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		176	29,00	–	5104	–	5104	–	5512
		СП - 8%				–	–	–	–		408	
69	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0016588	3161283,00	–	5244	–	5244	–	5663
		СП - 8%				–	–	–	–		420	
		Фрагмент 21/21н–4шт на 1 этаж. Количество этажей 7										
70	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		31,556	19994,00	–	630931	–	630931	–	681405
		СП - 8%				–	–	–	–		50474	
71	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		1,57416	317203,00	–	499328	–	499328	–	539275
		СП - 8%				–	–	–	–		39946	
72	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,01764	262672,00	–	4634	–	4634	–	5004
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
73	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		672	29,00	–	19488	–	19488	–	21047
		СП - 8%				–	–	–	–		1559	
74	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0063308	3161283,00	–	20013	–	20013	–	21615
		СП - 8%				–	–	–	–		1601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9935852	–	9935852	–	10730718
		РАЗДЕЛ 4. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040										
		Фрагмент 61-8шт										
75	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,2836	317203,00	–	89959	–	89959	–	97155
		СП - 8%				–	–	–	–		7197	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%				–	–	–	–		57	
77	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0208	308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СН - 8%				–	–	–	–		513	
78	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%				–	–	–	–		371	
79	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 62-8шт										
80	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,28144	317203,00	–	89274	–	89274	–	96416
		СН - 8%				–	–	–	–		7142	
81	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%				–	–	–	–		57	
82	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0156	308407,00	–	4811	–	4811	–	5196
		СН - 8%				–	–	–	–		385	
83	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%				–	–	–	–		371	
84	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%				–	–	–	–		381	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 63-8шт										
85	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СП - 8%				–	–	–	–		2980	
86	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0156	308407,00	–	4811	–	4811	–	5196
		СП - 8%				–	–	–	–		385	
87	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СП - 8%				–	–	–	–		148	
88	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СП - 8%				–	–	–	–		153	
		Фрагмент 58-8шт										
89	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,5504	317203,00	–	174589	–	174589	–	188556
		СП - 8%				–	–	–	–		13967	
90	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00816	262672,00	–	2143	–	2143	–	2315
		СП - 8%				–	–	–	–		171	
91	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,02864	308407,00	–	8833	–	8833	–	9539
		СП - 8%				–	–	–	–		707	
92	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		288	29,00	–	8352	–	8352	–	9020
		СП - 8%				–	–	–	–		668	
93	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0027128	3161283,00	–	8576	–	8576	–	9262
		СП - 8%				–	–	–	–		686	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 59-8шт										
94	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СП - 8%				–	–	–	–		2980	
95	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0208	308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СП - 8%				–	–	–	–		513	
96	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СП - 8%				–	–	–	–		148	
97	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СП - 8%				–	–	–	–		153	
		Фрагмент 60-8шт										
98	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,28992	317203,00	–	91963	–	91963	–	99321
		СП - 8%				–	–	–	–		7357	
99	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
100	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00784	308407,00	–	2418	–	2418	–	2611
		СП - 8%				–	–	–	–		193	
101	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
102	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	–	–	–		381	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 56-8шт										
103	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,3652	317203,00	–	115843	–	115843	–	125110
		СП - 8%				–	–	–	–		9267	
104	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00544	262672,00	–	1429	–	1429	–	1543
		СП - 8%				–	–	–	–		114	
105	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01696	308407,00	–	5231	–	5231	–	5649
		СП - 8%				–	–	–	–		418	
106	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		192	29,00	–	5568	–	5568	–	6013
		СП - 8%				–	–	–	–		445	
107	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0018088	3161283,00	–	5718	–	5718	–	6176
		СП - 8%				–	–	–	–		457	
		Фрагмент 57-8шт										
108	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,2836	317203,00	–	89959	–	89959	–	97155
		СП - 8%				–	–	–	–		7197	
109	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
110	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01688	308407,00	–	5206	–	5206	–	5622
		СП - 8%				–	–	–	–		416	
111	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
112	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 69-8шт										
113	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,1752	317203,00	–	55574	–	55574	–	60020
		СП - 8%				–	–	–	–		4446	
114	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%				–	–	–	–		141	
115	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01088	308407,00	–	3355	–	3355	–	3624
		СП - 8%				–	–	–	–		268	
116	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		96	29,00	–	2784	–	2784	–	3007
		СП - 8%				–	–	–	–		223	
117	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,000904	3161283,00	–	2858	–	2858	–	3086
		СП - 8%				–	–	–	–		229	
		Фрагмент 70-8шт										
118	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СП - 8%				–	–	–	–		2980	
119	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0052	308407,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СП - 8%				–	–	–	–		128	
120	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				–	–	–	–		148	
121	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СН - 8%				–	–	–	–		153	
		Фрагмент 71-8шт										
122	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,28144	317203,00	–	89274	–	89274	–	96416
		СН - 8%				–	–	–	–		7142	
123	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%				–	–	–	–		57	
124	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01952	308407,00	–	6020	–	6020	–	6502
		СН - 8%				–	–	–	–		482	
125	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%				–	–	–	–		371	
126	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 66-4шт										
127	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,172	317203,00	–	54559	–	54559	–	58924
		СН - 8%				–	–	–	–		4365	
128	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00168	262672,00	–	441	–	441	–	477
		СН - 8%				–	–	–	–		35	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0038	308407,00	–	1172	–	1172	–	1266
		СП - 8%				–	–	–	–		94	
130	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		48	29,00	–	1392	–	1392	–	1503
		СП - 8%				–	–	–	–		111	
131	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0007536	3161283,00	–	2382	–	2382	–	2573
		СП - 8%				–	–	–	–		191	
		Фрагмент 67-4шт										
132	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,21216	317203,00	–	67298	–	67298	–	72682
		СП - 8%				–	–	–	–		5384	
133	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,031	308407,00	–	9561	–	9561	–	10325
		СП - 8%				–	–	–	–		765	
134	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		96	29,00	–	2784	–	2784	–	3007
		СП - 8%				–	–	–	–		223	
135	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0009044	3161283,00	–	2859	–	2859	–	3088
		СП - 8%				–	–	–	–		229	
		Фрагмент 68-8шт										
136	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,14144	317203,00	–	44865	–	44865	–	48454
		СП - 8%				–	–	–	–		3589	
137	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0136	308407,00	–	4194	–	4194	–	4530
		СП - 8%				–	–	–	–		336	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СН - 8%				–	–	–	–		148	
139	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СН - 8%				–	–	–	–		153	
		Фрагмент 64-8шт										
140	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,28144	317203,00	–	89274	–	89274	–	96416
		СН - 8%				–	–	–	–		7142	
141	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%				–	–	–	–		57	
142	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,02864	308407,00	–	8833	–	8833	–	9539
		СН - 8%				–	–	–	–		707	
143	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%				–	–	–	–		371	
144	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 65-8шт										
145	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,344	317203,00	–	109118	–	109118	–	117847
		СН - 8%				–	–	–	–		8729	
146	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00336	262672,00	–	883	–	883	–	953

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		71	
147	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,02288	308407,00	–	7056	–	7056	–	7621
		СП - 8%				–	–	–	–		565	
148	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
149	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 79-4шт										
150	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,083	317203,00	–	26328	–	26328	–	28434
		СП - 8%				–	–	–	–		2106	
151	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00136	262672,00	–	357	–	357	–	386
		СП - 8%				–	–	–	–		29	
152	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		48	29,00	–	1392	–	1392	–	1503
		СП - 8%				–	–	–	–		111	
153	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,000452	3161283,00	–	1429	–	1429	–	1543
		СП - 8%				–	–	–	–		114	
		Фрагмент 80-4шт										
154	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,20044	317203,00	–	63580	–	63580	–	68667
		СП - 8%				–	–	–	–		5086	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00136	262672,00	–	357	–	357	–	386
		СП - 8%				–	–	–	–		29	
156	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01884	308407,00	–	5810	–	5810	–	6275
		СП - 8%				–	–	–	–		465	
157	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%				–	–	–	–		260	
158	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0010552	3161283,00	–	3336	–	3336	–	3603
		СП - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 81-12шт										
159	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,57912	317203,00	–	183699	–	183699	–	198394
		СП - 8%				–	–	–	–		14696	
160	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00816	262672,00	–	2143	–	2143	–	2315
		СП - 8%				–	–	–	–		171	
161	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,03312	308407,00	–	10214	–	10214	–	11032
		СП - 8%				–	–	–	–		817	
162	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		288	29,00	–	8352	–	8352	–	9020
		СП - 8%				–	–	–	–		668	
163	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0027132	3161283,00	–	8577	–	8577	–	9263
		СП - 8%				–	–	–	–		686	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 81.1-8шт										
164	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,35232	317203,00	–	111757	–	111757	–	120698
		СП - 8%				–	–	–	–		8941	
165	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0208	308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СП - 8%				–	–	–	–		513	
166	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		192	29,00	–	5568	–	5568	–	6013
		СП - 8%				–	–	–	–		445	
167	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0018088	3161283,00	–	5718	–	5718	–	6176
		СП - 8%				–	–	–	–		457	
		Фрагмент 75-8шт										
168	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СП - 8%				–	–	–	–		2980	
169	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0208	308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СП - 8%				–	–	–	–		513	
170	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СП - 8%				–	–	–	–		148	
171	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СП - 8%				–	–	–	–		153	
		Фрагмент 76-8шт										
172	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СП - 8%				–	–	–	–		2980	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
173	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0104	308407,00	–	3207	–	3207	–	3464
		СН - 8%				–	–	–	–		257	
174	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СН - 8%				–	–	–	–		148	
175	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СН - 8%				–	–	–	–		153	
		Фрагмент 77-4шт										
176	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,05872	317203,00	–	18626	–	18626	–	20116
		СН - 8%				–	–	–	–		1490	
177	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0026	308407,00	–	802	–	802	–	866
		СН - 8%				–	–	–	–		64	
178	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		32	29,00	–	928	–	928	–	1002
		СН - 8%				–	–	–	–		74	
179	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0003016	3161283,00	–	953	–	953	–	1030
		СН - 8%				–	–	–	–		76	
		Фрагмент 78-4шт										
180	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,14064	317203,00	–	44611	–	44611	–	48180
		СН - 8%				–	–	–	–		3569	
181	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00136	262672,00	–	357	–	357	–	386
		СН - 8%				–	–	–	–		29	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0052	308407,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СП - 8%				–	–	–	–		128	
183	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		80	29,00	–	2320	–	2320	–	2506
		СП - 8%				–	–	–	–		186	
184	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0007536	3161283,00	–	2382	–	2382	–	2573
		СП - 8%				–	–	–	–		191	
		Фрагмент 72-8шт										
185	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,28344	317203,00	–	89908	–	89908	–	97101
		СП - 8%				–	–	–	–		7193	
186	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
187	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01824	308407,00	–	5625	–	5625	–	6075
		СП - 8%				–	–	–	–		450	
188	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
189	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 73-8шт										
190	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,73704	317203,00	–	233791	–	233791	–	252495
		СП - 8%				–	–	–	–		18703	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
191	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00816		262672,00	–	2143	–	2143	–	2315
		СП - 8%				–	–	–	–		171	
192	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,04496		308407,00	–	13866	–	13866	–	14975
		СП - 8%				–	–	–	–		1109	
193	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	256		29,00	–	7424	–	7424	–	8018
		СП - 8%				–	–	–	–		594	
194	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0024112		3161283,00	–	7622	–	7622	–	8232
		СП - 8%				–	–	–	–		610	
		Фрагмент 74-4шт										
195	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,45488		317203,00	–	144289	–	144289	–	155832
		СП - 8%				–	–	–	–		11543	
196	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00168		262672,00	–	441	–	441	–	477
		СП - 8%				–	–	–	–		35	
197	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,04964		308407,00	–	15309	–	15309	–	16534
		СП - 8%				–	–	–	–		1225	
198	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	208		29,00	–	6032	–	6032	–	6515
		СП - 8%				–	–	–	–		483	
199	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0019592		3161283,00	–	6194	–	6194	–	6689
		СП - 8%				–	–	–	–		495	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 81.2-4шт										
200	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,25392	317203,00	–	80544	–	80544	–	86988
		СП - 8%				–	–	–	–		6444	
201	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00408	262672,00	–	1072	–	1072	–	1157
		СП - 8%				–	–	–	–		86	
202	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01108	308407,00	–	3417	–	3417	–	3691
		СП - 8%				–	–	–	–		273	
203	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		128	29,00	–	3712	–	3712	–	4009
		СП - 8%				–	–	–	–		297	
204	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0012056	3161283,00	–	3811	–	3811	–	4116
		СП - 8%				–	–	–	–		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2742183	–	2742179	–	2961558
		РАЗДЕЛ 5. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)										
		Фрагмент 67-7шт										
205	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,3717	317203,00	–	117904	–	117904	–	127337
		СП - 8%				–	–	–	–		9432	
206	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,05425	308407,00	–	16731	–	16731	–	18070
		СП - 8%				–	–	–	–		1338	
207	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		168	29,00	–	4872	–	4872	–	5262
		СП - 8%				–	–	–	–		390	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СН, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
208	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0015827	3161283,00	–	5003	–	5003	–	5404
		СН - 8%				–	–	–	–		400	
		Фрагмент 68-14шт										
209	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,2478	317203,00	–	78603	–	78603	–	84891
		СН - 8%				–	–	–	–		6288	
210	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0238	308407,00	–	7340	–	7340	–	7927
		СН - 8%				–	–	–	–		587	
211	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СН - 8%				–	–	–	–		260	
212	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СН - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 69-14шт										
213	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,32886	317203,00	–	104315	–	104315	–	112661
		СН - 8%				–	–	–	–		8345	
214	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01764	262672,00	–	4634	–	4634	–	5004
		СН - 8%				–	–	–	–		371	
215	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01904	308407,00	–	5872	–	5872	–	6342
		СН - 8%				–	–	–	–		470	
216	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		168	29,00	–	4872	–	4872	–	5262
		СН - 8%				–	–	–	–		390	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,001582	3161283,00	–	5001	–	5001	–	5401
		СП - 8%				–	–	–	–		400	
		Фрагмент 63-14шт										
218	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,25004	317203,00	–	79313	–	79313	–	85659
		СП - 8%				–	–	–	–		6345	
219	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0273	308407,00	–	8420	–	8420	–	9093
		СП - 8%				–	–	–	–		674	
220	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%				–	–	–	–		260	
221	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 65-14шт										
222	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,62916	317203,00	–	199571	–	199571	–	215537
		СП - 8%				–	–	–	–		15966	
223	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00588	262672,00	–	1545	–	1545	–	1668
		СП - 8%				–	–	–	–		124	
224	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,04004	308407,00	–	12349	–	12349	–	13337
		СП - 8%				–	–	–	–		988	
225	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		280	29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СП - 8%				–	–	–	–		650	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
226	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0026376	3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005
		СП - 5%				–	–	–	–		667	
		Фрагмент 66-7шт										
227	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,31458	317203,00	–	99786	–	99786	–	107769
		СП - 5%				–	–	–	–		7983	
228	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00294	262672,00	–	772	–	772	–	834
		СП - 5%				–	–	–	–		62	
229	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00665	308407,00	–	2051	–	2051	–	2215
		СП - 5%				–	–	–	–		164	
230	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		140	29,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СП - 5%				–	–	–	–		325	
231	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0013188	3161283,00	–	4169	–	4169	–	4503
		СП - 5%				–	–	–	–		334	
		Фрагмент 58-14шт										
232	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,91868	317203,00	–	291408	–	291408	–	314721
		СП - 5%				–	–	–	–		23313	
233	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01428	262672,00	–	3751	–	3751	–	4051
		СП - 5%				–	–	–	–		300	
234	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,05012	308407,00	–	15457	–	15457	–	16694

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СН, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				–	–	–	–		1237	
235	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		504	29,00	–	14616	–	14616	–	15785
		СН - 8%				–	–	–	–		1169	
236	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0047474	3161283,00	–	15008	–	15008	–	16209
		СН - 8%				–	–	–	–		1201	
		Фрагмент 61-14шт										
237	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,48132	317203,00	–	152676	–	152676	–	164890
		СН - 8%				–	–	–	–		12214	
238	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00476	262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СН - 8%				–	–	–	–		100	
239	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0364	308407,00	–	11226	–	11226	–	12124
		СН - 8%				–	–	–	–		898	
240	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		280	29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СН - 8%				–	–	–	–		650	
241	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0026376	3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005
		СН - 8%				–	–	–	–		667	
		Фрагмент 81-14шт										
242	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,64652	317203,00	–	205078	–	205078	–	221484
		СН - 8%				–	–	–	–		16406	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
243	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00952	262672,00	–	2501	–	2501	–	2701
		СН - 8%				–	–	–	–		200	
244	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,03864	308407,00	–	11917	–	11917	–	12870
		СН - 8%				–	–	–	–		953	
245	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		336	29,00	–	9744	–	9744	–	10524
		СН - 8%				–	–	–	–		780	
246	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0031654	3161283,00	–	10007	–	10007	–	10807
		СН - 8%				–	–	–	–		801	
		Фрагмент 82-14шт										
247	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,49238	317203,00	–	156184	–	156184	–	168679
		СН - 8%				–	–	–	–		12495	
248	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00476	262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СН - 8%				–	–	–	–		100	
249	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01274	308407,00	–	3929	–	3929	–	4243
		СН - 8%				–	–	–	–		314	
250	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		280	29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СН - 8%				–	–	–	–		650	
251	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0026376	3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005
		СН - 8%				–	–	–	–		667	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 83-14шт										
252	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,2478	317203,00	–	78603	–	78603	–	84891
		СП - 8%				–	–	–	–		6288	
253	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0238	308407,00	–	7340	–	7340	–	7927
		СП - 8%				–	–	–	–		587	
254	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%				–	–	–	–		260	
255	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 78-7шт										
256	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,23884	317203,00	–	75761	–	75761	–	81822
		СП - 8%				–	–	–	–		6061	
257	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00238	262672,00	–	625	–	625	–	675
		СП - 8%				–	–	–	–		50	
258	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0091	308407,00	–	2807	–	2807	–	3031
		СП - 8%				–	–	–	–		225	
259	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		140	29,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СП - 8%				–	–	–	–		325	
260	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0013188	3161283,00	–	4169	–	4169	–	4503
		СП - 8%				–	–	–	–		334	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 79-7шт										
261	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,13972	317203,00	–	44320	–	44320	–	47865
		СП - 8%				–	–	–	–		3546	
262	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00238	262672,00	–	625	–	625	–	675
		СП - 8%				–	–	–	–		50	
263	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		84	29,00	–	2436	–	2436	–	2631
		СП - 8%				–	–	–	–		195	
264	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,000791	3161283,00	–	2501	–	2501	–	2701
		СП - 8%				–	–	–	–		200	
		Фрагмент 80-7шт										
265	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,34342	317203,00	–	108934	–	108934	–	117649
		СП - 8%				–	–	–	–		8715	
266	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00238	262672,00	–	625	–	625	–	675
		СП - 8%				–	–	–	–		50	
267	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,03297	308407,00	–	10168	–	10168	–	10982
		СП - 8%				–	–	–	–		813	
268	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		196	29,00	–	5684	–	5684	–	6139
		СП - 8%				–	–	–	–		455	
269	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0018466	3161283,00	–	5838	–	5838	–	6305

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		467	
		Фрагмент 74-7шт										
270	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**										
			т		0,78792	317203,00	–	249931	–	249931	–	269925
		СП - 8%				–	–	–	–		19994	
271	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**										
			т		0,00238	262672,00	–	625	–	625	–	675
		СП - 8%				–	–	–	–		50	
272	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**										
			т		0,08687	308407,00	–	26791	–	26791	–	28935
		СП - 8%				–	–	–	–		2143	
273	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**										
			шт.		364	29,00	–	10556	–	10556	–	11400
		СП - 8%				–	–	–	–		844	
274	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**										
			т		0,0034286	3161283,00	–	10839	–	10839	–	11706
		СП - 8%				–	–	–	–		867	
		Фрагмент 77-7шт										
275	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**										
			т		0,10276	317203,00	–	32596	–	32596	–	35203
		СП - 8%				–	–	–	–		2608	
276	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**										
			т		0,00455	308407,00	–	1403	–	1403	–	1516
		СП - 8%				–	–	–	–		112	
277	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**										
			шт.		56	29,00	–	1624	–	1624	–	1754
		СП - 8%				–	–	–	–		130	
278	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**										
			т		0,0005278	3161283,00	–	1669	–	1669	–	1882

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		133	
		Фрагмент 91-14шт										
279	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,2478		317203,00	–	78603	–	78603	–	84891
		СП - 8%				–	–	–	–		6288	
280	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03248		308407,00	–	10017	–	10017	–	10818
		СП - 8%				–	–	–	–		801	
281	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	112		29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%				–	–	–	–		260	
282	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,0010556		3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 92-14шт										
283	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,6979		317203,00	–	221376	–	221376	–	239086
		СП - 8%				–	–	–	–		17710	
284	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01904		262672,00	–	5001	–	5001	–	5401
		СП - 8%				–	–	–	–		400	
285	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05824		308407,00	–	17962	–	17962	–	19399
		СП - 8%				–	–	–	–		1437	
286	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	392		29,00	–	11368	–	11368	–	12277
		СП - 8%				–	–	–	–		909	
287	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,0036932		3161283,00	–	11675	–	11675	–	12609

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		934	
		Фрагмент 93-14шт										
288	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,61656	317203,00	–	195575	–	195575	–	211221
		СП - 8%				–	–	–	–		15646	
289	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0364	308407,00	–	11226	–	11226	–	12124
		СП - 8%				–	–	–	–		898	
290	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		336	29,00	–	9744	–	9744	–	10524
		СП - 8%				–	–	–	–		780	
291	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0031654	3161283,00	–	10007	–	10007	–	10807
		СП - 8%				–	–	–	–		801	
		Фрагмент 94-7шт										
292	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,43722	317203,00	–	138687	–	138687	–	149782
		СП - 8%				–	–	–	–		11095	
293	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00476	262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СП - 8%				–	–	–	–		100	
294	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01939	308407,00	–	5980	–	5980	–	6458
		СП - 8%				–	–	–	–		478	
295	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		224	29,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СП - 8%				–	–	–	–		520	
296	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0021098	3161283,00	–	6670	–	6670	–	7203

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		534	
		Фрагмент 87-14шт										
297	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20552		317203,00	–	65192	–	65192	–	70407
		СП - 8%				–	–	–	–		5215	
298	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03192		308407,00	–	9844	–	9844	–	10632
		СП - 8%				–	–	–	–		788	
299	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112		29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%				–	–	–	–		260	
300	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556		3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 88-14шт										
301	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478		317203,00	–	78603	–	78603	–	84891
		СП - 8%				–	–	–	–		6288	
302	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00854		308407,00	–	2634	–	2634	–	2844
		СП - 8%				–	–	–	–		211	
303	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112		29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%				–	–	–	–		260	
304	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556		3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 89-14шт										
305	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4956		317203,00	–	157206	–	157206	–	169782

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%				–	–	–	–		12576	
306	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,07994	308407,00	–	24654	–	24654	–	26626
		СП - 5%				–	–	–	–		1972	
307	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		224	29,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СП - 5%				–	–	–	–		520	
308	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0021098	3161283,00	–	6670	–	6670	–	7203
		СП - 8%				–	–	–	–		534	
		Фрагмент 90-14шт										
309	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,20552	317203,00	–	65192	–	65192	–	70407
		СП - 8%				–	–	–	–		5215	
310	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,04004	308407,00	–	12349	–	12349	–	13337
		СП - 8%				–	–	–	–		988	
311	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%				–	–	–	–		260	
312	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 84-14шт										
313	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,4956	317203,00	–	157206	–	157206	–	169782
		СП - 8%				–	–	–	–		12576	
314	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,06902	308407,00	–	21286	–	21286	–	22989
		СП - 8%				–	–	–	–		1703	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
315	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		224	29,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СП - 8%				–	–	–	–		520	
316	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0021098	3161283,00	–	6670	–	6670	–	7203
		СП - 8%				–	–	–	–		534	
		Фрагмент 85-14шт										
317	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,49238	317203,00	–	156184	–	156184	–	168679
		СП - 8%				–	–	–	–		12495	
318	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00476	262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СП - 8%				–	–	–	–		100	
319	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0091	308407,00	–	2807	–	2807	–	3031
		СП - 8%				–	–	–	–		225	
320	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		280	29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СП - 8%				–	–	–	–		650	
321	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0026376	3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005
		СП - 8%				–	–	–	–		667	
		Фрагмент 86-14шт										
322	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,75348	317203,00	–	239006	–	239006	–	258127
		СП - 8%				–	–	–	–		19120	
323	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00952	262672,00	–	2501	–	2501	–	2701

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		200	
324	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0546	308407,00	–	16839	–	16839	–	18186
		СП - 8%				–	–	–	–		1347	
325	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		448	29,00	–	12992	–	12992	–	14031
		СП - 8%				–	–	–	–		1039	
326	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0042196	3161283,00	–	13339	–	13339	–	14406
		СП - 8%				–	–	–	–		1067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4282694	–	4282695	–	4625311
		РАЗДЕЛ 6.Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5										
327	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		123,921	19994,00	–	2477676	–	2477676	–	2675891
		СП - 8%				–	–	–	–		198214	
328	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		8,32356	317203,00	–	2640258	–	2640258	–	2851479
		СП - 8%				–	–	–	–		211221	
329	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		3458	29,00	–	100282	–	100282	–	108305
		СП - 8%				–	–	–	–		8023	
330	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0325744	3161283,00	–	102977	–	102977	–	111215
		СП - 8%				–	–	–	–		8238	
331	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т		0,0162	228894,00	–	3708	–	3708	–	4005
		СП - 8%				–	–	–	–		297	
332	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т		0,02112	221796,00	–	4684	–	4684	–	5059

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		375	
333	С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006										
			т		0,1677006	224426,00	–	37636	–	37636	–	40647
		СП - 8%				–	–	–	–		3011	
334	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т		0,79344	221796,00	–	175982	–	175982	–	190060
		СП - 8%				–	–	–	–		14079	
335	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т		0,014976	228894,00	–	3428	–	3428	–	3702
		СП - 8%				–	–	–	–		274	
336	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50										
			м3		14,614	12848,00	–	187761	–	187761	–	202782
		СП - 8%				–	–	–	–		15021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5734393	–	5734392	–	6193145
		РАЗДЕЛ 7.Проемы										
		Окна										
337	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 энергосберегающие										
			м2		493,328	20446,40	–	10086782	–	10086782	–	10893724
		СП - 8%				–	–	–	–		806943	
338	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие										
			м2		461,68	21328,32	–	9846859	–	9846859	–	10634607
		СП - 8%				–	–	–	–		787749	
339	С121-090205-0201 2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99										
			м		618,3	920,00	–	568836	–	568836	–	614343
		СП - 8%				–	–	–	–		45507	
		Двери										

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
340	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	189		40518,00	–	7657902	–	7657902	–	8270534
		СП - 8%				–	–	–	–		612632	
341	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67		21753,00	–	123340	–	123340	–	133207
		СП - 8%				–	–	–	–		9867	
342	С121-090402-0603 2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	25,2		41834,00	–	1054217	–	1054217	–	1138554
		СП - 8%				–	–	–	–		84337	
343	Прайс-лист стр.	Замок "Антипаника"	шт	12		47357,14	–	568286	–	568286	–	613749
		СП - 8%				–	–	–	–		45463	
344	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5		7843,00	–	39215	–	39215	–	42352
		СП - 8%				–	–	–	–		3137	
345	С121-090302-0901 2109-0302-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, заполнением нижней части с верхней части однокамерным стеклопакетом /ДАН О Бпр Оп Р 21-10/	м2	46,2		88015,00	–	4066293	–	4066293	–	4391596
		СП - 8%				–	–	–	–		325303	
346	С121-090102-0801 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	135,54695		25365,00	–	3438148	–	3438148	–	3713200
		СП - 8%				–	–	–	–		275052	
347	С121-090102-0802 2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ21-15 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	387,38055		20159,00	–	7809205	–	7809205	–	8433941
		СП - 8%				–	–	–	–		624736	
348	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	560		500,00	–	280000	–	280000	–	302400
		СП - 8%				–	–	–	–		22400	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
349	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80										
			пара	280		3495,00	–	978600	–	978600	–	1056888
		СП - 8%				–	–	–	–		78288	
350	С121-090202-0102 2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014										
			м2	134,4		30976,00	–	4163174	–	4163174	–	4496228
		СП - 8%				–	–	–	–		333054	
351	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014										
			м2	20,79		28642,00	–	595467	–	595467	–	643105
		СП - 8%				–	–	–	–		47637	
352	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014										
			м2	20,16		34665,00	–	698846	–	698846	–	754754
		СП - 8%				–	–	–	–		55908	
353	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014										
			м2	32,28		24235,00	–	782306	–	782306	–	844890
		СП - 8%				–	–	–	–		62584	
		Витражи										
354	С121-090201-0701 2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 энергосберегающие										
			м2	89,1		18008,64	–	1604570	–	1604570	–	1732935
		СП - 8%				–	–	–	–		128366	
355	С121-090201-0702 2109-0201-0702 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 энергосберегающие										
			м2	29,678		30934,80	–	918083	–	918083	–	991530
		СП - 8%				–	–	–	–		73447	
356	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 энергосберегающие										
			м2	4,08		29524,56	–	120460	–	120460	–	130097
		СП - 8%				–	–	–	–		9637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**55400588**	–	**55400589**	–	**59832634**

№ п.п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Наружняя отделка										
357	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		98,1869	25956,00	–	2548539	–	2548539	–	2752422
		СП - 8%				–	–	–	–		203883	
		Утепление покрытия										
358	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		60,4937671	25956,00	–	1570176	–	1570176	–	1695790
		СП - 8%				–	–	–	–		125614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4118715	–	4118715	–	4448212
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									90 292 253

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге				90 292 253					
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%		812 630					
		Итого с временными	Тенге				91 104 883					
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		446 414					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				91 551 297					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		1 831 026					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				93 382 323					
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				29 882 343					
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				66 677 265					
		ИТОГО	Тенге				96 559 608					
		Итого с понижающим коэф.-0,9950000000577185	Тенге				96 076 810					
		НДС	Тенге		12%		11 529 217					
		Итого с НДС	Тенге				107 606 027					

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"
Директор _____ **Кажкенов М.**
Инженер-эксперт _____ **Алтыгибеков Г.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"
Директор _____ **Цихашев В.**
Главный инженер проекта _____ **Тлеубаев Ю.**

Подрядчик:
ТОО "Inter Construction"
Генеральный директор _____ **Шахин С.**
Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Тлеубаев С.**