Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4673513	805488	253	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)	249.792.113	90.835.676							10.900.281	101.735.957
	АКТ 1		90.835.676							10.900.281	101.735.957
2	Удержание аванса	74.937.634	27.250.703							3.270.084	30.520.787
	Всего к оплате	**174.854.479**	**63.584.973**							**7.630.197**	**71.215.170**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Т.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Нихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела
_____ Бал У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/Б)
Договор №253 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за ноябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные стены									
		Монолитная стена Вид-1, Вид-1н-2шт									
1	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	107,35	3204,70	580,27	344024	62291	59746	222589	611942
					2067,88	210,68	221987	22616		45329	
2	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,089005	1056174,00	--	94005	--	94005	--	101525
					--	--	--	--		7520	
3	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	107,35	1284,26	776,93	137865	83404	2024	66159	220346
					488,47	188,78	52437	20266		16322	
4	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20	19609,00	--	392180	--	392180	--	423554
					--	--	--	--		31374	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,64192	386515,00	--	634627	--	634627	--	685397
					--	--	--	--		50770	
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44256	392348,00	--	173638	--	173638	--	187529
					--	--	--	--		13891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,64192	26266,03	2624,33	43127	4309	1104	35542	84963
					22969,70	817,88	37714	1343		6294	
8	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,44256	47557,18	2654,54	21047	1174	298	18148	42331
					44230,64	832,63	19575	368		3136	
		Монолитная стена Вид-2-1шт									
9	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	192,73	3204,70	580,27	617642	111835	107265	399623	1098647
					2067,88	210,68	398542	40604		81381	
10	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1597944	1056174,00	--	168771	--	168771	--	182273
					--	--	--	--		13502	
11	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	192,73	1284,26	776,93	247515	149738	3635	118779	395597
					488,47	188,78	94142	36384		29303	
12	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,6	19609,00	--	717689	--	717689	--	775104
					--	--	--	--		57415	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,58095	373950,00	--	965146	--	965146	--	1042358
					--	--	--	--		77212	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,84979	386515,00	--	1101487	--	1101487	--	1189606
					--	--	--	--		88119	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69014	392348,00	--	270775	--	270775	--	292437
					--	--	--	--		21662	
16	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,43074	26266,03	2624,33	142644	14252	3650	117558	281018
					22969,70	817,88	124742	4442		20816	
17	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,69014	47557,18	2654,54	32821	1832	464	28301	66012
					44230,64	832,63	30525	575		4890	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1504	373950,00	--	56242	--	56242	--	60741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4499	
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418	392348,00	--	16400	--	16400	--	17712
					--	--	--	--		1312	
20	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1922	23949,89	2624,33	4603	504	86	3795	9069
					20877,56	817,88	4013	157		672	
		Монолитная стена Вид-3, Вид-3н-2шт									
21	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	544,8	3204,70	580,27	1745920	316131	303209	1129636	3105601
					2067,88	210,68	1126580	114778		230044	
22	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4516992	1056174,00	--	477073	--	477073	--	515239
					--	--	--	--		38166	
23	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	544,8	1284,26	776,93	699663	423271	10275	335757	1118254
					488,47	188,78	266117	102847		82834	
24	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	107,2	19609,00	--	2102085	--	2102085	--	2270252
					--	--	--	--		168167	
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,57432	373950,00	--	1710567	--	1710567	--	1847412
					--	--	--	--		136845	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,99424	386515,00	--	2316864	--	2316864	--	2502213
					--	--	--	--		185349	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,52708	392348,00	--	991495	--	991495	--	1070815
					--	--	--	--		79320	
28	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	10,56856	26266,03	2624,33	277594	27736	7101	228774	546878
					22969,70	817,88	242757	8644		40509	
29	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	2,52708	47557,18	2654,54	120181	6708	1699	103629	241715
					44230,64	832,63	111774	2104		17905	
		Монолитная стена Вид-4, Вид-4н-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	544,8	3204,70	580,27	1745920	316131	303209	1129636	3105601
					2067,88	210,68	1126580	114778		230044	
31	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4516992	1056174,00	--	477073	--	477073	--	515239
					--	--	--	--		38166	
32	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	544,8	1284,26	776,93	699663	423271	10275	335757	1118254
					488,47	188,78	266117	102847		82834	
33	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	94,4	19609,00	--	1851090	--	1851090	--	1999177
					--	--	--	--		148087	
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,46764	373950,00	--	2044624	--	2044624	--	2208194
					--	--	--	--		163570	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,75282	386515,00	--	1837036	--	1837036	--	1983999
					--	--	--	--		146963	
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,09436	392348,00	--	821718	--	821718	--	887455
					--	--	--	--		65737	
37	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	10,22046	26266,03	2624,33	268451	26822	6868	221239	528865
					22969,70	817,88	234761	8359		39175	
38	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	2,09436	47557,18	2654,54	99602	5560	1407	85885	200326
					44230,64	832,63	92635	1744		14839	
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7392	373950,00	--	276424	--	276424	--	298538
					--	--	--	--		22114	
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2541	392348,00	--	99696	--	99696	--	107672
					--	--	--	--		7976	
41	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,9933	23949,89	2624,33	23789	2606	445	19611	46872
					20877,56	817,88	20738	812		3472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная стена Вид-5, Вид-5н-2шт									
42	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	470,64	3204,70	580,27	1508259	273098	261935	975866	2682856
					2067,88	210,68	973226	99154		198730	
43	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,3902124	1056174,00	--	412132	--	412132	--	445103
					--	--	--	--		32971	
44	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	470,64	1284,26	776,93	604423	365654	8877	290053	966034
					488,47	188,78	229892	88847		71558	
45	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	92,5	19609,00	--	1813832	--	1813832	--	1958939
					--	--	--	--		145107	
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,2022	373950,00	--	823513	--	823513	--	889394
					--	--	--	--		65881	
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,96236	386515,00	--	2304542	--	2304542	--	2488905
					--	--	--	--		184363	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,03662	392348,00	--	799064	--	799064	--	862989
					--	--	--	--		63925	
49	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	8,16456	26266,03	2624,33	214451	21427	5487	176736	422482
					22969,70	817,88	187537	6678		31295	
50	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	2,03662	47557,18	2654,54	96856	5407	1368	83517	194803
					44230,64	832,63	90081	1696		14430	
		Монолитная стена Вид-6-1шт									
51	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	192,74	3204,70	580,27	617674	111841	107270	399644	1098704
					2067,88	210,68	398563	40606		81385	
52	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1598027	1056174,00	--	168779	--	168779	--	182281
					--	--	--	--		13502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	192,74	1284,26	776,93	247528	149745	3636	118785	395618
					488,47	188,78	94147	36385		29305	
54	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,6	19609,00	--	717689	--	717689	--	775104
					--	--	--	--		57415	
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,69365	373950,00	--	1007290	--	1007290	--	1087873
					--	--	--	--		80583	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,84947	386515,00	--	1101363	--	1101363	--	1189472
					--	--	--	--		88109	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70011	392348,00	--	274687	--	274687	--	296662
					--	--	--	--		21975	
58	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,54312	26266,03	2624,33	145596	14547	3725	119990	286833
					22969,70	817,88	127324	4534		21247	
59	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,70011	47557,18	2654,54	33295	1859	470	28710	66965
					44230,64	832,63	30966	583		4960	
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1504	373950,00	--	56242	--	56242	--	60741
					--	--	--	--		4499	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418	392348,00	--	16400	--	16400	--	17712
					--	--	--	--		1312	
62	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1922	23949,89	2624,33	4603	504	86	3795	9069
					20877,56	817,88	4013	157		672	
		Монолитная стена Вид-7, Вид-7н-2шт									
63	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	107,36	3204,70	580,27	344056	62298	59751	222610	611999
					2067,88	210,68	222007	22619		45333	
64	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0890132	1056174,00	--	94013	--	94013	--	101534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7521	
65	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	107,36	1284,26	776,93	137878	83411	2025	66165	220367
					488,47	188,78	52442	20267		16323	
66	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,24	19609,00	--	377277	--	377277	--	407459
					--	--	--	--		30182	
67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7244	373950,00	--	270889	--	270889	--	292560
					--	--	--	--		21671	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,33804	386515,00	--	517173	--	517173	--	558547
					--	--	--	--		41374	
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44512	392348,00	--	174642	--	174642	--	188613
					--	--	--	--		13971	
70	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,06244	26266,03	2624,33	54172	5413	1385	44645	106722
					22969,70	817,88	47374	1687		7905	
71	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,44512	47557,18	2654,54	21169	1182	299	18253	42576
					44230,64	832,63	19688	371		3154	
		Монолитная стена Вид-8-1шт									
72	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	166,5364461	3204,70	580,27	533699	96636	92686	345311	949331
					2067,88	210,68	344377	35086		70321	
73	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,138077	1056174,00	--	145833	--	145833	--	157500
					--	--	--	--		11667	
74	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	166,5364461	1284,26	776,93	213876	129387	3141	102636	341832
					488,47	188,78	81348	31439		25321	
75	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,5475393	19609,00	--	579398	--	579398	--	625750
					--	--	--	--		46352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,1374186	373950,00	--	1547188	--	1547188	--	1670963
					--	--	--	--		123775	
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6544807	386515,00	--	639482	--	639482	--	690641
					--	--	--	--		51159	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8473629	392348,00	--	332461	--	332461	--	359058
					--	--	--	--		26597	
79	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,7918994	26266,03	2624,33	152130	15200	3892	125375	299706
					22969,70	817,88	133038	4737		22200	
80	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,8473629	47557,18	2654,54	40298	2250	569	34748	81050
					44230,64	832,63	37479	706		6004	
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4472241	373950,00	--	167239	--	167239	--	180618
					--	--	--	--		13379	
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1243789	392348,00	--	48800	--	48800	--	52704
					--	--	--	--		3904	
83	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,571603	23949,89	2624,33	13690	1501	255	11285	26973
					20877,56	817,88	11934	468		1998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46242357	3318935	35366250	7768542	58331774
		Накладные расходы	Тенге				7768542				
		Сметная прибыль	Тенге				4320870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58331769				
		РАЗДЕЛ 2.Монолитное перекрытие									
		Монолитное перекрытие на отм.+6,440 : +11,960									
233	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	1531	1590,30	278,09	2434748	425756	426031	1583145	4339325
					1033,94	102,39	1582961	156759		321431	
234	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,6346838	1056174,00	--	670337	--	670337	--	723964
					--	--	--	--		53627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	1531	821,51	499,92	1257737	765378	118437	510812	1910032
					244,23	122,41	373922	187410		141484	
236	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	250,66	19609,00	--	4915192	--	4915192	--	5308407
					--	--	--	--		393215	
237	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,3968	419679,00	--	6881393	--	6881393	--	7431904
					--	--	--	--		550511	
238	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	16,3968	11265,62	2624,33	184720	43031	7345	134457	344711
					8193,29	817,88	134344	13411		25534	
239	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,0316	373950,00	--	759717	--	759717	--	820494
					--	--	--	--		60777	
240	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,0316	30349,07	2654,54	61657	5393	1365	51497	122207
					27022,53	832,63	54899	1692		9052	
241	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,4927168	373950,00	--	3923751	--	3923751	--	4237651
					--	--	--	--		313900	
242	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,861336	392348,00	--	730291	--	730291	--	788714
					--	--	--	--		58423	
243	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	12,3540528	11265,62	2624,33	139176	32421	5535	101305	259720
					8193,29	817,88	101220	10104		19239	
244	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,1772	392348,00	--	1638916	--	1638916	--	1770029
					--	--	--	--		131113	
245	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	4,1772	30349,07	2654,54	126774	11088	2807	105884	251271
					27022,53	832,63	112879	3478		18613	
246	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,55656	386515,00	--	601634	--	601634	--	649765
					--	--	--	--		48131	
247	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,55656	53003,77	2624,33	82504	4085	1046	71568	166397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					49707,44	817,88	77373	1273		12326	
248	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3484	386515,00	--	521177	--	521177	--	562871
					--	--	--	--		41694	
249	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,3484	30349,07	2654,54	40923	3580	906	34180	81111
					27022,53	832,63	36437	1123		6008	
		Монолитное перекрытие на отм.-1,350									
318	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,9	26689,55	1797,69	50710	3415	42829	4856	60011
					2350,27	458,14	4466	870		4445	
319	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22808	419679,00	--	95720	--	95720	--	103378
					--	--	--	--		7658	
320	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	392348,00	--	6945	--	6945	--	7501
					--	--	--	--		556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25124022	1294147	21351374	2597704	29939463
		Накладные расходы	Тенге				2597704				
		Сметная прибыль	Тенге				2217737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29939463				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**88271232**				88271232
		Временные здания и сооружения	Тенге		**0,9 %**		794.441				
		Итого с временными	Тенге				89.065.673				
		Зимние удорожания	Тенге		**0,49 %**		436.422				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				89.502.095				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 %**		1.790.042				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				91.292.137				
		ИТОГО в ценах 2021г.	Тенге				91.292.137				
		Итого с понижающим коэф.-0,9949999992510422	Тенге				90.835.676				
		НДС	Тенге		**12 %**		10.900.281				
		Итого с НДС	Тенге				**101.735.957**				

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"
Директор _____ **Алтынбеков Г.**
Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"
Директор _____ **Тухаев В.**
Главный инженер проекта _____ **Атаров Ю.**

ПО ТРЯ ЦИК:
ТОО "Inter Construction"
Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**
Начальник планово-экономического отдела
_____ **Бал У.**