Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта. Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	253	21 08 2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммер ческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/Б)	585 740 684	153 061 224							18 367 347	171 428 571
	АКТ 1	171 428 571	153 061 224							18 367 347	171 428 571
2	Удержание аванса	175 722 205	45 918 367							5 510 204	51 428 571
	Всего к оплате	**410 018 479**	**107 142 857**							**12 857 143**	**120 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксыбаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алтынбеков Г.

Инженер-эксперт _____ Кенжебаев М.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Дюшев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Кыраташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Кал У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/Б)
Договор №253 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненых работ за февраль 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Конструкции железобетонные									
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
185	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	19,6200795	3204,70	580,27	62876	11385	10919	40682	111843
					2067,88	210,68	40572	4134		8285	
186	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0162672	1056174,00	--	17181	--	17181	--	18555
					--	--	--	--		1374	
187	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	19,6200795	1284,26	776,93	25197	15244	369	12092	40272
					488,47	188,78	9584	3704		2983	
188	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1461918	19609,00	--	61694	--	61694	--	66629
					--	--	--	--		4935	
189	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3847663	373950,00	--	143883	--	143883	--	155394
					--	--	--	--		11511	
190	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1851435	386515,00	--	71561	--	71561	--	77286
					--	--	--	--		5725	
191	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1002875	392348,00	--	39348	--	39348	--	42496
					--	--	--	--		3148	
192	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,5699098	26266,03	2624,33	14969	1496	382	12337	29490
					22969,70	817,88	13091	466		2184	
193	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,1002875	47557,18	2654,54	4769	267	66	4113	9502
					44230,64	832,63	4436	84		711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0994804	373950,00	–	37201	–	37201	–	40177
					–	–	–	–		2976	
195	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0276741	392348,00	–	10858	–	10858	–	11727
					–	–	–	–		869	
196	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1271545	23949,89	2624,33	3045	334	56	2510	6000
					20877,56	817,88	2655	104		444	
		Монолитная стена Вид-19-1шт									
197	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	345,5	3204,70	580,27	1107223	200483	192288	716390	1969502
					2067,88	210,68	714452	72790		145889	
198	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2864575	1056174,00	–	302549	–	302549	–	326753
					–	–	–	–		24204	
199	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	345,5	1284,26	776,93	443711	268429	6517	212930	709172
					488,47	188,78	168765	65223		52531	
200	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74,5	19609,00	–	1460870	–	1460870	–	1577740
					–	–	–	–		116870	
201	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,48184	373950,00	–	2423884	–	2423884	–	2617795
					–	–	–	–		193911	
202	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,38458	386515,00	–	921676	–	921676	–	995410
					–	–	–	–		73734	
203	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,66485	392348,00	–	653201	–	653201	–	705457
					–	–	–	–		52256	
204	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	8,86642	26266,03	2624,33	232886	23269	5958	191929	458800
					22969,70	817,88	203659	7252		33985	
205	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,66485	47557,18	2654,54	79176	4419	1120	68271	159243
					44230,64	832,63	73637	1386		11796	
206	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2632	373950,00	–	98424	–	98424	–	106298
					–	–	–	–		7874	
207	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07315	392348,00	–	28700	–	28700	–	30996
					–	–	–	–		2296	
208	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,33635	23949,89	2624,33	8056	883	151	6641	15872
					20877,56	817,88	7022	275		1176	
		Монолитная стена Вид-20-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	345,5	3204,70	580,27	1107223	200483	192288	716390	1969502
					2067,88	210,68	714452	72790		145889	
210	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2865404	1056174,00	–	302637	–	302637	–	326848
					–	–	–	–		24211	
211	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	345,5	1284,26	776,93	443711	268429	6517	212930	709172
					488,47	188,78	168765	65223		52531	
212	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74,5	19609,00	–	1460870	–	1460870	–	1577740
					–	–	–	–		116870	
213	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,88178	373950,00	–	2199492	–	2199492	–	2375451
					–	–	–	–		175959	
214	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,2966	386515,00	–	2047215	–	2047215	–	2210992
					–	–	–	–		163777	
215	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6315	392348,00	–	640116	–	640116	–	691325
					–	–	–	–		51209	
216	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	11,17838	26266,03	2624,33	293612	29336	7512	241975	578434
					22969,70	817,88	256764	9143		42847	
217	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,6315	47557,18	2654,54	77590	4330	1098	66904	156053
					44230,64	832,63	72162	1358		11559	
218	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2632	373950,00	–	98424	–	98424	–	106298
					–	–	–	–		7874	
219	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07315	392348,00	–	28700	–	28700	–	30996
					–	–	–	–		2296	
220	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,33635	23949,89	2624,33	8056	883	151	6641	15872
					20877,56	817,88	7022	275		1176	
		Монолитная стена Вид-21-1шт									
221	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	194,8	3204,70	580,27	624275	113036	108416	403915	1110446
					2067,88	210,68	402823	41040		82255	
222	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1615106	1056174,00	–	170583	–	170583	–	184230
					–	–	–	–		13647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	194,8	1284,26	776,93	250173	151346	3674	120054	399845
					488,47	188,78	95153	36774		29618	
224	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,6	19609,00	–	717689	–	717689	–	775104
					–	–	–	–		57415	
225	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,07174	373950,00	–	1148677	–	1148677	–	1240571
					–	–	–	–		91894	
226	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,69585	386515,00	–	1041986	–	1041986	–	1125345
					–	–	–	–		83359	
227	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82714	392348,00	–	324527	–	324527	–	350489
					–	–	–	–		25962	
228	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,76759	26266,03	2624,33	151492	15136	3876	124849	298449
					22969,70	817,88	132480	4717		22107	
229	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,82714	47557,18	2654,54	39336	2196	555	33919	79115
					44230,64	832,63	36585	689		5860	
230	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1504	373950,00	–	56242	–	56242	–	60741
					–	–	–	–		4499	
231	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418	392348,00	–	16400	–	16400	–	17712
					–	–	–	–		1312	
232	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1922	23949,89	2624,33	4603	504	86	3795	9069
					20877,56	817,88	4013	157		672	
				Монолитное перекрытие							
		Монолитное перекрытие на отм.+20,240 : +31,280									
284	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	3466,25	1590,30	278,09	5512375	963929	964554	3584309	9824419
					1033,94	102,39	3583892	354909		727735	
285	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	1,4369515	1056174,00	–	1517671	–	1517671	–	1639085
					–	–	–	–		121414	
286	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	3466,25	821,51	499,92	2847572	1732848	268149	1156499	4324397
					244,23	122,41	846575	424304		320326	
287	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	563,75	19609,00	–	11054574	–	11054574	–	11938940
					–	–	–	–		884366	
288	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	36,96	419679,00	–	15511336	–	15511336	–	16752243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1240907	
289	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	36,96	11265,62	2624,33	416377	96995	16558	303078	777012
					8193,29	817,88	302824	30229		57556	
290	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,4548	373950,00	--	3535622	--	3535622	--	3818472
					--	--	--	--		282850	
291	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	9,4548	30349,07	2654,54	286944	25098	6353	239662	568735
					27022,53	832,63	255493	7872		42129	
292	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	23,612152	373950,00	--	8829764	--	8829764	--	9536145
					--	--	--	--		706381	
293	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,2208	392348,00	--	1656022	--	1656022	--	1788504
					--	--	--	--		132482	
294	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	27,832952	11265,62	2624,33	313556	73043	12469	228235	585134
					8193,29	817,88	228044	22764		43343	
295	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,396	392348,00	--	3686502	--	3686502	--	3981422
					--	--	--	--		294920	
296	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	9,396	30349,07	2654,54	285160	24942	6314	238172	565198
					27022,53	832,63	253904	7823		41867	
297	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,498	386515,00	--	965514	--	965514	--	1042755
					--	--	--	--		77241	
298	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	2,498	53003,77	2624,33	132403	6556	1678	114853	267037
					49707,44	817,88	124169	2043		19781	
299	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5816	386515,00	--	224797	--	224797	--	242781
					--	--	--	--		17984	
300	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,5816	30349,07	2654,54	17651	1544	391	14743	34985
					27022,53	832,63	15716	484		2591	
		Монолитное перекрытие на отм.+34.040									
301	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	688,95	1590,30	278,09	1095637	191591	191714	712415	1952697
					1033,94	102,39	712332	70542		144644	
302	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2856077	1056174,00	--	301651	--	301651	--	325783
					--	--	--	--		24132	
303	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке Бетонирование	м2 конструкций	688,95	821,51	499,92	565982	344420	53297	229865	859515
					244,23	122,41	168265	84334		63668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112,75	19609,00	–	2210915	–	2210915	–	2387788
					–	–	–	–		176873	
305	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,392	419679,00	–	3102267	–	3102267	–	3350448
					–	–	–	–		248181	
306	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	7,392	11265,62	2624,33	83275	19399	3311	60616	155402
					8193,29	817,88	60565	6046		11511	
307	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6083	373950,00	–	601424	–	601424	–	649538
					–	–	–	–		48114	
308	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,6083	30349,07	2654,54	48810	4269	1081	40768	96744
					27022,53	832,63	43460	1339		7166	
309	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,7224304	373950,00	–	1765953	–	1765953	–	1907229
					–	–	–	–		141276	
310	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84416	392348,00	–	331204	–	331204	–	357700
					–	–	–	–		26496	
311	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	5,5665904	11265,62	2624,33	62711	14609	2493	45647	117027
					8193,29	817,88	45609	4553		8669	
312	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8792	392348,00	–	737300	–	737300	–	796284
					–	–	–	–		58984	
313	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,8792	30349,07	2654,54	57032	4989	1262	47634	113040
					27022,53	832,63	50781	1565		8373	
314	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78702	386515,00	–	304195	–	304195	–	328531
					–	–	–	–		24336	
315	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,78702	53003,77	2624,33	41715	2066	528	36186	84133
					49707,44	817,88	39121	644		6232	
316	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37811	386515,00	–	146145	–	146145	–	157837
					–	–	–	–		11692	
317	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,37811	30349,07	2654,54	11475	1004	254	9584	22744
					27022,53	832,63	10217	315		1685	
		Монолитное перекрытие на отм.+34,890									
321	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	14,08	1590,30	278,09	22391	3916	3917	14560	39907
					1033,94	102,39	14558	1442		2956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005837	1056174,00	--	6165	--	6165	--	6658
					--	--	--	--		493	
323	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке Бетонирование	м2 конструкций	14,08	821,51	499,92	11567	7039	1089	4698	17566
					244,23	122,41	3439	1724		1301	
324	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,82	19609,00	--	55297	--	55297	--	59721
					--	--	--	--		4424	
325	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60204	419679,00	--	672343	--	672343	--	726130
					--	--	--	--		53787	
326	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,60204	11265,62	2624,33	18048	4204	718	13137	33680
					8193,29	817,88	13126	1310		2495	
327	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11196	373950,00	--	41867	--	41867	--	45216
					--	--	--	--		3349	
328	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,11196	30349,07	2654,54	3398	297	76	2838	6735
					27022,53	832,63	3025	93		499	
329	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0378	392348,00	--	14831	--	14831	--	16017
					--	--	--	--		1186	
330	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0378	30349,07	2654,54	1147	100	26	958	2274
					27022,53	832,63	1021	31		168	
				Лестница							
331	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство	м3 бетона	43,47	19671,67	8486,89	855127	368925	58247	467084	1427988
					9844,84	1962,82	427955	85324		105777	
332	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,12205	19609,00	--	865189	--	865189	--	934404
					--	--	--	--		69215	
333	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	43,47	10775,17	171,27	468397	7445	217672	222874	746571
					5596,50	37,66	243280	1637		55302	
334	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки	м3 бетона	43,47	3067,26	158,45	133334	6888	--	116531	269854
					2908,81	37,03	126446	1610		19989	
335	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,13451	373950,00	--	3415850	--	3415850	--	3689118
					--	--	--	--		273268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,46572	386515,00	--	566523	--	566523	--	611845
					--	--	--	--		45322	
337	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34377	392348,00	--	134877	--	134877	--	145667
					--	--	--	--		10790	
		Ограждение									
338	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	99,62	19358,03	94,00	1928447	9364	1856285	78764	2167788
					630,38	39,66	62798	3951		160577	
339	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухрегельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	99,62	10061,00	--	1002277	--	1002277	--	1082459
					--	--	--	--		80182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99985173	5227368	83993098	11182977	120061602
		Накладные расходы	Тенге				11182977				
		Сметная прибыль	Тенге				8893450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ	Тенге				120061600				

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурные решения									
		Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360									
		Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	18,24	9233,29	519,00	168415	9466	36422	116292	307484
					6717,50	138,07	122527	2518		22777	
2	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	133,76	529,01	0,10	70760	14	42821	25977	104475
					208,77	0,05	27925	7		7739	
3	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,784	52283,80	9913,77	40990	7773	12614	15567	61082
					26278,70	2498,28	20603	1959		4525	
4	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,784	88701,85	8219,17	69542	6444	6522	68254	148820
					72163,00	1616,07	56576	1267		11024	
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04352	531089,26	2469,26	23113	108	19593	3207	28426
					78396,00	847,26	3412	37		2106	
		Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
6	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,64	9233,29	519,00	79776	4484	17253	55086	145651
					6717,50	138,07	58039	1193		10789	
7	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	127,36	529,01	0,10	67375	12	40774	24734	99477
					208,77	0,05	26589	6		7369	
8	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,55216	52283,80	9913,77	28869	5474	8885	10964	43019
					26278,70	2498,28	14510	1379		3187	
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01856	531089,26	2469,26	9857	46	8356	1368	12123
					78396,00	847,26	1455	16		898	
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	59,84	9233,29	519,00	552520	31057	119488	381521	1008764
					6717,50	138,07	401975	8262		74723	
11	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	416,24	529,01	0,10	220195	42	133255	80835	325112
					208,77	0,05	86898	21		24082	
12	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,32408	52283,80	9913,77	121512	23040	37398	46147	181072
					26278,70	2498,28	61074	5806		13443	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1364	531089,26	2469,26	72441	337	61411	10052	89093
					78396,00	847,26	10693	116		6599	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
14	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	14,96	9233,29	519,00	138130	7765	29871	95380	252191
					6717,50	138,07	100494	2066		18681	
15	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	175,12	529,01	0,10	92640	18	56062	34009	136781
					208,77	0,05	36560	9		10132	
16	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,1341	52283,80	9913,77	59295	11243	18249	22519	88359
					26278,70	2498,28	29803	2833		6545	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02992	531089,26	2469,26	15890	74	13470	2205	19543
					78396,00	847,26	2346	25		1448	
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
18	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	17,16	9233,29	519,00	158443	8906	34265	109407	289278
					6717,50	138,07	115272	2369		21428	
19	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	175,12	529,01	0,10	92640	18	56062	34009	136781
					208,77	0,05	36560	9		10132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,11298	52283,80	9913,77	58191	11034	17909	22099	86714
					26278,70	2498,28	29248	2781		6423	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03674	531089,26	2469,26	19512	91	16541	2708	23907
					78396,00	847,26	2880	31		1778	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
22	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	15,4	9233,29	519,00	142193	7992	30751	98185	259609
					6717,50	138,07	103450	2126		19230	
23	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
					208,77	0,05	21954	5		6084	
24	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,74668	52283,80	9913,77	39039	7402	12015	14826	58174
					26278,70	2498,28	19622	1865		4509	
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03597	531089,26	2469,26	19103	88	16195	2651	23494
					78396,00	847,26	2820	30		1740	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
26	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	25,3	9233,29	519,00	233602	13131	50518	161305	426499
					6717,50	138,07	169953	3493		31593	
27	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
					208,77	0,05	21954	5		6084	
28	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,58344	52283,80	9913,77	30504	5784	9388	11585	45456
					26278,70	2498,28	15332	1458		3367	
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06545	531089,26	2469,26	34760	161	29468	4823	42750
					78396,00	847,26	5131	55		3167	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,75	9233,29	519,00	126958	7136	27456	87666	231793
					6717,50	138,07	92366	1898		17170	
31	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
					208,77	0,05	21954	5		6084	
32	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,88352	52283,80	9913,77	46194	8759	14217	17543	68836
					26278,70	2498,28	23218	2207		5099	
33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02992	531089,26	2469,26	15890	74	13470	2205	19543
					78396,00	847,26	2346	25		1448	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
34	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	23,1	9233,29	519,00	213289	11988	46127	147278	389413
					6717,50	138,07	155174	3189		28845	
35	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	179,52	529,01	0,10	94968	18	57472	34863	140218
					208,77	0,05	37478	9		10386	
36	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,078	52283,80	9913,77	56362	10687	17347	21405	83988
					26278,70	2498,28	28328	2693		6221	
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08536	531089,26	2469,26	45334	210	38432	6291	55755
					78396,00	847,26	6692	72		4130	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
38	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	19,8	9233,29	519,00	182819	10276	39537	126238	333782
					6717,50	138,07	133006	2734		24725	
39	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	170,72	529,01	0,10	90313	18	54654	33154	133345
					208,77	0,05	35641	9		9877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1.078	52283,80	9913,77	56362	10687	17347	21405	83988
					26278,70	2498,28	28328	2693		6221	
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0451	531089,26	2469,26	23952	111	20305	3324	29458
					78396,00	847,26	3536	38		2182	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
42	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,7	9233,29	519,00	71096	3996	15375	49093	129804
					6717,50	138,07	51725	1063		9615	
43	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	153,12	529,01	0,10	81002	16	49019	29736	119597
					208,77	0,05	31967	8		8859	
44	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,5863	52283,80	9913,77	30654	5813	9434	11642	45679
					26278,70	2498,28	15407	1465		3384	
45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,022	531089,26	2469,26	11684	55	9904	1621	14370
					78396,00	847,26	1725	19		1064	
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
46	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	11	9233,29	519,00	101566	5709	21965	70132	185434
					6717,50	138,07	73892	1519		13736	
47	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	130,46	529,01	0,10	69015	14	41765	25336	101899
					208,77	0,05	27236	7		7548	
48	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38896	52283,80	9913,77	20336	3856	6259	7723	30304
					26278,70	2498,28	10221	972		2245	
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02904	531089,26	2469,26	15423	72	13074	2140	18968
					78396,00	847,26	2277	25		1405	
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	32,2	9233,29	519,00	297312	16712	61296	205297	542818
					6717,50	138,07	216304	4446		40209	
51	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	222,88	529,01	0,10	117906	22	71353	43284	174085
					208,77	0,05	46531	11		12895	
52	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5918	52283,80	9913,77	83225	15781	25614	31607	124019
					26278,70	2498,28	41830	3977		9187	
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0504	531089,26	2469,26	26767	125	22691	3714	32920
					78396,00	847,26	3951	43		2438	
				Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040							
		Фрагмент 61-8шт									
54	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8	5109,80	92,32	228919	4136	135680	83847	337787
					1988,91	23,54	89103	1055		25021	
		Фрагмент 62-8шт									
55	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	5109,80	92,32	183953	3323	109029	67377	271436
					1988,91	23,54	71601	847		20106	
		Фрагмент 63-8шт									
56	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32	5109,80	92,32	163514	2954	96915	59891	241277
					1988,91	23,54	63645	753		17872	
		Фрагмент 58-8шт									
57	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5109,80	92,32	327027	5909	193828	119781	482553
					1988,91	23,54	127290	1507		35745	
		Фрагмент 59-8шт									
58	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 60-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	5109,80	92,32	110372	1994	65418	40426	162862
					1988,91	23,54	42960	508		12064	
		Фрагмент 56-8шт									
60	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 57-8шт									
61	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 69-8шт									
62	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	9024,33	445,24	144389	7124	96839	40025	199167
					2526,60	163,25	40426	2612		14753	
		Фрагмент 70-8шт									
63	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	5109,80	92,32	122635	2216	72685	44918	180957
					1988,91	23,54	47734	565		13404	
		Фрагмент 71-8шт									
64	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	5109,80	92,32	110372	1994	65418	40426	162862
					1988,91	23,54	42960	508		12064	
		Фрагмент 66-4шт									
65	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	9024,33	445,24	81219	4007	54473	22514	112032
					2526,60	163,25	22739	1469		8299	
		Фрагмент 67-4шт									
66	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59	9024,33	445,24	532435	26269	357097	147592	734429
					2526,60	163,25	149069	9632		54402	
		Фрагмент 68-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	9024,33	445,24	234633	11576	157365	65041	323647
					2526,60	163,25	65692	4244		23974	
		Фрагмент 64-8шт									
68	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	5109,80	92,32	306588	5539	181714	112295	452393
					1988,91	23,54	119335	1412		33511	
		Фрагмент 65-8шт									
69	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	9024,33	445,24	433168	21372	290519	120075	597502
					2526,60	163,25	121277	7836		44259	
		Фрагмент 79-4шт									
70	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
					1988,91	23,54	27845	330		7819	
		Фрагмент 80-4шт									
71	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 81-12шт									
72	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	69,6	5109,80	92,32	355642	6425	210789	130262	524776
					1988,91	23,54	138428	1638		38872	
		Фрагмент 81 1-8шт									
73	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 75-8шт									
74	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 76-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	5109,80	92,32	102196	1847	60571	37432	150798
					1988,91	23,54	39778	471		11170	
		Фрагмент 77-4шт									
76	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	5109,80	92,32	30659	554	18172	11229	45240
					1988,91	23,54	11933	141		3351	
		Фрагмент 78-4шт									
77	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
					1988,91	23,54	27845	330		7819	
		Фрагмент 72-8шт									
78	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 73-8шт									
79	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	5109,80	92,32	510980	9232	302857	187158	753989
					1988,91	23,54	198891	2354		55851	
		Фрагмент 74-4шт									
80	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96	9024,33	445,24	866336	42743	581039	240150	1195005
					2526,60	163,25	242554	15672		88519	
		Фрагмент 81.2-4шт									
81	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,8	5109,80	92,32	136943	2474	81166	50158	202069
					1988,91	23,54	53303	631		14968	
				Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 - +31,360 (Количество 7 этажей)							
		Фрагмент 67-7шт									
82	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,25	9024,33	445,24	931762	45971	624920	258286	1285252
					2526,60	163,25	260871	16856		95204	
		Фрагмент 68-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	9024,33	445,24	410607	20259	275388	113821	566382
					2526,60	163,25	114960	7428		41954	
		Фрагмент 69-14шт									
84	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28	9024,33	445,24	252681	12467	169469	70044	348543
					2526,60	163,25	70745	4571		25818	
		Фрагмент 63-14шт									
85	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56	5109,80	92,32	286149	5170	169600	104808	422234
					1988,91	23,54	111379	1318		31277	
		Фрагмент 65-14шт									
86	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	9024,33	445,24	758044	37400	508410	210131	1045629
					2526,60	163,25	212234	13713		77454	
		Фрагмент 66-7шт									
87	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,75	9024,33	445,24	142133	7012	95327	39400	196055
					2526,60	163,25	39794	2571		14523	
		Фрагмент 58-14шт									
88	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112	5109,80	92,32	572298	10339	339201	209617	844468
					1988,91	23,54	222758	2636		62553	
		Фрагмент 61-14шт									
89	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,4	5109,80	92,32	400608	7238	237439	146732	591127
					1988,91	23,54	155931	1846		43787	
		Фрагмент 81-14шт									
90	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,2	5109,80	92,32	414916	7496	245921	151972	612239
					1988,91	23,54	161499	1911		45351	
		Фрагмент 82-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	5109,80	92,32	178843	3231	106000	65505	263896
					1988,91	23,54	69612	824		19548	
		Фрагмент 83-14шт									
92	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	9024,33	445,24	410607	20259	275388	113821	566382
					2526,60	163,25	114960	7428		41954	
		Фрагмент 78-7шт									
93	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5109,80	92,32	125190	2262	74200	45854	184727
					1988,91	23,54	48728	577		13684	
		Фрагмент 79-7шт									
94	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5109,80	92,32	125190	2262	74200	45854	184727
					1988,91	23,54	48728	577		13684	
		Фрагмент 80-7шт									
95	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70	5109,80	92,32	357686	6463	211999	131010	527792
					1988,91	23,54	139224	1648		39096	
		Фрагмент 74-7шт									
96	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168	9024,33	445,24	1516087	74800	1016818	420262	2091257
					2526,60	163,25	424469	27426		154908	
		Фрагмент 77-7шт									
97	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,5	5109,80	92,32	53653	969	31800	19652	79169
					1988,91	23,54	20884	247		5864	
		Фрагмент 91-14шт									
98	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,6	9024,33	445,24	555899	27427	372833	154096	766795
					2526,60	163,25	155639	10056		56800	
		Фрагмент 92-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,12893	5109,80	92,32	526968	9521	312333	193014	777580
					1988,91	23,54	205114	2428		57599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19341063	765947	10975631	7213057	28678454
		Накладные расходы	Тенге				7213057				
		Сметная прибыль	Тенге				2124328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР:	Тенге				28678448				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**148740048**				148740048
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		1 338 660				
		Итого с временными	Тенге				150 078 708				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %		735 386				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				150 814 094				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		3 016 282				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				153 830 376				
		ИТОГО в ценах 2021г.	Тенге				153 830 376				
		Итого с понижающим коэф.-0,9949999992510422	Тенге				153 061 224				
		НДС	Тенге		12 %		18 367 347				
		Всего по смете	Тенге				**171 428 571**				

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "Jet Group"

Директор _____ **Кирашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Ибрагим Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Ваф У.**