Заказчик:: Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек

Адрес: Адрес: Казахстан, ЗКО, район Бәйтерек

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №6

за АВГУСТ 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№505	########				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек"	329 804 721,60	40 956 251,90	36 568 082,10						4 388 169,80	40 956 251,90
Удержание аванса 30%	98 941 416,48	12 286 875,57	10 970 424,63						1 316 450,94	12286875,57
Итого к оплате	230 863 305,12	28 669 376,33	25 597 657,47						3 071 718,86	28 669 376,33

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

Сафиуллин С.Н _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ГрадСтройСервис»

Жуматаев Б.С._____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата Западно–Казахстанской области»", БИН 0602400121,
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,с.Переметное, Гагарина, 137, 3, телефон 87113023449
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280, БИН 151140003505, телефон 8-701-100-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Объект:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек
Договор подряда (контракт) № 505 от 08.07.2022 года.

Акт выполненных работ № 6
ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 25.01.2021 года

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Казахстанское содержание
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1-1.Архитектурно-строительная часть											
			Заполнение проемов /АС-11/											
							Двери							
1	76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		77,28	1829,13	85,84	141355	6634	39377	70738	229060	
			НР - 72%; СП - 8%				1233,75	37,56	95344	2903		16967		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**18,5472**	**1712,00**				**31753**			
2	77	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		3,78	3154,28	51,68	11923	196	2107	6986	20421	
			НР - 72%; СП - 8%				2544,93	21,86	9620	83		1513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**0,9072**	**1712,00**				**1553**			
2.2		**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	**кг**	**0,4207**	**1,590246**	**314,00**				**499**			
3	78	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		11,76	2867,79	54,54	33725	642	5240	20244	58286	
			НР - 72%; СП - 8%				2367,57	23,29	27843	274		4318		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,18**	**2,1168**	**1712,00**				**3624**			
3.2		**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	**кг**	**0,3901**	**4,587576**	**314,00**				**1440**			
			Слуховые окна /АС-20/											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
4	106	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2		9	4303,87	493,41	38735	4441	14914	14862	57885	
			НР - 72%; СП - 8%				2153,32	140,23	19380	1262		4288		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		**235-101-0901**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**1,18**	**10,62**	**238,00**				**2528**			
4.2		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,692**	**6,228**	**1712,00**				**10662**			
5	107	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		9	44228,00	–	398052	–	398052	–	429896	
			СП - 8%				–	–	–	–		31844		
			Водосточная система /АС-21/											
6	109	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб		76	715,00	0,13	54340	10	15610	27879	88796	
			НР - 72%; СП - 8%				509,48	–	38720	–		6577		
7	110	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м		76	2135,00	–	162260	–	162260	–	175241	
			СП - 8%				–	–	–	–		12981		
8	111	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		19	2006,00	–	38114	–	38114	–	41163	
			СП - 8%				–	–	–	–		3049		
9	112	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.		57	2006,00	–	114342	–	114342	–	123489	
			СП - 8%				–	–	–	–		9147		
10	113	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.		38	1047,00	–	39786	–	39786	–	42969	
			СП - 8%				–	–	–	–		3183		
11	114	224-106-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.		458	957,00	–	438306	–	438306	–	473370	
			СП - 8%				–	–	–	–		35064		
12	115	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов		343	889,04	12,19	304941	4181	184713	84529	420628	
			НР - 72%; СП - 8%				338,33	3,95	116047	1355		31158		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1		**261-102-0127**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00169**	**0,57967**	**309881,00**				**179629**			
13	116	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м		343	1638,00	–	561834	–	561834	–	606781	
			СП - 8%				–	–	–	–		44947		
14	117	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.		19	837,00	–	15903	–	15903	–	17175	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		1272		
			Перемычки /АС-22/											
15	118	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		7	603,04	248,42	4221	1739	1173	1235	5892	
			НР - 72%; СП - 8%				186,97	58,01	1309	406		436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1		**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0114**	**0,0798**	**14706,00**				**1174**			
16	119	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3		0,07	80178,00	–	5612	–	5612	–	6061	
			СП - 8%				–	–	–	–		449		
			Крыльцо /АС-26/											
							Крыльцо КР-1							
17	125	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		15	3125,59	157,03	46884	2356	40046	3827	54768	
			НР - 72%; СП - 8%				298,77	55,58	4482	834		4057		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1		**211-201-0701**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,0184**	**0,276**	**8565,00**				**2364**			
17.2		**211-201-0706**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,0298**	**0,447**	**7510,00**				**3357**			
17.3		**216-201-0102**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	**т**	**0,0124**	**0,186**	**178205,00**				**33146**			
18	126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,8	37490,52	7,68	67483	14	60110	5298	78604	
			НР - 72%; СП - 8%				4088,22	–	7359	–		5823		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
18.1		**212-101-2001**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**1,836**	**30548,00**				**56086**			
19	127	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1084	16483,88	1500,12	1787	163	3	1218	3245	
			НР - 72%; СП - 8%				14952,40	652,20	1621	71		240		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1		**261-102-0220**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,28**	**0,030352**	**112,00**				**3**			
20	128	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1084	275482,00	–	29862	–	29862	–	32251	
			СП - 8%				–	–	–	–		2389		
21	129	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		11,2	4976,97	147,15	55742	1648	41124	9865	70855	
			НР - 72%; СП - 8%				1158,04	65,28	12970	731		5249		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1		**232-502-0102**	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	**кг**	**7,65**	**85,68**	**58,00**				**4969**			
21.2		**231-302-0103**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**1,02**	**11,424**	**3092,00**				**35323**			
							Перильное ограждение							
22	130	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,1518	79961,91	27039,73	12138	4104	1857	5448	18993	
			НР - 72%; СП - 8%				40691,20	9153,37	6177	1389		1407		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1		**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0134**	**0,002034**	**647579,00**				**1317**			
22.2		**261-107-0576**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,004**	**0,000607**	**219538,00**				**133**			
22.3		**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000294**	**434848,00**				**128**			
							Козырек							
23	136	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		8,2	4498,45	104,11	36887	853	20973	11022	51742	
			НР - 72%; СП - 8%				1836,68	30,16	15061	247		3833		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1		**224-101-0202**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**1,106**	**9,0692**	**2021,00**				**18329**			
23.2		**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,00328**	**384947,00**				**1263**			
23.3		**217-102-0104**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000106**	**0,000869**	**1589156,00**				**1381**			
							Архитектурно-строительная часть							
Котельная														
			Отделка фасада /лист АС-5/											
24	137	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки		3,8	14086,20	34,58	53528	131	39753	9868	68468	
			НР - 72%; СП - 8%				3590,40	16,33	13644	62		5072		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1		**212-402-0103**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,02**	**0,076**	**18384,00**				**1397**			
24.2		**231-201-0101**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	**м2**	**1**	**3,8**	**10083,00**				**38315**			
25	138	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		84,7	3854,36	14,71	326464	1246	139977	133546	496811	
			НР - 72%; СП - 8%				2187,03	2,82	185241	239		36801		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1		**261-102-0380**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**2,2**	**186,34**	**266,00**				**49566**			
25.2		**261-107-0225**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**5**	**423,5**	**26,00**				**11011**			
25.3		**261-107-0235**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**2,6**	**220,22**	**73,00**				**16076**			
25.4		**217-109-0106**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**8,4**	**711,48**	**23,00**				**16364**			
25.5		**217-106-0102**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**0,312**	**26,4264**	**1015,00**				**26823**			
26	139	214-204-0923 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2		93,17	2845,00	–	265069	–	265069	–	286274	
			СП - 8%				–	–	–	–		21205		
			Внутренняя отделка /АС-6/											
27	140	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка		6,81	2767,15	15,15	18844	103	9403	6753	27645	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				1371,29	6,00	9338	41		2048		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1		**222-531-0101**	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**1,78**	**12,1218**	**60,00**				**727**			
27.2		**232-101-0102**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**1,03**	**7,0143**	**516,00**				**3619**			
27.3		**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,09**	**0,6129**	**836,00**				**512**			
27.4		**222-529-0201**	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**2,8634**	**19,499754**	**146,00**				**2847**			
28	141	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		6,81	786,31	3,37	5355	23	1468	2788	8794	
			НР - 72%; СП - 8%				567,44	1,07	3864	7		651		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1		**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,096**	**14,27376**	**86,00**				**1228**			
29	142	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		6,81	850,81	5,42	5794	37	1376	3167	9678	
			НР - 72%; СП - 8%				643,37	2,57	4381	18		717		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
29.1		**236-202-0301**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,004699**	**220158,00**				**1035**			
29.2		**261-201-0342**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,55**	**3,7455**	**88,00**				**330**			
30	143	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2		15,47	5094,15	14,49	78807	225	62133	11914	97978	
			НР - 72%; СП - 8%				1063,30	6,31	16449	98		7258		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1		**261-107-0466**	**Войлок строительный**	**т**	**0,00303**	**0,046874**	**402954,00**				**18888**			
30.2		**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0072**	**0,111384**	**384947,00**				**42877**			
31	144	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		131,08	1520,97	86,57	199369	11347	51447	104697	328391	
			НР - 72%; СП - 8%				1041,92	67,42	136575	8837		24325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1		**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0187**	**2,451196**	**18248,00**				**44729**			
31.2		**214-402-0101**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м2**	**0,0554**	**7,261832**	**891,00**				**6470**			
			Полы /АС-6/											
							Тип 1							
32	146	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		18,81	197,48	0,62	3715	11	2914	573	4631	
			НР - 72%; СП - 8%				41,99	0,29	790	5		343		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1		**261-107-0509**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,000392**	**0,007374**	**395085,00**				**2913**			
33	147	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		18,81	732,88	31,93	13785	601	6099	5310	20623	
			НР - 72%; СП - 8%				376,65	15,46	7085	291		1528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
33.1		**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,383724**	**15729,00**				**6036**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
34	148	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		18,81	4856,87	82,00	91358	1543	64593	18665	118825	
			НР - 72%; СП - 8%				1340,90	37,30	25222	702		8802		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34.1		**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,013**	**0,24453**	**14706,00**				**3596**			
34.2		**215-206-0401**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**0,575586**	**3817,00**				**2197**			
34.3		**231-302-0202**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм**	**м2**	**1,02**	**19,1862**	**3061,00**				**58729**			
35	149	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		25,39	981,65	1,85	24924	47	16296	6194	33607	
			НР - 72%; СП - 8%				337,95	0,87	8581	22		2489		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
35.1		**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0016**	**0,040624**	**14706,00**				**597**			
35.2		**231-302-0202**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм**	**м2**	**0,202**	**5,12878**	**3061,00**				**15699**			
							Тип 2							
36	150	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		3,4	197,48	0,62	671	2	526	104	836	
			НР - 72%; СП - 8%				41,99	0,29	143	1		62		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
36.1		**261-107-0509**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,000392**	**0,001333**	**395085,00**				**527**			
37	151	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		3,4	732,88	31,93	2492	109	1102	960	3728	
			НР - 72%; СП - 8%				376,65	15,46	1281	53		276		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1		**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,06936**	**15729,00**				**1091**			
38	152	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		3,4	5267,91	23,85	17911	81	16329	1109	20542	
			НР - 72%; СП - 8%				441,59	11,53	1501	39		1522		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1		**261-107-0432**	**Ветошь**	**кг**	**0,005**	**0,017**	**90,00**				**2**			
38.2		**233-101-0108**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43**	**м2**	**1,02**	**3,468**	**4426,00**				**15349**			
38.3		**261-105-0402**	**Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2**	**кг**	**0,5**	**1,7**	**575,00**				**978**			
39	153	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		7,38	289,25	2,46	2135	18	1425	503	2849	
			НР - 72%; СП - 8%				93,77	0,95	692	7		211		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1		**233-204-0102**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**7,4538**	**182,00**				**1357**			
			Заполнение проемов /АС-11/											
							Окна							
40	154	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		2,6	2404,99	190,84	6253	496	3072	2102	9023	
			НР - 72%; СП - 8%				1032,87	89,88	2685	234		668		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,69**	**1,794**	**1712,00**				**3071**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
41	155	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		2,6	24665,00	–	64129	–	64129	–	69259	
			СП - 8%				–	–	–	–		5130		
42	156	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		3,3	2592,47	5,60	8555	19	7685	619	9908	
			НР - 72%; СП - 8%				257,88	2,67	851	9		734		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42.1		**223-501-0113**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм**	**м**	**1**	**3,3**	**1320,00**				**4356**			
42.2		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**1,8678**	**1712,00**				**3198**			
							Двери							
43	157	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		3,78	1829,13	85,84	6914	324	1926	3460	11204	
			НР - 72%; СП - 8%				1233,75	37,56	4664	142		830		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**0,9072**	**1712,00**				**1553**			
44	158	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1,89	2926,50	565,91	5531	1070	2150	1874	7997	
			НР - 72%; СП - 8%				1222,64	154,27	2311	292		592		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44.1		**235-101-0901**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**0,89**	**1,6821**	**238,00**				**400**			
44.2		**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**0,81648**	**1712,00**				**1398**			
45	159	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		3,99	5812,00	–	23190	–	23190	–	25045	
			СП - 8%				–	–	–	–		1855		
			Кровля /АС-(13-19)/											
46	160	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0,34	113644,09	1518,81	38639	517	29436	6409	48651	
			НР - 72%; СП - 8%				25547,60	631,43	8686	215		3604		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1		**261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,038**	**0,01292**	**216199,00**				**2793**			
46.2		**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,16**	**0,0544**	**69870,00**				**3801**			
46.3		**215-204-0501**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,83**	**0,2822**	**69663,00**				**19659**			
47	161	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		0,82	96485,36	1419,77	79118	1164	61501	12211	98635	
			НР - 72%; СП - 8%				20065,20	616,89	16453	506		7306		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
47.1		**215-202-0501**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**1,02**	**0,8364**	**70372,00**				**58859**			
48	162	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		39,6	5551,29	104,11	219831	4122	131673	61366	303692	
			НР - 72%; СП - 8%				2122,11	30,16	84036	1194		22496		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
48.1		**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,0054**	**0,21384**	**69870,00**				**14941**			
48.2		**215-204-0502**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,005**	**0,198**	**69663,00**				**13793**			
48.3		**224-101-0202**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**1,106**	**43,7976**	**2021,00**				**88515**			
48.4		**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,01584**	**384947,00**				**6098**			
48.5		**217-102-0104**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000106**	**0,004198**	**1589156,00**				**6671**			
49	163	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		3,8	311,16	2,91	1182	11	1032	104	1389	
			НР - 72%; СП - 8%				36,68	1,29	139	5		103		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
49.1		**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,000874**	**1148617,00**				**1004**			
50	164	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,16	8926,34	62,72	10355	72	9160	832	12082	
			НР - 72%; СП - 8%				967,98	27,83	1123	32		895		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
50.1		**261-107-0939**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,007772**	**1148617,00**				**8927**			
51	165	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности		7,47	38,15	0,62	285	4	53	166	487	
			НР - 72%; СП - 8%				30,55	0,29	228	2		36		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1		**261-107-0401**	**Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76**	**т**	**0,000035**	**0,000261**	**197429,00**				**52**			
52	166	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0035	921794,95	1417,95	3226	5	2295	668	4206	
			НР - 72%; СП - 8%				264528,00	616,89	926	2		312		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
52.1		**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,0035**	**655849,00**				**2295**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4191661	50309	3248530	659113	5238829	
									892822	22610	–	388062		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					4133875					
		Материалы		тенге					1082866					
		Всего заработная плата		тенге						870046				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2156459					
			Накладные расходы	тенге					626435					
			Сметная прибыль	тенге					380824					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5141134					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									667	
			Сметная заработная плата	тенге						870046				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					57786					
		Материалы		тенге					9206					
		Всего заработная плата		тенге						45386				
			Накладные расходы	тенге					32678					
			Сметная прибыль	тенге					7238					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					97702					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35	
			Сметная заработная плата	тенге						45386				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5238836					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									702	
			Сметная заработная плата	тенге						915432				
			РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2.Водоснабжение и канализация											
Внутреннее ХВС и ГВС														
			ХВС											
53	1	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		5	3153,41	99,46	15767	497	1094	10379	28238	
			НР - 72%; СП - 8%				2835,30	47,81	14176	239		2092		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
53.1		**261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00036**	**0,0018**	**216199,00**				**389**			
53.2		**261-201-0324**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,04**	**0,2**	**459,00**				**92**			
53.3		**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,036**	**0,18**	**836,00**				**150**			
53.4		**261-105-0618**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,2**	**1**	**357,00**				**357**			
54	2	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		5	8000,00	–	40000	–	40000	–	43200	
			СП - 8%				–	–	–	–		3200		
55	3	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.		5	5313,00	–	26565	–	26565	–	28690	
			СП - 8%				–	–	–	–		2125		
56	4	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		5	785,00	–	3925	–	3925	–	4239	
			СП - 8%				–	–	–	–		314		
57	5	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект		4	80328,91	84,49	321316	338	309288	8520	356223	
			НР - 72%; СП - 8%				2922,54	35,93	11690	144		26387		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
57.1		**261-301-0266**	**Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши**	**шт.**	**1**	**4**	**77062,00**				**308248**			
57.2		**261-105-0618**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,2**	**0,8**	**357,00**				**286**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
58	6	261-301-0266 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.		4	77062,00	–	308248	–	308248	–	332908	
			СП - 8%				–	–	–	–		24660		
59	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		55	1548,03	16,25	85142	894	600	60231	157003	
			НР - 72%; СП - 8%				1520,88	0,11	83648	6		11630		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
59.1		**241-221-0102**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**0,96**	**52,8**	**7,00**				**370**			
59.2		**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,005**	**0,275**	**836,00**				**230**			
60	8	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		55	163,00	–	8965	–	8965	–	9682	
			СП - 8%				–	–	–	–		717		
61	9	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		89	1825,15	23,10	162438	2056	954	114806	299424	
			НР - 72%; СП - 8%				1791,33	0,28	159428	25		22180		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
61.1		**241-221-0104**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**0,615**	**54,735**	**12,00**				**657**			
61.2		**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,356**	**836,00**				**298**			
62	10	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м		89	348,00	–	30972	–	30972	–	33450	
			СП - 8%				–	–	–	–		2478		
63	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		144	96,92	1,32	13956	190	492	9557	25394	
			НР - 72%; СП - 8%				92,18	–	13274	–		1881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
63.1		**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002**	**0,0288**	**568,00**				**16**			
63.2		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,01**	**1,44**	**300,00**				**432**			
63.3		**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,0005**	**0,072**	**483,00**				**35**			
64	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,144	66428,34	–	9566	–	541	6498	17349	
			НР - 72%; СП - 8%				62675,50	–	9025	–		1285		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
64.1		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**11,8**	**1,6992**	**300,00**				**510**			
65	13	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		5	49,00	–	245	–	245	–	265	
			СП - 8%				–	–	–	–		20		
66	14	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		12	16,00	–	192	–	192	–	207	
			СП - 8%				–	–	–	–		15		
67	15	241-209-2003 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.		4	94,00	–	376	–	376	–	406	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		30		
68	16	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.		2	33,00	–	66	–	66	–	71	
			СП - 8%				–	–	–	–		5		
69	17	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.		17	12,00	–	204	–	204	–	220	
			СП - 8%				–	–	–	–		16		
70	18	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.		22	41,00	–	902	–	902	–	974	
			СП - 8%				–	–	–	–		72		
71	19	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		27	7,00	–	189	–	189	–	204	
			СП - 8%				–	–	–	–		15		
72	20	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		44	12,00	–	528	–	528	–	570	
			СП - 8%				–	–	–	–		42		
73	21	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		1	1492,00	–	1492	–	1492	–	1611	
			СП - 8%				–	–	–	–		119		
74	22	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		6	1492,00	–	8952	–	8952	–	9668	
			СП - 8%				–	–	–	–		716		
						ГВС								
75	23	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		1	5282,36	51,11	5282	51	725	3258	9223	
			НР - 72%; СП - 8%				4505,79	19,32	4506	19		683		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
75.1		**261-201-0620**	**Лента ФУМ**	**кг**	**0,015**	**0,015**	**5164,00**				**77**			
75.2		**261-301-1726**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м**	**шт.**	**2**	**2**	**324,00**				**648**			
76	24	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект		1	59844,00	–	59844	–		–	59844	
							–	–	–	–	59844	–		
77	25	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		54	1548,03	16,25	83594	878	588	59136	154148	
			НР - 72%; СП - 8%				1520,88	0,11	82128	6		11418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
77.1		**241-221-0102**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**0,96**	**51,84**	**7,00**				**363**			
77.2		**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,005**	**0,27**	**836,00**				**226**			
78	26	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		54	163,00	–	8802	–	8802	–	9506	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		704		
79	27	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		87	1825,15	23,10	158788	2009	933	112226	292696	
			НР - 72%; СП - 8%				1791,33	0,28	155846	24		21681		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
79.1		**241-221-0104**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**0,615**	**53,505**	**12,00**				**642**			
79.2		**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,348**	**836,00**				**291**			
80	28	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м		87	348,00	–	30276	–	30276	–	32698	
			СП - 8%				–	–	–	–		2422		
81	29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		141	96,92	1,32	13666	186	483	9358	24866	
			НР - 72%; СП - 8%				92,18	–	12997	–		1842		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
81.1		**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002**	**0,0282**	**568,00**				**16**			
81.2		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,01**	**1,41**	**300,00**				**423**			
81.3		**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,0005**	**0,0705**	**483,00**				**34**			
82	30	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,141	66428,34	–	9366	–	529	6363	16987	
			НР - 72%; СП - 8%				62675,50	–	8837	–		1258		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
82.1		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**11,8**	**1,6638**	**300,00**				**499**			
83	31	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		12	16,00	–	192	–	192	–	207	
			СП - 8%				–	–	–	–		15		
84	32	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		3	49,00	–	147	–	147	–	159	
			СП - 8%				–	–	–	–		12		
85	33	241-209-2003 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.		4	94,00	–	376	–	376	–	406	
			СП - 8%				–	–	–	–		30		
86	34	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.		2	33,00	–	66	–	66	–	71	
			СП - 8%				–	–	–	–		5		
87	35	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.		17	12,00	–	204	–	204	–	220	
			СП - 8%				–	–	–	–		16		
88	36	241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.		22	41,00	–	902	–	902	–	974	
			СП - 8%				–	–	–	–		72		
89	37	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		27	7,00	–	189	–	189	–	204	
			СП - 8%				–	–	–	–		15		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
90	38	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		44	12,00	–	528	–	528	–	570	
			СП - 8%				–	–	–	–		42		
91	39	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		6	1492,00	–	8952	–	8952	–	9668	
			СП - 8%				–	–	–	–		716		
						Внутренняя канализация								
92	40	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		110	886,43	1,44	97507	158	347	69881	180779	
			НР - 72%; СП - 8%				881,84	0,50	97002	55		13391		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
92.1		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,0039**	**0,429**	**300,00**				**129**			
92.2		**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,000012**	**0,00132**	**165361,00**				**218**			
93	41	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		110	270,00	–	29700	–	29700	–	32076	
			СП - 8%				–	–	–	–		2376		
94	42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		110	96,92	1,32	10661	145	376	7301	19399	
			НР - 72%; СП - 8%				92,18	–	10140	–		1437		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
94.1		**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002**	**0,022**	**568,00**				**12**			
94.2		**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,01**	**1,1**	**300,00**				**330**			
94.3		**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,0005**	**0,055**	**483,00**				**27**			
95	43	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		5	130,00	–	650	–	650	–	702	
			СП - 8%				–	–	–	–		52		
96	44	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		5	320,00	–	1600	–	1600	–	1728	
			СП - 8%				–	–	–	–		128		
97	45	241-212-0501 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /87°/	шт.		3	269,00	–	807	–	807	–	872	
			СП - 8%				–	–	–	–		65		
98	46	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		5	39,00	–	195	–	195	–	211	
			СП - 8%				–	–	–	–		16		
99	47	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /87°/	шт.		7	82,00	–	574	–	574	–	620	
			СП - 8%				–	–	–	–		46		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1562874	7402	832931	477514	2198830	
									662697	518	59844	158441		
		Стоимость оборудования		тенге					59844					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					59844					
		Стоимость общестроительных работ		тенге					58932					
		Материалы		тенге					1069					
		Всего заработная плата		тенге						17862				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					40000					
			Накладные расходы	тенге					12861					
			Сметная прибыль	тенге					5743					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					77536					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14	
			Сметная заработная плата	тенге						17862				
		Стоимость сантехнических работ		тенге					1444098					
		Материалы		тенге					315878					
		Всего заработная плата		тенге						645353				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					475981					
			Накладные расходы	тенге					464653					
			Сметная прибыль	тенге					152698					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					2061449					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									436	
			Сметная заработная плата	тенге						645353				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2198829					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									450	
			Сметная заработная плата	тенге						663215				
			РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3.Отопление и вентиляция											
100	31	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		152	1207,99	17,38	183614	2641	67974	82025	286890	
			НР - 72%; СП - 8%				743,41	6,09	112999	925		21251		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
100.1		**245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**2,6**	**395,2**	**172,00**				**67974**			
101	32	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция		950	2155,00	–	2047250	–	2047250	–	2211030	
			СП - 8%				–	–	–	–		163780		
102	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		54	2338,64	100,55	126287	5430	14805	76923	219466	
			НР - 72%; СП - 8%				1963,92	14,54	106052	785		16257		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
102.1		**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00014**	**0,00756**	**206112,00**				**1558**			
102.2		**261-301-0303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,108**	**31711,00**				**3425**			
102.3		**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0011**	**0,0594**	**165361,00**				**9822**			
103	34	242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15кч19п2/	шт.		4	3052,00	–	12208	–	12208	–	13185	
			СП - 8%				–	–	–	–		977		
104	35	242-301-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15кч18п2/	шт.		50	1040,00	–	52000	–	52000	–	56160	
			СП - 8%				–	–	–	–		4160		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
105	36	242-201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11ч6бк2/	шт.		50	1861,00	–	93050	–	93050	–	100494	
			СП - 8%				–	–	–	–		7444		
106	37	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		50	490,22	–	24511	–	14827	6973	34002	
			НР - 72%; СП - 8%				193,68	–	9684	–		2519		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
106.1		**242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**50**	**278,00**				**13900**			
107	38	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		190	508,09	0,62	96537	118	3522	66925	176539	
			НР - 72%; СП - 8%				488,93	0,29	92897	55		13077		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
107.1		**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,01**	**1,9**	**568,00**				**1079**			
107.2		**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,02**	**3,8**	**483,00**				**1835**			
108	39	242-303-0503 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /RLV/	шт.		95	6760,00	–	642200	–	642200	–	693576	
			СП - 8%				–	–	–	–		51376		
109	40	242-311-1302 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 /RAG/	шт.		95	15939,00	–	1514205	–	1514205	–	1635341	
			СП - 8%				–	–	–	–		121136		
110	41	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	4248,04	300,70	8496	602	947	5095	14678	
			НР - 72%; СП - 8%				3473,60	64,39	6947	129		1087		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
110.1		**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00033**	**0,00066**	**206112,00**				**136**			
110.2		**261-301-0303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,004**	**31711,00**				**127**			
110.3		**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,00207**	**0,00414**	**165361,00**				**685**			
111	42	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		2	50322,00	–	100644	–	100644	–	108696	
			СП - 8%				–	–	–	–		8052		
112	43	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.		2	65013,07	456,23	130026	912	118907	7454	148478	
			НР - 72%; СП - 8%				5103,36	72,74	10207	145		10998		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
112.1		**261-302-0303**	**Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм**	**шт.**	**1**	**2**	**48564,00**				**97128**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
113	44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2539,71	–	5079	–	4395	493	6017	
			НР - 72%; СП - 8%				342,17	–	684	–		446		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
113.1		**261-302-0273**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1**	**2**	**2179,00**				**4358**			
114	45	241-607-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами Rp1xG1" /термометр/	шт.		2	1091,00	–	2182	–	2182	–	2357	
			СП - 8%				–	–	–	–		175		
115	46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		6	2338,64	100,55	14032	603	1645	8547	24385	
			НР - 72%; СП - 8%				1963,92	14,54	11784	87		1806		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
115.1		**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00014**	**0,00084**	**206112,00**				**173**			
115.2		**261-301-0303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,012**	**31711,00**				**381**			
115.3		**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0011**	**0,0066**	**165361,00**				**1091**			
116	47	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		6	4248,04	300,70	25488	1804	2842	15284	44034	
			НР - 72%; СП - 8%				3473,60	64,39	20842	386		3262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
116.1		**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00033**	**0,00198**	**206112,00**				**408**			
116.2		**261-301-0303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,012**	**31711,00**				**381**			
116.3		**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,00207**	**0,01242**	**165361,00**				**2054**			
117	48	242-105-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.		4	2917,00	–	11668	–	11668	–	12601	
			СП - 8%				–	–	–	–		933		
118	49	242-105-0107 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.		6	17577,00	–	105462	–	105462	–	113899	
			СП - 8%				–	–	–	–		8437		
119	50	242-105-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.		2	1606,00	–	3212	–	3212	–	3469	
			СП - 8%				–	–	–	–		257		
120	51	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.		2	22050,55	233,53	44101	467	23087	14899	63720	
			НР - 72%; СП - 8%				10273,67	72,74	20547	145		4720		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
120.1		**261-302-0253**	**Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм**	**комплект**	**1**	**2**	**11438,00**				**22876**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
121	52	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	15878,65	695,67	31757	1391	20727	7294	42175	
			НР - 72%; СП - 8%				4819,44	246,04	9639	492		3124		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
121.1		**261-302-0214**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3**	**шт.**	**1**	**2**	**10259,00**				**20518**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					5274009	13968	4857759	291912	6011192	
									402282	3149	–	445274		
		Стоимость сантехнических работ		тенге					5274009					
		Материалы		тенге					273679					
		Всего заработная плата		тенге						405431				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					4584081					
		Сдача и испытание		тенге					4927					
			Накладные расходы	тенге					291912					
			Сметная прибыль	тенге					445274					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					6011195					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276	
			Сметная заработная плата	тенге						405431				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					6011195					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276	
			Сметная заработная плата	тенге						405431				
			РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4.Электроснабжение											
122	38	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		237	597,93	4,11	141709	974	16222	89951	250193	
			НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	124513	419		18533		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
122.1		**261-404-0531**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**4,8348**	**951,00**				**4598**			
122.2		**261-303-0101**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**24,174**	**460,00**				**11120**			
123	45	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		290	243,14	0,22	70511	64	9814	43677	123323	
			НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	60633	29		9135		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
123.1		**261-303-0102**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**1,02**	**295,8**	**32,00**				**9466**			
124	46	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		2	197,66	0,21	395	–	19	271	719	
			НР - 72%; СП - 8%				187,78	0,09	376	–		53		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
124.1		**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,0408**	**450,00**				**18**			
125	47	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		85	345,00	–	29325	–	29325	–	31671	
			СП - 8%				–	–	–	–		2346		
126	48	247-212-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /пылевлагозащищенный/	шт.		5	401,00	–	2005	–	2005	–	2165	
			СП - 8%				–	–	–	–		160		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
127	49	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		13	368,00	–	4784	–	4784	–	5167	
			СП - 8%				–	–	–	–		383		
128	50	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /+пылевлагозащищенный/	шт.		187	476,00	–	89012	–	89012	–	96133	
			СП - 8%				–	–	–	–		7121		
129	51	247-214-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 /трехполюсная открытая с заземляющими контактами пылевлагозащищенная/	шт.		2	1202,00	–	2404	–	2404	–	2596	
			СП - 8%				–	–	–	–		192		
130	60	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,2	73647,00	–	14729	–	14729	–	15907	
			СП - 8%				–	–	–	–		1178		
131	61	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км		1	355897,00	–	355897	–	355897	–	384369	
			СП - 8%				–	–	–	–		28472		
132	62	243-113-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	км		0,5	304341,00	–	152170	–	152170	–	164344	
			СП - 8%				–	–	–	–		12174		
133	63	241-207-0705 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 /ПНД/	м		50	2723,00	–	136150	–	136150	–	147042	
			СП - 8%				–	–	–	–		10892		
134	64	247-202-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56 /открытой установки уличная/	шт.		4	924,00	–	3696	–	3696	–	3992	
			СП - 8%				–	–	–	–		296		
135	65	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.		40	6668,57	2513,15	266743	100526	83119	84389	379222	
			НР - 72%; СП - 8%				2077,44	852,72	83098	34109		28091		
136	66	247-103-0114 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.		40	73966,00	–	2958640	–	2958640	–	3195331	
			СП - 8%				–	–	–	–		236691		
137	67	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		29	30747,60	9675,42	891680	280588	137812	421717	1418469	
			НР - 72%; СП - 8%				16320,00	3877,19	473280	112439		105072		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
137.1		**211-201-0707**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,51**	**14,79**	**7400,00**				**109446**			
137.2		**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,014**	**0,406**	**69870,00**				**28367**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
138	68	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора металлическая для светильника	шт.		29	33938,68	–	984222	–	984222	–	1062960	
			СП - 8%				–	–	–	–		78738		
139	69	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		8	5071,08	1039,38	40569	8315	14134	17100	62282	
			НР - 72%; СП - 8%				2265,00	703,74	18120	5630		4613		
140	70	247-103-0939 РСНБ РК 2015 прим.	Прожектор типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013 /250Вт/	шт.		8	60559,00	–	484472	–	484472	–	523230	
			СП - 8%				–	–	–	–		38758		
141	71	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.		4	15778,74	8374,38	63115	33498	2645	27534	97901	
			НР - 72%; СП - 8%				6743,10	2817,21	26972	11269		7252		
142	72	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн Т-образный для 2 прожекторов	шт.		4	20491,07	–	81964	–	81964	–	88521	
			СП - 8%				–	–	–	–		6557		
143	73	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		4	30747,60	9675,42	122990	38702	19008	58168	195651	
			НР - 72%; СП - 8%				16320,00	3877,19	65280	15509		14493		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
143.1		**211-201-0707**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,51**	**2,04**	**7400,00**				**15096**			
143.2		**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,014**	**0,056**	**69870,00**				**3913**			
144	74	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора граненная фланцевая с закладными деталями	шт.		4	127290,54	–	509162	–	509162	–	549895	
			СП - 8%				–	–	–	–		40733		
145	75	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций		0,816	188261,43	14322,52	153621	11687	4304	100848	274827	
			НР - 72%; СП - 8%				168664,00	2986,86	137630	2437		20358		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
145.1		**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215**	**0,017544**	**206112,00**				**3616**			
146	76	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Молниеотвод гранёный МОГК-17	шт.		1	581248,82	–	581249	–	581249	–	627749	
			СП - 8%				–	–	–	–		46500		
147	77	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,45	683986,95	1417,95	307794	638	295132	8857	341983	
			НР - 72%; СП - 8%				26720,00	616,89	12024	278		25332		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
147.1		**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,45**	**655849,00**				**295132**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
148	78	Прайс-лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Стандартная закладная деталь ФМ-0,273-2,5	шт.		29	8262,91	–	239624	–	239624	–	258794	
			СП - 8%				–	–	–	–		19170		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					8688632	474992	7211714	852512	10304436	
		Стоимость монтажных работ		тенге					1001926	182119	–	763293		
		Материалы		тенге					6863782					
		Всего заработная плата		тенге					99898					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						179198				
			Накладные расходы	тенге					6493355					
			Сметная прибыль	тенге					129023					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					559425					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7552230					
			Сметная заработная плата	тенге									111	
		Стоимость общестроительных работ		тенге						179198				
		Материалы		тенге					1535079					
		Всего заработная плата		тенге					478010					
			Накладные расходы	тенге						864780				
			Сметная прибыль	тенге					622641					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					172618					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2330338					
			Сметная заработная плата	тенге									624	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге						864780				
		Материалы		тенге					153621					
		Всего заработная плата		тенге					4304					
			Накладные расходы	тенге						140067				
			Сметная прибыль	тенге					100848					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					20358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					274827					
			Сметная заработная плата	тенге									97	
		Стоимость сантехнических работ		тенге						140067				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					136150					
			Сметная прибыль	тенге					136150					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					10892					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					147042					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10304437					
			Сметная заработная плата	тенге									832	
										1184045				
			РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1.Наружные сети водоснабжения и канализации											
							Земляные работы							
149	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта			161,49	284,91	284,91	46010	46010	–	6061	56237
			НР - 72%; СП - 8%					–	52,13	–	8418		4166	
150	2	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта			13,87	337,12	337,12	4676	4676	–	616	5715
			НР - 72%; СП - 8%					–	61,69	–	856		423	
151	3	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км			26,6304	57,00	–	1518	–		–	1639
			СП - 8%					–	–	–	–		121	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
152	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,8447	2171,40	–	10520	–	–	7574	19542	
			НР - 72%; СП - 8%				2171,40	–	10520	–		1448		
153	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,0745	944,78	–	7629	–	–	5493	14171	
			НР - 72%; СП - 8%				944,78	–	7629	–		1050		
154	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		153,4155	35,66	35,66	5471	5470	–	1548	7580	
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,01	–	2149		561		
155	7	1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	м3 уплотненного грунта		161,49	52,09	52,09	8412	8412	–	2560	11850	
			НР - 72%; СП - 8%				–	22,02	–	3556		878		
							Наружная канализация							
156	9	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		65	109,89	1,32	7143	86	1065	4314	12374	
			НР - 72%; СП - 8%				92,18	–	5992	–		917		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
156.1		**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002**	**0,013**	**568,00**				**7**			
156.2		**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,163**	**10,595**	**98,00**				**1038**			
156.3		**236-202-1014**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,0005**	**0,0325**	**483,00**				**16**			
157	10	241-704-0214 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм	комплект		4	28421,00	–	113684	–	113684	–	122779	
			СП - 8%				–	–	–	–		9095		
158	11	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м		1,4	7167,00	–	10034	–	10034	–	10837	
			СП - 8%				–	–	–	–		803		
159	12	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		1,4	53101,70	7923,70	74342	11093	42375	18378	100138	
			НР - 72%; СП - 8%				14909,76	3322,85	20874	4652		7418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
159.1		**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,52**	**0,728**	**29243,00**				**21289**			
159.2		**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0858**	**0,12012**	**14706,00**				**1766**			
159.3		**212-501-0102**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**0,019**	**0,0266**	**20922,00**				**557**			
159.4		**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0,006**	**0,0084**	**1358578,00**				**11412**			
159.5		**222-519-0402**	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	**т**	**0,0019**	**0,00266**	**903027,00**				**2402**			
160	13	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		2	16150,00	–	32300	–	32300	–	34884	
			СП - 8%				–	–	–	–		2584		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	14	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11378,00	–	22756	–	22756	–	24576	
			СП - 8%			–	–	–	–		1820		
162	15	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	11224,00	–	22448	–	22448	–	24244	
			СП - 8%			–	–	–	–		1796		
163	16	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14751,00	–	29502	–	29502	–	31862	
			СП - 8%			–	–	–	–		2360		
164	17	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3889,00	–	7778	–	7778	–	8400	
			СП - 8%			–	–	–	–		622		
165	18	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	5144,00	–	10288	–	10288	–	11111	
			СП - 8%			–	–	–	–		823		
166	19	1328-1104-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Резервуар стальной, объем 50 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования	шт.	1	73207,22	15265,22	73207	15265	1960	44651	127287	
			НР - 72%; СП - 8%			55982,00	6033,85	55982	6034		9429		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				487718	91012	294190	91195	625226	
		Стоимость монтажных работ		тенге				100997	25665	–	46314		
		Материалы		тенге				73207					
		Всего заработная плата		тенге				1960					
			Накладные расходы	тенге					62016				
			Сметная прибыль	тенге				44651					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				9429					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127287					
			Сметная заработная плата	тенге								49	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					62016				
		Материалы		тенге				273362					
		Всего заработная плата		тенге				42376					
		Местные материалы		тенге					58654				
		Транспортные расходы		тенге				114784					
			Накладные расходы	тенге				1518					
			Сметная прибыль	тенге				42230					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25247					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				340839					
			Сметная заработная плата	тенге								43	
		Стоимость сантехнических работ		тенге					58654				
		Материалы		тенге				141149					
		Всего заработная плата		тенге				1065					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					5992				
			Накладные расходы	тенге				134006					
			Сметная прибыль	тенге				4314					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				11638					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				157101					
			Сметная заработная плата	тенге								3	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					5992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				625227					
			Сметная заработная плата	тенге								95	
									126662				
			РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1.Вертикальная планировка										
			Баланс земляных масс										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
167	1	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки /недостаток плодородного грунта/	м3		551,88	815,00	–	449782	–	449782	–	485765	
			СП - 8%				–	–	–	–		35983		
168	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		4673	50,88	50,88	237762	237762	–	67258	329421	
			НР - 72%; СП - 8%				–	19,99	–	93413		24402		
169	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		4673	43,53	43,53	203416	203415	–	57534	281826	
			НР - 72%; СП - 8%				–	17,10	–	79908		20876		
170	4	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		3821,06	311,00	311,00	1188350	1188349	–	142840	1437686	
			НР - 72%; СП - 8%				–	51,92	–	198389		106495		
171	5	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		7336,4352	57,00	–	418177	–		–	451631	
			СП - 8%				–	–	–	–		33454		
172	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроходпоодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		852,84	77,69	77,69	66257	66257	–	19699	92832	
			НР - 72%; СП - 8%				–	32,08	–	27359		6876		
173	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщинеслоя 25 см	м3 уплотненного грунта		852,84	7,39	7,39	6302	6303	–	1461	8385	
			НР - 72%; СП - 8%				–	2,38	–	2030		621		
174	8	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		15813	1,13	1,13	17869	17868	–	5465	25201	
			НР - 72%; СП - 8%				–	0,48	–	7590		1867		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					2587915	1719954	449782	294257	3112747	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					–	408689	–	230574		
		Всего заработная плата		тенге					2587915					
		Местные материалы		тенге						408689				
		Транспортные расходы		тенге					449782					
			Накладные расходы	тенге					418177					
			Сметная прибыль	тенге					294257					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					230574					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3112746					
			Сметная заработная плата	тенге									213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге						408689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3112746					
			Сметная заработная плата	тенге									213	
										408689				

РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2-1.Благоустройство

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
						Ограждения								
175	48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		311	3125,59	157,03	972058	48836	830305	79346	1135516	
			НР - 72%; СП - 8%				298,77	55,58	92917	17285		84112		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
175.1		**211-201-0701**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,0184**	**5,7224**	**8565,00**				**49012**			
175.2		**211-201-0706**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,0298**	**9,2678**	**7510,00**				**69601**			
175.3		**216-201-0102**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	**т**	**0,0124**	**3,8564**	**178205,00**				**687230**			
176	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		90,4	39423,08	1194,15	3563846	107951	2916813	407083	4288603	
			НР - 72%; СП - 8%				5963,30	291,05	539082	26311		317674		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
176.1		**212-101-0608**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м3**	**1,02**	**92,208**	**30034,00**				**2769375**			
177	50	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		69,7	40141,19	2614,92	2797841	182260	1961985	501236	3563003	
			НР - 72%; СП - 8%				9377,28	610,68	653596	42564		263926		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
177.1		**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,22**	**15,334**	**16207,00**				**248518**			
177.2		**213-101-0302**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,404**	**28,1588**	**60838,00**				**1713125**			
Бетонная площадка						Площадка для мусорных контейнеров								
178	54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		8,4	3125,59	157,03	26255	1319	22426	2143	30670	
			НР - 72%; СП - 8%				298,77	55,58	2510	467		2272		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
178.1		**211-201-0701**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,0184**	**0,15456**	**8565,00**				**1324**			
178.2		**211-201-0706**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,0298**	**0,25032**	**7510,00**				**1880**			
178.3		**216-201-0102**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	**т**	**0,0124**	**0,10416**	**178205,00**				**18562**			
179	55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,43	36159,42	7,68	51708	11	45851	4209	60391	
			НР - 72%; СП - 8%				4088,22	–	5846	–		4473		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
179.1		**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**1,4586**	**29243,00**				**42654**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					7411708	340377	5777380	994017	9078183	
									1293951	86627	–	672457		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					7411708					
		Материалы		тенге					5777380					
		Всего заработная плата		тенге						1380578				
			Накладные расходы	тенге					994017					
			Сметная прибыль	тенге					672457					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9078182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1053	
			Сметная заработная плата	тенге						1380578				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					9078182					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053	
			Сметная заработная плата	тенге					1380578				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								36569452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4354675					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2698014				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					729377				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22672289			
			- Перевозка грузов	тенге				419695					
			- Оборудование, инвентарь	тенге						59844			
			- Накладные расходы	тенге							3660520		
			- Сметная прибыль	тенге							2704415		
			Итого	Тенге								36569452,0	
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								59844,0	
			Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге								438115,3	
			Итого с временными удорожаниями	Тенге								37007567,3	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x0,9=1,98%	Тенге								731564,9	
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								37739132,2	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								753585,8	
			Итого стоимость по акту	Тенге								38492718,0	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,95 без НДС	Тенге								36568082,1	
			НДС,12%	Тенге								4388169,8	
			ВСЕГО С НДС	Тенге								40956251,9	

Заказчик
Руководитель Г Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

_____ Сафиуллин С.Н.

" " _____ 2023 г.

Подрядчик
Руководитель ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

" " _____ 2023 г.

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору
ТОО "Нұрғазы-Құрылыс"

_____ Бисенгалиев Б.Б.

" " _____ 2023 г.

Авторскии надзор:
Инженер по авторскому надзору
Мурзагалиев З.С.

ТОО «POLIGRAM» 03
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Ф.И.О. Мурзагалиев З.С.
Дата
Подпись 2023 г.
Гос. лицензия №001185