Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО "Ордаинжиниринг"
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Integra Constrution KZ»

Объект: «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай »

Платежный сертификат №1
дата «23» декабря 2020 года

период с 25.11.2020 года по 22.12.2020 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору субподряда (тенге)	Стоимость (тенге)		Примечание	
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате	
Строительно-монтажные работы	8 120 487 571,84		14 545 280	14 545 280	
Всего к оплате				14 545 280	

Заказчик при казначейском сопровождении
ТОО « Казселезащита» Ахатаев А.Б.
/подпись/

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг" Баймаганбетов Г.С.
/подпись/

Генподрядчик при казначейском сопровождении
ТОО «Integra Construction KZ» Муталип Ш.
/подпись/

Дата «23» декабря 2020 года

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206	25.11.2020г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай	14 545 280	12 986 857							1 558 423	14 545 280
Всего выполнено	**14 545 280**	**12 986 857**							**1 558 423**	**14 545 280**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

Муталип Ш.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен ниже устья реки Аюсай"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2020г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Подготовка территотии строительства (вынос осей основных сооружений) смета №1-1-1	2 602 242
2	Устройство плотины (земляные работы) смета №2-1-1	11 664 629
3	Устройство подводящего канала (земляные работы) смета №2-4-1	278 409
	ИТОГО:	**14 545 280**

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

_____ **Баталов А.А.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

_____ **Баймаганбетов С.С**

Подрядчик:
Руководитель центра управления проектами
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**

Форма 4

Заказчик	ГУ"Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик	ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки -	Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Договор	№206 от 25.11.2020г.
Наименование объекта -	Подготовка строительства
Шифр объекта	1-1

А К Т №1

выполненных работ за декабрь 2020г

на Вынос осей основных сооружений

Сметная стоимость 2193,097 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условияхс сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8										
1	Смета	**Вынос осей основных сооружений**	шт	1		2193097,00	--	2193097	--	--	--	2193097
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2193097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					2193097				
1	ГНОССС	**Непредвиденные работы и затраты 2%**	Тенге				--		--	--	--	43862
		Итого	Тенге				--		--	--	--	2236959
		в том числе в ценах 2020г к=2778/2651=1,04790645	Тенге									2344124
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,9911722607849800	Тенге				--		--	--	--	2323430
		НДС 12%	Тенге				--		--	--	--	278812
		Всего по акту	Тенге				--		--	--	--	2602242

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

Баймаганбетов С.С

Подрядчик:
Руководитель центра управления проектами
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик	ГУ"Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик	ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки -	Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Договор	№206 от 25.11.2020г.
Наименование объекта -	Земляная плотина
Шифр объекта	2-1

АКТ 2

выполненных работ за декабрь 2020г

на Устройство плотины (правобережная, центральная и правобережная части)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18.784 и, ПОС п. 2.1							
						лист 279/137-1810789-2016-2-ГР, лист 1.1,						
						снятие растительного грунта 2ой категории						
1	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	3000		37,52	37,52	112568	112568	--	20947	144197
		НР - 72%, СП - 8%				--	9,70	--	29093		10681	
2	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3000		180,74	173,59	542214	520785	238	114038	708751
		НР - 72%, СП - 8%				7,06	45,73	21191	137195		52500	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5550		127,00	--	704850	--		--	761238
		СП - 8%				--	--	--	--		56388	
						выемка грунта 4ой категории						
4	1101-0102-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3.	м3 грунта	1265,9577		297,86	286,09	377082	362177	167	79304	492896
		НР - 72%, СП - 8%				11,64	75,36	14738	95406		36511	
5	1101-0205-0804 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы (по основному объему грунт 4 группы). Доработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	542,5533		5763,47	444,69	3126992	241268	--	2156572	5706249
		НР - 72%, СП - 8%				5318,78	201,85	2885724	109515		422685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4 (по основному объему)	м3 грунта	542,5533	1262,90	--	685193	--	--	493339	1272814
		ПР - 72%; СП - 8%			1262,90	--	685193	--		94283	
7	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3345,74535	66,00	--	220819	--		--	238485
		СП - 8%			--	--	--	--		17666	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9324630**
	НДЗ РК 8.04-05-2015.п.48	Временные здания и сооружения 4,3%									**400959**
		Итого с временными	Тенге								**9725589**
	НДЗ РК 8.04-06.2015	Зимнее удорожание 1,08	Тенге								**105036**
		Итого с прочими затратами	Тенге								**9830625**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**196613**
		Итого	Тенге								**10027238**
		в том числе в ценах 2020г к=2778/2651=1,04790645	**Тенге**								**10507606**
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,9911722607849800	**Тенге**			--		--	--	--	**10414847**
		НДС 12%	**Тенге**			--		--	--	--	**1249782**
		Всего по акту	**Тенге**			--		--	--	--	**11 664 629**

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

Баталов А.А.

Подрядчик:
Руководитель центра управления проектами
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Инжиниринговая компания
ТОО "Organizhiniring"

Баймаганбетов С.С

Форма 4

Заказчик	ГУ"Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик	ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки -	Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Договор	№206 от 25.11.2020г.
Наименование объекта -	Подводящий канал
Шифр объекта	2-4

А К Т № 3

выполненных работ за декабрь 2020г

на Устройство подводящего канала

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо №18-18-748 и, ПОС п.2.1.										
		черт.279/137-1810789-2016-ГР, лист1.2, СВОР										
1	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (лист1.2., п.1) Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4**	**м3 грунта**	**300**		**37,52**	**37,52**	**11257**	**11257**	**--**	**2095**	**14420**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**9,70**	**--**	**2909**		**1068**	
2	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**300**		**180,74**	**173,59**	**54221**	**52078**	**24**	**11404**	**70875**
		НР - 72%, СП - 8%				**7,06**	**45,73**	**2119**	**13719**		**5250**	
3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**555**		**229,00**	**--**	**127095**	**--**		**--**	**137263**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10168**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**222558**
	НДЗ РК 8.04-05-2015.п.48	Временные здания и сооружения 4,3%										**9570**
		Итого с временными	Тенге									**232128**
	НДЗ РК 8.04-06.2015	Зимнее удорожание 1,08	Тенге									**2507**
		Итого с прочими затратами	Тенге									**234635**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**4693**
		Итого	Тенге									**239328**
		в том числе в ценах 2020г к=2778/2651=1,04790645	**Тенге**									**250793**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,9911722607849800	Тенге			--		--	--	--	248579
		НДС 12%	Тенге			--		--	--	--	29829
		Всего по акту	Тенге			--		--	--	--	278 409

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

_____ **Баталов А.А.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордапы-Шебер"

_____ **Байматбетов С.С**

Подрядчик:
Руководитель центра управления проектами
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**