Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО "Ордаинжиниринг"
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Integra Constrution KZ»

Объект: «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай »

Платежный сертификат № 4
дата «06» мая 2021 года

период с 17.04.2021 года по 06.05.2021 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору субподряда (тенге)	Стоимость (тенге)		Примечание	
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате	
Строительно-монтажные работы	8 120 487 571,84		309 198 496,24	293 738 571,43	
Всего к оплате				293 738 571,43	

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг" Баймаганбетов С.С
/подпись/

Генподрядчик при казначейском сопровождении
ТОО «Integra Construction KZ» Шамиев К.И.
/подпись/

Дата «06» мая 2021года

Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206 доп. №1	25.11.2020г. 15.01.2021г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай	600 408 438,24	276 070 085,93							33 128 410,31	309 198 496,24
Всего выполнено	**600 408 438,24**	**276 070 085,93**							**33 128 410,31**	**309 198 496,24**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

Шамиев К.И

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен ниже устья реки Аюсай"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2021г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Устройство земляной плотины (земляные работы), смета №2-1-1. АКТ №9	128 043 764
2	Устройство железобетонной ячеистой плотины смета №2-2-2. АКТ №10	181 154 732,24
	ИТОГО:	**309 198 496,24**

Заказчик
Руководитель отдела стр ительс
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" М С РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С

Подрядчик:
и.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Земляная плотина
Шифр объекта 2-1

А К Т № 9
выполненных работ за май 2021 г

на Устройство плотины (левобережная, центральная и правобережная части)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18.784 и, ПОС п. 2.1									
		лист 279/137-1810789-2016-2-ГР, лист 1.1,									
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
		Насыпь из валуно-гравийно-галечника									
8	2101-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1000**	м3	18818,889	2870,00	--	54010212	--	54010212	--	58331029
		СП - 8%			--	--	--	--		4320817	
9	1101-0102-0212 РСНБ РК 2015	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	52596,695	409,84	393,76	21556212	20710543	9735	4529873	28172972
		НР - 72%; СП - 8%			15,89	103,72	835934	5455557		2086887	
10	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	97303,886	66,00	--	6422056	--		--	6935821
		СП - 8%			--	--	--	--		513765	
11	1136-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т (ПОС,тб.3.5.1)**	м3 грунта	52596,695	119,32	98,58	6275682	5184915	211965	1981290	8917531
		НР - 72%; СП - 8%			16,71	35,61	878802	1872990		660558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88264162	25895458	54231912	6511163	102357353
							1714736	7328547	--	7582027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88264162				
	Материалы		Тенге				221699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					9043283			
	Местные материалы		Тенге				54010212				
	Транспортные расходы		Тенге				6422056				
		Накладные расходы	Тенге				6511164				
		Сметная прибыль	Тенге				7582026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102357352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5207
		Сметная заработная плата	Тенге					9043283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102357352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5207
		Сметная заработная плата	Тенге					9043283			
		Итото по смете:					102357352				
		Временные здания и сооружения 4,3%					4401366				
		Итого с временными					106758718				
		Зимнее удорожание 1,08%					1152994				
		Итого с прочими затратами					107911712				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2158234				
		Итого:					110069947				
		в том числе в ценах 2020г К=2778/2651 =1,04790645					115343007				
		Итого с учетом договорного коэффициента					114324789				
		НДС 12%					13718975				
		Всего по акту:					128 043 764				

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ **Баталов А.А.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

_____ **Баймаганбетов С.С.**

Подрядчик:
И.о.Руководителя проектов
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта 2-2

Форма 4

А К Т № 10
выполненных работ за май 2021 г

на Устройство центральной секции плотины с водовыпуском

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18 748и, ПОС 2.1							
					279/137-18110789-2016-1-ГР, лист 1							
		№279/137-1810789-2016-1-ГР, лист1										
					РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
					выемка грунта 4-ой категории							
4	1101-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3.**	м3 грунта		1734,635	297,86	286,09	516683	496260	229	108663	675374
		НР - 72%, СП - 8%				11,64	75,36	20194	130727		50028	
5	1101-0205-0804 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Доработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м3 грунта		743,415	5763,47	444,69	4284653	330589	--	2954969	7818792
		НР - 72%, СП - 8%				5318,78	201,85	3954064	150060		579170	
6	1101-0205-1304 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4**	м3 грунта		743,415	1262,90	--	938862	--	--	675980	1744030
		НР - 72%, СП - 8%				1262,90	--	938862	--		129187	
7	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т		4584,3925	66,00	--	302570	--		--	326775
		СП - 8%				--	--	--	--		24206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6042768	826849	229	3739612	10564971
								4913119	280787	--	782591	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6042768				
	Материалы		Тенге					229				
	Всего заработная плата		Тенге						5193907			
	Транспортные расходы		Тенге					302570				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					3739613				
		Сметная прибыль	Тенге					782590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10564971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3671
		Сметная заработная плата	Тенге						5193907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10564971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3671
		Сметная заработная плата	Тенге						5193907			
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные работы										
14	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка из ПГС под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции		564	2349,45	402,23	1325091	226857	199653	914863	2419150
		НР - 91%, СП - 8%				1593,23	189,30	898581	106764		179196	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		564	1447,00	--	816108	--	816108	--	881397
		СП - 8%				--	--	--	--		65289	
					Бетонная подготовка							
16	1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции		282	18416,08	434,23	5193335	122453	3984686	1040824	6732891
		НР - 91%, СП - 8%				3851,76	204,13	1086196	57566		498733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	**2102-0101-0401**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**286,23**	**12766,00**				**3654012**		
17	1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Стяжка бетонная из бетона В30 под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции		58	23504,28	434,23	1363248	25185	1114661	214070	1703504
		НР - 91%, СП - 8%				3851,76	204,13	223402	11840		126185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	**2102-0101-1201**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**58,87**	**17779,00**				**1046650**		
					Бетонные работы							
19	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона класса В30, F200, W6. Устройство	м3 конструкции		2939,58	31131,54	1410,12	91513655	4145159	65198819	21923378	122512002
		НР - 91%, СП - 8%				7541,78	653,82	22169677	1921946		9074963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**2102-0101-1206**	**Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**2983,6737**	**18042,00**				**53831441**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					100211437	4519655	71313927	24093135	134248938
								24377856	2098116	--	9944366	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					100211437,00				
	Материалы		Тенге					70497817,00				
	Всего заработная плата		Тенге						26475972			
	Местные материалы		Тенге					816108,00				
		Накладные расходы	Тенге					24093135,00				
		Сметная прибыль	Тенге					9944366,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					134248937,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18253
		Сметная заработная плата	Тенге						26475972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					134248937,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					26475972			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				144813914,96				
		Временные здания и сооружения 4,3%					6226998,34				
		Итого с временными					151040913,30				
		Зимнее удорожание 1,08%					1631241,86				
		Итого с прочими затратами					152672155,16				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					3053443,10				
		Итого:					155725598,26				
		в том числе в ценах 2020г К=2778/2651 =1,04790645					163185858,85				
		Итого с учетом договорного коэффициента					161745296,64				
		НДС 12%					19409435,60				
		Всего по акту:					**181 154 732,24**				

Заказчик
Руководитель отдела строительс
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ **Батал в А.А.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Орлинжиниринг"

_____ **Баймаганбетов С.С.**

Подрядчик:
И.о.Руководителя проектов
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**