Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

**Заказчик при казначейском сопровождении** ГУ «Казселезащита» МЧС РК
**Инжиниринговая компания (ИК)** ТОО "Ордаинжиниринг"
**Генподрядчик при казначейском сопровождении** ТОО «Integra Constrution KZ»

**Объект:** «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай »

**Платежный сертификат № 7**
**дата «03» ноября 2021 года**

**период с 18.06.2021 года по 03.11.2021 года**

| Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате | Общая стоимость по договору субподряда (тенге) | Стоимость (тенге) | | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Неоплаченная сумма предыдущего месяца | Сумма текущего месяца | Сумма к оплате | |
| Строительно-монтажные работы | 8 120 487 571,84 | | 988 905 109,75 | 939 459 854,26 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Всего к оплате | | | | 939 459 854,26 | |

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг" Баймагамбетов С.С. /подпись/

Генподрядчик при казначейском сопровождении
ТОО «Integra Construction KZ» Шамиев К.И. /подпись/

Дата «03» ноября 2021года

**Заказчик** ГУ "Казселезащита" МЧС РК

**Подрядчик:** ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

# С П Р А В К А №7
## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 206<br>доп. №2 | 25.11.2020г.<br>26.06.2021г. | | | | |

| Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат | С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС | Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце, без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай | 3 211 629 041,75 | 882 950 990,85 | | | | | | | 105 954 118,90 | 988 905 109,75 |
| **Всего выполнено** | **3 211 629 041,75** | **882 950 990,85** | | | | | | | **105 954 118,90** | **988 905 109,75** |

**Заказчик**
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

**Ахатаев А.Б.**

**Подрядчик:**
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

**Шамиев К.И**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен ниже устья реки Аюсай"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
**за ноябрь 2021г.**

| № п/п | Наименование акта | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Устройство центральной секции плотины с водовыпуском, смета №2-2-2, АКТ №17 | 188 033 928,73 |
| 2 | Устройство земляной плотины (земляные работы), смета №2-1-1. АКТ №18 | 714 838 077,52 |
| 3 | Устройство автодороги, смета №5-1-1, АКТ №19 | 86 033 103,50 |
| | **ИТОГО:** | **988 905 109,75** |

**Заказчик**
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК
_____ **Баталов А.А.**

**Инжиниринговая компания**
ТОО "Ордаинжиниринг"
_____ **Баймаганбетов С.С**

**Подрядчик:**
и.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"
_____ **Кобжанов М.Д.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта 2-2

# А К Т № 17
## выполненных работ за ноябрь 2021 г

на Устройство центральной секции плотины с водовыпуском

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18-748и, ПОС 2.1 | | | | | | | |
| | | | | | 279/137-18110789-2016-1-ГР, лист 1 | | | | | | | |
| | | №279/137-1810789-2016-1-ГР, лист1 | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Бетонные работы** | | | | | | | | | | |
| 20 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 57,631 | 225135,00 | -- | 12974755 | -- | 12974755 | -- | 14012736 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1037980 | |
| 21 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 301,08 | 220708,00 | -- | 66450765 | -- | 66450765 | -- | 71766826 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5316061 | |
| 22 | 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014 | т | | 17,263 | 220828,00 | -- | 3812154 | -- | 3812154 | -- | 4117126 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 304972 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 83237674 | -- | 83237674 | -- | 89896688 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 6659013 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 83237674 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 83237674 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 6659014 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 89896687 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 89896687 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4. Крепление водосброса** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1139-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты литые чугунные. Установка бесштрабным способом | т конструкций | | 43,61 | 187247,84 | 88304,04 | 8165878 | 3850939 | 2040788 | 1939573 | 10913890 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 52147,48 | 12309,65 | 2274151 | 536824 | | 808436 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 2106-0801-0103 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0,01 | 0,4361 | 465806,00 | | | | 203138 | | |
| 27.2 | 2105-0201-0503 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0995 | 4,339195 | 343910,00 | | | | 1492293 | | |
| 27.3 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0062 | 0,270382 | 405133,00 | | | | 109541 | | |
| 28 | Прайс | плита чугуная ( лист СБ1, альбом М | шт | | 1000 | 45535,71 | -- | 45535714 | -- | 45535714 | -- | 49178571 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3642857 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | 53701592 | 3850939 | 47576502 | 1939573 | 60092461 |
| | | | | | | | | 2274151 | 536824 | -- | 4451293 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 53701592 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2040788 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2810975 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 45535714 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1939573 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4451293 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 60092459 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1492 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2810975 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 60092459 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1492 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2810975 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 149989149,23 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3% | | | | | | 6449533,42 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | 156438682,65 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 1,08% | | | | | | 1689537,77 | | | | |
| | | Итого с прочими затратами | | | | | | 158128220,42 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | 3162564,41 | | | | |
| | | Итого: | | | | | | 161290784,83 | | | | |
| | | в том числе в ценах 2021г К=2784/2651=1,050169747 | | | | | | 169382702,70 | | | | |
| | | Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498 | | | | | | 167887436,37 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | | 20146492,36 | | | | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | | **188033928,73** | | | | |

**Заказчик**
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Баталов А.А.

**Подрядчик:**
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Земляная плотина
Шифр объекта 2-1

# А К Т № 18

## выполненных работ за ноябрь 2021 г

на Устройство плотины (правобережная, центральная и правобережная части)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18.784 и, ПОС п. 2.1 | | | | | | | |
| | | | | | лист 279/137-1810789-2016-2-ГР, лист 1.1, | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | | | Насыпь из валуно-гравийно-галечника | | | | | | | |
| 8 | 2101-0701-0206 РСНБ РК 2015 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1000 | м3 | | 178869,035 | 2870,00 | – | 513354130 | – | 513354130 | – | 554422461 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 41068330 | |
| 9 | 1101-0102-0212 РСНБ РК 2015 | Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | | 18855,28 | 409,84 | 393,76 | 7727642 | 7424480 | 3490 | 1623905 | 10099670 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 15,89 | 103,72 | 299672 | 1955751 | | 748124 | |
| 10 | 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | | 34882,268 | 66,00 | – | 2302230 | – | | – | 2486408 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 184178 | |
| 11 | 1136-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т (ПОС,тб.3.5.1) | м3 грунта | | 18855,28 | 119,32 | 98,58 | 2249756 | 1858730 | 75986 | 710269 | 3196827 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 16,71 | 35,61 | 315040 | 671444 | | 236802 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 75987 | | |
| 11.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,13 | 2451,1864 | 31,00 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 525633758 | 9283209 | 513433606 | 2334174 | 570205366 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 614712 | 2627195 | -- | 42237434 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 525633758 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 79477 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3241908 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 513354130 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 2302230 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2334174 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 42237435 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 570205366 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1866 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3241908 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 570205366 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **570205365,63** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3% | | | | | 24518830,72 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | 594724196,35 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 1,08% | | | | | 6423021,32 | | | | |
| | | Итого с прочими затратами | | | | | 601147217,67 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 12022944,35 | | | | |
| | | Итого: | | | | | 613170162,02 | | | | |
| | | в том числе в ценах 2021г К=2784/2651=1,050169747 | | | | | 643932753,92 | | | | |
| | | Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498 | | | | | 638248283,50 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 76589794,02 | | | | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **714838077,52** | | | | |

**Заказчик**
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

**Баталов А.А.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

**Баймаганбетов С.С.**

**Подрядчик:**
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra ConstructionKZ"

**Кобжанов М.Д.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Автодорога
Шифр объекта 5-1

# А К Т № 19

## выполненных работ за ноябрь 2021 г

на Устройство автодороги

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | **Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо №18-18.748и, ПОС п.2.1.** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2** | м3 грунта | | 2951,38 | 70,00 | 70,00 | 206603 | 206603 | – | 51814 | 279090 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 24,38 | – | 71964 | | 20673 | |
| 6 | 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** | м3 грунта | | 2951,38 | 235,46 | 235,46 | 694938 | 694938 | – | 174283 | 938759 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 82,02 | – | 242059 | | 69538 | |
| 7 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | | 2951,38 | 213,43 | 202,49 | 629924 | 597617 | 234 | 159693 | 852786 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,87 | 64,28 | 32073 | 189722 | | 63169 | |
| 8 | 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | | 4131,932 | 46,00 | – | 190069 | – | | – | 205274 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 15206 | |
| | | | | | **Разработка грунта 5-ой категории** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1101-0102-0323 РСНБ РК 2015 | Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 2048,87 | 503,32 | 484,76 | 1031238 | 993213 | 1300 | 154052 | 1280113 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 17,92 | 86,50 | 36725 | 177236 | | 94823 | |
| 10 | 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 6788,174 | 46,00 | -- | 312256 | -- | | -- | 337236 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24980 | |
| 11 | 1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 2951,38 | 104,02 | 104,02 | 307003 | 307003 | -- | 96680 | 435977 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 45,50 | -- | 134277 | | 32295 | |
| | | | | Разработка грунта 4-ой категории | | | | | | | |
| 12 | 1101-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 43082,63 | 334,34 | 315,12 | 14404253 | 13576033 | 6834 | 3410519 | 19239954 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 19,07 | 90,88 | 821386 | 3915446 | | 1425182 | |
| 13 | 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 86165,26 | 46,00 | -- | 3963602 | -- | | -- | 4280690 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 317088 | |
| 14 | 1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 10 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 43082,63 | 104,02 | 104,02 | 4481461 | 4481461 | -- | 1411279 | 6364159 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 45,50 | -- | 1960109 | | 471419 | |
| | | | | Уплотнение катками | | | | | | | |
| 15 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 37237,21 | 88,54 | 88,54 | 3296806 | 3296806 | -- | 1024118 | 4666598 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 38,20 | -- | 1422387 | | 345674 | |
| 16 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=8 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 37237,21 | 67,78 | 67,78 | 2523789 | 2523789 | -- | 621581 | 3397000 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 23,18 | -- | 863307 | | 251630 | |
| 17 | 1101-0107-1506 РСНБ РК 2015 | Гребни и откосы насыпи и выемкм. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3 | м2 спланированной поверхности | 34990,41 | 2,18 | 2,18 | 76285 | 76285 | -- | 28036 | 112666 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 1,11 | -- | 38938 | | 8346 | |
| 18 | 1101-0107-1804 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 | м2 спланированной поверхности | 762,6 | 467,60 | -- | 356589 | -- | -- | 256744 | 662400 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 467,60 | -- | 356589 | -- | | 49067 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 32474816 | 26753747 | 8368 | 7388799 | 43052702 |
| | | | | | | | 1246773 | 9015447 | -- | 3189090 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 32474816 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | | 8369 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 10262220 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 4465927 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 7388799 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3189089 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 43052704 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4953 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 10262220 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 43052704 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4953 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 10262220 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды по основной дороге** | | | | | | | | | | |
| 31 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 2377,24 | 3325,87 | 1351,35 | 7906403 | 3212484 | 4201796 | 1427709 | 10080840 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 207,01 | 349,07 | 492123 | 829830 | | 746729 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,22 | 2900,2328 | 1447,00 | | | | 4196637 | | |
| 31.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,07 | 166,4068 | 31,00 | | | | 5159 | | |
| 32 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 2377,24 | 1447,00 | -- | 3439866 | -- | 3439866 | -- | 3715056 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 275189 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 11346269 | 3212484 | 7641662 | 1427709 | 13795896 |
| | | | | | | | | 492123 | 829830 | -- | 1021918 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 11346269 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 4201795 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1321952 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 3439866 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1427709 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1021918 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13795896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 751 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1321952 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 13795896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 751 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1321952 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. устроиство искусственных сооружений- устроиство круглых ж.б труб диам. 1,25 на ПК 12+36** | | | | | | | | | | |
| 43 | 1101-0101-0340 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | | 133,1 | 519,64 | 519,64 | 69164 | 69164 | -- | 14100 | 89924 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 147,13 | -- | 19583 | | 6661 | |
| 44 | 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 13,31 | 5780,02 | -- | 76932 | -- | -- | 55391 | 142909 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 5780,02 | -- | 76932 | -- | | 10586 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1130-0101-0102 | Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или | м3 | | 22,19 | 5186,52 | 265,77 | 115089 | 5897 | 45084 | 56403 | 185211 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2889,05 | 136,91 | 64108 | 3038 | | 13719 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45.1 | 2101-0401-0103 | Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 24,409 | 1847,00 | | | | 45083 | | |
| 46 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 22,19 | 1447,00 | -- | 32109 | -- | 32109 | -- | 34678 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2569 | |
| 47 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 бетона в деле | | 19,88 | 27474,44 | 4375,34 | 546192 | 86982 | 365588 | 98754 | 696541 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 4709,34 | 1204,33 | 93622 | 23942 | | 51596 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 47.1 | 2102-0103-0108 | Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 20,2776 | 14922,00 | | | | 302582 | | |
| 48 | 1130-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 6; 7 м | м3 железобетона звеньев | | 37,52 | 29208,71 | 12523,12 | 1095911 | 469867 | 186474 | 486879 | 1709413 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 11715,62 | 3732,62 | 439570 | 140048 | | 126623 | |
| 49 | 2104-0801-0223 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | 14 | 146995,00 | -- | 2057930 | -- | 2057930 | -- | 2222564 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 164634 | |
| 50 | 2104-0801-0407 РСНБ РК 2015 | Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 17.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | | 2 | 142715,00 | -- | 285430 | -- | 285430 | -- | 308264 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22834 | |
| 51 | 2104-0803-0213 РСНБ РК 2015 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм х 3030 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | | 4 | 109736,00 | -- | 438944 | -- | 438944 | -- | 474060 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 35116 | |
| 52 | 1137-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство лотка из монолитного бетона. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами | м3 железобетона в конструкции | | 2,56 | 19607,04 | 95,86 | 50194 | 245 | 42703 | 6659 | 61401 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2830,46 | 28,01 | 7246 | 72 | | 4548 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52.1 | 2102-0103-0108 | Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,01 | 2,5856 | 14922,00 | | | | 38582 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1137-0101-0301 РСНБ РК 2015 | /омоноличивание стыков между звеньями/Блоки железобетонных конструкций гидроузлов. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами | м3 железобетона в конструкции | | 3,02 | 19607,04 | 95,86 | 59213 | 290 | 50375 | 7856 | 72434 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 2830,46 | 28,01 | 8548 | 85 | | 5366 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 53.1 | 2102-0103-0108 | Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,01 | 3,0502 | 14922,00 | | | | 45515 | | |
| 54 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 | | 195,4 | 4331,57 | 177,11 | 846390 | 34608 | 597289 | 190975 | 1120353 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 1097,71 | 65,80 | 214493 | 12858 | | 82989 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 54.1 | 2113-0104-1102 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0045 | 0,8793 | 145409,00 | | | | 127858 | | |
| 54.2 | 2204-0501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1 | 195,4 | 1289,00 | | | | 251871 | | |
| 55 | 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство | м2 изолируемой поверхности | | 24 | 5283,61 | 263,78 | 126807 | 6331 | 79460 | 36425 | 176290 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 1708,98 | 97,79 | 41016 | 2347 | | 13058 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 55.1 | 2113-0104-1102 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0068 | 0,1632 | 145409,00 | | | | 23731 | | |
| 55.2 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,234 | 5,616 | 6932,00 | | | | 38930 | | |
| 56 | 1141-0104-0204 РСНБ РК 2015 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната | м | | 56,48 | 15956,52 | 139,98 | 901224 | 7906 | 866636 | 25685 | 1001062 |
| | | НР - 79%; СП - 8% | | | | 472,42 | 103,22 | 26682 | 5830 | | 74153 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | 2113-0104-1002 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004 | т | 0,0001 | 0,005648 | 610981,00 | | | | 3451 | | |
| 56.2 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0082 | 0,463136 | 1863751,00 | | | | 863170 | | |
| 57 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | 79,85 | 52,95 | 52,95 | 4228 | 4228 | – | 1256 | 5922 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 21,84 | – | 1744 | | 439 | |
| 58 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 79,85 | 265,43 | 118,84 | 21195 | 9489 | – | 11912 | 35755 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 146,60 | 60,60 | 11706 | 4839 | | 2649 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 6726951 | 695007 | 5048022 | 992295 | 8336781 |
| | | | | | | | | 983922 | 214385 | – | 617540 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 6726951 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1931026 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1198307 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 3116995 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 992292 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 617539 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 8336782 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 767 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1198307 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 8336782 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 767 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1198307 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Устроиство круглых труб диам. 1,0 м на ПК 14+00** | | | | | | | | | | |
| 100 | 1101-0101-0340 РСНБ РК 2015 | **Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | | 61,57 | 519,64 | 519,64 | 31994 | 31994 | -- | 6522 | 41598 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 147,13 | -- | 9059 | | 3081 | |
| 101 | 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 | **Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | | 6,2 | 5780,02 | -- | 35836 | -- | -- | 25802 | 66569 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 5780,02 | -- | 35836 | -- | | 4931 | |
| 102 | 1130-0101-0102 | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или** | м3 | | 3,1 | 5186,52 | 265,77 | 16078 | 824 | 6298 | 7880 | 25874 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2889,05 | 136,91 | 8956 | 424 | | 1917 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 102.1 | 2101-0401-0103 | **Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 1,1 | 3,41 | 1847,00 | | | | 6298 | | |
| 103 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | | 3,1 | 1447,00 | -- | 4486 | -- | 4486 | -- | 4845 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| 104 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | м3 бетона в деле | | 7,6 | 27474,44 | 4375,34 | 208806 | 33253 | 139762 | 37753 | 266283 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 4709,34 | 1204,33 | 35791 | 9153 | | 19725 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 104.1 | 2102-0103-0108 | **Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,02 | 7,752 | 14922,00 | | | | 115675 | | |
| 105 | 1130-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Звенья одноочковых труб, отверстие труб до 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 6; 7 м** | м3 железобетона звеньев | | 16,68 | 29208,71 | 12523,12 | 487201 | 208886 | 82898 | 216448 | 759942 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 11715,62 | 3732,62 | 195417 | 62260 | | 56292 | |
| 106 | 2104-0801-0207 РСНБ РК 2015 | **Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016** | шт. | | 7 | 85717,00 | -- | 600019 | -- | 600019 | -- | 648021 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 48002 | |
| 107 | 2104-0801-0405 РСНБ РК 2015 | **Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016** | шт. | | 2 | 85684,00 | -- | 171368 | -- | 171368 | -- | 185077 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 13709 | |
| 108 | 2104-0803-0201 РСНБ РК 2015 | **Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** | шт. | | 4 | 59248,00 | -- | 236992 | -- | 236992 | -- | 255951 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 18959 | |
| 109 | 1137-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство лотка из монолитного бетона. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами | м3 железобетона в конструкции | | 1,14 | 19607,04 | 95,86 | 22352 | 109 | 19016 | 2965 | 27343 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 2830,46 | 28,01 | 3227 | 32 | | 2025 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 109.1 | 2102-0103-0108 | Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,01 | 1,1514 | 14922,00 | | | | 17181 | | |
| 110 | 1137-0101-0301 РСНБ РК 2015 | /омоноличивание стыков между звеньями/Блоки железобетонных конструкций гидроузлов. Подача бетонной смеси бескрановая виброхоботами | м3 железобетона в конструкции | | 1,61 | 19607,04 | 95,86 | 31567 | 154 | 26856 | 4188 | 38616 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 2830,46 | 28,01 | 4557 | 45 | | 2860 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 110.1 | 2102-0103-0108 | Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,01 | 1,6261 | 14922,00 | | | | 24265 | | |
| 111 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 | | 94,18 | 4331,57 | 177,11 | 407948 | 16681 | 287884 | 92047 | 539994 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 1097,71 | 65,80 | 103383 | 6197 | | 40000 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 111.1 | 2113-0104-1102 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0045 | 0,42381 | 145409,00 | | | | 61626 | | |
| 111.2 | 2204-0501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1 | 94,18 | 1289,00 | | | | 121398 | | |
| 112 | 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство | м2 изолируемой поверхности | | 8,06 | 5283,61 | 263,78 | 42586 | 2126 | 26686 | 12233 | 59204 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 1708,98 | 97,79 | 13774 | 788 | | 4385 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 112.1 | 2113-0104-1102 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0068 | 0,054808 | 145409,00 | | | | 7970 | | |
| 112.2 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,234 | 1,88604 | 6932,00 | | | | 13074 | | |
| 113 | 1141-0104-0204 РСНБ РК 2015 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната | м | | 28,26 | 15956,52 | 139,98 | 450931 | 3956 | 433625 | 12851 | 500885 |
| | | НР - 79%; СП - 8% | | | | 472,42 | 103,22 | 13350 | 2917 | | 37103 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 113.1 | 2113-0104-1002 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004 | т | 0,0001 | 0,002826 | 610981,00 | | | | 1727 | | |
| 113.2 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0082 | 0,231732 | 1863751,00 | | | | 431891 | | |
| 114 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | 39,28 | 52,95 | 52,95 | 2080 | 2080 | – | 618 | 2913 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 21,84 | – | 858 | | 216 | |
| 115 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 39,28 | 265,43 | 118,84 | 10426 | 4668 | – | 5860 | 17589 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 146,60 | 60,60 | 5758 | 2380 | | 1303 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **2760670** | **304730** | **2035890** | **425167** | **3440704** |
| | | | | | | | **420049** | **94114** | **--** | **254867** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2760670** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **907351** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **514163** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **1128540** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **425167** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **254867** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3440704** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **327** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **514163** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **3440704** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **327** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **514163** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **68626083,00** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,3% | | | | | 2950921,57 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | 71577004,57 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 1,08% | | | | | 773031,65 | | | | |
| | | Итого с прочими затратами | | | | | 72350036,22 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 1447000,72 | | | | |
| | | Итого: | | | | | 73797036,94 | | | | |
| | | в том числе в ценах 2021г К=2784/2651=1,050169747 | | | | | 77499415,61 | | | | |
| | | Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498 | | | | | 76815270,98 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 9217832,52 | | | | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **86033103,50** | | | | |

**Заказчик**
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

**Баталов А.А.**

**Подрядчик:**
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

**Кобжанов М.Д.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

**Баймаганбетов С.С.**