Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

С П Р А В К А №8
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206 доп. №4	25.11.2020г. 06.12.2021г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай	4 546 608 097,88	1 191 945 585,83							143 033 470,30	1 334 979 056,13
Всего выполнено	**4 546 608 097,88**	**1 191 945 585,83**							**143 033 470,30**	**1 334 979 056,13**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

Шамиев К.И

7 экземпляр / integra KZ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**	**990640002468**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», г. Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, ВП - 16,**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ 206 от 25.11.2020 О государственных закупках работ в сфере строительства	

Номер документа	Дата составления
169	**07.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай			услуга	1	1 334 979 056,13	1 334 979 056,13
				Итого	1	x	1 334 979 056,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Шамиев К. И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК / Ахатаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2021

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Казселезащита» МЧС РК
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО "Ордаинжиниринг"
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Integra Constrution KZ»

Объект: «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай »

Платежный сертификат № 8
дата «07» декабря 2021 года

период с 04.11.2021 года по 03.12.2021 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору субподряда (тенге)	Стоимость (тенге)		Примечание	
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате	
Строительно-монтажные работы	8 120 487 571,84		1 334 979 056,13	1 268 230 103,32	
Всего к оплате				1 268 230 103,32	

Заказчик при казначейском сопровождении
ГУ «Казселезащита» МЧС РК Ахатаев А.Б. _____
/подпись/

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг" Баймаганбетов С.С. _____
/подпись/

Генподрядчик при казначейском сопровождении
ТОО «Integra Construction KZ» Шахиев К.И. _____
/подпись/

Дата «07» декабря 2021года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен ниже устья реки Аюсай"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2021г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Устройство левобережного устоя, смета №2-2-1, АКТ №20	364 361 449,56
2	Устройство центральной секции плотины с водовыпуском, смета №2-2-2, АКТ №21	494 777 437,17
3	Устройство правобережного устоя с водосбросом (материал), смета №2-2-3, АКТ №22	233 161 279,28
4	Устройство плотины (правобережная, центральная и правобережная части), смета №2-1-1, АКТ №23	242 678 890,12
	ИТОГО:	**1 334 979 056,13**

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С

Подрядчик:
и.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

Наименование объекта - Ячеистая плотина

А К Т № 20
выполненных работ за декабрь 2021 г

на Устройство левобережного устоя

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18-748и. ПОС п.2.1							
					чертеж 279/137-1810789-2016-1-ГР. лист 1							
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
					выемка грунта 4-ой категории							
4	1101-0102-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы.(Ведомость, л.1,поз.2) Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3.	м3 грунта		780,5	297,86	286,09	232482	223293	103	48893	303885
		ПР - 29% ОП - 8%				11,64	75,36	9086	58821		22510	
5	1101-0205-0804 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы (Категория по основному грунту). Доработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта		334,5	5763,47	444,69	1927882	148749	--	1329590	3518070
		ПР - 29% ОП - 8%				5318,78	201,85	1779133	67519		260598	
6	1101-0205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4	м3 грунта		334,5	1262,90	--	422441	--	--	304158	784727
		ПР - 29% ОП - 8%				1262,90	--	422441	--		58128	
7	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		2062,75	66,00	--	136142	--		--	147033
		ОП - 8%				--	--	--	--		10891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2718947	372041	103	1682641	4753715
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2210661	126340	--	352127	
	Материалы		Тенге					2718947				
	Всего заработная плата		Тенге					103				
	Транспортные расходы		Тенге						2337001			
		Накладные расходы	Тенге					136142				
								1682641				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					352127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4753715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1652
		Сметная заработная плата	Тенге						2337001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4753715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1652
		Сметная заработная плата	Тенге						2337001			
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные работы										
					Бетонная подготовка							
14	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка из ПГС под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции		110	2349,45	402,23	258440	44245	38940	178431	471820
		ПР - 9[illegible] СП - 8[illegible]				1593,23	189,30	175255	20823		34950	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		110	1447,00	--	159170	--	159170	--	171904
		СП - 8[illegible]				--	--	--	--		12734	
16	1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции		55	18416,08	434,23	1012884	23883	777154	202998	1313153
		ПР - 9[illegible] СП - 8[illegible]				3851,76	204,13	211847	11227		97271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	55,825	12766,00				712662		
					Бетонные работы							
17	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона Бетон тяжелый класса В25, F200, W6. Устройство	м3 конструкции		3263,81	29928,77	1410,12	97681806	4602363	68464493	24341484	131785153
		ПР - 9[illegible] СП - 8[illegible]				7541,78	653,82	24614950	2133933		9761863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0101-3006	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3312,76715	16857,00				55843316		
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		94,2	225135,00	--	21207717	--	21207717	--	22904334
		СП - 8[illegible]				--	--	--	--		1696617	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		504,4	220708,00	--	111325115	--	111325115	--	120231124
		СП - 8[illegible]				--	--	--	--		8906009	
20	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т		30,3	220828,00	--	6691088	--	6691088	--	7226375
		СП - 8[illegible]				--	--	--	--		535287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					238336221	4670490	208663677	24722913	284103863
								25002052	2165983	--	21044731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					238336221				
	Материалы		Тенге					69280588				
	Всего заработная плата		Тенге						27168035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					139223921				
	Местные материалы		Тенге					159170				
		Накладные расходы	Тенге					24722912				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					21044731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					284103863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18779
		Сметная заработная плата	Тенге						27168035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					284103863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18779
		Сметная заработная плата	Тенге						27168035			
		РАЗДЕЛ 4. Гидроизоляция										
21	1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м2		641,461	2065,26	16,40	1324787	10522	901591	326012	1782863
		НР - 79%, СП - 82%				643,33	--	412674	--		132064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0104-1002	**Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004**	т	0,0023	1,47536	610981,00				901417		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1324787	10522	901591	326012	1782863
								412674	--	--	132064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1324787				
	Материалы		Тенге					901590				
	Всего заработная плата		Тенге						412674			
		Накладные расходы	Тенге					326012				
		Сметная прибыль	Тенге					132064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1782863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333
		Сметная заработная плата	Тенге						412674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1782863				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					290640440,26				
		Временные здания и сооружения 4,3%						12497538,93				
		Итого с временными						303137979,19				
		Зимнее удорожание 1,08%						3273890,18				
		Итого с прочими затратами						306411869,37				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						6128237,39				
		Итого:						312540106,76				
		в том числе в ценах 2021г К=2784/2651=1,050169747						328220164,84				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498						325322722,82				
		НДС 12%						39038726,74				
		Всего по акту:						**364361449,56**				

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта 2.2

А К Т № 21
выполненных работ за декабрь 2021 г

на Устройство центральной секции плотины с водовыпуском

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18-748и. ПОС 2.1							
					279/137-18110789-2016-1-ГР, лист 1							
		№279/137-1810789-2016-1-ГР, лист1										
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные работы										
					Бетонные работы							
20	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**205,569**	**225135,00**	**--**	**46280777**	**--**	**46280777**	**--**	**49983239**
		СН=8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3702462**	
21	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1106,72**	**220708,00**	**--**	**244261958**	**--**	**244261958**	**--**	**263802914**
		СН=8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19540957**	
22	**2105-0301-3203 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**		**69,437**	**220828,00**	**--**	**15333634**	**--**	**15333634**	**--**	**16560325**
		СН=8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1226691**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**305876368**	**--**	**305876369**	**--**	**330346478**
								--	**--**	**--**	**24470110**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**305876368**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**305876368**				
		Сметная прибыль	Тенге					**24470109**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**330346478**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**330346478**				
		РАЗДЕЛ 4. Крепление водосброса										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1142-0103-0103 РСНБ РК 2015	Дно и откосы каналов. Крепление гранитными плитами. Масса плит до 3 т	м3 сборныхконструкций		50	8664,52	5205,76	433226	260288	--	192459	675740
		ОР - 6%, СП - 5%				3458,76	2201,80	172938	110090		50055	
		в базе нет цены по характестикам материалов										
24	ТОО"Байбулак"	гранит 1000х500х500	шт		24	47000,00	--	1128000	--	1128000	--	1218240
		СП - 8%				--	--	--	--		90240	
25	ТОО"Байбулак"	гранит 1500х500х500	шт		312	62000,00	--	19344000	--	19344000	--	20891520
		СП - 8%				--	--	--	--		1547520	
26	ТОО"Байбулак"	гранит1400х1000х500	шт		1	112000,00	--	112000	--	112000	--	120960
		СП - 8%				--	--	--	--		8960	
27	1139-0101-0104	Плиты литые чугунные. Установка бесштрабным способом	т конструкций		59,98	187247,84	88304,04	11231125	5296476	2806843	2667635	15010661
		ОР - 6%, СП - 5%				52147,48	12309,65	3127806	738333		1111901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,01	0,5998	465806,00				279390		
6.2	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм. толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0995	5,96801	343910,00				2052458		
6.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0062	0,371876	405133,00				150659		
28	Прайс	плита чугуная (лист СБ1, альбом М	шт		368	45535,71	--	16757143	--	16757143	--	18097714
		СП - 8%				--	--	--	--		1340571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					49005494	5556765	40147986	2860094	56014835
								3300744	848423	--	4149247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					49005494				
	Материалы		Тенге					2806843				
	Всего заработная плата		Тенге						4149166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37341143				
		Накладные расходы	Тенге					2860094				
		Сметная прибыль	Тенге					4149247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					56014836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2223
		Сметная заработная плата	Тенге						4149166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					56014836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2223
		Сметная заработная плата	Тенге						4149166			
		РАЗДЕЛ 7. Гидроизоляция										
36	1141-0104-0104 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение вертикальной шпонкой без диафрагмы без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2	м		220	5477,59	505,02	1205069	111104	189015	763255	2125791
		ОР - 7%, СП - 5%				4113,41	278,17	904950	61196		157466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2110-0501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,078	17,16	9302,00				159622		
37	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг		1606	1143,00	--	1835658	--	1835658	--	1982511
		СП - 8%				--	--	--	--		146853	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1141-0104-0105 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м		220	7596,47	800,18	1671224	176040	763952	679852	2539162
		[illegible]				3323,78	587,91	731232	129340		188086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0277	6,094	53074,00				323433		
38.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	3,52	68329,00				240518		
40	1141-0102-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция пенополистерольными материалами	м2		49,61	918,81	48,22	45582	2392	6075	29842	81458
		[illegible]				748,13	13,30	37115	660		6034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2113-0104-1002	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004	т	0,0002	0,009922	610981,00				6062		
41	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола-25 ГОСТ 15588-2014	м3		1,24025	13178,00	--	16344	--	16344	--	17652
		[illegible]				--	--	--	--		1308	
42	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2		669	1473,77	1,40	985955	939	402819	459936	1561561
		[illegible]				870,25	--	581197	--		115671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2113-0104-0104	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,0032	2,1408	149892,00				320889		
42.2	2113-0104-1002	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004	т	0,0002	0,1338	610981,00				81749		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5759832	290476	3213863	1932885	8308135
								2255494	191196	--	615418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5759832				
	Материалы		Тенге					1361860				
	Всего заработная плата		Тенге						2446690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1852002				
		Накладные расходы	Тенге					1932885				
		Сметная прибыль	Тенге					615417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8308134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1638
		Сметная заработная плата	Тенге						2446690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					8308134				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					394669448,00				
		Временные здания и сооружения 4,3%						16970786,26				
		Итого с временными						411640234,26				
		Зимнее удорожание 1,08%						4445714,53				
		Итого с прочими затратами						416085948,79				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						8321718,98				
		Итого:						424407667,77				
		в том числе в ценах 2021г К=2784/2651=1,050169747						445700093,09				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498						441765568,90				
		НДС 12%						53011868,27				
		Всего по акту:						494777437,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____

Баталов А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

_____

Бәймағанбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина

А К Т № 22
выполненных работ за декабрь 2021 г

на Устройство правобережного устоя с водосбросом

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18-784и. ПОС 2.1.							
					279/137-18110789-2016-1-ГР, лист 1							
		№ 279/137-1810789-2016-1-ГР, лист. 1.1.										
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные работы										
					Бетонные работы							
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		116,5	225135,00	--	26228228	--	26228228	--	28326486
		СН=8%				--	--	--	--		2098258	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		622,4	220708,00	--	137368659	--	137368659	--	148358152
		СН=8%				--	--	--	--		10989493	
21	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014**	т		39	220828,00	--	8612292	--	8612292	--	9301275
		СН=8%				--	--	--	--		688983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**172209179**	--	**172209179**	--	**185985913**
								--	--	--	**13776734**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**172209179**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**172209179**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13776734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**185985913**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**185985913**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**185985913,00**				
		Временные здания и сооружения 4,3%						7997394,26				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными						193983307,26				
		Зимнее удорожание 1,08%						2095019,72				
		Итого с прочими затратами						196078326,98				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						3921566,54				
		Итого:						199999893,52				
		в том числе в ценах 2021г К=2784/2651=1,050169747						210033837,58				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498						208179713,64				
		НДС 12%						24981565,64				
		Всего по акту:						**233161279,28**				

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ **Баталов А.А.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

_____ **Баймаганбетов С.С.**

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

Наименование объекта - Земляная плотина

А К Т № 23
выполненных работ за декабрь 2021 г

на Устройство плотины (правобережная, центральная и правобережная части)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо № 18-18.784 и. ПОС п. 2.1							
					лист 279/137-1810789-2016-2-ГР, лист 1.1,							
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
					снятие растительного грунта 2ой категории							
1	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	м3 грунта		1754	37,52	37,52	65815	65815	--	12247	84307
		ПР-[illegible] СП-[illegible]				--	9,70	--	17010		6245	
2	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта		1754	180,74	173,59	317014	304485	139	66674	414383
		ПР-[illegible] СП-[illegible]				7,06	45,73	12390	80213		30695	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т		3244,9	127,00	--	412102	--		--	445070
		СП-[illegible]				--	--	--	--		32968	
					выемка грунта 4ой категории							
4	1101-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3.**	м3 грунта		10214,0423	297,86	286,09	3042383	2922126	1350	639841	3976803
		ПР-[illegible] СП-[illegible]				11,64	75,36	118907	769762		294578	
5	1101-0205-0804 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы (по основному объему грунт 4 группы). Доработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м3 грунта		4377,4467	5763,47	444,69	25229300	1946607	--	17399729	46039351
		ПР-[illegible] СП-[illegible]				5318,78	201,85	23282693	883596		3410322	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4 (по основному объему)	м3 грунта		4377,4467	1262,90	--	5528295	--	--	3980372	10269361
		НР - 72% СП - 8%				1262,90	--	5528295	--		760693	
7	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		26994,25465	66,00	--	1781621	--		--	1924150
		СП - 8%				--	--	--	--		142530	
					Насыпь из валуно-гравийно-галечника							
8	2101-0701-0206 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1000	м3		25151,32	2870,00	--	72184288	--	72184288	--	77959031
		СП - 8%				--	--	--	--		5774743	
9	1101-0102-0212 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		52477,262	409,84	393,76	21507263	20663515	9712	4519587	28108999
		НР - 72% СП - 8%				15,89	103,72	834036	5443169		2082148	
10	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		97082,9347	66,00	--	6407474	--		--	6920072
		СП - 8%				--	--	--	--		512598	
11	1136-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т (ПОС,тб.3.5.1)	м3 грунта		52477,262	119,32	98,58	6261432	5173142	211483	1976791	8897281
		НР - 72% СП - 8%				16,71	35,61	876807	1868737		659058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,13	6822,04406	31,00				211483		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					142736988	31075691	72406972	28595241	185038808
								30653127	9062487	--	13706578	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					142736988				
	Материалы		Тенге					222685				
	Всего заработная плата		Тенге						39715614			
	Местные материалы		Тенге					72184288				
	Транспортные расходы		Тенге					8601197				
		Накладные расходы	Тенге					28595242				
		Сметная прибыль	Тенге					13706578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					185038809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26869
		Сметная заработная плата	Тенге						39715614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					185038809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26869
		Сметная заработная плата	Тенге						39715614			
		РАЗДЕЛ 4. Планировочные работы, лист 1,1, п.22,23,14, 19										
46	1136-0201-0202 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	м2 спланированной		26630	39,26	39,26	1045385	1045385	--	247871	1396716
		НР - 72% СП - 8%				--	12,93	--	344265		103460	
48	1127-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Блоки железобетонные. Устройство	м		393	3213,76	1097,39	1263007	431273	253247	819527	2249137
		НР - 108% СП - 8%				1471,98	458,87	578487	180334		166603	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	**2404-0207-1601**	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**0,0339**	**13,3227**	**5307,00**				**70704**		
49	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3		91,7	49408,00	--	4530714	--	4530714	--	4893171
		СН - 8%				--	--	--	--		362457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**6839106**	**1476658**	**4783961**	**1067398**	**8539024**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**578487**	**524599**	--	**632520**	
	Материалы		Тенге					**6839106**				
	Всего заработная плата		Тенге					**253246**				
	Местные материалы		Тенге						**1103087**			
		Накладные расходы	Тенге					**4530714**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1067398**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**632520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**8539024**				
		Сметная заработная плата	Тенге									602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**8539024**	**1103087**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**193577832,00**				
		Временные здания и сооружения 4,3%						8323846,78				
		Итого с временными						201901678,78				
		Зимнее удорожание 1,08%						2180538,13				
		Итого с прочими затратами						204082216,91				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						4081644,34				
		Итого:						208163861,25				
		в том числе в ценах 2021г К=2784/2651=1,050169747						218607389,50				
		Итого с учетом договорного коэффициента						216677580,46				
		НДС 12%						26001309,66				
		Всего по акту:						**242678890,12**				

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Батаяев А.А.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

АКТ
приема-передачи строительных материалов на ответственное хранение.

от «__» _____ 20___г.

Настоящий акт составлен о том, что комиссия в составе Заказчика - заместителя Руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС РК» Ахатаева А.Б. передал:

а и.о. руководителя проекта Кобжанов М.Д. Подрядчика в лице ТОО «Integra Construction KZ» принял на ответственное хранение материалы, заготовленные для продолжения реализации объекта «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай», находящиеся на складах материалы указанных в таблице ниже:

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть за ед.	Сумма, тенге с НДС	Место нахождения
1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн	416,269	304819,7789	126887024,54	
2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	тн	2233,52	298825,8804	667433580,39	
3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 36 и более СТ РК 2591-2014	тн	138,737	298988,335	41480744,63	
4	Гранит 1500х500х500	шт	312	83944,4182	26190658,48	
5	Гранит1400х1000х500	шт	1	151641,5296	151641,53	
6	Плита чугуная	шт	368	61652,72553	22688203,00	
7	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	70	66895,58192	4682690,73	
	Итого с НДС				889 514 543,30	

материал на сумму **восемьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьслт сорок три тенге, 30 тиын** с НДС 12%.

Подрядчик обеспечивает сохранность всех поставляемых материалов при этом, Заказчик не несет ответственность за расходы, связанные с хранением материалов.

Материалы сдала комиссия:

Заместитель Руководителя
ГУ «Казселезащита» МЧС РК _____ Ахатаев А.Б.

Материалы на ответственное хранение принял:

И.о. Руководителя проекта
ТОО «Integra Construction KZ» _____ Кобжанов М.Д.