Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

с Заказчиком
июль

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206 доп. №7	25.11.2020г. 29.04.2022г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай	1 568 873 991,41	522 307 410,72							62 676 889,29	584 984 300,00
Всего выполнено	**1 568 873 991,41**	**522 307 410,72**							**62 676 889,29**	**584 984 300,00**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Шамиев К.И**

18.07.22

Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Казселезащита» МЧС РК
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО "Ордаинжиниринг"
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Integra Constrution KZ»

Объект: «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай »

Платежный сертификат № 11
дата «22» июля 2022 года

период с 21.06.2022 года по 22.07.2022 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору подряда (тенге)	Стоимость (тенге)		Примечание	
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате	
Строительно-монтажные работы	9 960 730 236,33		584 984 300,00	555 735 085,00	
Всего к оплате				555 735 085,00	

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг" Баймаганбетов С.С. _____
/подпись/

Генподрядчик при казначейском сопровождении
ТОО «Integra Construction KZ» Шамиев К.И. _____
/подпись/

Дата «22» июля 2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен ниже устья реки Аюсай"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 года

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Устройство левобережного устоя. Смета 2-2-1. АКТ №27	401 759 953,56
2	Устройство центральной секции плотины с водовыпуском. Смета 2-2-2. АКТ №28	73 260 276,85
3	Устройство левобережного устоя. Смета 2-2-1. АКТ №29	32 899 262,68
4	Устройство автодороги. Смета 5-1-1. АКТ №30	77 064 806,90
	ИТОГО:	**584 984 300,00**

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК _____ **Туругильдеев Ж.Ю.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ **Баймаганбетов С.С**

Подрядчик:
и.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ" _____ **Кобжанов М.Д.**

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ" Форма 4
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Ячеистая плотина
Шифр объекта 2-2

А К Т № 27
выполненных работ за июль 2022 г.

на Устройство левобережного устоя

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Насыпь в ячейки валуно-гравийно-галечника										
5	211-701-0105 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 1000 мм марки 1000**										
		СП - 8%	**м3**		**2322**	**3707,00**	**--**	**8607654**	**--**	**8607654**	**--**	**9296266**
						--	--	--	--		688612	
6	1101-0102-0230 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3.**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**		**7740**	**456,80**	**441,14**	**3535647**	**3414423**	**7353**	**513768**	**4373368**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**14,71**	**77,48**	**113871**	**599695**		**323953**	
6.1	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,00028**	**2,1672**	**3395,00**				**7358**		
7	412-102-0102 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**										
		СП - 8%	**т·км**		**15480**	**98,00**	**--**	**1517040**	**--**		**--**	**1638403**
						--	--	--	--		121363	
8	1136-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Пазухи объемом свыше 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**		**7740**	**214,11**	**152,35**	**1657227**	**1179189**	**31192**	**627118**	**2467093**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**57,73**	**54,80**	**446846**	**424152**		**182748**	
8.1	217-603-0104	**Вода техническая**	**м3**	**0,13**	**1006,2**	**31,00**				**31192**		
		Засыпка пазух с уплотнением										
9	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы (на площадке 4 группы)**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3**		**360**	**2816,86**	**--**	**1014068**	**--**	**--**	**730129**	**1883733**
						2816,86	**--**	**1014068**	**--**		**139536**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	360	287,09	125,02	103353	45008	--	59378	175750
		НР - 72%, СП - 8%			162,07	67,01	58346	24124		13018	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				16434989	4638620	8646199	1930393	19834613
							1633131	1047971	--	1469230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16434989				
	Материалы		Тенге				38545				
	Всего заработная плата		Тенге					2681102			
	Местные материалы		Тенге				8607654				
	Транспортные расходы		Тенге				1517040				
		Накладные расходы	Тенге				1930393				
		Сметная прибыль	Тенге				1469230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19834612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1489
		Сметная заработная плата	Тенге					2681102			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				19834612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1489
		Сметная заработная плата	Тенге					2681102			

РАЗДЕЛ 3.Бетонные работы

Бетонные работы

14	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона Бетон тяжелый класса В25, F200, W6. Устройство	м3 конструкции	4879,039	35810,03	1514,01	174718513	7386914	126661608	40218825	232132325
		НР - 91%, СП - 8%			8335,66	722,79	40669991	3526521		17194987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1767377		
14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266 129,782437	13618,00				12657249		
14.2	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257 125,391302	100942,00				6733367		
14.3	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23 6001,21797	1122,00				95038142		
14.4	212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,015 4952,22459	19191,00				3508273		
14.5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,73 3561,69847	985,00				2524610		
14.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32 6440,33148	392,00						
		ПОС, лист 3-14									
15	1137-0105-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 37 табл. 2 п.3.3 Кэм=1,12	Арматура из отдельных стержней. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки тонкостенные. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,12 (ПОС)	т арматуры	522,62	60265,37	2547,11	31495889	1331171	1247823	26659853	62808201
		НР - 91%, СП - 8%			55330,63	726,43	28916895	379647		4652459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1175055		
15.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01081 5,649522	207992,00						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				206214402	8718085	127909431	66878678	294940526
							69586886	3906168	--	21847446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206214402				
	Материалы		Тенге				127909432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					73493054			
		Накладные расходы	Тенге				66878678				
		Сметная прибыль	Тенге				21847446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				294940526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41407
		Сметная заработная плата	Тенге					73493054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				294940526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41407
		Сметная заработная плата	Тенге					73493054			
		РАЗДЕЛ 4.Гидроизоляция									
19	**1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	**м2**	**1925,539**	**2194,97**	**16,02**	**4226500**	**30847**	**2826133**	**1081921**	**5733095**
		НР - 72%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			711,24	--	1369520	--		424674	
19.1	**216-201-0802**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ**	**т**	**0,0023**	**4,42874**	**638016,00**			**2825607**		
19.2	**261-107-0432**	**Ветошь**	**кг**	**0,003**	**5,776617**	**90,00**			**520**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4226500**	**30847**	**2826133**	**1081921**	**5733095**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1369520	--	--	424674	
	Материалы		Тенге				4226500				
	Всего заработная плата		Тенге				2826133				
		Накладные расходы	Тенге					1369520			
		Сметная прибыль	Тенге				1081921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				424674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5733095				
		Сметная заработная плата	Тенге								998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1369520			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5733095				
		Сметная заработная плата	Тенге								998
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1369520			
		Временные здания и сооружения 4,3%					**320508233**				
		Итого с временными					13781854,02				
		Зимнее удорожание 1,08%					334290087,02				
		Итого с прочими затратами					3610332,94				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					337900419,96				
		Итого:					6758008,40				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					344658428,36				
							361909072,11				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498						358714244,25				
		НДС 12%						43045709,31				
		Всего по акту:						**401759953,56**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Туругильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта 2-2

Форма 4

А К Т № 28
выполненных работ за июль 2022 г.

на Устройство центральной секции плотины с водовыпуском

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-748и, ПОС 2.1										
		№279/137-1810789-2016-1-ГР, лист1										
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные работы										
		Бетонные работы										
		ПОС, лист 3-14										
8	**1137-0105-0502**	**Арматура из отдельных стержней. Установка кранами на**	**т арматуры**		**289,47**	**60265,37**	**2547,11**	**17445017**	**737312**	**691147**	**14766422**	**34788355**
		НР - 91%; СП - 8%				**55330,63**	**726,43**	**16016558**	**210280**		**2576915**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**261-107-0577**	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,01081**	**3,129171**	**207992,00**				**650842**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**17445017**	**737312**	**691147**	**14766422**	**34788355**
								16016558	**210280**	**--**	**2576915**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17445017**				
	Материалы		Тенге					**691147**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16226838**			
		Накладные расходы	Тенге					**14766422**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2576915**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**34788354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7453**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16226838**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**34788354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7453**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					16226838			
		РАЗДЕЛ 3.Крепление водосброса									
12	1142-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы каналов. Крепление гранитными плитами. Масса плит до 3 т**	м3 сборныхконструкций	109,75	9293,36	5470,52	1019946	600389	--	466907	1605801
		НР - 68%; СП - 8%			3822,84	2433,45	419557	267071		118948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1019946	600389	--	466907	1605801
							419557	267071	--	118948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019946				
	Всего заработная плата		Тенге					686628			
		Накладные расходы	Тенге				466907				
		Сметная прибыль	Тенге				118948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1605801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					686628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1605801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					686628			
		РАЗДЕЛ 6.Гидроизоляция									
31	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	м2	1900,52	1487,93	1,37	2827848	2604	997734	1443733	4613307
		НР - 79%; СП - 8%			961,58	--	1827510	--		341726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	216-201-0502	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V**	т	0,0034 6,461768	154327,00				997225		
31.2	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,003 5,70156	90,00				513		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2827848	2604	997734	1443733	4613307
							1827510	--	--	341726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2827848				
	Материалы		Тенге				997735				
	Всего заработная плата		Тенге					1827510			
		Накладные расходы	Тенге				1443733				
		Сметная прибыль	Тенге				341726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4613307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1222
		Сметная заработная плата	Тенге					1827510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4613307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1222
		Сметная заработная плата	Тенге					1827510			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство анкеров									
32	1105-0301-0312 РСНБ РК 2015	**Забивка анкеров. Грунты группы 2, глубина до 9 м**	м забивки	162	6333,64	2714,49	1026049	439747	53230	548616	1700639
		НР - 99%; СП - 8%			3290,57	130,16	533072	21086		125973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	218-201-0104	**Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 42 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 7909-56**	м	0,0816 13,2192	3754,00				49625		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	222-509-1006 РСНБ	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	9,1062		907312,00	--	8262165	--	8262165	--	8923138
		СП - 8%				--	--	--	--		660973	
34	1105-0301-0108 РСНБ РК 2015	Грунты. Цементация восходящим способом при поглощении цемента и песка до 400 кг	м цементируемой части скважин	162		9385,38	3587,74	1520432	581214	362546	897386	2611244
		НР - 99%, СП - 8%				3559,70	2035,67	576672	329779		193425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0193	3,1266	100942,00				315605		
35	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 для цементации и ликвидации скважин	т	71,28		27806,00	--	1982012	--	1982012	--	2140573
		СП - 8%				--	--	--	--		158561	
36	1105-0301-0201 РСНБ РК 2015	Скважины диаметром от 76 до 200 мм. Ликвидация	м скважины	162		3444,84	940,82	558064	152413	242376	250699	873464
		НР - 99%, СП - 8%				1007,87	555,29	163275	89957		64701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,013	2,106	100942,00				212584		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					13348722	1173374	10902329	1696701	16249058
								1273019	440822	--	1203633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5086557				
	Материалы		Тенге					658152				
	Всего заработная плата		Тенге						1713841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1982012				
		Накладные расходы	Тенге					1696701				
		Сметная прибыль	Тенге					542660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7325918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									945
		Сметная заработная плата	Тенге						1713841			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8262165				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8262165				
		Сметная прибыль	Тенге					660973				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8923138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					16249056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									945
		Сметная заработная плата	Тенге						1713841			
		РАЗДЕЛ 8.Укладка труб										
39	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с	трубопровода	0,021		3830660,64	1651126,02	80444	34674	3463	54770	146031
		НР - 99%, СП - 8%				2014635,60	619788,72	42307	13016		10817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	1,47	874,00				1285		
39.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,00315	211214,00				665		
39.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	318	6,678	144,00				962		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	241-102-0255 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**	**м**	**21,84**	**44160,00**	**--**	**964454**	**--**	**964454**	**--**	**1041610**
		ОЗП =8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77156**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1044898**	**34674**	**967917**	**54770**	**1187641**
							42307	**13016**	**--**	**87973**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80444**				
	Материалы		Тенге				**3463**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55323**			
		Накладные расходы	Тенге				**54770**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**146031**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55323**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**964454**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**964454**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77156**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1041610**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1187641**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55323**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**58444159**				
		Временные здания и сооружения 4,3%					2513098,84				
		Итого с временными					60957257,84				
		Зимнее удорожание 1,08%					658338,38				
		Итого с прочими затратами					61615596,22				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1232311,92				
		Итого:					62847908,15				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					65993535,19				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498					65410961,47				
		НДС 12%					7849315,38				
		Всего по акту:					**73260276,85**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Туругильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта 2-2

А К Т № 29
выполненных работ за июль 2022 г.

на Устройство правобережного устоя с водосбросом

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-784и, ПОС 2.1.										
		№ 279/137-1810789-2016-1-ГР, лист. 1.1.										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Выемка грунта 4-ой категории										
1	1101-0102-0228 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	1967,16		329,93	318,63	649025	626797	1337	94329	802823
		НР - 72%, СП - 8%				10,62	55,98	20891	110122		59468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0002	0,393432	3395,00				1336		
2	1101-0205-0804 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Доработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м3 грунта	60,84		6349,11	470,45	386280	28622	--	267271	705835
		НР - 72%, СП - 8%				5878,66	222,75	357657	13552		52284	
3	1101-0205-1304 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4**	м3 грунта	60,84		1396,22	--	84946	--	--	61161	157796
		НР - 72%, СП - 8%				1396,22	--	84946	--		11689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	7503,6	87,00	--	652813	--		--	705038
		СП - 8%			--	--	--	--		52225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1773064	655419	1337	422761	2371492
							463494	123674	--	175666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1773064				
	Материалы		Тенге				1338				
	Всего заработная плата		Тенге					587168			
	Транспортные расходы		Тенге				652813				
		Накладные расходы	Тенге				422761				
		Сметная прибыль	Тенге				175666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2371491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					587168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2371491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					587168			
		РАЗДЕЛ 3.Бетонные работы									
		Бетонная подготовка									
11	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка из ПГС под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	110	3607,94	423,26	396873	46559	156560	197257	641660
		НР - 91%; СП - 8%			1761,40	209,20	193754	23012		47530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141 1,551	100942,00				156561		
12	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 /согласно расценке 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015 учтена норма расхода ПГС 1,05 м3 110х1,05=115,5 м3/	м3	115,5	1358,00	--	156849	--	156849	--	169397
		СП - 8%			--	--	--	--		12548	
13	1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В10 под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	55	25310,39	456,62	1392071	25114	1132749	224420	1745811
		НР - 91%; СП - 8%			4258,32	225,60	234208	12408		129319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,025 1,375	100942,00				138795		
13.2	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,015 55,825	17268,00				963986		
		Бетонные работы									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1137-0105-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 37 табл. 2 п.3.3 Кэм=1,12	**Арматура из отдельных стержней. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки массивные. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,12**	т арматуры	260,76		39790,65	2377,08	10375810	619848	763998	8325089	20196971
		НР - 91%; СП - 8%				34483,68	600,11	8991964	156485		1496072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0577	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,01325	3,45507	207992,00				718627		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12321603	691521	2210156	8746766	22753839
								9419926	191905	--	1685469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12321603				
	Материалы		Тенге					2053309				
	Всего заработная плата		Тенге						9611831			
	Местные материалы		Тенге					156849				
		Накладные расходы	Тенге					8746766				
		Сметная прибыль	Тенге					1685469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22753838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4488
		Сметная заработная плата	Тенге						9611831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					22753838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4488
		Сметная заработная плата	Тенге						9611831			

РАЗДЕЛ 5.Гидроизоляция

21	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	м2	602,14		963,22	1,37	579996	825	163	457416	1120405
		НР - 7%; СП - 8%				961,58	--	579008	--		82993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,003	1,80642	90,00				163		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					579996	825	163	457416	1120405
								579008	--	--	82993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					579996				
	Материалы		Тенге					163				
	Всего заработная плата		Тенге						579008			
		Накладные расходы	Тенге					457416				
		Сметная прибыль	Тенге					82993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1120405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									387
		Сметная заработная плата	Тенге						579008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1120405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									387
		Сметная заработная плата	Тенге						579008			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**26245734**				**26245734**
		Временные здания и сооружения 4,3%						1128566,56				
		Итого с временными						27374300,56				
		Зимнее удорожание 1,08%						295642,45				
		Итого с прочими затратами						27669943,01				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						553398,86				
		Итого:						28223341,87				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142						29635960,21				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498						29374341,68				
		НДС 12%						3524921,00				
		Всего по акту:						**32899262,68**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Туругильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ" Форма 4
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Автодорога
Шифр объекта 5-1

А К Т № 30
выполненных работ за июль 2022 г.

на Устройство автодороги

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18.748и, ПОС п.2.1.										
		РАЗДЕЛ 3.Устроиство присыпных обочин на основной дороге										
23	1101-0102-0323 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		778,6	518,06	497,45	403362	387315	631	64698	505505
		НР - 72%; СП - 8%				19,80	95,61	15416	74442		37445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,00024	0,186864	3395,00				634		
24	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км		1557,2	163,00	--	253824	--		--	274130
		СП - 8%				--	--	--	--		20306	
25	1101-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		778,6	45,22	45,22	35208	35208	--	7041	45629
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,56	--	9779		3380	
26	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		778,6	91,76	91,76	71444	71444	--	23668	102721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,22	--	32872		7609	
27	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	778,6	69,94	69,94	54455	54456	--	14362	74323
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,62	--	19948		5505	
28	1101-0107-1506	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными	спланированн	3025,932	2,28	2,28	6899	6899	--	2680	10345
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,23	--	3722		766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				825192	555322	631	112449	1012653
							15416	140763	--	75011	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				825192				
	Материалы		Тенге				631				
	Всего заработная плата		Тенге					156179			
	Транспортные расходы		Тенге				253824				
		Накладные расходы	Тенге				112449				
		Сметная прибыль	Тенге				75011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1012652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					156179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1012652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					156179			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды по основной дороге									
30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1227,73	3303,56	1415,84	4055882	1738269	2036718	815010	5260563
		НР - 108%; СП - 8%			228,79	385,87	280895	473744		389671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22 1497,8306	1358,00				2034054		
30.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 85,9411	31,00				2664		
		/приложение к тому 3.3, п.3.2/									
31	1127-0403-1102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные С-6, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см. Устройство с уплотнением виброкатками	м2 основания	10950,53	1795,34	143,98	19659925	1576657	17484712	1157230	22482527
		НР - 108%; СП - 8%			54,66	43,19	598556	472953		1665372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,001 10,95053	155217,00				1699708		
31.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02 219,0106	31,00				6789		
31.3	211-602-0107	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С6	м3	0,214 2343,41342	6733,00				15778203		
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,57	154508,68	2772,17	1015122	18213	996909	10544	1107719
		НР - 108%; СП - 8%			--	1485,96	--	9763		82053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03 6,7671	147317,00				996909		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых нтжний слой, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**8547,67**		**1620,63**	**244,14**	**13852576**	**2086828**	**11457211**	**692878**	**15709091**
		НР - 108% СП - 8%				**36,10**	**38,96**	**308537**	**333017**		**1163636**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	**212-501-0401**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**0,0959**	**819,721553**	**13960,00**				**11443313**		
33.2	**216-201-0301**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,092315**	**147317,00**				**13600**		
33.3	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,001**	**8,54767**	**31,00**				**265**		
34	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей нижний слой. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**8547,67**		**661,39**	**0,10**	**5653343**	**855**	**5543762**	**117424**	**6232429**
		НР - 108% СП - 8%				**12,72**	**--**	**108726**	**--**		**461661**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	**212-501-0401**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**0,0464**	**396,611888**	**13960,00**				**5536702**		
34.2	**216-201-0301**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000006**	**0,047867**	**147317,00**				**7052**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**44236848**	**5420822**	**37519312**	**2793086**	**50792329**
								1296714	**1289477**	**--**	**3762393**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**44236848**				
	Материалы		Тенге					**37519311**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2586191**			
		Накладные расходы	Тенге					**2793086**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3762393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**50792327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1482**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2586191**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**50792327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1482**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2586191**			
		РАЗДЕЛ 5.Обустройство дороги										
36	**261-101-0383 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**181,3**		**49408,00**	**--**	**8957670**	**--**	**8957670**	**--**	**9674284**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**716614**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**8957670**	**--**	**8957670**	**--**	**9674284**
								--	**--**	**--**	**716614**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8957670**				
	Местные материалы		Тенге					**8957670**				
		Сметная прибыль	Тенге					**716614**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9674284**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**9674284**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**61479263**				**61479263**
		Временные здания и сооружения 4,3%						2643608,31				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными						64122871,31				
		Зимнее удорожание 1,08%						692527,01				
		Итого с прочими затратами						64815398,32				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						1296307,97				
		Итого:						66111706,29				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142						69420691,06				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,99117226078498						68807863,31				
		НДС 12%						8256943,60				
		Всего по акту:						**77064806,90**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Туругильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.