Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206 доп. №7	25.11.2020г. 29.04.2022г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай	3 211 144 743,98	1 046 923 872,18							125 630 864,66	1 172 554 736,84
Всего выполнено	**3 211 144 743,98**	**1 046 923 872,18**							**125 630 864,66**	**1 172 554 736,84**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

Шамиев К.И

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен ниже устья реки Аюсай"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2022 года

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Устройство плотины (правобережная, центральная и правобережная части). Смета 2-1-1. АКТ №32	108 994 406,52
2	Устройство левобережного устоя. Смета 2-2-1. АКТ №33	266 963 275,28
3	Устройство центральной секции плотины с водовыпуском. Смета 2-2-2. АКТ №34	303 958 411,35
4	Устройство правобережного устоя с водосбросом. Смета 2-2-3. АКТ №35	492 638 643,69
	ИТОГО:	1 172 554 736,84

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

Бурушильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Баймаганбетов С.С

Подрядчик:
и.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки -
Наименование объекта - Земляная плотина
Шифр объекта 2-1-1

Форма 4

А К Т № 32
выполненных работ за август 2022 г.

на Устройство плотины (правобережная, центральная и правобережная части)
(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18.784 и, ПОС п. 2.1 лист 279/137-1810789-2016-2-ГР, лист 1.1,										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Насыпь из валуно-гравийно-галечника										
9	1101-0102-0230 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		78091	456,72	441,14	35665878	34449064	67939	5183543	44117375
		ПР - 25% СП - 8%				14,71	77,48	1148875	6050491		3267954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00028	21,86548	3093,00				67630		
10	412-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		158182	98,00	--	15501836	--		--	16741983
		СП - 8%				--	--	--	--		1240147	
11	1136-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т (ПОС, тб.3.5.1)	м3 грунта		78091	124,10	101,60	9690937	7934046	314706	3251409	13977734
		ПР - 25% СП - 8%				18,47	39,36	1442185	3073662		1035388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,13	10151,83	31,00				314707		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					60858651	42383110	382645	8434952	74837092

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								2591060	9124153	--	5543489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					60858651				
	Материалы		Тенге					382646				
	Всего заработная плата		Тенге						11715213			
	Транспортные расходы		Тенге					15501836				
		Накладные расходы	Тенге					8434952				
		Сметная прибыль	Тенге					5543489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					74837092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5206
		Сметная заработная плата	Тенге						11715213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					74837092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5206
		Сметная заработная плата	Тенге						11715213			
		РАЗДЕЛ 5.Планировочные работы, лист 1.1, п.22,23,14,19										
46	1136-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы насыпей земляных сооружений.Планировка экскаваторами**	м2 спланированной	26630		118,08	118,08	3144470	3144471	--	644041	4091592
		НР - 23%, СП - 8%				--	33,59	--	894502		303081	
47	1127-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Блоки железобетонные. Устройство**	м	483		3299,27	1176,19	1593547	568100	240060	1112783	2922838
		НР - 108%, СП - 8%				1626,06	507,18	785387	244968		216506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,016**	**7,728**	**13618,00**				**105240**		
47.2	**261-201-0330**	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	**кг**	**0,45**	**217,35**	**459,00**				**99764**		
48	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	112,7		49408,00	--	5568282	--	5568282	--	6013744
		СП - 8%				--	--	--	--		445463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					10306299	3712571	5808342	1756824	13028174
								785387	1139470	--	965050	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10306299				
	Материалы		Тенге					240061				
	Всего заработная плата		Тенге						1924857			
	Местные материалы		Тенге					5568282				
		Накладные расходы	Тенге					1756824				
		Сметная прибыль	Тенге					965050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13028173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									946
		Сметная заработная плата	Тенге						1924857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13028173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									946
		Сметная заработная плата	Тенге						1924857			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					87865265				87865265
		Временные здания и сооружения 4,3%						3778206,40				
		Итого с временными						91643471,40				
		Зимнее удорожание 1,08%						989749,49				
		Итого с прочими затратами						92633220,89				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						1852664,42				
		Итого:						94485885,30				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142						99215038,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,980863751337893					97316434,39				
		НДС 12%					11677972,13				
		Всего по акту:					**108994406,52**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Туругильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орда Жилищник"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки
Наименование объекта - Ячеистая плотина
Шифр объекта 2-2

Форма 4

А К Т № 33
выполненных работ за август 2022 г.

на Устройство левобережного устоя
(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-748и, ПОС п.2.1										
		РАЗДЕЛ 2.Насыпь в ячейки валуно-гравийно-галечника										
6	1101-0102-0230 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3.	м3 грунта		7740	456,80	441,14	3535647	3414423	7353	513768	4373369
		ЗП - 72% СН - 8%				14,71	77,48	113871	599695		323953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,00028	2,1672	3395,00				7358		
7	412-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		28638	98,00	--	2806524	--		--	3031046
		СН - 8%				--	--	--	--		224522	
8	1136-0201-0101 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом свыше 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта		7740	214,11	152,35	1657227	1179189	31192	627118	2467093
		ЗП - 72% СН - 8%				57,73	54,80	446846	424152		182748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,13	1006,2	31,00				31192		
		Засыпка пазух с уплотнением										
9	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы (на площадке 4 группы)	м3		360	2816,86	--	1014068	--	--	730129	1883733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2816,86	--	1014068	--		139536	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	360	287,09	125,02	103353	45008	--	59378	175749
					162,07	67,01	58346	24124		13018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9116819**	**4638620**	**38545**	**1930393**	**11930990**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1633131**	**1047971**	--	**883777**	
		Материалы	Тенге				**9116819**				
		Всего заработная плата	Тенге				**38545**				
		Транспортные расходы	Тенге					**2681102**			
		Накладные расходы	Тенге				**2806524**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1930393**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**883777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11930989**				**1489**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2681102**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11930989**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1489**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2681102**			
		РАЗДЕЛ 3.Бетонные работы									
		Бетонные работы									
14	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона Бетон тяжелый класса В25, F200, W6. Устройство	м3 конструкции	4004,151	35810,03	1514,01	143388751	6062324	103949202	33006961	190507370
					8335,66	722,79	33377225	2894160		14111657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0266 106,510417**	**13618,00**				**1450459**		
14.2	**215-204-0504**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0257 102,906681**	**100942,00**				**10387606**		
14.3	**218-101-0101**	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	**м2**	**1,23 4925,10573**	**1122,00**				**5525969**		
14.4	**212-101-0906**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м3**	**1,015 4064,21327**	**19191,00**				**77996317**		
14.5	**217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	**кг**	**0,73 2923,03023**	**985,00**				**2879185**		
14.6	**217-108-0101**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**1,32 5285,47932**	**392,00**				**2071908**		
		ПОС, лист 3-14									
15	1137-0105-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 37 табл. 2 п.3.3 Кэм=1,12	Арматура из отдельных стержней. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки тонкостенные. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,12 (ПОС)	т арматуры	106,28	60265,37	2547,11	6405004	270707	253757	5421548	12772675
					55330,63	726,43	5880540	77205		946124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	**261-107-0577**	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,01081 1,148887**	**207992,00**				**238959**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**149793755**	**6333031**	**104202959**	**38428509**	**203280045**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**39257765**	**2971365**	--	**15057781**	
		Материалы	Тенге				**149793755**				
		Всего заработная плата	Тенге				**104202958**				
		Накладные расходы	Тенге					**42229130**			
		Сметная прибыль	Тенге				**38428509**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15057781**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**203280045**				**25675**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					42229130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				203280045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25675
		Сметная заработная плата	Тенге					42229130			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**215211034**				215211034
		Временные здания и сооружения 4,3%					9254074,46				
		Итого с временными					224465108,46				
		Зимнее удорожание 1,08%					2424223,17				
		Итого с прочими затратами					226889331,63				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					4537786,63				
		Итого:					231427118,27				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					243010374,16				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,980863751337893					238360067,21				
		НДС 12%					28603208,07				
		Всего по акту:					**266963275,28**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Туругильдеев Ж.Ю.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орда Инжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки -
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта -

Форма 4

А К Т № 34
выполненных работ за август 2022 г.

на Устройство центральной секции плотины с водовыпуском
(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-748и, ПОС 2.1 №279/137-1810789-2016-1-ГР, лист1										
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные работы										
		Бетонные работы										
7	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона класса В25, F200, W6. Устройство	м3 конструкции		1333,185	35810,03	1514,01	47741390	2018456	34609962	10989692	63429568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8335,66	722,79	11112972	963613		4698487	
7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	35,462721	13618,00				482931		
7.2	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,0257	34,262854	100942,00				3458561		
7.3	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	1639,81755	1122,00				1839875		
7.4	212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,015	1353,18278	19191,00				25968931		
7.5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,73	973,22505	985,00				958627		
7.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	1759,8042	392,00				689843		
		ПОС, лист 3-14										
8	1137-0105-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 37 табл. 2 п.3.3 Кзм=1,12	Арматура из отдельных стержней. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки тонкостенные. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,12 (ПОС)	т арматуры		695,049	60265,37	2547,11	41887387	1770366	1659521	35455788	83530629

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						55330,63	726,43	38457500	504904		6187454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01081	7,51348	207992,00				1562744		
		РАЗДЕЛ 3.Крепление водосброса										
12	1142-0103-0103 РСНБ РК 2015	Дно и откосы каналов. Крепление гранитными плитами. Масса плит до 3 т	м3 сборныхконструкций	41,65		9293,36	5470,52	387068	227847	--	177191	609399
						3822,84	2433,45	159221	101353		45141	
		/в нормативной базе отсутствуют цены, соответствующие характестикам материалов/										
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Гранит 1000х500х500	шт	--		77010,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Гранит 1500х500х500	шт	--		114750,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Гранит 1400х1000х500	шт	111		214200,00	--	23776200	--	23776200	--	25678296
						--	--	--	--		1902096	
16	1139-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты литые чугунные. Установка бесштрабным способом	т конструкций	67,56		169706,73	98622,60	11465387	6662943	909765	3320171	15968403
						57618,11	13605,14	3892679	919163		1182845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	222-525-0103	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.5 до 1 т**	т	0,01	0,6756	813350,00				549499		
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита чугуная /лист СБ1, альбом М/	шт	284		109285,71	--	31037142	--	31037142	--	33520113
						--	--	--	--		2482971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					66665797	6890790	91992590	49942842	222736408
								4051900	1020516	--	16498994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					66665797				
	Материалы		Тенге					909764				
	Всего заработная плата		Тенге						5072416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					54813342				
		Накладные расходы	Тенге					3497362				
		Сметная прибыль	Тенге					5613053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					75776212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2527
		Сметная заработная плата	Тенге						5072416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					75776212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2527
		Сметная заработная плата	Тенге						5072416			
		РАЗДЕЛ 6.Гидроизоляция										
25	1141-0104-0104 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение вертикальной шпонкой без диафрагмы без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2	м	440		6080,90	541,41	2675594	238221	437478	1686766	4711349
						4545,22	307,39	1999895	135252		348989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	216-201-0501	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,0003	0,132	154327,00				20371		
25.2	261-105-0201	**Мастика асфальтовая горячая марки АМ-1**	т	0,078	34,32	10350,00				355212		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	3212	1143,00	--	3671316	--	3671316	--	3965021
					--	--	--	--		293705	
27	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	440	11530,99	882,52	5073634	388309	3068916	1502778	7102525
		НР - 79% СП - 80%			3673,66	649,64	1616409	285842		526113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	**215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,0277 12,188**	**136891,00**				**1668428**		
27.2	**215-204-0502**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,016 7,04**	**137365,00**				**967050**		
27.3	**216-201-0501**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,0004 0,176**	**154327,00**				**27162**		
28	1141-0104-0104 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение вертикальной шпонкой без диафрагмы без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2	м	1	6080,90	541,41	6081	541	995	3834	10708
		НР - 79% СП - 80%			4545,22	307,39	4545	307		793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	**216-201-0501**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,0003 0,0003**	**154327,00**				**46**		
28.2	**261-105-0201**	**Мастика асфальтовая горячая марки АМ-1**	**т**	**0,078 0,078**	**10350,00**				**807**		
29	1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	111,39	1516,98	33,42	168977	3723	82544	65341	253063
		НР - 79% СП - 80%			742,52	--	82710	--		18745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	**216-201-0502**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V**	**т**	**0,0048 0,534672**	**154327,00**				**82514**		
29.2	**261-107-0432**	**Ветошь**	**кг**	**0,003 0,33417**	**90,00**				**30**		
30	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола-25 ГОСТ 15588-2014	м3	2,78475	23261,00	--	64776	--	64776	--	69958
		СП - 80%			--	--	--	--		5182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**11660378**	**630794**	**7326025**	**3258719**	**16112624**
							3703559	**421401**	--	**1193527**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11660378**				
	Материалы		Тенге				**3589933**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4124960**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3736092**				
		Накладные расходы	Тенге				**3258719**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1193527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16112624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2466
		Сметная заработная плата	Тенге					**4124960**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**16112624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2466
		Сметная заработная плата	Тенге					**4124960**			
		РАЗДЕЛ 9.Крепление отводящего канала камнем									
41	1101-0205-1305 РСНБ РК 2015	Сортировка камня	м3 грунта	1660	1562,11	--	2593106	--	--	1867036	4816954
		НР - 79% СП - 80%			1562,11	--	2593106	--		356811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1660	578,66	578,66	960576	960575	--	306533	1368478
					--	256,47	--	425740		101369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3553682**	**960575**	--	**2173569**	**6185432**
							2593106	**425740**	--	**458180**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3553682**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3018846**			
		Накладные расходы	Тенге				**2173569**				
		Сметная прибыль	Тенге				**458180**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6185431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2433**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3018846**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**6185431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2433**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3018846**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**245034467**				**245034467**
		Временные здания и сооружения 4,3%					10536482,08				
		Итого с временными					255570949,08				
		Зимнее удорожание 1,08%					2760166,25				
		Итого с прочими затратами					258331115,33				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					5166622,31				
		Итого:					263497737,64				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					276686173,57				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,980863751337893					271391438,71				
		НДС 12%					32566972,64				
		Всего по акту:					**303958411,35**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Туругильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки -
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта -

Форма 4

А К Т № 35
выполненных работ за август 2022 г.

на Устройство правобережного устоя с водосбросом
наименование работ и затрат

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-784и, ПОС 2.1.										
		№ 279/137-1810789-2016-1-ГР, лист. 1.1.										
		РАЗДЕЛ 3.Бетонные работы										
		Бетонные работы										
14	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона Бетон тяжелый класса В25, F200, W6. Устройство	м3 конструкции		7650	35810,03	1514,01	273946699	11582177	198596754	63060372	363967636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8335,66	722,79	63767768	5529344		26960566	
14.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0266	203,49	13618,00				2771127		
14.2	215-204-0504	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86**	м3	0,0257	196,605	100942,00				19845702		
14.3	218-101-0101	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	м2	1,23	9409,5	1122,00				10557459		
14.4	212-101-0906	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	1,015	7764,75	19191,00				149013317		
14.5	217-101-0101	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,73	5584,5	985,00				5500733		
14.6	217-108-0101	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	1,32	10098	392,00				3958416		
15	1137-0105-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 37 табл. 2 п.3.3 Кэм=1,12	Арматура из отдельных стержней. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки массивные. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,12	т арматуры		428,258	39790,65	2377,08	17040664	1018004	1254748	13672672	33170402

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						34483,68	600,11	14767912	257002		2457067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
15.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01325	5,674419	207992,00				1180234		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**290987363**	**12600181**	**199851502**	**76733044**	**397138038**
								78535680	**5786346**	**--**	**29417633**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**290987363**				
	Материалы		Тенге					**199851503**				
	Всего заработная плата		Тенге						**84322026**			
		Накладные расходы	Тенге					**76733044**				
		Сметная прибыль	Тенге					**29417633**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**397138040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**50732**
		Сметная заработная плата	Тенге						**84322026**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**397138040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**50732**
		Сметная заработная плата	Тенге						**84322026**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**397138040**				**397138040**
		Временные здания и сооружения 4,3%						17076935,72				
		Итого с временными						414214975,72				
		Зимнее удорожание 1,08%						4473521,74				
		Итого с прочими затратами						418688497,46				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						8373769,95				
		Итого:						427062267,41				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142						448437340,32				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,980863751337893						439855931,87				
		НДС 12%						52782711,82				
		Всего по акту:						**492638643,69**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Туругильдеев Ж.Ю.

Инженер-сметная компания
ТОО "Оргинжиниринг"

Баймаганбетов С.С.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.