Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

СПРАВКА №15
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206 доп. №8	25.11.2020г. 01.06.2022г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай	4 110 625 989,37	375 680 745,26							45 081 689,43	420 762 434,69
Всего выполнено	**4 110 625 989,37**	**375 680 745,26**							**45 081 689,43**	**420 762 434,69**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

Шамиев К.И

Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Казселезащита» МЧС РК
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО "Ордаинжиниринг"
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Integra Constrution KZ»

Объект: «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай »

Платежный сертификат № 15
дата «12» декабря 2022 года

период с 05.10.2022 года по 12.12.2022 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору подряда (тенге)	Стоимость (тенге)		Примечание	
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате	
Строительно-монтажные работы	9 960 730 236,33		420 762 434,69	399 724 312,96	
Всего к оплате				399 724 312,96	

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг" Баймаганбетов С.С. _____
/подпись/

Генподрядчик при казначейском сопровождении
ТОО «Integra Construction KZ» Шамиев К.И. _____
/подпись/

Дата «12» декабря 2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен ниже устья реки Аюсай"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2022 года

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге
1	Устройство плотины (левобережная, центральная и правобережная части). Смета 2-1-1. АКТ №39	20 309,48
2	Устройство левобережного устоя. Смета 2-2-1. АКТ №40	2 219 810,03
3	Устройство автодороги. Смета 5-1-1. АКТ №41	165 588 273,68
4	Устройство правобережного устоя с водосбросом. Смета 2-2-3. АКТ №42	232 428 944,17
5	ЛЭП- 10/6/0,4 Квт, длина ЛЭП-10 Кв-2,670 км. Смета 4-1-2. АКТ №43	5 273 664,50
6	Устройство автодороги. Смета 5-1-1. АКТ №44	3 383 399,25
7	Благоустроиство, озеленение и МАФ. Смета 7-1-1. АКТ №45	11 848 033,58
	ИТОГО:	**420 762 434,69**

Заказчик
Руководитель отдела строительства
ГУ"КАЗСЕЛЕЗАЩИТА" МЧС РК

_____ **Турутильдеев Ж.Ю.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

_____ **Баймаганбетов С.С**

Подрядчик:
и.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Земляная плотина
Шифр объекта 2-1

А К Т № 39
выполненных работ за декабрь 2022 г.

на Устройство плотины (правобережная, центральная и правобережная части)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18.784 и, ПОС п. 2.1										
		лист 279/137-1810789-2016-2-ГР, лист 1.1,										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		снятие растительного грунта 2 категории										
1	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	м3 грунта	0,2		38,67	38,67	8	8	--	2	10
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,72	--	2		1	
2	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	0,2		198,97	193,20	40	39	--	6	49
		НР - 72%; СП - 8%				5,40	33,95	1	7		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,000024	3093,00				0		
3	412-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	251,85		59,00	--	14859	--		--	16048
		СП - 8%				--	--	--	--		1189	
		Насыпь из валуно-гравийно-галечника										
8	211-701-0105 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 1000 мм марки 1000**	м3	0,0007		3707,00	--	3	--	3	--	3
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14910	47	3	8	16110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1	9	--	1194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14910				
	Всего заработная плата		Тенге					10			
	Местные материалы		Тенге				3				
	Транспортные расходы		Тенге				14859				
		Накладные расходы	Тенге				8				
		Сметная прибыль	Тенге				1194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16112				
		Сметная заработная плата	Тенге					10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16112				
		Сметная заработная плата	Тенге					10			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**16112**				**16112**
		Временные здания и сооружения 4,3%					692,82				
		Итого с временными					16804,82				
		Зимнее удорожание 1,08%					181,49				
		Итого с прочими затратами					16986,31				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					339,73				
		Итого:					17326,04				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					18193,23				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					18133,46				
		НДС 12%					2176,02				
		Всего по акту:					**20309,48**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита МЧС РК"

Туругильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО"Ордаинжиринг"

Аутапипов с.р.

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Ячеистая плотина
Шифр объекта 2-2

А К Т № 40
выполненных работ за декабрь 2022 г.

на Устройство левобережного устоя
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-748и, ПОС п.2.1										
		РАЗДЕЛ 2.Насыпь в ячейки валуно-гравийно-галечника										
5	211-701-0105 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 1000 мм марки 1000**	м3	90		3707,00	--	333630	--	333630	--	360320
		СП - 8%				--	--	--	--		26690	
7	412-102-0102 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	13158		98,00	--	1289484	--		--	1392643
		СП - 8%				--	--	--	--		103159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1623114	--	333630	--	1752963
								--	--	--	129849	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1623114				
	Местные материалы		Тенге					333630				
	Транспортные расходы		Тенге					1289484				
		Сметная прибыль	Тенге					129849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1752963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1752963				
		РАЗДЕЛ 3.Бетонные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бетонная подготовка									
12	**211-601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 /согласно расценке 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015 учтена норма расхода ПГС 1,05 м3 110х1,05=115,5 м3/**	**м3**	**5,5**	**1358,00**	**--**	**7469**	**--**	**7469**	**--**	**8067**
		«П-8%»			**--**	**--**	**--**	**--**		**598**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7469**	**--**	**7469**	**--**	**8067**
							--	**--**	**--**	**598**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7469**				
	Местные материалы		Тенге				**7469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8067**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8067**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1761030**				**1761030**
		Временные здания и сооружения 4,3%					75724,29				
		Итого с временными					1836754,29				
		Зимнее удорожание 1,08%					19836,95				
		Итого с прочими затратами					1856591,24				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					37131,82				
		Итого:					1893723,06				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					1988506,59				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					1981973,24				
		НДС 12%					237836,79				
		Всего по акту:					**2219810,03**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ **Туругильдеев Ж.Ю.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

_____

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта 2-2

А К Т № 41
выполненных работ за декабрь 2022 г.

на Устройство центральной секции плотины с водовыпуском
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-748и, ПОС 2.1 №279/137-1810789-2016-1-ГР, лист1										
		РАЗДЕЛ 1.Засыпка в ячейки валуно-гравийно-галечника										
1	211-701-0105 РСНБ РК 2015	**Камень размером от 150 до 1000 мм марки 1000**	м3	9961,2		3707,00	--	36926168	--	36926168	--	39880261
		в ЦИ - 8%				--	--	--	--		2954093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36926168	--	36926168	--	39880261
								--	--	--	2954093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36926168				
	Местные материалы		Тенге					36926168				
		Сметная прибыль	Тенге					2954093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39880261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39880261				
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные работы										
		Бетонные работы										
7	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона класса В25, F200, W6. Устройство**	м3 конструкции	1022		35810,03	1514,01	36597847	1547318	26531489	8424536	48624174
		НР - 91% от ЗП - 8%				8335,66	722,79	8519040	738691		3601791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	27,1852	13618,00				370208		
7.2	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	26,2654	100942,00				2651282		
7.3	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	1257,06	1122,00				1410421		
7.4	212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,015	1037,33	19191,00				19907400		
7.5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,73	746,06	985,00				734869		
7.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	1349,04	392,00				528824		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					36597847	1547318	26531489	8424536	48624174
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8519040	738691	--	3601791	
	Материалы		Тенге					36597847				
	Всего заработная плата		Тенге					26531488				
		Накладные расходы	Тенге						9257731			
		Сметная прибыль	Тенге					8424536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3601791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					48624174				
		Сметная заработная плата	Тенге									5855
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						9257731			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					48624174				
		Сметная заработная плата	Тенге									5855
									9257731			
		РАЗДЕЛ 4.Гидромеханическое оборудование										
20	1322-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 2 т										
		НР - 61%, СП - 8%	т	10,3		305012,38	117007,43	3141628	1205177	289951	1322760	4821539
21	1322-0206-0101 РСНБ РК 2015	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 1 т				159854,40	50675,53	1646500	521958		357151	
		НР - 61%, СП - 8%	т	13		197062,10	59754,01	2561807	776802	470908	1048074	3898672
22	222-506-0801 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции затворов и решеток				101084,40	31081,34	1314097	404057		288791	
		СП - 8%	т	23,3		840237,00	--	19577522	--	19577522	--	21143724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	--	--		1566202	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					25280957	1981979	20338381	2370834	29863935
	Материалы		Тенге					2960597	926015	--	2212144	
	Всего заработная плата		Тенге					25280957				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					760859				
		Накладные расходы	Тенге						3886612			
		Сметная прибыль	Тенге					19577522				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2370834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2212144				
		Сметная заработная плата	Тенге					29863935				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									1939
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						3886612			
		Сметная заработная плата	Тенге					29863935				
												1939
									3886612			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Гидроизоляция										
25	1141-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Шов деформационный. Уплотнение вертикальной шпонкой без диафрагмы без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2**	м	54		6080,90	541,41	328368	29236	53690	207012	578211
		НР - 79%, СП - 82%				4545,22	307,39	245442	16599		42830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	216-201-0501	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,0003	0,0162	154327,00				2500		
25.2	261-105-0201	**Мастика асфальтовая горячая марки АМ-1**	т	0,078	4,212	10350,00				43594		
26	261-107-0747 РСНБ РК 2015	**Резина прессованная**	кг	394,2		1143,00	--	450571	--	450571	--	486617
		СП - 8%				--	--	--	--		36046	
27	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	м	54		11530,99	882,52	622673	47657	376639	184432	871673
		НР - 79%, СП - 8%				3673,66	649,64	198377	35081		64568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,0277	1,4958	136891,00				204762		
27.2	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,016	0,864	137365,00				118683		
27.3	216-201-0501	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,0004	0,0216	154327,00				3333		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1401612	76893	880900	391444	1936501
								443819	51680	--	143444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1401612				
	Материалы		Тенге					430331				
	Всего заработная плата		Тенге						495499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					450571				
		Накладные расходы	Тенге					391444				
		Сметная прибыль	Тенге					143444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1936500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									295
		Сметная заработная плата	Тенге						495499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1936500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									295
		Сметная заработная плата	Тенге						495499			
		РАЗДЕЛ 8.Укладка труб										
37	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,064		2242506,18	934140,50	143520	59785	7908	98271	261134
		НР - 99%, СП - 82%				1184803,20	366188,57	75827	23436		19343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	214-209-0507	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	60	3,84	874,00				3356		
37.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,13	0,00832	211214,00				1757		
37.3	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	142	9,088	144,00				1309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	66,56	15367,00	--	1022828	--	1022828	--	1104654
		СП - 8%			--	--	--	--		81826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1166348	59785	1030736	98271	1365788
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75827	23436	--	101169	
	Материалы		Тенге				143520				
	Всего заработная плата		Тенге				7908				
		Накладные расходы	Тенге					99263			
		Сметная прибыль	Тенге				98271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				261134				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1022828	99263			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1022828				
		Сметная прибыль	Тенге				81826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1104654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1365788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					99263			
		РАЗДЕЛ 9.Крепление отводящего канала камнем									
43	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3101,71	87,00	--	269849	--		--	291437
		СП - 8%			--	--	--	--		21588	
44	1142-0201-0101 РСНБ РК 2015	Камень, масса 500-2500 кг. Укладка	м3 конструкции	840	4035,17	279,53	3389539	234806	3113879	79440	3746498
		НР - 68%; СП - 8%			48,64	90,44	40854	75970		277518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	211-701-0105	Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1 840	3707,00				3113880		
45	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление откосов отводящего канала бетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	160	28877,59	865,72	4620415	138515	3653243	617239	5656666
		НР - 68%; СП - 8%			5179,10	494,05	828657	79048		419012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,035 165,6	19203,00				3180017		
45.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0051 0,816	125931,00				102760		
45.3	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0966 15,456	6931,00				107126		
45.4	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,3 208	1252,00				260416		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8279803	373321	6767122	696679	9694601
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				869511	155018	--	718118	
	Материалы		Тенге				8279803				
							6767123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1024529			
	Транспортные расходы		Тенге				269849				
		Накладные расходы	Тенге				696679				
		Сметная прибыль	Тенге				718118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9694600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
		Сметная заработная плата	Тенге					1024529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9694600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
		Сметная заработная плата	Тенге					1024529			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**131365258**				**131365258**
		Временные здания и сооружения 4,3%					5648706,09				
		Итого с временными					137013964,09				
		Зимнее удорожание 1,08%					1479750,81				
		Итого с прочими затратами					138493714,90				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2769874,30				
		Итого:					141263589,20				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					148334032,43				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					147846672,93				
		НДС 12%					17741600,75				
		Всего по акту:					**165588273,68**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ **Турсильдеев Ж.Ю.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Органайкиринг"

_____

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта 2-2

А К Т № 42
выполненных работ за декабрь 2022 г.

на Устройство правобережного устоя с водосбросом

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8.										
		Письмо № 18-18-784и, ПОС 2.1.										
		№ 279/137-1810789-2016-1-ГР, лист. 1.1.										
		РАЗДЕЛ 2.Засыпка в ячейки валуно-гравийно-галечника										
5	211-701-0105 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 1000 мм марки 1000**										
		СП - 8%	м3	6140		3707,00	--	22760980	--	22760980	--	24581858
						--	--	--	--		1820878	
6	1101-0102-0230 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 6 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**										
		ПР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4092		456,80	441,14	1869234	1805145	3887	271620	2312122
						14,71	77,48	60202	317048		171268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,00028	1,14576	3395,00				3890		
7	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**										
		СП - 8%	т·км	15140,4		87,00	--	1317215	--		--	1422592
						--	--	--	--		105377	
8	1136-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Пазухи объемом свыше 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных**										
		ПР - 72% СП - 8%	м3 грунта	20460		214,11	152,35	4380732	3117081	82454	1657731	6521540
						57,73	54,80	1181197	1121208		483077	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,13	2659,8	31,00				82454		
		Засыпка пазух с уплотнением										
9	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	1170		2816,86	--	3295722	--	--	2372919	6122133
		НР - 72% СП - 8%				2816,86	--	3295722	--		453491	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1170		287,09	125,02	335898	146274	--	192979	571187
		НР - 72% СП - 8%				162,07	67,01	189624	78402		42310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					33959781	5068500	22847321	4495249	41531432
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4726745	1516658	--	3076401	
	Материалы		Тенге					33959781				
	Всего заработная плата		Тенге					86341				
	Местные материалы		Тенге						6243403			
	Транспортные расходы		Тенге					22760980				
		Накладные расходы	Тенге					1317215				
		Сметная прибыль	Тенге					4495249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3076401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					41531431				
		Сметная заработная плата	Тенге									3746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						6243403			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					41531431				
		Сметная заработная плата	Тенге									3746
									6243403			

РАЗДЕЛ 3.Бетонные работы

		Бетонные работы										
14	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона Бетон тяжелый класса B25, F200, W6. Устройство	м3 конструкции	2837,72		35810,03	1514,01	101618827	4296337	73668232	23391853	135011535
		НР - 91% СП - 8%				8335,66	722,79	23654258	2051076		10000854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	75,483352	13618,00				1027932		
14.2	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	72,929404	100942,00				7361640		
14.3	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3490,3956	1122,00				3916224		
14.4	212-101-0906	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,015	2880,2858	19191,00				55275565		
14.5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,73	2071,5356	985,00				2040463		
14.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	3745,7904	392,00				1468350		
15	1137-0105-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 37 табл. 2 п.3.3 Кэм=1,12	Арматура из отдельных стержней. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки массивные. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,12	т арматуры	30,131		39790,65	2377,08	1198932	71624	88280	961970	2333774
		НР - 91% СП - 8%				34483,68	600,11	1039028	18082		172872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01325	0,399236	207992,00				83038		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					102817759	4367961	73756512	24353823	137345309
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24693286	2069158	--	10173726	
	Материалы		Тенге					102817759				
	Всего заработная плата		Тенге					73756514				
		Накладные расходы	Тенге						26762444			
		Сметная прибыль	Тенге					24353823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10173726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					137345308				
		Сметная заработная плата	Тенге									16743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						26762444			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					137345308				
		Сметная заработная плата	Тенге									16743
									26762444			
		РАЗДЕЛ 5.Гидроизоляция										
21	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2		2963,86	963,22	1,37	2854861	4060	801	2251500	5514870
		НР - 79% от ЗП - 8%				961,58	--	2850000	--		408509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,003	8,89158	90,00				800		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2854861	4060	801	2251500	5514870
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2850000	--	--	408509	
	Материалы		Тенге					2854861				
	Всего заработная плата		Тенге					800				
		Накладные расходы	Тенге						2850000			
		Сметная прибыль	Тенге					2251500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					408509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5514870				
		Сметная заработная плата	Тенге									1906
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						2850000			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5514870				
		Сметная заработная плата	Тенге									1906
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						2850000			
		Временные здания и сооружения 4,3%						184391609				184391609
		Итого с временными						7928839,19				
		Зимнее удорожание 1,08%						192320448,19				
		Итого с прочими затратами						2077060,84				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						194397509,03				
		Итого:						3887950,18				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142						198285459,21				
								208209928,01				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562						207525843,01				
		НДС 12%						24903101,16				
		Всего по акту:						**232428944,17**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Тургильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО "Облаинжиниринг"

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Электрические сети
Шифр объекта 4-1

А К Т № 43
выполненных работ за декабрь 2022 г.

на ЛЭП- 10/6/0,4 Квт, длина ЛЭП-10 Кв-2,670 км
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. ПОС лист 4 п.2.1, письмо от 06.05.2020, № 18-18.784-и										
		Строительные работы при установке ж/б опор-68 шт. 279/137-1810789-2016-ЭС, лист 11										
1	1101-0101-0321 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	75		221,48	213,43	16611	16007	--	2307	20431
						8,05	34,67	604	2600		1513	
2	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундамент опоры** *НР - 99%; СП - 8%*	м3	1,87		5909,36	331,28	11050	620	7290	3311	15510
						1679,33	109,36	3140	205		1149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-301-0404	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,25	2,3375	3119,00				7291		
3	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	67		54,85	54,85	3675	3675	--	1164	5226
						--	24,13	--	1617		387	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	67		287,09	125,02	19235	8377	--	11051	32709

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				162,07	67,01	10859	4490		2423	
5	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	9		14990,20	5560,30	134912	50043	8505	81069	233259
		НР - 80%, СП - 8%				8484,84	2774,74	76364	24973		17278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,9	1607,00				1446		
5.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	108	45,00				4860		
5.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	459,00				1652		
6	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	5		27571,36	12174,10	137857	60871	4725	82064	237515
		НР - 80%, СП - 8%				14452,20	6063,91	72261	30320		17594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,5	1607,00				804		
6.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	60	45,00				2700		
6.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	459,00				918		
10	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	19		75196,00	--	1428724	--	1428724	--	1543022
		СП - 8%				--	--	--	--		114298	
11	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.(крепления изолятора) Установка	т стальных элементов	0,11		1023198,14	8929,46	112552	982	100720	13090	135693
		НР - 118%, СП - 8%				98637,00	2208,73	10850	243		10051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,11	907312,00				99804		
12	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 400 А. Монтаж оборудования	шт.	2		5548,91	889,01	11098	1778	742	6729	19253
		НР - 72%, СП - 8%				4288,80	384,17	8578	768		1426	
13	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2		102059,00	--	204118	--		--	204118
						--	--	--	--	204118	--	
14	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1		10530,54	269,60	10531	270	1683	6252	18126
		НР - 72%, СП - 8%				8577,60	105,89	8578	106		1343	
15	245-405-2605 РСНБ РК 2015	Привод	шт.	1		19360,00	--	19360	--	19360	--	20909
		СП - 8%				--	--	--	--		1549	
16	252-207-1735 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 40кА класс С 440В	шт.	1		36354,00	--	36354	--	36354	--	39262
		СП - 8%				--	--	--	--		2908	
		Подвеска силового кабеля										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2**	1км	2,69754		173036,41	81056,86	466773	218654	7497	262561	787680
		НР - 80% СП - 8%				89200,44	32466,22	240622	87579		58347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	9,171636	423,00				3880		
17.2	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,002	0,005395	544445,00				2937		
18	243-701-0503 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,69754		298974,00	--	806494	--	806494	--	871014
		СП - 8%				--	--	--	--		64520	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**4183728**				**4183728**
		Временные здания и сооружения 4,3%						179900,30				
		Итого с временными						4363628,30				
		Зимнее удорожание 1,08%						47127,19				
		Итого с прочими затратами						4410755,49				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						88215,11				
		Итого:						4498970,60				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142						4724150,47				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562						4708629,02				
		НДС 12%						565035,48				
		Всего по акту:						**5273664,50**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Турутильдеев Ж.Ю.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Автодорога
Шифр объекта 5-1

А К Т № 44
выполненных работ за декабрь 2022 г.

на Устройство автодороги
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18.748и, ПОС п.2.1.										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Демонтажные работы, дефектный акт от 20.10.2016										
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	261,5		4342,00	1700,80	1135433	444759	--	984799	2289850
						2641,20	845,80	690674	221177		169619	
2	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	261,5		401,06	385,35	104877	100769	126	19387	134205
						15,23	87,74	3982	22944		9941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,00014	0,03661	3395,00				124		
3	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т·км	1412,1		163,00	--	230172	--		--	248586
						--	--	--	--		18414	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	261,5		29,02	23,90	7589	6250	37	3052	11492
						4,98	11,23	1302	2937		851	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,00004	0,01046	3395,00				36		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1478071**	**551778**	**163**	**1007238**	**2684133**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**695958**	**247058**	--	**198825**	
	Материалы		Тенге					**1478071**				
	Всего заработная плата		Тенге					**163**				
	Транспортные расходы		Тенге						**943016**			
		Накладные расходы	Тенге					**230172**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1007238**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**198825**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2684134**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**943016**			**623**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2684134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**943016**			**623**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2684134**				**2684134**
		Временные здания и сооружения 4,3%						115417,76				
		Итого с временными						2799551,76				
		Зимнее удорожание 1,08%						30235,16				
		Итого с прочими затратами						2829786,92				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						56595,74				
		Итого:						2886382,66				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142						3030850,21				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562						3020892,19				
		НДС 12%						362507,06				
		Всего по акту:						**3383399,25**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ **Туругильдеев Ж.Ю.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

_____

_____

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Благоустроиство и озеленение и МАФ
Шифр объекта 7-1

А К Т № 45
выполненных работ за декабрь 2022 г.

на Благоустроиство, озеленение и МАФ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо 18-18-874и, ПОС п.2.1										
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство территории плотины										
		279/137-1810789-2016-ГП, лист 5										
		Подготовка территории, лист 5, ведомость элементов озеленения, п.4,5,6										
23	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	8000		14,56	14,56	116480	116480	--	45056	174459
		НР - 88%; СП - 8%				--	6,40	--	51200		12923	
24	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	8000		140,76	--	1126080	--	--	990950	2286393
		НР - 88%; СП - 8%				140,76	--	1126080	--		169362	
		Посев трав										
25	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	8000		431,85	14,08	3454784	112640	--	2969740	6938485
		НР - 88%; СП - 8%				417,77	4,07	3342144	32560		513962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4697344	229120	--	4005746	9399337
								4468224	83760	--	696247	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4697344				
		Всего заработная плата	Тенге						4551984			
		Накладные расходы	Тенге					4005746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**696247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9399337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3324**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4551984**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9399337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3324**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4551984**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**9399337**				**9399337**
		Временные здания и сооружения 4,3%					404171,49				
		Итого с временными					9803508,49				
		Зимнее удорожание 1,08%					105877,89				
		Итого с прочими затратами					9909386,38				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					198187,73				
		Итого:					10107574,11				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					10613472,55				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					10578601,41				
		НДС 12%					1269432,17				
		Всего по акту:					**11848033,58**				

Заказчик:
Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ **Тругильдеев Ж.Ю.**

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

_____

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**