Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

С П Р А В К А №18
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206 доп. №11	25.11.2020г. 23.04.2023г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай	553 156 208,18	249 589 402,79							29 950 728,34	279 540 131,13
Всего выполнено	**553 156 208,18**	**249 589 402,79**							**29 950 728,34**	**279 540 131,13**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Бекенов К.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

Шамиев К.И

Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Казселезащита» МЧС РК
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО "Ордаинжиниринг"
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Integra Constrution KZ»

Объект: «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай »

Платежный сертификат № 18
дата «24» апреля 2023 года

период с 16.03.2023 года по 28.03.2023 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору подряда (тенге)	Стоимость (тенге)		Примечание	
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате	
Строительно-монтажные работы	9 960 730 236,33		279 540 131,13	265 563 124,57	
Всего к оплате				265 563 124,57	

Заказчик при казначейском сопровождении
ГУ "Казселезащита" МЧС РК Бекенов К.А.
/подпись/

Генподрядчик при казначейском сопровождении
ТОО «Integra Construction KZ» Шамиев К.И.
/подпись/

Дата «24» апреля 2023 года

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Подводящий канал
Шифр объекта 234

А К Т № 50
выполненных работ за март 2023 г.

на Устройство подводящего канала

наименование работ и затрат

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8.										
		279/137-1810789-2016-ГР. лист1.2, СВОР										
		Выемка грунта 4 категории										
4	1101-0102-0228 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	16,1		329,87	318,63	5311	5130	10	772	6570
		ПР 7216 СП - 8%				10,62	55,98	171	901		487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0002	0,00322	3093,00				10		
6	1101-0205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4	м3 грунта	232,8		1396,22	--	325041	--	--	234029	603796
		ПР 7216 П - 8%				1396,22	--	325041	--		44726	
7	412-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	6300,36		98,00	--	617435	--		--	666830
		СП - 8%				--	--	--	--		49395	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1277196				1277196
		Временные здания и сооружения 4,3%						54919,41				
		Итого с временными						1332114,95				
		Зимнее удорожание 1,08%						14386,84				
		Итого с прочими затратами						1346501,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%					26930,04				
		Итого:					1373431,83				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					1442174,04				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					1437435,70				
		НДС 12%					172492,28				
		Всего по акту:					**1 609 927,98**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казсесенгирша" УЧС РК

Карагойшин А.Ж.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Казсесенгирша" УЧС РК

Саулебаев Б.Р.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов Н.Д.

Авторский надзор
ТОО "КАЗГИДРО"

Расчеты в АВР соответствуют сметной документации

СМР соответствует проекту

ТОО «КАЗГИДРО» Авторский надзор

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина
Шифр объекта 2.2

А К Т № 51
выполненных работ за март 2023 г.

на Устройство правобережного устоя с водосбросом
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-784и, ПОС 2.1. № 279/137-1810789-2016-1-ГР, лист. 1.1.										
		РАЗДЕЛ 2.Засыпка в ячейки валуно-гравийно-галечника										
6	1101-0102-0230 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	8368		456,80	441,14	3822519	3691460	7949	555453	4728210
						14,71	77,48	123110	648353		350238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ**	**м3**	**0,00028**	**2,34304**	**3395,00**				**7955**		
7	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	30961,6		87,00	--	2693659	--		--	2909152
						--	--	--	--		215493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**6516178**	**3691460**	**7949**	**555453**	**7637362**
								123110	**648353**	--	**565731**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6516178				
	Материалы		Тенге					7950				
	Всего заработная плата		Тенге						771463			
	Транспортные расходы		Тенге					2693659				
		Накладные расходы	Тенге					555453				
		Сметная прибыль	Тенге					565731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7637362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						771463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7637362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303
		Сметная заработная плата	Тенге						771463			
		РАЗДЕЛ 3.Бетонные работы										
		Бетонная подготовка										
11	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка из ПГС под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	100,9		3607,94	423,26	364041	42707	143609	180938	588577
						1761,40	209,20	177725	21108		43598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	1,42269	100942,00				143609		
12	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 /согласно расценке 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015 учтена норма расхода ПГС 1,05 м3 110х1,05=115,5 м3/	м3	105,945		1358,00	--	143873	--	143873	--	155383
						--	--	--	--		11510	
13	1137-0103-0102	Подготовка бетонная В10 под сооружения. Устройство при	гравия или	36,2		25310,39	456,62	916236	16530	745555	147709	1149061
						4258,32	225,60	154151	8167		85116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,025	0,905	100942,00				91353		
13.2	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,015	36,743	17268,00				634478		
		Бетонные работы										
14	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона Бетон тяжелый класса В25, F200, W6. Устройство	м3 конструкции	4434		35810,03	1514,01	158781655	6713120	115108236	36550286	210958496
						8335,66	722,79	36960299	3204851		15626555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	117,9444	13618,00				1606167		
14.2	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,0257	113,9538	100942,00				11502724		
14.3	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	5453,82	1122,00				6119186		
14.4	212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,015	4500,51	19191,00				86369287		
14.5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,73	3236,82	985,00				3188268		
14.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	5852,88	392,00				2294329		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					160205805	6772357	116141273	36878933	212851517
								37292175	3234126	--	15766779	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					160205805				
	Материалы		Тенге					115997400				
	Всего заработная плата		Тенге						40526301			
	Местные материалы		Тенге					143873				
		Накладные расходы	Тенге					36878933				
		Сметная прибыль	Тенге					15766779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					212851517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25621
		Сметная заработная плата	Тенге						40526301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					212851517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25621
		Сметная заработная плата	Тенге						40526301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**220488879**				**220488879**
		Временные здания и сооружения 4,3%					9481021,80				
		Итого с временными					229969900,80				
		Зимнее удорожание 1,08%					2483674,93				
		Итого с прочими затратами					232453575,73				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					4649071,51				
		Итого:					237102647,24				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					248969971,42				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					248151967,09				
		НДС 12%					29778236,05				
		Всего по акту:					**277 930 203,15**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казсеизащита" МЧС РК

Карагойшин А.Ж.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Казсеизащита" МЧС РК

Саулебаев Б.Р.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордан Жиниринг"

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Божанов М.Д.

Авторский надзор
ТОО "КАЗГИДРО"

Решение в АВР соответствует смете и документации

Смета соответствует проекту