Заказчик ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай

С П Р А В К А №19
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		206 доп. №11	25.11.2020г. 23.04.2023г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай	824 287 999,03	242 081 956,12							29 049 834,73	271 131 790,85
Всего выполнено	**824 287 999,03**	**242 081 956,12**							**29 049 834,73**	**271 131 790,85**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ **Бекенов К.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Шамиев К.И**

Приложение № 115-1
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Форма

Заказчик при казначейском сопровождении ГУ «Казселезащита» МЧС РК
Инжиниринговая компания (ИК) ТОО "Ордаинжиниринг"
Генподрядчик при казначейском сопровождении ТОО «Integra Constrution KZ»

Объект: «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай »

Платежный сертификат № 19
дата «31» мая 2023 года

период с 29.03.2023 года по 24.04.2023 года

Описание товаров, работ, услуг подлежащих оплате	Общая стоимость по договору подряда (тенге)	Стоимость (тенге)		Примечание	
		Неоплаченная сумма предыдущего месяца	Сумма текущего месяца	Сумма к оплате	
Строительно-монтажные работы	9 960 730 236,33		271 131 790,85	257 575 201,31	
Всего к оплате				257 575 201,31	

Заказчик при казначейском сопровождении
ГУ "Казселезащита" МЧС РК Бекенов К.А.
/подпись/

Генподрядчик при казначейском сопровождении
ТОО «Integra Construction KZ» Шамиев К.И.
/подпись/

Дата «31» мая 2023 года

/hCon K2

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Наименование объекта - Подготовка строительства

А К Т № 52
выполненных работ за май 2023 г.

на Демонтаж линии 35 кВ

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. **ПОС, лист4, п.2.1, письмо от 06.05.2020 за № 18-18.748-и**										
		Дефектный акт от 20.10.2016 года **Демонтаж линии ВЛ 35, ЭСН 8.04-01-2015, п.3.17, тб.1**										
1	1133-0104-0110 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Демонтаж	т		20,08	89659,40 49374,36	40285,04 13041,14	1800361 991437	808924 261866	--	1002643 224240	3027244
		Демонтаж проводов										
2	1133-0105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии		5,04	328637,16 163059,30	165577,86 45726,59	1656331 821819	834512 230462	--	841825 199852	2698008
3	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	м кабеля		840	195,32 142,47	52,85 23,16	164069 119675	44394 19454	--	84869 19915	268853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	411-103-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	1443	47,00	--	67821	--		--	73247
					--	--	--	--		5426	
		Демонтаж заземлителя									
5	1133-0105-1005 РСНБ РК 2015	Демонтаж/Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройствов скальных породах	м заземления	840	178,13	42,75	149631	35910	--	101507	271229
					135,38	15,67	113721	13163		20091	
6	1133-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	0,84	49783,61	12846,32	41818	10790	--	27415	74772
					36937,29	3858,85	31027	3241		5539	
7	1308-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Натяжные подвесы изоляторов одиночная напряжением 35 кВ.Демонтаж	шт.	74	6912,84	3052,92	511550	225916	--	270658	844784
					3859,92	1219,99	285634	90279		62577	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**7258138**				**7258138**
		Временные здания и сооружения 4,3%					312099,93				
		Итого с временными					7570237,93				
		Зимнее удорожание 1,08%					81758,57				
		Итого с прочими затратами					7651996,50				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					153039,93				
		Итого:					7805036,43				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					8195689,59				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					8168762,21				
		НДС 12%					980251,47				
		Всего по акту:					**9 149 013,67**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Карагойшин А.Ж. (увольнен)

Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Сатыбаев Б.Р.

Инжиниринговая компания
ТОО "Органинжиниринг"

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Авторский надзор
ТОО "КАЗГИДРОМР"

InconK2

202330

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки -
Наименование объекта - Земляная плотина
Шифр объекта -

А К Т № 53
выполненных работ за май 2023 г.

на Устройство плотины (правобережная, центральная и правобережная части)

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8.										
		Письмо № 18-18.784 и, ПОС п. 2.1										
		лист 279/137-1810789-2016-2-ГР, лист 1.1,										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Насыпь из валуно-гравийно-галечника										
9	1101-0102-0230 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		59925,9553	456,72	441,14	27369502	26435736	52135	3977779	33855064
						14,71	77,48	881631	4643063		2507783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00028	16,779267	3093,00				51898		
10	412-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		352532,6996	98,00	--	34548205	--		--	37312061
						--	--	--	--		2763856	
11	1136-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т (ПОС, тб.3.5.1)	м3 грунта		59939,9973	124,10	101,60	7438434	6089903	241559	2495671	10728834
						18,47	39,36	1106972	2359238		794728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,13	7792,19965	31,00				241558		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					69356141	32525639	293694	6473450	81895959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1988603	7002301	--	6066367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				69356141				
	Материалы		Тенге				293694				
	Всего заработная плата		Тенге					8990904			
	Транспортные расходы		Тенге				34548205				
		Накладные расходы	Тенге				6473450				
		Сметная прибыль	Тенге				6066367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81895958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3995
		Сметная заработная плата	Тенге					8990904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81895958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3995
		Сметная заработная плата	Тенге					8990904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				81895958				81895958
		Временные здания и сооружения 4,3%					3521526,19				
		Итого с временными					85417484,19				
		Зимнее удорожание 1,08%					922508,83				
		Итого с прочими затратами					86339993,02				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1726799,86				
		Итого:					88066792,88				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					92474660,92				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					92170830,42				
		НДС 12%					11060499,65				
		Всего по акту:					**103 231 330,07**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Авторский надзор
ТОО "КАЗГИДРО"

InConK2

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина

А К Т № 54
выполненных работ за май 2023 г.

на Устройство центральной секции плотины с водовыпуском

Основание:

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1.2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-748и, ПОС 2.1 №279/137-1810789-2016-1-ГР, лист1										
		РАЗДЕЛ 1.Засыпка в ячейки валуно-гравийно-галечника										
2	1101-0102-0230 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3.	м3 грунта		48673	456,72	441,14	22230030	21471607	42346	3230828	27497727
						14,71	77,48	716077	3771184		2036869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00028	13,62844	3093,00				42153		
3	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		180090,1	87,00	--	15667839	--		--	16921266
						--	--	--	--		1253427	
4	1136-0201-0101 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом свыше 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта		48673	214,11	152,35	10421473	7415331	196152	3943634	15514316
						57,73	54,80	2809990	2667280		1149209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,13	6327,49	31,00				196152		
		Засыпка пазух с уплотнением										
5	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3		4112	2816,86	--	11582912	--	--	8339697	21516417
						2816,86	--	11582912	--		1593809	
6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3		4112	287,09	125,02	1180522	514082	--	678229	2007451
						162,07	67,01	666440	275545		148700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61082776	29401020	238498	16192388	83457177
								15775419	6714009	--	6182014	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					61082776				
	Материалы		Тенге					238498				
	Всего заработная плата		Тенге						22489428			
	Транспортные расходы		Тенге					15667839				
		Накладные расходы	Тенге					16192388				
		Сметная прибыль	Тенге					6182014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					83457178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12779
		Сметная заработная плата	Тенге						22489428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					83457178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12779
		Сметная заработная плата	Тенге						22489428			
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные работы										
		Бетонные работы										
7	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона класса В25, F200, W6. Устройство	м3 конструкции		419,9981	-35810,03	-1514,01	-15040143	-635881	-10903302	-3462122	-19982447
						-8335,66	-722,79	-3500960	-303570		-1480181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	11,171949	-13618,00				-152140		
7.2	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,0257	10,793951	-100942,00				-1089563		
7.3	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	516,597663	-1122,00				-579623		
7.4	212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,015	426,298071	-19191,00				-8181086		
7.5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,73	306,598613	-985,00				-302000		
7.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	554,397492	-392,00				-217324		
		ПОС, лист 3-14										
8	1137-0105-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 37 табл. 2 п.3.3 Кэм=1,12	Арматура из отдельных стержней. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки тонкостенные. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,12 (ПОС)	т арматуры		296	60265,37	2547,11	17838550	753944	706739	15099530	35573127
						55330,63	726,43	16377867	215023		2635046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01081	3,19976	207992,00				665524		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2798407	118063	-10196563	11637408	15590680
								12876907	-88547	--	1154865	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2798407				
	Материалы		Тенге					-10196564				
	Всего заработная плата		Тенге						12788360			
		Накладные расходы	Тенге					11637408				
		Сметная прибыль	Тенге					1154865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15590680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5215
		Сметная заработная плата	Тенге						12788360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15590680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5215
		Сметная заработная плата	Тенге						12788360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					99047858				99047858
		Временные здания и сооружения 4,3%						4259057,89				
		Итого с временными						103306915,89				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание 1,08%						1115714,69				
		Итого с прочими затратами						104422630,59				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						2088452,61				
		Итого:						106511083,20				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142						111842114,16				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562						111474650,83				
		НДС 12%						13376958,10				
		Всего по акту:						**124 851 608,93**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Каратойшин А.Ж. (уволился)

Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Саулебаев Б.Р.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орда инжиниринг"

Подрядчик:
И.о. Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Авторский надзор
ТОО "КАЗГИДРО"

Заказчик: ГУ "Жаркеленский г" МЖС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Наименование объекта - Ячеистая плотина

Форма 4

А К Т № 55

выполненных работ за май 2023 г.

на Устройство левобережного устоя

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8. Письмо № 18-18-748и, ПОС п.2.1										
		РАЗДЕЛ 5.Перильное ограждение										
20	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	11,6		140172,96 128758,80	245,77 21,44	1626006 1493602	2851 249	129553	1254835 230467	3111308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24	278,4	459,00				127786		
21	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	11,6		887579,00 --	-- --	10295916 --	-- --	10295916	-- 823673	11119589
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					11921922 1493602	2851 249	10425469 --	1254835 1054140	14230897
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1626006				
	Материалы		Тенге					129553				
	Всего заработная плата		Тенге						1493851			
		Накладные расходы	Тенге					1254835				
		Сметная прибыль	Тенге					230467				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					3111308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									849
		Сметная заработная плата	Тенге						1493851			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10295916				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10295916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				823673				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11119589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14230897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
		Сметная заработная плата	Тенге					1493851			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14230897				14230897
		Временные здания и сооружения 4,3%					611928,57				
		Итого с временными					14842825,57				
		Зимнее удорожание 1,08%					160302,52				
		Итого с прочими затратами					15003128,09				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					300062,56				
		Итого:					15303190,65				
		в том числе в ценах 2022г. К=3063/2917=1,05005142					16069137,07				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					16016341,05				
		НДС 12%					1921960,93				
		Всего по акту:					**17 938 301,98**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ Карагойшин А.Ж. (уволился)

Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ Саулебаев Б.Р.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

_____

Подрядчик:
И.о. Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ Кобжанов М.Д.

Авторский надзор
ТОО "КАЗГИДРО"

_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Благоустроиство и озеленение и МАФ
Шифр объекта 7-1

А К Т № 56
выполненных работ за май 2023 г.

на Благоустроиство, озеленение и МАФ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8, письмо 18-18-874и, ПОС п.2.1						
						279/137-1810789-2016-ГП, лист ГП 8						
		РАЗДЕЛ 1.Территория караульного помещения										
		279/137-1810789-2016-ГП, лист 8										
		Планировка территории										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход	170		2,04	2,04	347	347	--	110	494
		НР - 72% / П - 8%				--	0,90	--	153		37	
		Покрытие тип 2										
2	1101-0101-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы. Для обратной засыпки.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	8,6		468,00	441,72	4025	3799	--	749	5156
		НР - 72% / П - 8%				26,28	94,72	226	815		382	
3	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	24,4		515,42	491,60	12576	11995	15	2374	16146
		НР - 72% / П - 8%				23,20	111,93	566	2731		1196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0002	0,00488	3093,00				15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	45,14		152,00	--	6861	--		--	7410
		СП -8%				--	--	--	--		549	
5	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33		74,36	74,11	2454	2446	8	827	3544
		НР - 72% СП - 8%				--	34,82	--	1149		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00008	0,00264	3093,00				8		
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9		3303,56	1415,84	29732	12743	14930	5975	38563
		НР - 108% СП - 8%				228,79	385,87	2059	3473		2857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	10,98	1358,00				14911		
6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,63	31,00				20		
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2		17367,40	1424,07	38208	3133	30616	4836	46487
		НР - 71% СП - 8%				2026,62	388,78	4459	855		3444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,244	11945,00				26805		
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	54		2328,76	42,90	125753	2316	57039	72849	214491
		НР - 108% СП - 8%				1229,59	19,54	66398	1055		15888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	3,186	16436,00				52365		
9	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,43		48258,00	--	117267	--	117267	--	126648
		СП -8%				--	--	--	--		9381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					337223	36779	219875	87720	458939
								73708	10231	--	33996	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					337223				
	Материалы		Тенге					102609				
	Всего заработная плата		Тенге						83939			
	Местные материалы		Тенге					117267				
	Транспортные расходы		Тенге					6861				
		Накладные расходы	Тенге					87720				
		Сметная прибыль	Тенге					33996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					458939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						83939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					458939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						83939			

РАЗДЕЛ 2. Благоустройство территории плотины

Подготовка территории, лист 5, ведомость элементов озеленения, п.4,5,6

посев трав

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**3178,35**	**431,85**	**14,08**	**1372564**	**44751**	**--**	**1179859**	**2756617**
		НР - 98%, СП - 8%			**417,77**	**4,07**	**1327813**	**12936**		**204194**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1372564**	**44751**	**--**	**1179859**	**2756617**
							1327813	**12936**	**--**	**204194**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1372564**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1340749**			
		Накладные расходы	Тенге				**1179859**				
		Сметная прибыль	Тенге				**204194**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2756617**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1029**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1340749**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2756617**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1029**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1340749**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3215552**				**3215552**
		Временные здания и сооружения 4,3%					138268,74				
		Итого с временными					3353820,74				
		Зимнее удорожание 1,08%					36221,26				
		Итого с прочими затратами					3390042,00				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					67800,84				
		Итого:					3457842,84				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					3630912,78				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					3618983,22				
		НДС 12%					434277,99				
		Всего по акту:					**4 053 261,21**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Карагойшин А.Ж.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Сарсебаев Б.Р.

Инжиниринговая компания
ТОО "Ордаинжиниринг"

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Авторский надзор
ТОО "КАЗГИДРО"

In con K2

Заказчик: Акционерное общество "КГК ПК"
Подрядчик: РОО "Группа Компаний KZ"
Наименование стройки: Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Наименование объекта: Подводящий канал

АКТ № 57
выполненных работ за май 2023 г.

на Устройство подводящего канала

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1.2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8.										
		279/137-1810789-2016-ГР, лист1.2, СВОР										
		Выемка грунта 4 категории										
5	1101-0205-0804 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Доработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	397.2		6349.11	470.45	2521865	186862	--	1744904	4608111
						5878.66	222.75	2335002	88476		341342	
6	1101-0205-1304 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4	м3 грунта	397.2		1396.22	--	554580	--	--	399298	1030188
						1396.22	--	554580	--		76319	
7	412-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	1469.64		98.00	--	144025	--		--	155547
						--	--	--	--		11522	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5793846				5793846
		Временные здания и сооружения 4.3%						249135.38				
		Итого с временными						6042981.38				
		Зимнее удорожание 1.08%						65264.20				
		Итого с прочими затратами						6108245.58				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						122164.91				
		Итого						6230410.49				
		в том числе в ценах 2022г. К=3063/2917=1.05005142						6542251.38				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562						6520756,46				
		НДС 12%						782490,78				
		Всего по акту:						**7 303 247,23**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ Карагойшин А.Ж.

Руководитель отдела строительст
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

_____ Ка[illegible]лебаев Б.Р.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орда инжиниринг"

_____

Подрядчик:
И.о.Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ Кобжанов М.Д.

Авторский надзор
ТОО "КАЗГИДРО"

_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Коксельинка" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "Альфа Сервисцентр KZ"
Наименование стройки - Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай
Наименование объекта - Железобетонная ячеистая плотина

АКТ № 58
выполненных работ за май 2023 г.

на Устройство правобережного устоя с водосбросом

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.8.										
		Письмо № 18-18-784п, ПОС 2.1.										
		№ 279/137-1810789-2016-1-ГР, лист. 1.1.										
		РАЗДЕЛ 4.Перильное ограждение										
19	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные и лестница по откосу. Установка	т перил	2,7		140172,96	245,77	378467	664	30154	292074	724184
						128758,80	21,44	347649	58		53643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-201-0324	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	24	64,8	459,00				29743		
20	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,7		1004492,00	--	2712128	--	2712128	--	2929098
						--	--	--	--		216970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3090595	664	2742282	292074	3653282
								347649	58	--	270613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					378467				
	Материалы		Тенге					30155				
	Всего заработная плата		Тенге						347707			
		Накладные расходы	Тенге					292074				
		Сметная прибыль	Тенге					53643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					724184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									198
		Сметная заработная плата	Тенге						347707			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2712128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2712128				
		Сметная прибыль	Тенге				216970				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2929098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3653282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					347707			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3653282**				**3653282**
		Временные здания и сооружения 4,3%					157091,13				
		Итого с временными					3810373,13				
		Зимнее удорожание 1,08%					41152,03				
		Итого с прочими затратами					3851525,16				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					77030,50				
		Итого:					3928555,66				
		в том числе в ценах 2022г К=3063/2917=1,05005142					4125185,45				
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,996714445836562					4111631,93				
		НДС 12%					493395,83				
		Всего по акту:					4 605 027,76				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Карагойшин А.Ж. (увольнение)

Руководитель отдела строительства
ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Саулебаев Б.Р.

Инжиниринговая компания
ТОО "Орданжиниринг"

Подрядчик:
И.о. Руководителя проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

Кобжанов М.Д.

Авторский надзор
ТОО "КАЗГИДРО"