Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Расширение литейного завода с реконструкцией существующих зданий и сооружений ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона. (Корректировка) 2 очередь. Реконструкция и модернизация здания Цеха № 1.1"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и модернизация здания цеха №1.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-049 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

№ май 2023 г. (месяц, год) на Конструкции железобетонные 22-11-2019/2-КЖ

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
РАЗДЕЛ 1. Конструкции железобетонные							
Подраздел 1. НАСОСНАЯ							
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью экскаватора** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**5,6430**		**4365,11**	**24632,33**
1. 1	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,05	17,2134	1431,00	24632,32
		Итого оплата труда:				**4365,11**	**24632,33**
		Накладные расходы	%	72		3142,88	17735,28
		Сметная прибыль	%	8		600,64	3389,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				8108,63	45757,02
2	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Грунты 3 группы (разобранное покрытие асфальтное) в котлованах объемом до 1000 м3. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	м3 грунта	5,6430		–	–
3	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов (разобранное покрытие асфальтное) самосвалом вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки до 1 км	т·км	9,5931		153,00	1467,74
		Сметная прибыль	%	8		12,24	117,42
		Сметная стоимость:				165,24	1585,16
4	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов (разобранное покрытие асфальтное) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	47,9655		61,00	2925,90
		Сметная прибыль	%	8		4,88	234,07
		Сметная стоимость:				65,88	3159,97
5	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы (щебень, отсев) в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	11,3000		–	–
6	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Погрузка на автомобили-самосвалы погрузчиком с ковшом вместимостью 0,5 м3 Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	м3 грунта	11,3000		–	–
7	412-101-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Перевозка строительных грузов погрузчиком вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки до 1 км	т·км	16,3850		153,00	2506,90
		Сметная прибыль	%	8		12,24	200,55
		Сметная стоимость:				165,24	2707,45

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланированной площади**	**61,8000**		**238,74**	**14754,36**
8. 1	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,158424	9,7906	1507,00	14754,44
		Итого оплата труда:				**238,74**	**14754,36**
		Накладные расходы	%	72		171,90	10623,14
		Сметная прибыль	%	8		32,85	2030,20
		Сметная стоимость:				**443,49**	**27407,70**
9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**5,0000**		**23249,93**	**116249,63**
9. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,739	8,694	1261,00	10963,13
		Итого оплата труда:				**2192,63**	**10963,13**
9. 2	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,61824	3,0912	25,00	77,28
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**15,46**	**77,30**
9. 3	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,1	18392,00	93799,20
9. 4	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,25	9128,00	11410,00
		Итого материалов:				**21041,84**	**105209,20**
		Накладные расходы	%	91		1995,29	9976,45
		Сметная прибыль	%	8		2019,62	10098,09
		Сметная стоимость:				**27264,83**	**136324,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	1,1170		33377,10	37282,22
10. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,741	24,2852	1507,00	36597,78
		Итого оплата труда:				32764,35	36597,78
10. 2	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,05152	0,0575	37,00	2,13
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10. 3	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,95312	1,0646	238,00	253,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				228,75	255,51
10. 4	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,351	128,00	428,93
		Итого материалов:				384,00	428,93
		Накладные расходы	%	91		29815,56	33303,98
		Сметная прибыль	%	8		5055,41	5646,90
		Сметная стоимость:				68248,07	76233,09
11	**СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Арматура А3 д12 ГОСТ5781-82**	**кг**	**1117,0000**		**–**	**–**
12	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**18,0000**		**28455,26**	**512194,66**
12. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,306	41,4994	1507,00	62539,54
		Итого оплата труда:				**3474,42**	**62539,54**
12. 2	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,137945	2,483	53,00	131,60
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				101350,72	39935,39
14	СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	Кислород газообразный (в балонах) 0,043м3	баллон	0,0072		–	–
15	СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	Газ бутан пропан (кг) ГОСТ 20448-98, кг	кг	0,0120		–	–
16	СТ Счет фактура №00000000442 от 10.03.2023г.	Сталь листовая г/к 10 мм	тонн	0,0344		352678,57	12132,14
		Сметная прибыль	%	8		28214,29	970,57
		Сметная стоимость:				380892,86	13102,71
17	СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	Арматура А3 д12 ГОСТ5781-82	кг	5,0000		–	–
18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0394		123635,12	4871,22
18. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	74,704	2,9433	1655,00	4871,22
		Итого оплата труда:				123635,12	4871,22
		Накладные расходы	%	91		112507,96	4432,81
		Сметная прибыль	%	8		18891,45	744,32
		Сметная стоимость:				255034,53	10048,36
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				171527,96
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6480,55
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				569238,24
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		12132,14		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		12132,14		
		Перевозка грузов	Тенге				6900,54
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		114,27		
	Накладные расходы		Тенге				144829,67
	Сметная прибыль		Тенге				71918,16
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				970895,12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		114,27		
		Заработная плата	Тенге				171527,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подраздел 2. ГРАДИРНЯ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
19	325-101-0101 РСНБ РК 2022	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (откачка воды 14 дней по 2 часа в день, откачка по 25 апреля включительно)**	маш.-ч	28,0000		498,00	13944,00
		Сметная прибыль	%	8		79,84	1115,52
		Сметная стоимость:				537,84	15059,52
20	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью экскаватора** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	7,4000		4365,11	32301,84
20, 1	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,05	22,5729	1431,00	32301,82
		Итого оплата труда:				4365,11	32301,84
		Накладные расходы	%	72		3142,88	23257,32
		Сметная прибыль	%	8		600,64	4444,73
		Сметная стоимость:				8108,63	60003,90
21	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим.	**Грунты 3 группы (разобранное покрытие асфальтное) в котлованах объемом до 1000 м3. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	м3 грунта	7,4000		–	–
22	412-101-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов (разобранное покрытие асфальтное) самосвалом вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки до 1 км**	т·км	12,5800		153,00	1924,74
		Сметная прибыль	%	8		12,24	153,98
		Сметная стоимость:				165,24	2078,72
23	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 1 группы (щебень, отсев) в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	14,8000		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)					
24	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Погрузка на автомобили-самосвалы погрузчиком с ковшом вместимостью 0,5 м3** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	м3 грунта	14,8000		–	–
25	412-101-0201 РСНБ РК 2022 прим.	**Перевозка строительных грузов погрузчиком вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки до 1 км**	т*км	21,4600		153,00	3283,38
		Сметная прибыль	%	8		12,24	262,67
		Сметная стоимость:				165,24	3546,05
26	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	281,2000		–	–
27	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	1,0800		3643,13	3934,58
27. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,504	2,7042	1455,00	3934,58
		Итого оплата труда:				**3643,13**	**3934,58**
		Накладные расходы	%	72		2623,06	2832,90
		Сметная прибыль	%	8		501,30	541,40
		Сметная стоимость:				**6767,49**	**7308,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Погрузка на автомобили-самосвалы погрузчиком с ковшом вместимостью 0,5 м3** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	м3 грунта	282,2800		–	–
29	412-101-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	2328,8100		61,00	142057,41
		Сметная прибыль	%	8		4,88	11364,59
		Сметная стоимость:				65,88	153422,00
30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	18,5000		8378,77	155007,27
30. 1	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,95	73,0669	1383,00	101051,47
30. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67045	12,4033	1801,00	22338,38
		Итого оплата труда:				6669,72	123389,85
30. 3	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,10971	2,0296	5811,00	11794,21
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10971	2,0296	1801,00	3655,31
30. 4	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,56074	10,3737	4038,00	41888,96
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,56074	10,3737	1801,00	18683,03
30. 5	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,134	20,9729	13,00	272,65
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				2916,53	53955,80
		Накладные расходы	%	94		6269,54	115986,46
		Сметная прибыль	%	8		1171,86	21679,50
		Сметная стоимость:				15820,17	292673,22
31	СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	**Щебень**	кг	19460,0000		–	–
32	СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	**Щебень Б/У**	кг	6810,0000		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**СТ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12 от 17.04.2023г. ИП НЕРИКОВ**	**Услуги экскаватора погрузчика с гидромолотом**	маш/час	48,0000		15000,00	720000,00
34	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	7,0000		20967,93	146775,49
34. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,739	12,1716	1261,00	15348,39
		Итого оплата труда:				**2192,63**	**15348,39**
34. 2	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,61824	4,3277	25,00	108,19
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**15,46**	**108,22**
34. 3	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,14	18392,00	131318,88
		Итого материалов:				**18759,84**	**131318,88**
		Накладные расходы	%	91		1995,29	13967,03
		Сметная прибыль	%	8		1837,06	12859,40
		Сметная стоимость:				**24800,27**	**173601,92**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**152636,28**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**68008,02**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**32922,38**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**851318,88**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**720000**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**720000**		
		Перевозка грузов	Тенге				**147265,53**
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**110,52**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**12,4**		
	Накладные расходы		Тенге				**156043,71**
	Сметная прибыль		Тенге				**52421,79**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1427694,21**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**122,92**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Заработная плата	Тенге				185558,66
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1973376,00
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				12132,14
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12132,14
		Сметная прибыль -	Тенге				970,57
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				13102,71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1216113,67
		Материалы -	Тенге				686480,55
		Всего заработная плата -	Тенге				339917,02
		Транспортные расходы -	Тенге				154166,07
		Накладные расходы -	Тенге				289026,35
		Сметная прибыль -	Тенге				120411,20
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1625551,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				227,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				339917,02
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				25130,19
		Материалы -	Тенге				1944,43
		Всего заработная плата -	Тенге				17169,60
		Накладные расходы -	Тенге				11847,03
		Сметная прибыль -	Тенге				2958,18
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				39935,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				17169,60
		Стоимость прочих работ -	Тенге				720000,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				720000,00
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				720000,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2398589,33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				237,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				357086,62
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				1973376,00
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				324164,24
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				74488,57
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				32922,38
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1420557,12
		- перевозка грузов	Тенге				154166,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				300873,38
	ИТОГО:		Тенге				2274249,38
	Сметная прибыль		Тенге				124339,95
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**2 398 589,33**
	НДС 12%		Тенге				287 830,72
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**2 686 420,05**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Asia FerroAlloys"
_____ Штеер Е.В.

Главный инженер
_____ Прокудин С.В.

Директор по производству
_____ Сагынганов Р.Е.

Начальник цеха №1
_____ Бабашов Н. Ж.

И.о. начальника ОКСа
_____ Янковская И.В.

Инженер-строитель
_____ Пирина Е.И.

Технадзор ТОО "Kazakhstan Industrial Technologies"
_____ Кимадиева Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМУ-5"
_____ Зубов И.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ-5" Ракан Сырым
инженер проектировщик